

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"
 Стройка -
 Объект - МО город Норильск р-н Центральный, ж/о Оганер по адресу ул. Югославская, д.12

Инвентарный №
 ОДПУ по АУТВР в МКД МО г.Норильск, р-н Центральный, ж/о Оганер, ул.Югославская, д.12

Форма по ОКУД
 по ОКПО
 по ОКПО
 по ОКПО

Код	0322005
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт) номер	КОС-126/15
дата	26.05.2015 г.
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	12.12.2017	01.04.2016	30.04.2016

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № АУТВР - 053

Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

574 972,00 руб. без НДС в т.ч. по акту **574 972,00** руб. без НДС
678 466,96 руб. с НДС в т.ч. по акту **678 466,96** руб. с НДС

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн.раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе					
						Осн.3/п	Эк.Маш.		З/пМех.	Осн.3/п			Эк.Маш.	З/пМех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ														
Приборы и оборудование Ду50														
1	ТЕРм11-02-022-04 <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм (МФ-5.2.1-Б-50, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	68,56	31,09	22,72		69	31	23		3,09 3,09	
2	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,5-75,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-50, кл.Б) (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	17714,95				17715					
3	ТЕР16-02-007-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96 0,96	
4	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154					
5	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-50мм (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1740,73				1741					

6	ТЕРМ11-02-022-04 Пр. Министров Красноярск опт 12.11.10 №237-0	Рогаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода 50 мм (МФ-5-2.1-Б-Р-50, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЗМБ=29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.	1	68,56	31,09	22,72	69	31	23	3,09	
7	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,5-75,0м3/ч (МФ-5-2.1-Б-Р-50, кл.Б) (МДС35 п.4.60 Гранполярные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Заполнительно-сливальные расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58 Стопимость пары и упаковки - для электрооборудования; КИПДА. Индекс перевода ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1. Машиностроение	шт	1	18553,34			18553				
8	ТЕР16-02-007-01 Пр. Министров Красноярск опт 12.11.10 №237-0	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЗМБ=29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83	202	11	7	0,96 0,96	
9	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЗМБ=29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	77,07			-154				
10	Цена поставщика	КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫХ ЧАСТЕЙ МФ-5-2. НЭЗ Ду-50мм (МДС35 п.4.60 Гранполярные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Заполнительно-сливальные расходы, материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4. Технические изделия	комплект	1	1740,73			1741				
Комплект термообразователя												
11	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министров Красноярск опт 12.11.10 №237-0	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термообразовательное сопротивление) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЗМБ=29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46	96	14	12	65,4 1,31	
12	101-1703	Прокладки резиновые (пластичная техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЗМБ=29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	кг	-0,06	26,78			-2				
13	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЗМБ=29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	17,63			-35				
14	301-3240	Копланки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЗМБ=29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	4,74			-9				
15	507-2630	Пробки П.М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЗМБ=29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	10,01			-20				
16	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Министров Красноярск опт 12.11.10 №237-0	Прибор, устанавливаемый на разбрызгивателях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЗМБ=29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.	2	14,02	11,74		28	23		1,03 2,06	
17	ТСЦ-509-2160	ПРОКЛАДКИ ПАРНИТОВЫЕ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЗМБ=29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	кг	-0,084	48,82			-4				
18	Цена поставщика	КОМПЛЕКТ термообразователя КТСП-Н Р100 L80, кл. В с пильзой и бобышкой (МДС35 п.4.60 Гранполярные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Заполнительно-сливальные расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58 Стопимость пары и упаковки - для электрооборудования; КИПДА. Индекс перевода ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4. Технические изделия	комплект	1	1938,08			1938				

Датчик избыточного давления:

15	ТЕР12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46	96	14	12	65,4	1,31
		преобразователи избыточного давления)										
		Прокладки резиновые (пластичная техническая пресованная)	КГ	-0,06	26,78							
		Бобышки скошенные	шт.	-2	17,63							
		Стены стальные с муфтой и контрайком, диаметром 15 мм	шт.	2	12,37			25				
		Колпачки-заглушки 1"	шт.	-2	4,74							
		Пробки П-М27Х2	шт.	-2	10,01							
		БЕЗ ДЕМПЕРНОЙ ТРЯБКИ										
25	ТЕР24-01-033-01	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых	1 шт.	2	38,21	8,77		76	18		0,84	1,68
		диаметром до 20 мм										
		Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением	шт.	-2	28,28							
		1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм										
		Кран шаровый муфтовый 1Б27П1, диаметром 15 мм	шт.	2	29,42			59				
		Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса	1 шт.	2	14,02	11,74		28	23		1,03	
		до 1,5 кг										
28	ТЕР11-02-001-01	Прокладки паронитовые	КГ	-0,084	48,82							
		Латчик избыточного давления, 4-20Ма, 1,6 МПа, М20-1,5	шт	2	3810,84							
		"Корунд-ДН-001"										
		(МД35 п.4.60 Транспортыльные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МА1=6%);										
		МД35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2%										
		(ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; МА1=1,2%);										
		МД35 п.4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИП'а,										
		инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МА1=1,015)										
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):										
		1. Общепрасчетное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4										
		квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МА1=4.37										
29	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые	КГ	-0,084	48,82							
		Цена поставщика										
30	О	Цена поставщика										
31	ТЕР16-02-004-03	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из	100 м	0,007	13562,43	895,59	498,67	5,5	95	6	79,75	0,37
		стальных бесшовных труб диаметром 80 мм										
		отопления и газоснабжения диаметром 80 мм										
		трубопровода										
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):										
		1. Общепрасчетное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4										
		квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МА1=4.37										
32	ТСЦ-302-3289	трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для	М	-0,7	116,8							
		отопления и газоснабжения диаметром 80 мм										
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):										
		1. Общепрасчетное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4										
		квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МА1=4.37										

33	ТСЦ-507-2288	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80х50 мм, наружный диаметром и толщиной стенки 89х3,5-57х3 мм (Применительно 89х4,5-57х3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	4	36,84				147					
34	ТСЦ-103-0389	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,4	243,93				98					
35	ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0085	10937,16	683,12	289,92	2,82	93	6	2	60,83	0,19	0,52
36	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,85	97,65				-83					
37	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,85	136,2				116					
38	ТЕРр65-23-1 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 м3 объема здания	10,26	3,6	3,6			37	37		0,41	4,21	
39	ТЕР16-07-005-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0085	171,78	67,08	44,91		1	1		5,01	0,04	
40	ТЕР16-07-005-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,007	329,84	67,08	44,91		2			5,01	0,04	

Установка и демонтаж габаритного имитатора

41	ТЕРр65-5-8 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм (Применительно установка и снятие габаритного имитатора Демонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	42390,71	3215,52	330,5		848	64	7	308	6,16	
42	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвигаемым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	350,08				-700					
43	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-50мм (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	2	1686,67				3373					

Раздел 2. Система Т3, Т4. Узел учета ГВС.

Приборы и оборудование

44	ТЕРм11-02-022-03 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	20,69	10,36			21	10		1,03	1,03	
----	---	---	-------	---	-------	-------	--	--	----	----	--	------	------	--

49	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,2-30,0м³/ч (МФ-5.2.1-Б-Р-32, кл Б)	шт	1	15929,3																				
		(МДЭС п. 4.60 Транспортирные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); (МДЭС п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2%; (ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДЭС п. 4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИТА, инструмент ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015))																							
46	ТЕР16-02-007-01	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 32мм)	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83								202			11	7						0,96
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной)																							
47	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, диаметром 50 мм (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт	-2	77,07										-154										
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной)																							
48	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 ДУ-32мм ППБ.305651.003-01	комплект	1	1254,19										1254										
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной)																							
49	ТЕР11-02-022-03	Радиометр, счетчик, преобразователь, устанавливаемый на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-Р-32, кл Б)	1 шт.	1	20,69	10,36									21				10						1,03
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной)																							
50	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,2-30,0м³/ч (МФ-5.2.1-Б-Р-32, кл Б)	шт	1	16767,69										16768										
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной)																							
51	ТЕР16-02-007-01	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 32мм)	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83								202				11	7					0,96
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной)																							
52	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, диаметром 50 мм (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	-2	77,07										-154										
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной)																							
53	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 ДУ-32мм ППБ.305651.003-01	комплект	1	1254,19										1254										
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной)																							
54	ТЕР12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопровитвенная)	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46								14				96						65,4
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной)																							
55	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая пресованная)	кг	-0,06	26,78										-2										
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной)																							
56	ТСЦ-108-0081	Бобышки скользящие	шт.	-2	17,63										-35										
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной)																							
57	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1"	шт.	-2	4,74										-9										
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной)																							
комплект Термопреобразователей																									
57	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1"	шт.	-2	4,74										-9										
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной)																							
56	ТСЦ-108-0081	Бобышки скользящие	шт.	-2	17,63										-35										
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной)																							
55	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая пресованная)	кг	-0,06	26,78										-2										
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной)																							
54	ТЕР12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопровитвенная)	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46								14				96						65,4
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной)																							

58	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	10,01					-20				
59	ТЕРм11-02-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	2	14,02	11,74				28	23		1,03 2,06	
60	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	кг	-0,084	48,82					-4				
61	Цена поставщика	Комплект термопреобразователей КТСП-Н Pt100 L60, кл. В с гильзой и бобышкой (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п. 4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Таблица цен	комплект	1	1938,08					1938				
преобразователи избыточного давления														
62	ТЕРм12-10-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46			96	14	12	65,4 1,31	
63	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	кг	-0,06	26,78					-2				
64	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	17,63					-35				
65	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	2	12,37					25				
66	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	4,74					-9				
67	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	10,01					-20				
68	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	2	38,21	8,77				76	18		0,84 1,68	
69	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	28,28					-57				
70	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	2	29,42					59				
71	ТЕРм11-02-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	2	14,02	11,74				28	23		1,03 2,06	
72	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	кг	-0,084	48,82					-4				

73	Цена поставщика Датчик избыточного давления, 4-20МА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" МД35 n.4.60 Транспортырные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; МД35 n.4.64 Автоматически-срабатывающие расходы, Оборудования ПЗ=1,2%; (ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%; к раск.: ТЗ=1,2%; ТЗМ=1,2%); МД35 n.4.58 Стойкость тары и укладочки - для электопородуования, КИЛПА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): # Текущие цены		шт	2	3810,84		7622	
74	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министров Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): # Текущие цены на #		100 шт.	0,04	4792,02	723,98	594,46	192
75	ТСП-101-1703 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): # Текущие цены на #		кг	-0,12	26,78			-3
76	ТСП-108-0081 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): # Текущие цены на #		шт.	-4	17,63			-71
77	ТСП-302-1236 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): # Текущие цены на #		шт.	4	12,37			49
78	ТСП-301-3240 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): # Текущие цены на #		шт.	-4	4,74			-19
79	ТСП-507-2630 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): # Текущие цены на #		шт.	-4	10,01			-40
80	ТЕР24-01-033-01 Пр. Министров Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): # Текущие цены на #		1 шт.	4	38,21	8,77	153	35
81	ТСП-302-1342 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): # Текущие цены на #		шт.	-4	28,28			-113
82	ТСП-302-1831 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): # Текущие цены на #		шт.	4	29,42			118
83	ТЕР18-00-003-10 Пр. Министров Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): # Текущие цены на #		1 шт.	2	184,01	18,16	17,79	0,3
84	ТСП-507-0944 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): # Текущие цены на #		шт.	-2	32,88			-66
85	ТЕР16-07-003-04 Пр. Министров Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): # Текущие цены на #		1 врезка	2	156,68	50,84	8,87	313
86	ТСП-103-0052 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): # Текущие цены на #		м	-0,8	63,71			-51

87	ТСЦ-302-1137	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15.ЗМ=6.29.ЗПМ=22.15.МАТ=4.37	шт.	-2	68,03					-136						
88	ТСЦ-302-1824	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 32 мм (применительно фланцевый) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15.ЗМ=6.29.ЗПМ=22.15.МАТ=4.37	шт.	2	849,8					1700						
89	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно ответные фланцы 32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15.ЗМ=6.29.ЗПМ=22.15.МАТ=4.37	1 соединение	2	201,76	10,94	6,83		404	22	14		0,96 1,92			
90	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15.ЗМ=6.29.ЗПМ=22.15.МАТ=4.37	шт.	-4	77,07											
91	ТСЦ-507-0998	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15.ЗМ=6.29.ЗПМ=22.15.МАТ=4.37	шт.	4	60,33					241						
92	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15.ЗМ=6.29.ЗПМ=22.15.МАТ=4.37	1000 шт.	-0,002	2573,05					-5						
93	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15.ЗМ=6.29.ЗПМ=22.15.МАТ=4.37	1000 шт.	0,004	2573,05					10						
трубопроводы																
94	ТЕР16-02-004-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15.ЗМ=6.29.ЗПМ=22.15.МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,0052	12233,21	809,12	353,46	3,42	64	4	2		72,05 0,37	0,23		
95	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15.ЗМ=6.29.ЗПМ=22.15.МАТ=4.37	м	-0,52	107,5					-56						
96	ТСЦ-507-2284	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х6-38х3 мм (Применительно 76х3,5-38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15.ЗМ=6.29.ЗПМ=22.15.МАТ=4.37	шт.	4	30,21					121						
97	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15.ЗМ=6.29.ЗПМ=22.15.МАТ=4.37	м	0,3	173,7					52						
98	ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (45-38-32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15.ЗМ=6.29.ЗПМ=22.15.МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,0166	10937,16	683,12	289,92	2,82	182	11	5		60,83 1,01	0,19		
99	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15.ЗМ=6.29.ЗПМ=22.15.МАТ=4.37	м	-1,66	97,65					-162						

100	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм/38х3,0	М	шт.	1,36	102,3													139
101	ТСЦ-507-1971	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм/38х3,0	шт.	шт.	4	17,85													71
Перенос существующей врезки - материалы блу + новые																			
102	ТЭР16-07-003-04	Врезка в действующую внутреннюю сеть трубопроводов диаметром 32 мм		1 врезка	1	156,68	50,84	8,87						157	51	9		4,46	4,46
103	ТСЦ-103-0052	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм	М	шт.	-0,4	63,71								-25					
104	ТСЦ-302-1137	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм	шт.	шт.	-1	68,03								-68					
105	ТЭР16-02-004-01	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (32)	100 М	трубопровода	0,0215	10937,16	683,12	289,92	2,82					235	15	6		60,83	1,31
106	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм	М	шт.	-2,15	97,65								-210					
107	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 3 мм (применительно 38х3,0)	М	шт.	1	102,3								102					
108	ТСЦ-507-1971	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм (применительно 90-38х3,0)	шт.	шт.	2	17,85								36					
109	ТЭР65-23-1	Системы слив и наполнение водой системы отопления без осмотра 1000 м3 объема		1000 м3 объема	10,26	3,6	3,6							37	37			0,41	4,21
110	ТЭР16-07-005-01	Трубопроводы систем отопления, диаметром 50 мм	100 М	трубопровода	0,0166	171,78	67,08	44,91						3	1	1		5,01	0,08
111	ТЭР16-07-005-02	Трубопроводы систем отопления, диаметром до 100 мм	100 М	трубопровода	0,0052	329,84	67,08	44,91						2				5,01	0,03

112	ТЕРp65-5-8 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 шт.	0,02	42390,71	3215,52	330,5	848	64	7	308 6,16
113	302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвигным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	350,08			-700			
114	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-32мм (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт	2	1232,57			2465			

Раздел 3. Система В1. Узел учета ХВС.

Приборы и оборудование

115	ТЕРм11-02-022-04 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	1	68,56	31,09	22,72	69	31	23	3,09 3,09
116	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,2-30,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б) (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п. 4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт	1	15929,3			15929			
117	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83	202	11	7	0,96 0,96
118	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	77,07			-154			
119	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-32мм (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	комплект	1	1254,19			1254			

преобразователи избыточного давления

120	ТЕРм12-10-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46	48	7	6	65,4 0,65
121	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	кг	-0,03	26,78			-1			
122	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-1	17,63			-18			
123	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	1	12,37			12			
124	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-1	4,74			-5			

126	ТЕР24-01-033-01	Пр Минстроя Красноярск край от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм	шт.	1	38,21	8,77	38	9	0,84	0,84
127	ТСЦ-302-1342		Вентили проходные муфтовые 15кч18ч для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм	шт.	-1	28,28	-28				
128	ТСЦ-302-1831		Кран шаровый муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм	шт.	1	29,42	29				
129	ТЕРМ11-02-001-01	Пр Минстроя Красноярск край от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг	шт.	1	14,02	11,74	14	12	1,03	1,03
130	ТСЦ-509-2160		Прокладки паронитовые	кг	-0,042	48,82	-2				
131	Цена поставщика		Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДН-01"	шт	1	3810,84	3811				
132	ТЕРМ12-10-001-01	Пр Минстроя Красноярск край от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под края шаровые нар 093 дУ-15мм)	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46	14	65,4	1,31
133	ТСЦ-101-1703		Прокладки резиновые (пластина техническая пресованная)	кг	-0,06	26,78	-2				
134	ТСЦ-108-0081		Бобышки скошенные	шт.	-2	17,63	-35				
135	ТСЦ-302-1236		Стoны стальные с муфтой и контрпайкой, диаметром 15 мм	шт.	2	12,37	25				
136	ТСЦ-301-3240		Колпачки-заглушки 1"	шт.	-2	4,74	-9				
137	ТСЦ-507-2630		Пробки П-М27Х2	шт.	-2	10,01	-20				
138	ТЕР24-01-033-01	Пр Минстроя Красноярск край от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм	шт.	1	38,21	8,77	38	18	0,84	0,84
139	ТСЦ-302-1342		Вентили проходные муфтовые 15кч18ч для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм	шт.	-2	28,28	-57				

общая, воздухоотводчики

140	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	2	29,42					59				
141	ТЕР18-06-003-10 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка воздухоотводчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	1	184,01	18,16	17,79	0,3	184	18	18	1,66	0,02	
142	ТСЦ-507-0944	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-1	32,88				-33					
запорная арматура														
143	ТЕР16-05-001-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	1	219,26	15,35	7,92		219	15	8	1,47	1,47	
144	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	77,07				-154					
145	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	2	89,82				180					
146	ТСЦ-301-3266	Затворы гидравлические диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	1	941,94				942					
147	ТЕР16-07-003-04 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм (с установкой кранов шаровых фланцевых) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 врезка	2	156,68	50,84	8,87		313	102	18	4,46	8,92	
148	ТСЦ-103-0052	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	м	-0,8	63,71				-51					
149	ТСЦ-302-1137	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	68,03				-136					
150	ТСЦ-302-1824	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 32 мм/фланцевый ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	2	849,8				1700					
151	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно ответные фланцы 32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 соединение	2	201,76	10,94	6,83		404	22	14	0,96	1,92	
152	ТСЦ-101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	т	-0,0016	31424,22				-50					
153	ТСЦ-101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	т	0,0032	31424,22				101					

167	ТСЦ-507-1971	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм (Применительно 38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	17,85					36										
168	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (применительно 38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,725	102,3					74										
Перенос существующей врезки - материалы б/у + новые																				
169	ТЕР16-07-003-04 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 врезка	1	156,68	50,84	8,87			157	51	9						4,46	4,46	
170	ТСЦ-103-0052	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,4	63,71					-25										
171	ТСЦ-302-1137	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	68,03					-68										
172	ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (32) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0115	10937,16	683,12	289,92	2,82		126	8	3						60,83	0,7	0,19
173	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-1,15	97,65					-112										
174	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (применительно 38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,5	102,3					51										
175	ТСЦ-507-1971	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм (применительно 90-38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	17,85					36										
176	ТЕРр65-23-3 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Слив воды из системы (Применительно Слив и наполнение водой системы водоснабжения без осмотра системы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 м3 объема здания	10,26	1,84	1,84				19	19							0,21	2,15	
177	ТЕР16-07-005-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,03361	171,78	67,08	44,91			6	2	2						5,01	0,17	
178	ТЕР16-07-005-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0007	329,84	67,08	44,91											5,01		
Установка и демонтаж габаритного имитатора																				

179	ТЭР65-5-8	Пр. Министроя Краснояр. кр. om 12.11.10 №237-0	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4	Смена задвижек диаметром 50 мм	100 шт.	0,01	42390,71	3215,52	330,5			32	424			308	3,08
180	ТСЦ-302-1175	Пр. Министроя Краснояр. кр. om 12.11.10 №237-0	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4	Задвижки параллельные фланцевые с выжимным штифтом для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2)	шт.	-1	350,08						-350				
181	Цена поставщика		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ЗМ=2% к раск.; ЗТМ=2%; ТЗ=2%; МАТ=2%)) МДС3 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%); (МДС3 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; МАТ=6%; МАТ=6%); (ОЗП=2%; ЗМ=2%; ТЗ=2%; МАТ=2%))	Габаритный инвентар для МФ, фланцевый, ДУ-32мм	шт	1	1232,57						1233				
182	ТЭР65-14-3	Пр. Министроя Краснояр. кр. om 12.11.10 №237-0	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм	100 м	0,05	477,35	427,72	23,98			24	24			43,6	2,18
183	ТЭР65-14-4	Пр. Министроя Краснояр. кр. om 12.11.10 №237-0	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм	100 м	0,02	762,14	640,59	59,84			15	13			65,3	1,31
Раздел 5. Узел учета. Электротехнические работы.																	
184	ТЭР11-06-001-01	Пр. Министроя Краснояр. кр. om 12.11.10 №237-0	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4	Штыри и пулыты, масса до 50 кг	1 шт.	1	237,05	52,48	17,96	0,59		52	18			5,15	0,04
185	Цена поставщика		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ЗМ=2% к раск.; ЗТМ=2%; ТЗ=2%; МАТ=2%)) МДС3 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%); (МДС3 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; МАТ=6%); (ОЗП=2%; ЗМ=2%; ТЗ=2%; МАТ=2%))	Шкаф под вычислитель количества теплоты и Блоки питания	шт	1	4676,25						4676				
186	ТЭР08-02-397-01	Пр. Министроя Краснояр. кр. om 12.11.10 №237-0	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4	Профиль перфопроводный монтажный длиной 2 м	100 м	0,008	1599,08	115,77	329,12	53,64		13	1			10,7	3,61
187	ТСЦ-509-0064	Пр. Министроя Краснояр. кр. om 12.11.10 №237-0	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4	Профиль монтажный (DIN-рейка)	м	0,8	71,04						57				
188	ТЭР11-03-001-01	Пр. Министроя Краснояр. кр. om 12.11.10 №237-0	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг (Блоки питания + тепловычислитель)	1 шт.	7	7,44	5,93				42				0,52	3,64
189	Цена поставщика		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ЗМ=6% к раск.; ЗТМ=6%; ТЗ=6%; МАТ=6%)) МДС3 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=6% (ОЗП=6%); (МДС3 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; МАТ=6%); (ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС3 п. 4.58. Стоимость тары и упаковки - для электроборудования, КИПов, КИПов	Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-02 485-БП	шт	1	18488,01						18488				
190	ТЭР08-02-411-04	Пр. Министроя Краснояр. кр. om 12.11.10 №237-0	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4	Брод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм	1 ввода	6	43,45	11,14				67				1,03	6,18
191	ТСЦ-509-0090	Пр. Министроя Краснояр. кр. om 12.11.10 №237-0	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4	Переъемный гибкий, тип ПТС-50	шт.	-6	7,24						-43				
192	Цена поставщика		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ЗМ=2% к раск.; ЗТМ=2%; ТЗ=2%; МАТ=2%)) МДС3 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%); (МДС3 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); МАТ=1,06); МАТ=2%))	Сальники ввертные (РГ-25 IP54)	шт.	5	32,19						161				

193	цена поставщика	Сальники ввертные (PG-29 IP54) (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	1	59,35					59							
194	ТЕРм08-03-575-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	13,49	12,77				27	26				1,12	2,24	
195	цена поставщика	Выключатели автоматические ВА47-29 2Р 6А (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	2	201,57					403							
196	ТЕРм08-02-407-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,01	4052,39	449,03	1604,09	410,14	41	4	16	4	41,5	0,42	27,6	0,28	
197	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	1,03	102,3					105							
198	ТЕРм08-02-411-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,03	6823,93	375,45	306,56	3,27	205	11	9		34,7	1,04	0,22	0,01	
199	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	3,09	39,93					123							
200	ТЕРм08-02-409-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом d16) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,335	4104,85	257,52	769,47	236,42	1375	86	258	79	23,8	7,97	15,91	5,33	
201	цена поставщика	ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	34,505	6,63					229							
202	ТЕРм08-02-412-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,335	1098,2	60,7	4,54	0,15	368	20	2		5,61	1,88	0,01		
203	ТЕРм08-02-412-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий ВВГ от ша до подполья + от подполья до ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,06	1116,17	72,93	9,07	0,3	67	4	1		6,74	0,4	0,02		
204	ТЕРм08-02-405-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,062	2353,1	414,41	293,18	3,72	146	26	18		38,3	2,37	0,25	0,02	

207	ТЕРМ08-02-412-09	Пр Мисстрой Краснояр кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм ²	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,428	381,34	24,78	4,54	0,15	163	11	2	2,29	0,98	0,01
208	ТЕРМ11-06-002-02	Пр Мисстрой Краснояр кр. от 12.11.10 №237-О	Электрические проводки в щитах и пучках малобаритных	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) (МДС3 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%); (МДС3 п.4.60. Транспортивные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%); ЗМ=6%; МАТ=6%);	100 м	0,323	170,84	158,1	55	51	55			12,4	4,01	
209	Цена поставщика		Кабель витая пара экранированная FTP ZPR 24AWG cat 5E	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) (МДС3 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%); (МДС3 п.4.60. Транспортивные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%); ЗМ=6%; МАТ=6%);	М	79,356	16,56		1314							
210	Цена поставщика		Кабель витая пара UTP 2X24AWG cat 5E	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) (МДС3 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%); (МДС3 п.4.60. Транспортивные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%); ЗМ=6%; МАТ=6%);	М	31,416	8,57		269							
211	ТЕРМ08-03-545-01	Пр Мисстрой Краснояр кр. от 12.11.10 №237-О	Коробка (щит) с жакимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм ² , устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	5	250,6	35,81	3,44	179	1253	17		3,31	16,55	
212	Цена поставщика		Коробка расщепная от 85x85x40 IP54	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) (МДС3 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%); (МДС3 п.4.60. Транспортивные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%); ЗМ=6%; МАТ=6%);	шт	5	40,31		202							
213	ТЕРМ11-08-001-03	Пр Мисстрой Краснояр кр. от 12.11.10 №237-О	Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления колец с обжимиванием	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 концов	1,25	183,66	120,92		151	230			10,3	12,88	
214	ТЕРМ08-03-574-01	Пр Мисстрой Краснояр кр. от 12.11.10 №237-О	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм ²	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 жил	0,24	5205,82	191,52	4,54	0,15	1249	46	1	16,8	4,03	0,01
Раздел 6. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.																
215	ТЕРМ08-02-411-01	Пр Мисстрой Краснояр кр. от 12.11.10 №237-О	Рукава металлические наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм)	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,18	6823,93	375,45	306,56	3,27	1228	68	55	34,7	6,25	0,22
216	Цена поставщика		Рукава металлические диаметром 22 мм P3-LX	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2%)) (МДС3 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%); (МДС3 п.4.60. Транспортивные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06);	М	18,54	39,93	740								
Раздел 7. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.																

217	ТЕРМ08-02-412-02 Пр. Министров Красноярск, пр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные тубы и металлические ружья первого одножильного или многожильного г-образной оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий).	100 м	0,18	1116,17	72,93	9,07	0,3	201	13	2	6,74 1,21	0,02
218	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (ИДСЗ п.4.60 Транспортиные расходы ПЗ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДСЗ п.4.64 Завозимительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%, ЗМ=2%, к рас.; ЗМ=2%, МАТ=2%, к рас.; ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	М	18,36	34,3				630				

Раздел 8. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.

219	ТЕР13-03-002-04 Пр. Министров Красноярск, пр. от 12.11.10 №237-О	Оргунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (Применительно Преобразователю ржавчины П-1Т)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,01332	345,66	7,156	16,55	0,11	5	1		5,841 0,08	0,01
220	ТСЛ-113-0021	1.Объемотрасноее строительноств. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОДП=22,15; ЗМ=6,29; ЗМТ=22,15; МАТ=4,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	Т	-0,0002	19552,05				-4				
221	ТСЛ-101-4164	1.Объемотрасноее строительноств. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОДП=22,15; ЗМ=6,29; ЗМТ=22,15; МАТ=4,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	кг	0,2	24,87				5				
222	ТЕР13-03-002-04 Пр. Министров Красноярск, пр. от 12.11.10 №237-О	Оргунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,01332	691,31	143,11	33,1	0,22	9	2		11,682 0,16	0,02

Раздел 9. Узел учета. Пусконаладочные работы.

223	ТЕРп01-11-013-01 Пр. Министров Красноярск, пр. от 12.11.10 №237-О	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»	1 токочприменник	1	22,1	22,1			22	22		1,5 1,5	
224	ТЕРп01-11-028-01 Пр. Министров Красноярск, пр. от 12.11.10 №237-О	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1 линия	1	5,89	5,89			6	6		0,4 0,4	
225	ТЕРп01-11-011-01 Пр. Министров Красноярск, пр. от 12.11.10 №237-О	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами	100 точек	0,02	235,68	235,68			5	5		16 0,32	
226	ТЕРп02-01-002-05 Пр. Министров Красноярск, пр. от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кодш) 20	1 система	1	2860,2	2860,2			2860	2860		168 168	
227	ТЕРп02-01-002-06 Пр. Министров Красноярск, пр. от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кодш) за каждый канал свыше 20 до 39 добавлять к расценке 02-01-002-05	1 канал	1	137,9	137,9			138	138		8,1 8,1	

Раздел 10. Узел учета проектные работы

48% = 60%*0.8 ФОТ (от 22638) (Поз. 41-43, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 112-114, 44, 49, 54-60, 62-67, 71-72, 74-79, 179-181, 115, 120-125, 129-130, 132-137, 184, 188, 206, 213)	10866			
52% = 65%*0.8 ФОТ (от 19802) (Поз. 185-187, 190-205, 207-212, 214-218)	10297			
48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 111) (Поз. 219-222)	53			
56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 18716) (Поз. 3-5, 8-10, 31-37, 39-40, 46-48, 51-53, 83-108, 110-111, 117-119, 141-175, 177-178)	10481			
61% = 89%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3366) (Поз. 25-27, 68-70, 80-82, 126-128, 138-140)	2053			
Итого по акту:				
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ	76286		36,75	
Итого по разделу 2 Система Т3, Т4. Узел учета ГВС.	106186		71,4	0,06
Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС.	73112		51,74	0,04
Итого по разделу 4 Демонтажные работы	1832		4,01	
Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы.	107877		94,27	7,7
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.	12034		10,13	0,06
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.	2641		1,96	
Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.	300		0,37	
Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.	149025		205,07	
Итого по разделу 10 Узел учета проектные работы	45679			
Итого	574972		475,7	7,86
В том числе:				
Материалы	84214			
Машины и механизмы	7235			
ФОТ	190782			
Оборудование	126313			
Накладные расходы	109213			
Сметная прибыль	59762			
ВСЕГО по акту	574972		475,7	7,86
ВСЕГО по акту с НДС	678466,96			

Принял:

Директор МУП "КОС" _____ Е.Н. Борисевич

Главный инженер МУП "КОС" _____ И.В. Леготин

Зам. главного инженера МУП "КОС" _____ Е.М. Фурман

И.о. главного бухгалтера МУП "КОС" _____ Т.С. Ильных

И.о. начальника ПЭБ _____ С.И. Новак

Главный энергетик МУП "КОС" _____ В.В. Дацюк

Начальник службы цеха автоматизированных систем _____ П.М. Полевик

Начальник службы ЭРНС ТВСиК МУП "КОС" _____ Н.И. Сергеева

Инженер 1кат. службы ЭРНС ТВСиК МУП "КОС" _____ К.Н. Мишустин

Сдал: ООО "СеверСтрой"

Генеральный директор _____ А.В. Белов

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ
СБ ПТО МУП «КОС»
КОВАЛЕВА Г.Г.