

Инвестор -  
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"  
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"  
 Стройка -  
 Объект - "МО город Норильск р-н Центральный, ж/о Оганер. Многоквартирный жилой дом по адресу ул.Югославская, д.22"  
 Инвентарный № \_\_\_\_\_

*ОАТЧ по АУТВР в МКД МО г. Норильск, р-н Центральный,  
 ул. Югославская, д. 22 ЧЧ*

Форма по ОКУД  
 по ОКПО  
 по ОКПО  
 по ОКПО

Код	
0322005	
Вид деятельности по ОКДП	
номер	КОС-126/15
дата	26.05.2015г.
Вид операции	

Договор подряда (контракт) номер  
 дата  
 Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	25.05.2017	01.04.2016	30.04.2016

АКТ  
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № АУТВР -085. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.  
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

663 102 руб. без НДС в т.ч. по акту \_\_\_\_\_ 663 102 руб. без НДС  
 782 460,36 руб. с НДС в т.ч. по акту \_\_\_\_\_ 782 460,36 руб. с НДС

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе					
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех.	Осн.З/п			Эк.Маш.	З/пМех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Раздел 1. Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ</b>														
Приборы и оборудование Ду65														
1	ТЕРм11-02-022-05 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 80 мм (МФ-5.2.1-Б-65, кл.Б) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	1 шт.	1 1+0	110,88	41,45	33,05		111	41	33		4,12 4,12	
2	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,8-120,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-65, кл.Б) <i>(МДС35 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58.Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены</i>	шт	1 1+0	21035,82				21036					
3	ТЕР16-02-007-02 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 65 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	1 соединение	1 1+0	246,03	16,64	10,18		246	17	10		1,46 1,46	
4	ТСЦ-507-0984	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 65 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	шт.	-2 -2+0	92,02				-184					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 ДУ-65мм МДС35 п. 4.64. Запасовительно-складские расходы; материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%); МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=5% (ОЗП=5%); ЗМ=6%; МАТ=6%.	шт	1	21874,21	21874								
	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 ДУ-65мм МДС35 п. 4.64. Запасовительно-складские расходы; материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%); МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=5% (ОЗП=5%); ЗМ=6%; МАТ=6%.	шт	1	2151,59	2152								
6	ТЕРМ11-02-022-05	Потаметр, счетчик, устанавливаемый на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 80 мм (МФ-5.2.1-Б-Р-65, кл.Б) Индекс К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общепрасовое сопротивление. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	110,88	41,45	33,05	111	41	33			4,12	4,12
7	Цена поставщика	Преобразователь расхода электроматный с ВП 0,8- 120,0М3/ч (МФ-5.2.1-Б-Р-65, кл.Б) МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%); ЗМ=6%; МАТ=6%; МДС35 п. 4.64. Запасовительно-складские расходы; Оборудование ПЗ=1,2%; (ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п. 4.58. Стоимость тары и упаковки - для электродобывания, КИП/а, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015)	шт	1	21874,21	21874								
8	ТЕР16-02-007-02	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 65 мм Индекс К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общепрасовое сопротивление. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	246,03	16,64	10,18	246	17	10			1,46	1,46
9	ТСЦ-507-0984	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 65 мм Индекс К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общепрасовое сопротивление. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	92,02	-184								
10	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 ДУ-65мм МДС35 п. 4.64. Запасовительно-складские расходы; материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%); МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=5% (ОЗП=5%); ЗМ=6%; МАТ=6%.	комплект	1	2151,59	2152								
11	ТЕРМ12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа Индекс К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общепрасовое сопротивление. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46	96	14	12			65,4	1,31
12	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая пресованная) Индекс К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общепрасовое сопротивление. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78	-0,06 + 0								
13	ТСЦ-108-0081	Бобышки сменные Индекс К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общепрасовое сопротивление. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	17,63	-35								
14	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" Индекс К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общепрасовое сопротивление. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	4,74	-9								
15	ТСЦ-507-2630	Пружины П-М2ТХ2 Индекс К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общепрасовое сопротивление. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	10,01	-20								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	<b>ТЕРм11-02-001-01</b> Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2 2 + 0	14,02	11,74			28	23			1,03 2,06	
17	<b>ТСЦ-509-2160</b>	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,084 -0,084 + 0	48,82				-4					
18 О	<b>Цена поставщика</b>	Комплект термопреобразователей КТСП-Н Р1100 L80, кл. В с гильзой и Бобышкой (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п. 4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1 1 + 0	1938,08				1938					
датчик избыточного давления:														
19	<b>ТЕРм12-10-001-01</b> Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02 0,02 + 0	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
20	<b>ТСЦ-101-1703</b>	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,06 -0,06 + 0	26,78				-2					
21	<b>ТСЦ-108-0081</b>	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2 -2 + 0	17,63				-35					
22	<b>ТСЦ-302-1236</b>	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2 2 + 0	12,37				25					
23	<b>ТСЦ-301-3240</b>	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2 -2 + 0	4,74				-9					
24	<b>ТСЦ-507-2630</b>	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2 -2 + 0	10,01				-20					
БЕЗ ДЕМПФЕРНОЙ ТРУБКИ														
25	<b>ТЕР24-01-033-01</b> Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2 2 + 0	38,21	8,77			76	18			0,84 1,68	
26	<b>ТСЦ-302-1342</b>	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2 -2 + 0	28,28				-57					
27	<b>ТСЦ-302-1831</b>	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2 2 + 0	29,42				59					
28	<b>ТЕРм11-02-001-01</b> Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2 2 + 0	14,02	11,74			28	23			1,03 2,06	

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15
29	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые	кг	-0,084	48,82			-4					
30	Цена поставщика	Датчик избыточного давления, 4-20МА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001"	шт	2	3810,84			7622					
Трубопроводы													
31	ТЕР16-02-004-06	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 150 мм	100 м	0,0013	27288,08	1262,91	637,22	9,66	35	2	1	115,44	0,65
32	ТСЦ-507-2310	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 150х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х4,5-108х4 мм	шт.	1	79,18								
33	ТЕР16-02-004-04	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм	100 м	0,0102	16837,05	895,59	498,67	5,5	172	9	5	79,75	0,37
34	ТСЦ-302-3290	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 100 мм	м	-1,02	147,31				-150				
35	ТСЦ-507-2295	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4-76х3,5 мм	шт.	4	40,74								
36	ТСЦ-103-0402	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	0,7	296,65				208				
37	ТЕР16-02-004-02	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм	100 м	0,01105	12233,21	809,12	353,46	3,42	135	9	4	72,05	0,23
38	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм	м	-1,105	107,5				-119				
39	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	1,105	173,7				192				

от 12.11.10 №237-О  
Гр. Министр Крайонпр. кр.  
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):  
1 Общеотраслевое сопоставительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37

от 12.11.10 №237-О  
Гр. Министр Крайонпр. кр.  
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):  
1 Общеотраслевое сопоставительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37

от 12.11.10 №237-О  
Гр. Министр Крайонпр. кр.  
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):  
1 Общеотраслевое сопоставительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37

от 12.11.10 №237-О  
Гр. Министр Крайонпр. кр.  
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):  
1 Общеотраслевое сопоставительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Перенос существующей врезки - материалы б/у + новые														
40	<b>ТЕРп65-23-1</b> Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 м3 объема здания	17,497 17,497 + 0	3,6	3,6			63	63			0,41 7,17	
41	<b>ТЕР16-07-005-02</b> Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,02125 0,02125 + 0	329,84	67,08	44,91		7	1	1		5,01 0,11	
42	<b>ТЕР16-07-005-03</b> Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0013 0,0013 + 0	1035,47	67,08	44,91		1				5,01 0,01	
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
43	<b>ТЕРр65-5-9</b> Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 100 мм (Применительно установка и снятие габаритного имитатора Демонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02 0,02 + 0	67934,44	4405,68	867,55		1359	88	17		422 8,44	
44	<b>ТСЦ-302-1176</b>	Задвижки параллельные фланцевые с выдвигным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6р диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2 -2 + 0	553,19				-1106					
45	<b>Цена поставщика</b>	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-65мм (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	2 2 + 0	2475,95				4952					
Дополнительные работы (материал новый+б/у)														
46	<b>ТЕР18-06-001-02</b> Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Демонтаж гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 159 мм (для переноса на новое место установки) (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 гребенка	1 1 + 0	37,82	33,12	4,7	0,12	38	33	5		2,992 2,99	0,008 0,01
47	<b>ТЕР18-06-001-02</b> Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 159 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 гребенка	1 1 + 0	949,45	82,8	11,74	0,3	949	83	12		7,48 7,48	0,02 0,02
48	<b>301-0255</b>	Гребенки паро-водораспределительные из стальных труб с ответными фланцами, болтами, прокладками, кронштейнами, наружный диаметр корпуса 159 мм, длина корпуса 1 м, количество патрубков 4 шт., наружный диаметр патрубка 57 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	компл.	-1 -1 + 0	848,39				-848					
									103976				63,9	0,05
<b>Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ</b>														
<b>Раздел 2. Система Т3, Т4. Узел учета ГВС.</b>														
Приборы и оборудование														



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
58	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-40мм ППБ.305651.003-03 (МДС35 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1 1 + 0	1470,43				1470					
комплект Термопреобразователей														
59	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02 0,02 + 0	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
60	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,06 -0,06 + 0	26,78				-2					
61	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2 -2 + 0	17,63				-35					
62	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2 -2 + 0	4,74				-9					
63	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2 -2 + 0	10,01				-20					
64	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2 2 + 0	14,02	11,74			28	23			1,03 2,06	
65	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,084 -0,084 + 0	48,82				-4					
66 О	Цена поставщика	Комплект термопреобразователей КТСЦ-Н Р1100 L60, кл. В с гильзой и бобышкой (МДС35 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58.Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1 1 + 0	1938,08				1938					
преобразователи избыточного давления														
67	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02 0,02 + 0	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
68	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,06 -0,06 + 0	26,78				-2					
69	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2 -2 + 0	17,63				-35					

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15
70	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контрайкой, диаметром 15 мм	шт.	2	12,37			25					
71	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1"	шт.	-2	4,74			-9					
72	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М2Х2	шт.	-2	10,01			-20					
73	ТЕРМ11-033-01	Установки вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм	1 шт.	2	38,21	8,77		76	18			0,84	
74	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18ч для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм	шт.	-2	28,28			-57					
75	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм	шт.	2	29,42			59					
76	ТЕРМ11-02-001-01	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг	1 шт.	2	14,02	11,74		28	23			1,03	2,06
77	ТСЦ-509-2160	Покраски паронитовые	кг	-0,084	48,82			-4					
78	Цена поставщика	Датчик избыточного давления, 4-20МА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДН-001"	шт	2	3810,84			7622					
79	ТЕРМ12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под края шаровые тип 093 ДУ-15мм)	100 шт.	0,04	4792,02	723,98	594,46	192	29	24		65,4	2,62
80	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая пресованная)	кг	-0,12	26,78			-3					
81	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные	шт.	-4	17,63			-71					
82	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контрайкой, диаметром 15 мм	шт.	4	12,37			49					

сроча, воздухоотводчики

Индекс к позиции(справочной):  
Инструмент ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015)  
МДЗ35 п 4 58 Ступица тары и улавлики - для энтропородуодованья, КИПЛА,  
(ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%; ТЗМ=1,2%)  
МДЗ35 п 4 64 Заготовительно-окладские раскходы, Оборудованье ПЗ=1,2%  
МДЗ35 п 4 60 Транспортные раскходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%);

Индекс к позиции(справочной):  
Инструмент ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015)  
МДЗ35 п 4 58 Ступица тары и улавлики - для энтропородуодованья, КИПЛА,  
(ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%; ТЗМ=1,2%)  
МДЗ35 п 4 64 Заготовительно-окладские раскходы, Оборудованье ПЗ=1,2%  
МДЗ35 п 4 60 Транспортные раскходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%);

Индекс к позиции(справочной):  
Инструмент ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015)  
МДЗ35 п 4 58 Ступица тары и улавлики - для энтропородуодованья, КИПЛА,  
(ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%; ТЗМ=1,2%)  
МДЗ35 п 4 64 Заготовительно-окладские раскходы, Оборудованье ПЗ=1,2%  
МДЗ35 п 4 60 Транспортные раскходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%);

Индекс к позиции(справочной):  
Инструмент ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015)  
МДЗ35 п 4 58 Ступица тары и улавлики - для энтропородуодованья, КИПЛА,  
(ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%; ТЗМ=1,2%)  
МДЗ35 п 4 64 Заготовительно-окладские раскходы, Оборудованье ПЗ=1,2%  
МДЗ35 п 4 60 Транспортные раскходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%);

Индекс к позиции(справочной):  
Инструмент ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015)  
МДЗ35 п 4 58 Ступица тары и улавлики - для энтропородуодованья, КИПЛА,  
(ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%; ТЗМ=1,2%)  
МДЗ35 п 4 64 Заготовительно-окладские раскходы, Оборудованье ПЗ=1,2%  
МДЗ35 п 4 60 Транспортные раскходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%);

Индекс к позиции(справочной):  
Инструмент ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015)  
МДЗ35 п 4 58 Ступица тары и улавлики - для энтропородуодованья, КИПЛА,  
(ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%; ТЗМ=1,2%)  
МДЗ35 п 4 64 Заготовительно-окладские раскходы, Оборудованье ПЗ=1,2%  
МДЗ35 п 4 60 Транспортные раскходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%);



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
83	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37		-4 -4+0	4,74				-19					
84	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-4 -4+0	10,01				-40					
85	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	4 4+0	38,21	8,77			153	35			0,84 3,36	
86	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15к18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-4 -4+0	28,28				-113					
87	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	4 4+0	29,42				118					
88	ТЕР18-06-003-10 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка воздухоотводчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2 2+0	184,01	18,16	17,79	0,3	368	36	36	1	1,66 3,32	0,02 0,04
89	ТСЦ-507-0944	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2 -2+0	32,88				-66					
Краны шаровые приварные														
90	ТЕР16-05-001-02 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (Кранов шаровых Ду40мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2 2+0	219,26	15,35	7,92		439	31	16		1,47 2,94	
91	ТСЦ-101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т	-0,0022 -0,0022+0	31424,22				-69					
92	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	-0,004 -0,004+0	2573,05				-10					
93	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-4 -4+0	77,07				-308					
94	ТСЦ-302-1825	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2 2+0	1129,08				2258					
трубопроводы														



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
105	<b>ТЕРР65-5-8</b> <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Смена задвижек диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 <i>Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	шт.	0,02 0,02 + 0	42390,71	3215,52	330,5		848	64	7		308 6,16	
106	<b>ТСЦ-302-1175</b>	Задвижки параллельные фланцевые с выдвигаемым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см <sup>2</sup> ) 30ч6бр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 <i>Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	шт.	-2 -2 + 0	350,08				-700					
107	<b>Цена поставщика</b>	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-40мм (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	2 2 + 0	1448,81				2898					
<b>Дополнительные работы</b>														
108	<b>ТЕР16-05-001-03</b> <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм (Затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду65мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 <i>Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	1 шт.	2 2 + 0	379,77	30,38	14,07	0,3	760	61	28	1	2,91 5,82	0,02 0,04
109	<b>ТСЦ-507-0986</b>	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 <i>Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	шт.	-4 -4 + 0	127,62				-510					
110	<b>ТСЦ-507-1001</b>	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 <i>Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	шт.	4 4 + 0	110,58				442					
111	<b>ТСЦ-301-3267</b>	Затворы гидравлические диаметром до 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 <i>Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	шт.	2 2 + 0	1007,72				2015					
<b>Итого по разделу 2 Система ТЗ, Т4. Узел учета ГВС.</b>									<b>115301</b>				<b>60,88</b>	<b>0,14</b>
<b>Раздел 3. Система В1. Узел учета ХВС.</b>														
<b>Приборы и оборудование</b>														
112	<b>ТЕРм11-02-022-04</b> <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 <i>Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	1 шт.	1 1 + 0	68,56	31,09	22,72		69	31	23		3,09 3,09	
113	<b>Цена поставщика</b>	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,2-30,0мЗ/ч (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б) (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1 1 + 0	15929,3				15929					
114	<b>ТЕР16-02-007-01</b> <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 <i>Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	1 соединение	1 1 + 0	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96 0,96	

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15
115	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3п2, ВСт3п3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	-2	77,07			-154					
116	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 ДУ-32ММ МДС5 п.4.64 Заготовительные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%); ЗМ=6%; МАТ=9%; МДС3 п.4.64 Заготовительные расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%); ЗМ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1254,19			1254					
117	ТЕРМ12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления)	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46	48	7	6		65,4	
118	ТСЦ-101-1703	Пластики резиновые (пластина техническая пресованная)	кг	-0,03	26,78			-1					
119	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные	шт.	-1	17,63			-18					
120	ТСЦ-302-1236	Сюны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм	шт.	1	12,37			12					
121	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1"	шт.	-1	4,74			-5					
122	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М2Х2	шт.	-1	10,01			-10					
123	ТЕР24-01-033-01	Установки вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм	1 шт.	1	38,21	8,77		38	9			0,84	0,84
124	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18л для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм	шт.	-1	28,28			-28					
125	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 1527П1, диаметром 15 мм	шт.	1	29,42			29					
126	ТЕРМ11-02-001-01	Пробор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг	1 шт.	1	14,02	11,74		14	12			1,03	1,03
127	ТСЦ-509-2160	Пластики парниковые	кг	-0,042	48,82			-2					

преобразователи избыточного давления

каран 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37  
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):  
1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4

каран 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37  
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):  
1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4

каран 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37  
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):  
1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4

каран 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37  
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):  
1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4

каран 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37  
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):  
1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4

каран 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37  
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):  
1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4

каран 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37  
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):  
1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4

каран 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37  
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):  
1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4

каран 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37  
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):  
1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4

каран 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37  
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):  
1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4

каран 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37  
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):  
1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4

каран 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37  
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):  
1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4

каран 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37  
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):  
1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4

каран 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37  
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):  
1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4

каран 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37  
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):  
1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
128 0	Цена поставщика	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2% к расх.; ЗПМ=1,2%; МАТ=1,2% к расх.; ТЗ=1,2%; ТЗМ=1,2%); МДС35 п. 4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены			1 3810,84 1 + 0				3811					
сброса, воздухоотводчики														
129	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Itар 093 Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02 0,02 + 0	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
130	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,06 -0,06 + 0	26,78				-2					
131	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2 -2 + 0	17,63				-35					
132	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2 2 + 0	12,37				25					
133	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2 -2 + 0	4,74				-9					
134	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2 -2 + 0	10,01				-20					
135	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2 2 + 0	38,21	8,77			76	18			0,84 1,68	
136	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2 -2 + 0	28,28				-57					
137	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2 2 + 0	29,42				59					
138	ТЕР18-06-003-10 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка воздухоотводчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1 1 + 0	184,01	18,16	17,79	0,3	184	18	18		1,66 1,66	0,02 0,02
139	ТСЦ-507-0944	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1 -1 + 0	32,88				-33					
запорная арматура														

1	2	140	ТЕР16-05-001-03	Гр. Министров Красноярск, оп 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, краевых проходов на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм (затвор поворотный дисковый стальной) диаметр 100 мм (затвор поворотный дисковый стальной)	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года 03Т=22,15; 3М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37	1	379,77	30,38	14,07	0,3	380	30	14	14	2,91	0,02	
		141	ТСЦ-507-0986		Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года 03Т=22,15; 3М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	127,62			-255						
		142	ТСЦ-507-1001		Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года 03Т=22,15; 3М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	110,58			221						
		143	ТСЦ-301-3267		Затворы гидравлические диаметром до 65 мм	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года 03Т=22,15; 3М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	1007,72			1008						
		144	ТЕР16-07-003-04	Гр. Министров Красноярск, оп 12.11.10 №237-О	Брежек в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм (с установкой краевых шаровых приварных)	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года 03Т=22,15; 3М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37	1	156,68	50,84	8,87		313	102	18	4,46	8,92		
		145	ТСЦ-302-1137		Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года 03Т=22,15; 3М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	68,03			-136						
		146	ТСЦ-103-0052		Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года 03Т=22,15; 3М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37	М	-0,8	63,71			-51						
		147	ТСЦ-302-1824		Краевые шаровые PN25 BALLMAX под приварку диаметром 32 мм	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года 03Т=22,15; 3М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	849,8			1700						
Трубопроводы																		
		148	ТЕР16-02-004-02	Гр. Министров Красноярск, оп 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года 03Т=22,15; 3М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,009	12233,21	809,12	353,46	3,42	110	7	72,05	0,65	0,23	
		149	ТСЦ-302-3293		Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года 03Т=22,15; 3М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37	М	-0,9	107,5			-97						
		150	ТСЦ-103-0372		Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3 мм	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года 03Т=22,15; 3М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37	М	0,9	153,75			138						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
151	<b>ТЕР16-02-004-01</b> Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (38мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 м трубопровода	0,00775 0,00775 + 0	10937,16	683,12	289,92	2,82	85	5	2		60,83 0,47	0,19
152	<b>ТСЦ-302-3288</b>	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,775 -0,775 + 0	97,65				-76					
153	<b>ТСЦ-507-1971</b>	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм (Применительно 38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2 2 + 0	17,85				36					
154	<b>ТСЦ-103-0351</b>	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (применительно 38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,625 0,625 + 0	102,3				64					
155	<b>ТЕРр65-23-3</b> Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Слив воды из системы (Применительно Слив и наполнение водой системы водоснабжения без осмотра системы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 м3 объема здания	17,497 17,497 + 0	1,84	1,84			32	32			0,21 3,67	
156	<b>ТЕР16-07-005-01</b> Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00775 0,00775 + 0	171,78	67,08	44,91		1	1			5,01 0,04	
157	<b>ТЕР16-07-005-02</b> Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,009 0,009 + 0	329,84	67,08	44,91		3	1			5,01 0,05	
<b>Установка и демонтаж габаритного имитатора</b>														
158	<b>ТЕРр65-5-8</b> Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,01 0,01 + 0	42390,71	3215,52	330,5		424	32	3		308 3,08	
159	<b>ТСЦ-302-1175</b>	Задвижки параллельные фланцевые с выдвигным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30чббр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1 -1 + 0	350,08				-350					
160	<b>Цена поставщика</b>	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-32мм (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1 1 + 0	1232,57				1233					
<b>Дополнительные сброса</b>														
161	<b>ТЕРм12-10-001-01</b> Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Itap 093 Ду-20мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,01 0,01 + 0	4792,02	723,98	594,46		48	7	6		65,4 0,65	





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
175	<b>ТЕРм08-02-397-01</b> Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,008 0 + 0,008	1599,08	115,77	329,12	53,64	13	1	3		10,7 0,09	3,61 0,03
176	<b>ТСЦ-509-0064</b>	Профиль монтажный (DIN-рейка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,8 0 + 0,8	71,04				57					
177	<b>ТЕРм11-03-001-01</b> Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг (Блоки питания + тепловычислитель) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	7 0 + 7	7,44	5,93			52	42			0,52 3,64	
178 О	<b>Цена поставщика</b>	Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-02 485-БП (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п. 4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1 0 + 1	18488,01				18488					
179	<b>ТЕРм08-02-411-04</b> Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 ввод	3 0 + 3	43,45	11,14			130	33			1,03 3,09	
180	<b>ТСЦ-509-0090</b>	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-3 0 + -3	7,24				-22					
181	<b>цена поставщика</b>	Сальники ввертные (PG-25 IP54) (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	3 0 + 3	61,63				185					
182	<b>ТЕРм08-02-411-05</b> Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 48 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 ввод	2 0 + 2	43,45	11,14			87	22			1,03 2,06	
183	<b>ТСЦ-509-0090</b>	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2 0 + -2	7,24				-14					
184	<b>цена поставщика</b>	Сальники ввертные (PG-29 IP54) (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	1 0 + 1	63,79				64					
185	<b>цена поставщика</b>	Сальники ввертные (PG-42 IP54) (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	1 0 + 1	131,91				132					
186	<b>ТЕРм08-03-575-01</b> Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2 0 + 2	13,49	12,77			27	26			1,12 2,24	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
197	<b>ТЕРм08-02-412-01</b> Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм <sup>2</sup> (витая пара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,373 0 + 0,31+0,063	1098,2	60,7	4,54	0,15	410	23	2		5,61 2,09	0,01
198	<b>ТЕРм08-02-412-02</b> Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм <sup>2</sup> (Питающий ВВГ от ша до подполья + от подполья до ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,06 0 + 0,06	1116,17	72,93	9,07	0,3	67	4	1		6,74 0,4	0,02
199	<b>ТЕРм08-02-405-01</b> Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм <sup>2</sup> (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,062 0 + 0,062	2353,1	414,41	293,18	3,72	146	26	18		38,3 2,37	0,25 0,02
200	<b>ТЕРм08-02-412-09</b> Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм <sup>2</sup> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	1,097 0 + 0,86+0,237	381,34	24,78	4,54	0,15	418	27	5		2,29 2,51	0,01 0,01
201	<b>ТЕРм11-06-002-02</b> Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Электрические проводки в щитах и пультях малогабаритных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,343 0 + 0,343	170,84	158,1			59	54			12,4 4,25	
202	<b>Цена поставщика</b>	Провод силовой ПВ 1x0,75 (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	1,236 0 + 1,236	6,47				8					
203	<b>Цена поставщика</b>	Кабель силовой ВВГнг 3x1,5 (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	11,22 0 + 11,22	40,38				453					
204	<b>Цена поставщика</b>	Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	131,274 0 + 107,1+24,174	40,55				5323					
205	<b>Цена поставщика</b>	Кабель Витая пара УТР 2x24AWG cat 5E (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	53,652 0 + 47,226+6,426	38,38				2059					
206	<b>ТЕРм08-03-545-01</b> Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм <sup>2</sup> , устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	6 0 + 6	250,6	35,81	3,44		1504	215	21		3,31 19,86	

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15
207	Цена поставщика	Коробка распаечная 0/п 85х85х40 IP54 (МДС5 п 4 64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%). М=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	5	5	51,9	260						
208	Цена поставщика	Коробка распаечная 0/п 125х125х70 IP54 (МДС5 п 4 60. Транспорные расходы ПЗ=6%; (ОЗП=6%; М=6%; МАТ=6%). М=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	1	180,56	181							
209	ТЕРМ11-08-001-03 Гр. Министров Краснояр. кр. om 12.11.10 №237-0	Присоединение к приборам электрических проводов под винт 100 концов		1,25	183,66	120,92	230	151				10,3	
209	Гр. Министров Краснояр. кр. om 12.11.10 №237-0	Без изготовления концов с обслуживанием 100 концов		0 + 1,25								12,88	
210	ТЕРМ08-03-574-01 Гр. Министров Краснояр. кр. om 12.11.10 №237-0	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 100 жил		0,24	5205,82	191,52	1249	46	1			16,8	0,01
210	Гр. Министров Краснояр. кр. om 12.11.10 №237-0	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 100 жил		0 + 0,24								4,03	
211	ТЕРМ08-02-411-01 Гр. Министров Краснояр. кр. om 12.11.10 №237-0	Рывав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорывав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗПМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 М	0,2	6823,93	375,45	1365	75	61			34,7	0,22
211	Гр. Министров Краснояр. кр. om 12.11.10 №237-0	Рывав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорывав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗПМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	М	20,6	51,95	1070						6,94	0,04
212	Цена поставщика	Рывав металлические диаметр 22 мм Р3-Ц-Х (МДС5 п 4 60. Транспорные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; М=1,06; МАТ=1,06); М=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	20,6	51,95	1070							
213	ТЕРМ08-02-411-01 Гр. Министров Краснояр. кр. om 12.11.10 №237-0	Рывав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорывав Д32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗПМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 М	0,22	6823,93	375,45	1501	83	67	1		34,7	0,22
213	Гр. Министров Краснояр. кр. om 12.11.10 №237-0	Рывав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорывав Д32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗПМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	М	22,66	91,85	2081						7,63	0,05
214	Цена поставщика	Рывав металлические диаметр 23 мм Р3-Ц-Х (МДС5 п 4 60. Транспорные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; М=1,06; МАТ=1,06); М=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	22,66	91,85	2081							
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорывава.													
Раздел 6. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорывава.													
215	ТЕРМ08-02-412-02 Гр. Министров Краснояр. кр. om 12.11.10 №237-0	Затягивание провода в проложные трубы и металлические рукава первого или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Литакший) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗПМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 М	0,2	1116,17	72,93	9,07	0,3	223	15		6,74	0,02
216	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (МДС5 п 4 60. Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; М=6%; МАТ=6%). М=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	20,4	40,38	824							
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.													
Раздел 7. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.													
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.													
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
217	<b>ТЕРМ08-02-412-01</b> Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (Витая пара НЕэкранированная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,22 0 + 0,22	1098,2	60,7	4,54	0,15	242	13	1		5,61 1,23	0,01
218	<b>ТЕРМ08-02-412-09</b> Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Витая пара НЕэкранированная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,44 0 + 0,32+0,12	381,34	24,78	4,54	0,15	168	11	2		2,29 1,01	0,01
219	<b>Цена поставщика</b>	Кабель Витая пара УТР 2x24AWG cat 5E (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	67,32 0 + 55,08+12,24	38,38				2584					
220	<b>ТЕРМ08-02-412-09</b> Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Витая пара Экранированная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	1,76 0 + 1,76	381,34	24,78	4,54	0,15	671	44	8		2,29 4,03	0,01 0,02
221	<b>Цена поставщика</b>	Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	179,52 0 + 179,52	40,55				7280					
									23258				12,35	0,04

Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.

Раздел 8. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.														
222	<b>ТЕР13-03-002-04</b> Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) (1.13.7.ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,017251 0,017251 + 0	345,66	71,56	16,55	0,11	6	1			5,841 0,1	0,01
223	<b>ТСЦ-113-0021</b>	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т	-0,0002 -0,0002 + 0	19552,05				-4					
224	<b>ТСЦ-101-4164</b>	Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акрокор-1" (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	0,2 0,2 + 0	24,87				5					
225	<b>ТЕР13-03-002-04</b> Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза) (1.13.7.ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,017251 0,017251 + 0	691,31	143,11	33,1	0,22	12	2	1		11,682 0,2	0,02
									320				0,47	

Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.

Раздел 9. Узел учета, Пусконаладочные работы.		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
226	ТЕРм01-11-013-01 Гр. Минстрав Краевюр. мр. ом 12.11.10 №237-О ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ(справочной): 2012 г. ОЗП=22,15	1	0+1	22,1	22,1				22	22				1,5
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром	1												1,5
227	ТЕРм01-11-028-01 Гр. Минстрав Краевюр. мр. ом 12.11.10 №237-О ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ(справочной): 2012 г. ОЗП=22,15	1	0+1	5,89	5,89				6	6				0,4
	кабелях и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электроприборам													
228	ТЕРп01-11-014-01 Гр. Минстрав Краевюр. мр. ом 12.11.10 №237-О ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ(справочной): 2012 г. ОЗП=22,15	100	0+0,02	235,68	235,68				5	5				0,32
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами													
229	ТЕРп02-01-002-05 Гр. Минстрав Краевюр. мр. ом 12.11.10 №237-О ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ(справочной): 2012 г. ОЗП=22,15	1	0+1	2860,2	2860,2				2860	2860				168
	Автоматизированная система управления II категории													
230	ТЕРп02-01-002-06 Гр. Минстрав Краевюр. мр. ом 12.11.10 №237-О ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ(справочной): 2012 г. ОЗП=22,15	1	0+1	137,9	137,9				138	138				8,1
	Автоматизированная система управления II категории													
	каждый канал выше 20 до 39 добавлять к расценке 02-01-002													
	05 (14 приборов и датчиков + 5 дискретных + 2 резерса)													
	2 Индексы измененная сметной стоимостью пуско-наладочных работ на 4 квартал													
	ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ(справочной):													
	2012 г. ОЗП=22,15													
	Гр. Минстрав Краевюр. мр. ом 12.11.10 №237-О													
	Технической сложности с количеством каналов (Код) за													
	Автоматизированная система управления II категории													
	Технической сложности с количеством каналов (Код) за													
	Автоматизированная система управления II категории													
	Технической сложности с количеством каналов (Код) за													
	каждый канал выше 20 до 39 добавлять к расценке 02-01-002													
	05 (14 приборов и датчиков + 5 дискретных + 2 резерса)													
	2 Индексы измененная сметной стоимостью пуско-наладочных работ на 4 квартал													
	ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ(справочной):													
	2012 г. ОЗП=22,15													
	Гр. Минстрав Краевюр. мр. ом 12.11.10 №237-О													
	Технической сложности с количеством каналов (Код) за													
	Автоматизированная система управления II категории													
	Технической сложности с количеством каналов (Код) за													
	каждый канал выше 20 до 39 добавлять к расценке 02-01-002													
	05 (14 приборов и датчиков + 5 дискретных + 2 резерса)													
	2 Индексы измененная сметной стоимостью пуско-наладочных работ на 4 квартал													
	ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ(справочной):													
	2012 г. ОЗП=22,15													
	Гр. Минстрав Краевюр. мр. ом 12.11.10 №237-О													

Итого по разделу 9 Узел учета, Пусконаладочные работы.

Раздел 10. Узел учета проектные работы

231	БЦПУ9-5-7-4	разработка проектной документации	1	0+1	1680,17	1680,17			1680	1680				
	АСУТП, количество багов 7, часть проектной документации:													
	ТО													
	разработкой АСУТП в условиях конкретного объекта управления: от 0,05 до													
	(таб. 1 К11 Проектное задание АСУТП заключается в привязке ранее													
	разработкой АСУТП к условиям конкретного объекта управления: от 0,05 до													
	0,3 П3=0,137 (ОЗП=0,137; ЗМ=0,137 к расх.; ЗПМ=0,137; МАТ=0,137 к расх.);													
	2,3 5 П4 При осуществлении разработки проектной документации на АСУТП													
	П3=0,8 (ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; П3=0,8);													
	Стандия П4 П3=0,5 (ОЗП=0,5; ЗМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; П3=0,5);													
	ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ(справочной):													
	3 Индексы измененная сметной стоимостью проектных работ для													
	строительства к справочника базовых цен на проектные работы на 4 квартал													
	2012 г. ОЗП=27,19													

Итого по разделу 10 Узел учета проектные работы

ИТОГИ ПО АКТУ:

Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам	210821	7167	985	86	406,75	5,88								
В том числе, справочно:	212703	8600	1434	118	523,37	8,01								

Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.

МД35 пр. 1 т. 1.3. "Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ	296	221	75	1	20,0935	0,0525								
действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или зармонжающихся предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движимая														
транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЗМ=1,35; ПЗМ=1,35; Т3=1,35; Т3М=1,35 (Поз. 3-4, 8-9, 31-39, 41-42, 47-48, 46, 25-27, 51-52, 56-57, 88-104, 108-111, 73-75, 85-87,														
114-115, 125, 137-154, 156-157, 169, 123-124, 135-136, 167-168, 222-225)														
МД35 пр. 1 т. 3.2. "Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего	57	52	4		5,337	0,0015								
технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или зармонжающихся предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движимая транспорта по														
внутрицеховым путям (с учетом Ал-3230/06 пр. 2 п. 2) ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ПЗМ=1,15; Т3=1,15; Т3М=1,15 (Поз. 40, 43-44, 105-106, 155, 158-159, 170-172)														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
									778	517	259	29	47,404	2,002
МДС35 пр.1 т.2 п.2. _Производство монтажных работ в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицевым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 49, 54, 59-65, 67-72, 76-77, 79-84, 112, 117-122, 126-127, 129-134, 161-166, 173, 177, 201, 209, 175-176, 179-180, 182-183, 186, 188-191, 193, 195, 197-200, 206, 210-211, 213, 215, 217-218, 220)									455	455			26,748	
МДС40 т.2 п.3. _На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), остановленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещения предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, оргтехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 226-230)									104	65	38	1	5,992	0,03
МДС35 пр.1 т.2 п.5. _Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 211, 213, 215, 217-218, 220)									192	121	71	1	11,022	0,0475
МДС35-IV п.4.7. _При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-4, 8-9, 31-39, 41-42, 47-48, 25-27, 51-52, 56-57, 88-104, 108-111, 73-75, 85-87, 114-115, 125, 137-154, 156-157, 169, 123-124, 135-136, 167-168, 222-225)									479659	198957	9018	2614	523,37	8,01
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах									118302					
Накладные расходы														
В том числе, справочно:									47101					
61% = 72%*0.85 ФОТ (от 77215) (Поз. 226-230)									2905					
69% = 81%*0.85 ФОТ (от 4209) (Поз. 40, 155, 170-172)									15533					
75% = 88%*0.85 ФОТ (от 20710) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 49, 54, 59-65, 67-72, 76-77, 79-84, 112, 117-122, 126-127, 129-134, 161-166, 173, 177, 201, 209)									84					
76% = 99%*(0.9*0.85) ФОТ (от 111) (Поз. 222-225)									24425					
89% = 105%*0.85 ФОТ (от 27443) (Поз. 174-176, 179-200, 202-208, 210-221)									4508					
96% = 113%*0.85 ФОТ (от 4696) (Поз. 43-45, 105-107, 158-160)									19235					
108% = 141%*(0.9*0.85) ФОТ (от 17810) (Поз. 3-5, 8-10, 31-39, 41-42, 46-48, 51-53, 56-58, 88-104, 108-111, 114-116, 125, 137-154, 156-157, 169)									4511					
122% = 143%*0.85 ФОТ (от 3698) (Поз. 25-27, 73-75, 85-87, 123-124, 135-136, 167-168)									65141					
Сметная прибыль														
В том числе, справочно:									24709					
32% = 40%*0.8 ФОТ (от 77215) (Поз. 226-230)									1684					
40% = 50%*0.8 ФОТ (от 4209) (Поз. 40, 155, 170-172)									12196					
48% = 60%*0.8 ФОТ (от 25406) (Поз. 43-45, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 105-107, 49, 54, 59-65, 67-72, 76-77, 79-84, 158-160, 112, 117-122, 126-127, 129-134, 161-166, 173, 177, 201,									14270					
52% = 65%*0.8 ФОТ (от 27443) (Поз. 174-176, 179-200, 202-208, 210-221)									53					
48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 111) (Поз. 222-225)									9974					
56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 17810) (Поз. 3-5, 8-10, 31-39, 41-42, 46-48, 51-53, 56-58, 88-104, 108-111, 114-116, 125, 137-154, 156-157, 169)									2255					
61% = 89%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3698) (Поз. 25-27, 73-75, 85-87, 123-124, 135-136, 167-168)														
<b>Итого по акту:</b>									103976				63,9	0,05
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ									115301				60,88	0,14
Итого по разделу 2 Система Т3, Т4. Узел учета ГВС.									67087				46,38	0,06
Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС.									3772				8,12	0,01
Итого по разделу 4 Демонтажные работы									125159				102,6	7,57
Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы.									29525				23,6	0,14
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.									23258				12,35	0,04
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.									320				0,47	
Итого по разделу 8 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.									149025				205,07	
Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.									45679					
Итого по разделу 10 Узел учета проектные работы									663102				523,37	8,01
Итого									136813					
В том числе:									9018					
Материалы									201571					
Машины и механизмы									134871					
ФОТ														
Оборудование														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Накладные расходы									118302					
Сметная прибыль									65141					
<b>ВСЕГО по акту</b>									<b>663102</b>				<b>523,37</b>	<b>8,01</b>
НДС										<b>119 358,36</b>				
<b>ВСЕГО по акту</b>									<b>782 460,36</b>					

**Принял:**

Директор МУП "КОС"



*[Handwritten signature]*  
 \_\_\_\_\_

Е.Н. Борисевич

Главный инженер МУП "КОС"

*[Handwritten signature]*  
 \_\_\_\_\_

И.В. Леготин

Зам. Главного инженера МУП "КОС"

*[Handwritten signature]*  
 \_\_\_\_\_

Е.М. Фурман

Главный бухгалтер МУП "КОС"

*[Handwritten signature]*  
 \_\_\_\_\_

Н.Н. Калинина

И.о. Заместителя директора по экономике

*[Handwritten signature]*  
 \_\_\_\_\_

Т.А. Клепча

Главный энергетик МУП "КОС"

*[Handwritten signature]*  
 \_\_\_\_\_

В.В. Дацюк

**Сдал: ООО "СеверСтрой"**



Генеральный директор

*[Handwritten signature]*  
 \_\_\_\_\_

А.В. Белов

Расценки проверены:  
 СБ МУП "КОС"

