

Инвестор -	Форма по ОКУД	Код
Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"	по ОКПО	0322005
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"	по ОКПО	
Стройка -	по ОКПО	

Объект - "МО город Норильск р-н Центральный. Многоквартирный жилой дом по адресу ул. Мира, д. 5 корп. 1
 Инвентарный № _____

Вид деятельности по ОКДП _____
 Договор подряда (контракт) _____
 Вид операции _____

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	31.07.2017	с по 01.07.2017 31.07.2017

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № АУТВР - 242. Работы по разработке проект-но-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
 458 240 руб. без НДС в т.ч. по акту 458 240 руб. без НДС
 540 723,20 руб. с НДС в т.ч. по акту 540 723,20 руб. с НДС

Исполнитель: МУП "КОС"
 Адрес: ул. Мира, д. 5 корп. 1

*АКТ по АУТВР в МКА МО с. Норильск
 р-н Центральный, ул. Мира, д. 5 корп. 1*

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Т/з мех. (на ед./ всего)						
					Всего	В том числе	Т/з осн. раб. (на ед./ всего)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ														
Приборы и оборудование														
1	ТЕР11-02-022-05 Пр. Микстров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемый на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 80 мм (МФ-5.2.1-Б-65, кл. Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн.): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены -в 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	110,88	41,45	33,05	111	41	33	4,12	4,12		
2	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0 Е-120, 0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-65, кл. Б) (ИДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%; ИДС35 п. 4.64 Завозовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); ИДС35 п. 4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, €/ГПА, эксплуатанта ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн.): 4. Текущие цены	шт	1	21035,82	21036		21036						
3	ТЕР16-02-007-02 Пр. Микстров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн.): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены -в 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	246,03	16,64	10,18	246	17	10	1,46	1,46		
4	ТСЦ-507-0984	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3ст-2, ВСт3спз, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн.): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены -в 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	92,02	-184								
5	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-55мм (ИДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%; ИДС35 п. 4.64 Завозовительно-складские расходы. материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн.): 4. Текущие цены	ком. комплект	1	2151,59	2152		2152						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	ТЕРМ11-02-022-05 Пр.Министров Квартал №4 от 12.11.10 №237-0	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 80 мм (МФ-5.2.1-Б-Р-65, кл Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗИ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	110,88	41,45	33,05		111	41	33		4,12	4,12
7	Цена поставщика 0	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0-8- 120,0мЗч (МФ-5.2.1-Б-Р-65, кл Б) ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗИ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	шт	1	21874,21				21874				1,03	2,06
8	ТЕР16-02-007-02 Пр.Министров Квартал №4 от 12.11.10 №237-0	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗИ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	1	246,03	16,64	10,18		246	17	10		1,46	1,46
9	ТСЦ-507-0984	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗИ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	шт	-2	92,02				-184					
10	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-65мм (ИДС35 п. 4.60. Транспортирные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗИ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-сварочные расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЗИ=1,2%, МАТ=1,2%); ИДС35 п. 4.58. Стоимость сырья и упаковки - для электрооборудования, кипля, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЗИ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	2151,59				2152					
Комплект термообразователей														
11	ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Министров Квартал №4 от 12.11.10 №237-0	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термообразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗИ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4	1,31
12	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗИ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,06	26,78				-2					
13	ТСЦ-108-0081	Бобышки коушечные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗИ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	17,63				-35					
14	ТСЦ-301-3240	Копланки-заглушки "1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗИ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	4,74				-9					
15	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗИ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	10,01				-20					
16	ТЕРМ11-02-001-01 Пр.Министров Квартал №4 от 12.11.10 №237-0	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗИ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23			1,03	2,06
17	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗИ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,084	48,82				-4					
18	Цена поставщика 0	Комплект термопреобразователей КТСП-НСХ Р100 L80, кл. В с пильзой и бобышкой ИДС35 п. 4.60. Транспортирные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗИ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-сварочные расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЗИ=1,2%, МАТ=1,2%); ИДС35 п. 4.58. Стоимость сырья и упаковки - для электрооборудования, кипля, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЗИ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1938,08				1938					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
19	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министр Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	датчик избыточного давления: Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
20	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	кг	-0,06	26,78				-2					
21	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	17,63				-35					
22	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	2	12,37				25					
23	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	4,74				-9					
24	ТСЦ-507-2630	Пробки ПМ27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	10,01				-20					
БЕЗ ДЕМФЕРНОЙ ТРУБКИ														
25	ТЕР24-01-033-01 Пр. Министр Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых ДИАМЕТРОМ ДО 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	2	38,21	8,77			76	18			0,84 1,68	
26	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15хч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	28,28				-57					
27	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11БЗП1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	2	29,42				59					
28	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Министр Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23			1,03 2,06	
29	ТСЦ-509-2160	Прокладки перонитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	кг	-0,084	48,82				-4					
30	Цена поставщика О	Датчик избыточного давления, 4-20мА, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п. 4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, МПГА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	2	3810,84				7622					
Трубопроводы														
31	ТЕР16-02-004-03 Пр. Министр Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,0059	13562,43	895,59	498,67		80	5	3		79,75 0,47	0,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
32	302-3289	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газообнабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22.15; ЗИ=6.29; ЗПИ=22.15; МАТ=4.37	м		-0.59	116.8								
33	ТСЦ-507-2285	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3.5-76х3.5 мм/89х4.5-76х3.5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22.15; ЗИ=6.29; ЗПИ=22.15; МАТ=4.37	шт.		4	36.84				147				
34	ТСЦ-103-0389	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 4.5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22.15; ЗИ=6.29; ЗПИ=22.15; МАТ=4.37	м		0.29	243.93				71				
35	ТЕР-16-02-004-02 Гр.Микрогр.Квасногр.мр от 12.11.10 №8237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газообнабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм/76мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22.15; ЗИ=6.29; ЗПИ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода		0.02216	12233.21	809.12	353.46	3.42	271	18	8	72.05 1.6	0.23 0.01
36	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газообнабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22.15; ЗИ=6.29; ЗПИ=22.15; МАТ=4.37	м		-2.216	107.5				-238				
37	ТСЦ-507-1976	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1.5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3.5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22.15; ЗИ=6.29; ЗПИ=22.15; МАТ=4.37	шт.		2	33.78				68				
38	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3.5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22.15; ЗИ=6.29; ЗПИ=22.15; МАТ=4.37	м		1.91	173.7				332				
39	ТЕР-65-23-1 Гр.Микрогр.Квасногр.мр от 12.11.10 №8237-О	Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22.15; ЗИ=6.29; ЗПИ=22.15; МАТ=4.37	1000 м3 объема здания		12.997091	3.6				47	47		0.41 5.33	
40	ТЕР-16-07-005-02 Гр.Микрогр.Квасногр.мр от 12.11.10 №8237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22.15; ЗИ=6.29; ЗПИ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода		0.02806	329.84	67.08	44.91		9	2	1	5.01 0.14	
41	ТЕР-65-5-9 Гр.Микрогр.Квасногр.мр от 12.11.10 №8237-О	Установка и демонтаж габаритного имитатора Смена заливки диаметром 100 мм (Применительно установка и снятие габаритного имитатора)Демонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22.15; ЗИ=6.29; ЗПИ=22.15; МАТ=4.37	100 шт.		0.02	67934.44	4405.68	867.55		1359	88	17	422 8.44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
42	ТСЦ-302-1176	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30-чббр диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	553,19				-1106					
43	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ фланцевый, Ду-65мм (ИМДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИМДС35 п.4.64. Запасовительно-опладские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=-%; ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.); ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт	2	2475,95				4952					
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ									92936				46,64	0,01
Раздел 2. Система Т3. Узел учета ГВС.														
Приборы и оборудование														
44	ТЕРм11-02-022-03 Пр.Минстрой Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	20,69	10,36			21	10			1,03 1,03	
45	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,2-30, Ом3/ч (МФ-5.2, 1-Б-32, КП Б) ИМДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИМДС35 п.4.64. Запасовительно-опладские расходы. Оборудование ГЗ=1,2% (ОЗП=-1,2%; ЗМ=-1,2%; МАТ=-1,2%); ИМДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования. КПГПФ инспиримента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт	1	15929,3				15929					
46	ТЕР16-02-007-01 Пр.Минстрой Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96 0,96	
47	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154					
48	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-32мм ППБ 3056551.003-03 ИМДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИМДС35 п.4.64. Запасовительно-опладские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=-%; ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.); ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	комплект	1	1254,19				1254					
термопреобразователь														
49	ТЕРм12-10-001-01 Пр.Минстрой Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46		48	7	6		65,4 0,65	
50	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,03	26,78				-1					
51	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	17,63				-18					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
52	ТСЦ-301-3240	Компачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗИ=6.29; ЗПИ=22.15; МАТ=4.37	шт.		-1	4,74				-5				
53	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗИ=6.29; ЗПИ=22.15; МАТ=4.37	шт.		-1	10,01				-10				
54	ТЕРМ1-02-001-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗИ=6.29; ЗПИ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.		1	14,02	11,74			14	12		1,03 1,03	
55	ТСЦ-509-2160	Прогрдаки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗИ=6.29; ЗПИ=22.15; МАТ=4.37	кг		-0,042	48,82				-2				
56	Цена поставщика О	Термопреобразователь ТСП-НСХ Р1100 Л60, пл. В с гильзой и бобышкой ИДСЗ5 п. 4.60 Транспортыные расходы ПЗ=6%; ОЭГ=6%; ЗИ=6%; МАТ=6%; ИДСЗ5 п. 4.64 Завозимы/импортно-отраслевые расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЭГ=1,2%; ЗИ=1,2%; МАТ=1,2%); ИДСЗ5 п. 4.68 Стоимость марл и уляеви - для электрооборудования. Кипля, испарителя ПЗ=1.015 (ОЭГ=1.015; ЗИ=1.015; МАТ=1.015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	комплект		1	729,5			730					
сброенные краны														
57	ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые лар 093 Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗИ=6.29; ЗПИ=22.15; МАТ=4.37	100 шт.		0,01	4792,02	723,98	594,46		48	7	6	65,4 0,65	
58	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗИ=6.29; ЗПИ=22.15; МАТ=4.37	кг		-0,03	26,78				-1				
59	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗИ=6.29; ЗПИ=22.15; МАТ=4.37	шт.		-1	17,63				-18				
60	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗИ=6.29; ЗПИ=22.15; МАТ=4.37	шт.		1	12,37				12				
61	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗИ=6.29; ЗПИ=22.15; МАТ=4.37	шт.		-1	4,74				-5				
62	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗИ=6.29; ЗПИ=22.15; МАТ=4.37	шт.		-1	10,01				-10				
63	ТЕР24-01-033-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗИ=6.29; ЗПИ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.		1	38,21	8,77			38	9		0,84 0,84	
64	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 1 1/2" для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗИ=6.29; ЗПИ=22.15; МАТ=4.37	шт.		-1	28,28				-28				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
65	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	1	29,42					29				
краны шаровые под приварку														
66	ТЕР16-05-001-02 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (Применительно под приварку Ф32) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	1	219,26	15,35	7,92			219	15	8	1,47 1,47	
67	509-0966	Прокладки из перонита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1000 шт.	-0,002	2573,05					-5				
68	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметр 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	т	-0,0011	31424,22					-35				
69	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	77,07					-154				
70	ТСЦ-302-1824	Краны шаровые PN25 VALLOMAX под приварку диаметр 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	1	849,8					850				
трубопроводы														
71	ТЕР16-02-004-02 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,0026	12233,21	809,12	353,46	3,42		32	2	1	72,05 0,19	0,23
72	302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметр 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	м	-0,26	107,5					-28				
73	ТСЦ-507-2284	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х6-38х3 мм/76х3,5-38х3,0 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	2	30,21					60				
74	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	м	0,15	173,7					26				
75	ТЕР16-02-004-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,01482	10937,16	683,12	289,92	2,82		162	10	4	60,83 0,9	0,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
76	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗИ=6,29; ЗТИ=22,15; МАТ=4,37	м		-1,482	97,65							-145		
77	ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм// 57х3,5-38х3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗИ=6,29; ЗТИ=22,15; МАТ=4,37	шт.		2	25,12							50		
78	ТСЦ-507-1974	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм//90-57х3,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗИ=6,29; ЗТИ=22,15; МАТ=4,37	шт.		4	25,4							102		
79	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗИ=6,29; ЗТИ=22,15; МАТ=4,37	м		0,92	136,2							125		
80	ТЕР16-02-004-01	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (39мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗИ=6,29; ЗТИ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода		0,0023	10937,16	683,12	289,92	2,82		25	2	1	60,83 0,14	0,19
81	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗИ=6,29; ЗТИ=22,15; МАТ=4,37	м		-0,23	97,65							-22		
82	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗИ=6,29; ЗТИ=22,15; МАТ=4,37	м		0,23	102,3							24		
84	ТЕР16-07-005-02	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗИ=6,29; ЗТИ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода		0,0026	329,84	67,08	44,91			1			5,01 0,01	
85	ТЕР16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗИ=6,29; ЗТИ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода		0,01712	171,78	67,08	44,91			3	1	1	5,01 0,09	
Установка и демонтаж габаритного имитатора															
86	ТЕР65-5-8	Смена задвижек диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗИ=6,29; ЗТИ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.		0,01	42390,7	3215,52	330,5			424	32	3	308 3,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
87	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6Бр Диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	350,08									
88	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-32мм (ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Засопоставительно-оплаваемые расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; МАТ=2% к расх.); ТЗМ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	1232,57				1233					
Итого по разделу 2 Система Т3. Узел учета ГВС.					34467								15,22	
Раздел 3. Система В1. Узел учета ХВС.														
Приборы и оборудование														
89	ТЕРм11-02-022-03 Пр.Минстрой Краснояр.кр. опт 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	20,69	10,36			21	10			1,03 1,03	
90	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,2-30.0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б) (ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Засопоставительно-оплаваемые расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); ИДС35 п.4.58 Стоимость тары и упаковки, для электрооборудования. КИП/А. инвентаризация ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	15929,3				15929					
91	ТЕР16-02-007-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. опт 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96 0,96	
92	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154					
93	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-32мм (ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Засопоставительно-оплаваемые расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.); ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1254,19				1254					
преобразователи избыточного давления														
94	ТЕРм12-10-001-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. опт 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1СО шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46		48	7	6		65,4 0,65	
95	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,03	26,78				-1					
96	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	17,63				-18					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
97	ТСЦ-302-1236	Соны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗИМ=6.29; ЗПИ=22.15; МАТ=4.37	шт.		12.37					12				
98	ТСЦ-301-3240	Коплячки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗИМ=6.29; ЗПИ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-1	4,74					-5				
99	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗИМ=6.29; ЗПИ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-1	10,01					-10				
100	ТЕР24-01-033-01 Пр. Министра Кравцова пр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗИМ=6.29; ЗПИ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	1	38,21	8,77				38	9		0,84 0,84	
101	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч/вп для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗИМ=6.29; ЗПИ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-1	28,28					-28				
102	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11БЭ7П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗИМ=6.29; ЗПИ=22.15; МАТ=4.37	шт.	1	29,42					29				
103	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Министра Кравцова пр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗИМ=6.29; ЗПИ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	1	14,02	11,74				14	12		1,03 1,03	
104	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗИМ=6.29; ЗПИ=22.15; МАТ=4.37	кг	-0,042	48,82					-2				
105	Цена поставщика 0	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" ИМС35 п. 4.60 Транспортирные расходы ПЗ=6%; ЗИМ=6%; МАТ=6%; ИМС35 п. 4.64 Заемительные-свои-расходы. Оборудования ПЗ=1,2%; (ОЗП=1,2%; ЗИМ=1,2%; к расх.; МАТ=1,2%; к расх.; ТЗИМ=1,2%); ИМС35 п. 4.58 Стоимость труда и услуги - для электрооборудования, кипила, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЗИМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	3810,84					3811				
сборка, воздухоотводчики														
106	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министра Кравцова пр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые 1ар 093 Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗИМ=6.29; ЗПИ=22.15; МАТ=4.37	100 шт.	3,02	4792,02	723,98	594,46			96	14	12	65,4 1,31	
107	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗИМ=6.29; ЗПИ=22.15; МАТ=4.37	кг	-3,06	26,78					-2				
108	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗИМ=6.29; ЗПИ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	17,63					-35				
109	ТСЦ-302-1236	Соны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗИМ=6.29; ЗПИ=22.15; МАТ=4.37	шт.	2	12,37					25				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
110	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	4,74									
111	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	10,01									
112	ТЕР24-01-033-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. опт 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	2	38,21	8,77			76	18			0,84 1,66	
113	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15х118п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	28,28									
114	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	2	29,42				59					
115	ТЕР18-06-003-10 Пр.Минстрой Краснояр.кр. опт 12.11.10 №237-О	Установка воздухоотводчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	1	184,01	18,16	17,79	0,3	184	18	18		1,66 1,66	0,02 0,02
116	ТСЦ-507-0944	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-1	32,88									
запорная арматура														
117	ТЕР16-05-001-03 Пр.Минстрой Краснояр.кр. опт 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм/ затвор поворотный фланцевый Ду80мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	1	379,77	30,38	14,07	0,3	380	30	14		2,91 2,91	0,02 0,02
118	507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметры 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	127,62									
119	ТСЦ-507-1002	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	2	134,65				269					
120	ТСЦ-301-3268	Затворы гидравлические диаметром до 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	1	1073,47				1073					
121	ТЕР16-02-007-03 Пр.Минстрой Краснояр.кр. опт 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 соединение	1	284,91	16,64	10,18		285	17	10		1,46 1,46	
122	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	т	-0,0008	31424,22									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
123	ТСЦ-101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ Диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общепрасовые строительные. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22,15; ЗИ=6,29; ЗТИ=22,15; МАТ=4,37	т	0,0016	31424,22				50					
124	507-0985	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, Давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), Диаметр 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общепрасовые строительные. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22,15; ЗИ=6,29; ЗТИ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	111,46				-223					
125	ТСЦ-507-1002	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, Давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), Диаметр 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общепрасовые строительные. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22,15; ЗИ=6,29; ЗТИ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	134,65				269					
126	509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, Диаметр 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общепрасовые строительные. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22,15; ЗИ=6,29; ЗТИ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	-0,001	5000,27				-5					
127	ТСЦ-509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, Диаметр 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общепрасовые строительные. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22,15; ЗИ=6,29; ЗТИ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	0,002	5000,27				10					
Кран шаровый под приварку														
128	ТЕР16-07-003-04 Dr Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Врезка в действующую внутреннюю сеть трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общепрасовые строительные. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22,15; ЗИ=6,29; ЗТИ=22,15; МАТ=4,37	1 врезка	2	155,68	5С 84	8,87		313	102	18		4,46	8,92
129	103-0052	Трубы стальные сварные водопроводные с разрывом оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общепрасовые строительные. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22,15; ЗИ=6,29; ЗТИ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,8	63,71				-51					
130	302-1137	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, Давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), Диаметр 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общепрасовые строительные. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22,15; ЗИ=6,29; ЗТИ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	63,03				-136					
131	ТСЦ-302-1824	Краны шаровые РН25 VALLOMEX под приварку Диаметр 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общепрасовые строительные. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22,15; ЗИ=6,29; ЗТИ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	849,8				1700					
Трубопроводы														
132	ТЕР16-02-004-03 Dr Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общепрасовые строительные. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22,15; ЗИ=6,29; ЗТИ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,01694	13562,43	895,59	498,67	5,5	230	15	8		79,75	0,37
133	302-3289	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общепрасовые строительные. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22,15; ЗИ=6,29; ЗТИ=22,15; МАТ=4,37	м	-1,694	116,8				-198					0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
134	ТСЦ-507-1980	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм/86x4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	шт.	3	52,42				157					
135	ТСЦ-103-0389	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	м	1,13	243,93				276					
136	ТЕР16-02-004-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. опт 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм/32мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00775	10937,16	683,12	289,92	2,82	85	5	2		60,83 0,47	0,19
137	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	м	-0,775	97,65				-76					
138	ТСЦ-507-1972	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм/32x3,0мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	шт.	2	20,4				41					
139	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм/38x3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	м	0,625	102,3				64					
140	ТЕРp65-23-3 Пр.Минстрой Краснояр.кр. опт 12.11.10 №237-О	Слив воды из системы (Применительно Слив и наполнение водной системы водоснабжения без осмотра системы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	1000 м3 объема здания	12,997091	1,84	1,84			24	24			0,21 2,73	
141	ТЕР16-07-005-02 Пр.Минстрой Краснояр.кр. опт 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,01694	329,84	67,08	44,91		6	1	1		5,01 0,08	
142	ТЕР16-07-005-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. опт 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00775	171,78	67,08	44,91		1	1			5,01 0,04	
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
143	ТЕРp65-5-8 Пр.Минстрой Краснояр.кр. опт 12.11.10 №237-О	Установка и демонтаж габаритного имитатора Смена задвижек диаметром 50 мм// ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	100 шт.	0,01	42390,71	3215,52	330,5		424	32	3		308 3,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
144	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кг/см2) 30ч60р диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗИ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.		-1	350,28								
145	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-32мм ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-сварочные раскаты, Материалы: ПЗ=2% (ОЭГ=2%; ЗИ=2%; к раск.: ЗПМ=2%; МАТ=2%; к раск.: ЗПМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт		1	1232,57							1233	
Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС.													69120	43,74

Раздел 4. Демонтажные работы

146	ТЕР665-14.4 Пр. Минотром Квадрон-рр от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в заданных и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗИ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м		0,02	762,14	640,59	59,84		15	13	1	65,3	1,31
147	ТЕР665-14.3 Пр. Минотром Квадрон-рр от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в заданных и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗИ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м		0,023	477,35	427,72	23,98		11	10	1	43,6	1
Итого по разделу 4 Демонтажные работы										1220			2,66	

Раздел 5. Узел учета. Электротехнические работы.

148	ТЕРМ11-06-001-01 Пр. Минотром Квадрон-рр от 12.11.10 №237-О	Шты и прутья, масса до 50 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗИ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.		1	237,05	52,48	17,96	0,59	237	52	18	1	5,15	0,04
149	Цена поставщика	Шкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЦМП-3-0 ПР54 с монтажной платой ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-сварочные раскаты, Материалы: ПЗ=2% (ОЭГ=2%; ЗИ=2%; к раск.: ЗПМ=2%; МАТ=2%; к раск.: ЗПМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт		1	5538,99				5539					
150	ТЕРМ08-02-397-01 Пр. Минотром Квадрон-рр от 12.11.10 №237-О	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗИ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м		0,008	1599,08	115,77	329,12	53,64	13	1	3	10,7	3,61	0,03
151	ТСЦ-509-0064	Профиль монтажный (DIN-рейка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗИ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	м		0,8	71,04				57					
152	ТЕРМ11-03-001-01 Пр. Минотром Квадрон-рр от 12.11.10 №237-О	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, штах и пультях, масса до 5 кг (блоки питания + тепловычислитель) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗИ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.		6	7,44	5,93			45	36		0,52	3,12	
153	Цена поставщика	Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-01 485-БП ИДС35 п. 4.60. Трансформаторные раскаты ПЗ=6% (ОЭГ=6%; ЗИ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-сварочные раскаты, Оборудование ПЗ=1,2% (ОЭГ=1,2%; ЗИ=1,2%; МАТ=1,2%); ИДС35 п. 4.58. Стопимость тары и упаковки - для электрооборудования; КПЛД, циспоризента ПЗ=1,015 (ОЭГ=1,015; ЗИ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт		1	15983,74				15984					
154	ТЕРМ08-02-411-04 Пр. Минотром Квадрон-рр от 12.11.10 №237-О	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗИ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 ввод		5	43,45	11,14			217	56		1,03	5,15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
155	ТСЦ-509-0090	Перекрышки гибкие, тип ПГС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-5	7,24				-36					
156	цена поставщика	Сальники ввертные (PG-25 [P54]) (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06; МАДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт.	4	61,63				247					
157	цена поставщика	Сальники ввертные (PG-29 [P54]) (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06; МАДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт.	1	63,79				64					
158	ТЕРм08-03-575-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор или аппарат // установка ВА в шкафу ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	13,49	12,77	1254,6	31,35	29	1	1		101 0,09	2,11
159	цена поставщика	Выключатели автоматические ВА47-29 2P 6А (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06; МАДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт.	2	232,46				465					
160	ТЕРм08-02-152-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Полка-кронштейн из угловой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 т	0,00089	33088,92	1118,07	1254,6	31,35	29	1	1		101 0,09	2,11
161	ТЕРм08-02-407-02 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,01	4052,39	449,03	1604,09	410,14	41	4	16		41,5 0,42	27,6 0,28
162	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	1,03	102,3				105					
163	ТЕРм08-02-411-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Рукава металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлоручкав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,03	6823,93	375,45	306,56	3,27	205	11	9		34,7 1,04	0,22 0,01
164	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06; МАДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	м	3,09	51,95				161					
165	ТЕРм08-02-409-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (горро-труба с зондом д16) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,305	4104,85	257,52	769,47	236,42	1252	79	235		23,8 7,26	15,91 4,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
166	Цена поставщика	ПВХ Гофрор-труба с зондом диаметром 16 мм. ИДС35 п. 4-60 Гранулометрические расходы П3=1,06 (О3П=1,06; ЗИ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п. 4-64 Заполнительно-связывающие расходы: Материалы П3=2% (О3П=2%; ЗИ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	31,415	16,6					521				
167	ТЕРМ08-02-412-01 Пр.Министров Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Загибание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое справочничество. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года О3П=22,15; ЗИ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,305	1098,2	60,7	4,54	0,15	335	19	1		5,61 1,71	0,01
168	ТЕРМ08-02-412-02 Пр.Министров Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Загибание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое справочничество. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года О3П=22,15; ЗИ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,06	1116,17	72,93	9,07	0,3	67	4	1		6,74 0,4	0,02
169	ТЕРМ08-02-406-01 Пр.Министров Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2(ПВ шкаф+ВВГ шкаф+ВВГ в ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое справочничество. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года О3П=22,15; ЗИ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,062	2353,1	414,41	293,18	3,72	146	26	18		38,3 2,37	0,25 0,02
170	ТЕРМ08-02-412-09 Пр.Министров Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Загибание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое справочничество. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года О3П=22,15; ЗИ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,44	381,34	24,78	4,54	0,15	168	11	2		2,29 1,01	0,01
171	ТЕРМ11-06-002-02 Пр.Министров Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Электрические проводки в щитах и пультях малоабаритных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое справочничество. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года О3П=22,15; ЗИ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,258	170,84	158,1			44	41			12,4 3,2	
172	Цена поставщика	Провод силовой ПВ 1х0,75 ИДС35 п. 4-60 Гранулометрические расходы П3=6% (О3П=6%; ЗИ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4-64 Заполнительно-связывающие расходы: Материалы П3=2% (О3П=2%; ЗИ=2%; МАТ=2%; МАТ=2% к раск.; Т3=2%; ЗИ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	1,236	6,47				8					
173	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГ_Нг 3х1,5 ИДС35 п. 4-60 Гранулометрические расходы П3=6% (О3П=6%; ЗИ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4-64 Заполнительно-связывающие расходы: Материалы П3=2% (О3П=2%; ЗИ=2%; МАТ=2%; МАТ=2% к раск.; Т3=2%; ЗИ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	11,22	40,38				453					
174	Цена поставщика	Кабель витая пара экранированная FTP 2PР 24AWG cat 5E ИДС35 п. 4-60 Гранулометрические расходы П3=6% (О3П=6%; ЗИ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4-64 Заполнительно-связывающие расходы: Материалы П3=2% (О3П=2%; ЗИ=2%; МАТ=2%; МАТ=2% к раск.; Т3=2%; ЗИ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	70,38	40,55				2854					
175	Цена поставщика	Кабель витая пара UTP 24AWG cat 5E ИДС35 п. 4-60 Гранулометрические расходы П3=6% (О3П=6%; ЗИ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4-64 Заполнительно-связывающие расходы: Материалы П3=2% (О3П=2%; ЗИ=2%; МАТ=2%; МАТ=2% к раск.; Т3=2%; ЗИ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	31,926	38,38				1225					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
176	ТЕРм08-03-545-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм ² , устанавливаемая на конструкции на стене или колонне. Количество зажимов до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	4	250,6	35,81	3,44	1002	143	14	14	3,31	13,24	15
177	Цена поставщика	Коробка распаячная ОП 85x85x40 IP54 (ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Завоуполнительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЭМ=2%; к расх.; МАТ=2%; к расх.; ТЗ=2%; ЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт	4	51,9	208								
178	ТЕРм11-08-001-03 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Присоединение к приборам электрических проводов ±1 год винт без изготовления колец с обслуживанием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 концов	0,98	183,66	120,92		180	119			10,3	10,09	
179	ТЕРм08-03-574-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 жил	0,2	5205,82	191,52	4,54	1041	38	1		16,8	3,36	0,01
Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы.								987,44				80,92		7,06
Раздел 6. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
180	ТЕРм08-02-411-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Рукава металлические наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,1	6823,93	375,45	306,56	682	38	31		34,7	0,22	0,02
181	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-ЦХ (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,05; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Завоуполнительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	м	10,3	51,95	535								
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.								678,5				5,62		0,04
Раздел 7. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.														
182	ТЕРм08-02-412-02 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и мет. ленте. Ленте рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм ² (Питающий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,1	1116,17	72,93	9,07	112	7	1		6,74	0,67	0,02
183	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Завоуполнительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ЭМ=2%; к расх.; МАТ=2%; к расх.; ТЗ=2%; ЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	м	10,2	40,38	412								
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.								1460				1,08		
Раздел 8. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.														
184	ТЕР13-03-002-04 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовой ГФ-021 (Применительно Преобразовать ржавчины) П-1Т) (1.13.7 ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,016008	345,66	71,56	16,55	6	0,11	1		5,841	0,09	0,01
185	ТСЦ-113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	т	-0,0002	19552,05	-4								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
186	ТСЦ-101-4164	Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Аркокор-1" (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) (ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	кг		24,87									
187	ТЕР13-03-002-04 Пр.Минстроя Красноярск №р от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз ГРУНТОВОЙ Ф-021 (за 2 раза) (1,13 7 ОГЛ При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЭП=1,1; ТЗ=1,1; 2 серия ПЗ=2; ОЭП=2; ЗМ=2 к рас.; ЗПМ=2; МАТ=2 к рас.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,016008	691,31	143,11	33,1	0,22	11	2			11,682 0,19	0,02
Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.													0,44	

Раздел 9. Узел учета. Пусконаладочные работы.

188	ТЕР101-11-013-01 Пр.Минстроя Красноярск №р от 12.11.10 №237-О	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» (ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЭП=22.15	1 токочремник	1	22,1	22,1			22	22			1,5 1,5	
189	ТЕР101-11-028-01 Пр.Минстроя Красноярск №р от 12.11.10 №237-О	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кв, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электроотрядителям (ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЭП=22.15	1 линия	1	5,89	5,89			6	6			0,4 0,4	
190	ТЕР101-11-011-01 Пр.Минстроя Красноярск №р от 12.11.10 №237-О	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЭП=22.15	100 точек	0,02	235,68	235,68			5	5			16 0,32	
191	ТЕР102-01-002-03 Пр.Минстроя Красноярск №р от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобц) 10 (ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЭП=22.15	1 система	1	1447,13	1447,13			1447	1447			85 85	
192	ТЕР102-01-002-04 Пр.Минстроя Красноярск №р от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобц) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002-03 (12 приборов и датчиков + 5 дискретных) (ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЭП=22.15	1 канал	5	141,31	141,31			707	707			8,3 41,5	
Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.									107514				148,03	

Раздел 10. Узел учета проектные работы

193	БЦ9-5-7-4	Двухстадийная разработка проектной документации на АСУТП, количество багов 7, часть проектной документации: ТО (Таб 1 К11 Проектирование АСУТП заключается в передаче ранее разработанной АСУТП к условиям конкретного объекта управления: см 0 05 фю 0,3 ПЗ=0, 137 ОЭП=0, 137; ЗМ=0, 137; МАТ=0, 137 к рас.; ТЗ=0, 137; ТЗМ=0, 137); 2,3 5 Тч При одностадийной разработке проектной документации на АСУТП ПЗ=0,8 (ОЭП=0,8; ЗМ=0,8 к рас.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к рас.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8); Стадия РД ПЗ=0,5 (ОЭП=0,5; ЗМ=0,5 к рас.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к рас.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индексы изменения сметной стоимости проектных работ для строительства к справочника базовых цен на проектные работы на 4 квартал 2012 г. ОЭП=27,19	разработка проектной документации	1	1680,17	1680,17			1680	1680				
Итого по разделу 10 Узел учета проектные работы									45679					

ИТОГИ ПО АКТУ:

Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.										149 475	5 417	629	77	272,19	5,31
---------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	-------	-----	----	--------	------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам														
В том числе, справочно:														
	МДС35 пр.1 т.1 п.3. _Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях; с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 3-4, 8-9, 31-38, 40, 25-26, 46-47, 65-82, 84-85, 63-64, 91-92, 114-139, 141-142, 100-101, 112-113, 184-187)													
	МДС35 пр.1 т.3 п.2. _Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях; с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 39, 41-42, 86-87, 140, 143-144, 146-147)													
	МДС35 пр.1 т.2 п.2. _Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях; с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 44, 49-55, 57-62, 89, 94-99, 103-104, 106-111, 148, 152, 171, 178, 150-151, 154-155, 158, 160-163, 165, 167-170, 176, 179-180, 182)													
	МДС40 т.2 п.3. _На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках) , остановленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещения предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, оргтехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 188-192)													
	МДС35 пр.1 т.2 п.5. _Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 180, 182)													
	МДС35-IV п.4.7. _При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-4, 8-9, 31-38, 40, 25-26, 46-47, 65-82, 84-85, 63-64, 91-92, 102, 114-139, 141-142, 100-101, 112-113, 184-187)													
	Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах													
	Накладные расходы													
	В том числе, справочно:													
	61% = 72%*0,85 ФОТ (от 55707) (Поз. 188-192)													
	69% = 81%*0,85 ФОТ (от 2392) (Поз. 39, 140, 146-147)													
	75% = 88%*0,85 ФОТ (от 14486) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 44, 49-55, 57-62, 89, 94-99, 103-104, 106-111, 148, 152, 171, 178)													
	76% = 99%*(0,9*0,85) ФОТ (от 111) (Поз. 184-187)													
	89% = 105%*0,85 ФОТ (от 16413) (Поз. 149-151, 154-170, 172-177, 179-183)													
	96% = 113%*0,85 ФОТ (от 3877) (Поз. 41-43, 86-88, 143-145)													
	108% = 141%*(0,9*0,85) ФОТ (от 10322) (Поз. 3-5, 8-10, 31-38, 40, 46-48, 65-82, 84-85, 91-93, 102, 114-139, 141-142)													
	122% = 143%*0,85 ФОТ (от 1838) (Поз. 25-27, 63-64, 100-101, 112-113)													
	Сметная прибыль													
	В том числе, справочно:													
	32% = 40%*0,8 ФОТ (от 55707) (Поз. 188-192)													
	40% = 50%*0,8 ФОТ (от 2392) (Поз. 39, 140, 146-147)													
	48% = 60%*0,8 ФОТ (от 18363) (Поз. 41-43, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 86-88, 44, 49-55, 57-62, 143-145, 89, 94-99, 103-104, 106-111, 148, 152, 171, 178)													
	52% = 65%*0,8 ФОТ (от 16413) (Поз. 149-151, 154-170, 172-177, 179-183)													
	48% = 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 111) (Поз. 184-187)													
	56% = 83%*(0,85*0,8) ФОТ (от 10322) (Поз. 3-5, 8-10, 31-38, 40, 46-48, 65-82, 84-85, 91-93, 102, 114-139, 141-142)													
	61% = 89%*(0,85*0,8) ФОТ (от 1838) (Поз. 25-27, 63-64, 100-101, 112-113)													
	Итого по акту:													
	Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ													
	Итого по разделу 2 Система Т3. Узел учета ГВС.													
	Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС.													
	Итого по разделу 4 Демонтажные работы													
	Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы.													
	Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.													
	Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.													
	Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.													
	Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.													
	Итого по разделу 10 Узел учета проектные работы													
	Итого													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
В том числе:														
Материалы										77 847				
Машины и механизмы										5 631				
ФОТ										150 825				
Оборудование										104 853				
Накладные расходы										78 300				
Сметная прибыль										43 087				
ВСЕГО по акту										458 240				
НДС										82 483,20				
ВСЕГО по акту										540 723,20				

Принял:

Директор МУП "КОС"

Е.Н. Борисевич

Сдат. ООО "СеверСтрой"
генеральный директор

А.В. Белов

Главный инженер МУП "КОС"

И.В. Дедюгин

Зам. Главного инженера МУП "КОС"

Е.М. Фурман

Главный бухгалтер МУП "КОС"


Н.Н. Каплинина

Зам. Директора МУП "КОС" по экономике

Н.Б. Третьякова

Главный энергетик МУП "КОС"

В.В. Дацюк



РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ
Расценки проверены:
СБ МУП "КОС" СБ ПТО МУП «КОС»

КОВАЛЕВА Г.Г.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]