

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"
 Стройка -

Объект - "МО город Норильск р-н Центральный. Многоквартирный жилой дом по адресу ул. Набережная Урванцева, д.23, корп.1 (подъезды №1,2)
 Инвентарный № _____

*ФАП по АУТВР в МКД МО г. Норильск,
 р-н Центральный, ул. Набережная Урванцева, д. 23-к. 1 подъезд
 1.339*

| | |
|---------------|--|
| Код | |
| 0322005 | |
| Форма по ОКУД | |
| по ОКПО | |
| по ОКПО | |
| по ОКПО | |

| | |
|----------------------------|--------------|
| Вид деятельности по ОКДП | |
| Договор подряда (контракт) | |
| номер | КОС-126/15 |
| дата | 26.05.2015г. |
| Вид операции | |

| | | |
|-----------------|------------------|----------------------------|
| Номер документа | Дата составления | Отчетный период |
| 1 | 31.07.2017 | с 01.07.2017 по 31.07.2017 |

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № АУТВР - 642. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
 333 186 руб. без НДС в т.ч. по акту 333 186 руб. без НДС
 393 159,48 руб. с НДС в т.ч. по акту 393 159,48 руб. с НДС

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | | Т/з осн.раб. (на ед./ всего) | Т/з мех. (на ед./ всего) | | |
|------|-------------|--------------|----------|------|-------------------------|---------|---------|-----------------------|-------|---------|------------------------------|--------------------------|---------|----|
| | | | | | Всего | Осн.З/п | Эк.Маш. | В том числе | Всего | Осн.З/п | | | Эк.Маш. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

Раздел 1. Система Т3, Т4. Узел учета ГВС.

Приборы и оборудование

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--------------|----|----------|-------|-------|-------|------|----|----|--|------|------|
| 1 | ТЕРМ11-02-022-04 Пр.Минстрой Краснояр.кр. отт 12.11.10 №237-О | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях. Диаметр условного прохода др 50 мм (МФ-5.2.1-Б-50, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены - за квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 1 | 68,56 | 31,09 | 22,72 | | 69 | 31 | 23 | | 0,09 | 0,09 |
| 2 | Цена поставщика | Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,5-75,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-50, кл.Б) ИДС35 п.4.60.Транспортируемые расходы ПЗ=6% (ОЭП=6%; ЭМ=5%; МАТ=6%; ИДС35 п.4.64.Зависимость от расхода. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЭП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); ИДС35 п.4.58.Стоимость пары 1 упаковки - для электрооборудования, Г-ЛПч, инструмента ПЗ=1,015 (ОЭП=1,15; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены | шт | 1 | 17714,95 | | | 17715 | | | | | | |
| 3 | ТЕР16-02-007-01 Пр.Министрств Краснояр.кр. отт 12.11.10 №237-О | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены - за квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37 | 1 соединение | 1 | 201,76 | 10,94 | 6,83 | | 202 | 11 | 7 | | 0,96 | 0,96 |
| 4 | ТСЦ-507-0983 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены - за квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 77,07 | | | | -154 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---------------------------|---|--|--------------|---|----------|--------|--------|---|------|-------|----|----|------|------|
| 5 | Цена поставщика | Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-50мм (МДС35 п. 4.60 Гранулированные раскаты ПЗ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заполнительно-складские раскаты. Материалы ПЗ=2%; (ОЗГ=2%; ЗМ=2%; к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 текущие цены | комплект | | 1740,73 | | | | | 1741 | | | | |
| 6 | ТЕРМ11-02-022-03 Пр.Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О | Ротаметр. Счетчик. преобразователь. устанавливаемый на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | 1 шт. | | 20.69 | 10.36 | | | | 21 | 10 | | 1.03 | 1.03 |
| 7 | Цена поставщика | Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0.12- 18 Ом/3ч (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) (МДС35 п. 4.60 Гранулированные раскаты ПЗ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заполнительно-складские раскаты. Обработка ПЗ=1.2%; (ОЗГ=1.2%; ЗМ=1.2%; МАТ=1.2%); МДС35 п. 4.58 Стойкость тары и упаковки - для электросварочных аппаратов. используемых ПЗ=1.015 (ОЗГ=1.015; ЗМ=1.015; МАТ=1.015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 текущие цены | шт | | 15265,12 | | | | | 15265 | | | | |
| 8 | ТЕР16-02-007-01 Пр.Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | 1 соединение | | 201,76 | 10.94 | 6.83 | | | 202 | 11 | | 0.96 | 0.96 |
| 9 | ТСЦ-507-0983 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | шт. | | 77,07 | | | | | -154 | | | | |
| 10 | Цена поставщика | Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-25мм ППБ.305651.003-01 (МДС35 п. 4.60 Гранулированные раскаты ПЗ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заполнительно-складские раскаты. Материалы ПЗ=2%; (ОЗГ=2%; ЗМ=2%; к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 текущие цены | комплект | | 1005,52 | | | | 1006 | | | | | |
| Комплект преобразователей | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О | Бобышки. Штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопровителення) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | 100 шт. | | 4792,02 | 723,98 | 594,46 | | | 96 | 14 | | 65,4 | 1,31 |
| 12 | ТСЦ-101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | кг | | -0,06 | 26,78 | | | | -2 | | | | |
| 13 | ТСЦ-108-0081 | Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | шт. | | -2 | 17,63 | | | | -35 | | | | |
| 14 | ТСЦ-301-3240 | Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | шт. | | -2 | 4,74 | | | | -9 | | | | |
| 15 | ТСЦ-507-2630 | Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | шт. | | -2 | 10,01 | | | | -20 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---------------------------|--|---|----------|----------|---------|--------|--------|---|------|----|----|----|------|------|
| 16 | ТЕРМ11-02-001-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, маслза До 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | | 14,02 | 11,74 | | | 28 | 23 | | | 1,03 | 2,06 |
| 17 | 509-2160 | Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37 | кг | -0,084 | 48,82 | | | | -4 | | | | | |
| 18 | Цена поставщика | Комплект термообразователей КТСП-НСХ Р100 L60, кг. В с гильзой и бобышкой МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЭП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заводоупольно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЭП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.66. Стоимости тары и упаковки - для электрооборудования, КИП, инструмента ПЗ=1,015 (ОЭП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | комплект | 1 | 1938,08 | | | | 1938 | | | | | |
| сбросные краны | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 шт. | 0,04 | 4792,02 | 723,98 | 594,46 | | 192 | 29 | 24 | | 65,4 | 2,62 |
| 20 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная), ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37 | кг | -0,12 | 26,78 | | | | -3 | | | | | |
| 21 | ТСЦ-108-0081 | Бобышки оюшенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -4 | 17,63 | | | | -71 | | | | | |
| 22 | ТСЦ-302-1236 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 4 | 12,37 | | | | 49 | | | | | |
| 23 | ТСЦ-301-3240 | Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -4 | 4,74 | | | | -19 | | | | | |
| 24 | ТСЦ-507-2630 | Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -4 | 10,01 | | | | -40 | | | | | |
| 25 | ТЕР24-01-033-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 0,04*100 | 38,21 | 8,77 | | | 153 | 35 | | | 0,84 | 3,36 |
| 26 | 302-1342 | Вентили проходные муфтовые 15к18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -4 | 28,28 | | | | -113 | | | | | |
| 27 | ТСЦ-302-1831 | Кран шаровой муфтовый 11527П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 4 | 29,42 | | | | 118 | | | | | |
| кран шаровый под приварку | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---------------------------------|---|--|--------------|---|---------|----------|-------|-------|-----|------|----|----|------|------|
| 28 | ТЕР16-05-001-01 Пр.Милетром Крайсюр-кр от 12.11.10 №237-О | Установка вентилей, задвижек, затворов клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. (Кран шаровый приварной 25мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое справочельство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37 | 1 шт. | | 1 | 152,92 | 15,35 | 5,85 | | 153 | | | 1,47 | 1,47 |
| 29 | 101-2575 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое справочельство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37 | Т | | -0,0011 | 31849,77 | | | | -35 | | | | |
| 30 | ТСЦ-509-0966 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое справочельство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37 | 1000 шт. | | -0,002 | 2573,05 | | | | -5 | | | | |
| 31 | ТСЦ-507-0980 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, Давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое справочельство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37 | шт. | | -2 | 44,7 | | | | -89 | | | | |
| 32 | ТСЦ-302-1823 | Краны шаровые РН25 ВАЛЛОМАХ под приварку диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое справочельство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37 | шт. | | 1 | 777,1 | | | | 777 | | | | |
| Трубопроводы, запорная арматура | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | ТЕР16-05-001-03 Пр.Милетром Крайсюр-кр от 12.11.10 №237-О | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм(Затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду80мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое справочельство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37 | 1 шт. | | 1 | 379,77 | 30,38 | 14,07 | 0,3 | 380 | 30 | 14 | 2,91 | 0,02 |
| 34 | 507-0986 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, Давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое справочельство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37 | шт. | | -2 | 127,62 | | | | -255 | | | | |
| 35 | ТСЦ-507-1002 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, Давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое справочельство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37 | шт. | | 2 | 134,65 | | | | 269 | | | | |
| 36 | ТСЦ-301-3268 | Затворы гидравлические диаметром до 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое справочельство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37 | шт. | | 1 | 1073,47 | | | | 1073 | | | | |
| 37 | ТЕР16-02-007-03 Пр.Милетром Крайсюр-кр от 12.11.10 №237-О | Установка фланцевых соединений из стальных трубопроводах диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое справочельство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37 | 1 соединение | | 2 | 284,91 | 16,64 | 10,18 | | 570 | 33 | 20 | 1,46 | 2,92 |
| 38 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое справочельство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37 | Т | | -0,0016 | 31424,22 | | | | -50 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|--------------|---|--|-----------------------|--------------------------------------|----------|--------|--------|------|------|----|----|----|---------------|------|
| 39 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | Т | 0,0092 0,00916*2 | 31424,22 | | | | 101 | | | | | |
| 40 | 507-0985 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметр 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -4 | 111,46 | | | | -446 | | | | | |
| 41 | ТСЦ-507-1002 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 4 | 134,65 | | | | 539 | | | | | |
| 42 | 509-0967 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1000 шт. | -0,002 | 5000,27 | | | | -10 | | | | | |
| 43 | 509-0967 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1000 шт. | 0,004 0,002*2 | 5000,27 | | | | 20 | | | | | |
| трубопроводы | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | ТЕР16-02-004-03 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м трубопровода | 0,0055 (2,076*2+0,4)/100 | 13562,43 | 895,59 | 498,67 | 5,5 | 75 | 5 | 3 | | 79,75 0,44 | 0,37 |
| 45 | 302-3289 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзой для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | м | -0,55 | 116,8 | | | | -64 | | | | | |
| 46 | ТСЦ-507-2288 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-57х3 мм(89х4,5-57х3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 2 | 36,84 | | | | 74 | | | | | |
| 47 | ТСЦ-103-0389 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | м | 0,4 | 243,93 | | | | 98 | | | | | |
| 48 | ТЕР16-02-004-02 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м трубопровода | 0,00275 (0,055*1+0,07*1+0,15)/100 | 12233,21 | 809,12 | 353,46 | 3,42 | 34 | 2 | 1 | | 72,05 0,2 | 0,23 |
| 49 | 302-3293 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзой для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | м | -0,275 | 107,5 | | | | -30 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
|----|--|--|-----------------------|-------------------------------|----------|--------|--------|------|----|-----|----|----|---------------|------|--|
| 50 | ТСЦ-507-2283 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-38х2,5 мм(Применительно 76х3,5-38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | | 1 | 26,44 | | | | 26 | | | | | |
| 51 | ТСЦ-507-2279 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-57х3 мм(Применительно 76х3,5-57х3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | | 1 | 33,06 | | | | 33 | | | | | |
| 52 | ТСЦ-103-0373 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | м | | 0,15 | 173,7 | | | | 26 | | | | | |
| 53 | ТЕР16-02-004-01 Пр.Министров Краснодар кр. от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м трубопровода | 0,00395 (0,045*1+0,35)/100 | 10937,16 | 683,12 | 289,92 | 2,82 | | 43 | 3 | 1 | 60,83 0,24 | 0,19 | |
| 54 | 302-3288 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | м | -0,395 | 97,65 | | | | | -39 | | | | | |
| 55 | ТСЦ-507-2277 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм (Применительно 57х3,5-32х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | | 1 | 25,12 | | | | 25 | | | | | |
| 56 | ТСЦ-103-0357 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | м | 0,35 | 136,2 | | | | | 48 | | | | | |
| 57 | ТЕР16-02-004-01 Пр.Министров Краснодар кр. от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (45,38,32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м трубопровода | 0,0038 (0,03*1+0,39)/100 | 10937,16 | 683,12 | 289,92 | 2,82 | | 42 | 3 | 1 | 60,83 0,23 | 0,19 | |
| 58 | 302-3288 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | м | -0,38 | 97,65 | | | | | -37 | | | | | |
| 59 | ТСЦ-507-2277 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм(Применительно 38х3,0-32х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | | 1 | 25,12 | | | | 25 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|--|---|---|-----------------------|---------------------------|----------|---------|-------|---|-------|-------|----|----|--------------|------|
| 60 | ТСЦ-103-0346 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | М | 0,35 | 80,92 | | | | 28 | | | | | |
| 61 | ТЕР16-07-005-02 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м трубопровода | 0,00825 0,0055+0,00275 | 329,84 | 67,08 | 44,91 | | 3 | 1 | | | 5,01 0,04 | |
| 62 | ТЕР16-07-005-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м трубопровода | 0,00775 0,0039+0,00395 | 171,78 | 67,08 | 44,91 | | 1 | 1 | | | 5,01 0,04 | |
| Установка и демонтаж габаритного имитатора | | | | | | | | | | | | | | |
| 63 | ТЕР65-5-8 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного имитатораДемонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 шт. | 0,02 | 42390,71 | 3215,52 | 330,5 | | 8,48 | 64 | 7 | | 308 6,16 | |
| 64 | ТСЦ-302-1175 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30-Ч6Р диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 350,08 | | | | -700 | | | | | |
| 65 | Цена поставщика | Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-50мм (ИДС35 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЭМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт | 1 | 1686,67 | | | | 1687 | | | | | |
| 66 | Цена поставщика | Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-25мм (ИДС35 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЭМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт | 1 | 929,83 | | | | 930 | | | | | |
| Итого по разделу 1 Система Т3, Т4, Узел учета ГВС. | | | | | | | | | | 82153 | | | 42,11 | 0,04 |
| Раздел 2. Система В1. Узел учета ХВС. | | | | | | | | | | | | | | |
| Приборы и оборудование | | | | | | | | | | | | | | |
| 67 | ТЕРМ11-02-022-03 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 1 | 20,69 | 10,36 | | | 21 | 10 | | | 1,03 1,03 | |
| 68 | Цена поставщика | Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,2-30,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б) (ИДС35 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); ИДС35 п.4.56.Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПы, инструменты ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт | 1 | 15929,3 | | | | 15929 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|--------------------------------------|---|---|--------------|---|-------|---------|--------|--------|------|------|----|----|--------------|--------------|
| 69 | ТЕР16-02-007-01 Пр.Микстром Крайновое кр. от 12.11.10 №237-О | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | 1 соединение | | 1 | 201,76 | 0,94 | 6,83 | | 202 | | | 0,96 | 0,96 |
| 70 | ТСЦ-507-0983 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), Диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | шт. | | -2 | 77,07 | | | | -154 | | | | |
| 71 | Цена поставщика | Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-32мм (МДСЗ п.4.60) Гравитационные расходы ПЗ=6% (ОЭГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДСЗ п.4.64 Заполнительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЭГ=2%; ЗМ=2%; к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены | комплект | | 1 | 1254,19 | | | 1254 | | | | | |
| преобразователи избыточного давления | | | | | | | | | | | | | | |
| 72 | ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Микстром Крайновое кр. от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное Давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | 100 шт. | | 0,01 | 4792,02 | 723,98 | 534,46 | | 48 | | | 7 | 65,4 0,65 |
| 73 | ТСЦ-101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | кг | | -0,03 | 26,76 | | | | -1 | | | | |
| 74 | ТСЦ-108-0081 | Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | шт. | | -1 | 17,62 | | | | -18 | | | | |
| 75 | ТСЦ-302-1236 | Стропы стальные с муфтой и контргайкой, Диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | шт. | | 1 | 12,37 | | | | 12 | | | | |
| 76 | ТСЦ-301-3240 | Коптычки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | шт. | | -1 | 4,74 | | | | -5 | | | | |
| 77 | ТСЦ-507-2630 | Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | шт. | | -1 | 10,07 | | | | -10 | | | | |
| 78 | ТЕР24-01-033-01 Пр.Микстром Крайновое кр. от 12.11.10 №237-О | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | 1 шт. | | 1 | 38,27 | 8,77 | | 38 | | 9 | | 0,84 0,84 | |
| 79 | ТСЦ-302-1342 | Вентили проходные муфтовые 15х18л для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), Диаметр 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | шт. | | -1 | 28,28 | | | | -28 | | | | |
| 80 | ТСЦ-302-1831 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, Диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | шт. | | 1 | 29,42 | | | 29 | | | | | |
| 81 | ТЕРМ11-02-001-01 Пр.Микстром Крайновое кр. от 12.11.10 №237-О | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | 1 шт. | | 1 | 14,02 | 1,74 | | 14 | | 12 | | 1,03 1,03 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|--------------------------|--|---|---------|--------|---------|--------|--------|-----|-----|----|----|----|--------------|----|
| 82 | ТСЦ-509-2160 | Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | кг | -0,042 | 48,82 | | | | | | | | | |
| 83 | Цена поставщика | Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заводские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2% к раск.; МАТ=1,2% к раск.; ЗПМ=1,2%; ЭМ=1,2%); МДС35 п.4.68. Стопоставки тары и упаковки - для электрооборудования, МПЛА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт | 1 | 3810,84 | | | | | | | | | |
| сброса, воздухоотводчики | | | | | | | | | | | | | | |
| 84 | ТЕРм12-10-001-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 шт. | 0,02 | 4792,02 | 723,98 | 594,46 | | 96 | 14 | 12 | | 65,4 1,31 | |
| 85 | ТСЦ-101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | кг | -0,06 | 26,78 | | | | | | | | | |
| 86 | ТСЦ-108-0081 | Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 17,63 | | | | | | | | | |
| 87 | ТСЦ-302-1236 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 2 | 12,37 | | | | 25 | | | | | |
| 88 | ТСЦ-301-3240 | Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 4,74 | | | | | | | | | |
| 89 | ТСЦ-507-2630 | Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 10,01 | | | | | | | | | |
| 90 | ТЕР24-01-033-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Установка вентиля и клапанов обратных муфтов х диаметр до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 2 | 38,21 | 8,77 | | | 76 | 18 | | | 0,84 1,68 | |
| 91 | ТСЦ-302-1342 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 28,28 | | | | | | | | | |
| 92 | ТСЦ-302-1831 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 2 | 29,42 | | | | 59 | | | | | |
| 93 | ТЕР18-06-003-10 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Установка воздухоотводчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 1 | 184,01 | 18,16 | 17,79 | 0,3 | 184 | 18 | 18 | | 1,66 1,66 | |
| 94 | ТСЦ-507-0944 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -1 | 32,88 | | | | | | | | | |
| запорная арматура | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
|----------------------------|--|---|--------------|--------------------|----------|-------|-------|-----|------|----|----|----|--------------|--------------|--------------|
| 95 | ТЕР16-05-001-03 Пр. Министров, Калининск. мр. от 12.11.10 №237-О | Установка вентиляций, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб Диаметр до 100 мм/Затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду80мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | | 379,77 | 30,38 | 14,07 | 0,3 | 380 | | 30 | | | 2,91 2,91 | 0,02 0,02 |
| 96 | 507-0986 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), Диаметр 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 127,62 | | | | -255 | | | | | | |
| 97 | ТСЦ-507-1002 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), Диаметр 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 2 | 134,65 | | | | 269 | | | | | | |
| 98 | ТСЦ-301-3268 | Затворы гидравлические диаметром до 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 1 | 1073,47 | | | | 1073 | | | | | | |
| 99 | ТЕР16-02-007-03 Пр. Министров, Калининск. мр. от 12.11.10 №237-О | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах Диаметр 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 соединение | 0,5 | 284,91 | 16,64 | 10,18 | 142 | 8 | 5 | | | 1,46 0,73 | | |
| 100 | ТСЦ-509-0967 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, Диаметр 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | 1000 шт. | -0,0005 | 5000,27 | | | | -3 | | | | | | |
| 101 | ТСЦ-509-0967 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, Диаметр 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | 1000 шт. | 0,001 0,0005*2 | 5000,27 | | | | 5 | | | | | | |
| 102 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ Диаметр 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | т | -0,0004 | 31424,22 | | | | -13 | | | | | | |
| 103 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ Диаметр 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | т | 0,0008 0,0004*2 | 31424,22 | | | | 25 | | | | | | |
| 104 | ТСЦ-507-0986 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), Диаметр 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -1 | 111,46 | | | | -111 | | | | | | |
| 105 | ТСЦ-507-1002 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), Диаметр 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 1 | 134,65 | | | | 135 | | | | | | |
| Краны шаровые под приварку | | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|--------------|---|--|--------------|------|--------|-------|-------|-----|-------|-----|-----|----|---------------|---------------|
| 106 | ТЕР16-07-003-04 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм (с установкой кранов шаровых под приварку) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 врезка | 2 | 156,68 | 50,84 | 8,87 | | 313 | 102 | 18 | | 4,46 8,92 | 15 |
| 107 | ТСЦ-103-0052 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | М | -0,8 | 63,71 | | | | -51 | | | | | |
| 108 | ТСЦ-302-1137 | Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 68,03 | | | | -136 | | | | | |
| 109 | ТСЦ-302-1824 | Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 2 | 849,8 | | | | 1700 | | | | | |
| врезки ДУ80 | | | | | | | | | | | | | | |
| 110 | ТЕР16-07-003-07 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 80 мм (без установки 3/а) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 врезка | 2 | 907,82 | 82,58 | 22,15 | 0,3 | 1816 | 165 | 44 | 1 | 7,46 14,92 | 0,02 0,04 |
| 111 | 103-0387 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | М | -0,8 | 198,81 | | | | -159 | | | | | |
| 112 | ТЕР16-05-001-03 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм (прим. ДУ80 "+,/-" установка 3/а) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | -2 | 379,77 | 30,38 | 14,07 | 0,3 | -760 | -61 | -28 | -1 | 2,91 -5,82 | 0,02 -0,04 |
| 113 | 302-1176 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвигаемым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 553,19 | | | | -1106 | | | | | |
| 114 | ТЕР16-02-007-04 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм ("ч./" приварка фланцев Ду100, п44-47) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 соединение | 2 | 345,52 | 16,64 | 10,18 | | 691 | 33 | 20 | | 1,46 2,92 | |
| 115 | ТЕР16-02-007-03 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм ("ч./" приварка фланцев п44-48) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 соединение | -1 | 284,91 | 16,64 | 10,18 | | -285 | -17 | -10 | | 1,46 -1,46 | |
| Трубопроводы | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|---|--|--------------------------|-------------------------------|----------|--------|--------|------|------|----|----|----|---------------|------|
| 116 | ТЕР16-02-004-03 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м трубопровода | 0,01323 (0,1882*0,947)/100 | 13562,43 | 393,59 | 498,67 | 5,5 | 179 | 12 | 7 | | 79,75 1,06 | 0,37 |
| 117 | 302-3289 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | М | -1,323 | 116,8 | | | | -155 | | | | | |
| 118 | ТСЦ-507-1980 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, наружными диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм (Применительно 89x4,5мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 2 | 52,42 | | | | 105 | | | | | |
| 119 | ТСЦ-103-0389 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | М | 0,947 | 243,93 | | | | 231 | | | | | |
| 120 | ТЕР16-02-004-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (38,32 мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м трубопровода | 0,00973 (0,0592*0,895)/100 | 10937,16 | 683,12 | 289,92 | 2,82 | 106 | 7 | 3 | | 60,83 0,59 | 0,19 |
| 121 | ТСЦ-302-3288 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | М | -0,973 | 97,65 | | | | -95 | | | | | |
| 122 | ТСЦ-507-1971 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружными диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм (Применительно 32x3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 2 | 17,85 | | | | 36 | | | | | |
| 123 | ТСЦ-103-0346 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | М | 0,855 | 80,92 | | | | 69 | | | | | |
| 124 | ТЕР16-02-004-03 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О | Слив воды из системы (Применительно Слив и наполнение водой системы водоснабжения без осмотра системы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | 1000 м3 объема здания | 20,731778 93233,97/1000 | 1,84 | 1,84 | | | 38 | | 38 | | 0,21 4,35 | |
| 125 | ТЕР16-07-005-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м трубопровода | 0,00973 | 177,78 | 67,08 | 44,91 | | 2 | | 1 | | 5,01 0,05 | |

| № п/п | № | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|----------------------------|------------------------|----------|---------|--------|-------|------|----|----|----|--------------|--------------|
| 126 | ТЕР16-07-005-02 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | 3 | 4 100 м трубопровода | 0,01323 | 329,84 | 67,08 | 44,91 | | 4 | 1 | 1 | | 5,01 0,07 | |
| Установка и демонтаж габаритного имитатора | | | | | | | | | | | | | | |
| 127 | ТЕР65-5-8 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | | 100 шт. | 0,01 | 42390,71 | 3215,52 | 330,5 | | 424 | 32 | 3 | | 308 3,08 | |
| Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного имитатораДемонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепростроевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | | | | | | | | | | | | | | |
| 128 | ТСЦ-302-1175 | | шт | -1 | 350,08 | | | | -950 | | | | | |
| Задвижки параллельные фланцевые с выдвигным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепростроевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | | | | | | | | | | | | | | |
| 129 | Цена поставщика | | шт | 1 | 1232,57 | | | | 1233 | | | | | |
| Габаритный имитатор для Мф, фланцевый, Ду-32мм (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЭП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п.4.64.Запасительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 2 Система В1. Узел учета ХВС. | | | | | | | | | | | | | | |
| Раздел 3. Демонтажные работы | | | | | | | | | | | | | | |
| 130 | ТЕР65-14-4 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | | 100 м трубопровода | 0,01211 (1,211)/100 | 762,14 | 640,59 | 59,84 | | 9 | 8 | 1 | | 65,3 0,79 | |
| Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепростроевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | | | | | | | | | | | | | | |
| 131 | ТЕР65-14-3 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | | 100 м трубопровода | 0,01135 (1,135)/100 | 477,35 | 427,72 | 23,98 | | 5 | 5 | | | 43,6 0,49 | |
| Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепростроевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 3 Демонтажные работы | | | | | | | | | | | | | | |
| Раздел 4. Узел учета. Электротехнические работы. | | | | | | | | | | | | | | |
| 132 | ТЕР11-06-001-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | | 1 шт. | 1 | 237,05 | 52,48 | 17,96 | 0,59 | 237 | 52 | 18 | 1 | 5,15 5,15 | 0,04 0,04 |
| Штыри и пульты, масса до 50 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепростроевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | | | | | | | | | | | | | | |
| 133 | Цена поставщика | | шт | 1 | 5538,99 | | | | 5539 | | | | | |
| Шкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЩМПТ-3-0 IP54 с монтажной платой (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЭП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п.4.64.Запасительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | | | | | | | | | | | | | | |
| 134 | ТЕР08-02-337-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | | 100 м | 0,008 0,4*2/100 | 1599,08 | 115,77 | 329,12 | 53,64 | 13 | 1 | 3 | | 10,7 0,09 | 3,61 0,03 |
| Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепростроевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | | | | | | | | | | | | | | |
| 135 | ТСЦ-509-0064 | | м | 0,8 0,4*2 | 71,04 | | | | 57 | | | | | |
| Профиль монтажный (DIN-рейка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепростроевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | | | | | | | | | | | | | | |
| 136 | ТЕР11-03-001-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | | 1 шт. | 7 5*+1 | 7,44 | 5,93 | | | 52 | 42 | | | 0,52 3,64 | |
| Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг (Блоки питания + тепловычислитель) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепростроевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|---|--|--------|------------------------|----------|---------|---|---------|--------|-----|----|----|--------------|--------------|
| 137 | Цена поставщика | Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-01 485-БП (МДС35 п. 4.60. Трансформные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Запасительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%); МДС35 п. 4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, кипятил, используемая ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт | | 15983,74 | | | | 15984 | | | | | |
| 138 | ТЕРМ08-02-411-04 Пр. Министром Краснодар кр. от 12.11.10 №237-О | Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 ввод | 4 3+1 | 43,45 | 11,14 | | | 174 | 45 | | | 1,03 4,12 | |
| 139 | 509-0090 | Перекрышки гибкие, тип ПТС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -4 | 7,24 | | | | -29 | | | | | |
| 140 | Цена поставщика | Сальники ввертные (РГ-25 ПР54) (Трансформные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06); Запасительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт. | 3 | 61,63 | | | | 185 | | | | | |
| 141 | Цена поставщика | Сальники ввертные (РГ-29 ПР54) (Трансформные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06); Запасительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт. | 1 | 63,79 | | | | 64 | | | | | |
| 142 | ТЕРМ08-03-575-01 Пр. Министром Краснодар кр. от 12.11.10 №237-О | Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 2 | 13,49 | 12,77 | | | 27 | 26 | | | 1,12 2,24 | |
| 143 | Цена поставщика | Выключатели автоматические ВААТ-29 2Р 6А, 10А (Трансформные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64. Запасительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; ЗПМ=2%, МАТ=2%, ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт. | 2 | 232,46 | | | | 465 | | | | | |
| 144 | ТЕРМ08-02-152-01 Пр. Министром Краснодар кр. от 12.11.10 №237-О | Полка-фронштейн из угловой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 т | 0,00089 0,89**/1000 | 33088,92 | 1118,07 | | 1254,6 | 31,35 | 29 | 1 | | 101 0,09 | 2,11 |
| 145 | ТЕРМ08-02-407-02 Пр. Министром Краснодар кр. от 12.11.10 №237-О | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,01 1/100 | 4052,39 | 449,03 | | 1604,09 | 410,14 | 41 | 4 | | 41,5 0,42 | 27,6 0,28 |
| 146 | ТСП-103-0351 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | м | 1,03 1*1,03 | 102,3 | | | | | 105 | | | | |
| 147 | ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Министром Краснодар кр. от 12.11.10 №237-О | Рукава металлоческий наружный диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,03 | 6823,93 | 375,45 | | 306,56 | 3,27 | 205 | 11 | | 34,7 1,04 | 0,22 0,01 |
| 148 | Цена поставщика | Рукава металлоческие диаметром 22 мм РЗ-ЦХ (Трансформные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06); Запасительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | м | 3,09 3*1,03 | 51,95 | | | | 161 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|--|---|-------|---|---------|--------|--------|--------|------|----|-----|----|--------------|---------------|
| 149 | ТЕРМ08-02-409-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | 3 | 100 м | 0,325 32,9/100 | 4104,85 | 257,52 | 769,47 | 236,42 | 1334 | 84 | 250 | 77 | 23,8 7,74 | 15,91 5,17 |
| | | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом д16) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Соцотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | | | | | | | | | | | | |
| 150 | цена поставщика | | М | 33,475 0,325*103 | 16,6 | | | | 566 | | | | | |
| | | ПВХ Гофро-труба с зондом Диаметр 16 мм (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЭП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | | | | | | | | | | | | |
| 151 | ТЕРМ08-02-412-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | | 100 м | 0,325 | 1098,2 | 60,7 | 4,54 | 0,15 | 357 | 20 | 1 | | 5,61 1,82 | 0,01 |
| | | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однопольного или многопольного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Соцотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | | | | | | | | | | | | |
| 152 | ТЕРМ08-02-412-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | | 100 м | 0,06 (2*1+3)/100 | 1116,17 | 72,93 | 9,07 | 0,3 | 67 | 4 | 1 | | 6,74 0,4 | 0,02 |
| | | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однопольного или многопольного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий ВВГ от ша до подполья + от подполья до ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Соцотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | | | | | | | | | | | | |
| 153 | ТЕРМ08-02-405-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | | 100 м | 0,062 (1,236/1,03+11,22+63,24+3 6,516)/1,02 (((0,06+0,062+0,163+0,329* 100)/100 | 2353,1 | 414,41 | 293,18 | 3,72 | 146 | 26 | 18 | | 38,3 2,37 | 0,25 0,02 |
| | | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2 (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Соцотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | | | | | | | | | | | | |
| 154 | ТЕРМ08-02-412-09 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | | 100 м | 0,47 (1,236/1,03+11,22+63,24+3 6,516)/1,02 (((0,06+0,062+0,163+0,329* 100)/100 | 381,34 | 24,78 | 4,54 | 0,15 | 179 | 12 | 2 | | 2,29 1,08 | 0,01 |
| | | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего однопольного или многопольного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Соцотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | | | | | | | | | | | | |
| 155 | ТЕРМ11-06-002-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | | 100 м | 0,183 (9+9,3)/100 | 170,84 | 158,1 | | | 31 | 29 | | | 12,4 2,27 | |
| | | Электрические проводки в щитах и пультах малогабаритных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Соцотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | | | | | | | | | | | | |
| 156 | Цена поставщика | | М | 1,236 1,2*1,03 | 6,47 | | | | 8 | | | | | |
| | | Провод силовой ПВ 1х0,75 (МДС35 л.4.60.Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЭП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 л.4.64.Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭП=2%; ЭМ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | | | | | | | | | | | | |
| 157 | Цена поставщика | | М | 11,22 11*1,02 | 40,38 | | | | 453 | | | | | |
| | | Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (МДС35 л.4.60.Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЭП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 л.4.64.Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭП=2%; ЭМ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | | | | | | | | | | | | |
| 158 | Цена поставщика | | М | 63,24 (9+47+6)*1,02 | 40,55 | | | | 2564 | | | | | |
| | | Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (МДС35 л.4.60.Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЭП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 л.4.64.Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭП=2%; ЭМ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|--|---|------------|---------------------------------|---------|--------|--------|------|-------|-----|----|----|--------------|--------------|
| 159 | Цена поставщика | Кабель Витая пара УТР 2x24AWG cat5E (МДС35 п.4.60 Транспортыные расходы ПЗ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Заполнительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2%; (ОЗГ=2%; ЗМ=2% к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | М | 36,516 (9,3+23,5+9)1,02 | 38,38 | | | | 1401 | | | | 3,31 9,93 | |
| 160 | ТЕРМ08-03-545-01 Пр.Министров Красноярск,кр от 12.11.10 №237-О | Коробка (ящич) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство; Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6;29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 3 | 250,6 | 35,81 | 3,44 | | 752 | 107 | 10 | | 3,31 9,93 | |
| 161 | Цена поставщика | Коробка распаячная ол 85x85x40 ПР54 (МДС35 п.4.60 Транспортыные расходы ПЗ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Заполнительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2%; (ОЗГ=2%; ЗМ=2% к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт | 3 | 51,9 | | | | 156 | | | | | |
| 162 | ТЕРМ11-08-001-03 Пр.Министров Красноярск,кр от 12.11.10 №237-О | Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления колец с обслуживанием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство; Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6;29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 концов | 0,71 71/100 | 183,66 | 120,92 | | | 130 | 86 | | | 10,3 7,31 | |
| 163 | ТЕРМ08-03-574-01 Пр.Министров Красноярск,кр от 12.11.10 №237-О | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство; Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6;29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 жил | 0,2 20/100 | 5205,82 | 191,52 | 4,54 | 0,15 | 1041 | 38 | 1 | | 16,8 3,36 | 0,01 |
| Итого по разделу 4 Узел учета. Электротехнические работы. | | | | | | | | | 92639 | | | | 71,65 | 7,49 |
| Раздел 5. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава. | | | | | | | | | | | | | | |
| 164 | ТЕРМ08-02-411-01 Пр.Министров Красноярск,кр от 12.11.10 №237-О | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав П22М) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство; Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6;29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,15 15/100 | 6823,93 | 375,45 | 306,56 | 3,27 | 1024 | 56 | 46 | | 34,7 5,21 | 0,22 0,03 |
| 165 | Цена поставщика | Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (Транспортыные расходы ПЗ=1,06; ОЗГ=1,06; МАТ=1,06; Заполнительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2%; (ОЗГ=2%; ЗМ=2% к раск.); ЗПМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | м | 15,45 0,15*103 | 51,95 | | | | 803 | | | | | |
| Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава. | | | | | | | | | 10155 | | | | 8,44 | 0,05 |
| Раздел 6. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего. | | | | | | | | | | | | | | |
| 166 | ТЕРМ08-02-412-02 Пр.Министров Красноярск,кр от 12.11.10 №237-О | Загибание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство; Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6;29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,15 | 1116,17 | 72,93 | 9,07 | 0,3 | 167 | 11 | 1 | | 6,74 1,01 | 0,02 |
| 167 | Цена поставщика | Кабель силовой ВВГнг-ЗХ1,5 (МДС35 п.4.60 Транспортыные расходы ПЗ=6%; ОЗГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Заполнительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2%; (ОЗГ=2%; ЗМ=2% к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | м | 15,3 0,15*102 | 40,38 | | | | 618 | | | | | |
| Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего. | | | | | | | | | 2262 | | | | 1,63 | |
| Раздел 7. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. | | | | | | | | | | | | | | |
| 168 | ТЕР13-03-002-04 Пр.Министров Красноярск,кр от 12.11.10 №237-О | Отштукатурка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (Применительно Преобразователь ржавчины П-11) (При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗГ=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство; Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6;29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м2 | 0,008041 (0,3140+0,4901)/100 | 345,66 | 71,56 | 16,55 | 0,11 | 3 | 1 | | | 5,84 0,05 | 0,01 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|-------|------|------|---------|-------|
| МДС35 пр.1 т.2 п.2. _Проектирование монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 67, 72-77, 81-82, 84-89, 132, 136, 155, 162, 154-135, 138-139, 142, 144-147, 149, 151-154, 160, 163-164, 166) | | | | | | | | | 440 | 282 | 159 | 29 | 25,697 | 1,953 |
| МДС40 т.2 п.3. _На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках) , остановленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещения предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, оргтехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-48/102) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 172-176) | | | | | | | | | 201 | 201 | | | 11,8665 | |
| МДС35 пр.1 т.2 п.5. _Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 164, 166) | | | | | | | | | 30 | 18 | 13 | | 1,678 | 0,008 |
| МДС35-IV п.4.7. _При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-4, 8-9, 28-62, 25-27, 69-70, 93-123, 125-126, 78-80, 90-92) | | | | | | | | | 152 | 99 | 54 | | 8,895 | 0,02 |
| Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах | | | | | | | | | 232513 | 79209 | 5691 | 2436 | 277,09 | 7,64 |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 64964 | | | | | |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | | | | | | |
| 61% = 72%*0,85 ФОТ (от 34177) (Поз. 172-176) | | | | | | | | | 20948 | | | | | |
| 69% = 81%*0,85 ФОТ (от 1307) (Поз. 124, 130-131) | | | | | | | | | 902 | | | | | |
| 75% = 88%*0,85 ФОТ (от 10743) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 67, 72-77, 81-82, 84-89, 132, 136, 155, 162) | | | | | | | | | 8058 | | | | | |
| 76% = 99%*(0,9*0,85) ФОТ (от 66) (Поз. 168-171) | | | | | | | | | 50 | | | | | |
| 89% = 105%*0,85 ФОТ (от 16170) (Поз. 133-135, 138-154, 156-161, 163-167) | | | | | | | | | 14391 | | | | | |
| 96% = 113%*0,85 ФОТ (от 2459) (Поз. 63-66, 127-129) | | | | | | | | | 2360 | | | | | |
| 108% = 141%*(0,9*0,85) ФОТ (от 14619) (Поз. 3-5, 8-10, 28-62, 69-71, 93-123, 125-126) | | | | | | | | | 15788 | | | | | |
| 122% = 143%*0,85 ФОТ (от 2104) (Поз. 25-27, 78-80, 90-92) | | | | | | | | | 2567 | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 35709 | | | | | |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | | | | | | |
| 32% = 40%*0,8 ФОТ (от 34177) (Поз. 172-176) | | | | | | | | | 10937 | | | | | |
| 40% = 50%*0,8 ФОТ (от 1307) (Поз. 124, 130-131) | | | | | | | | | 523 | | | | | |
| 48% = 60%*0,8 ФОТ (от 13202) (Поз. 63-66, 1, 6, 11-17, 19-24, 127-129, 67, 72-77, 81-82, 84-89, 132, 136, 155, 162) | | | | | | | | | 6338 | | | | | |
| 52% = 65%*0,8 ФОТ (от 16170) (Поз. 133-135, 138-154, 156-161, 163-167) | | | | | | | | | 8408 | | | | | |
| 48% = 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 66) (Поз. 168-171) | | | | | | | | | 32 | | | | | |
| 56% = 83%*(0,85*0,8) ФОТ (от 14619) (Поз. 3-5, 8-10, 28-62, 69-71, 93-123, 125-126) | | | | | | | | | 8187 | | | | | |
| 61% = 89%*(0,85*0,8) ФОТ (от 2104) (Поз. 25-27, 78-80, 90-92) | | | | | | | | | 1284 | | | | | |
| Итого по акту: | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 1 Система Т3, Т4, Узел учета ТВС. | | | | | | | | | 82153 | | | | 42,11 | 0,04 |
| Итого по разделу 2 Система В1, Узел учета ХВС. | | | | | | | | | 79136 | | | | 60,59 | 0,06 |
| Итого по разделу 3 Демонтажные работы | | | | | | | | | 700 | | | | 1,47 | |
| Итого по разделу 4 Узел учета. Электротехнические работы. | | | | | | | | | 92639 | | | | 71,65 | 7,49 |
| Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава. | | | | | | | | | 10155 | | | | 8,44 | 0,05 |
| Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего. | | | | | | | | | 2262 | | | | 1,63 | |
| Итого по разделу 7 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. | | | | | | | | | 179 | | | | 0,22 | |
| Итого по разделу 8 Узел учета. Пуконаладочные работы. | | | | | | | | | 65962 | | | | 90,98 | |
| Итого | | | | | | | | | 333186 | | | | 277,09 | 7,64 |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | | | 76971 | | | | | |
| Машинны и механизмы | | | | | | | | | 5691 | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | | | 81645 | | | | | |
| Оборудование | | | | | | | | | 70642 | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 64964 | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 35709 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|------------|----|----|--------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ВСЕГО по акту | | | | | | | | | 333186 | | | | | |
| НДС | | | | | | | | | | 59 973,48 | | | 277,09 | 7,64 |
| ВСЕГО по акту | | | | | | | | | | 393 159,48 | | | | |


Принял:

- Директор МУП "КОС" _____ Е. Н. Борисевич
- Главный инженер МУП "КОС" _____ И. В. Теготин
- И.о. Главного инженера МУП "КОС" _____ Е. М. Фурман
- Главный бухгалтер МУП "КОС" _____ Н. Н. Калинина
- Зам. директора по экономике _____ Н. Б. Третьякова
- Главный энергетик МУП "КОС" _____ В. В. Дацюк
- Начальник Службы АСУ _____ П. М. Полевик
- Начальник службы ЭРНС ТВСик МУП "КОС" _____ Н. И. Сергеева
- Инженер 1кат. службы ЭРНС ТВСик МУП "КОС" _____ Ю. А. Романенко



Сдал ООО "СеверСтрой"

- Генеральный директор _____ А. В. Белов



Расценки проверены:
 РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ
 СБ ПТО МУП «КОС»
 КОВАЛЕВА Г.Г.

