

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"
 Стройка -
 Объект - "МО город Норильск р-н Центральные. Многоквартирный жилой дом по адресу ул. Б. Хмельницкого, д.25
 Инвентарный № _____
 ДЛПУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск

р-н Центральные, ул. Б. Хмельницкого, д. 25 кв. 1

Форма по ОКПО	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Номер	КОС-126/15
Дата	26.05.2015г.
Вид операции	
Номер документа	1
Дата составления	31.08.2017
Отчетный период	с _____ по _____
	15.08.2017
	31.08.2017

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № АУТВР - 343. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
 476 330 руб. без НДС в т.ч. по акту _____ 476 330 руб. без НДС
 562 069,40 руб. с НДС в т.ч. по акту _____ 562 069,40 руб. с НДС

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)		
					Всего	Осн. З/л	Эк. Маш.	Всего	Осн. З/л	Эк. Маш.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Система Т1,Т2 Узел учета ТЭ.														
Приборы и оборудование														
1	ТЕРМ11-02-022-05 <small>Пр. Министров Красноярск № 012.11.10 №237-О</small>	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 80 мм (МО-5.2.1-Б-65, кл Б) <small>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строчно) 1.4. Общедомовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЭИМ=6.29. ЗИМ=22.15. МАТ=4.37</small>	шт.	1	110,88	41,45	33,05		111	41	33		4,12	4,12
2	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,2-30м3/ч (МО-5.2.1-Б-65, кл Б) <small>ИДС35 п.4.60. Трансформаторные расходы ПЗ=6%, ОЭП=6%, ЭИМ=6%, МАТ=6%; ИДС35 п.4.64. Заемительные-кладовые расходы. Оборудование ПЗ=1,2%, ОЭП=1,2%, ЭИМ=1,2%, МАТ=1,2%; ИДС35 п.4.58. Стоимость плавки и укладки. Для электрооборудования: КПЛД, установка ПЗ=1,015, ОЭП=1,015, ЭИМ=1,015, МАТ=1,015) <small>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строчно) 4. Текущие цены</small></small>	шт.	1	21035,82				21036					
3	ТЕР16-02-007-02 <small>Пр. Министров Красноярск № 012.11.10 №237-О</small>	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 65 мм <small>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строчно) 1.4. Общедомовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЭИМ=6.29. ЗИМ=22.15. МАТ=4.37</small>	1 соединение	1	246,03	16,64	10,18		246	17	10		1,46	1,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	ТСЦ-507-0984	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	92,02				-184					
5	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-65мм (ИДС35 п.4.60 Транспортирные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64 Застопорительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	КОМПЛЕКТ	1	2151,59				2152					
6	ТЕРМ11-02-022-05 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 80 мм (МФ-5.2.1-Б-65, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	110,88	41,45	33,05		111	41	33		4,12 4,12	
7	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,12-0,18м3/ч (МФ-5.2.1-Б-Р-65, кл.Б) (ИДС35 п.4.60 Транспортирные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64 Застопорительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%); ИДС35 п.4.58 Стоимость пайки и упаковки - для электрооборудования. КПЛПА инструмент ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	21874,2				21874					
8	ТЕР16-02-007-02 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	1	246,03	16,64	10,18		246	17	10		1,46 1,46	
9	ТСЦ-507-0984	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	92,02				-184					
10	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-65мм (ИДС35 п.4.60 Транспортирные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64 Застопорительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	КОМПЛЕКТ	1	2151,59				2152					
комплект преобразователей														
11	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
12	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,06	26,78				-2					
13	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	17,63				-35					
14	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	4,74				-9					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
28	ТЕРм11-02-001-01 Пр. Минстроя Красноярск-кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1.4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23			1,03 2,06	
29	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1.4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,084	48,82				-4					
30	Цена поставщика О	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" (МДСЗ п. 4.60. Транспортирные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), МДСЗ п. 4.64. Запасовительно-операционные расходы. Оборудование ПЗ=1,2%, (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%), МДСЗ п. 4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования. КПЛПА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015), ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1.4 Текущие цены	комплект	2	3810,84			7622						
сброса, краны шаровые Ду15, Ду20мм														
31	ТЕРм12-10-001-01 Пр. Минстроя Красноярск-кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1.4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
32	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1.4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,06	26,78				-2					
33	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1.4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	4,74				-9					
34	507-2630	Пробы П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1.4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	10,01				-20					
35	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1.4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	17,63				-35					
36	ТСЦ-302-1236	Слоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1.4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	12,37				12					
37	ТСЦ-302-1237	Слоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1.4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	14,82				15					
38	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстроя Красноярск-кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1.4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2	38,21	8,77			76	18			0,84 1,68	
39	302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кх18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1.4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	28,28				-57					
40	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1.4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	29,42				29					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	ТСЦ-302-1832	Кран шаровой муфтовый 11БЭ27/11, диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗИМ=6,29; ЗТИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	46,24					46				
трубопроводы, запорная арматура			трубопроводы											
42	ТЕР16-02-004-04 Пр. Министров Каспийск №р от 12.11.10 №237-0	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗИМ=6,29; ЗТИМ=22,15; МАТ=4,37	100 м Трубопровода	0,0097	19837,05	895,59	498,67	5,5	163	9	5		79,75 0,77	0,37
43	302-3290	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗИМ=6,29; ЗТИМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,97	147,31				-143					
44	ТСЦ-507-2295	Переходы концентрические на Рудо 16 МПа (160 кг/см2) диаметром условного прохода 100х65 мм наружными диаметром и толщиной стенки 108х4-7,6х3,5 мм // 108х4-5-76х3,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗИМ=6,29; ЗТИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	4	40,74				163					
45	ТСЦ-103-0402	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружными диаметром 108 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗИМ=6,29; ЗТИМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,65	296,65				193					
46	ТЕР16-02-004-02 Пр. Министров Каспийск №р от 12.11.10 №237-0	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм // 70мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗИМ=6,29; ЗТИМ=22,15; МАТ=4,37	100 м Трубопровода	0,0076	12233,21	809,12	353,46	3,42	93	6	3		72,05 0,55	0,23
47	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗИМ=6,29; ЗТИМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,76	107,5				-82					
48	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружными диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗИМ=6,29; ЗТИМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,76	173,7				132					
49	ТЕР16-02-004-01 Пр. Министров Каспийск №р от 12.11.10 №237-0	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм // 48мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗИМ=6,29; ЗТИМ=22,15; МАТ=4,37	100 м Трубопровода	0,04193	10937,16	683,12	289,92	2,82	459	29	12		60,83 2,55	0,19 0,01
50	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗИМ=6,29; ЗТИМ=22,15; МАТ=4,37	м	-4,193	97,65				-409					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
51	ТСЦ-507-1972	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметр условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	7	20,4				143					
52	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм // 48x3,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	3,78	136,2				515					
53	ТЕРр65-23-1 Пр. Министров Красноярск-рр от 12.11.10 №237-О	Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра СИСТЕМЫ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1000 м3 объема здания	9,977	3,6	3,6			36				0,41 4,09	
54	ТЕР16-07-005-02 Пр. Министров Красноярск-рр от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,0173	329,84	67,08	44,91		6	1	1		5,01 0,09	
55	ТЕР16-07-005-01 Пр. Министров Красноярск-рр от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,04193	171,78	67,08	44,91		7	3	2		5,01 0,21	
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
56	ТЕРр65-5-9 Пр. Министров Красноярск-рр от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 100 мм (Применительно установка и снятие габаритного иммитатораДемонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,02	67934,44	4405,68	867,55		1359		88		422 8,44	
57	ТСЦ-302-1176	Задвижки параллельные фланцевые с выдвигным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	553,19				-1106					
58	Цена поставщика	Габаритный имитатор для Мр. фланцевый, Ду-65мм ИДС35 п 4 64 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%) ИДС35 п 4 64 Заводские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЭМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Текущие цены	шт	2	2475,95				4952					
Дополнительные работы Т1Т2														
59	ТЕР16-07-003-04 Пр. Министров Красноярск-рр от 12.11.10 №237-О	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 врезка	2	156,68	50,84	8,87		313		102		4,46 8,92	
60	103-0052	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	-0,8	63,71				-51					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61	302-1137	Вентили проходные мфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗИМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	68,03				-136					
Итого по разделу 1 Система Т1,Т2 Узел учета Т3														

Раздел 2. Система Т3. Узел учета ГВС.

62	ТЕРм11-02-022-03 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5-2-1-Б-32, кл Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗИМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	20,69	10,36			21	10			1,03	1,03
63	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,2-30м ³ /ч (МФ-5-2-1-Б-32, кл Б) МДС3 п. 4.60 Транспорты расходы ПЗ=6%, ОЭГ=6%, ЗИМ=6%, МАТ=6%; МДС3 п. 4.64 Электропитание-оснащение расходов, Оборудование ПЗ=1,2%; ОЭГ=1,2%; ЗИМ=1,2%; МАТ=1,2%; МДС3 п. 4.58 Стоимость плав и угловых - для электрооборудования, КПИД инструмента ПЗ=1,015; ОЭГ=1,015; ЗИМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	1	15929,3				15929					
64	ТЕР16-02-007-01 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗИМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96	0,96
65	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗИМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154					
66	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5-2 №3 Ду=32мм (МДС3 п. 4.60 Транспорты расходы ПЗ=6%, ОЭГ=6%, ЗИМ=6%, МАТ=6%; МДС3 п. 4.64 Электропитание-оснащение расходов, Оборудование ПЗ=2%; ОЭГ=2%; ЗИМ=2%; МАТ=2%; к раск., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1254,19			1254						
Преобразователь избыточного давления														
67	ТЕРм12-10-001-01 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа // термомонопреобразователи сопротивления ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗИМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46		48	7	6		65,4	0,65
68	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗИМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,03	26,78				-1					
69	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗИМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	17,63				-18					
70	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗИМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	4,74				-5					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
71	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	10,01									
72	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Минстроя Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	14,02	11,74			14	12			1,03 1,03	
73	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,042	48,82									
74	Цена поставщика	Термопреобразователь ТСП-НСХ Р100 L60, кл. В с гильзой и бобышкой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	комплект	1	729,5				730					
сборка, воздухоотводчики														
75	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Минстроя Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46			48	7		65,4 0,65	
76	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,03	26,78					-1				
77	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	17,63					-18				
78	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт	1	12,37					12				
79	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	4,74					-5				
80	507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт	-1	10,01					-10				
81	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстроя Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентиляей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	38,21	8,77				38	9		0,84 0,84	
82	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт	-1	28,28					-28				
83	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	29,42					29				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
84	ТЕР16-05-001-02 Пр Министром Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка вентиля, задвижек, затворов, клапанов обратных диаметром до 50 мм(Затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду 32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15. ЗИМ=6.29. ЗТИМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.	1	219.26	15.35	7.92		219	15	8		1.47	1.47
85	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15. ЗИМ=6.29. ЗТИМ=22.15. МАТ=4.37	1000 шт.	-0.002	2573.05				-5					
86	ТСЦ-101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15. ЗИМ=6.29. ЗТИМ=22.15. МАТ=4.37	т	-0.0011	31424.22				-35					
87	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15. ЗИМ=6.29. ЗТИМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	77.07				-154					
88	ТСЦ-302-1824	Краны шаровые РН25 ВАЛЛОМАХ под приварку диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15. ЗИМ=6.29. ЗТИМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	1	849.8				850					
Трубопроводы запорная арматура														
Трубопроводы														
89	ТЕР16-02-004-02 Пр Министром Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15. ЗИМ=6.29. ЗТИМ=22.15. МАТ=4.37	100 м	0.0026	12233.21	809.12	353.46	3.42	32	2	1		72.05	0.23
90	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15. ЗИМ=6.29. ЗТИМ=22.15. МАТ=4.37	м	-0.26	107.5				-28				0.19	
91	ТСЦ-507-2284	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х6-38х3 мм // 76х3-5-38х3.0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15. ЗИМ=6.29. ЗТИМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	2	30.21				60					
92	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15. ЗИМ=6.29. ЗТИМ=22.15. МАТ=4.37	м	0.15	173.7				26					
93	ТЕР16-02-004-01 Пр Министром Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15. ЗИМ=6.29. ЗТИМ=22.15. МАТ=4.37	100 м	0.00163	10937.16	683.12	289.92	2.82	18	1			60.83	0.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
94	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	-0,163	97,65				-16						
95	ТСЦ-507-2278	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 50x40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57x5-45x4 мм // 57x3,5-38x3,0 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	25,86				26						
96	ТСЦ-507-1974	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм//90-57x3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	25,4				25						
97	ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстрой Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм // 38, 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,0024	10937,16	683,12	289,92	2,82	26	2	1		60,83 0,15	0,19	
98	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	-0,24	97,65				-23						
99	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм//38x3,0 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	0,24	102,3				25						
100	ТЕР16-07-005-02 Пр. Минстрой Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,0026	329,84	67,08	44,91		1				5,01 0,01		
101	ТЕР16-07-005-01 Пр. Минстрой Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,00403	171,78	67,08	44,91		1	1			5,01 0,02		
Установка и демонтаж габаритного имитатора			100 шт.	0,01	42390,71	3215,52	330,5		424	32	3		308 3,08		
102	ТЕРр65-58 Пр. Минстрой Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм (Применительно установка и снятие габаритного имитатора Демонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	350,08				-350						
103	302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвигаемым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см ²) 30-чббр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	350,08				-350						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
104	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ-5.2 ИДСЗ п. 4.60 Транспортыне раскды ПЗ=6% (ОЗТ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ЗМ=2% к раск. ЗТМ=2%; МАТ=2% к раск. ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт		1	1232.57				1233				
Дополнительные работы														
Итого по разделу 2 Система Т3. Узел учета ГВС.														
Раздел 3. Система В1. Узел учета ХВС.										32597				
Приборы и оборудование														13.89

105	ТЕРм1-02-022-03 Пр. Министров Красноярск № от 12.11.10 №237-О	Ротаметр. Счетчик. преобразователь, устанавливаемые на фланцевые соединениях. диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2, 1-Б-32, кл Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15. ЗМ=6.29. ЗТМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.		1	20.69	10.36			21	10			1.03
106	Цена поставщика 0	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0.2-30м3/ч (МФ-5.2, 1-Б-32, кл Б) ИДСЗ п. 4.60. Транспортыне раскды ПЗ=6% (ОЗТ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДСЗ п. 4.64. Заготовительные-сварочные раскды. Оборудование ПЗ=1.2% (ОЗТ=1.2%; ЗМ=1.2%; МАТ=1.2%); ИДСЗ п. 4.58. Стопкорость пады и лгаскды. для электрооборудования. КИПДА инструменты ПЗ=1.015 (ОЗТ=1.015. ЗМ=1.015. МАТ=1.015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт		1	15929.3				15929				1.03
107	ТЕР-16-02-007-01 Пр. Министров Красноярск № от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15. ЗМ=6.29. ЗТМ=22.15. МАТ=4.37	1 соединение		1	201.76	10.94			202	11	7		0.96
108	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15. ЗМ=6.29. ЗТМ=22.15. МАТ=4.37	шт		-2	77.07				-154				0.96
109	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-32мм ПББ 305651.003-01 ИДСЗ п. 4.60. Транспортыне раскды ПЗ=6% (ОЗТ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДСЗ п. 4.64. Заготовительные-сварочные раскды. Материалы ПЗ=2% (ОЗТ=2%; ЗМ=2% к раск. ЗТМ=2%; МАТ=2% к раск. ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект		1	1254.19				1254				
Преобразователь изыточного давления														
110	ТЕРм12-10-001-01 Пр. Министров Красноярск № от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователь изыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15. ЗМ=6.29. ЗТМ=22.15. МАТ=4.37	100 шт.		0.01	4792.02	723.98			48	7	6		65.4
111	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластичная техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15. ЗМ=6.29. ЗТМ=22.15. МАТ=4.37	кг		-0.03	26.78				-1				0.65
112	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15. ЗМ=6.29. ЗТМ=22.15. МАТ=4.37	шт.		-1	17.63				-18				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
113	ТСЦ-302-1236	3	шт.	1	12,37									
	<p>Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37</p>													
114	ТСЦ-301-3240		шт.	-1	4,74									
	<p>Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37</p>													
115	ТСЦ-507-2630		шт.	-1	10,01									
	<p>Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37</p>													
116	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О		1 шт.	1	38,21	8,77				9			0,84 0,84	
	<p>Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37</p>													
117	ТСЦ-302-1342		шт.	-1	28,28									
	<p>Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37</p>													
118	ТСЦ-302-1831		шт.	1	29,42					29				
	<p>Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37</p>													
119	ТЕРМ11-02-001-01 По Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О		1 шт.	1	14,02	11,74				14	12		1,03 1,03	
	<p>Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37</p>													
120	ТСЦ-509-2160		кг	-0,042	48,82									
	<p>Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37</p>													
121	Цена поставщика		шт	1	3810,84					3811				
	<p>"Корунд-ДИ-001" ИДС35 п.4.60 Транспортыне расходы ПЗ=5% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), ИДС35 п.4.61 Запасительные-складские расходы Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, к раск., ЗПМ=1,2%, МАТ=1,2%, ТЗ=1,2%, ТЭМ=1,2%) ИДС35 п.4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструментов ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены</p>													
122	сброса, воздухоотводчики ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О		100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46			96	14		65,4 1,31	
	<p>Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37</p>													
123	101-1703		кг	-0,06	26,78									
	<p>Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37</p>													
124	108-0081		шт.	-2	17,63									
	<p>Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37</p>													
125	ТСЦ-302-1236		шт.	2	12,37					25				
	<p>Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37</p>													

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
126	ТСЦ:301-3240	КОЛПАЧКИ-ЗАГЛУШКИ 1"	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	4,74					-9				
127	507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	10,01					-20					
128	ТЕР16-01-033-01 Пр. Мисстроя Крайневр.кр от 1 2 11 10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2	38,21	8,77				76	18			0,84 1,68	
129	ТСЦ:302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18л для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	28,28					-57					
130	ТСЦ:302-1831	Кран шаровой муфтовый 11БЭ7П1, диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	29,42					59					
131	ТЕР18-06-003-10 Пр. Мисстроя Крайневр.кр от 1 2 11 10 №237-О	Установка воздухоотводчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	184,01	18,16	17,79		0,3	184	18	18		1,66 1,66	0,02 0,02
132	ТСЦ:507-0944	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	32,88					-33					
кран шаровый под приварку															

133	ТЕР16-07-003-04 Пр. Мисстроя Крайневр.кр от 1 2 11 10 №237-О	Врезка в действующее внутреннее сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм // с установкой кранов шаровых приварных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	1 врезка	2	156,68	50,84	8,87			313	102	18		4,46 8,92	
134	103-0052	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	м	-0,8	63,71					-51					
135	302-1137	Вентили проходные муфтовые 15кч18л для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	68,03					-136					
136	ТСЦ:302-1824	Краны шаровые РN25 БАЛЛОМАХ под приварку диаметр 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	849,8					1700					
запорная арматура															
137	ТЕР16-05-001-03 Пр. Мисстроя Крайневр.кр от 1 2 11 10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм // затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду80мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	379,77	30,36	14,07		0,3	380	30	14		2,91 2,91	0,02 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
138	507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	127.62				-255					
139	ТСЦ-507-1002	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	134.65				269					
140	ТСЦ-301-3268	Затворы гидравлические диаметром до 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	1073.47				1073					
141	ТЕР16-02-007-03 Пр. Минстрой Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	0,5	284.91	16,64	10,18		142	8	5		1,46 0,73	
142	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	т	-0,0004	31424.22				-13					
143	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	т	0,0008	31424.22				25					
144	507-0985	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	111.46				-111					
145	ТСЦ-507-1002	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	134.65				135					
146	509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1000 шт.	-0,0005	5000.27				-3					
147	509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1000 шт.	0,001	5000.27				5					
Трубопроводы														
148	ТЕР16-02-004-03 Пр. Минстрой Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,02698	13562.43	895.59	498.67	5,5	366	24	13		79,75 2,15	0,37 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
149	302-3289	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЭИ=6.29; ЗПИ=22.15; МАТ=4.37	м	-2,698	116,8				-315					
150	ТСЦ-507-1980	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм // 89Х4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЭИ=6.29; ЗПИ=22.15; МАТ=4.37	шт.	6	52,42				315					
151	ТСЦ-103-0389	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЭИ=6.29; ЗПИ=22.15; МАТ=4.37	м	1,57	243,93				383					
152	ТЕР-16-02-004-01 Пр. Министров Красноярск, фр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм // 45, 38, 32мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЭИ=6.29; ЗПИ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,0074	10937,16	683,12	289,92	2,82	81	5	2		60,83 0,45	0,19
153	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЭИ=6.29; ЗПИ=22.15; МАТ=4.37	м	-0,74	97,65				-72					
154	ТСЦ-507-1972	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЭИ=6.29; ЗПИ=22.15; МАТ=4.37	шт.	2	20,4				41					
155	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЭИ=6.29; ЗПИ=22.15; МАТ=4.37	м	0,59	102,3				60					
156	ТЕР-65-23-3 Пр. Министров Красноярск, фр. от 12.11.10 №237-О	Слив воды из системы // слив и наполнение водой системы водоснабжения без осмотра системы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЭИ=6.29; ЗПИ=22.15; МАТ=4.37	1000 м ³ объема здания	9,977	1,84				18	18			0,21 2,1	
157	ТЕР-16-07-005-02 Пр. Министров Красноярск, фр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЭИ=6.29; ЗПИ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,02688	329,84	67,08	44,91		9	2	1		5,01 0,14	
158	ТЕР-16-07-005-01 Пр. Министров Красноярск, фр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЭИ=6.29; ЗПИ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,0074	171,78	67,08	44,91		1	1			5,01 0,04	

Установка и демонтаж габаритного имитатора

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
159	ТЕРр65-5-8 Пр. Министров Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм (Применительно установка и снятие габаритного иммитатора Демонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 + Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 шт.	0,01	42390,71	3215,52	330,5		424	32	3		308 3,08	
160	302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30чбр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 + Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-1	350,08				-350					
161	Цена поставщика	Габаритный иммитатор для МФ, фланцевый, Ду-32мм (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы, ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%, ОЗП=2%, ЗМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	1232,57				1233					
Дополнительные работы														
Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС.														
Раздел 4. Демонтажные работы														
162	ТЕРр65-14-4 Пр. Министров Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 + Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0326	762,14	640,59	59,84		25	21	2		65,3 2,13	
Итого по разделу 4 Демонтажные работы														
Раздел 5. Узел учета. Электротехнические работы.														
163	ТЕРм11-06-001-01 Пр. Министров Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Щиты и пульты, масса до 50 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 + Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	1	237,05	52,48	17,96	0,59	237	52	18	1	5,15 5,15	0,04 0,04
164	Цена поставщика	Щкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ШМП-3-0 IP54 с монтажной платой (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы, ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%, ОЗП=2%, ЗМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	5538,99				5539					
165	ТЕРм08-02-397-01 Пр. Министров Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 + Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м	0,008	1599,08	115,77	329,12	53,64	13	1	3		10,7 0,09	3,61 0,03
166	ТСЦ-509-0064	Профиль монтажный (DIN-рейка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 + Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	м	0,8	71,04				57					
167	ТЕРм11-03-001-01 Пр. Министров Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг (Блоки питания + тепловычислитель) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 + Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	6	7,44	5,93			45	36			0,52 3,12	
168	Цена поставщика	Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-01 485-БП (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы, ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2%, ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58. Стоимость пайки и упаковки - для электрооборудования. МПГЛя инспектрента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	15983,74				15984					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
169	ТЕРМ08-02-411-04 Пр. Инженера Кравцова №р от 12.11.10 №ЭЗТ-О	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	1 ввод	5	43,45	11,14			217				1,03	
170	509-0090	Перекрышки гибкие, тип ПС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	ШТ.	-5	7,24				-36				5,15	
171	цена поставщика	Сальники ввертные (РГ-25 ПР54) (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЭТ=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06); Заготовительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2%, (ОЭТ=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	ШТ.	4	61,63				247					
172	цена поставщика	Сальники ввертные (РГ-29 ПР54) (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЭТ=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06); Заготовительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2%, (ОЭТ=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	ШТ.	1	63,79				64					
173	ТЕРМ08-03-575-01 Пр. Инженера Кравцова №р от 12.11.10 №ЭЗТ-О	Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	1 ШТ.	2	13,49	12,77			27		26		1,12	2,24
174	цена поставщика	Выключатели автоматические ВА47-29 2Р 6А (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЭТ=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06); МАДСЭП 4 бд. Заготовительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2%, (ОЭТ=2%, ЗМ=2%, ЗТМ=2%, МАТ=2%), ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	ШТ	2	232,46				465					
175	ТЕРМ08-02-152-01 Пр. Инженера Кравцова №р от 12.11.10 №ЭЗТ-О	Полка-кронштейн из угловой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	1 Т	0,00089	33088,92	1118,07	1254,6	31,35	29	1	1		101	2,11
176	ТЕРМ08-02-407-02 Пр. Инженера Кравцова №р от 12.11.10 №ЭЗТ-О	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,01	4052,39	449,03	1604,09	410,14	41	4	16	4	41,5	27,6
177	ТЦЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно ЗВХ3.0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	м	1,03	102,3				105				0,42	0,28
178	ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Инженера Кравцова №р от 12.11.10 №ЭЗТ-О	Рукава металлопластиковый наружный диаметром до 48 мм/металлорукава Ф32мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,03	6623,93	375,45	306,56	3,27	205	11	9		34,7	0,22
179	цена поставщика	Рукава металлопластиковые диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЭТ=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06); Заготовительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2%, (ОЭТ=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	3,09	51,95				161				1,04	0,01
180	ТЕРМ08-02-409-01 Пр. Инженера Кравцова №р от 12.11.10 №ЭЗТ-О	Труба винилпластопая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом Д16) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,335	4104,85	257,52	769,47	236,42	1375	86	258	79	23,8	15,91
													7,97	5,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
181	цена поставщика	ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (Транспортные расходы ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; МАТ=1,06); Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	34,505	16,6				573					
182	ТЕРм08-02-412-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлоческие рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (вита пара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,335	1098,2	60,7	4,54	0,15	368	20	2		5,61 1,88	0,01
183	ТЕРм08-02-412-02 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлоческие рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий ВВГ от ша до подполья + от подполья до ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,06	1116,17	72,93	9,07	0,3	67	4	1		6,74 0,4	0,02
184	ТЕРм08-02-405-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,062	2353,1	414,41	293,18	3,72	146	26	18		38,3 2,37	0,25 0,02
185	ТЕРм08-02-412-09 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлоческие рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,525	381,34	24,78	4,54	0,15	200	13	2		2,29 1,2	0,01 0,01
186	ТЕРм11-06-002-02 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Электрические проводки в щитах и пультах малогабаритных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,268	170,84	158,1			44	41			12,4 3,2	
187	Цена поставщика	Провод силовой ПВ 1х0,75 МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.61. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	1,236	6,47				8					
188	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.61. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	11,22	40,38				453					
189	Цена поставщика	Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.61. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	79,05	40,55				3205					
190	Цена поставщика	Кабель Витая пара UTP 2х24AWG cat 5E МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.61. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	34,986	38,38				1343					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
191	ТЕРМ08-03-545-01 Пр. Министров Красноярск № от 12.11.10 №237-О	Коробка (ящики) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2. Устанавливаемая на конструкции на стене или колонне. Количество зажимов до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. 4. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИМ=6.29. ЗПИМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.		250,6	35,81	3,44		1002	143			3,31 13,24	
192	Цена поставщика	Коробка распаячная о/л 85x85x40 П54 (МДС3 п. 4.60. Транспортировочные расходы ПЗ=6%; ОЭП=6%; ЗИМ=6%; МАТ=6%); МДС3 п. 4.61. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЭП=2%; ЗИМ=2%; ЗПИМ=2%; МАТ=2% (ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт	4	51,9				208					
193	ТЕРП11-08-001-03 Пр. Министров Красноярск № от 12.11.10 №237-О	Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изолирующей колпач с обслуживанием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. 4. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИМ=6.29. ЗПИМ=22.15. МАТ=4.37	100 концов		0,98	183,66			180	119			10,3 10,09	
194	ТЕРМ08-03-574-01 Пр. Министров Красноярск № от 12.11.10 №237-О	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. 4. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИМ=6.29. ЗПИМ=22.15. МАТ=4.37	100 жил		0,2	5205,82			1041	38			16,8 3,36	0,01
Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы.									101121				82,37	7,72
Раздел 6. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
195	ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Министров Красноярск № от 12.11.10 №237-О	Рукав металлоческий наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. 4. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИМ=6.29. ЗПИМ=22.15. МАТ=4.37	100 м		0,11	6823,93			751	41			34,7 3,82	0,22 0,02
196	Цена поставщика	Рукава металлоческие диаметром 22 мм Р3-ЦХ (Работопригодные расходы ПЗ=1,06 (ОЭП=1,06. ЗИМ=1,06. МАТ=1,06); Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЭП=2%; ЗИМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	м		11,33	51,95			589					
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.									7412				6,19	0,04
Раздел 7. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.														
197	ТЕРМ08-02-412-02 Пр. Министров Красноярск № от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлоческие рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. 4. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИМ=6.29. ЗПИМ=22.15. МАТ=4.37	100 м		0,11	1116,17			123	8			6,74 0,74	0,02
198	Цена поставщика	Кабель силовой ВЛГПг 3х1,5 (МДС3 п. 4.60. Транспортировочные расходы ПЗ=6%; ОЭП=6%; ЗИМ=6%; МАТ=6%); МДС3 п. 4.61. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЭП=2%; ЗИМ=2%; ЗПИМ=2%; МАТ=2% (ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	м		11,22	40,38			453					
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.									1651				1,2	
Раздел 8. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.														
199	ТЕР13-03-002-04 Пр. Министров Красноярск № от 12.11.10 №237-О	Осрунтовка металлоческих поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (Применительно Преобразователь ржавчины П-1Т) (При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЭП=1,1. ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. 4. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИМ=6.29. ЗПИМ=22.15. МАТ=4.37	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,018774	345,66			0,11	6			5,84 0,11	0,01
200	113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. 4. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИМ=6.29. ЗПИМ=22.15. МАТ=4.37	т		-0,0002	19562,05				-4				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
201	ТСЦ-101-4164	Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акрокор-1" (Применительно Преобразователь ржавчины П-1Т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс периода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	кг	0,2	24,87				5					
202	ТЕР13-03-002-04 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза) <i>(При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1.1; ТЗ=1.1; 2. слои ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к расч.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расч.; ТЗ=2; ТЗМ=2))</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс периода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,018774	691,32	143,12	33,1	0,22	13	3	1		11,68 0,22	0,02
Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.				370					370				0,52	
Раздел 9. Узел учета. Пусконаладочные работы.														
203	ТЕРп01-11-013-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 2.Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	1 токоприемник	1	22,1	22,1			22	22			1,5 1,5	
204	ТЕРп01-11-028-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 2.Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	1 линия	1	5,89	5,89			6	6			0,4 0,4	
205	ТЕРп01-11-011-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 2.Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	100 точек	0,02	235,68	235,68			5	5			16 0,32	
206	ТЕРп02-01-002-03 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 10 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 2.Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	1 система	1	1447,13	1447,13			1447	1447			85 85	
207	ТЕРп02-01-002-04 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002-03 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 2.Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	1 канал	5	141,31	141,31			707	707			8,3 41,5	
Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.				107514					107514				148,03	
Раздел 10. Узел учета проектные работы														
208	СБЦ9-5-7-4	Двухстадийная разработка проектной документации на АСУТП, количество баллов 7, часть проектной документации: ТО <i>(Проектирование АСУТП заключается в привязке ранее разработанных АСУП к условиям конкретного объекта управления, от 0,05 до 0,3 ПЗ=0,137 (ОЗП=0,137; ЗМ=0,137 к расч.; ЗПМ=0,137; МАТ=0,137; ТЗ=0,137; ТЗМ=0,137). При одностадийной разработке проектной документации на АСУТП ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к расч.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расч.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8); Стадия РД ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЗМ=0,5 к расч.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расч.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5))</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 3.Индексы изменения сметной стоимости проектных работ для строительства к строящихся базовых цен на проектные работы на 4 квартал 2012 г. ОЗП=27.19	разработка проектной документации	1	1680,17	1680,17			1680	1680				
Итого по разделу 10 Узел учета проектные работы				45679					45679					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.														
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам														
в том числе, справочно:														
МДС35 пр. 1 т. 1 п. 3. Производство стирательных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутреннему пути ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЭМ=1,35 (Поз. 3-4, 8-9, 27, 42-52, 54-55, 59-61, 25-26, 38-39, 64-65, 83-91, 93-101, 81-82, 107-108, 118, 130-155, 157-158, 116-117, 128-129, 199-202)														
МДС35 пр. 1 т. 3 п. 2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутреннему пути (с учетом ДП-3230/06 пр. 2 п. 2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,15 (Поз. 53, 56-57, 102-103, 156, 159-160, 162)														
МДС35 пр. 1 т. 2 п. 2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутреннему пути ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЭМ=1,35 (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-37, 40-41, 62, 67-73, 75-80, 105, 110-115, 119-120, 122-127, 163, 167, 186, 193, 165-166, 169-170, 173, 175-178, 180, 182-185, 191, 194-195, 197)														
МДС40 т. 2 п. 3. На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), оставленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещений (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, оргтехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 203-207)														
МДС35 пр. 1 т. 2 п. 5. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЭМ=1,2 (Поз. 195, 197)														
МДС35-IV п. 4. 7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25 (Поз. 3-4, 8-9, 27, 42-52, 54-55, 59-61, 25-26, 38-39, 64-65, 83-91, 93-101, 81-82, 107-108, 118, 130-155, 157-158, 116-117, 128-129, 199-202)														
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах														
Накладные расходы														
в том числе, справочно:														
61% = 72% * 0,85 ФОТ (от 55707) (Поз. 203-207)														
69% = 81% * 0,85 ФОТ (от 1905) (Поз. 53, 156, 162)														
75% = 88% * 0,85 ФОТ (от 14907) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-37, 40-41, 62, 67-73, 75-80, 105, 110-115, 119-120, 122-127, 163, 167, 186, 193)														
76% = 99% * (0,9 * 0,85) ФОТ (от 133) (Поз. 199-202)														
89% = 105% * 0,85 ФОТ (от 17056) (Поз. 164-166, 169-185, 187-192, 194-196)														
96% = 113% * 0,85 ФОТ (от 3877) (Поз. 56-58, 102-104, 159-161)														
108% = 141% * (0,9 * 0,85) ФОТ (от 14309) (Поз. 3-5, 8-10, 27, 42-52, 54-55, 59-61, 64-66, 83-91, 93-101, 107-109, 118, 130-155, 157-158)														
122% = 143% * 0,85 ФОТ (от 2458) (Поз. 25-26, 38-39, 81-82, 116-117, 128-129)														
Сметная прибыль														
в том числе, справочно:														
32% = 40% * 0,8 ФОТ (от 55707) (Поз. 203-207)														
40% = 50% * 0,8 ФОТ (от 1905) (Поз. 53, 156, 162)														
48% = 60% * 0,8 ФОТ (от 18784) (Поз. 56-58, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-37, 40-41, 102-104, 62, 67-73, 75-80, 159-161, 105, 110-115, 119-120, 122-127, 163, 167, 186, 193)														
52% = 65% * 0,8 ФОТ (от 17056) (Поз. 164-166, 169-185, 187-192, 194-198)														
48% = 70% * (0,85 * 0,8) ФОТ (от 133) (Поз. 199-202)														
56% = 83% * (0,85 * 0,8) ФОТ (от 14309) (Поз. 3-5, 8-10, 27, 42-52, 54-55, 59-61, 64-66, 83-91, 93-101, 107-109, 118, 130-155, 157-158)														
61% = 89% * (0,85 * 0,8) ФОТ (от 2458) (Поз. 25-26, 38-39, 81-82, 116-117, 128-129)														
Итого по акту:														
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2 Узел учета ТЭ														
Итого по разделу 2 Система Т3 Узел учета ГВС														
Итого по разделу 3 Система В1 Узел учета ХВС														
Итого по разделу 4 Демонтажные работы														
Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы														
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлопровода														
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.														
Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы														
Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы														
Итого по разделу 10 Узел учета проектные работы														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого									476 330				364,31	7,86
В том числе:														
Материалы									81 745					
Машины и механизмы									6 221					
ФОТ									156 031					
Оборудование									104 853					
Накладные расходы									83 932					
Сметная прибыль									46 051					
ВСЕГО по акту									476 330	85 739,40			364,31	7,86
НДС										562 069,40				
ВСЕГО по акту														

Сдал: ООО "СеверСтрой"

Генеральный директор

А. В. Белов



Е. Н. Борисевич

Е. М. Фурман

Н. Н. Калинин

Н. Б. Третьякова

В. В. Лебедева

Принял:

Директор МУП "КОС"

И. о. Главного инженера МУП "КОС"

Главный бухгалтер МУП "КОС"

Зам. директора МУП "КОС" по экономике

И. о. Главного энергетика МУП "КОС"

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ
 Расценки проверены: СБ МУП "КОС"
 КОЗАЛОВА Г. Г.

Handwritten signatures in blue ink.