

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	

Инвестор -  
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"  
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"  
 Стройка -

Объект - "МО город Норильск р-н Талнах. Многоквартирный жилой дом по адресу ул.Бауманская, д.18 (подъезд № 2)

Инвентарный № \_\_\_\_\_  
 ОДПУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск  
*ул. Бауманская д.18*

Вид деятельности по ОКДП	Вид операции
Договор подряда (контракт)	номер
дата	26.05.2015г.

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	28.02.2018	01.02.2018	28.02.2018

АКТ  
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № АУТВР - 964. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.  
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):  
 474 763 руб. без НДС в т.ч. по акту 474 763 руб. без НДС  
 560 220,34 руб. с НДС в т.ч. по акту 560 220,34 руб. с НДС

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			Т/з мех. (на ед./ всего)		
					В том числе		В том числе		В том числе		Т/з осн.раб. (на ед./ всего)			
					Всего	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/лМех.	Всего	Осн.З/п			Эк.Маш.	З/лМех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Раздел 1. Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ.</b>														
Приборы и оборудование														
1	ТЕР11-02-022-05 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевые соединения, диаметр условного прохода 20 80 мм (МФ-5.2.1-Б-80, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	110,88	41,45	33,05		111	41	33		4,12	4,12
2	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с Б Т, 1, 2-180, 0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-80, кл.Б) (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЭП=6%; ЭМ=6%; МАТ=4%; ИДС35 п.4.64. Зависительно-оплаваемые расходы. Оборудование ГЗ=1,2% (ОЭП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); ИДС35 п.4.59. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИП,А, измерительная ПЗ=1,015 (ОЭП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	1	24585,35				24585					
3	ТЕР16-02-007-03 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	284,91	16,64	10,18		285	17	10		1,46	1,46
4	ТСЦ-507-0985	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметр 30 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	111,46				-223					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-80мм (ИДС35 п.4.60 Транспорты расходы ПЗ=6% (ОЗГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64 Заемоспособительно-сладкие расходы; материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект		2670,56					2671				
6	ТЕРМ11-02-022-05 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 80 мм (МФ-5.2-1-Б-Р-80, кл Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	110,88	4,45	33,05		111	41	33		4,12 4,12	
7	0	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 1.2- 180 Ом3ч (МФ-5.2-1-Б-Р-80, кл Б) (ИДС35 п.4.60 Транспорты расходы ПЗ=6% (ОЗГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64 Заемоспособительно-сладкие расходы; Оборудование ПЗ=1,2% ОЗГ=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); ИДС35 п.4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПы, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗГ=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт		25423,73				25424					
8	ТЕР16-02-007-03 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	284,91	16,64	10,18		285	17	10		1,46 1,46	
9	ТСЦ-507-0985	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	111,46				-223					
10	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-80мм (ИДС35 п.4.60 Транспорты расходы ПЗ=6% (ОЗГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64 Заемоспособительно-сладкие расходы; материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	2670,56				2671					
Комплект термообразователей														
11	ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штурцеры на условное давление до 10 МПа (термообразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
12	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78				-2					
13	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	17,63				-35					
14	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	4,74				-9					
15	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	10,01				-20					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	ТЕРм11-02-001-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23			1,03 2,06	15
17	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт	-0,084	48,82				-4					
18	Цена поставщика	Комплект термообразователей КТСП-НСХ РЧ100 L80, кл. В с гильзой и бобышкой (ИДС35 п.4.60. Транспорты расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2%; ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%; ИДС35 п.4.58. Стоимость пары и укладки - для электрооборудования, КИПиА, инструментов ПЗ=1,015; ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	КОМ ПЛЭК	1	1938,08				1938					
Датчик избыточного давления:														
19	ТЕРм12-10-001-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	10 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
20	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт	-0,06	26,78				-2					
21	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт	-2	17,63				-35					
22	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	12,37				25					
23	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	4,74				-9					
24	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	10,01				-20					
БЕЗ ДЕМФЕРНОЙ ТРУБКИ														
25	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилялей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	38,21	8,77			76	18			0,84 1,68	
26	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15хч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	28,28				-57					
27	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11БЗ7П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	29,42				59					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
28	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Мисюра Краевая, пр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на разбрызгивателях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1. Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.		14,02	11,74				28	23		1,03 2,06	
29	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1. Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,0±4	48,82					-4				
30	Цена поставщика 0	Датчик избыточного давления, 4-20МА, 1,6 МПа, М20-1,5 "КОРУНД-ДИ-001" МДСЗ п.4.60 Гранопроточные расходомеры ПЗ=6%; ОЭГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; МДСЗ п.4.64 Заемлоотзывные расходомеры. Оборудование ПЗ=1,2%; ОЭГ=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%; МДСЗ п.4.58 Стопимость тары и упаковки - для электрооборудования: КИПЛА, измерителя ПЗ=1,015 (ОЭГ=1,015; МАТ=1,015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4. Текущие цены	шт	2	3810,84					7622				

сборка, воулушки

Трубопроводы, запорная арматура

31	ТЕР16-02-007-03 Пр. Мисюра Краевая, пр. от 12.11.10 №237-О	Демонтаж - Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм МДСЗ п.3.3.1. Демонтаж газобойлерных санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водоснабжения, отопления, вентиляции) ОЭГ=0,4; ЗМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ПЗ=0,4; ТЗМ=0,4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1. Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	10,73	6,66	4,07			11	7	4	0,58 0,58	
32	ТЕР65-5-9 Пр. Мисюра Краевая, пр. от 12.11.10 №237-О	Замена задвижек диаметром 100 мм (демонтаж и монтаж задвижки ДУ80мм), задвижка БУ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1. Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0-0	67934,44	4405,68	867,55			679	44	9	422 4,22	
33	302-1176	Задвижки параллельные фланцевые с выдвинным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1. Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	553,19					-553				
34	ТЕР16-02-007-03 Пр. Мисюра Краевая, пр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм, фланцы БУ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1. Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение		284,91	16,64	10,18			285	17	10	1,46 1,46	
35	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ Диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1. Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т	-0,0±05	31424,22					-25				
36	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ Диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1. Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т	0,0016 0,000±2	31424,22					50				
37	507-0485	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметр 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1. Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	111,46					-223				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
38	509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	-0,001	5000,27	895,59	498,67	5,5	13	1			79,75 0,06	0,37
39	509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	0,002 с.001*2	5000,27				10					
трубопроводы														
40	ТЕР16-02-004-04 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0008 (0,08*1)/100	16837,05	895,59	498,67	5,5	13	1			79,75 0,06	0,37
41	ТСЦ-302-3290	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,08	147,31				-12					
42	ТСЦ-507-2293	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кг/см2) диаметром условного прохода 100x80 мм, наружные м диаметром и толщиной стенки 108x4-89x3,5 мм(108x4,5-89x4,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	47,37				47					
43	ТЕР65-14-4 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм (Ду89x4,5мм для дальнейшего монтажа) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,002 (2,2)/100	762,14	640,59	59,84		2	1			65,3 0,13	
44	ТЕР16-02-004-03 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм (0,2м трубы бу) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,032 (0,168*5+2,06*2)/100	13562,43	895,59	498,67	5,5	434	29	16		79,75 2,55	0,37 0,01
45	ТСЦ-302-3289	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-3,2	116,8				-374					
46	ТСЦ-507-1980	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кг/см2), диаметром условного прохода 30 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм (89x4,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	5	52,42				262					
47	ТСЦ-103-030	Трубы стальные бесшовные, горячеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружные м диаметром 89 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	2,06	243,93				502					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
48	ТЕРР65-23-1 Пр.Минотера Кваэчюэр-р-р ом 12.11.10 №237-О	Слив и наполнение водлой системы отопления без осмотра системы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое справочельство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1000 м3 объема здания	7,372 14742/11000	3,6	3,6			27	27			0,41 3,02	
49	ТЕРР16-07-005-02 Пр.Минотера Кваэчюэр-р-р ом 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое справочельство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0328 0,032+0,0008	329,84	67,08	44,91		11	2	1		5,01 0,16	

Установка и демонтаж габаритного имитатора

50	ТЕРР65-5-9 Пр.Минотера Кваэчюэр-р-р ом 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 100 мм(Применительно установки и снятие габаритного имитатора)Демонтаж-Монтаж ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое справочельство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	67934,44	4405,68	867,55		1359	88	17		422 8,44	
51	ТСЦ-302-1176	Задвижки параллельные фланцевые с выдвинным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30чббр диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое справочельство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	553,19				-1106					
52	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-80мм (ИДСЗ3 п.4.60 Гранспорные расходы ПЗ=6% (ОЗГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДСЗ3 п.4.64 Заовольнительно-опладские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%); ЗТМ=2% к расх.; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены	шт	2	3038,17				6076					

Итого по разделу 1 Система Т1, Т2, Узел учета ТЭ.  
Раздел 2. Система Т3, Т4, Узел учета ГВС.  
Приборы и оборудование

53	ТЕРРМ11-02-022-03 Пр.Минотера Кваэчюэр-р-р ом 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2, 1-Б-25, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое справочельство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	20,69	10,36			41	21			1,03 2,06	
54	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,12-18,0мЗч (МФ-5.2, 1-Б-25, кл.Б) (ИДСЗ3 п.4.60 Гранспорные расходы ПЗ=6% (ОЗГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДСЗ3 п.4.64 Заовольнительно-опладские расходы, Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗГ=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%); ИДСЗ3 п.4.58 Стоимость труда и услуги - для электрооборудования, КИПда, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗГ=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены	шт	2	15265,12				30530					
55	ТЕРР16-02-007-01 Пр.Минотера Кваэчюэр-р-р ом 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое справочельство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	2	201,76	10,34	6,83		404	22	14		0,96 1,92	
56	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое справочельство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	4	77,07				-308					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
57	Цена поставщика	3	комплект	2	1005,52	723,98	594,46		2011					
<p>Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-25мм  ППБ.305661.003-01  (ИДСЗ п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%;  ИДСЗ п.4.64. Завоуполнительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%;  ЗМ=2%; МАТ=2%; ЗЛП=2%; ЗЛМ=2%; ЗЛПМ=2%; ЗЛМТ=2%; ЗЛПМТ=2%;  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):  4 Текущие цены</p>														
комплект термообразователей														
58	ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О		100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
<p>Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа  (термообразователи сопротивления)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):  1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4  квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛПМ=22,15; МАТ=4,37  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):  1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4  квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛПМ=22,15; МАТ=4,37</p>														
59	101-1703		кг	-0,06	26,78				-2					
<p>Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):  1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4  квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛПМ=22,15; МАТ=4,37</p>														
60	108-0081		шт.	-2	17,63				-35					
<p>Бобышки скошенные  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):  1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4  квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛПМ=22,15; МАТ=4,37</p>														
61	301-3240		шт.	-2	4,74				-9					
<p>Колпачки-заглушки 1"  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):  1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4  квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛПМ=22,15; МАТ=4,37</p>														
62	507-2630		шт.	-2	10,01				-20					
<p>Пробки П-М27х2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):  1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4  квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛПМ=22,15; МАТ=4,37</p>														
63	ТЕРМ11-02-001-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О		1 шт.	2	14,02	11,74			28	23			1,03 2,06	
<p>Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединенных, массе  до 1,5 кг  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):  1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4  квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛПМ=22,15; МАТ=4,37</p>														
64	ТСЦ-509-2160		кг	-0,084	48,82				-4					
<p>Прокладки паронитовые  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):  1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4  квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛПМ=22,15; МАТ=4,37</p>														
65	Цена поставщика		комплект	1	1938,08				1938					
<p>Комплект термообразователей КТСП-Н РН20 ЛС, кл. В с  гильзой и бобышкой  (ИДСЗ п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=5%; МАТ=5%;  ИДСЗ п.4.64. Завоуполнительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2%;  ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%;  ИДСЗ п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КЛПД,  инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):  4 Текущие цены</p>														
обросные краны														
66	ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О		100 шт.	0,03	4792,02	723,98	594,46		144	22	18		65,4 1,56	
<p>Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под  краны шаровые Ду-15мм)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):  1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4  квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛПМ=22,15; МАТ=4,37</p>														
67	ТСЦ-101-1703		кг	-0,09	26,78				-2					
<p>Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):  1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4  квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛПМ=22,15; МАТ=4,37</p>														
68	ТСЦ-108-0081		шт.	-3	17,63				-53					
<p>Бобышки скошенные  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):  1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4  квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛПМ=22,15; МАТ=4,37</p>														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
69	ТСЦ-302-1236	Сочны стальные с муфтой и контролкой, Диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		12,37				37					
70	ТСЦ-301-3240	Котлачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-3	4,74				-14					
71	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М2ТХ2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-3	10,01				-30					
72	ТЕР2-01-033-01 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых Диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	3	38,21	8,77			115	26			0,84 2,52	
73	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15х18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см <sup>2</sup> ), Диаметр 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-3	28,28				-85					
74	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, Диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	3	29,42				88					
Краны шаровые приварные														
75	ТЕР16-05-001-01 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб Диаметром до 25 мм (Кран шаровый приварной 25мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	152,92	15,35	5,85		153	15	6		1,47	
76	ТСЦ-509-0966	Прокадки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, Диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.		-0,002	2573,05			-5					
77	ТСЦ-101-2575	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ Диаметром 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	т		-0,0011	31849,77			-35					
78	ТСЦ-507-0980	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см <sup>2</sup> ), Диаметр 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	44,7				-89					
79	ТСЦ-302-1823	Краны шаровые РN25 BALLONMAX под приварку Диаметр 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	777,1				777					
Трубопроводы, запорная арматура														
80	ТЕР16-05-001-02 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб Диаметром до 50 мм (Затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду50мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	219,26	15,35	7,92		219	15	8		1,47	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
81	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154					
82	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	89,82				90					
83	ТСЦ-301-3266	Затворы гидравлические диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	941,94				942					
84	ТЕР16-02-007-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	0,5	201,76	10,94	6,83		101	5	3		0,96 0,48	
85	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т	-0,0004	31424,22				-13					
86	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т	0,0008 0,0004*2	31424,22				25					
87	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	77,07				-77					
88	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	89,82				90					
89	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1030 шт.	-0,0005	2573,05				-1					
90	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1030 шт.	0,001 0,0005*2	2573,05				3					
91	ТЕРМ12-01-105-04 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	фланцевый переход на медный трубопровод Ду50 (соединение медь/сталь) Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 55 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	00 м	0,002 (0,2*2)/100	2348,62	1261,98	552,56	42,36		5	3	1	114 0,23	3,59 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
92	Протокол согласования стоимости ДС	Фланец медный Ду 54 ИДС55 п. 4.60 Транспортируемые раскаты П3=6%; ОСТ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; ИДС55 п. 4.61 Заготовительные-сварочные раскаты. Материалы П3=2%; (ОСТ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%; к раск.; П3=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 текущие цены	шт		2	1036,87			2074					
Трубопроводы														
93	ТЕР16-02-004-02 Пр.Минскпроп. Квасюк,Фр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОСТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,005 (0,07*2+0,055*2+0,29)/100	12233,21	89,12	353,46	3,42	61	4	2		72,05 0,36	0,23
94	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОСТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37	м	-0,5	107,5				-54					
95	ТСЦ-507-2279	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-57х3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОСТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	33,06					66				
96	ТСЦ-507-2283	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х52 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-38х2,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОСТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	26,44					53				
97	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОСТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37	м	0,25	173,7					43				
98	ТЕР16-02-004-01 Пр.Минскпроп. Квасюк,Фр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОСТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00671 (0,049*3+0,118*2+0,3)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	73	5	2		60,83 0,41	0,19
99	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОСТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37	м	-0,671	97,65				-66					
100	ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм(применительно ИДС53) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОСТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37	шт.	3	25,12					75				
101	ТСЦ-507-1974	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм (57х3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОСТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	25,4					51				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
102	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	М	0,3	136,2				41					
103	ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (45,38,32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0053 (0,53)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	58	4	2		60,83 0,32	0,19
104	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	М	-0,53	97,65				-52					
105	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	М	0,53	80,92				43					
106	ТЕР16-07-005-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0005	329,84	67,08	44,91		2				5,01 0,03	
107	ТЕР16-07-005-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,01201 0,0053=0,00671	171,78	67,08	44,91		2	1	1		5,01 0,06	
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
108	ТЕРР65-5-8 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно Установки и снятие габаритного имитатораДемонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	42390,71	3215,52	330,5		848	64	7		308 6,16	
109	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч65р диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	350,08				-700					
110	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-25мм (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п.4.64. Заполнительно-слоевые расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЭМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	2	929,83				1860					
Итого по разделу 2 Система Т3,Т4. Узел учета ГВС.										69165			31,4	0,01

Раздел 3. Демонтажные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
111	ТЕРМ12-01-105-04 Пр. Министров Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О	Демонтаж-1 трубопровода из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 55 мм (ИДС37 п.4.3.1 Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в том) с разбойной и разкой на части ОЗП=0,5; ЗМ=0,5 к раск.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое справочное. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,0208 (1,88+0,12)/100	907,27	630,99	276,28	21,18	19	57	1,19	0,04		
Итого по разделу 3 Демонтажные работы									940				1,61	0,05

**Раздел 4. Узел учета. Электротехнические работы.**

112	ТЕРМ11-06-001-01 Пр. Министров Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О	Шиты и пульты, масса до 50 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое справочное. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	237,05	52,48	17,96	0,59	237	52	18	1	5,15	0,04
113	Протокол согласования стоимости ДС	Шкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ШМП-3-0-Р54 с монтажной платой (ИДС35 п.4.60 Транспортыльные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64 Заготовительные-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%; к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт		4676,25				4676					
114	ТЕРМ08-02-397-01 Пр. Министров Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое справочное. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,008 0,4+2/100	1599,08	115,77	323,12	53,64	13	1	3		10,7	3,61
115	ТСЦ-609-0064	Профиль монтажный (ДИН-рейка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое справочное. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,8 0,4+2	71,04				57					0,09
116	ТЕРМ11-03-001-01 Пр. Министров Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, шитах и пультах, масса до 5 кг (блоки питания + тепловычислитель) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое справочное. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	6 4+4+1	7,44	5,93			45	36			0,52	3,12
117	Цена поставщика	Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-02 485-5П (ИДС35 п.4.60 Транспортыльные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64 Заготовительные-кладские расходы, Оборудование ПЗ=1,2%; ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); ИДС35 п.4.58 Стоимость пары и упаковки - для электрооборудования, КПГДА, инвентаризация ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	18488,01				18488					
118	ТЕРМ08-02-411-04 Пр. Министров Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое справочное. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 ввод	5 4+1	43,45	11,14			217	56			1,03	5,15
119	509-0090	Перемишки гибкие, тип ПТС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое справочное. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-5	7,24				-36					
120	Протокол согласования стоимости ДС	Сальники ввертные (РГ-25 Р54) (ИДС35 п.4.60 Транспортыльные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64 Заготовительные-кладские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	4	32,19				129					
121	Протокол согласования стоимости ДС	Сальники ввертные (РГ-29 Р54) (ИДС35 п.4.60 Транспортыльные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64 Заготовительные-кладские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	1	59,34				59					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
122	ТЕРМ08-03-575-01 Пр. Министр Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	3 Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрорасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены № 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	13,49	12,77			27	26			1,12 2,24	
123	Протокол согласования стоимости ДС	Выключатели автоматические ВА47-29 Р6А (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%); ТЗ=2%; ЗТМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	2	201,57				403					
124	ТЕРМ08-02-152-01 Пр. Министр Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Полка-кронштейн из угловой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрорасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены № 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 Т	0,00089 0,89*1/1000	33088,92	1118,07	1254,6	31,35	29	1	1		101 0,09	2,11
125	ТЕРМ08-02-407-02 Пр. Министр Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрорасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены № 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,01 1/100	4052,39	449,03	1604,09	410,14	41	4	16	4	41,5 0,42	27,6 0,28
126	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружный диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрорасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены № 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	1,03 1*1,03	102,3				105					
127	ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Министр Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлоручка Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрорасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены № 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,03	6823,93	375,45	306,56	3,27	205	11	9		34,7 1,04	0,22 0,01
128	Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	3,09 3*1,03	39,93				123					
129	ТЕРМ08-02-409-01 Пр. Министр Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Труба виниловая по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом Д16) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрорасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены № 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,61 6/100	4104,85	257,52	769,47	236,42	2504	157	469	144	23,8 14,52	15,91 9,71
130	Протокол согласования стоимости ДС	ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	62,83 0,61*103	6,63				417					
131	ТЕРМ08-02-412-01 Пр. Министр Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однопольного или многопольного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрорасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены № 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,61	1098,2	60,7	4,54	0,15	670	37	3		5,61 3,42	0,01 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
132	ТЕРМ08-02-412-02 Пр.Милитара Кавенег-кр от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке. Суммарное сечение до 6 мм2 (питающий ВВГ от щита до подполья + от подполья до ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасованное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,05 (2-+3)/100	1116,17	72,93	9,37	0,3	67	4	1	6,74 0,4	0,02	
133	ТЕРМ08-02-405-01 Пр.Милитара Кавенег-кр от 12.11.10 №237-О	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасованное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,062 (1-2-+3)/100	2353,1	414,41	293,18	3,72	146	26	18	38,3 2,37	0,25 0,02	
134	ТЕРМ08-02-412-03 Пр.Милитара Кавенег-кр от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке. Суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасованное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	1,12 (1,236/0,03+((1,22+40,73-65,07/0,1)СЭ-((0,06+0,062+0,279+0,617-0,01)/1,24	381,34	24,78	4,54	0,15	431	28	5	2,29 2,59	0,01 0,01	
135	ТЕРМ11-06-002-2 Пр.Милитара Кавенег-кр от 12.11.10 №237-О	Электрические проводки в щитах и пультях малогабаритных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасованное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,278 (15+12,8)/100	170,84	158,1			47	44		12,4 3,45		
136	Протокол согласования стоимости ДС	Провод силовой ПВ 1Х0,75 ИНДЕКС п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п. 4.64. Заемопыльно-осадочные расходы, Материалы ПЗ=2%; ОЭГ=2%; ЗМ=2% к рас.; ЗТМ=2%; МАТ=2% к рас.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	1,236 (1,2)/1,03	5,39				7					
137	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 ИНДЕКС п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=6%; ОЭГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п. 4.64. Заемопыльно-осадочные расходы, Материалы ПЗ=2%; ОЭГ=2%; ЗМ=2% к рас.; ЗТМ=2%; МАТ=2% к рас.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	11,22 (1,1)+1,02	34,29				385					
138	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель витая пара экранированная FTP ZPR 24AWG cat 5E ИНДЕКС п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=6%; ОЭГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п. 4.64. Заемопыльно-осадочные расходы, Материалы ПЗ=2%; ОЭГ=2%; ЗМ=2% к рас.; ЗТМ=2%; МАТ=2% к рас.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	140,73 (15+13-10)+1,2	16,56				2331					
139	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель витая пара UTP 2х24AWG cat 5E ИНДЕКС п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=6%; ОЭГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п. 4.64. Заемопыльно-осадочные расходы, Материалы ПЗ=2%; ОЭГ=2%; ЗМ=2% к рас.; ЗТМ=2%; МАТ=2% к рас.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	65,073 (12,8+47+4)+1,22	8,58				568					
140	ТЕРМ08-03-545-01 Пр.Милитара Кавенег-кр от 12.11.10 №237-О	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасованное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	4	250,6	35,8	3,44	1002	143	14	3,31 13,24			
141	Протокол согласования стоимости ДС	Коробка расцепная ОП 85Х85Х40 IP54 ИНДЕКС п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=6%; ОЭГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п. 4.64. Заемопыльно-осадочные расходы, Материалы ПЗ=2%; ОЭГ=2%; ЗМ=2% к рас.; ЗТМ=2%; МАТ=2% к рас.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	4	40,31				161					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
142	ТЕРм11-08-001-03 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления колец с обслуживанием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37	100 юнцов	1,1 100/100	183,66	130,92			202	133			10,3 11,33	
143	ТЕРм08-03-074-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37	100 жил	0,28 38/100	5205,82	131,52	4,54	0,15	1458	54	1		16,8 4,7	0,01
Итого по разделу 4 Узел учета. Электротехнические работы.									122573				98,98	13,64
<b>Раздел 5. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Кабеля питающего.</b>														
144	ТЕРм08-02-411-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,25 (-5)/100	6823,93	375,45	306,56	3,27	1706	94	77	1	34,7 8,68	0,22 0,06
145	Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (МДС35 п.4.60. Транспортирные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=4,36; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	4	35,75 0,35*103	39,93				1028					
Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Кабеля питающего.									16667				14,06	0,1
<b>Раздел 6. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.</b>														
146	ТЕРм08-02-412-02 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного э эобщей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,25	1116,17	72,93	9,07	0,3	279	18	2		6,74 1,69	0,02 0,01
147	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (МДС35 п.4.60.Транспортирные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; к расх.; ЗЛМ=2%; МАТ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	25,5 0235*102	34,29				874					
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.									3578				2,74	0,01
<b>Раздел 7. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.</b>														
148	ТЕР13-03-002-04 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один ээз грунтовой ГФ-021 (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) (При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0 - 14,06 (с. 5638-0,2758)/100	345,66	71,56	16,55	0,11	4	1			5,84 0,07	0,01
149	ТСЦ-113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37	Т	-0,0001	19552,05				-2					
150	ТСЦ-101-4164	Грунт водо-дисперсионный по ржавчине "Акркор-1" (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37	кг	0,1 0,001*1000	24,87				2					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
151	ТЕР13-03-002-04 Пр.Минотроа Кваснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Оргпунктова металлических поверхностей за один раз ГРУНТОВОЙ Г-Ф-021 (за 2 раза) (Плюс нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗТ=1; ТЗ=1; 2 слоя ПЗ=2; ОЗТ=2; ЗМ=2; ЗМ=2; МАТ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрорасовое опрощальство. Индекс переводя в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,011406	691,32	143,12	33,1	0,22	8	2				11,68 0,13	0,02
Итого по разделу 7 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.															
<b>Раздел 8. Узел учета. Пусконаладочные работы.</b>															

152	ТЕР101-11-013-01 Пр.Минотроа Кваснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗТ=22,15	1 токочприемник	1	22,1	22,1			22	22				1,5 1,5	
153	ТЕР101-11-028-01 Пр.Минотроа Кваснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кв. предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутиационным аппаратам и электропотребителям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗТ=22,15	1 линия	1	5,89	5,89		6	6					0,4 0,4	
154	ТЕР101-11-011-01 Пр.Минотроа Кваснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗТ=22,15	100 точек	0,02	235,68	235,68		5	5					16 0,32	
155	ТЕР102-01-002-03 Пр.Минотроа Кваснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кодц) 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗТ=22,15	1 система	1	1447,13	1447,13		1447	1447					85 85	
156	ТЕР102-01-002-04 Пр.Минотроа Кваснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кодц) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002- 03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗТ=22,15	1 канал	5 (10+4+1-10)	141,31	141,31		707	707					8,3 41,5	
Итого по разделу 8 Узел учета. Пусконаладочные работы.															

<b>Раздел 9. Узел учета проектные работы</b>																
157	СВЦВ-5-7-4	Дарухстайдийная разработка проектной документации на АСУТП, количество баглов 7, часть проектной документации: ТО (Проектирование АСУТП заключается в привязке ранее разработанной АСУТП к условиям конкретного объекта управления; от 0,05 до 0,3 ТЗ=0,137; ОЗТ=0,137; ЗМ=0,137 к раск.; ЗМ=0,137; МАТ=0,137 к раск.; ТЗ=0,137; ТЗМ=0,137); При односторонней разработке проектной документации на АСУТП ТЗ=0,8 (ОЗТ=0,6; ЗМ=0,8 к раск.; ЗМ=0,8; МАТ=0,8 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8); Стандия РД ТЗ=0,5 (ОЗТ=0,5; ЗМ=0,5 к раск.; ЗМ=0,5; МАТ=0,5 к раск.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс изменения сметной стоимости проектных работ для спрощальства к справочника базовых цен на проектные работы на 4 квартал 2012 г. ОЗТ=27,19	разработка проектной документации	1	1680,17	1680,17				1680	1680					
Итого по разделу 9 Узел учета проектные работы																

<b>ИТОГИ ПО АКТУ:</b>														
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.				157306	5476	886	150	276,82	10,24					
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам				158578	6394	1240	202	350,02	13,82					
В том числе, справочно:														



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	МДС35 пр.1 т.1 п.3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 3-4, 8-9, 34-42, 44-47, 49, 31, 25-27, 55-56, 75-90, 93-107, 72-74, 148-151)								102	73	31		6,5275	0,0035
	МДС35 пр.1 т.3 п.2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 32-33, 50-51, 43, 48, 108-109)								39	34	5		3,2955	
	МДС35 пр.1 т.2 п.2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 53, 58-64, 66-71, 91, 111-112, 116, 135, 142, 114-115, 118-119, 122, 124, 127, 129, 131-134, 140, 143-144, 146)								681	412	267	53	37,618	3,5805
	МДС40 т.2 п.3. На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), остановленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещений (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, оргтехники, мебели и т.г.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-487/02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 152-156)								328	328			19,308	
	МДС35 пр.1 т.2 п.5. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в т.ч. числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 144, 146)								52	30	21		2,8	0,018
	МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 3-4, 8-9, 34-42, 44-47, 49, 25-27, 55-56, 75-90, 93-107, 72-74, 148-151)								70	41	29		3,6585	0,0025
	Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах								348957	150096	7798	4474	350,02	13,82
	Накладные расходы								80878					
	В том числе, справочно:								33981					
	61% = 72%*0,85 ФОТ (от 55707) (Поз. 152-156)								489					
	69% = 81%*0,85 ФОТ (от 709) (Поз. 43, 48)								11630					
	75% = 88%*0,85 ФОТ (от 15506) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 53, 58-64, 66-71, 91-92, 111-112, 116, 135, 142)								84					
	76% = 99%*0,9*0,85 ФОТ (от 111) (Поз. 148-151)								22118					
	89% = 105%*0,85 ФОТ (от 24852) (Поз. 113-115, 118-134, 136-141, 143-147)								4805					
	96% = 113%*0,85 ФОТ (от 5006) (Поз. 32-33, 50-52, 108-110)								5934					
	108% = 141%*(0,9*0,85) ФОТ (от 5494) (Поз. 3-5, 8-10, 31, 34-42, 44-47, 49, 55-57, 75-90, 93-107)								1837					
	122% = 143%*0,85 ФОТ (от 1506) (Поз. 25-27, 72-74)								44928					
	Сметная прибыль													
	В том числе, справочно:								17826					
	32% = 40%*0,8 ФОТ (от 55707) (Поз. 152-156)								284					
	40% = 50%*0,8 ФОТ (от 709) (Поз. 43, 48)								9847					
	48% = 60%*0,8 ФОТ (от 20512) (Поз. 32-33, 50-52, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 108-110, 53, 58-64, 66-71, 91-92, 111-112, 116, 135, 142)								12923					
	52% = 65%*0,8 ФОТ (от 24852) (Поз. 113-115, 118-134, 136-141, 143-147)								53					
	48% = 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 111) (Поз. 148-151)								3077					
	56% = 83%*(0,85*0,8) ФОТ (от 5494) (Поз. 3-5, 8-10, 31, 34-42, 44-47, 49, 55-57, 75-90, 93-107)								918					
	61% = 89%*(0,85*0,8) ФОТ (от 1506) (Поз. 25-27, 72-74)													
	Итого по акту:								108360				52,89	0,01
	Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ.								69165				31,4	0,01
	Итого по разделу 2 Система Т3, Т4. Узел учета ГВС.								940				1,61	0,05
	Итого по разделу 3 Демонтажные работы								122573				98,98	13,64
	Итого по разделу 4 Узел учета. Электротехнические работы.								146667				14,06	0,1
	Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Metal-poruglava.								3578				2,74	0,01
	Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.								287				0,31	
	Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабельных работ.								107514				148,03	
	Итого по разделу 8 Узел учета. Пускозащитные работы.								45679					
	Итого по разделу 9 Узел учета проектные работы								474763				350,02	13,82
	Итого													
	В том числе:													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Материалы									80538					
Машины и механизмы									7798					
ФОТ									154570					
Оборудование									110525					
Накладные расходы									80878					
Сметная прибыль									44928					
ВСЕГО по акту									474763				350.02	13.82
НДС									85 457.34					
ВСЕГО по акту									560 220.34					

**Принял:**

Директор МУП "КОС"  Е.Н. Борисович

Главный инженер МУП "КОС"  И.В. Леготин

Главный бухгалтер МУП "КОС"  Н.Н. Калинина

Заместитель Директора по экономике  Н.Б. Евсюкова

Главный энергетик МУП "КОС"  В.В. Дацюк

Начальник ЦАС  П.М. Полевик


Начальник службы ЭРНС ТВСИК МУП "КОС"  Н.И. Сергеева

Инженер 1кат. службы ЭРНС ТВСИК МУП "КОС"  Н.А. Боманенкова



**Сделал: ООО "СеверСтрой"**

Генеральный директор



А.В. Белов

Расценки проверены:

СБ ПТО МУП «КОС»

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ

СБ МУП "КОС"

КОВАЛЕВА

Г.Г. 