

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"

3 Стройка -
 Объект - "МО город Норильск р-н Талнах. Многоквартирный жилой дом по адресу ул.Бауманская, д.24 (подъезд №1)
 Инвентарный № _____
 ОДПУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск *р-н Талнах*

ул. Бауманская д. 24

Форма по ОКУД по ОКПО по ОКПО по ОКПО	Код	0322005
	Вид деятельности по ОКДП	
	Договор подряда (контракт) номер	КОС-126/15
	дата	26.05.2015г.
Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	30.04.2018	01.04.2018	30.04.2018

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № АУТВР - 950. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
 1 111 271 руб. без НДС в т.ч. по акту 1 111 271 руб. без НДС
 1 311 299,78 руб. с НДС в т.ч. по акту 1 311 299,78 руб. с НДС

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн.раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе					
						Осн.3/п	Эк.Маш.		3/пМех.	Осн.3/п			Эк.Маш.	3/пМех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ. Подполье														
Приборы и оборудование														
1	ТЕРМ11-02-022-07 <small>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</small>	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 150 мм (МФ-5.2.1-Б-150, кл.Б) <small>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</small>	шт.	1	182,9	70,73	74,67	2,97	183	71	75	3	7,21 7,21	0,2 0,2
2	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 3,8-570,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-150, кл.Б) <small>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены</small>	шт	1	43595,99				43596					
3	ТЕР16-02-007-06 <small>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</small>	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 150 мм <small>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</small>	соединение	1	621,26	27,93	19,5		621,26	26	20		2,45 2,45	

1	2	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	ТСЦ-507-0988	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, диаметром 150 мм (10 кг/см2), давлением 1,0 МПа	шт.	-2	229,06	-458								
5	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5 2 №3 ДУ-150мм	комплект	1	7481,9	7482								
6	ТЕРм1-02-022-07	Ролятор, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 150 мм (МФ-5, 2, 1-Б-Р-150, кл.Б)	1 шт.	1	182,9	70,73	74,67	2,97	183	71	75	3	7,21	0,2
7	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 3-8-570,0м3/ч (МФ-5, 2, 1-Б-Р-150, кл.Б)	шт	1	44434,37	44434								
8	ТЕР16-02-007-06	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 150 мм	1 соединение	1	621,28	27,93	19,5	621	28	20		2,45	2,45	
9	ТСЦ-507-0988	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, диаметром 150 мм (10 кг/см2), давлением 1,0 МПа	шт.	-2	229,06	-458								
10	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5 2 №3 ДУ-150мм	комплект	1	7481,9	7482								
11	ТЕРм12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное Давление до 10 МПа (Термопреобразователи сопротивления)	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46	96	14	12		1,31	65,4	
12	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	-0,06	26,78	-2								
13	ТСЦ-108-0081	Бобышки скользящие	шт.	-2	17,03	-35								
14	ТСЦ-301-3240	Компачки-заглушки 1"	шт.	-2	4,74	-9								

карьер 2012 года 03Т=22,15; 3М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 4 Общепроцентное строительство, индекс перевода в текущие цены на 4

карьер 2012 года 03Т=22,15; 3М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 4 Общепроцентное строительство, индекс перевода в текущие цены на 4

карьер 2012 года 03Т=22,15; 3М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 4 Общепроцентное строительство, индекс перевода в текущие цены на 4

карьер 2012 года 03Т=22,15; 3М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 4 Общепроцентное строительство, индекс перевода в текущие цены на 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	10,01				-20					
16	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23			1,03 2,06	
17	509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,084	48,82				-4					
18 О	Цена поставщика	Комплект термопреобразователей КТСП-Н Р1100 L80, кл. В с гильзой и бобышкой (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п. 4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1938,08				1938					
датчик избыточного давления:														
19	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
20	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78				-2					
21	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	17,63				-35					
22	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	12,37				25					
23	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	4,74				-9					
24	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	10,01				-20					
БЕЗ ДЕМПФЕРНОЙ ТРУБКИ														
25	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	38,21	8,77			76	18			0,84 1,68	
26	302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	28,28				-57					
27	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	29,42				59					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
28	ТЕРМ11-02-001-01	Присор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): от 12.11.10 №237-0	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23			1,03	
29	509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года 03Т=22,15; 0М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,084	48,82	-4								
30	Цена поставщика	Латчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" (МД35 n 4 60 транспортные расходы ПЗ=6%; 03Т=6%; 0М=6%; МАТ=6%); (МД35 n 4 64 заводительно-кладские расходы. Оборудование ПЗ=1,2%; (03Т=1,2%; 0М=1,2%; МАТ=1,2%); МД35 n 4 58 стоимость тары и упаковки - для анкетороборудования, КПИЦА, ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): инструмента ПЗ=1,015 (03Т=1,015; 0М=1,015; МАТ=1,015)) 4 Текущие цены	шт	2	3810,84	7622								
сборка														
31	ТЕРМ12-10-001-01	Краны шаровые Ду-15мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): от 12.11.10 №237-0	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46	96	14	12			65,4	1,31
32	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года 03Т=22,15; 0М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78	-2								
33	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года 03Т=22,15; 0М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	17,63	-35								
34	ТСЦ-302-1236	Стяжки стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года 03Т=22,15; 0М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	12,37	25								
35	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года 03Т=22,15; 0М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	4,74	-9								
36	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года 03Т=22,15; 0М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	10,01	-20								
37	ТЕР24-01-033-01	Установки вентилей и клапанов обратных муфтовых Пр. Министров Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-0	1 шт.	2	38,21	8,77		76	18			0,84	1,68	
38	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15к18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года 03Т=22,15; 0М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	28,28	-57								
39	ТСЦ-302-1831	Кран шаровый муфтовый 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Т=22,15; 0М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	28,42	39								

1 Трубопроводы, запорная арматура

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
40	ТЕР16-05-001-05 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм (Затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду150мм) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	1 шт.	4	734,71	70,16	25,87	0,59	2939	281	103	2	6,72 26,88	0,04 0,16
41	ТСЦ-507-0988	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 150 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	шт.	-8	229,06				-1832					
42	ТСЦ-507-1005	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	шт.	8	267,52				2140					
43	ТСЦ-301-3260	Затворы гидравлические диаметром до 150 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	шт.	4	1533,57				6134					
Трубопроводы														
44	ТЕРР65-14-5 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 150 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	100 м трубопровода	0,157 15,7/100	1316,53	1155,62	80,52		207	181	13		117,8 18,49	
45	ТЕР16-02-004-06 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 150 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	100 м трубопровода	0,19831 (0,353*7+17,36)/100	27288,08	1262,91	637,22	9,66	5411	250	126	2	115,44 22,89	0,65 0,13
46	302-3292	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 150 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	м	-19,83	237,73				-4714					
47	ТСЦ-507-1994	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	шт.	7	152,67				1069					
48	ТСЦ-103-0454	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 159 мм, толщина стенки 4,5 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	м	17,36	434,25				7539					
49	ТЕРР65-23-1 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	1000 м3 объема здания	7,516667 22550/3*1/1000	3,6	3,6			27	27			0,41 3,08	
50	ТЕР16-07-005-03 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	100 м трубопровода	0,19831	1035,47	67,08	44,91		205	13	9		5,01 0,99	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
51	ТЕР65-5-10	Пр. Минстроя Краснояр. кр. om 12.11.10 №237-0	Монтаж) Установка и снятие габаритного имитатора/демонтаж- Смена задвижек диаметром 150 мм(Применительно	100 шт.	0,02	98328,7	6201,36	1301,33	1967	124	26		594	11,88
52	ТСЦ-302-1177	квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 306бр диаметром 100 мм	шт.	-2	734,43			-1469					
53	Цена поставщика	МЛС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%); (МЛС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%); ЗМ=6%; МАТ=6%); ЗМ=2% к расх.; ЗТМ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, ДУ-150мм	шт	2	6335,83			12672					
Раздел 2. Система Т1, Т2. Покрасочные и теплоизоляционные работы. Подполье														
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета Т3. Подполье														
54	ТЕР26-01-054-01	Пр. Минстроя Краснояр. кр. om 12.11.10 №237-0	насухо с проклейкой швов Разборка поверхности изоляции рулонными материалами	100 м2	0,17707	168,9	127,02	41,88	30	23	7		12,79	
55	ТЕРР66-24-2	Пр. Минстроя Краснояр. кр. om 12.11.10 №237-0	Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной	100 м2	0,17707	182,6	182,6		32	32			19,1	3,38
56	ТЕР13-03-002-04	Пр. Минстроя Краснояр. кр. om 12.11.10 №237-0	Органовка металлических поверхностей за один раз Грунтовкой Ф-021 (Применительно П-1Т) П-1Т) (1:3 от при нанесении лакокрасочных материалов рулонным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	100 м2	0,024776	345,66	71,56	16,55	9	2		5,84	0,14	0,01
57	ТСЦ-113-0021	квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	Грунтовка Ф-021 красно-коричневая	т	-0,0003	19552,05			-6					
58	ТСЦ-101-4164	квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	Грунт водо-дисперсионный по ржавчине "Акрокор-1" (Применительно П-1Т) 0,0003*1000	кг	0,3	24,87			7					
59	ТЕР13-03-002-04	Пр. Минстроя Краснояр. кр. om 12.11.10 №237-0	Органовка металлических поверхностей за один раз Грунтовкой Ф-021 (за 2 раза) ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	100 м2	0,024776	691,32	143,12	33,1	0,22	17	4	1	11,68	0,02
Вне укрытия														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
60	ТЕР13-06-003-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Очистка поверхности щетками ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 м2	7,4283	8,83	8,83			66	66			0,9 6,69	
61	ТЕР13-06-004-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Обеспыливание поверхности ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 м2	7,4283	1,36	0,98	0,38		10	7		3	0,1 0,74	
62	ТЕР13-07-001-02 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2	0,074283 7,4283/100	589,58	91,34	5,56	0,11	44	7			9,08 0,67	0,01
63	ТЕР13-03-002-15 прим. Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз лаком БТ-577 (за 2 раза) (За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); 1.13 7.ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2	0,074283 7,4283/100	467,97	108,31	41,36	0,22	35	8		3	8,6 0,64	0,02
64	ТЕР26-01-009-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75 (Прил. 26.2 При изоляции трубопроводов с наличием одного и более изгибов или отводов на каждые 7 м прямых участков ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 м3	1,21	2565,72	232,86	133,05		3105	282		161	20,74 25,1	
65	101-0540	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7x20-50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т	-0,0128	22235,7					-285				
66	101-1876	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т	-0,0321	24089,77					-773				
67	104-0077	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 м2	-0,0027	23694,9					-64				
68	506-0878	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 1 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,9438	51,7					-49				
69	104-0009	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-100, толщина 60 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м3	-1,863	775,56					-1445				
70	Протокол согласования	Минматы МПТЭ 1-75 (2000x1000x120мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м3	1,863	7701,65					14348				
71	ТЕР26-01-050-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов фольгой алюминиевой дублированной (Прил. 26.2 При изоляции трубопроводов с наличием одного и более изгибов или отводов на каждые 7 м прямых участков ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2 поверхности покрытия изоляция	0,139851 13,9851/100	9737,63	2052,53	90,87		1362	287		13	172,34 24,1	
72	ТСЦ-104-0038	Фольга алюминиевая дублированная руберидом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	10 м2	-1,608	338,59					-544				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
73	ТСЦ-104-0039	Фольга алюминиевая дублированная фольгоизолом	10 м2	1,608	352,17				566					
74	ТЕР-01-054-01	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов (прил. 26.2 при узлы при трубопроводе с надувом одного и более узлов или омоводе на каждые 7 м прямых участков ОЗТ=1,1; ТЗ=1,1)	100 м2	0,027869	3308,49	349,32	104,69	92		3			35,18	0,98
75	101-1794	Бризол	1000 м2	-0,0032	-11281,37			-36						
76	ТСЦ-104-0316	Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщиной 0,2 мм	М2	3,2	22,48			72	90626					118,9
Раздел 3. Крытие узла учета. По альбому КМ-АУТБР-1501. Подполье														
77	ТЕР-09-04-006-01	Монтаж факелка (Опорная конструкция)	1 т конструкция	0,06	1515,56	327,89	852,18	43,45	91	20	51	3	28,34	2,91
78	ТСЦ-201-0778	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса	т	0,06	16264,84			976						
79	ТЕР13-03-002-15	Органовка металлических поверхностей за один раз лаком БТ-577 за 2 раза (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗТ=2; ЗМ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); 1,13 т.оп при нанесении лакокрасочных материалов руным способом ОЗТ=1,1; ТЗ=1,1; 3 т3 окраска и органоувка рашетчатых поверхностей ОЗТ=1,1; ЗМ=1,1 к расх.; ЗМТ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)	100 м2	0,04	514,77	119,14	45,5	0,24	21	5	2		9,46	0,38
80	ТЕР15-01-061-02	Исполнения по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер» без парозащитного слоя (применительно сендвич-панелями панелями)	100 м2	0,3441	100797,7	1214,51	540,31	4,31	34684	418	186	1	115,01	0,29
81	ТСЦ-201-1300	Фасадная панель из оцинкованной стали с покрытием «Полиэстер»	М2	-39,92	595,3			-23764						
82	ТСЦ-201-0294	Панель фасадная полимерная трехслойная с полимерным покрытием из пенополиуретана без нащелочников. Способ изготовления непрерывный ПТС 1022.80-С0.6	М2	39,02	1409,36			15342						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
83	ТЕР10-01-029-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка приборов оконных (Применительно Дверных) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 компл.	0,01	21492,12	447,67	44,45		215	4			44,5 0,45	
84	ТСЦ-101-0936	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий двухстворных (независимо от высоты) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	компл.	-1	210				-210					
85	ТСЦ-101-0894	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещение однопольных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	компл.	1	138,76				139					
86	ТСЦ-101-2003	Замки накладные с засовом и защелкой (Применительно навесные) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	компл.	1	219,06				219					
87	ТЕР09-05-006-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Резка стального профилированного настила (прорезка отверстий в стеновых панелях для пропуска трубопроводов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 м реза	2,010624 0,16*3,1416*4	4,18	3,51	0,67		8	7	1		0,34 0,68	
Итого по разделу 3 Укрытие узла учета. По альбому КМ-АУТВР-1501. Подполье									168095				79,69	0,56
Раздел 4. Система Т3,Т4. Узел учета ГВС.														
Приборы и оборудование														
88	ТЕРм11-02-022-03 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	20,69	10,36			41	21			1,03 2,06	
89	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,12-18,0мЗ/ч (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58.Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	2	15265,12				30530					
90	ТЕР16-02-007-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	2	201,76	10,94	6,83		404	22	14		0,96 1,92	
91	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-4	77,07				-308					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
104	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контрапкой, диаметром 15 мм	шт.	3	12,37					37				
105	301-3240	Копачки-заглушки 1"	шт.	-3	4,74					-14				
106	507-2630	Пробки П-М12Х2	шт.	-3	10,01					-30				
107	ТЕР24-01-033-01	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм	1 шт.	3	38,21	8,77				115	26		0,84	2,52
108	302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18н для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм	шт.	-3	28,28					-85				
109	ТСЦ-302-1831	Кран шаровый муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм	шт.	3	29,42					88				
110	ТЕР16-05-001-01	Установка вентилей, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм (применительно под приварку ф25)	1 шт.	2	152,92	15,35	5,85			306	31	12	1,47	2,94
111	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	-0,004	2573,05					-10				
112	ТСЦ-101-2575	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм	т	-0,0022	31849,77					-70				
113	ТСЦ-507-0980	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм	шт.	-4	44,7					-179				
114	ТСЦ-302-1823	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 25 мм	шт.	2	777,1					1554				
115	ТЕР16-05-001-02	Установка вентилей, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду50мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	219,26	15,35	7,92			219	15	8	1,47	1,47

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
116	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, диаметр 50 мм	шт.	-2	77,07	-154								
		карман 2012 года 03Т=22,15; 3М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4												
117	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, диаметр 50 мм	шт.	2	89,82	180								
		карман 2012 года 03Т=22,15; 3М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4												
118	ТСЦ-301-3266	Затворы гидравлические диаметр до 50 мм	шт.	1	941,94	942								
		карман 2012 года 03Т=22,15; 3М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4												
119	TEP16-07-003-06	Врезка в действующее внутреннее сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметр 50 мм(без установок 3/а)	1 врезка	2	590,96	71,18	12,26	0,15	1182	142	25	6,43	12,86	0,01
		карман 2012 года 03Т=22,15; 3М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4												
120	103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформованные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	-0,8	136,2	-109								
		карман 2012 года 03Т=22,15; 3М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4												
121	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) диаметр 50 мм	шт.	-2	350,08	-700								
		карман 2012 года 03Т=22,15; 3М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4												
122	TEP16-05-001-02	Установка проходных на трубопроводах из стальных труб краповых проходных на трубопроводах из стальных труб диаметр до 50 мм ("+" / "-" установка 3/а)	1 шт.	-2	219,26	15,35	7,92	-439	-31	-16		1,47	-2,94	
		карман 2012 года 03Т=22,15; 3М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4												
123	TEP16-02-007-01	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметр 50 мм ("+" / "-" приварка фланцев)	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83	202	11	7		0,96	0,96	
		карман 2012 года 03Т=22,15; 3М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4												
124	TEP16-02-004-02	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметр 65 мм	100 м	0,0057	12233,21	809,12	353,46	3,42	70	5	2	72,05	0,41	0,23
		карман 2012 года 03Т=22,15; 3М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4												
125	302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметр 65 мм	м	-0,57	107,5	-61								
		карман 2012 года 03Т=22,15; 3М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
126	ТСЦ-507-2283	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-38х2,5 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 4 <i>Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	шт.	2	26,44				53					
127	ТСЦ-507-2279	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-57х3 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 4 <i>Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	шт.	3	33,06				99					
128	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 4 <i>Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	м	0,25	173,7				43					
129	ТЕР16-02-004-01 <i>Пр. Министра Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 4 <i>Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	100 м трубопровода	0,03706 <i>(0,045*4+0,118*7+2,7)/100</i>	10937,16	683,12	289,92	2,82	405	25	11		60,83 2,25	0,19 0,01
130	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 4 <i>Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	м	-3,706	97,65				-362					
131	ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм(Применительно 57х3,5-32х3,0) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 4 <i>Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	шт.	4	25,12				100					
132	ТСЦ-507-1973	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 4 <i>Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	шт.	7	21,56				151					
133	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 4 <i>Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	м	2,7	136,2				368					
134	ТЕР16-02-004-01 <i>Пр. Министра Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (48-38-32мм) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 4 <i>Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	100 м трубопровода	0,0053 <i>(0,53)/100</i>	10937,16	683,12	289,92	2,82	58	4	2		60,83 0,32	0,19
135	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 4 <i>Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	м	-0,53	97,65				-52					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
136	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со сферической фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм	м	0,53	80,92				43					
137	TEP16-07-005-02	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	100 м	0,0057	329,84	67,08	44,91		2				5,01	0,03
138	TEP16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	100 м	0,04236	171,78	67,08	44,91		7	3	2		5,01	0,21
139	TEP65-5-8	Смена задвижек диаметром 50 мм (применительно установка и снятие габаритного иммитатора Демонтаж-Монтаж)	100 шт.	0,02	42390,71	3215,52	330,5	848	64	7			308	6,16
140	302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвинным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30чбр диаметр 50 мм	шт.	-2	350,08			-700						
141	Цена поставщика	Габаритный иммитатор для МФ, фланцевый, ДУ-25мм	шт.	2	929,83			1860						
Итого по разделу 4 Система Т3,Т4, Узел учета ГВС.														
Раздел 5. Система В1. Узел учета ХВС.														
Приборы и оборудование														
142	TEP11-02-022-03	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемый на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-25, кл Б)	шт.	1	20,69	10,36		21	10				1,03	
143	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромеханичный с БП 0,12-18,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-25, кл Б)	шт	1	15265,12			15265						
144	TEP16-02-007-01	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм)	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83	202	11	7			0,96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
145	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154					
146	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-25мм (МДС 35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС 35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1005,52				1006					
преобразователи избыточного давления														
147	ТЕРм12-10-001-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46		48	7	6		65,4 0,65	
148	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,03	26,78				-1					
149	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	17,63				-18					
150	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	12,37				12					
151	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	4,74				-5					
152	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	10,01				-10					
153	ТЕР24-01-033-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	38,21	8,77			38	9			0,84 0,84	
154	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	28,28				-28					
155	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	29,42				29					
156	ТЕРм11-02-001-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	14,02	11,74			14	12			1,03 1,03	
157	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,042	48,82				-2					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
170	ТСЦ-302-1136	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	57,69				-115					
171	ТСЦ-302-1823	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	777,1				1554					
172	ТЕР16-05-001-02 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (Применительно под приварку) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	219,26	15,35	7,92		219	15	8		1,47 1,47	
173	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т	-0,0011	31424,22				-35					
174	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154					
175	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	-0,002	2573,05				-5					
176	ТСЦ-302-1826	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	1231,81				1232					
запорная арматура														
177	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	0,5	201,76	10,94	6,83		101	5	3		0,96 0,48	
178	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т	-0,0004	31424,22				-13					
179	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т	0,0008 0,0004*2	31424,22				25					
180	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	77,07				-77					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
181	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приямные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	1	89,82						90			
182	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	-0,0005	2573,05						-1			
183	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	0,001	2573,05						3			
Трубопроводы														
184	ТЕР16-02-004-01	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм	100 м	0,02354	10937,16	683,12	289,92	2,82	257	16	7	60,83	1,43	0,19
<p>Пр. Министров Краснояр. кр. om 12.11.10 №237-О ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс перевода в текущие цены на 4 + Общепрасловое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4</p>														
185	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм	м	-2,354	97,65							-230		
<p>квартал 2012 года 03Т=22,15; 3М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс перевода в текущие цены на 4 + Общепрасловое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4</p>														
186	ТСЦ-507-1974	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм(57х3,5)	шт.	3	25,4							76		
<p>квартал 2012 года 03Т=22,15; 3М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс перевода в текущие цены на 4 + Общепрасловое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4</p>														
187	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячдеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	2	136,2							272		
<p>квартал 2012 года 03Т=22,15; 3М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс перевода в текущие цены на 4 + Общепрасловое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4</p>														
188	ТЕР16-02-004-01	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (48,38,32мм)	100 м	0,00768	10937,16	683,12	289,92	2,82	84	5	2	60,83	0,47	0,19
<p>Пр. Министров Краснояр. кр. om 12.11.10 №237-О ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс перевода в текущие цены на 4 + Общепрасловое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4</p>														
189	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм	м	-0,768	97,65							-75		
<p>квартал 2012 года 03Т=22,15; 3М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс перевода в текущие цены на 4 + Общепрасловое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4</p>														
190	ТСЦ-507-1971	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм	шт.	2	17,85							36		
<p>квартал 2012 года 03Т=22,15; 3М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс перевода в текущие цены на 4 + Общепрасловое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4</p>														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
191	ТСП-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со счятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм	м	0,65	80,92					53				
192	ТЕР65-23-3	Слив воды из системы (Применительно Слив и наполнение воды системы водоснабжения без осмотра системы)	1000 м3 объема здания	7,516667	1,84	1,84				14	14			0,21
193	ТЕР16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	трубопровода	0,03122	171,78	67,08	44,91			5	2	1		5,01
194	ТЕР65-5-8	Смена задвижек диаметром 50 мм (Применительно установка и снятие габаритного иммитатора(демонтаж-Монтаж)	100 шт.	0,01	42390,71	3215,52	330,5			32	32	3		308
195	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 306бр диаметром 50 мм	шт.	-1	350,08					-350				
196	Цена поставка	Габаритный иммитатор для Мф, фланцевый, Ду-25мм МЛС35 н 4 64. Заготовительные расходы ПЗ=6% (ОЗТ=6%; МАТ=6%); МЛС35 н 4 64. Заготовительные расходы ПЗ=2% (ОЗТ=2%; МАТ=2%); ЗМ=2% к раск.; ЗТМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))	шт	1	929,83					930				
Раздел б. Демонтажные работы														
197	ТЕР65-14-3	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм	100 м	0,02754	477,35	427,72	23,98			13	12	1		43,6
198	ТЕР65-14-4	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм	100 м	0,00703	762,14	640,59	59,84			5	5			65,3
199	ТЕР65-3-13	Снятие задвижек диаметром до 100 мм	100 шт.	0,01	944,09	934,89	9,2			9	9			0,25
200	ТЕР16-02-007-01	Демонтаж - Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм	1 соединение	1,5	7,11	4,38	2,73			11	7	4		0,38
Итого по разделу б Демонтажные работы														
									1952					3,77

1	2	Раздел 7. Узел учета. Электротехнические работы.												
201	ТЕРм11-06-001-01	Штыри и пульты, масса до 50 кг	1 шт.	1	237,05	52,48	17,96	0,59	237	52	18	1	5,15	0,04
202	Протокол	Шкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ШМП-3-0 IP54 с монтажной платой	1 шт	1	4676,25				4676					
203	ТЕРм08-02-397-01	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м	100 м	0,008	1599,08	115,77	329,12	53,64	13	1	3	10,7	3,61	
204	ТСЦ-509-0064	Профиль монтажный (DIN-рейка)	м	0,8	71,04				57					
205	ТЕРм11-03-001-01	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг (блоки питания + тепловычислитель)	1 шт.	7	7,44	5,93			52	42		0,52	3,64	
206	Цена поставщика	Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-02 485-БП	шт	1	18488,01				18488					
0														
207	ТЕРм08-02-414-04	Ввод гибкий, наружный диаметр металлопукава до 27 мм	1 ввод	3	43,45	11,14			130	33		1,03	3,09	
208	ТСЦ-509-0090	Перемычки гибкие, тип ПГ-С-50	шт.	-3	7,24				-22					
209	Протокол	Сальники ввертные (PG-25 IP54)	шт.	3	32,19				97					
210	ТЕРм08-02-411-05	Ввод гибкий, наружный диаметр металлопукава до 48 мм	1 ввод	3	43,45	11,14			130	33		1,03	3,09	
211	ТСЦ-509-0090	Перемычки гибкие, тип ПГ-С-50	шт.	-3	7,24				-22					
212	Протокол	Сальники ввертные (PG-29 IP54)	шт.	2	59,34				119					
	согласования	СТОМОСТИ ДС												
	согласования	СТОМОСТИ ДС												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
213	Протокол согласования стоимости ДС	Сальники ввертные (PG-42 IP54) (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	1	104,84				105					
214	ТЕРм08-03-575-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор или аппарат // установка ВА в шкафу ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	13,49	12,77			27	26			1,12 2,24	
215	Протокол согласования стоимости ДС	Выключатели автоматические ВА47-29 2Р 6А (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	2	201,57				403					
216	ТЕРм08-02-152-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Полка-кронштейн из угловой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 т	0,00178 0,89*2/1000	33088,92	1118,07	1254,6	31,35	59	2	2		101 0,18	2,11
217	ТЕРм08-02-407-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,02 (1+1)/100	4052,39	449,03	1604,09	410,14	81	9	32	8	41,5 0,83	27,6 0,55
218	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 38x3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	1,03 1*1,03	102,3				105					
219	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 48x3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	1,03 1*1,03	102,3				105					
220	ТЕРм08-02-411-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,03 3/100	6823,93	375,45	306,56	3,27	205	11	9		34,7 1,04	0,22 0,01
221	Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлические диаметром 32 мм РЗ-Ц-Х (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	3,09 3*1,03	80,22				248					
222	ТЕРм08-02-411-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,03 3/100	6823,93	375,45	306,56	3,27	205	11	9		34,7 1,04	0,22 0,01
223	Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	3,09 3*1,03	39,93				123					

1	2	224	ТРМ08-02-409-01	Гр. Минстроя Краснояр. кр. om 12.11.10 №237-0	Труба виниладистая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом А15)	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): + Текущие цены	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): + Текущие цены	100 M	34/100	0,34	4104,85	257,52	769,47	236,42	1396	88	262	80	23,8	15,91	5,41	15
2	3	225	Протокол	согласования	ДИС	МЛС35 п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=1,06; МАТ=1,06; ЗМ=2%; (ОЗП=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): + Текущие цены	МЛС35 п. 4.64. Заемовительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2%	M	35,02	0,34*103	6,63				232							
3	4	226	ТРМ08-02-412-01	Гр. Минстроя Краснояр. кр. om 12.11.10 №237-0	рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (вита пара+питающий)	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): + Текущие цены на + 1 + Общепрасовое строительство, Индекс перевода в текущие цены на + квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): + Текущие цены на + 1 + Общепрасовое строительство, Индекс перевода в текущие цены на + квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 M	(32+6)/100	0,38	1098,2	60,7	4,54	0,15	417	23	2		5,61	2,13	0,01	
4	4	227	ТРМ08-02-412-02	Гр. Минстроя Краснояр. кр. om 12.11.10 №237-0	рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий ВВГ от ша до подполья + от подполья до ВРУ)	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): + Текущие цены на + 1 + Общепрасовое строительство, Индекс перевода в текущие цены на + квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): + Текущие цены на + 1 + Общепрасовое строительство, Индекс перевода в текущие цены на + квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 M	(1+2+3)/100	0,06	1116,17	72,93	9,07	0,3	67	4	1		6,74	0,4	0,02	
5	4	228	ТРМ08-02-405-01	Гр. Минстроя Краснояр. кр. om 12.11.10 №237-0	Провода по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 (ПВ шкаф + ВВГ в ВРУ)	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): + Текущие цены на + 1 + Общепрасовое строительство, Индекс перевода в текущие цены на + квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): + Текущие цены на + 1 + Общепрасовое строительство, Индекс перевода в текущие цены на + квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 M	(1,2+3)/100	0,062	2353,1	414,41	293,18	3,72	146	26	18		38,3	2,37	0,02	
6	6	229	ТРМ08-02-412-09	Гр. Минстроя Краснояр. кр. om 12.11.10 №237-0	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого посетующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): + Текущие цены на + 1 + Общепрасовое строительство, Индекс перевода в текущие цены на + квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): + Текущие цены на + 1 + Общепрасовое строительство, Индекс перевода в текущие цены на + квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 M	(4+7+1)/100	0,78	381,34	24,78	4,54	0,15	297	19	4		2,29	1,79	0,01	0,01
7	7	230	ТРМ11-06-002-02	Гр. Минстроя Краснояр. кр. om 12.11.10 №237-0	Электрические провода в щитах и пультых малогабаритных	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): + Текущие цены на + 1 + Общепрасовое строительство, Индекс перевода в текущие цены на + квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): + Текущие цены на + 1 + Общепрасовое строительство, Индекс перевода в текущие цены на + квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 M	(15,3+18)/100	0,333	170,84	158,1			57	53			12,4	4,13		
8	8	231	Протокол	согласования	ДИС	МЛС35 п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=6%; (ОЗП=2%); ЗМ=2%; МАТ=2%; (ОЗП=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): + Текущие цены	МЛС35 п. 4.64. Заемовительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2%; (ОЗП=2%); ЗМ=2%; МАТ=2%; (ОЗП=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): + Текущие цены	M	1,236	(1,2)/1,03	5,39				7							
9	9	232	Протокол	согласования	ДИС	МЛС35 п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=6%; (ОЗП=2%); ЗМ=2%; МАТ=2%; (ОЗП=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): + Текущие цены	МЛС35 п. 4.64. Заемовительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2%; (ОЗП=2%); ЗМ=2%; МАТ=2%; (ОЗП=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): + Текущие цены	M	11,22	(11)/1,02	34,29				385							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
233	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	99,96 (6+74+18)*1,02	16,56				1655					
234	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель Витая пара УТР 2x24AWG cat 5E (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	52,326 (32+4+15,3)*1,02	8,58				449					
235	ТЕРМ08-03-545-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм ² , устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	3	250,6	35,81	3,44		752	107	10		3,31 9,93	
236	Протокол согласования стоимости ДС	Коробка распаечная о/л 85x85x40 IP54 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	3	40,31				121					
237	ТЕРМ11-08-001-03 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления колец с обслуживанием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 концов	0,83 (131-44-4)/100	183,66	120,92			152	100			10,3 8,55	
238	ТЕРМ08-03-574-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 жил	0,32 (32)/100	5205,82	191,52	4,54	0,15	1666	61	1		16,8 5,38	0,01
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы.									106073				85,26	8,2
Раздел 8. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
239	ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,37 (37)/100	6823,93	375,45	306,56	3,27	2525	139	113	1	34,7 12,84	0,22 0,08
240	Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлические диаметром 32 мм РЗ-Ц-Х (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	38,11 0,37*103	80,22				3057					
241	ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,3 (30)/100	6823,93	375,45	306,56	3,27	2047	113	92	1	34,7 10,41	0,22 0,07
242	Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	30,9 0,31*103	39,93				1234					

1	2	243	ТЕРМ08-02-411-01	Прокладка металлорукав Д12мм) (Металлорукав Д12мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,28 (28/100)	6823,93	375,45	306,56	3,27	10	105	1911	11	11	10	11	11	14	0,22	34,7	9,72	0,06	
		244	Протокол согласования стоимости ДС	Рычага металлореска диаметром 12 мм РЗ-Ц-Х (МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы: Материалы ПЗ=2% (ОЭТ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы: ПЗ=1,06 (ОЭТ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены	М	28,84 281,03	29,18	842																
		245	ТЕРМ08-03-545-01	Коробка (шкив) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 Пр. Министров Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	1 шт.	1	250,6	35,81	3,44	3	36	251	3,31	3,31										
		246	Протокол согласования стоимости ДС	Коробка распаячная отп 125x125x70 IP54 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы: ПЗ=6% (ОЭТ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы: Материалы ПЗ=2% (ОЭТ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены	шт	1	89,67	90																
		247	ТЕРМ11-08-001-03	Присоединение к приборам электрических проводов под винт Пр. Министров Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	100 концов	0,48 (44+4)/100	183,66	120,92			58	88	4,94	10,3										
Итого по разделу В Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.																								
												73578								0,34	66,78			
Раздел 9. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.																								
		248	ТЕРМ08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлорески рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Литакший) Пр. Министров Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	100 м	0,3	1116,17	72,93	9,07	0,3	22	335	6,74	2,02	0,01	0,02								
		249	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы: ПЗ=6% (ОЭТ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы: Материалы ПЗ=2% (ОЭТ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены	М	30,6 0,3102	34,29					1049												
		250	ТЕРМ08-02-412-01	Затягивание провода в проложенные трубы и металлорески рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара) Пр. Министров Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	100 м	0,65 (45+20)/100	1098,2	60,7	4,54	0,15	3	714	3,65	5,61	0,01	0,01								
		251	ТЕРМ08-02-412-09	Затягивание провода в проложенные трубы и металлорески рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	2,59 (37+222)/100	381,34	24,78	4,54	0,15	12	988	2,29	5,93	0,01	0,03								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
252	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	246,84 (20+222)*1,02	16,56				4088					
253	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель Витая пара UTP 2x24AWG cat 5E (ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	83,64 (45+37)*1,02	8,58				718					
									25149				18,79	0,08

Итого по разделу 9 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.

Раздел 10. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении.

254	ТЕР13-03-002-04 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) (1.13.7.ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,013682 (0,8696+0,4986)/100	345,66	71,56	16,55	0,11	5	1			5,84 0,08	0,01
255	113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	Т	-0,0002	19552,05					-4				
256	ТСЦ-101-4164	Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акрокор-1" (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	0,2 0,0002*1000	24,87					5				
257	ТЕР13-03-002-04 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза) (1.13.7.ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,013682	691,32	143,12	33,1	0,22	9	2			11,68 0,16	0,02
									300				0,37	

Итого по разделу 10 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении.

Раздел 11. Узел учета. Пусконаладочные работы.

258	ТЕРп01-11-013-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 токоприемник	1	22,1	22,1				22	22		1,5 1,5	
259	ТЕРп01-11-028-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 линия	1	5,89	5,89				6	6		0,4 0,4	
260	ТЕРп01-11-011-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	100 точек	0,02	235,68	235,68				5	5		16 0,32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-4, 8-9, 40-43, 45-48, 50, 25-27, 37-39, 64-69, 71-76, 56-63, 77-78, 87, 79-84, 90-91, 110-138, 107-109, 144-145, 168-191, 193, 153-155, 165-167, 254-257)									842	517	322	3	47,1765	0,24
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах									825108	269216	19288	3323	831,7	10,47
Накладные расходы									185473					
В том числе, справочно:														
61% = 72%*0.85 ФОТ (от 66494) (Поз. 258-262)									40561					
69% = 81%*0.85 ФОТ (от 8351) (Поз. 44, 49, 55, 192, 197-199)									5762					
75% = 88%*0.85 ФОТ (от 21641) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 88, 93-99, 101-106, 142, 147-152, 156-157, 159-164, 201, 205, 230, 237, 247)									16232					
76% = 99%*(0.9*0.85) ФОТ (от 5404) (Поз. 56-63, 77-78, 87, 79, 254-257)									4107					
89% = 105%*0.85 ФОТ (от 34931) (Поз. 202-204, 207-229, 231-236, 238-246, 248-253)									31088					
84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 24719) (Поз. 54, 64-76)									20764					
96% = 113%*0.85 ФОТ (от 6269) (Поз. 51-53, 139-141, 194-196)									6018					
89% = 116%*(0.9*0.85) ФОТ (от 17277) (Поз. 80-82)									15377					
99% = 130%*(0.9*0.85) ФОТ (от 155) (Поз. 83-84)									153					
108% = 141%*(0.9*0.85) ФОТ (от 38319) (Поз. 3-5, 8-10, 40-43, 45-48, 50, 90-92, 110-138, 144-146, 168-191, 193, 200)									41385					
122% = 143%*0.85 ФОТ (от 3300) (Поз. 25-27, 37-39, 107-109, 153-155, 165-167)									4026					
Сметная прибыль									100690					
В том числе, справочно:														
32% = 40%*0.8 ФОТ (от 66494) (Поз. 258-262)									21278					
40% = 50%*0.8 ФОТ (от 8351) (Поз. 44, 49, 55, 192, 197-199)									3341					
37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 17277) (Поз. 80-82)									6392					
48% = 60%*0.8 ФОТ (от 27910) (Поз. 51-53, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 139-141, 88, 93-99, 101-106, 194-196, 142, 147-152, 156-157, 159-164, 201, 205, 230, 237, 247)									13397					
43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 155) (Поз. 83-84)									67					
52% = 65%*0.8 ФОТ (от 34931) (Поз. 202-204, 207-229, 231-236, 238-246, 248-253)									18164					
48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 28905) (Поз. 54, 64-76, 56-63, 79, 254-257)									13874					
56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 38319) (Поз. 3-5, 8-10, 40-43, 45-48, 50, 90-92, 110-138, 144-146, 168-191, 193, 200)									21458					
58% = 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1218) (Поз. 77-78, 87)									706					
61% = 89%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3300) (Поз. 25-27, 37-39, 107-109, 153-155, 165-167)									2013					
Итого по акту:														
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ. Подполье									325054				192,53	1,24
Итого по разделу 2 Система Т1, Т2. Покрасочные и теплоизоляционные работы. Подполье.									90626				118,9	
Итого по разделу 3 Укрытие узла учета. По альбому КМ-АУТВР-1501. Подполье									168095				79,69	0,56
Итого по разделу 4 Система Т3, Т4. Узел учета ГВС.									86764				52,69	0,05
Итого по разделу 5 Система В1. Узел учета ХВС.									59668				36,26	
Итого по разделу 6 Демонтажные работы									1952				3,77	
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы.									106073				85,26	8,2
Итого по разделу 8 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.									73578				66,78	0,34
Итого по разделу 9 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.									25149				18,79	0,08
Итого по разделу 10 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении.									300				0,37	
Итого по разделу 11 Узел учета. Пусконаладочные работы.									128333				176,66	
Итого по разделу 12 Узел учета проектные работы									45679					
Итого									1111271				831,7	10,47
В том числе:														
Материалы									368982					
Машины и механизмы									19288					
ФОТ									272539					
Оборудование									167622					
Накладные расходы									185473					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Сметная прибыль									100690					
ВСЕГО по акту									1111271				831,7	10,47
НДС										200 028,78				
ВСЕГО по акту										1 311 299,78				

Принял:

Директор МУП "КОС" _____ Е.Н. Борисевич
 Главный инженер МУП "КОС" _____ И.В. Леготин
 Главный бухгалтер МУП "КОС" _____ Н.Н. Калинина
 Заместитель директора по экономике _____ Н.Б. Евсюкова
 Главный энергетик МУП "КОС" _____ В.В. Дацюк
 Начальник ЦАС _____ П.М. Полевик
 Начальник службы ЭРНС ТВСиК МУП "КОС" _____ Н.И. Сергеева
 Инженер 1кат. службы ЭРНС ТВСиК МУП "КОС" _____ Ю.В. Рогоженко
 Начальник ПТО _____ В.М. Шевцов
 И.о. Начальника БЭЗиС ПТО МУП "КОС" _____ А.В. Чесных
 Инженер 1 кат. БЭЗиС ПТО МУП "КОС" _____ О.В. Баранова

Сдал: ООО "СеверСтрой"

Генеральный директор _____

А.В. Белов



Расценки проверены.

СБ МУП "КОС" _____

Handwritten signature