

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"
 Стройка -

Объект - "МО город Норильск р-н Таллах. Многоквартирный жилой дсм по адресу ул.Енисейская, д.28 (подъезд №3)

Инвентарный № _____
 ОДПУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск
р.ч. Таллах
г.р. Енисейская д. 28

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Форма по ОКУД | Код |
| по ОКПО | 03222005 |
| по ОКПО | |
| по ОКПО | |
| Вид деятельности по ОКДП | |
| Договор подряда (контракт) номер | КОЗ-126/15 |
| Дата | 26.05.2015г. |
| Вид операции | |

| | | | |
|-----------------|------------------|-----------------|------------|
| Номер документа | Дата составления | Отчетный период | |
| | | с | по |
| 1 | 28.02.2018 | 01.02.2018 | 28.02.2018 |

АКТ
 О ПРЯМОЙ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № АУТВР - 740. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
 585 659 руб. без НДС в т.ч. по акту 585 659 руб. без НДС
 691 077,62 руб. с НДС в т.ч. по акту 691 077,62 руб. с НДС

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | | Общая стоимость, руб. | | | Т/з мех. (на ед./ всего) | | |
|--|---|--|--------------|------|-------------------------|-----------------|-------|-------------|-----------------------|-------------------------------|----|--------------------------|------|------|
| | | | | | В том числе | | Всего | В том числе | | Т/з осн. раб. (на ед./ всего) | | | | |
| | | | | | Ост. 3/п | Эк.Маш. 3/пМех. | | Ост. 3/п | Эк.Маш. 3/пМех. | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Раздел 1. Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ | | | | | | | | | | | | | | |
| Приборы и оборудование | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ТЕРМ11-02-022-04 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм (МФ-5.2.1-Б-50, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 1 | 68,56 | 31,09 | 22,72 | | 69 | 31 | 23 | | 3,09 | 3,09 |
| 2 | Цена поставщика | Преобразователь расхода электромагнитный с 5П 2,5-75,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-50, кл.Б) ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%) ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) ИДС35 п.4.56. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, ИГПЦА инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,115) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт | 1 | 17714,95 | | | | 17715 | | | | | |
| 3 | ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 соединение | 1 | 201,76 | 10,94 | 6,83 | | 202 | 11 | 7 | | 0,96 | 0,96 |
| 4 | ТСЦ-507-0983 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ЭС-3сп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 77,07 | | | | -154 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----------------------------|--|---|--------------|---|----------|---------|--------|--------|-------|-----|----|----|------|------|
| 5 | Цена поставщика | Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-50мм ИДС3 п.4.60 Транспортыне расходы П3=6% ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; ИДС3 п.4.64 Заполнительно-смазочные расходы. Материалы П3=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2% к рас.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к рас.; Т3=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены | комплект | | 1740,73 | | | | 1741 | | | | | |
| 6 | ТЕРМ11-02-022-04 Пр.Министров Красноярск,кр от 12.11.10 №237-О | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм (МФ-5.2, 1-Б-Р-50, кл Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | | 68,56 | 31,09 | 22,72 | | 69 | 31 | 23 | | 3,09 | |
| 7 | Цена поставщика | Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,5- 75,0м3/ч (МФ-5.2, 1-Б-Р-50, кл Б) ИДС3 п.4.60 Транспортыне расходы П3=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС3 п.4.64 Заполнительно-смазочные расходы. Оборудование П3=1,2% (ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); ИДС3 п.4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования КИПДА, инструмента П3=1,015 (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены | шт | | 18553,34 | | | | 18553 | | | | | |
| 8 | ТЕР16-02-007-01 Пр.Министров Красноярск,кр от 12.11.10 №237-О | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 соединение | | 201,76 | 10,94 | 6,83 | | 202 | 11 | 7 | | 0,96 | 0,96 |
| 9 | ТСЦ-507-0983 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп2, Давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), Диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | | 77,07 | | | | -154 | | | | | |
| 10 | Цена поставщика | Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-50мм ИДС3 п.4.60 Транспортыне расходы П3=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС3 п.4.64 Заполнительно-смазочные расходы. Материалы П3=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2% к рас.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к рас.; Т3=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены | комплект | | 1740,73 | | | | 1741 | | | | | |
| Комплект термообразователей | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Министров Красноярск,кр от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное Давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 шт. | | 0,02 | 4792,02 | 723,98 | 594,46 | | 96 | 14 | | 65,4 | 1,31 |
| 12 | ТСЦ-101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | кг | | -0,06 | 26,78 | | | | -2 | | | | |
| 13 | ТСЦ-108-0081 | Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | | -2 | 17,63 | | | | -35 | | | | |
| 14 | ТСЦ-301-3240 | Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | | -2 | 4,74 | | | | -9 | | | | |
| 15 | ТСЦ-507-2630 | Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | | -2 | 10,01 | | | | -20 | | | | |
| 16 | ТЕРМ11-02-001-01 Пр.Министров Красноярск,кр от 12.11.10 №237-О | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | | 2 | 14,02 | 11,74 | | 28 | 23 | | | 1,03 | 2,06 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-------------------------------------|---|---|-----------|--------|---------|--------|--------|---|------|----|----|----|--------------|----|
| 17 | ТСЦ-509-2160 | Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТПМ=22,15; МАТ=4,37 | кг | -0,084 | 48,82 | | | | -4 | | | | | |
| 18 | Цена поставщика | Комплект термопреобразователей КТСП-НСХ Рп100 L80, кл. В с гильзой и Бобышкой ИДСЗ5 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДСЗ5 п.4.64. Запасовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); ИДСЗ5 п.4.58. Стоимости тары и упаковки - для электрооборудования, КИПЛА инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | ком.тлект | 1 | 1938,08 | | | | 1938 | | | | | |
| Датчик избыточного давления: | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 шт. | 0,02 | 4792,02 | 723,98 | 594,46 | | 96 | 14 | 12 | | 65,4 1,31 | |
| 20 | ТСЦ-101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТПМ=22,15; МАТ=4,37 | кг | -0,06 | 26,78 | | | | -2 | | | | | |
| 21 | ТСЦ-108-0081 | Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 17,63 | | | | -35 | | | | | |
| 22 | ТСЦ-302-1236 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 2 | 12,37 | | | | 25 | | | | | |
| 23 | ТСЦ-301-3240 | Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 4,74 | | | | -9 | | | | | |
| 24 | ТСЦ-507-2630 | Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 10,01 | | | | -20 | | | | | |
| БЕЗ ДЕМПФЕРНОЙ ТРУБКИ | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 2 | 38,21 | 8,77 | | | 76 | 18 | | | 0,84 1,68 | |
| 26 | ТСЦ-302-1342 | Вентили проходные муфтовые 15к18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 28,28 | | | | -57 | | | | | |
| 27 | ТСЦ-302-1831 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 2 | 29,42 | | | | 59 | | | | | |
| 28 | ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 2 | 14,02 | 11,74 | | | 28 | 23 | | | 1,03 2,06 | |
| 29 | ТСЦ-509-2160 | Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТПМ=22,15; МАТ=4,37 | кг | -0,084 | 48,82 | | | | -4 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---------------------------------|--|--|-----------------------|--------------------------------------|----------|--------|--------|------|------|----|----|----|---------------|--------------|
| 43 | 509-0967 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие день на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | 1000 шт. | 0,004 0,002*2 | 5000,27 | | | | 20 | | | | | |
| 44 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие день на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | Т | -0,0016 | 31424,22 | | | | -50 | | | | | |
| 45 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие день на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | Т | 0,0032 0,0016*2 | 31424,22 | | | | 101 | | | | | |
| 46 | 507-0985 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметр 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие день на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | шт. | -4 | 111,46 | | | | -446 | | | | | |
| 47 | ТСЦ-507-1002 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие день на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | шт. | 4 | 134,65 | | | | 539 | | | | | |
| Демонтаж и монтаж задвижки Ду80 | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | ТЕР165-3-13 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Снятие задвижек диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие день на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | 100 шт. арматуры | 0,02 | 944,09 | 934,89 | 9,2 | 3,72 | 19 | 19 | | | 95,3 1,91 | 0,25 0,01 |
| 49 | ТЕР16-05-001-03 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Установка вентиляей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм - (монтаж задвижки Ду80) задвижка, фланцы б/у ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие день на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | 1 шт. | 2 | 379,77 | 30,38 | 14,07 | 0,3 | 760 | 61 | 28 | 1 | 2,91 5,82 | 0,02 0,04 |
| 50 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие день на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | Т | -0,0041 | 31424,22 | | | | -129 | | | | | |
| 51 | 507-0986 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметр 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие день на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | шт. | -4 | 127,62 | | | | -510 | | | | | |
| 52 | 509-0967 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие день на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | 1000 шт. | -0,004 | 5000,27 | | | | -20 | | | | | |
| Трубопроводы | | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | ТЕР16-02-004-03 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие день на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | 100 м трубопровода | 0,03628 (0,075*4+2,188*6+2,2)/100 | 13562,43 | 895,59 | 498,67 | 5,5 | 492 | 32 | 18 | | 79,75 2,89 | 0,37 0,01 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----|---|--|--------------------------|--------------------------|----------|--------|--------|------|-----|----|----|----|---------------|------|
| 54 | 302-3289 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Исправочной): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | М | -3,628 | 116,8 | - | | | | | | | | |
| 55 | ТСЦ-507-2288 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-57х3 мм(89х4,5-57х3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Исправочной): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 4 | 36,84 | | | | 147 | | | | | |
| 56 | ТСЦ-507-1980 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм (применительно 89х4,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Исправочной): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 6 | 52,42 | | | | 315 | | | | | |
| 57 | ТСЦ-103-0389 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Исправочной): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | М | 2,2 | 243,93 | | | | 537 | | | | | |
| 58 | ТЕР16-02-004-01 Пр. Минотгора Красноярск от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Исправочной): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м трубопровода | 0,0085 (0,85/100) | 10937,16 | 633,12 | 289,92 | 2,82 | 93 | 6 | 2 | | 60,83 0,52 | 0,19 |
| 59 | 302-3288 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Исправочной): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | М | -0,85 | 97,65 | | | | -83 | | | | | |
| 60 | ТСЦ-103-0357 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Исправочной): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | М | 0,85 | 136,2 | | | | 116 | | | | | |
| 61 | ТЕР16-02-004-01 Пр. Минотгора Красноярск от 12.11.10 №237-О | Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Исправочной): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1000 м3 объема здания | 9,853333 2956037/1000 | 3,6 | 3,6 | | | 35 | 35 | | | 0,41 4,04 | |
| 62 | ТЕР16-02-005-02 Пр. Минотгора Красноярск от 12.11.10 №237-О | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Исправочной): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м трубопровода | 0,03628 | 329,84 | 57,08 | 44,91 | | 12 | 2 | 2 | | 5,01 0,18 | |
| 63 | ТЕР16-07-005-01 Пр. Минотгора Красноярск от 12.11.10 №237-О | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Исправочной): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м трубопровода | 0,0085 | 171,78 | 57,08 | 44,91 | | 1 | 1 | | | 5,01 0,04 | |

Установка и демонтаж габаритного имитатора

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|--|---|---|--------------|------|----------|---------|-------|---|--------|----|----|----|-------|------|
| 64 | ТЕР65-5-8 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | 3 Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного иммитатораДеМонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 шт. | 0,02 | 42390,71 | 3215,52 | 330,5 | | 848 | 64 | 7 | | | |
| 65 | ТСЦ-302-1175 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвигным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30-60р диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 350,08 | | | | -700 | | | | | |
| 66 | Цена поставщика | Габаритный иммитатор для МФ, фланцевый, Ду-50мм (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п.4.64. Запасовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт | 2 | 1686,67 | | | | 3373 | | | | | |
| Итого по разделу 1 Система Т1, Т2, Узел учета Т2 | | | | | | | | | 117992 | | | | 73,94 | 0,16 |
| Раздел 2. Система Т3, Т4. Узел учета ГВС. | | | | | | | | | | | | | | |
| Приборы и оборудование | | | | | | | | | | | | | | |
| 67 | ТЕРМ11-02-022-03 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 1 | 20,69 | 10,36 | | | 21 | 10 | | | 1,03 | 1,03 |
| 68 | Цена поставщика | Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,2-30,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б) (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п.4.64. Запасовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%; ИДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИП,А, инструментов ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт | 1 | 15929,3 | | | | 15929 | | | | | |
| 69 | ТЕРП-02-007-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 соединение | 1 | 201,76 | 10,94 | 6,83 | | 202 | 11 | 7 | | 0,96 | 0,96 |
| 70 | ТСЦ-507-0983 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 77,07 | | | | -154 | | | | | |
| 71 | Цена поставщика | Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-32мм ППБ-305651.003-03 (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п.4.64. Запасовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | к-смплект | 1 | 1254,19 | | | | 1254 | | | | | |
| 72 | ТЕРМ11-02-022-03 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 1 | 20,69 | 10,36 | | | 21 | 10 | | | 1,03 | 1,03 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----|--|--|--------------|---|----|----------|-------|------|----|-------|----|----|------|------|
| 73 | Цена поставщика 0 | Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,12-18 Ом/ч (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) (ИДС35 п.4.60; Трансформные расходы ПЗ=6%; ОЗГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64; Запасительные-сладкие расходы, Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗГ=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); ИДС35 п.4.58; Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИП/ИД, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗГ=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015); Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт | | 1 | 15265,12 | | | | 15265 | | | | |
| 74 | ТЕР16-02-007-01 Пр. Министров Красноярск, кр. от 12.11.10 №237-О | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм) Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное отчисление, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 соединение | | 1 | 201,76 | 10,94 | 6,83 | | 202 | | | 0,96 | 0,96 |
| 75 | ТСЦ-507-0983 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 50 мм Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное отчисление, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | | -2 | 77,07 | | | | -154 | | | | |
| 76 | Цена поставщика | Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-25мм ППБ. 305651.003-01 (ИДС35 п.4.60; Трансформные расходы ПЗ=6%; ОЗГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64; Запасительные-сладкие расходы, Материалы ПЗ=2%; (ОЗГ=2%; ЗМ=2%; к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | комплект | | 1 | 1005,52 | | | | 1006 | | | | |

Комплект преобразователей

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---------|--|--------|---------|--------|--------|--|-----|--|----|----|--------------|
| 77 | ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министров Красноярск, кр. от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на угловое давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное отчисление, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 шт. | | 0,02 | 4792,02 | 723,98 | 594,46 | | 96 | | 14 | 12 | 65,4 1,31 |
| 78 | ТСЦ-101-1703 | Прокладки резиновые (пластичная техническая прессованная) Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное отчисление, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | кг | | -0,06 | 26,78 | | | | -2 | | | | |
| 79 | ТСЦ-108-0081 | Бобышки скошенные Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное отчисление, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | | -2 | 17,63 | | | | -35 | | | | |
| 80 | ТСЦ-301-3240 | Колпачки-заглушки 1" Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное отчисление, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | | -2 | 4,74 | | | | -9 | | | | |
| 81 | ТСЦ-507-2630 | Пробки П-М2Х2 Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное отчисление, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | | -2 | 10,01 | | | | -20 | | | | |
| 82 | ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Министров Красноярск, кр. от 12.11.10 №237-О | Прибор устанавливаемый на резьбовых соединениях, Масса до 1,5 кг Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное отчисление, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | | 2 | 14,02 | 11,74 | | | 28 | | 23 | | 1,03 2,06 |
| 83 | ТСЦ-509-2160 | Прокладки паронитовые Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное отчисление, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | кг | | -0,084 | 48,82 | | | | -4 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----------------------------|---|---|----------|----------|----------|--------|--------|---|------|----|----|----|--------------|----|
| 84 | Цена поставщика | Комплект термопреобразователей КТСП-НСХ Р1100 L60, шт. Б с гильзой и бобышкой (ИДС35 п.4.60. Транспортыльные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Вспомогательно-опладовые расходы, Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); ИДС35 п.4.58. Стоимость пары и упаковки - для электрооборудования, КИП,А, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | комплект | 1 | 1938,08 | | | | 1938 | | | | | |
| обросные краны | | | | | | | | | | | | | | |
| 85 | ТЕР12-10-001-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 шт. | 0,02 | 4792,02 | 729,98 | 594,46 | | 96 | 14 | 12 | | 65,4 1,31 | |
| 86 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37 | кг | -0,06 | 26,78 | | | | -2 | | | | | |
| 87 | 108-0081 | Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 17,63 | | | | -35 | | | | | |
| 88 | ТСЦ-302-1236 | Столы стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 2 | 12,37 | | | | 25 | | | | | |
| 89 | 301-3240 | Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 4,74 | | | | -9 | | | | | |
| 90 | 507-2630 | Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 10,01 | | | | -20 | | | | | |
| 91 | ТЕР24-01-033-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 0,02*100 | 38,21 | 8,77 | | | 76 | 18 | | | 0,84 1,68 | |
| 92 | ТСЦ-302-1342 | Вентили проходные муфтовые 15к18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 28,28 | | | | -57 | | | | | |
| 93 | ТСЦ-302-1831 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 2 | 29,42 | | | | 59 | | | | | |
| краны шаровые под приварку | | | | | | | | | | | | | | |
| 94 | ТЕР16-05-001-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм (Применительно под приварку ф25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 1 | 152,92 | 15,35 | 5,85 | | 153 | 15 | 6 | | 1,47 1,47 | |
| 95 | ТСЦ-101-2575 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37 | т | -0,0011 | 31849,77 | | | | -35 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--------------|---------|----------|-------|-------|-----|------|----|----|----|------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 96 | ТСЦ-509-0966 | Прокладки из паронита марки ПМБ-толщиной 1 мм, Диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | 1000 шт. | -0,002 | 2573,05 | | | | -5 | | | | 2,91 | 0,02 |
| 97 | ТСЦ-507-0980 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), Диаметр 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 44,7 | | | | -89 | | | | | |
| 98 | ТСЦ-302-1823 | Краны шаровые РН25 ВАЛЛОМАХ под приварку диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 1 | 777,1 | | | | 777 | | | | | |
| Трубопроводы, запорная арматура | | | | | | | | | | | | | | |
| 99 | ТЕР16-05-001-03 Пр. Мистрал (базисов. пр. от 12.11.10 №237-О | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм (Затвор поворотный дисктовый стальной фланцевый Ду65мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 1 | 379,77 | 30,38 | 14,07 | 0,3 | 380 | 30 | 14 | | 2,91 | 0,02 |
| 100 | ТСЦ-507-0986 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), Диаметр 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 127,62 | | | | -255 | | | | | |
| 101 | ТСЦ-507-1001 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), Диаметр 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 2 | 110,58 | | | | 221 | | | | | |
| 102 | ТСЦ-301-3267 | Затворы гидравлические диаметром до 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 1 | 1007,72 | | | | 1008 | | | | | |
| 103 | ТЕР16-02-007-01 Пр. Мистрал (базисов. пр. от 12.11.10 №237-О | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 соединение | 2 | 201,76 | 10,94 | 6,83 | | 404 | 22 | 14 | | 0,96 | 1,92 |
| 104 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | т | -0,0016 | 31424,22 | | | | -50 | | | | | |
| 105 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | т | 0,0032 | 31424,22 | | | | 101 | | | | | |
| 106 | 507-0983 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), Диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -4 | 77,07 | | | | -308 | | | | | |

| № | З | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|--------------|--|--|--------------|--------------------|----------|---------|--------|-------|------|----|----|----|--------------|------|
| 107 | ТСЦ-507-1000 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | | 89,82 | | | | 359 | | | | | |
| 108 | 509-0966 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1000 шт. | -0,002 | 2573,05 | | | | | | | | | |
| 109 | 509-0966 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 шт. | 0,004 0,0002*2 | 2573,05 | | | | 10 | | | | | |
| 110 | ТЕР16-02-007-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно Ду32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 соединение | 1 | 201,76 | 10,94 | 6,83 | | 202 | 11 | 7 | | 0,96 0,96 | |
| 111 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | Т | -0,0008 | 31424,22 | | | | -25 | | | | | |
| 112 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | Т | 0,0016 0,0005*2 | 31424,22 | | | | 50 | | | | | |
| 113 | 507-0983 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 77,07 | | | | -154 | | | | | |
| 114 | ТСЦ-507-0988 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 2 | 60,33 | | | | 121 | | | | | |
| 115 | 509-0966 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1000 шт. | -0,001 | 2573,05 | | | | -3 | | | | | |
| 116 | 509-0966 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1000 шт. | 0,002 0,001*2 | 2573,05 | | | | 5 | | | | | |
| 117 | ТЕРМ12-01-105-04 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | пайка воротникового фланца бу - на ТЗ Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметром труб наружный 55 мм(прим.пайка воротникового фланца) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,001 0,1/100 | 2348,62 | 1261,98 | 552,56 | 42,36 | 2 | 1 | 1 | | 114 0,11 | 3,59 |
| Трубопроводы | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|---|--|-----------------------|-----------------------------------|----------|--------|--------|------|-----|----|----|----|---------------|------|
| 118 | ТЕР16-02-004-02 Пр.Министерства Краевого мр. от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТИМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м трубопровода | 0,035 (0,059*2+0,07*+0,25)/100 | 12233,21 | 639,12 | 333,46 | 3,42 | 61 | 4 | 2 | | 72,05 0,36 | 0,23 |
| 119 | ТСЦ-312-3293 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТИМ=22,15; МАТ=4,37 | м | -0,5 | 107,5 | | | | -54 | | | | | |
| 120 | ТСЦ-517-2283 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3-5-38х2,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТИМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 2 | 26,44 | | | | 53 | | | | | |
| 121 | ТСЦ-517-2279 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3-5-57х3 мм(76х3-5-57х3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТИМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 2 | 33,06 | | | | 66 | | | | | |
| 122 | ТСЦ-114-0573 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТИМ=22,15; МАТ=4,37 | м | 0,25 | 173,7 | | | | 43 | | | | | |
| 123 | ТЕР16-02-004-01 Пр.Министерства Краевого мр. от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТИМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м трубопровода | 3,00945 (0,049*7+0,9)/100 | 10937,16 | 633,12 | 239,52 | 2,82 | 103 | 6 | 3 | | 60,83 0,57 | 0,19 |
| 124 | ТСЦ-312-3288 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТИМ=22,15; МАТ=4,37 | м | -0,945 | 97,65 | | | | -92 | | | | | |
| 125 | ТСЦ-517-2277 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-47х2,5 мм(57х3-5-38х2,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТИМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 1 | 25,12 | | | | 25 | | | | | |
| 126 | ТСЦ-114-0357 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТИМ=22,15; МАТ=4,37 | м | С,9 | 136,2 | | | | 123 | | | | | |
| 127 | ТЕР16-02-004-01 Пр.Министерства Краевого мр. от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (38-32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТИМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м трубопровода | 3,01275 (0,225*+1,09)/100 | 10937,16 | 633,12 | 283,92 | 2,82 | 139 | 9 | 4 | | 60,83 0,78 | 0,19 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|--|--------------------|---------------------------|----------|---------|-------|---|------|----|----|----|--------------|----|
| 128 | ТСЦ-302-3288 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | М | -1,275 | 97,65 | | | | -125 | | | | | |
| 129 | ТСЦ-103-0351 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм(38x3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | М | 0,225 | 102,3 | | | | 23 | | | | | |
| 130 | ТСЦ-103-0346 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | М | 1,05 | 80,92 | | | | 85 | | | | | |
| 131 | ТЕР16-07-005-02 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м трубопровода | 0,005 | 329,84 | 67,08 | 44,91 | | 2 | | | | 5,01 0,03 | |
| 132 | ТЕР16-07-005-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м трубопровода | 0,0222 0,01275+0,00945 | 171,78 | 67,08 | 44,91 | | 4 | 1 | 1 | | 5,01 0,11 | |
| Установка и демонтаж габаритного имитатора | | | | | | | | | | | | | | |
| 133 | ТЕРр65-5-8 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного имитатораДемонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 шт. | 0,02 | 42390,71 | 3215,52 | 330,5 | | 848 | 64 | 7 | | 308 6,16 | |
| 134 | ТСЦ-302-1175 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 350,08 | | | | -700 | | | | | |
| 135 | Цена поставщика | Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-32мм (ИДС35 п.4,60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4,64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт | 1 | 1232,57 | | | | 1233 | | | | | |
| 136 | Цена поставщика | Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-25мм (ИДС35 п.4,60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4,64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт | 1 | 929,83 | | | | 930 | | | | | |
| Итого по разделу 2 Система 2, 14. Узел учета ГВС. | | | | | | | | | | | | | | |
| Раздел 3. Система В1. Узел учета ХВС. | | | | | | | | | | | | | | |
| Приборы и оборудование | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС. | | | | | | | | | | | | | | |
| 36,06 | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,04 | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|--------------------------|---|--|---------|---------------|---------|--------|--------|---|------|----|----|----|--------------|----|
| 148 | ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 1 | 38,21 | 8,77 | | | 38 | 9 | | | 0,84 0,84 | |
| 149 | ТСЦ-302-1342 | Вентили проходные муфтовые 15к118п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -1 | 28,28 | | | | -28 | | | | | |
| 150 | ТСЦ-302-1831 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 1 | 29,42 | | | | 29 | | | | | |
| 151 | ТЕРм11-02-001-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 1 | 14,02 | 11,74 | | | 14 | 12 | | | 1,03 1,03 | |
| 152 | ТСЦ-509-2160 | Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | кг | -0,042 | 48,82 | | | | -2 | | | | | |
| 153 | Цена поставщика О | Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" ИДС35 п.4.60. Гранооптные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Запасительные-сладкие расборы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%; ЗПМ=1,2%; ТЗ=1,2%; ТЗМ=1,2%); ИДС35 п.4.58. Стопность тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,01% (ОЗП=1,01%; ЭМ=1,01%; МАТ=1,01%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 4 Текущие цены | шт | 1 | 3810,84 | | | | 3811 | | | | | |
| сброса, воздухоотводчики | | | | | | | | | | | | | | |
| 154 | ТЕРм12-10-001-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду=15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 шт. | 0,02 | 4792,02 | 723,98 | 594,46 | | 96 | 14 | 12 | | 65,4 1,31 | |
| 155 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | кг | -0,06 | 26,78 | | | | -2 | | | | | |
| 156 | 108-0081 | Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 17,63 | | | | -35 | | | | | |
| 157 | ТСЦ-302-1236 | Столбы стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 2 0,02*100 | 12,37 | | | | 25 | | | | | |
| 158 | 301-3240 | Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 4,74 | | | | -9 | | | | | |
| 159 | 507-2630 | Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 10,01 | | | | -20 | | | | | |
| 160 | ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 2 0,02*100 | 38,21 | 8,77 | | | 76 | 18 | | | 0,84 1,68 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|----------|----|--------|-------|-------|-----|------|-----|----|----|------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 161 | ТСЦ-302-1342 | Вентили проходные муфтовые 15Кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), Диаметр 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | | 28,28 | | | | -57 | | | | | |
| 162 | ТСЦ-302-1831 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, Диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | | 29,42 | | | | 59 | | | | | |
| 163 | ТЕР18-06-003-10 Пр.Мисстрон (базисный пр. от 12.11.10 №337-О) | Установка воздухоподогревателей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 1 | 184,01 | 18,1Е | 17,79 | 0,3 | 184 | 18 | 18 | | 1,66 | 0,02 |
| 164 | ТСЦ-507-0944 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давление 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см ²), Диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -1 | 32,88 | | | | -33 | | | | | |
| краны шаровые под приварку | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 | ТЕР16-07-003-03 Пр.Мисстрон (базисный пр. от 12.11.10 №337-О) | Врезка в действующий внутренний сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 врезка | 2 | 140,93 | 50,8Е | 8,87 | | 282 | 102 | 18 | | 4,46 | 8,92 |
| 166 | 103-0051 | Трубы стальные сварные водопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | м | | 50,19 | | | | -40 | | | | | |
| 167 | 302-1136 | Вентили проходные муфтовые 15Кч18п для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), Диаметр 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 57,69 | | | | -115 | | | | | |
| 168 | ТСЦ-302-1823 | Краны шаровые РН25 ВАЛЛОМАХ под приварку диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 2 | 777,1 | | | | 1554 | | | | | |
| запорная арматура | | | | | | | | | | | | | | |
| 169 | ТЕР16-05-001-03 Пр.Мисстрон (базисный пр. от 12.11.10 №337-О) | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм (Затвор поворотный дистковый стальной фланцевый Ду65мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 1 | 379,77 | 30,3Е | 14,С7 | 0,3 | 380 | 30 | 14 | | 2,91 | 0,02 |
| 170 | ТСЦ-507-0986 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), Диаметр 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 127,62 | | | | -255 | | | | | |
| 171 | ТСЦ-507-1001 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), Диаметр 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 2 | 110,58 | | | | 221 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|--------------|---|--|--------------------|----------------------------|----------|--------|--------|------|------|----|----|----|---------------|------|
| 172 | ТСЦ-301-3267 | Затворы гидравлические диаметром до 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 1 | 1007,72 | | | | 1008 | | | | | |
| 173 | ТЕР16-02-007-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 соединение | 1 | 201,76 | 10,94 | 6,83 | | 202 | 11 | 7 | | 0,96 0,96 | |
| 174 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | т | -0,0008 | 31424,22 | | | | -25 | | | | | |
| 175 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | т | 0,0016 0,0008*2 | 31424,22 | | | | 50 | | | | | |
| 176 | 507-0983 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 77,07 | | | | -154 | | | | | |
| 177 | ТСЦ-507-1000 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 2 | 89,82 | | | | 180 | | | | | |
| 178 | 509-0966 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1000 шт. | -0,001 | 2573,05 | | | | -3 | | | | | |
| 179 | 509-0966 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1000 шт. | 0,002 0,001*2 | 2573,05 | | | | 5 | | | | | |
| Трубопроводы | | | | | | | | | | | | | | |
| 180 | ТЕР16-02-004-02 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м трубопровода | 0,0094 (0,07*2+0,8)/100 | 12233,21 | 809,12 | 353,46 | 3,42 | 115 | 8 | 3 | | 72,05 0,68 | 0,23 |
| 181 | 302-3293 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | м | -0,94 | 107,5 | | | | -101 | | | | | |
| 182 | ТСЦ-507-2279 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65x50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76x3,5-57x3 мм (применительно 76x3,5-57-3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 2 | 33,06 | | | | 66 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--------------------------|-----------------------------|----------|--------|--------|------|-----|-----|----|--------------|------|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 183 | ТСЦ-103-0373 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | м | | 0,3 | 173,7 | | | | 139 | | | | |
| 184 | ТЕР16-02-004-01 Пр. Микрострой Красноярск, кр. от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м трубопровода | 0,0065 (0,65/100) | 10937,16 | 633,12 | 289,92 | 2,82 | 71 | 4 | 2 | 60,83 0,4 | 0,19 | |
| 185 | ТСЦ-302-3288 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | м | -0,65 | 97,65 | | | | -63 | | | | | |
| 186 | ТСЦ-103-0357 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | м | 0,65 | 136,2 | | | | 89 | | | | | |
| 187 | ТЕР16-02-004-01 Пр. Микрострой Красноярск, кр. от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м трубопровода | 0,00818 (0,0992+0,7/100) | 10937,16 | 633,12 | 289,92 | 2,82 | 89 | 6 | 2 | 60,83 0,5 | 0,19 | |
| 188 | 302-3288 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | м | -0,618 | 97,65 | | | | -80 | | | | | |
| 189 | ТСЦ-607-1971 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм (Применительно ЗХЗ, О) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 2 | 17,85 | | | | 36 | | | | | |
| 190 | ТСЦ-103-0346 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | м | 0,7 | 80,92 | | | | 57 | | | | | |
| 191 | ТЕРр65-23-3 Пр. Микрострой Красноярск, кр. от 12.11.10 №237-О | Слив воды из системы (Применительно Слива и наполнение водной системы водоснабжения без осмоса системы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1000 м3 объема здания | 9,853333 2996037+1/1000 | 1,84 | 1,84 | | | 18 | 18 | | 0,21 2,07 | | |
| 192 | ТЕР16-07-005-02 Пр. Микрострой Красноярск, кр. от 12.11.10 №237-О | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м трубопровода | 0,0094 | 329,84 | 67,08 | 44,91 | | 3 | 1 | | 5,01 0,05 | | |
| 193 | ТЕР16-07-005-01 Пр. Микрострой Красноярск, кр. от 12.11.10 №237-О | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м трубопровода | 0,01468 0,00919+0,0065 | 171,78 | 67,08 | 44,91 | | 3 | 1 | 1 | 5,01 0,07 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|--|-----------------------|------------------|----------|---------|--------|-------|------|----|----|----|--------------|--------------|
| | Установка и демонтаж габаритного имитатора | | | | | | | | | | | | | |
| 194 | ТЕРр65-5-8 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Смена задвижек диаметром 50 мм (Применительно установка и снятие габаритного имитатора Демонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 шт | 0,01 | 42390,71 | 3215,52 | 330,5 | | 424 | 32 | 3 | | 308 3,08 | |
| 195 | ТСЦ-302-1175 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) ЗОЧББр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -1 | 350,08 | | | | -350 | | | | | |
| 196 | Цена поставщика | Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-25мм (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Запасовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.); ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 4 Текущие цены | шт | 1 | 929,83 | | | | 930 | | | | | |
| Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС. | | | | | | | | | | | | | | |
| Раздел 4. Демонтажные работы | | | | | | | | | | | | | | |
| 197 | ТЕРр65-14-4 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м трубопровода | 0,025 2,5/100 | 762,14 | 640,59 | 59,84 | | 19 | 16 | 1 | | 65,3 1,63 | |
| 198 | ТЕРр65-14-3 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м трубопровода | 0,013 1,3/100 | 477,35 | 427,72 | 23,98 | | 6 | 6 | | | 43,6 0,57 | |
| 199 | ТЕРр65-3-13 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Снятие задвижек диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 шт. арматура | 0,03 | 944,09 | 934,89 | 9,2 | 3,72 | 28 | 28 | | | 95,3 2,86 | 0,25 0,01 |
| 200 | ТЕРм12-01-105-04 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Демонтаж - Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 55 мм (48x1,5) (ИДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,004 0,4/100 | 907,27 | 630,99 | 276,28 | 21,18 | 4 | 3 | 1 | | 57 0,23 | 1,8 0,01 |
| 201 | ТЕРм12-01-105-03 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Демонтаж - Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 35 мм (38x1,5) (ИДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,004 0,4/100 | 749,08 | 619,92 | 129,16 | 7,14 | 3 | 2 | 1 | | 56 0,22 | 0,57 |
| 202 | ТЕРр65-13-2 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Демонтаж грязевиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 шт. | 0,02 | 1559,79 | 1559,79 | | | 31 | 31 | | | 159 3,18 | |
| Итого по разделу 4 Демонтажные работы | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 4 Демонтажные работы | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 4 Демонтажные работы | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|--|--------|-------------------|----------|-------|-------|-------|-------|----|----|----|------|------|
| Раздел 5. Узел учета. Электротехнические работы. | | | | | | | | | | | | | | |
| 203 | ТЕРМ11-06-001-01 Пр.Микстова Краевск.кр. от 12.11.10 №237-О | Шиты и пульты, масса до 50 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое предприятие, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | | 237,05 | €48 | 17,96 | 0,59 | 237 | 52 | 18 | 1 | 5,15 | 0,04 |
| 204 | Протокол согласования стоимости ДС | Шкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ШМП-3-0 Р54 с монтажной платой (ИДС35 п. 4.60; Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЭТ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64; Заготовительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2%; (ОЭТ=2%; ЗМ=2%; ЗТМ=2%; МАТ=2%; ПЗ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт | 1 | 4676,25 | | | | 4676 | | | | | |
| 205 | ТЕРМ08-02-397-01 Пр.Микстова Краевск.кр. от 12.11.10 №237-О | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое предприятие, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,008 0,4*2/10 | 1599,08 | 1€77 | 32€12 | 53,64 | 13 | 1 | 3 | | 10,7 | 3,61 |
| 206 | ТСЦ-509-0064 | Профиль монтажный (DIN-рейка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое предприятие, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | м | 0,8 0,4*2 | 71,04 | | | | 57 | | | | | |
| 207 | ТЕРМ11-03-001-01 Пр.Микстова Краевск.кр. от 12.11.10 №237-О | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг (блоки питания + тепловычислитель) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое предприятие, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 7 5+1-1 | 7,44 | 5,93 | | | 52 | 42 | | | 0,52 | 3,64 |
| 208 | О | Вычислитель количества теплоты ВТГ-9-02 485-БП (ИДС35 п. 4.60; Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЭТ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64; Заготовительно-складские расходы; Оборудование ПЗ=1,2%; ОЭТ=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); ИДС35 п. 4.68; Стоимость тары и упаковки - для электроснабжения, КИП/ДА, инструменты ПЗ=1,015; (ОЭТ=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт | 1 | 18488,01 | | | | 18488 | | | | | |
| 209 | ТЕРМ08-02-411-04 Пр.Микстова Краевск.кр. от 12.11.10 №237-О | Ввод пгикий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое предприятие, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 ввод | 6 5-1 | 43,45 | -1,14 | | | 261 | 67 | | | 1,03 | 6,18 |
| 210 | 509-0090 | Перемычки пгикие, тип ПТС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое предприятие, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -6 | 7,24 | | | | -43 | | | | | |
| 211 | Протокол согласования стоимости ДС | Сальники ввертные (РГ-25 Р54) (ИДС35 п. 4.60; Транспортные расходы ПЗ=1,06; ОЭТ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п. 4.64; Заготовительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2%; ОЭТ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт. | 5 | 32,19 | | | | 161 | | | | | |
| 212 | Протокол согласования стоимости ДС | Сальники ввертные (РГ-29 Р54) (ИДС35 п. 4.60; Транспортные расходы ПЗ=1,06; ОЭТ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п. 4.64; Заготовительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2%; ОЭТ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт. | 1 | 59,34 | | | | 59 | | | | | |
| 213 | ТЕРМ08-03-575-01 Пр.Микстова Краевск.кр. от 12.11.10 №237-О | Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое предприятие, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 2 | 13,49 | 2,77 | | | 27 | 26 | | | 1,12 | 2,24 |
| 214 | Протокол согласования стоимости ДС | Выключатели автоматические ВА47-29 2Р 6А (ИДС35 п. 4.60; Транспортные расходы ПЗ=1,06; ОЭТ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п. 4.64; Заготовительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2%; (ОЭТ=2%; ЗМ=2%; ЗТМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт. | 2 | 201,57 | | | | 403 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|---|---|-------|------------------------|----------|---------|---------|--------|------|-----|-----|-----|---------------|---------------|
| 215 | ТЕРМ08-02-452-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | 3 Полка-кронштейн из угловой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 Т | 0,00178 0,89*271000 | 33088,92 | 1118,07 | 1254,6 | 31,35 | 59 | 2 | 2 | | 101 0,18 | 2,11 |
| 216 | ТЕРМ08-02-407-02 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 М | 0,01 1/100 | 4052,39 | 449,03 | 1804,09 | 410,14 | 41 | 4 | 16 | 4 | 41,5 0,42 | 27,6 0,28 |
| 217 | ТСЦ-103-0351 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 38х3, 0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37 | М | 1,03 0,01*103 | 102,3 | | | | 105 | | | | | |
| 218 | ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлоручка Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 М | 0,03 | 6823,93 | 375,45 | 306,56 | 3,27 | 205 | 11 | 9 | | 34,7 1,04 | 0,22 0,01 |
| 219 | Протокол согласования стоимости ДС | Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | М | 3,09 3*1,03 | 39,93 | | | | 123 | | | | | |
| 220 | ТЕРМ08-02-409-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом Д16) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 М | 0,52 52/100 | 4104,85 | 257,52 | 769,47 | 236,42 | 2135 | 134 | 400 | 123 | 23,8 12,38 | 15,91 8,27 |
| 221 | Протокол согласования стоимости ДС | ПВХ гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | М | 53,56 0,52*103 | 6,63 | | | | 355 | | | | | |
| 222 | ТЕРМ08-02-412-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 М | 0,52 | 1098,2 | 60,7 | 4,54 | 0,15 | 571 | 32 | 2 | | 5,61 2,92 | 0,01 0,01 |
| 223 | ТЕРМ08-02-412-02 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий ВВГ от ша до подполья + от подполья до ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 М | 0,06 (2*1+3)/100 | 1116,17 | 72,93 | 9,07 | 0,3 | 67 | 4 | 1 | | 6,74 0,4 | 0,02 |
| 224 | ТЕРМ08-02-405-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 М | 0,062 (1,2*1+3)/100 | 2353,1 | 414,41 | 293,18 | 3,72 | 146 | 26 | 18 | | 38,3 2,37 | 0,25 0,02 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|------------|--|---------|--------|--------|------|--------|-----|----|---------------|--------------|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 225 | ТЕРМ08-02-412-09 Пр.Министров Краевое оп. от 12.11.10 №237-О | Затягивание провода в проложённые трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое справочное. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,83 (1,236/1,03*(1,22+11,52* 56,406/1,02- 60)/1,00 | 381,34 | 24,78 | 4,54 | 0,15 | 317 | 21 | 4 | 2,29 1,9 | 0,01 | |
| 226 | ТЕРМ11-06-002-02 Пр.Министров Краевое оп. от 12.11.10 №237-О | Электрические провода в щитах и пультках малогабаритных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое справочное. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,333 (15,3+9)/100 | 170,84 | 118,1 | | | 57 | 53 | | 12,4 4,13 | | |
| 227 | Протокол согласования стоимости ДС | Провод силовой ПВ 1х0,75 (ИДС35 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); (ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены | М | 1,236 (1,2/1,05 | 5,39 | | | | 7 | | | | | |
| 228 | Протокол согласования стоимости ДС | Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (ИДС35 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); (ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены | М | 11,22 (11/1,02 | 34,29 | | | | 385 | | | | | |
| 229 | Протокол согласования стоимости ДС | Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (ИДС35 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); (ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены | М | 115,26 (18+53+12)/1,02 | 16,56 | | | | 1909 | | | | | |
| 230 | Протокол согласования стоимости ДС | Кабель Витая пара УТР 2х24AWG cat 5E (ИДС35 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); (ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены | М | 56,416 (15,3+36+9)/1,02 | 8,58 | | | | 484 | | | | | |
| 231 | ТЕРМ08-03-545-01 Пр.Министров Краевое оп. от 12.11.10 №237-О | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое справочное. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 5 | 250,6 | 33,81 | 3,44 | | 1253 | 179 | 17 | 3,31 16,55 | | |
| 232 | Протокол согласования стоимости ДС | Коробка распределительная олн 85х85х40 РС4 (ИДС35 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); (ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены | шт | 5 | 40,31 | | | | 202 | | | | | |
| 233 | ТЕРМ11-08-001-03 Пр.Министров Краевое оп. от 12.11.10 №237-О | Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления конца с обслуживанием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое справочное. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 концов | 1,31 131/100 | 183,66 | 122,92 | | | 241 | 158 | | 10,3 13,49 | | |
| 234 | ТЕРМ08-03-574-01 Пр.Министров Краевое оп. от 12.11.10 №237-О | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое справочное. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 жил | 0,32 32/100 | 5205,82 | 191,52 | 4,54 | 0,15 | 1666 | 61 | 1 | 16,8 5,38 | 0,01 | |
| Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы. | | | | | | | | | 124755 | | | 105,92 | 11,7 | |
| Раздел 6. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава. | | | | | | | | | | | | | | |
| 235 | ТЕРМ08-02-411-01 Пр.Министров Краевое оп. от 12.11.10 №237-О | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав П22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое справочное. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,3 (33,9/100 | 6823,93 | 375,45 | 506,56 | 3,27 | 2047 | 113 | 92 | 34,7 10,41 | 0,22 0,07 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|------------------------------------|--|----------|--------|-------|------|------|----|----|----|---------------|--------------|
| 236 | Протокол согласования стоимости ДС | Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Запасительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 4 Текущие цены | 4 М | 30,9 3,3*103 | 39,93 | | | | 1234 | | | | | |
| Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего. | | | | | | | | | | | | | | |
| Раздел 7. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего. | | | | | | | | | | | | | | |
| 237 | ТЕР08-02-412-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,3 | 1116,17 | 72,93 | 9,07 | 0,3 | 335 | 22 | 3 | | 6,74 2,02 | 0,02 0,01 |
| 238 | Протокол согласования стоимости ДС | Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Запасительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); МАТ=2%; ЗПМ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 4 Текущие цены | М | 30,6 # 3*102 | 34,29 | | | | 1049 | | | | | |
| Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего. | | | | | | | | | | | | | | |
| Раздел 8. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. | | | | | | | | | | | | | | |
| 239 | ТЕР13-03-002-04 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) (При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,013795 (1,1517*0,4090*0,4*88/100) | 345,66 | 71,56 | 16,55 | 0,11 | 7 | 1 | | | 5,84 0,12 | 0,01 |
| 240 | ТСЦ-113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-жорничевая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | Т | -0,0002 | 19552,05 | | | | -4 | | | | | |
| 241 | ТСЦ-101-4164 | Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акриор-1" (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | кг | 0,2 0,0001000 | 24,87 | | | | 5 | | | | | |
| 242 | ТЕР13-03-002-04 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза) (При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2; МАТ=2; ЗПМ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,013795 | 691,32 | 143,12 | 33,1 | 0,22 | 14 | 3 | 1 | | 11,68 0,23 | 0,02 |
| Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. | | | | | | | | | | | | | | |
| Раздел 9. Узел учета. Пусконаладочные работы. | | | | | | | | | | | | | | |
| 243 | ТЕРп01-11-013-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15 | 1 ТЭКОПрименчик | 1 | 22,1 | 22,1 | | | 22 | 22 | | | 1,5 1,5 | |
| 244 | ТЕРп01-11-028-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15 | 1 линия | 1 | 5,89 | 5,89 | | | 6 | 6 | | | 0,4 0,4 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|--|-----------|---------------|---------|---------|---|---|----|----|----|----|-------------|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 245 | ТЕРп01-11-01-01 Пр.Министров Каменск-яр оп.12.11.10 №237-О | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15 | 100 точек | 0,02 | 235,68 | 235,68 | | | 5 | 5 | | | 16 0,32 | |
| 246 | ТЕРп02-01-002-03 Пр.Министров Каменск-яр оп.12.11.10 №237-О | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (кобд) 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15 | 1 система | 1 | 1447,13 | 1447,13 | | | | | | | 85 85 | |
| 247 | ТЕРп02-01-002-04 Пр.Министров Каменск-яр оп.12.11.10 №237-О | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (кобд) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002-03 (13 приборов и датчиков + 5 дискретных) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15 | 1 канал | 8 (7+5-10) | 141,31 | 141,31 | | | | | | | 8,3 66,4 | |
| Итого по разделу 9 Узел учета. | | Пусконаладочные работы. | | | 128333 | | | | | | | | 176,66 | |


Раздел 10. Узел учета проектные работы

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|---|-----------------------------------|---|---------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 248 | СБЦ9-5-7-4 | Двухстадийная разработка проектной документации на АСУТП, количество багов 7, часть проектной документации: ТО (Проектирование АСУТП заключается в преемке ранее разработанной АСУТП к условиям конкретного объекта управления: оп.005 до 0,3 ПЗ=0,137 (ОЗП=0,137); 3М=0,137 к раск.; 3ПМ=0,137; МАТ=0,137 к раск.; Т3=0,137; Т3М=0,137); При односторонней разработке проектной документации на АСУТП ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; 3М=0,8 к раск.; 3ПМ=0,8; МАТ=0,8 к раск.; Т3=0,8; Т3М=0,8); Сматрица РД ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; 3М=0,5 к раск.; 3ПМ=0,5; МАТ=0,5 к раск.; Т3=0,5; Т3М=0,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс изменения сметной стоимости проектных работ для строительства к справочника базовых цен на проектные работы на 4 квартал 2012 г. ОЗП=27,19 | разработка проектной документации | 1 | 1680,17 | 1680,17 | | | | | | | | |
| Итого по разделу 10 Узел учета проектные работы | | | | | 45679 | | | | | | | | | |

ИТОГИ ПО АКТУ:

| | | | | | | | |
|---|--|--------|--------|------|------|---------|--------|
| Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. | | 168440 | 6531 | 1022 | 131 | 361,04 | 8,93 |
| Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам | | 170186 | 7808 | 1491 | 177 | 465,18 | 12,1 |
| В том числе, справочно: | | | | | | | |
| МДС35 пр.1 т.1 п.3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего | | 309 | 217 | 93 | 1 | 19,8485 | 0,0525 |
| МДС35 пр.1 т.3 п.2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего | | 50 | 47 | 3 | | 4,749 | 0,003 |
| МДС35 пр.1 т.2 п.2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего | | 717 | 457 | 258 | 45 | 41,6675 | 3,066 |
| МДС40 т.2 п.3. На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), оставленных для производства работ по реконструкции, расширению, модернизации и ремонту объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии | | 392 | 392 | | | 23,043 | 0,02 |
| МДС35 пр.1 т.2 п.5. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии | | 63 | 37 | 26 | | 3,356 | 0,02 |
| МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; 3М=1,25; 3ПМ=1,25; | | 215 | 126 | 90 | 1 | 11,484 | 0,05 |
| Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах | | 419421 | 181415 | 9376 | 3921 | 465,18 | 12,1 |
| Накладные расходы | | 107226 | | | | | |
| В том числе, справочно: | | | | | | | |
| 61% = 72%*0,85 ФОТ (Поз. 243-247) | | 40561 | | | | | |
| 69% = 81%*0,85 ФОТ (Поз. 48, 61, 191, 197-199, 202) | | 2889 | | | | | |
| 75% = 88%*0,85 ФОТ (от 18097) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 67, 72, 77-83, 85-90, 117, 137, 142-147, 151-152, 154-159, 200-201, 203, 207, 226, 233) | | 13573 | | | | | |
| 76% = 99%*(0,9*0,85) ФОТ (от 133) (Поз. 239-242) | | 101 | | | | | |
| 89% = 105%*0,85 ФОТ (от 25672) (Поз. 204-206, 209-225, 227-232, 234-238) | | 22848 | | | | | |
| 96% = 113%*0,85 ФОТ (от 4099) (Поз. 64-66, 133-136, 194-196) | | 3933 | | | | | |
| 108% = 141%*(0,9*0,85) ФОТ (от 17300) (Поз. 3-5, 8-10, 40-47, 49-60, 62-63, 69-71, 74-76, 94-116, 118-132, 139-141, 163-190, 192-193) | | 18684 | | | | | |
| 122% = 143%*0,85 ФОТ (от 3965) (Поз. 25-27, 37-39, 91-93, 148-150, 160-162) | | 4837 | | | | | |
| Сметная прибыль | | 59012 | | | | | |
| В том числе, справочно: | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|------------|----|----|----|----|
| 32% | = 40%*0.8 ФОТ (от 66494) (Поз. 243-247) | | | | | | | | 21278 | | | | | 15 |
| 40% | = 50%*0.8 ФОТ (от 3898) (Поз. 48, 61, 191, 197-199, 202) | | | | | | | | 1559 | | | | | |
| 48% | = 60%*0.8 ФОТ (от 22195) (Поз. 64-66, 1. 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 133-136, 67, 72, 77-83, 85-93, 117, 194-196, 137, 142-147, 151-152, 154-159, 200-201, 203, 207, 226, 234-238) | | | | | | | | 10655 | | | | | |
| 48% | = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 133) (Поз. 239-242) | | | | | | | | 13349 | | | | | |
| 56% | = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 17300) (Поз. 3-5, 8-10, 40-47, 49-60, 62-63, 69-71, 74-76, 94-111, 11E-132, 139-141, 163-190, 192-193) | | | | | | | | 64 | | | | | |
| 61% | = 89%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3965) (Поз. 25-27, 37-39, 91-93, 148-150, 160-162) | | | | | | | | 9688 | | | | | |
| Итого по акту: | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 2 Система Т3, Т4. Узел учета ГВС. | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС. | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 4 Демонтажные работы | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы. | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлоручкавэ. | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля пгашаюшего. | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы. | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 10 Узел учета проектные работы | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | | | |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | | | | | | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | | | | | | | | |
| Оборудование | | | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | | |
| ВСЕГО по акту | | | | | | | | | | | | | | |
| НДС | | | | | | | | | | | | | | |
| ВСЕГО по акту | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 105 418,62 | | | | |
| | | | | | | | | | | 691 077,62 | | | | |



Сдал: ООО "СеверСтрой"
 Генеральный директор

А.В. Белов



- Принял:**
- Директор МУП "КОС" Е.Н. Борисевич
 - Главный инженер МУП "КОС" И.В. Леготин
 - Главный бухгалтер МУП "КОС" Н.Н. Кадильина
 - Заместитель директора по экономике Н.Б. Евсюкова
 - Главный энергетик МУП "КОС" В.В. Дацюк
 - Начальник ЦАС П.М. Полевик
 - Начальник службы ЭРНС ТВСик МУП "КОС" Н.И. Сергеева
 - Инженер 1кат. службы ЭРНС ТВСик МУП "КОС" Ю.А. Валютченко

Расценки проверены: РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ

С: ПО МУП "КОС"

