

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"
 Стройка -

Объект - "МО город Норильск р-н Центральный. Многоквартирный ж/д с/д дом по адресу ул. Кирова, д. 17
 Инвентарный № _____
 ОДПУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск

р-н Центральный, ул. Кирова, д. 17

| | |
|---------------|---------|
| Форма по ОКУД | Код |
| по ОКПО | 0322005 |
| по ОКПО | |
| по ОКПО | |

Вид деятельности по ОКДП
 Договор подряда (контракт) номер _____
 дата _____
 Вид операции _____

| | | |
|-----------------|------------------|-----------------------|
| Номер документа | Дата составления | Отчетный период |
| 1 | 31.05.2018 | с _____ по _____ |
| | | 01.05.2018 31.05.2018 |

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № АУТВР -411. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.
 Сметная (договорная) стоимость в руб. без НДС в т.ч. по акту _____ 459 214 руб. без НДС
 _____ 541 872,52 руб. с НДС в т.ч. по акту _____ 541 872,52 руб. с НДС

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | | Т/з мех. (на ед./ всего) | | | |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------------------|-----------------|-------|-----------------------|-----------------|-------|--------------------------|------|----|----|
| | | | | | В том числе | | Всего | В том числе | | Всего | | | | |
| | | | | | Осн.З/п | Эк.Маш. З/пМех. | | Осн.З/п | Эк.Маш. З/пМех. | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Раздел 1. Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ | | | | | | | | | | | | | | |
| Приборы и оборудование | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ТЕРм11-02-022-05 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 8С мм (МФ-5.2.1-Б-65, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4-Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 1 | 110,88 | 41,45 | 33,05 | 111 | 41 | 33 | 4,12 | 4,12 | | |
| 2 | О | Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,8-120, 0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-65, кл.Б) ИМС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=5%; МАТ=6%; ИМС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); ИМС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИП,д. инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт. | 1 | 21035,82 | | | 21036 | | | | | | |
| 3 | ТЕР16-02-007-02 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4-Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 соединение | 1 | 246,03 | 16,64 | 10,18 | 246 | 17 | 10 | 1,46 | 1,46 | | |
| 4 | ТСЦ-507-0984 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4-Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 92,02 | | | -184 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|---------|--------|--------|---|-------|----|----|----|--------------|----|
| 5 | Цена поставщика | Комплект монтажных частей МФ-5, 2 №3 Ду-65мм (МДС35 п. 4.60 Транспортирные расходы ПЗ=6%; ОЗГТ=65%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Запасительные-сварочные расходы, материалы ПЗ=2%; (ОЗГТ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены | комплект | | 2151,59 | | | | 2152 | | | | | |
| 6 | ТЕРМ11-02-022-05 Пр.Министров Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 80 мм (МФ-5, 2 1-Б-Р-65, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство, индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | | 110,88 | 4,45 | 33,05 | | 111 | 41 | 33 | | 4,12 4,12 | |
| 7 | Цена поставщика | Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,8- 120,0м3/ч (МФ-5, 2 1-Б-Р-65, кл.Б) МДС35 п. 4.60 Транспортирные расходы ПЗ=6%; ОЗГТ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Запасительные-сварочные расходы, Оборудование ПЗ=1,2%; (ОЗГТ=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п. 4.38 Стоимость труда и услуги - для электрооборудования, КПЛП, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗГТ=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены | шт | 1 | 21874,2 | | | | 21874 | | | | | |
| 8 | ТЕР16-02-007-02 Пр.Министров Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство, индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 соединение | 1 | 246,03 | 13,64 | 10,18 | | 246 | 17 | 10 | | 1,46 1,46 | |
| 9 | ТСЦ-507-0984 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство, индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 92,02 | | | | -184 | | | | | |
| 10 | Цена поставщика | Комплект монтажных частей МФ-5, 2 №3 Ду-65мм (МДС35 п. 4.60 Транспортирные расходы ПЗ=6%; ОЗГТ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Запасительные-сварочные расходы, материалы ПЗ=2%; (ОЗГТ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены | комплект | 1 | 2151,59 | | | | 2152 | | | | | |
| Комплект термообразователей | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Министров Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство, индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 шт. | 0,02 | 4792,02 | 723,98 | 594,46 | | 96 | 14 | 12 | | 65,4 1,31 | |
| 12 | ТСЦ-101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство, индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | кг | -0,06 | 26,78 | | | | -2 | | | | | |
| 13 | ТСЦ-108-0081 | Бобышки кошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство, индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 17,63 | | | | -35 | | | | | |
| 14 | ТСЦ-301-3240 | Коплачки-затупушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство, индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 4,74 | | | | -9 | | | | | |
| 15 | ТСЦ-507-2630 | Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство, индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 10,01 | | | | -20 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|---------|--------|--------|---|------|----|----|----|------|----|
| 16 | ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Минстроя Красноярск.р. от 12.11.10 №237-О | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, мес.:зв до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 2 | 14,02 | 11,74 | | | 28 | 23 | | | 1,03 | |
| 17 | ТСЦ-509-2160 | Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37 | кг | -0,084 | 48,82 | | | | -4 | | | | | |
| 18 | Цена поставщика | Комплект терморегуляторов КТСП-НСХ Р100 L80, кл. В с гильзой и боковой ИМС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИМС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы, Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); ИМС35 п.4.58.Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПЛА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | ком-плект | 1 | 1938,08 | | | | 1938 | | | | | |
| Датчик избыточного давления: | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Минстроя Красноярск.р. от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37 | 10 шт. | 0,02 | 4792,02 | 723,98 | 594,46 | | 96 | 14 | 12 | | 65,4 | |
| 20 | ТСЦ-101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37 | кг | -0,06 | 26,78 | | | | -2 | | | | | |
| 21 | ТСЦ-108-0081 | Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 17,63 | | | | -35 | | | | | |
| 22 | ТСЦ-302-1236 | Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 2 | 12,37 | | | | 25 | | | | | |
| 23 | ТСЦ-301-3240 | Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 4,74 | | | | -9 | | | | | |
| 24 | ТСЦ-507-2630 | Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 10,01 | | | | -20 | | | | | |
| БЕЗ ДЕМФЕРНОЙ ТРУБКИ | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстроя Красноярск.р. от 12.11.10 №237-О | Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 2 | 38,21 | 8,77 | | | 76 | 18 | | | 0,84 | |
| 26 | ТСЦ-302-1342 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 28,28 | | | | -57 | | | | | |
| 27 | ТСЦ-302-1831 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 2 | 29,42 | | | | 59 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------|---------|--------|--------|------|----|----|----|------|------|
| 28 | ТЕРМ11-02-001-01 Пр.Минотрон Казань-кр от 12.11.10 №237-О | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | | 2 | 14,02 | 11,74 | | 28 | 23 | | | 1,03 | 2,06 |
| 29 | ТСЦ-509-2160 | Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | кг | -0,084 | | 48,82 | | -4 | | | | | | |
| 30 | Цена поставщика 0 | Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" МДС3 п.4.60 Транспортиные расходы ПЗ=6%; ОЗТ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; МДС3 п.4.64 Заемопыльные-составные расходы: Оборудование ПЗ=1,2%; ОЗТ=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%; МДС3 п.4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИП,А, инструментов ПЗ=1,015 (ОЗТ=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены | шт | | 2 | 3810,84 | | | 7622 | | | | | |
| сбросные краны, воздухоотводчики | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Минотрон Казань-кр от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 шт. | | 0,01 | 4792,02 | 723,98 | 594,46 | 48 | 7 | 6 | | 65,4 | 0,65 |
| 32 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | кг | -0,03 | | 26,78 | | | -1 | | | | | |
| 33 | 301-3240 | Коплячки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -1 | | 4,74 | | | -5 | | | | | |
| 34 | 507-2630 | Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -1 | | 10,01 | | | -10 | | | | | |
| 35 | 108-0081 | Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -1 | | 17,63 | | | -18 | | | | | |
| 36 | ТСЦ-302-1236 | Стены стальные с муфтой и контргайкой, Диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | | 1 | 12,37 | | | 12 | | | | | |
| 37 | ТЕР24-01-033-01 Пр.Минотрон Казань-кр от 12.11.10 №237-О | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | | 1 | 38,21 | 8,77 | | 38 | 9 | | | 0,84 | 0,84 |
| 38 | 302-1342 | Вентили проходные муфтовые 15кг18т для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), Диаметр 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -1 | | 28,28 | | | -28 | | | | | |
| 39 | ТСЦ-302-1831 | Кран шаровой муфтовый 11БЗ7П1, Диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | | 1 | 29,42 | | | 29 | | | | | |
| Трубопроводы, запорная арматура | | | | | | | | | | | | | | |
| Трубопроводы | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------|---------|--------|------|------|----|----|----|---------------|------|
| 40 | ТЕР16-02-004-04 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | 3 Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущую цену на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м трубопровода | 0,0032 10,00%/100 | 16837,05 | 895,59 | 498,67 | 5,5 | 54 | 3 | 2 | | 79,7€ 0,2€ | 0,37 |
| 41 | ТСЦ-302-3290 | М Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущую цену на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37 | М | -0,32 | 147,31 | -47 | | | | | | | | |
| 42 | ТСЦ-507-2295 | шт. Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4-76х3,5 мм(пр.лм 158х4,5-76х3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущую цену на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 4 | 40,74 | 163 | | | | | | | | |
| 43 | ТЕР16-02-004-02 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | 3 Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм (7Эмв) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущую цену на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м трубопровода | 0,01105 1,05%/100 | 12233,21 | 809,12 | 353,46 | 3,42 | 135 | 9 | 4 | | 72,0€ 0,€ | 0,23 |
| 44 | ТСЦ-302-3293 | М Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущую цену на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37 | М | -1,105 | 107,5 | -119 | | | | | | | | |
| 45 | ТСЦ-103-0373 | М Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущую цену на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37 | М | 1,105 | 173,7 | 192 | | | | | | | | |
| 46 | ТЕР65-23-1 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | 3 Слив и наполнение водой системы отопления без эсмотра системы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущую цену на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37 | 1000 м3 объема здания | 24,904 249,04%/1000 | 3,6 | 3,6 | | | 90 | 90 | | | 0,41 10,21 | |
| 47 | ТЕР16-07-005-02 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | 3 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущую цену на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м трубопровода | 0,01425 0,0032*1,01105 | 329,84 | 67,08 | 44,91 | | 5 | 1 | 1 | | 5,01 0,07 | |
| Установка и демонтаж габаритного имитатора | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | ТЕР65-5-9 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | 3 Смена задвижек диаметром 100 мм (Применительно установке и снятие габаритного иммитатораДемонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущую цену на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 шт. | 0,02 | 67934,44 | 4405,68 | 867,55 | | 1359 | 88 | 17 | | 42€ 8,4€ | |
| 49 | ТСЦ-302-1176 | шт. Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущую цену на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 553,19 | -1106 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|--------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---------|---|---|---|------|-------|----|----|----|-------|
| 50 | Цена поставщика | Габаритный имитатор для Моф. фланцевый, Ду-65мм ИДС35 п.4.60 Транспорные расходы ПЗ=6%; ОЗГТ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п.4.64.Завозительно-складские расходы Камершалы ПЗ=2% (ОЗГТ=2%; ЗМ=2% к раск.; ЗТМ=2%; МАТ=2% к раск.; ГЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт | | 2475,96 | | | | 4952 | | | | | |
| Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ | | | | | | | | | | 94341 | | | | 52,75 |

Раздел 2. Система Т3. Узел учета ГВС.

Приборы и оборудование

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|---------|--------|--------|--|-------|----|---|--|------|------|
| 51 | ТЕРМ12-10-02-02-03 Пр.Микропроц.Квадр.чр от 12.11.10 №ЭЗГ-О | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 1 | 20,69 | 13,36 | | | 21 | 10 | | | 1,03 | 1,03 |
| 52 | Цена поставщика О | Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,2-30 Ом/л (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б) ИДС35 п.4.60 Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗГТ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64.Завозительно-складские расходы Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗГТ=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); ИДС35 п.4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КПИД, комплект ПЗ=1,015 (ОЗГТ=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт | 1 | 15929,3 | | | | 15929 | | | | | |
| 53 | ТЕР16-02-007-01 Пр.Микропроц.Квадр.чр от 12.11.10 №ЭЗГ-О | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 соединение | 1 | 201,76 | -0,94 | 6,83 | | 202 | 11 | 7 | | 0,96 | 0,96 |
| 54 | ТСЦ-507-0983 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, Давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 77,07 | | | | -154 | | | | | |
| 55 | Цена поставщика | Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-32мм ИДС35 п.4.60 Транспорные расходы ПЗ=6%; ОЗГТ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п.4.64.Завозительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗГТ=2%; ЗМ=2% к раск.; ЗТМ=2%; МАТ=2% к раск.; ГЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | комплект | 1 | 1254,19 | | | | 1254 | | | | | |
| Термообразователь | | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Микропроц.Квадр.чр от 12.11.10 №ЭЗГ-О | Бобышки, штуцеры на условное Давление до 10 МПа (термопреобразователи сопоставивлены) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 шт. | 0,01 | 4792,02 | 723,98 | 594,46 | | 48 | 7 | 6 | | 65,4 | 0,65 |
| 57 | ТСЦ-101-4703 | Прокладки резиновые (пластичная техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | кг | -0,03 | 26,78 | | | | -1 | | | | | |
| 58 | ТСЦ-108-0081 | Бобышки оculoенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -1 | 17,63 | | | | -18 | | | | | |
| 59 | ТСЦ-301-3240 | Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -1 | 4,74 | | | | -5 | | | | | |

| | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------|--------|--------|----|-----|----|------|------|
| 60 | ТСЦ-507-2630 | Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -1 | 10,01 | | | | | | | |
| 61 | ТЕРМ11-02-001-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Прибор. устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 1 | 14,02 | 11,74 | | 14 | 12 | | 1,03 | 1,03 |
| 62 | 509-2160 | Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37 | кг | -0,042 | 48,82 | | | | | | | |
| 63 | Цена поставщика | Термопреобразователь ТСП-Н Р1100 L60, кл. В с гильзой и бобышкой (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2%; ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%; ИДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПЦА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | КОМПЛЕКТ | 1 | 729,5 | | 730 | | | | | |
| сборные краны, воздухоотводчики | | | | | | | | | | | | |
| 64 | ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 шт. | 0,01 | 4792,02 | 723,98 | 594,46 | | 48 | 6 | 65,4 | 0,65 |
| 65 | 507-2630 | Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -1 | 10,01 | | | | -10 | | | |
| 66 | 301-3240 | Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -1 | 4,74 | | | | -5 | | | |
| 67 | 108-0081 | Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -1 | 17,63 | | | | -18 | | | |
| 68 | ТСЦ-302-1236 | Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 1 | 12,37 | | | | 12 | | | |
| 69 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37 | кг | -0,03 | 26,78 | | | | -1 | | | |
| 70 | ТЕР24-01-033-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 1 | 38,21 | 8,77 | | | 38 | 9 | 0,84 | 0,84 |
| 71 | 302-1342 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -1 | 28,28 | | | | -28 | | | |
| 72 | ТСЦ-302-1831 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 1 | 29,42 | | | | 29 | | | |
| кран шаровый под приварку | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---------|----------|--------|--------|------|------|----|----|-------|------|
| 73 | ТЕР-16-05-001-02 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О | Установка вентилялей, задвижек, затворов, клапанов обратных- кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм(Применительно под приварку ф32) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | | 1 | 219,26 | 15,35 | 7,22 | | 219 | 15 | | 1,47 | 1,47 |
| 74 | ТСЦ-509-0966 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1000 шт. | | -0,002 | 2573,05 | | | | -5 | | | | |
| 75 | ТСЦ-101-2575 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | Т | | -0,0011 | 31849,77 | | | | -35 | | | | |
| 76 | ТСЦ-507-0983 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | | -2 | 77,07 | | | | -154 | | | | |
| 77 | ТСЦ-302-1824 | Краны шаровые PN25 ВАЛЛОМАХ под приварку диаметр 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | | 1 | 849,8 | | | | 850 | | | | |
| Трубопроводы, запорная арматура | | | | | | | | | | | | | | |
| 78 | ТЕР-16-02-004-02 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | | 0,0026 | 12233,21 | 809,12 | 353,46 | 3,42 | 32 | 2 | 1 | 72,05 | 0,19 |
| 79 | ТСЦ-302-3293 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | М | | -0,26 | 107,5 | | | | -28 | | | | |
| 80 | ТСЦ-507-2284 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х6-38х3 мм (Применительно 76х3,5-38х3 0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | | 2 | 30,21 | | | | 60 | | | | |
| 81 | ТСЦ-103-0373 | Трубы фасонные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | М | | 0,15 | 173,7 | | | | 26 | | | | |
| 82 | ТЕР-16-02-004-01 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (57-48-38-32) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | | 0,0136 | 10937,16 | €83,12 | 289,92 | 2,82 | 149 | 9 | 4 | 60,83 | 0,83 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|--------------|---------|-------|---|-----|------|----|----|--------------|------|
| 83 | ТСЦ-302-3288 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущую цену на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | м | -1,36 | 97,65 | | | | | -133 | | | | |
| 84 | ТСЦ-507-1971 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру д/з 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм (трим. 90-38x3 0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущую цену на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 2 | 17,85 | | | | 36 | | | | | |
| 85 | ТСЦ-103-0351 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 3 мм (применительно 38x3 0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущую цену на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | м | 1,21 | 102,3 | | | | 124 | | | | | |
| 86 | ТЕР16-07-005-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Гидравлическое испытание трубопроводов систем элс/гения, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущую цену на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м трубопровода | С,00136 | 171,78 | 67,08 | 44,91 | | | 2 | 1 | 1 | 5,0* | 0,07 |
| 87 | ТЕР16-07-005-02 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Гидравлическое испытание трубопроводов систем элс/гения, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущую цену на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м трубопровода | С,0026 | 329,84 | 67,08 | 44,91 | | | 1 | | | 5,0* | 0,0* |
| Установка и демонтаж габаритного имитатора | | | | | | | | | | | | | | |
| 88 | ТЕРр65-5-8 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установке и снятие габаритного имитатораДемонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущую цену на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 шт. | 0,01 | 42390,71 | 3215,52 | 330,5 | | | 424 | 32 | 3 | 308 | 3,08 |
| 89 | 302-1175 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущую цену на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -1 | 350,08 | | | | | -350 | | | | |
| 90 | Цена поставщика | Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-32мм (ИДС п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п.4.64. Завоочисленно-оплаемые расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЭМ=2% к расч.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расч.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт | 1 | 1232,57 | | | | | 1233 | | | | |
| Итого по разделу 2 Система Т3. Узел учета ГВС. | | | | | 33596 | | | | | | | | 14,8* | |
| Раздел 3. Система В1. Узел учета ХВС. | | | | | | | | | | | | | | |
| Приборы и оборудование | | | | | | | | | | | | | | |
| 91 | ТЕРМ11-02-022-03 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединителях, диаметр условного прохода 40 32 мм (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущую цену на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 1 | 20,69 | 10,36 | | | | 21 | 10 | | 1,03 | 1,03 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|---------|--------|--------|---|-------|----|----|----|--------------|----|
| 92 | Цена поставщика | Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0.2-30.0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-32, кп.Б) (ИДС35 п. 4.60; Трансформные расходы П3=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64; Заготовительно-складские расходы, Оборудование П3=1.2% (ОЗП=1.2%; ЗМ=1.2%; МАТ=1.2%); ИДС35 п. 4.58; Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПы, измерительная ПЗ=1.015 (ОЗП=1.015; ЗМ=1.015; МАТ=1.015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены | шт | 1 | 15929,3 | | | | 15929 | | | | | |
| 93 | ТЕР16-02-007-01 Пр. Министром Краевир.пр. от 12.11.10 №237-О | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 соединение | 1 | 201,76 | 13,94 | Э.83 | | 202 | | 11 | 7 | 0,96 0,96 | |
| 94 | ТСЦ-507-0983 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 77,07 | | | | -154 | | | | | |
| 95 | Цена поставщика | Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-32мм (ИДС35 п. 4.60; Трансформные расходы П3=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64; Заготовительно-складские расходы, Материалы П3=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены | комплект | 1 | 1254,19 | | | | 1254 | | | | | |
| Преобразователи избыточного Давления | | | | | | | | | | | | | | |
| 96 | ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министром Краевир.пр. от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 шт. | 0.01 | 4792,02 | 723,98 | 5*4,46 | | 48 | | 7 | 6 | 65,4 0,66 | |
| 97 | ТСЦ-101-1703 | Прокладки резиновые (пластичная техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | кг | -0.03 | 26,78 | | | | -1 | | | | | |
| 98 | ТСЦ-108-0081 | Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -1 | 17,63 | | | | -18 | | | | | |
| 99 | ТСЦ-302-1236 | Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 1 | 12,37 | | | | 12 | | | | | |
| 100 | ТСЦ-301-3240 | Коплячки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -1 | 4,74 | | | | -5 | | | | | |
| 101 | ТСЦ-507-2630 | Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -1 | 10,0* | | | | -10 | | | | | |
| 102 | ТЕР24-01-033-01 Пр. Министром Краевир.пр. от 12.11.10 №237-О | Установка вентиляций и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 1 | 38,2* | 8,77 | | | 38 | | 9 | | 0,84 0,84 | |
| 103 | ТСЦ-302-1342 | Вентили проходные муфтовые 15кч1вп для воды давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -1 | 28,28 | | | | -28 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|--------|--------|---|------|----|----|----|--------------|----|
| 104 | ТСЦ-302-1831 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 1 | 29,42 | | | | 29 | | | | | |
| 105 | ТЕРм11-02-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 1 | 14,02 | 11,74 | | | 14 | 12 | | | 1,03 1,03 | |
| 106 | ТСЦ-509-2160 | Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37 | кг | -0,042 | 48,82 | | | | -2 | | | | | |
| 107 | Цена поставщика О | Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-Ди-001" ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Заводоупольно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; ЗПИ=1,2%; МАТ=1,2% к расх.); ТЗМ=1,2%; ТЗМ=1,2%; ИДС35 п. 4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИП,А, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт | 1 | 3810,84 | | | | 3811 | | | | | |
| сброса, воздухопроводчики | | | | | | | | | | | | | | |
| 108 | ТЕРм12-10-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду=15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37 | 100 шт. | 0,02 | 4792,02 | 723,98 | 594,46 | | 96 | 14 | 12 | | 65,4 1,31 | |
| 109 | ТСЦ-101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37 | кг | -0,06 | 26,78 | | | | -2 | | | | | |
| 110 | ТСЦ-108-0081 | Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 17,63 | | | | -35 | | | | | |
| 111 | ТСЦ-302-1236 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 2 | 12,37 | | | | 25 | | | | | |
| 112 | ТСЦ-301-3240 | Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 4,74 | | | | -9 | | | | | |
| 113 | ТСЦ-507-2630 | Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 10,01 | | | | -20 | | | | | |
| 114 | ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 2 | 38,21 | 8,77 | | | 76 | 18 | | | 0,84 1,68 | |
| 115 | ТСЦ-302-1342 | Вентили проходные муфтовые 15х18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 28,28 | | | | -57 | | | | | |
| 116 | ТСЦ-302-1831 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 2 | 29,42 | | | | 59 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------|--------|--------|------|------|-----|----|----|-------|------|
| 117 | ТЕР18-06-003-10 Пр. Мичурин Крайновр.кр. от 12.11.10 №237-О | Установка воздухоотводчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | | 184,01 | 18,16 | 17,7€ | 0,3 | 184 | 18 | 18 | | 1,66 | 0,02 |
| 118 | ТСЦ-507-0944 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -1 | 32,88 | | | | -33 | | | | | |
| запорная арматура | | | | | | | | | | | | | | |
| 119 | ТЕР16-05-001-03 Пр. Мичурин Крайновр.кр. от 12.11.10 №237-О | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм (затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду65мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 1 | 379,77 | 30,38 | -4,0* | 0,3 | 380 | 30 | 14 | | 2,91 | 0,02 |
| 120 | ТСЦ-507-0986 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметр 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 127,62 | | | | -255 | | | | | |
| 121 | ТСЦ-507-1001 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,5 МПа (15 кгс/см2), диаметр 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 2 | 110,58 | | | | 221 | | | | | |
| 122 | ТСЦ-301-3267 | Затворы гидравлические диаметром до 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 1 | 1007,72 | | | | 1008 | | | | | |
| 123 | ТЕР16-07-003-04 Пр. Мичурин Крайновр.кр. от 12.11.10 №237-О | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм (с установкой кранов шаровых приварных) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 врезка | 2 | 156,68 | 50,84 | 8,87 | | 313 | 102 | 18 | | 4,46 | 8,92 |
| 124 | ТСЦ-103-0052 | Трубы стальные сварные водопроводные с резьбой одноканальные обыкновенные, диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | м | -0,8 | 63,71 | | | | -51 | | | | | |
| 125 | ТСЦ-302-1137 | Вентили проходные муфтовые 1БКЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 68,03 | | | | -136 | | | | | |
| 126 | ТСЦ-302-1824 | Краны шаровые РН25 ВАЛЛОМАХ под приварку диаметр 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 2 | 849,8 | | | | 1700 | | | | | |
| Трубопроводы | | | | | | | | | | | | | | |
| 127 | ТЕР16-02-004-02 Пр. Мичурин Крайновр.кр. от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,0077 | 12233,21 | 803,12 | €53,46 | 3,42 | 94 | 6 | 3 | | 72,05 | 0,23 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|----------|---------|--------|------|-----|----|----|----|--------------|------|
| 128 | ТСЦ-302-3293 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37 | М | -0,77 | 107,5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | -3 | 14 | 15 |
| 129 | ТСЦ-103-0373 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37 | М | 0,77 | 173,7 | | | | 134 | | | | | |
| 130 | ТЕР16-02-004-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (57-48-38-32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м трубопровода | 0,0078 (2,075*3+0,63)/100 | 10937,16 | 683,12 | 289,92 | 2,82 | 85 | 5 | 2 | | 60,8 0,4 | 0,19 |
| 131 | ТСЦ-302-3288 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37 | М | -0,78 | 97,65 | | | | -76 | | | | | |
| 132 | ТСЦ-507-1971 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметр условного прохода 4С мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм(Применительно 38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 2 | 17,85 | | | | 36 | | | | | |
| 133 | ТСЦ-103-0351 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 3 мм (применительно 38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37 | М | 0,63 | 102,3 | | | | 64 | | | | | |
| 134 | ТЕР65-23-3 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Слив воды из системы (Применительно Слив и наполнение водой системы водоснабжения без осмотра системы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37 | 1000 м3 здания | 24,904 2*904/1000 | 1,84 | 1,84 | | | 46 | 46 | | | 0,21 5,23 | |
| 135 | ТЕР16-07-005-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м трубопровода | 0,0078 | 171,78 | 67,08 | 44,91 | | 1 | 1 | | | 5,01 0,04 | |
| 136 | ТЕР16-07-005-02 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м трубопровода | 0,0077 | 329,84 | 67,08 | 44,91 | | 3 | 1 | | | 5,01 0,04 | |
| Установка и демонтаж габаритного имитатора | | | | | | | | | | | | | | |
| 137 | ТЕР65-5-8 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного имитатораДемонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 шт. | 0,01 | 42390,71 | 3215,52 | 330,5 | | 424 | 32 | 3 | | 308 3,08 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------|---------|-------|---|------|----|----|----|--------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 138 | ТСЦ-302-1175 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30цобр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | | -1 | 350,06 | | | | | | | | |
| 139 | Цена поставщика | Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-32мм (МДС35 п. 4.64. Заполнительно-соединительные расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЭТ=2%; ЗМ=2%; к расч.; ЗТМ=2%; МАТ=2%; к расч.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт | | 1 | 1232,57 | | | | | | | | |
| Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС. | | | | | | | | | | | | | 43,03 | 0,06 |
| Раздел 4. Демонтажные работы | | | | | | | | | | | | | | |
| 140 | ТЕР665-14-4 Пр. Министров Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м трубопровода | С.02765 (1,995+0,77)/100 | 762,14 | 640,59 | 59,84 | | 21 | 18 | 2 | | 65,3 1,81 | |
| 141 | ТЕР665-14-3 Пр. Министров Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м трубопровода | 0,017 (1,7)/100 | 477,35 | 427,72 | 23,98 | | 8 | 7 | | | 43,6 0,74 | |
| Итого по разделу 4 Демонтажные работы | | | | | | | | | 1364 | | | | 2,93 | |

Раздел 5. Узел учета. Электротехнические работы.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|---------|----------|--------|-------|------|-------|----|----|--------------|--------------|--------------|
| 142 | ТЕРм11-06-001-01 Пр. Министров Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О | Шиты и пульты, масса до 50 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | | 1 | 237,65 | 52,48 | 17,95 | 0,59 | 237 | 52 | 18 | 1 | 5,15 5,15 | 0,04 0,04 |
| 143 | Протокол согласования стоимости ДС | Щафр под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЦМЛП-3-0-IP54 с монтажной платой (МДС35 п. 4.60. Транспортерные расходы ПЗ=6%; ОЭТ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заполнительно-соединительные расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЭТ=2%; ЗМ=2%; к расч.; ЗТМ=2%; МАТ=2%; к расч.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт | | 1 | 4676,65 | | | | 4676 | | | | | |
| 144 | ТЕРм08-02-397-01 Пр. Министров Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,008 0,4+2/100 | 1599,68 | 115,77 | 329,12 | 53,64 | 13 | 1 | 3 | | 10,7 0,09 | 3,61 0,03 | |
| 145 | ТСЦ-609-0064 | Профиль монтажный (DIN-рейка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | м | 0,8 0,4+2 | 71,44 | | | | 57 | | | | | | |
| 146 | ТЕРм11-03-001-01 Пр. Министров Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, шитах и пультах, масса до 5 кг (блоки питания + тепловычислитель) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 6 4+1+1 | 7,44 | 5,93 | | | 45 | 36 | | | 0,52 3,12 | | |
| 147 | Цена поставщика | Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-01 485-БП (МДС35 п. 4.60. Транспортерные расходы ПЗ=6%; ОЭТ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заполнительно-соединительные расходы. Оборудование ПЗ=1,2%; (ОЭТ=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п. 4.56. Стоимость труда и услуги - для электрооборудования, КИПа, instrumentation ПЗ=1,015; ОЭТ=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт | | 1 | 15983,74 | | | | 15984 | | | | | |
| 148 | ТЕРм08-02-411-04 Пр. Министров Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О | Ввод пблкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 ввод | 5 4+1 | 43,45 | 11,14 | | | 217 | 56 | | | 1,03 5,15 | | |

| № | № | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|----------|---------|--------|--------|------|-----|-----|--------------|---------------|
| 149 | ТСЦ-509-0090 | Перемычки гибкие, тип ПТС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -5 | 7,24 | | | | | | | | |
| 150 | Протокол согласования стоимости ДС | Сальники ввертные (РЗ-25 IP54) МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт. | 4 | 32,19 | | | 129 | | | | | |
| 151 | Протокол согласования стоимости ДС | Сальники ввертные (РЗ-29 IP54) МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт. | 1 | 59,34 | | | 59 | | | | | |
| 152 | ТЕРМ08-09-575-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 2 | 13,49 | 12,77 | | 27 | 26 | | | 1,12 2,24 | |
| 153 | Протокол согласования стоимости ДС | Выключатели автоматические ВА47-29 2Р 6А МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); ТЗ=2%; ЗПМ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт. | 2 | 201,57 | | | 403 | | | | | |
| 154 | ТЕРМ08-02-152-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Полка-кронштейн из угловой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 т | 0,00089 0,69*1/1000 | 33088,92 | 1118,07 | 31,35 | 29 | 1 | | | 101 0,09 | 2,11 |
| 155 | ТЕРМ08-02-411-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Рукав металлический наружный диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,03 3/100 | 6823,93 | 375,45 | 3,27 | 205 | 11 | 9 | | 34,7 1,04 | 0,22 0,01 |
| 156 | Протокол согласования стоимости ДС | Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | м | 3,09 3*1,03 | 39,93 | | | 123 | | | | | |
| 157 | ТЕРМ08-02-409-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом д16) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,425 (10-28,5+4)/100 | 4104,85 | 257,52 | 769,47 | 236,42 | 1745 | 109 | 327 | 100 | 23,8 10,12 |
| 158 | Протокол согласования стоимости ДС | ПВХ гофро-труба с зондом диаметром 16 мм МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | м | 43,775 0,425*103 | 6,63 | | | 290 | | | | | |
| 159 | ТЕРМ08-02-412-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,46 (10-32+4)/100 | 1098,2 | 60,7 | 4,54 | 0,15 | 505 | 28 | 2 | 5,61 2,58 | 0,01 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
|-----|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|------|------|-----|----|---------------|--------------|----|--|
| 160 | ТЕРМ08-02-412-02 Пр.Министров Красноярск-кр. от 12.11.10 №237-О | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий ВВГ от ша до подполья + от подполья до ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 0,97=22,15; ЗМ=6;29; ЗТМ=22,15; МАТ=4;37 | 100 м | 0,06 (2*+13)/100 | 1116,17 | 72,93 | 9,07 | 0,3 | 67 | 4 | 1 | 6,74 0,4 | 0,02 | | |
| 161 | ТЕРМ08-02-405-01 Пр. Министров Красноярск-кр. от 12.11.10 №237-О | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 0,97=22,15; ЗМ=6;29; ЗТМ=22,15; МАТ=4;37 | 100 м | 0,062 (1,2*2+3)/100 | 2353,1 | 414,41 | 293,18 | 3,72 | 146 | 26 | 18 | 38,3 2,37 | 0,25 0,02 | | |
| 162 | ТЕРМ08-02-412-09 Пр.Министров Красноярск-кр. от 12.11.10 №237-О | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 0,97=22,15; ЗМ=6;29; ЗТМ=22,15; МАТ=4;37 | 100 м | 0,67 (1,236/1,03+11,22*9/1,4+4 5,166/1,02- (0,06+0,062+0,268+0,46)/7 0,0)/100 | 381,34 | 24,73 | 4,54 | 0,15 | 255 | 17 | 3 | 2,29 1,53 | 0,01 0,01 | | |
| 163 | ТЕРМ11-06-002-02 Пр.Министров Красноярск-кр. от 12.11.10 №237-О | Электрические проводки в щитах и пультях малобарачных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 0,97=22,15; ЗМ=6;29; ЗТМ=22,15; МАТ=4;37 | 100 м | 0,268 (1,1*8+19)/100 | 170,84 | 153,1 | | | 46 | 42 | | 12,4 3,32 | | | |
| 164 | Протокол согласования стоимости ДС | Провод силовой ПВ 1х0,75 (МДС35 п.4.60 Транспорные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заполнительно-сплошские расходы, Материалы ПЗ=2%; (ОЗП=2%; ЗМ=2% к рас.; ЗТМ=2%; МАТ=2% к рас.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | м | 1,236 (1,2)/1,03 | 5,33 | | | | 7 | | | | | | |
| 165 | Протокол согласования стоимости ДС | Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (МДС35 п.4.60 Транспорные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заполнительно-сплошские расходы, Материалы ПЗ=2%; (ОЗП=2%; ЗМ=2% к рас.; ЗТМ=2%; МАТ=2% к рас.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | м | 11,22 (1,1)/1,02 | 34,29 | | | | 385 | | | | | | |
| 166 | Протокол согласования стоимости ДС | Кабель витая пара экранированная FTP 2PР 24AWG cat 5E (МДС35 п.4.60 Транспорные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заполнительно-сплошские расходы, Материалы ПЗ=2%; (ОЗП=2%; ЗМ=2% к рас.; ЗТМ=2%; МАТ=2% к рас.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | м | 97,41 (15+70,5+10)/1,02 | 16,56 | | | | 1613 | | | | | | |
| 167 | Протокол согласования стоимости ДС | Кабель витая пара УТР 2х24AWG cat 5E (МДС35 п.4.60 Транспорные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заполнительно-сплошские расходы, Материалы ПЗ=2%; (ОЗП=2%; ЗМ=2% к рас.; ЗТМ=2%; МАТ=2% к рас.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | м | 45,186 (11,8+28,5+4)/1,02 | 8,53 | | | | 388 | | | | | | |
| 168 | ТЕРМ08-03-545-01 Пр.Министров Красноярск-кр. от 12.11.10 №237-О | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 0,97=22,15; ЗМ=6;29; ЗТМ=22,15; МАТ=4;37 | 1 шт. | | 250,3 | 35,31 | 3,44 | | 1002 | 143 | 14 | 3,31 13,24 | | | |
| 169 | Протокол согласования стоимости ДС | Коробка распаячная ол 85Х85Х40 ПР54 (МДС35 п.4.60 Транспорные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заполнительно-сплошские расходы, Материалы ПЗ=2%; (ОЗП=2%; ЗМ=2% к рас.; ЗТМ=2%; МАТ=2% к рас.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт | | 40,31 | | | | 161 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|---------|--------|------|------|------|--------|----|----|--------------|------|
| 170 | ТЕРм11-08-001-03 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления колец с обслуживанием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраселевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 концов | 1,06 106/100 | 183,66 | 120,92 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 171 | ТЕРм08-03-574-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраселевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 жил | 0,24 24/100 | 5205,82 | 191,52 | 4,54 | 0,15 | 1249 | 46 | 1 | | 16,8 4,03 | 0,01 |
| Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы. | | | | | | | | | | 104088 | | | 88,28 | 9,27 |

Раздел 6. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|---------|--------|--------|------|-----|------|----|--|--------------|--------------|
| 172 | ТЕРм08-02-411-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Рукава металлических наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраселевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,1 10/100 | 6823,93 | 375,45 | 306,56 | 3,27 | 682 | 38 | 31 | | 34,7 3,47 | 0,22 0,02 |
| 173 | Протокол согласования стоимости ДС | Рукава металлические диаметром 22 мм Р3-Ц-Х (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Завозительные-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | М | 10,3 0,1**103 | 39,93 | | | | 411 | | | | | |
| Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава. | | | | | | | | | | 6661 | | | 5,62 | 0,04 |

Раздел 7. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|---------|-------|------|-----|-----|------|---|--|--------------|------|
| 174 | ТЕРм08-02-412-02 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраселевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,1 | 1116,17 | 72,93 | 9,07 | 0,3 | 112 | 7 | 1 | | 6,74 0,67 | 0,02 |
| 175 | Протокол согласования стоимости ДС | Кабель силовой ВВГнг 3х1 5 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Завозительные-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЭМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | М | 10,2 0,1*102 | 34,29 | | | | 350 | | | | | |
| Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего. | | | | | | | | | | 1398 | | | 1,08 | |

Раздел 8. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|----------|-------|-------|------|----|---|--|--|--------------|------|
| 176 | ТЕРп3-03-002-04 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовой ГФ-021 (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) (При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраселевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,008854 (0,3902*0,2181*0,2777)/100 | 345,66 | 71,56 | 16,55 | 0,11 | 3 | 1 | | | 5,84 0,05 | 0,01 |
| 177 | ТСЦ-113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-норичневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраселевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | Т | -0,0001 | 19552,05 | | | | -2 | | | | | |
| 178 | ТСЦ-101-4164 | Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акрокор-1" (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраселевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | кг | 0,1 0,0001*1000 | 24,87 | | | | 2 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|--------|--------|------|------|----|----|----|----|--------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 179 | ТЕР13-С3-002-04 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О | Оргпунктова металлургических поверхностей за один раз групповой ГФ-021 (за 2 раза) (При наведении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗГ=1; ТЗ=1; 2 стая ПЗ=2; ОЗГ=2; ЗМ=2 к раск.; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=2;15; ЗМ=6;29; ЗТМ=22;15; МАТ=4;37 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,008854 | 691,32 | 143,12 | 33,1 | 0,22 | 6 | 1 | | | 11,68 0,1 | 0,02 |
| Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. | | | | | | | | | | | | | | 0,23 |

Раздел 9. Узел учета. Пусконаладочные работы.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------|---------|--|--|------|------|--|--|-------------|--------|
| 180 | ТЕР10-11-013-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗГ=22,15 | 1 токорежимник | 1 | 22,1 | 22,1 | | | 22 | 22 | | | 1,5 1,5 | |
| 181 | ТЕР10-11-028-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммунационным аппаратам и электрооборудованиям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗГ=22,15 | 1 линия | 1 | 5,89 | 5,89 | | | 6 | 6 | | | 0,4 0,4 | |
| 182 | ТЕР10-11-011-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗГ=22,15 | 100 точек | 0,02 | 236,68 | 236,68 | | | 5 | 5 | | | 16 0,32 | |
| 183 | ТЕР10-01-002-03 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобц) 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗГ=22,15 | 1 система | - | 1447,13 | 1447,13 | | | 1447 | 1447 | | | 85 85 | |
| 184 | ТЕР10-01-002-04 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобц) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002- 03 (10 приборов и датчиков + 4 дискретных + 1 реверс) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗГ=22,15 | 1 канал | 5 (70+4+1,0) | 141,31 | 141,31 | | | 707 | 707 | | | 8,3 41,5 | |
| Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы. | | | | | | | | | | | | | | 148,03 |

Раздел 10. Узел учета проектные работы

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---|---------|---------|--|--|------|------|--|--|--|-------|
| 185 | СБЦ9-5-7-4 | Двухстадийная разработка проектной документации на АСУТП, количество багов 7, часть проектной документации: ТО (проектирование АСУТП заключается в привязке ранее разработанной АСУТП к условиям конкретного объекта управления: от 0,05 до 0,3 ПЗ=0,137; ОЗГ=0,137; ЗМ=0,137 к раск.; ЗТМ=0,137 к раск.; ТЗ=0,137; ТЗМ=0,137); При одностадийной разработке проектной документации на АСУТП ПЗ=0,8 (ОЗГ=0,8; ЗМ=0,8 к раск.; ЗТМ=0,8; МАТ=0,8 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8); Статья РП ПЗ=0,5 (ОЗГ=0,5; ЗМ=0,5 к раск.; ЗТМ=0,5; МАТ=0,5 к раск.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс изменения сметной стоимости проектных работ для строительства к справочника базовых цен на проектные работы на 4 квартал 2012 г. ОЗГ=27,19 | разработка проектной документации | 1 | 1680,17 | 1680,17 | | | 1680 | 1680 | | | | |
| Итого по разделу 10 Узел учета проектные работы | | | | | | | | | | | | | | 45679 |

ИТОГИ ПО АКТУ:

| | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------|--------|------|-----|-----|--------|------|
| Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. | 145495 | 5517 | 690 | 101 | 283,01 | 6,93 |
| Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам | 146693 | 6435 | 970 | 136 | 356,82 | 9,37 |
| В том числе, справочно: | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|----|----|----|--------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Материалы | | | | | | | | | 72211 | | | | | |
| Машинны и механизмы | | | | | | | | | 6102 | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | | | 154015 | | | | | |
| Оборудование | | | | | | | | | 104853 | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 80554 | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 44491 | | | | | |
| ВСЕГО по акту | | | | | | | | | 459214 | | | | 356,82 | 9,37 |
| НДС | | | | | | | | | 82 658,52 | | | | | |
| ВСЕГО по акту | | | | | | | | | 541 872,52 | | | | | |

Принял:

- И.о. Директора МУП "КОС" _____ И.В. Леготин
- Главный инженер МУП "КОС" _____ И.В. Леготин
- И.о. главного бухгалтера МУП "КОС" _____ Т.С. Ильных
- Заместитель директора по экономике _____ Н.Б. Евсюкова
- Главный энергетик МУП "КОС" _____ В.В. Дацюк
- Начальник ЦАС _____ П.М. Полевик
- Начальник службы ЭРНС ТВСИЖ МУП "КОС" _____ Н.И. Сергеева
- Инженер 1кат. службы ЭРНС ТВСИЖ МУП "КОС" _____ *К.М. Шиховкин*



Сдал: ООО "СеверСтрой"

Генеральный директор _____ А.В. Белов



Расценки проверены:

СБ МУП "КОС" _____ *А.И. Шиховкин*