

Инвестор -  
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"  
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"  
 Стройка -  
 Объект - "МО город Норильск р-н Центральный. Многоквартирный жилой дом по адресу ул.Кирова, д.32-1кор., (подъезд №1)  
 Инвентарный № \_\_\_\_\_  
 ОДПУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск

*р-н Центральный, ул. Кирова, д.32-1кор.*  
*1.23*

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	КОС-126/15
	дата
	26.05.2015г.
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	31.07.2017	01.07.2017	31.07.2017

АКТ  
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № АУТВР -203. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.  
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):  
 1 051 745 руб. без НДС в т.ч. по акту 1 051 745 руб. без НДС  
 1 241 059,10 руб. с НДС в т.ч. по акту 1 241 059,10 руб. с НДС

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
					Всего	В том числе			Всего	В том числе				
Осн.3/п	Эк.Маш.	3/пМех.	Осн.3/п	Эк.Маш.		3/пМех.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Раздел 1. Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ. Подполье</b>														
Приборы и оборудование														
1	ТЕРм11-02-022-07 <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 150 мм (МФ-5.2.1-Б-150, кл.Б) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	шт.	1	182,9	70,73	74,67	2,97	183	71	75	3	7,21 7,21	0,2 0,2
2	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 3,8-570,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-150, кл.Б) <i>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИП,А, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены</i>	шт	1	43595,99				43596					
3	ТЕР16-02-007-06 <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 150 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	1 соединение	1	621,28	27,93	19,5		621	28	20		2,45 2,45	
4	ТСЦ-507-0988	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 150 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	шт.	-2	229,06				-458					
5	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-150мм <i>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены</i>	комплект	1	7481,9				7482					

1	2	ТЕРМ11-02-22-07	Прометр, счетчик, преобразователь, устанавливаемый на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 150 мм (МФ-5.2.1-Б-150, кл Б)	1 шт.	1	182,9	70,73	74,67	2,97	183	71	75	3	7,21	0,2	15
0	7	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромгнитный с БП, 1,2-180,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-Р-150, кл Б)	шт	1	44434,37		44434								
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены Испрученная ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015)) МДС5 n 4 58 Стоимость тары и уловаки - для электрооборудования, КИПЛА (ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%) МДС5 n 4 64 Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% МДС5 n 4 60 Транспортные расходы ПЗ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%;													
	8	ТЕР16-02-007-06	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 150 мм	1 соединение	1	621,28	27,93	19,5	621	28	20	2,45				
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены													
	9	ТСП-507-0988	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 150 мм	шт.	-2	229,06		-458								
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепроцентное соотношение. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37													
	10	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 ДУ-150мм	комплект	1	7481,9		7482								
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены ЗМ=2%; МАТ=2%)) МДС5 n 4 64 Заготовительно-складские расходы. материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; МДС5 n 4 60 Транспортные расходы ПЗ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%;													
11	11	ТЕРМ12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления)	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46	96	14	12	65,4				
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепроцентное соотношение. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37													
12	12	101-1703	Прокладка резиновая (пластина техническая прессованная)	кг	-0,06	26,78		-2								
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепроцентное соотношение. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37													
13	13	108-0081	Бобышки скрученные	шт.	-2	17,63		-35								
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепроцентное соотношение. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37													
14	14	301-3240	Колпачки-заглушки 1"	шт.	-2	4,74		-9								
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепроцентное соотношение. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37													
15	15	507-2630	Пробки П-М2х2	шт.	-2	10,01		-20								
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепроцентное соотношение. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37													
16	16	ТЕРМ11-02-001-01	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг	1 шт.	2	14,02	11,74		28	23	1,03					
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) Пр. Мисстроя Красновр. кр. om 12.11.10 №237-0													
17	17	ТСП-509-2160	Прокладки паронитовые	кг	-0,084	48,82		-4								
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепроцентное соотношение. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37													
18	18	Цена поставщика	Комплект термопреобразователей КТСП-НСХ Р1100 L100, кл.	комплект	1	1959,86		1960								
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены МДС5 n 4 58 Стоимость тары и уловаки - для электрооборудования, КИПЛА (ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%) МДС5 n 4 64 Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% МДС5 n 4 60 Транспортные расходы ПЗ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%;													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
датчик избыточного давления														
19	ТЕРм12-10-001-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
20	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78				-2					
21	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	17,63				-35					
22	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	2	12,37				25					
23	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	4,74				-9					
24	507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	10,01				-20					
БЕЗ ДЕМПФЕРНОЙ ТРУБКИ														
25	ТЕР24-01-033-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	2	38,21	8,77			76	18			0,84 1,68	
26	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15к18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	28,28				-57					
27	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	2	29,42				59					
28	ТЕРм11-02-001-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23			1,03 2,06	
29	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	кг	-0,084	48,82				-4					
30	Цена поставщика	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" (МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%), МДС35 п. 4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 4 Текущие цены	шт.	2	3810,84				7622					
Сбросники, воздушники														
31	ТЕРм12-10-001-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46		48	7	6		65,4 0,65	
32	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	кг	-0,03	26,78				-1					
33	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-1	17,63				-18					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
48	ТСЦ-507-1994	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	8	152,67				1221					
49	ТЕРр65-23-1 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1000 м3 объема здания		38,481	3,6	3,6		139	139			0,41 15,78	
50	ТЕР16-07-005-03 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода		0,15074	1035,47	67,08	44,91		156	10	7	5,01 0,76	
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
51	ТЕРр65-5-10 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.		0,02	98328,7	6201,36	1301,33		1967	124	26	594 11,88	
52	ТСЦ-302-1177	Задвижки параллельные фланцевые с выдвигным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6р диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.		-2	734,43				-1469				
53	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-150мм ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы: ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы: Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт.		2	6335,83				12672				
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ. Подполье									309799				189,1	1,18
Раздел 2. Система Т1,Т2. Покрасочные и теплоизоляционные работы. Подполье.														
54	ТЕР26-01-054-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов// разборка ИДС36 п. 3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточных, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4, ЭМ=0,4 к расх., ЗПМ=0,4, МАТ=0 к расх., ТЗ=0,4, ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м2 поверхности покрытия изоляции		0,113593	168,9	127,02	41,88		19	14	5	12,79 1,45	
55	ТЕРр66-24-2 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м2 наружной площади разобранной изоляции		0,1136	182,6	182,6			21	21		19,1 2,17	
В укрытии														
56	ТЕР13-03-002-04 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021// применительно преобразователь ржавчины П-1Т (1.13.7. ОП. При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1, ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,028072	345,66	71,56	16,55	0,11	10	2		5,84 0,16	0,01
57	ТСЦ-113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	т		-0,0003	19552,05				-6				
58	ТСЦ-101-4164	Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акророр-1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг		0,3	24,87				7				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
59	ТЕР13-03-002-04	Грунтовка металлических поверхностей за один раз	100 м2	0,028072	691,32	143,12	33,1	0,22	19	4	1	1,68	0,33	0,02
вне крытия														
60	ТЕР13-06-003-01	Очистка поверхности штакетами	1 м2 очищаемой поверхности	4,882113	8,83	8,83			43	43			0,9	
61	ТЕР13-07-001-02	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом	100 м2	0,048821	589,58	91,34	5,56	0,11	29	4		9,08	0,44	0,01
62	ТЕР13-03-002-15	Грунтовка металлических поверхностей за один раз лаком БТ-577	100 м2	0,048821	467,97	108,31	41,36	0,22	23	5	2	8,6	0,42	0,02
63	ТЕР26-01-009-01	Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитам минераловатыми на синтетическом связующем марки 75	1 м3 изоляции	0,795604	2565,72	232,86	133,05		2041	185	106	20,74	16,5	
64	ТСЦ-101-0540	Лента стараяя улаковочная, маркая, нормальная точности 0,7х20-50 мм	т	-0,0084	22236,7									
65	ТСЦ-101-1876	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 мм	т	-0,0211	24089,77									
66	ТСЦ-104-0077	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-1-В	1000 м2	-0,0018	23694,9									
67	ТСЦ-104-0099	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-100, толщина 60 мм	м3	-1,225	775,56									
68	ТСЦ-506-0878	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 1 мм	кг	-0,6206	51,7									
69	ТСЦ-104-0099	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-100, толщина 60 мм	м3	-1,225	775,56									
70	Протокол согласования	Минимать МПТЭ 1-75 (2000х1000х120мм)	м3	1,225	7701,65									
71	ТЕР26-01-054-01	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов	100 м2	0,110231	3308,49	349,32	104,69		365	39	12	35,18	3,88	

Страница 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
72	ТСЦ-101-1794	Бризол ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1000 м2	-0,0127	11281,37				-143					
73	ТСЦ-101-1747	Рубероид морозостойкий РПМ-300 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	м2	12,7	15,72				200					
Итого по разделу 2 Система Т1,Т2. Покрасочные и теплоизоляционные работы. Подполье.									42792				54,91	
Раздел 3. Укрытие узла учета. По альбому КМ-АУТВР-1501. Подполье.														
74	ТЕР01-02-027-06 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1000 м2 спланированной площади	0,0105	1599,03	1599,03			17	17			163 1,71	
75	ТЕР09-04-006-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Монтаж фахверка// опорная конструкция ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 т конструкций	0,06	1515,56	327,89	852,18	43,45	91	20	51	3	28,34 1,7	2,91 0,17
76	ТСЦ-201-0778	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	т	0,06	16264,84				976					
77	ТЕР13-03-002-15 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз лаком БТ-// 2 раза (2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2 ЭМ=2 к расх. ЗПМ=2 МАТ=2 к расх. ТЗ=2, ТЗМ=2); 1 13 7 ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1, ТЗ=1,1; 3 13 Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1, ЭМ=1,1 к расх. ЗПМ=1,1 МАТ=1,1 к расх. ТЗ=1,1, ТЗМ=1,1); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,04	514,77	119,14	45,5	0,24	21	5	2		9,46 0,38	0,02
78	ТЕР15-01-061-02 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер» без пароизоляционного слоя// сэндвич-панелями ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м2 поверхности облицовки	0,3441	100797,7	1214,51	540,31	4,31	34684	418	186	1	115,01 39,57	0,29 0,1
79	ТСЦ-201-1300	Фасадная панель из оцинкованной стали с покрытием «Полиэстер» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	м2	-39,92	595,3				-23764					
80	ТСЦ-201-0281	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана без нащельников. Способ изготовления непрерывный ПТС 1022.80-СО 6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	м2	39,92	409,36				16342					
81	ТЕР10-01-029-02 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка приборов оконных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 компл.	0,01	21492,12	447,67	44,45		215	4			44,5 0,45	
82	ТСЦ-101-0936	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий двухстворных (независимо от высоты) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	компл.	-1	210				-210					
83	ТСЦ-101-0894	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещении однопольных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	компл.	1	138,76				139					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
84	ТСЦ-101-2003	Замки накладные с засовом и защелкой	компл	1	219,06					219				
85	ТЕР09-05-006-01	Резка стального профилированного настила//пропуска отверстия в стеновых панелях для пропуска трубопроводов	1 м реза	2.010624	4,18	3,51	0,67			8	7		0,34	0,68
Итого по разделу 3 Укрытия узла учета. По альбому КМ-АУТБР-1501. Подполье.														
Раздел 4. Система Т3,Т4. Узел учета ГВС														
Приборы и оборудование														
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) Индекс перевода в текущие цены на 1 + Общественное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4														
Фирма Мунитор Краснояр кр														
om 12.11.10 №237-0														
169500														
82,88														
0,56														

86	ТЕРМ11-02-022-04	Работы, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм (МФ-5 2 1-Б-40, кл Б)	1 шт	68,56	31,09	22,72				69	31	23	3,09	3,09
87	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,5- 75,0м3/ч (МФ-5 2 1-Б-40, кл Б)	шт	1	16887,46					16887				
88	ТЕР16-02-007-01	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм/40мм	1 соединение	201,76	10,94	6,83				202	11	7	0,96	0,96
89	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 50 мм	шт	-2	77,07					-154				
90	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5 2 №3 ДУ-40мм	комплект	1	1470,43					1470				
91	ТЕРМ11-02-022-03	Работы, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5 2 1-Б-25, кл Б)	1 шт	20,69	10,36					21	10		1,03	1,03
92	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,5- 75,0м3/ч (МФ-5 2 1-Б-25, кл Б)	шт	1	15265,12					15265				
93	ТЕР16-02-007-01	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм/25мм	1 соединение	201,76	10,94	6,83				202	11	7	0,96	0,96
94	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 50 мм	шт	-2	77,07					-154				
95	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5 2 №3 ДУ-25мм	комплект	1	1005,52					1006				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Термопреобразователи														
*96	ТЕРМ12-10-001-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
97	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,06	26,78				-2					
98	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	17,63				-35					
99	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	4,74				-9					
100	507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	10,01				-20					
101	ТЕРМ11-02-001-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23			1,03 2,06	
102	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,084	48,82				-4					
103 О	Цена поставщика	Термопреобразователь ТСР-Н Pt100 L60, кл. В с гильзой и бобышкой (МДС35 п 4 60. Транспортные расходы: ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п 4 64. Завоупотребительно-складские расходы: Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%), МДС35 п 4 58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования. КИПиА инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	комплект	1	1938,08				1938					
сбросные краны														
104	ТЕРМ12-10-001-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
105	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,06	26,78				-2					
106	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	17,63				-35					
107	ТСЦ-302-1236	Столбы стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	12,37				25					
108	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	4,74				-9					
109	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	10,01				-20					
110	ТЕРМ24-01-033-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2	38,21	8,77			76	18			0,84 1,68	
111	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	28,28				-57					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
125	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	17,63				-35					
126	ТСЦ-302-1240	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	1	28,18				28					
127	ТСЦ-302-1241	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	1	35,17				35					
128	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	4,74				-9					
129	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	10,01				-20					
трубопроводы														
130	ТЕРр65-14-3 Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,02	477,35	427,72	23,98		10	9			43,6 0,87	
131	ТЕРр65-3-13 Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О	Снятие задвижек диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 шт. арматуры	0,01	944,09	934,89	9,2	3,72	9	9			95,3 0,95	0,25
132	ТЕРр65-3-5 Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О	Снятие клапанов фланцевых обратных диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 шт. арматуры	0,01	980,64	939,41	41,23	16,64	10	10			95,76 0,96	1,12 0,01
133	ТЕР16-02-004-02 Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,005	12233,21	809,12	353,46	3,42	61	4	2		72,05 0,36	0,23
134	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	м	-0,5	107,5				-54					
135	ТСЦ-507-2280	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ) диаметром условного прохода 65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х6-57х5 мм //76х3,5-57х3,5мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	1	31,02				31					
136	ТСЦ-507-2282	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ) диаметром условного прохода 65х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х6-45х4,0 мм //76х3,5-45х3,0мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	1	39,8				40					
137	ТСЦ-507-2284	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ) диаметром условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х6-38х3 мм //76х3,5-38х3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	2	30,21				60					
138	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	м	0,25	173,7				43					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
149	ТСЦ-507-1971	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1.5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм// 90-38х3,0мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт	1	17,85				18					
150	ТЕР16-07-005-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,03855	171,78	67,08	44,91		7	3	2		5,01 0,19	
151	ТЕР16-07-005-02 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,005	329,84	67,08	44,91		2				5,01 0,03	
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
152	ТЕРр65-5-8 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного имитатора. Демонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	42390,71	3215,52	330,5		848	64	7		308 6,16	
153	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвигным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см <sup>2</sup> ) 30ч6бр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	350,08				-700					
154	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-40мм ИДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 4 Текущие цены.	шт	1	1448,81				1449					
155	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-25мм ИДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 4 Текущие цены.	шт	1	929,83				930					
Дополнительные работы														
156	ТЕР16-07-003-05 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 40 мм// с установкой кш ранее демонтированного ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 врезка	1	200,6	50,84	8,87		201	51	9		4,46 4,46	
157	ТСЦ-302-1138	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	105,72				-106					
158	ТСЦ-103-0053	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,4	79,28				-32					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
159	ТЕР16-05-001-02	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, диаметр проходных из трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм/ранее демонтированного балансовочного клапана Ду40мм	1 шт	1	219,26	15,35	7,92		219	15	8		1,47	
160	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	-0,002	2573,05				-5					
161	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3п2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	-2	77,07				-154					
162	ТЕРМ11-02-022-03	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм(МФ-5 2 1-Б-32, кл Б)	1 шт.	1	20,69	10,36		21	10				1,03	1,03
163	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,3-45 Ом3/ч (МФ-5 2 1-Б-25, кл Б)	шт	1	15265,12				15265					
164	ТЕР16-02-007-01	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм)	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83	202	11	7			0,96	0,96
165	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3п2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	-2	77,07				-154					
166	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5 2 №3 Ду-25мм	комплект	1	1005,52				1006					
167	ТЕРМ12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46	48	7	6			65,4	65,4
168	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая пресованная)	кг	-0,03	26,78				-1					
<b>Раздел 5. Система В1. Узел учета ХВС.</b>														
<b>Итого по разделу 4 Система Т3, Т4. Узел учета ГВС</b>														
79050														
51,72														
0,01														

**Раздел 5. Система В1. Узел учета ХВС.**

**Итого по разделу 4 Система Т3, Т4. Узел учета ГВС**

159	ТЕР16-05-001-02	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, диаметр проходных из стальных труб диаметром до 50 мм/ранее демонтированного балансовочного клапана Ду40мм	1 шт	1	219,26	15,35	7,92		219	15	8		1,47	
160	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	-0,002	2573,05				-5					
161	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3п2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	-2	77,07				-154					

162	ТЕРМ11-02-022-03	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм(МФ-5 2 1-Б-32, кл Б)	1 шт.	1	20,69	10,36		21	10				1,03	1,03
163	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,3-45 Ом3/ч (МФ-5 2 1-Б-25, кл Б)	шт	1	15265,12				15265					
164	ТЕР16-02-007-01	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм)	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83	202	11	7			0,96	0,96
165	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3п2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	-2	77,07				-154					
166	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5 2 №3 Ду-25мм	комплект	1	1005,52				1006					
167	ТЕРМ12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46	48	7	6			65,4	65,4
168	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая пресованная)	кг	-0,03	26,78				-1					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
169	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	17,63				-18					
170	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	12,37				12					
171	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	4,74				-5					
172	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	10,01				-10					
173	ТЕР24-01-033-01 Пр. Министр. Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых, диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	38,21	8,77			38	9			0,84 0,84	
174	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кх18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	28,28				-28					
175	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовой 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	29,42				29					
176	ТЕРм11-02-001-01 Пр. Министр. Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	14,02	11,74			14	12			1,03 1,03	
177	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,042	48,82				-2					
178	Цена поставщика О	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1.5 "Корунд-ДИ-001" МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%) МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, к расч. ЗПМ=1,2%, МАТ=1,2% к расч. ТЗ=1,2%, ТЗМ=1,2%) МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования. КИП,А. инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	шт.	1	3810,84				3811					
сброса, воздухоотводчики														
179	ТЕРм12-10-001-01 Пр. Министр. Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.		0,02	4792,02	723,98	594,46	96	14	12		65,4 1,31	
180	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,06	26,78				-2					
181	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	17,63				-35					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
182	ТСЦ-302-1236	Слоны стальные с муфтой и контрайком, диаметром 15 мм	шт	2	12,37				25					
183	301-3240	Колпачки-заглушки 1"	шт	-2	4,74				-9					
184	507-2630	Пробки П-М27Х2	шт	-2	10,01				-20					
185	TEP24-01-033-01	Установки вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм	1 шт.	2	38,21	8,77		76	18			0,84	1,68	
186	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кг/8п для воды давлением 1,6 МПа (16 кг/см <sup>2</sup> ), диаметром 20 мм	шт	-2	28,28				-57					
187	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 1Б27П1, диаметром 15 мм	шт	2	29,42				59					
188	TEP18-06-003-10	Установка воздухоотводчиков	1 шт.	1	184,01	18,16	17,79	0,3	184	18	18	1,66	0,02	0,02
189	ТСЦ-507-0944	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кг/см <sup>2</sup> ), диаметром 15 мм	шт	-1	32,88				-33					
запорная арматура														
190	TEP16-05-001-02	Установки вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, диаметром до 50 мм	1 шт.	1	219,26	15,35	7,92		219	15	8	1,47	1,47	
191	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кг/см <sup>2</sup> ), диаметром 50 мм	шт	-2	77,07				-154					
192	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кг/см <sup>2</sup> ), диаметром 50 мм	шт	2	89,82				180					
193	ТСЦ-301-3266	Затворы гидравлические диаметром до 50 мм	шт	1	941,94				942					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
194	ТЕР16-07-003-03 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от. 12.11.10 №237-О	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм// с установкой крана шарового под приварку ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15. ЭИ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	1 врезка	2	140,93	50,84	8,87		282	102	18		4,46 8,92	
195	ТСЦ-103-0051	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15. ЭИ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	м	-0,8	50,19				-40					
196	ТСЦ-302-1136	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15. ЭИ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	шт.	-2	57,69				-115					
197	ТСЦ-302-1823	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15. ЭИ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	шт.	2	777,1				1554					
198	ТЕРp65-14-3 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от. 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15. ЭИ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,01	477,35	427,72	23,98		5	4			43,6 0,44	
199	ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от. 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15. ЭИ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,02224	10937,16	683,12	289,92	2,82	243	15	6		60,83 1,35	0,19
200	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15. ЭИ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	м	-2,224	97,65				-217					
201	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15. ЭИ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	м	1,3	136,2				177					
202	ТСЦ-507-1974	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15. ЭИ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	шт.	2	25,4				51					
203	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15. ЭИ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	м	0,57	80,92				46					
204	ТСЦ-507-1972	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм//32х3,0мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15. ЭИ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	шт.	2	20,4				41					

1	2	TEPp65-23-3	Тр Минстроя Краснояр кр. om 12.11.10 №237-О	1 + Общеотраслевое строительство, индекс перевода в текущие цены на 4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно).	Слив воды из системы	1000 м3 объема	здания	100 м	1,84	38,481	1,84	71	71					0,21	8,08	15	
		TEP116-07-005-01	Тр Минстроя Краснояр кр. om 12.11.10 №237-О	1 + Общеотраслевое строительство, индекс перевода в текущие цены на 4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно).	Правильное испытание трубопроводов систем отопления	100 м	трубопровода	100 м	0,02224	171,78	67,08	44,91	4	4				5,01	0,11		
		TEPp65-5-8	Тр Минстроя Краснояр кр. om 12.11.10 №237-О	1 + Общеотраслевое строительство, индекс перевода в текущие цены на 4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно).	Смена задвижек диаметром 50 мм// установка и снятие	100 шт.	габаритного иммитатора	100 шт.	0,01	42390,71	3215,52	330,5	32	32				3,08	3,08		
		TCU-302-1175	квартал 2012 года O3T=22.15, SM=6.29, 3TM=22.15, MAT=4.37	1 + Общеотраслевое строительство, индекс перевода в текущие цены на 4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно).	Задвижки параллельные фланцевые с выжимным	шт.		шт.	-1	350,08		-350									
		TCU-302-1175	квартал 2012 года O3T=22.15, SM=6.29, 3TM=22.15, MAT=4.37	1 + Общеотраслевое строительство, индекс перевода в текущие цены на 4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно).	Шпиндель для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2)	шт.		шт.		350,08											
		TCU-302-1175	квартал 2012 года O3T=22.15, SM=6.29, 3TM=22.15, MAT=4.37	1 + Общеотраслевое строительство, индекс перевода в текущие цены на 4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно).	30-60р диаметром 50 мм	шт.		шт.		350,08											
		TCU-302-1175	квартал 2012 года O3T=22.15, SM=6.29, 3TM=22.15, MAT=4.37	1 + Общеотраслевое строительство, индекс перевода в текущие цены на 4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно).	Габаритный иммитатор для Мф, фланцевый, ДУ-25мм	шт.		шт.	1	929,83		930									
		TCU-302-1175	квартал 2012 года O3T=22.15, SM=6.29, 3TM=22.15, MAT=4.37	1 + Общеотраслевое строительство, индекс перевода в текущие цены на 4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно).	Цена поставщика	шт.		шт.	1	929,83		930									
		TCU-302-1175	квартал 2012 года O3T=22.15, SM=6.29, 3TM=22.15, MAT=4.37	1 + Общеотраслевое строительство, индекс перевода в текущие цены на 4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно).	Итого по разделу 5 Система В1. Узел учета ХВС.							62702						45,14	0,04		
		TEPp65-14-4	Тр Минстроя Краснояр кр. om 12.11.10 №237-О	1 + Общеотраслевое строительство, индекс перевода в текущие цены на 4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно).	Разборка трубопроводов из водогоризонтальных труб в	100 м		трубопровода	0,0632	762,14	640,59	59,84	48	48				65,3	4,13		
		TEP16-02-004-04	Тр Минстроя Краснояр кр. om 12.11.10 №237-О	1 + Общеотраслевое строительство, индекс перевода в текущие цены на 4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно).	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из	100 м		100 м	0,09564	16837,05	895,59	498,67	86	86				79,75	0,37		
		TEP16-02-004-04	Тр Минстроя Краснояр кр. om 12.11.10 №237-О	1 + Общеотраслевое строительство, индекс перевода в текущие цены на 4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно).	стальных бесшовных труб диаметром 100 мм	100 м		100 м	16837,05	895,59	498,67	86	86					79,75	0,37		
		TCU-302-3290	квартал 2012 года O3T=22.15, SM=6.29, 3TM=22.15, MAT=4.37	1 + Общеотраслевое строительство, индекс перевода в текущие цены на 4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно).	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для	м		м	-9,564	147,31											
		TCU-103-0402	квартал 2012 года O3T=22.15, SM=6.29, 3TM=22.15, MAT=4.37	1 + Общеотраслевое строительство, индекс перевода в текущие цены на 4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно).	Трубы стальные бесшовные, горячегдеформированные со	м		м	8,62	296,65											
		TCU-103-0402	квартал 2012 года O3T=22.15, SM=6.29, 3TM=22.15, MAT=4.37	1 + Общеотраслевое строительство, индекс перевода в текущие цены на 4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно).	Снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным	м		м	8,62	296,65											
		TCU-507-1983	квартал 2012 года O3T=22.15, SM=6.29, 3TM=22.15, MAT=4.37	1 + Общеотраслевое строительство, индекс перевода в текущие цены на 4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно).	Отвалы 90 град с радиусом кривизны R=1,5 ДУ на Ру до 16	шт.		шт.	4	77,08		308									
		TCU-507-1983	квартал 2012 года O3T=22.15, SM=6.29, 3TM=22.15, MAT=4.37	1 + Общеотраслевое строительство, индекс перевода в текущие цены на 4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно).	МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм,																
		TCU-507-1983	квартал 2012 года O3T=22.15, SM=6.29, 3TM=22.15, MAT=4.37	1 + Общеотраслевое строительство, индекс перевода в текущие цены на 4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно).	наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм/4,5мм																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							

Раздел 6. Система В1. Перенос трубопроводов, покрасочные и теплоизоляционные работы, Подполье.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
215	ТЕР16-07-005-02 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м трубопровода	0.09564	329.84	67.08	44.91		32	6	4		5.01 0.48	
216	ТЕР26-01-054-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов// разборка (МДС36 л.3.3.1 Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточные, сплеления, вентиляций) ОЗП=0.4 ЭМ=0.4 к расх., ЗПМ=0.4 МАТ=0 к расх., ТЗ=0.4, ТЗМ=0.4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м2 поверхности покрытия изоляции	0.055199	168.9	127.02	41.88		9	7	2		12.79 0.71	
217	ТЕРр66-24-2 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м2 наружной площади разобранной изоляции	0.055199	182.6	182.6			10	10			19.1 1.05	
В укрытие														
218	ТЕР13-03-002-04 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021// преобразователь ржавчины П-1Т (1.13.7 ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1.1 ТЗ=1.1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.010586	345.66	71.56	16.55	0.11	4		1		5.84 0.06	0.01
219	ТСЦ-113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	т	-0.0001	19552.05						-2			
220	ТСЦ-101-4164	Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акрокор-1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	кг	0.1	24.87				2					
221	ТЕР13-03-002-04 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021// 2раза (2раза ТЗ=2 (ОЗП=2 ЭМ=2 к расх., ЗПМ=2 МАТ=2 к расх., ТЗ=2, ТЗМ=2); 1.13.7 ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1.1 ТЗ=1.1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.010586	691.31	143.11	33.1	0.22	7		2		11.68 0.12	0.02
Вне укрытия														
222	ТЕР13-06-003-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Очистка поверхности щетками ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 м2 очищаемой поверхности	2.186449	8.83	8.83			19	19			0.9 1.97	
223	ТЕР13-06-004-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Обеспыливание поверхности ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 м2 обеспыливаемой поверхности	2.186449	1.36	0.98	0.38		3	2	1		0.1 0.22	
224	ТЕР13-07-001-02 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м2 обезжириваемой поверхности	0.021864	589.58	91.34	5.56	0.11	13	2			9.08 0.2	0.01
225	ТЕР13-03-002-15 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз лаком БТ-577// 2раза (2раза ТЗ=2 (ОЗП=2 ЭМ=2 к расх., ЗПМ=2 МАТ=2 к расх., ТЗ=2, ТЗМ=2); 1.13.7 ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1.1 ТЗ=1.1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.021864	467.97	108.31	41.36	0.22	10	2	1		8.6 0.19	0.02

226	ТЕР26-01-009-01	Изоляция трубопроводов матами минераловатными на синтетическом связующем марки 75 100 плитам минераловатными на синтетическом связующем Марки 75 Листы 26 при изоляции трубопроводов с напылением одного и более узлов или отапливаемой на каждые 7 м прямой участок Ø37=1; Т3=1) Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно) 1 + Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Ø37=22; 15; 3М=6; 29; 37М=22; 15; МАТ=4; 37	1 м3 изоляции	0.420793	2565,72	232,86	133,05	1080	98	56	20,74	8,73	15
227	ТСП-101-0540	Лента стальная улаковочная, мягкая, номинальной точности 0,7х20-50 мм Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно) 1 + Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Ø37=22; 15; 3М=6; 29; 37М=22; 15; МАТ=4; 37	т	-0.0045	22235,7								
228	ТСП-101-1876	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 мм Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно) 1 + Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Ø37=22; 15; 3М=6; 29; 37М=22; 15; МАТ=4; 37	т	-0.0112	24089,77								
229	ТСП-104-0077	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-В Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно) 1 + Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Ø37=22; 15; 3М=6; 29; 37М=22; 15; МАТ=4; 37	1000 м2	-0.0009	23694,9								
230	ТСП-506-0878	Листы алюминевые марки АД1Н, толщиной 1 мм Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно) 1 + Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Ø37=22; 15; 3М=6; 29; 37М=22; 15; МАТ=4; 37	кв	-0.3282	51,7								
231	ТСП-104-0009	Маты прошивные из минеральной ваты без обжарки М-100 Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно) 1 + Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Ø37=22; 15; 3М=6; 29; 37М=22; 15; МАТ=4; 37	м3	-0.648	775,56								
232	Протокол согласования	Минваты МПЭ 1-75 (2000х1000х120мм) Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно) 1 + Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Ø37=22; 15; 3М=6; 29; 37М=22; 15; МАТ=4; 37	м3	0.648	7701,65					4991			
233	ТЕР26-01-054-01	Обратывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов Листы 26 при изоляции трубопроводов с напылением одного и более узлов или отапливаемой на каждые 7 м прямой участок Ø37=1; Т3=1) Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно) 1 + Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Ø37=22; 15; 3М=6; 29; 37М=22; 15; МАТ=4; 37	100 м2	0.062352	3308,49	349,32	104,69	206	22	7	35,18	2,19	
234	ТСП-101-1794	Бризон Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно) 1 + Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Ø37=22; 15; 3М=6; 29; 37М=22; 15; МАТ=4; 37	1000 м2	-0.0072	11281,37								
235	ТСП-101-1747	Рубероид морозостойкий РМ-300 Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно) 1 + Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Ø37=22; 15; 3М=6; 29; 37М=22; 15; МАТ=4; 37	м2	7,2	15,72								
Итого по разделу 6 Система В1. Перенос трубопроводов. Покрыточные и теплоизоляционные работы. Подполье.					48454						48,9		0,08
236	ТЕРм1-06-001-01	Штаты и пульты, масса до 50 кг Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно) 1 + Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Ø37=22; 15; 3М=6; 29; 37М=22; 15; МАТ=4; 37	1 шт.	1	237,05	52,48	17,96	0,59	237	18	5,15	0,04	0,04
237	Цена поставщика	Шкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ШМТ-3-0 Р54 с монтажной платой МД35 и 46. Транспортировочные расходы Т3=6%; Ø37=6%; 3М=6%; МАТ=6%; Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно) 1 + Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Ø37=22; 15; 3М=6; 29; 37М=22; 15; МАТ=4; 37	шт	1	5538,99					5539			
238	ТЕРм08-02-397-01	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно) 1 + Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Ø37=22; 15; 3М=6; 29; 37М=22; 15; МАТ=4; 37	100 м	0,008	1599,08	115,77	329,12	53,64	13	1	10,7	0,09	3,61

Раздел 7. Узел учета. Электротехнические работы.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
239	ТСЦ-509-0064	Профиль монтажный (DIN-рейка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	0,8	71,04				57					
240	ТЕРм11-03-001-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	7	7,44	5,93			52	42			0,52 3,64	
241	Цена поставщика	Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-02 485-БП (ИДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), ИДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%), ИДС35 п. 4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт.	1	18488,01				18488					
242	ТЕРм08-02-411-04 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 ввод	3	43,45	11,14			130	33			1,03 3,09	
243	509-0090	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-3	7,24				-22					
244	цена поставщика	Сальники ввертные (PG-25 IP54) (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЭМ=1,06, МАТ=1,06), Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%), ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт.	3	61,63				185					
245	ТЕРм08-02-411-05 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 48 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 ввод	2	43,45	11,14			87	22			1,03 2,06	
246	ТСЦ-509-0090	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	7,24				-14					
247	цена поставщика	Сальники ввертные (PG-29 IP54) (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЭМ=1,06, МАТ=1,06), Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%), ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт.	1	63,79				64					
248	цена поставщика	Сальники ввертные (PG-42 IP54) (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЭМ=1,06, МАТ=1,06), Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%), ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт.	1	131,91				132					
249	ТЕРм08-03-575-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор или аппарат/установка ВА в шкафу ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2	13,49	12,77			27	26			1,12 2,24	
250	цена поставщика	Выключатели автоматические ВА47-29 2P 6А (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЭМ=1,06, МАТ=1,06), ИДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, ЗПМ=2%, МАТ=2%, ТЗ=2%, ТЗМ=2%), ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт.	2	232,46				465					
251	ТЕРм08-02-152-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Полка-кронштейн из угловой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 т	0,00089	33088,92	1118,07	1254,6	31,35	29	1	1		101 0,09	2,11

1	2	Тр Минстроя Краснояр кр ом 12.11.10 №237-О	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 + Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22.15, QM=6.29, ЗММ=22.15, МАТ=4.37	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	100 м	0,02	4052,39	449,03	1604,09	410,14	81	9	11	10	8	10	11	9	11	12	13	14	15	27,6	0,55
252	ТЕРМ08-02-407-02	Тр Минстроя Краснояр кр ом 12.11.10 №237-О	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 + Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22.15, QM=6.29, ЗММ=22.15, МАТ=4.37	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	100 м	0,02	4052,39	449,03	1604,09	410,14	81	9	11	10	8	10	11	9	11	12	13	14	15	27,6	0,55
253	ТСЦ-103-0351	Тр Минстроя Краснояр кр ом 12.11.10 №237-О	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 + Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22.15, QM=6.29, ЗММ=22.15, МАТ=4.37	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со стеной фаски из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм//58х3,0мм	м	1,03	102,3				105														
254	ТСЦ-103-0351	Тр Минстроя Краснояр кр ом 12.11.10 №237-О	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 + Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22.15, QM=6.29, ЗММ=22.15, МАТ=4.37	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со стеной фаски из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм//48х3,0мм	м	1,03	102,3				105														
255	ТЕРМ08-02-411-01	Тр Минстроя Краснояр кр ом 12.11.10 №237-О	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 + Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22.15, QM=6.29, ЗММ=22.15, МАТ=4.37	Фукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлрукав Д12мм)	100 м	0,03	6823,93	375,45	306,56	3,27	205	9	11	205	34,7	0,22									
256	цена поставщика			Фукав металлический диаметром 32 мм Р3-Ц-Х	м	3,09	91,85				284														
257	ТЕРМ08-02-411-01	Тр Минстроя Краснояр кр ом 12.11.10 №237-О	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 + Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22.15, QM=6.29, ЗММ=22.15, МАТ=4.37	Фукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлрукав Д12мм)	100 м	0,03	6823,93	375,45	306,56	3,27	205	9	11	205	34,7	0,22									
258	цена поставщика			Фукава металлические диаметром 22 мм Р3-Ц-Х	м	3,09	51,95				161														
259	ТЕРМ08-02-409-01	Тр Минстроя Краснояр кр ом 12.11.10 №237-О	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 + Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22.15, QM=6.29, ЗММ=22.15, МАТ=4.37	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом Д16)	100 м	0,205	4104,85	257,52	769,47	236,42	841	53	158	48	23,8	15,91									
260	цена поставщика			ПВХ гофро-труба с зондом диаметром 16 мм	м	21,15	16,6				351														
261	ТЕРМ08-02-412-01	Тр Минстроя Краснояр кр ом 12.11.10 №237-О	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 + Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22.15, QM=6.29, ЗММ=22.15, МАТ=4.37	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витаг пара)	100 м	0,245	1098,2	60,7	4,54	0,15	269	15	1	5,61	0,01										
262	ТЕРМ08-02-412-02	Тр Минстроя Краснояр кр ом 12.11.10 №237-О	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 + Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22.15, QM=6.29, ЗММ=22.15, МАТ=4.37	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий ВВГ от ша до подполья + от подполья до ВРУ)	100 м	0,06	1116,17	72,93	9,07	0,3	67	4	1	6,74	0,02										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
263	<b>ТЕРм08-02-405-01</b> Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Провод по установленным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм <sup>2</sup> (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м	0.062	2353,1	414,41	293,18	3,72	146	26	18		38,3 2,37	0,25 0,02
264	<b>ТЕРм08-02-412-09</b> Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм <sup>2</sup> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м	0,51	381,34	24,78	4,54	0,15	194	13	2		2,29 1,17	0,01 0,01
265	<b>ТЕРм1 1-06-002-02</b> Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Электрические проводки в щитах и пультых малогабаритных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м	0,313	170,84	158,1			53	49			12,4 3,88	
266	<b>Цена поставщика</b>	Провод силовой ПВ 1х0.75 (ИДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%) ИДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	м	1,236	6,47				8					
267	<b>Цена поставщика</b>	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (ИДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%) ИДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	м	11,22	40,38				453					
268	<b>Цена поставщика</b>	Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (ИДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%) ИДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	м	72,42	40,55				2937					
269	<b>Цена поставщика</b>	Кабель Витая пара UTP 2х24AWG cat 5E (ИДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%) ИДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	м	36,516	38,38				1401					
270	<b>ТЕРм08-03-545-01</b> Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм <sup>2</sup> , устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.	3	250,6	35,81	3,44		752	107	10		3,31 9,93	
271	<b>Цена поставщика</b>	Коробка распаечная о/п 85х85х40 IP54 (ИДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%) ИДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт	3	51,9				156					
272	<b>ТЕРм11-08-001-03</b> Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления колец с обслуживанием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 концов	0,71	183,66	120,92			130	86			10,3 7,31	
273	<b>ТЕРм08-03-574-01</b> Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм <sup>2</sup> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 жил	0,24	5205,82	191,52	4,54	0,15	1249	46	1		16,8 4,03	0,01
<b>Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы.</b>									<b>95785</b>				<b>73,72</b>	<b>5,3</b>
<b>Раздел 8. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.</b>														

1	2	274	ТЕРМ08-02-411-01	Фукав металлически наружним дијаметром до 48 мм (Металпоукав Д32мм) Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно) ом 12.11.10 №237-0	100 м	0.21	6823.93	375.45	306.56	3.27	1433	79	11	12	13	14	15
			275	Цена поставщика Фукава металлические диаметром 32 мм Р3-Ц-Х (Ранспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06 МАТ=1,06) МАТ=2%) Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	21.63	91.85		1987								
			276	Фукав металлически наружним дијаметром до 48 мм (Металпоукав Д22мм) Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно) ом 12.11.10 №237-0	100 м	0.1	6823.93	375.45	306.56	3.27	682	38					
			277	Цена поставщика Фукава металлические диаметром 22 мм Р3-Ц-Х (Ранспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06 ЗМ=1,06 МАТ=1,06) МАТ=2%) Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	10.3	51.95		535								
			278	Фукав металлически наружним дијаметром до 48 мм (Металпоукав Д12мм) Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно) ом 12.11.10 №237-0	100 м	0.28	6823.93	375.45	306.56	3.27	1911	105	86	1			
			279	Цена поставщика Фукава металлические диаметром 12 мм Р3-Ц-Х (Ранспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06 ЗМ=1,06 МАТ=1,06) МАТ=2%) Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	28.84	38.66		1115								
			280	ТЕРМ08-03-545-01 Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм <sup>2</sup> , устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно) ом 12.11.10 №237-0	1 шт.	1	250.6	35.81	3.44	251	36	3					
			281	Цена поставщика Коробка распаячная о/п 125x125x70 IP54 (МДЗ5 п 4 64 Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6% ЗМ=6% МАТ=6%) МАТ=2% к расх.; ЗМ=2% МАТ=2% к расх.; ТЗ=2% ТЗМ=2%) Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт	1	180.56			181							
			282	ТЕРМ11-08-001-03 Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления концов с обслуживанием Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно) ом 12.11.10 №237-0	100 концов	0.48	183.66	120.92		88	58						
			283	ТЕРМ08-02-412-02 Затягивание провода в проложённые тубы и металлические оплетке, суммарное сечение до 6 мм <sup>2</sup> Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрасовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15 ЗМ=6.29 ЗТМ=22.15 МАТ=4.37 ом 12.11.10 №237-0	100 м	0.1	1116.17	72.93	9.07	0.3	112	7	1				
			284	Цена поставщика Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (МДЗ5 п 4 64 Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6% ЗМ=6% МАТ=6%) МАТ=2% к расх.; ЗМ=2% МАТ=2% к расх.; ТЗ=2% ТЗМ=2%) Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	10.2	40.38			412							
Раздел 9. Узел учета. Энергетические работы. Подполье. Прокладка кабелей питающего.																	
				Итого по разделу 8 Узел учета. Энергетические работы. Подполье. Прокладка Металпоукава.					49665						46.54	0.22	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
285	ТЕРм08-02-412-01 Пр. Минстроя Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм <sup>2</sup> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15 ЭМ=6.29 ЗПМ=22.15 МАТ=4.37	100 м	0,49	1098,2	60,7	4,54	0,15	538	30	2		5,61 2,75	0,01
286	ТЕРм08-02-412-09 Пр. Минстроя Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм <sup>2</sup> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15 ЭМ=6.29 ЗПМ=22.15 МАТ=4.37	100 м	1,47	381,34	24,78	4,54	0,15	561	36	7		2,29 3,37	0,01 0,01
287	Цена поставщика	Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (МДС.35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6% ЭМ=6% МАТ=6%); МДС.35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх. ЗПМ=2% МАТ=2% к расх. ТЗ=2% ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	149,94	40,55				6080					
288	Цена поставщика	Кабель Витая пара UTP 2x24AWG cat 5E (МДС.35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6% ЭМ=6% МАТ=6%); МДС.35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх. ЗПМ=2% МАТ=2% к расх. ТЗ=2% ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	49,98	38,38				1918					
Итого по разделу 9 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.									19799				11	0,01
<b>Раздел 10. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.</b>														
289	ТЕР13-03-002-04 Пр. Минстроя Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) (При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1.1, ТЗ=1.1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15 ЭМ=6.29 ЗПМ=22.15 МАТ=4.37	100 м <sup>2</sup> окрашиваемой поверхности	0,010244	345,66	71,56	16,55	0,11	4	1			5,84 0,06	0,01
290	ТСЦ-113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15 ЭМ=6.29 ЗПМ=22.15 МАТ=4.37	т	-0,0001	19552,05				-2					
291	ТСЦ-101-4164	Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акрокор-1" (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15 ЭМ=6.29 ЗПМ=22.15 МАТ=4.37	кг	0,1	24,87				2					
292	ТЕР13-03-002-04 Пр. Минстроя Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза) (При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1.1, ТЗ=1.1; 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2, ЭМ=2 к расх., ЗПМ=2, МАТ=2 к расх., ТЗ=2, ТЗМ=2); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15 ЭМ=6.29 ЗПМ=22.15 МАТ=4.37	100 м <sup>2</sup> окрашиваемой поверхности	0,010244	691,32	143,12	33,1	0,22	7	1			11,68 0,12	0,02
Итого по разделу 10 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.									187				0,28	
<b>Раздел 11. Узел учета. Пусконаладочные работы.</b>														
293	ТЕРп01-11-013-01 Пр. Минстроя Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	1 токоприемник	1	22,1	22,1			22	22			1,5 1,5	
294	ТЕРп01-11-028-01 Пр. Минстроя Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	1 линия	1	5,89	5,89			6	6			0,4 0,4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
295	ТЕРп01-11-011-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	100 точек	0,02	235,68	235,68			5	5			16,0,32	
296	ТЕРп02-01-002-03 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	1 система	1	1447,13	1447,13			1447	1447			85,85	
297	ТЕРп02-01-002-04 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002-03 (10 приборов и датчиков + 4 дискретных 1 реверс) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	1 канал	8	141,31	141,31			1130	1130			8,3,66,4	
Итого по разделу 11 Узел учета. Пусконаладочные работы.									128333				176,66	
<b>Раздел 12. Узел учета проектные работы</b>														
298	СБЦ9-5-7-4	Двухстадийная разработка проектной документации на АСУТП. количество баллов 7, часть проектной документации ТО <i>(Проектирование АСУТП заключается в приемке ранее разработанной АСУТП к условиям конкретного объекта управления от 0,05 до 0,3 ПЗ=0,137 (ОЗП=0,137; ЭМ=0,137 к расч.; ЗПМ=0,137; МАТ=0,137 к расч.; ТЗ=0,137; ТЗМ=0,137). При одностайной разработке проектной документации на АСУТП ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расч.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расч.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8). Стадия РД ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расч.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расч.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5). ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 3 Индексы изменения сметной стоимости проектных работ для строительства к справочника базовых цен на проектные работы на 4 квартал 2012 г. ОЗП=27.19</i>	разработка проектной документации	1	1680,17	1680,17			1680	1680				
Итого по разделу 12 Узел учета проектные работы									45679					
<b>ИТОГИ ПО АКТУ:</b>														
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.									315 221	8 290	1 629	73	530,92	5,07
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам									319 239	11 101	2 836	105	780,85	7,4
В том числе, справочно:														
МДС35 пр 1 т 1 п 3_Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 3-4, 8-9, 22, 34, 39-43, 45-48, 50, 25-27, 37-38, 54, 64-69, 71-73, 56-63, 74-76, 85, 77-84, 88-89, 93-94, 112, 114-122, 133-151, 156-161, 113, 110-111, 164-165, 175, 187-197, 199-204, 206, 173-174, 185-186, 211-216, 226-231, 233-235, 218-225, 289-292)									991	690	303	3	63,9555	0,2065
МДС35 пр 1 т 3 п 2_Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр 2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 44, 49, 51-52, 55, 130-132, 152-153, 198, 205, 207-208, 210, 217)									107	99	7		10,275	0,0015
МДС35 пр 1 т 2 п 2_Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 6, 11-17, 19-21, 23-24, 28-29, 31-33, 35-36, 86, 91, 96-102, 104-109, 123-129, 162, 167-172, 176-177, 179-184, 236, 240, 265, 272, 238-239, 242-243, 245-246, 249, 251-255, 257, 259, 261-264, 270, 273-274, 276, 278, 280, 282-283, 285-286)									728	479	250	23	44,1245	1,5645
МДС40 т.2 п.3_На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), остановленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещения предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, оргтехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 293-297)									392	392			23,043	
МДС35 пр 1 т 2 п 5_Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1, 6, 11-17, 19-21, 23-24, 28-29, 31-33, 35-36, 274, 276, 278, 280, 282-283, 285-286)									268	165	101	2	15,48	0,146
МДС35 пр 1 т 3 п 4_Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 44, 49, 51-52, 55, 210, 217)									115	106	9		11,032	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	МДС35 пр.1 т.1 п.5 _Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2, ЭМ=1,2, ЗПМ=1,2, ТЗ=1,2, ТЗМ=1,2 (Поз. 3-4, 8-9, 22, 34, 39-43, 45-48, 50, 25-27, 37-38, 54, 64-69, 71-73, 56-63, 74-76, 85, 77-84, 211-216, 226-231, 233-235, 218-225)								625	427	198	2	39,828	0,154
	МДС35-IV п.4.7 _При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-4, 8-9, 22, 34, 39-43, 45-48, 50, 25-27, 37-38, 64-69, 71-73, 56-63, 74-76, 85, 77-84, 88-89, 93-94, 112, 114-122, 133-151, 156-161, 110-111, 164-165, 175, 187-197, 199-204, 206, 173-174, 185-186, 211-215, 226-231, 233-235, 218-225)								792	455	337	3	42,174	0,24
	Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах								789 189	254 354	17 835	2 326	780,85	7,4
	Накладные расходы								170 485					
	В том числе, справочно													
	61% = 72%*0,85 ФОТ (от 66494) (Поз. 293-297)								40 561					
	69% = 81%*0,85 ФОТ (от 12913) (Поз. 44, 49, 55, 130-132, 198, 205, 210, 217)								8 909					
	67% = 88%*(0,9*0,85) ФОТ (от 709) (Поз. 74)								475					
	75% = 88%*0,85 ФОТ (от 21618) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-21, 23-24, 28-29, 31-33, 35-36, 86, 91, 96-102, 104-109, 123-129, 162, 167-172, 176-177, 179-184, 236, 240, 265, 272, 282)								16 215					
	76% = 99%*(0,9*0,85) ФОТ (от 5249) (Поз. 56-63, 75-76, 85, 77, 218-225, 289-292)								3 989					
	89% = 105%*0,85 ФОТ (от 24964) (Поз. 237-239, 242-264, 266-271, 273-281, 283-288)								22 218					
	84% = 110%*(0,9*0,85) ФОТ (от 14907) (Поз. 54, 64-73, 216, 226-235)								12 522					
	96% = 113%*0,85 ФОТ (от 6269) (Поз. 51-53, 152-155, 207-209)								6 018					
	89% = 116%*(0,9*0,85) ФОТ (от 17277) (Поз. 78-80)								15 377					
	99% = 130%*(0,9*0,85) ФОТ (от 155) (Поз. 81-84)								153					
	108% = 141%*(0,9*0,85) ФОТ (от 37833) (Поз. 3-5, 8-10, 22, 34, 39-43, 45-48, 50, 88-90, 93-95, 112-122, 133-151, 156-161, 164-166, 175, 187-197, 199-204, 206, 211-215)								40 860					
	122% = 143%*0,85 ФОТ (от 2613) (Поз. 25-27, 37-38, 110-111, 173-174, 185-186)								3 188					
	Сметная прибыль								92 071					
	В том числе, справочно													
	32% = 40%*0,8 ФОТ (от 66494) (Поз. 293-297)								21 278					
	31% = 45%*(0,85*0,8) ФОТ (от 709) (Поз. 74)								220					
	40% = 50%*0,8 ФОТ (от 12913) (Поз. 44, 49, 55, 130-132, 198, 205, 210, 217)								5 166					
	37% = 55%*(0,85*0,8) ФОТ (от 17277) (Поз. 78-80)								6 392					
	48% = 60%*0,8 ФОТ (от 27887) (Поз. 51-53, 1, 6, 11-17, 19-21, 23-24, 28-29, 31-33, 35-36, 152-155, 86, 91, 96-102, 104-109, 123-129, 207-209, 162, 167-172, 176-177, 179-184,								13 387					
	43% = 63%*(0,85*0,8) ФОТ (от 155) (Поз. 81-84)								67					
	52% = 65%*0,8 ФОТ (от 24964) (Поз. 237-239, 242-264, 266-271, 273-281, 283-288)								12 982					
	48% = 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 18938) (Поз. 54, 64-73, 56-63, 77, 216, 226-235, 218-225, 289-292)								9 092					
	56% = 83%*(0,85*0,8) ФОТ (от 37833) (Поз. 3-5, 8-10, 22, 34, 39-43, 45-48, 50, 88-90, 93-95, 112-122, 133-151, 156-161, 164-166, 175, 187-197, 199-204, 206, 211-215)								21 187					
	58% = 85%*(0,85*0,8) ФОТ (от 1218) (Поз. 75-76, 85)								706					
	61% = 89%*(0,85*0,8) ФОТ (от 2613) (Поз. 25-27, 37-38, 110-111, 173-174, 185-186)								1 594					
	Итого по акту:													
	Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ. Подполье								309 799				189,1	1,18
	Итого по разделу 2 Система Т1,Т2. Покрасочные и теплоизоляционные работы. Подполье.								42 792				54,91	
	Итого по разделу 3 Укрытие узла учета. По альбому КМ-АУТВР-1501. Подполье.								169 500				82,88	0,56
	Итого по разделу 4 Система Т3,Т4. Узел учета ГВС								79 050				51,72	0,01
	Итого по разделу 5 Система В1. Узел учета ХВС								62 702				45,14	0,04
	Итого по разделу 6 Система В1. Перенос трубопроводов. Покрасочные и теплоизоляционные работы. Подполье.								48 454				48,9	0,08
	Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы.								95 785				73,72	5,3
	Итого по разделу 8 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.								49 665				46,54	0,22
	Итого по разделу 9 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.								19 799				11	0,01
	Итого по разделу 10 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.								187				0,28	
	Итого по разделу 11 Узел учета. Пусконаладочные работы.								128 333				176,66	
	Итого по разделу 12 Узел учета проектные работы								45 679					
	Итого								1 051 745				780,85	7,4
	В том числе:													
	Материалы								347 734					
	Машины и механизмы								17 835					
	ФОТ								256 680					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Оборудование									169 266					
Накладные расходы									170 485					
Сметная прибыль									92 071					
ВСЕГО по акту									1 051 745			780,85	7,4	
НДС										189 314,10				
ВСЕГО по акту									1 241 059,10					

Принял:

Директор МУП "КОС"




 Е.Н. Борисевич

Главный инженер МУП "КОС"

 И.В. Леготин

Зам. Главного инженера МУП "КОС"

 Е.М. Фурман


Главный бухгалтер МУП "КОС"

 Н.Н. Калинина

Зам. директора МУП "КОС" по экономике

 Н.Б. Третьякова

Главный энергетик МУП "КОС"

 В.В. Дацюк

Начальник ПТО МУП "КОС"

 В.М. Шевцов

Сдал: ООО "СеверСтрой"

Генеральный директор

 А.В. Белов



РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ  
Расценки проверены:

СБ МУП "КОС"

СБ ПТО МУП "КОС"

 КОВАЛЕВА Г.Г.