

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Форма по ОКУД            | Код          |
| по ОКПО                  | 0322005      |
| по ОКПО                  |              |
| по ОКПО                  |              |
| по ОКПО                  |              |
| Вид деятельности по ОКДП |              |
| номер                    | КОС-126/15   |
| дата                     | 26.05.2015г. |
| Вид операции             |              |

Инвестор -  
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"  
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"  
 Стройка -  
 Объект - "МО город Норильск р-н Центральный. Многоквартирный жилой дом по адресу пр. Молодежный, д. 19а, (подъезды № 3,4)  
 Инвентарный № \_\_\_\_\_  
 ОДПУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск

*р-н Центральный, пр. Молодежный, д. 19А чпу*

Договор подряда (контракт) \_\_\_\_\_  
 Вид деятельности по ОКДП \_\_\_\_\_

|                 |                  |                       |
|-----------------|------------------|-----------------------|
| Номер документа | Дата составления | О-четный период       |
| 1               | 20.07.2018       | с по                  |
|                 |                  | 01.07.2018 20.07.2018 |

АКТ  
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № АУТВР -473. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу «электрических (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.  
 603 230 руб. без НДС в т.ч. по акту \_\_\_\_\_  
 603 230 руб. без НДС в т.ч. по акту \_\_\_\_\_  
 711 811,40 руб. с НДС в т.ч. по акту \_\_\_\_\_  
 711 811,40 руб. с НДС в т.ч. по акту \_\_\_\_\_

| № пп | Обоснование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |         |                 | Общая стоимость, руб. |         |                 | Т/з                       |                     |    |    |    |
|------|-------------|----------|------|-------------------------|---------|-----------------|-----------------------|---------|-----------------|---------------------------|---------------------|----|----|----|
|      |             |          |      | В том числе             |         |                 | В том числе           |         |                 | осн. раб. (на ед./ всего) | Т/з (на ед./ всего) |    |    |    |
|      |             |          |      | Всего                   | Осн.З/п | Эк.Маш. З/пМех. | Всего                 | Осн.З/п | Эк.Маш. З/пМех. |                           |                     |    |    |    |
| 1    | 2           | 3        | 4    | 5                       | 6       | 7               | 8                     | 9       | 10              | 11                        | 12                  | 13 | 14 | 15 |

Раздел 1. Система Т3, Т4. Узел учета ГВС.

| Приборы и оборудование |  |              |      |                         |         |                 |                       |         |                 |                           |                     |      |      |  |
|------------------------|--|--------------|------|-------------------------|---------|-----------------|-----------------------|---------|-----------------|---------------------------|---------------------|------|------|--|
| № пп                   | Обоснование  | Ед. изм.     | Кол. | Стоимость единицы, руб. |         |                 | Общая стоимость, руб. |         |                 | Т/з                       |                     |      |      |  |
|                        |  |              |      | Всего                   | Осн.З/п | Эк.Маш. З/пМех. | Всего                 | Осн.З/п | Эк.Маш. З/пМех. | осн. раб. (на ед./ всего) | Т/з (на ед./ всего) |      |      |  |
| 1                      | ТЕР11-02-022-03<br>Пр. Минстроя (краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О   | 1 шт.        | 2    | 20,69                   | 10,36   |                 | 41                    | 21      |                 |                           |                     | 1,03 | 2,06 |  |
| 2                      | Цена поставщика<br>Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,2-30,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б)<br>ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=3%; МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); ИДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования КИПы, инспиримента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | шт           | 2    | 15929,3                 |         |                 | 31859                 |         |                 |                           |                     |      |      |  |
| 3                      | ТЕР16-02-007-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О  | 1 соединение | 2    | 201,76                  | 10,94   | 6,83            | 404                   | 22      | 14              | 0,96                      | 1,92                |      |      |  |
| 4                      | 507-0983<br>Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущую цену на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | шт.          | -4   | 77,07                   |         |                 | -308                  |         |                 |                           |                     |      |      |  |

| 1                         | 2  | 3  | 4            | 5     | 6        | 7      | 8 | 9 | 10 | 11    | 12 | 13 | 14           | 15 |
|---------------------------|--|--|--------------|-------|----------|--------|---|---|----|-------|----|----|--------------|----|
| 5                         | Цена поставщика  | Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду=32мм<br>(ИДС35 п.4.60 Грандиорные расходы ПЗ=6% (ОЗГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%);<br>ИДС35 п.4.64 Запасовительно-составские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%, ЗМ=2%, К рас.=, ТЗ=2%, ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной):<br>4 Текущие цены   | Комплект     |       | 1254,19  |        |   |   |    | 2508  |    |    |              |    |
| 6                         | ТЕРМ11-02-022-03<br>Пр.Министров Красноярск, ур.<br>от 12.11.10 №237-О | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на<br>фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32<br>мм (МФ-5.2, 1-Б-25, кл.Б)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной):<br>1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37   | 1 шт.        |       | 20,69    | 10,36  |   |   |    | 41    | 21 |    | 1,03<br>2,06 |    |
| 7                         | Цена поставщика  | Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,12-<br>18,0м3/ч (МФ-5.2, 1-Б-25, кл.Б)<br>(ИДС35 п.4.60 Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%);<br>ИДС35 п.4.64 Запасовительно-составские расходы, Оборудование ПЗ=1,2%<br>(ОЗГ=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%);<br>ИДС35 п.4.58 Стоимость труда и услуги - для электрооборудования, КПИДА,<br>инструмента ПЗ=1,015 (ОЗГ=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной):<br>4 Текущие цены | шт           | 2     | 15265,12 |        |   |   |    | 30530 |    |    |              |    |
| 8                         | ТЕР16-02-007-0-<br>Пр.Министров Красноярск, ур.<br>от 12.11.10 №237-О  | Установка фланцевых соединений на стальных<br>трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной):<br>1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37  | 1 соединение | 2     | 201,76   | 10,94  |   |   |    | 404   | 22 | 14 | 0,96<br>1,92 |    |
| 9                         | 507-0983   | Францы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2,<br>ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметр 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной):<br>1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37   | шт.          | 4     | 77,07    |        |   |   |    | -308  |    |    |              |    |
| 10                        | Цена поставщика  | Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду=25мм<br>(ИДС35 п.4.60 Грандиорные расходы ПЗ=6% (ОЗГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%);<br>ИДС35 п.4.64 Запасовительно-составские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%,<br>ЗМ=2%, К рас.=, ТЗ=2%, ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной):<br>4 Текущие цены  | комплект     | 2     | 1005,52  |        |   |   |    | 2011  |    |    |              |    |
| Комплект преобразователей |  |  |              |       |          |        |   |   |    |       |    |    |              |    |
| 11                        | ТЕРМ12-10-001-01<br>Пр.Министров Красноярск, ур.<br>от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа<br>(термопреобразователи сопротивления)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной):<br>1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37   | 100 шт.      | 0,04  | 4792,02  | 723,98 |   |   |    | 192   | 29 | 24 | 65,4<br>2,62 |    |
| 12                        | 507-2630   | Пробки П-М2Тх2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной):<br>1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37  | шт.          | 4     | 10,01    |        |   |   |    | -40   |    |    |              |    |
| 13                        | 301-3240   | Колпачки-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной):<br>1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37  | шт.          | 4     | 4,74     |        |   |   |    | -19   |    |    |              |    |
| 14                        | 108-0081   | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной):<br>1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37   | шт.          | 4     | 17,63    |        |   |   |    | -71   |    |    |              |    |
| 15                        | 101-1703   | Прокладки резиновые (пластичная техническая прессованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной):<br>1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37   | кг           | -0,12 | 26,78    |        |   |   |    | -3    |    |    |              |    |
| 16                        | ТЕРМ11-02-001-01<br>Пр.Министров Красноярск, ур.<br>от 12.11.10 №237-О | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса<br>до 1,5 кг<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной):<br>1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37  | 1 шт.        | 2     | 14,02    | 11,74  |   |   |    | 28    | 23 |    | 1,03<br>2,06 |    |

| 1                                  | 2  | 3  | 4        | 5             | 6       | 7      | 8      | 9 | 10   | 11 | 12 | 13 | 14           | 15 |
|------------------------------------|--|--|----------|---------------|---------|--------|--------|---|------|----|----|----|--------------|----|
| 17                                 | ТСЦ-509-2160   | Прокладки паронитовые<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | кг       | -0,084        | 48,82   |        |        |   |      |    |    |    |              |    |
| 18                                 | Цена поставщика  | Комплект терморепрообразователей КТСП-Н РЧ100 L60, кл. В с гильзой и Бобышкой<br>ИДС35 п.4.60. Транспорные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п.4.64. Заполнительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); ИДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИП'а, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4. Текущие цены | комплект | 2             | 1938,08 |        |        |   | 3876 |    |    |    |              |    |
| сброшенные краны, воздухоотводчики |  |  |          |               |         |        |        |   |      |    |    |    |              |    |
| 19                                 | ТЕР12-10-001-01<br>Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 100 шт.  | 0,05          | 4792,02 | 723,98 | 594,46 |   | 240  | 36 | 30 |    | 65,4<br>3,27 |    |
| 20                                 | 101-1703   | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | кг       | -0,15         | 26,78   |        |        |   | -4   |    |    |    |              |    |
| 21                                 | 108-0081   | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | шт.      | -5            | 17,63   |        |        |   | -88  |    |    |    |              |    |
| 22                                 | ТСЦ-302-1236   | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметр 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | шт.      | 5             | 12,37   |        |        |   | 62   |    |    |    |              |    |
| 23                                 | 301-3240   | Колпачки-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | шт.      | -5            | 4,74    |        |        |   | -24  |    |    |    |              |    |
| 24                                 | 507-2630   | Пробки П-М27Х2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | шт.      | -5            | 10,01   |        |        |   | -50  |    |    |    |              |    |
| 25                                 | ТЕР24-01-033-01<br>Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Установка вентилей и клапанов обратных муфтов-зх диаметром до 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 1 шт.    | 5<br>0,05*100 | 38,21   | 8,77   |        |   | 191  | 44 |    |    | 0,84<br>4,2  |    |
| 26                                 | 302-1342   | Вентили проходные муфтовые 15кч18л для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | шт.      | -5            | 28,28   |        |        |   | -141 |    |    |    |              |    |
| 27                                 | ТСЦ-302-1831   | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметр 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | шт.      | 5             | 29,42   |        |        |   | 147  |    |    |    |              |    |
| кран шаровый под приварку          |  |  |          |               |         |        |        |   |      |    |    |    |              |    |
| 28                                 | ТЕР16-05-001-01<br>Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм (Применительно под приварку ф25)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 1 шт.    | 2             | 152,92  | 15,35  | 5,85   |   | 306  | 31 | 12 |    | 1,47<br>2,94 |    |
| 29                                 | ТСЦ-509-0966   | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 1000 шт. | -0,004        | 2573,05 |        |        |   | -10  |    |    |    |              |    |

|                                 |  |   |       |         |          |        |        |      |      |    |    |    |       |      |
|---------------------------------|--|---|-------|---------|----------|--------|--------|------|------|----|----|----|-------|------|
| 1                               | 2  | 3   | 4     | 5       | 6        | 7      | 8      | 9    | 10   | 11 | 12 | 13 | 14    | 15   |
| 30                              | ТСЦ-101-2575   | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ<br>Диаметром 12 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37   | Т     | -0,0022 | 31849,77 |        |        |      | -70  |    |    |    |       |      |
| 31                              | ТСЦ-507-0980   | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37   | шт.   | -4      | 44,7     |        |        |      | -179 |    |    |    |       |      |
| 32                              | ТСЦ-302-1823   | Краны шаровые РН25 ВАЛЛОМАХ под приварку диаметром 25 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37   | шт.   | 2       | 777,1    |        |        |      | 1554 |    |    |    |       |      |
| Трубопроводы, запорная арматура |  |   |       |         |          |        |        |      |      |    |    |    |       |      |
| 33                              | ТЕР16-05-001-02<br>Пр. Министров Кавказорг.ар.<br>от 12.11.10 №237-О | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (Затвор поворотный Дистковый стальной фланцевый Ду50мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 2       | 219,26   | 15,35  | 7,92   |      | 439  | 31 | 16 |    | 1,47  | 2,94 |
| 34                              | 507-0983   | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37   | шт.   | -4      | 77,07    |        |        |      | -308 |    |    |    |       |      |
| 35                              | ТСЦ-507-1000   | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37   | шт.   | 4       | 89,82    |        |        |      | 359  |    |    |    |       |      |
| 36                              | ТСЦ-301-3266   | Затворы гидравлические диаметром до 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37  | шт.   | 2       | 941,94   |        |        |      | 1884 |    |    |    |       |      |
| Трубопроводы                    |  |   |       |         |          |        |        |      |      |    |    |    |       |      |
| 37                              | ТЕР16-02-004-02<br>Пр. Министров Кавказорг.ар.<br>от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37   | 100 м | 0,011   | 12233,21 | 809,12 | 353,46 | 3,42 | 135  | 9  | 4  |    | 72,05 | 0,79 |
| 38                              | 302-3293   | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37   | м     | -1,1    | 107,5    |        |        |      | -118 |    |    |    |       |      |
| 39                              | ТСЦ-507-2279   | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-5-7х3,5 мм(76х3,5-5-7х3,5)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37                      | шт.   | 4       | 33,06    |        |        |      | 132  |    |    |    |       |      |
| 40                              | ТСЦ-507-2283   | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-38х2,5 мм(76х3,5-38х3,0)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37                        | шт.   | 4       | 26,44    |        |        |      | 106  |    |    |    |       |      |

|    |   |  |                       |   |          |        |        |      |      |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
|----|---|--|-----------------------|---|----------|--------|--------|------|------|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|
| 41 | ТСЦ-103-0373  | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм<br>ИНДЕКС: К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37                                   | М                     | 0,6   | 173,7    |        |        |      |      |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| 42 | ТЕР16-02-004-01<br>Пр.Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС: К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37  | 100 м<br>трубопровода | 0,0575<br>(0,045*2+0,045*2+0,118*10<br>+4,39)/100 | 10937,16 | 683,12 | 289,92 | 2,82 | 629  | 39 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,19<br>0,01  |
| 43 | 302-3288  | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС: К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37  | М                     | -5,75   | 97,65    |        |        |      | -561 |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| 44 | ТСЦ-507-2277  | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50x40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57x4-45x2,5 мм(Применительно 57x3,5-38x3,0)<br>ИНДЕКС: К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37 | шт.                   | 2   | 25,12    |        |        |      | 50   |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| 45 | ТСЦ-507-2277  | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50x40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57x4-45x2,5 мм(Применительно 57x3,5-32x3,0)<br>ИНДЕКС: К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37 | шт.                   | 2   | 25,12    |        |        |      | 50   |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| 46 | ТСЦ-507-1974  | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм (90-57x3,5)<br>ИНДЕКС: К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37     | шт.                   | 10  | 25,4     |        |        |      | 254  |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| 47 | ТСЦ-103-0357  | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм<br>ИНДЕКС: К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37                                   | М                     | 4,39  | 136,2    |        |        |      | 598  |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| 48 | ТЕР16-02-004-01<br>Пр.Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (48-38-32мм)<br>ИНДЕКС: К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37   | 100 м<br>трубопровода | 0,0122<br>(0,52+0,70)/100                         | 10937,16 | 683,12 | 289,92 | 2,82 | 133  | 8  | 4  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,83<br>0,74 |
| 49 | 302-3288  | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС: К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37  | М                     | -1,22   | 97,65    |        |        |      | -119 |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| 50 | ТСЦ-103-0351  | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (применительно 38x3,0)<br>ИНДЕКС: К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37              | М                     | 0,52  | 102,3    |        |        |      | 53   |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |               |



| 1                                    | 2  | 3   | 4            | 5             | 6        | 7      | 8      | 9 | 10    | 11 | 12 | 13 | 14           | 15 |
|--------------------------------------|--|---|--------------|---------------|----------|--------|--------|---|-------|----|----|----|--------------|----|
| 60                                   | Цена поставщика  | Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,12-18,0м3/ч (МФ-5.2, 1-Б-25, кл.Б)<br>(ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п.4.64. Застойно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2%; ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%; ИДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электроснабжения, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | шт           | 2             | 15265,12 |        |        |   | 30530 |    |    |    |              |    |
| 61                                   | ТЕР16-02-007-01<br>Пр.Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 1 соединение | 2             | 201,76   | 10,94  | 6,83   |   | 404   | 22 | 14 |    | 0,96<br>1,92 |    |
| 62                                   | 507-0983   | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | шт.          | -4            | 77,07    |        |        |   | -308  |    |    |    |              |    |
| 63                                   | Цена поставщика  | КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫХ ЧАСТЕЙ МФ-5.2 №3 Ду-25мм<br>(ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п.4.64. Застойно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены   | КОМПЛЕКТ     | 2             | 1005,52  |        |        |   | 2011  |    |    |    |              |    |
| преобразователи избыточного давления |  |   |              |               |          |        |        |   |       |    |    |    |              |    |
| 64                                   | ТЕРМ12-10-001-01<br>Пр.Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 100 шт.      | 0,02          | 4792,02  | 723,98 | 594,46 |   | 96    | 14 | 12 |    | 65,4<br>1,31 |    |
| 65                                   | 101-1703   | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | кг           | -0,06         | 26,78    |        |        |   | -2    |    |    |    |              |    |
| 66                                   | 108-0081   | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | шт.          | -2            | 17,63    |        |        |   | -35   |    |    |    |              |    |
| 67                                   | ТСЦ-302-1236   | Стоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | шт.          | 2             | 12,37    |        |        |   | 25    |    |    |    |              |    |
| 68                                   | 301-3240   | Колпачки-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | шт.          | -2            | 4,74     |        |        |   | -9    |    |    |    |              |    |
| 69                                   | 507-2630   | Пробки П-М2ГХ2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | шт.          | -2            | 10,01    |        |        |   | -20   |    |    |    |              |    |
| 70                                   | ТЕР24-01-033-01<br>Пр.Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 1 шт.        | 2<br>0,02*100 | 38,21    | 8,77   |        |   | 76    | 18 |    |    | 0,84<br>1,68 |    |
| 71                                   | ТСЦ-302-1342   | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | шт.          | -2            | 28,28    |        |        |   | -57   |    |    |    |              |    |

| 1                                | 2  | 3  | 4       | 5    | 6       | 7      | 8      | 9   | 10  | 11   | 12 | 13 | 14   | 15   |
|----------------------------------|--|--|---------|------|---------|--------|--------|-----|-----|------|----|----|------|------|
| 72                               | ТСЦ-302-1831   | Кран шаровой муфтовый 11БЭ27П1, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | шт.     |      | 29,42   |        |        |     |     | 59   |    |    |      |      |
| 73                               | ТЕРМ11-02-001-01<br>Пр. Министров Красноярск-кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях. Масса до 1,5 кг<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 1 шт.   |      | 14,02   | 11,74  |        |     |     | 28   | 23 |    | 1,03 | 2,06 |
| 74                               | ТСЦ-509-2160   | Прокладки паронитовые<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | кг      |      | 48,82   |        |        |     |     | -4   |    |    |      |      |
| 75                               | Цена поставщика<br>О   | Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001"<br>МДСЗ п.4.60. Граномерные расходи ПЗ=6%; ОЭГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; МДСЗ п.4.64. Заполнительно-смазочные расходи. Оборудование ПЗ=1,2%; ОЭГ=1,2%; ЗМ=1,2%; ЗПМ=1,2%; МАТ=1,2%; ТЭМ=1,2%; МДСЗ п.4.58. Сплошность тары и упаковки. - для электрооборудования, КИП/ИД, используемая ПЗ=1,01% (ОЭГ=1,01%; ЗМ=1,01%; МАТ=1,01%)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной):<br>4 Текущие цены | шт      | 2    | 3810,84 |        |        |     |     | 7622 |    |    |      |      |
| <b>обросса, воздухоотводчики</b> |  |  |         |      |         |        |        |     |     |      |    |    |      |      |
| 76                               | ТЕРМ12-10-001-01<br>Пр. Министров Красноярск-кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (год)<br>краны шаровые Ду-15мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 100 шт. | 1,04 | 4792,02 | 723,98 | 594,46 |     |     | 192  | 29 | 24 | 65,4 | 2,62 |
| 77                               | 507-2630   | Пробки П-М27Х2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | шт.     |      | 10,01   |        |        |     |     | -40  |    |    |      |      |
| 78                               | 301-3240   | Колпачки-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | шт.     |      | 4,74    |        |        |     |     | -19  |    |    |      |      |
| 79                               | 108-0081   | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | шт.     |      | 17,63   |        |        |     |     | -71  |    |    |      |      |
| 80                               | ТСЦ-302-1236   | Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | шт.     |      | 12,37   |        |        |     |     | 49   |    |    |      |      |
| 81                               | 101-1703   | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | кг      |      | 26,78   |        |        |     |     | -3   |    |    |      |      |
| 82                               | ТЕР24-01-033-01<br>Пр. Министров Красноярск-кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых<br>диаметром до 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 1 шт.   | 4    | 38,21   | 8,77   |        |     |     | 153  | 35 |    | 0,84 | 3,36 |
| 83                               | ТСЦ-302-1342   | Вентили прокладные муфтовые 15кг18л для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | шт.     | -4   | 28,28   |        |        |     |     | -113 |    |    |      |      |
| 84                               | ТСЦ-302-1831   | Кран шаровой муфтовый 11БЭ27П1, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | шт.     | 4    | 29,42   |        |        |     |     | 118  |    |    |      |      |
| 85                               | ТЕР18-06-003-10<br>Пр. Министров Красноярск-кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Установка воздухоотводчиков<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 1 шт.   | 2    | 184,01  | 18,16  | 17,79  | 0,3 | 368 | 36   | 36 | 1  | 1,66 | 0,02 |



| 1                          | 2  | 3  | 4        | 5    | 6       | 7     | 8     | 9   | 10 | 11   | 12  | 13 | 14            | 15           |
|----------------------------|--|--|----------|------|---------|-------|-------|-----|----|------|-----|----|---------------|--------------|
| 86                         | 507-0944   | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | шт.      | -2   | 32,88   |       |       |     |    | -66  |     |    |               |              |
| краны шаровые под приварку |  |  |          |      |         |       |       |     |    |      |     |    |               |              |
| 87                         | ТЕР16-07-003-03<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм(с установкой кранов шаровых приварных)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 1 врезка | 4    | 140,93  | 50,84 | 8,87  |     |    | 564  | 203 | 35 | 4,46<br>17,84 |              |
| 88                         | ТСЦ-103-0051   | Трубы стальные сварные водопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | М        | -1,6 | 50,19   |       |       |     |    | -80  |     |    |               |              |
| 89                         | ТСЦ-302-1136   | Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | шт.      | -4   | 57,69   |       |       |     |    | -231 |     |    |               |              |
| 90                         | ТСЦ-302-1823   | Краны шаровые PN25 BALLONAX под приварку диаметром 25 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | шт.      | 4    | 777,1   |       |       |     |    | 3108 |     |    |               |              |
| запорная арматура          |  |  |          |      |         |       |       |     |    |      |     |    |               |              |
| 91                         | ТЕР16-05-001-03<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Установка вентиля, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм (Затвор поворотный дистковый стальной фланцевый Ду65мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт.    | 1    | 379,77  | 30,38 | 14,07 | 0,3 |    | 380  | 30  | 14 | 2,91<br>2,91  | 0,02<br>0,02 |
| 92                         | 507-0986   | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | шт.      | -2   | 127,62  |       |       |     |    | -255 |     |    |               |              |
| 93                         | ТСЦ-507-1001   | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | шт.      | 2    | 110,58  |       |       |     |    | 221  |     |    |               |              |
| 94                         | ТСЦ-301-3267   | Затворы гидравлические диаметром до 65 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | шт.      | 1    | 1007,72 |       |       |     |    | 1008 |     |    |               |              |
| 95                         | ТЕР16-05-001-03<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Установка вентиля, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм (Затвор поворотный дистковый стальной фланцевый Ду80мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт.    | 1    | 379,77  | 30,38 | 14,07 | 0,3 |    | 380  | 30  | 14 | 2,91<br>2,91  | 0,02<br>0,02 |

|    |              |  |     |   |         |   |   |   |      |    |    |    |    |    |
|----|--------------|--|-----|---|---------|---|---|---|------|----|----|----|----|----|
| 1  | 2            | 3  | 4   | 5 | 6       | 7 | 8 | 9 | 10   | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 96 | 507-0986     | Францы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, Давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАГ=4,37 | шт. |   | 127,62  |   |   |   | -255 |    |    |    |    |    |
| 97 | ТСЦ-507-1002 | Францы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, Давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАГ=4,37  | шт. | 2 | 134,65  |   |   |   | 269  |    |    |    |    |    |
| 98 | ТСЦ-301-3268 | Затворы гидравлические диаметром до 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАГ=4,37   | шт. | 1 | 1073,47 |   |   |   | 1073 |    |    |    |    |    |

врезка Ду65 без установки з/а

|                               |   |   |              |      |        |       |       |     |       |     |     |    |      |      |
|-------------------------------|---|---|--------------|------|--------|-------|-------|-----|-------|-----|-----|----|------|------|
| 99                            | ТЕР16-07-003-07<br>Гр. Министров Казань, пр. №237-О | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 80 мм (Ду65 без установки з/а)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАГ=4,37                                      | 1 врезка     | 2    | 907,82 | 82,58 | 22,15 | 0,3 | 1816  | 165 | 44  | 1  | 7,46 | 0,02 |
| 100                           | 103-0387  | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 3,5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАГ=4,37                | м            | -0,8 | 198,81 |       |       |     | -159  |     |     |    |      | 0,04 |
| 101                           | ТСЦ-302-1176  | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30-чбр диаметром 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАГ=4,37                                  | шт.          | -2   | 553,19 |       |       |     | -1106 |     |     |    |      |      |
| 102                           | ТЕР16-05-001-03<br>Гр. Министров Казань, пр. №237-О | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм ("+" установка задвижек)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАГ=4,37 | 1 шт.        | -2   | 379,77 | 30,38 | 14,07 | 0,3 | -760  | -61 | -28 | -1 | 2,91 | 0,02 |
| 103                           | ТЕР16-02-007-04<br>Гр. Министров Казань, пр. №237-О | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм ("+" установка фланцев)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАГ=4,37  | 1 соединение | 1    | 345,52 | 16,64 | 10,18 |     | 346   | 17  | 10  |    | 1,46 | 0,04 |
| врезка Ду80 без установки з/а |   |   |              |      |        |       |       |     |       |     |     |    |      |      |
| 104                           | ТЕР16-07-003-07<br>Гр. Министров Казань, пр. №237-О | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 80 мм (без установки з/а)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАГ=4,37   | 1 врезка     | 2    | 907,82 | 82,58 | 22,15 | 0,3 | 1816  | 165 | 44  | 1  | 7,46 | 0,02 |
| 105                           | 103-0387  | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 3,5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАГ=4,37                | м            | -0,8 | 198,81 |       |       |     | -159  |     |     |    |      | 0,04 |

| 106                 | 302-1176   | 3  | 4                  | 5                           | 6        | 7      | 8      | 9    | 10    | 11  | 12  | 13 | 14            | 15            |
|---------------------|--|--|--------------------|-----------------------------|----------|--------|--------|------|-------|-----|-----|----|---------------|---------------|
|                     | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см <sup>2</sup> ) 30-6бр диаметром 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 |  | шт.                | -2                          | 553,19   |        |        |      | -1106 |     |     |    |               |               |
| 107                 | ТЕР16-05-001-03<br>Пр.Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм (прим. дубо "ч.-" установка з/в)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт.              | -2                          | 379,77   | 30,38  | 14,07  | 0,3  | -760  | -61 | -28 | -1 | 2,91<br>-5,82 | 0,02<br>-0,04 |
| 108                 | ТЕР16-02-007-03<br>Пр.Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм ("ч.-" приварка фланцев п11)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 1 ссоединение      | 1                           | 284,91   | 16,64  | 10,18  |      | 285   | 17  | 10  |    | 1,46<br>1,46  |               |
| <b>Трубопроводы</b> |  |  |                    |                             |          |        |        |      |       |     |     |    |               |               |
| 109                 | ТЕР16-02-004-03<br>Пр.Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 100 м трубопровода | 0,009<br>(0,9)/100          | 13562,43 | 895,59 | 498,67 | 5,5  | 122   | 8   | 4   |    | 79,75<br>0,72 | 0,37          |
| 110                 | ТСЦ-302-3289   | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | м                  | -0,9                        | 116,8    |        |        |      | -105  |     |     |    |               |               |
| 111                 | ТСЦ-103-0389   | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 69 мм, толщина стенки 4,5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                        | м                  | 0,9                         | 243,93   |        |        |      | 220   |     |     |    |               |               |
| 112                 | ТЕР16-02-004-02<br>Пр.Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм(76мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 100 м трубопровода | 0,01<br>1/100               | 12233,21 | 809,12 | 353,46 | 3,42 | 122   | 8   | 4   |    | 72,05<br>0,72 | 0,23          |
| 113                 | 302-3293   | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | м                  | -1                          | 107,5    |        |        |      | -108  |     |     |    |               |               |
| 114                 | ТСЦ-103-0373   | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                        | м                  | 1                           | 173,7    |        |        |      | 174   |     |     |    |               |               |
| 115                 | ТЕР16-02-004-01<br>Пр.Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (32мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 130 м трубопровода | 0,01416<br>(0,059+1,19)/100 | 10937,16 | 683,12 | 289,92 | 2,82 | 155   | 10  | 4   |    | 60,83<br>0,86 | 0,19          |
| 116                 | 302-3288   | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | м                  | -1,416                      | 97,65    |        |        |      | -138  |     |     |    |               |               |

|  |  |  |                                   |              |          |         |   |   |       |      |    |    |      |      |
|--|--|--|-----------------------------------|--------------|----------|---------|---|---|-------|------|----|----|------|------|
| 1  | 2  | 3  | 4                                 | 5            | 6        | 7       | 8 | 9 | 10    | 11   | 12 | 13 | 14   | 15   |
| 117  | ТСЛ-507-1971                                   | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм (Применительно 32х3 0)  | шт.                               | 4            | 17,85    |         |   |   |       |      |    |    |      |      |
|  |  | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной):<br>1 Общеотраслевое справочельство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37  |                                   |              |          |         |   |   |       |      |    |    |      |      |
| 118  | ТСЛ-103-0346                                   | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм  | м                                 | 1,18         | 80,92    |         |   |   |       |      |    |    |      |      |
|  |  | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной):<br>1 Общеотраслевое справочельство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37  |                                   |              |          |         |   |   |       |      |    |    |      |      |
| 119  | ТЕРр65-23-3                                    | Слив воды из системы (Применительно Слив и наполнение водой системы водоснабжения без осмоса системы)  | 1000 м <sup>3</sup> объема здания | 20,9652      | 1,84     | 1,84    |   |   | 39    | 39   |    |    | 0,21 |      |
|  | Пр.Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной):<br>1 Общеотраслевое справочельство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37  |                                   | 5241352/1000 |          |         |   |   |       |      |    |    | 4,4  |      |
| 120  | ТЕР16-07-005-02                                | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм  | 100 м трубопровода                | 0,019        | 329,84   | 67,08   |   |   | 6     | 1    | 1  |    | 5,01 |      |
|  | Пр.Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной):<br>1 Общеотраслевое справочельство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37  |                                   | 0,009*0,01   |          |         |   |   |       |      |    |    | 0,1  |      |
| 121  | ТЕР16-07-005-01                                | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм   | 100 м трубопровода                | 0,01416      | 171,78   | 67,08   |   |   | 2     | 1    | 1  |    | 5,01 |      |
|  | Пр.Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной):<br>1 Общеотраслевое справочельство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37  |                                   |              |          |         |   |   |       |      |    |    | 0,07 |      |
| Установка и демонтаж габаритного имитатора       |  |  |                                   |              |          |         |   |   |       |      |    |    |      |      |
| 122  | ТЕРр65-5-8                                     | Смена задвижек диаметром 50 мм (Применительно установка и снятие габаритного имитатора/демонтаж-Монтаж)  | 100 шт.                           | 0,02         | 42390,71 | 3215,52 |   |   | 848   | 64   | 7  |    | 308  |      |
|  | Пр.Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной):<br>1 Общеотраслевое справочельство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37  |                                   |              |          |         |   |   |       |      |    |    | 6,16 |      |
| 123  | 302-1175                                       | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным штоком для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см <sup>2</sup> ) 30чФОР диаметром 50 мм  | шт.                               | -2           | 350,08   |         |   |   |       |      |    |    |      |      |
|  |  | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной):<br>1 Общеотраслевое справочельство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37  |                                   |              |          |         |   |   |       |      |    |    |      |      |
| 124  | Цена поставщика                                | Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-25мм (ИДСЗ п.4.60; Транспорные расходы ПЗ=6%; ОЗГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; ИДСЗ п.4.64; Заготовительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%; ЗМ=2%; К раск.; ЗТМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной):<br>4 Текущие цены | шт                                | 2            | 929,83   |         |   |   |       | 1860 |    |    |      |      |
| Итого по разделу 2 Система В1. Узел учета ХВС.   |  |  |                                   |              |          |         |   |   |       |      |    |    |      |      |
| Раздел 3. Демонтажные работы                     |  |  |                                   |              |          |         |   |   |       |      |    |    |      |      |
| 125  | ТЕРр65-14-4                                    | Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм   | 100 м трубопровода                | 0,025        | 762,14   | 640,59  |   |   | 59,84 | 19   | 16 |    | 65,3 |      |
|  | Пр.Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной):<br>1 Общеотраслевое справочельство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37  |                                   | (1,5*11/100) |          |         |   |   |       |      |    |    | 1,63 |      |
| 126  | ТЕРр65-14-3                                    | Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм  | 100 м трубопровода                | 0,04864      | 477,35   | 427,72  |   |   | 23,98 | 23   | 21 |    | 43,6 |      |
|  | Пр.Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной):<br>1 Общеотраслевое справочельство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37  |                                   | (4,864/100)  |          |         |   |   |       |      |    |    | 2,12 |      |
| Итого по разделу 3 Демонтажные работы            |  |  |                                   |              |          |         |   |   |       |      |    |    |      |      |
| Раздел 4. Узел учета. Электротехнические работы. |  |  |                                   |              |          |         |   |   |       |      |    |    |      |      |
| 2016   |  |  |                                   |              |          |         |   |   |       |      |    |    |      |      |
|  |  |  |                                   |              |          |         |   |   |       |      |    |    |      | 4,31 |

| № п/п | №   | 3   | 4           | 5                       | 6            | 7           | 8           | 9          | 10        | 11       | 12       | 13      | 14                 | 15                 |
|-------|---|---|-------------|-------------------------|--------------|-------------|-------------|------------|-----------|----------|----------|---------|--------------------|--------------------|
| 127   | 2<br>ТЕРм11-06-001-01<br>Пр.Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | 3<br>Шиты и пульты, масса до 50 кг<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс переиода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 4<br>1 шт.  | 5<br>1                  | 6<br>237,05  | 7<br>52,48  | 8<br>17,96  | 9<br>0,59  | 10<br>237 | 11<br>52 | 12<br>18 | 13<br>1 | 14<br>5,15<br>5,15 | 15<br>0,04<br>0,04 |
| 128   | Протокол согласования стоимости ДС                                      | Шкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ШМП-3-0 IP54 с монтажной платой (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%; МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; (ОЗП=2%; ЭМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ПЗ=2%; ТЗМ=2%)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены  | шт          | 1                       | 4676,25      |             |             |            | 4676      |          |          |         |                    |                    |
| 129   | 2<br>ТЕРм08-02-337-01<br>Пр.Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | 3<br>Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс переиода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 4<br>100 м  | 5<br>0,008<br>0,4*2/100 | 6<br>1599,08 | 7<br>115,77 | 8<br>329,12 | 9<br>53,64 | 10<br>13  | 11<br>1  | 12<br>3  |         | 10,7<br>0,09       | 3,61<br>0,03       |
| 130   | ТСЦ-509-0064  | Профиль монтажный (DIN-рейка)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс переиода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | м           | 0,8<br>0,4*2            | 7,1,04       |             |             |            | 57        |          |          |         |                    |                    |
| 131   | 2<br>ТЕРм11-03-001-01<br>Пр.Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | 3<br>Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг (Блоки питания + тепловычислитель)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс переиода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 4<br>1 шт.  | 8<br>6+1+1              | 7,44         | 5,93        |             |            | 60        | 47       |          |         | 0,52<br>4,16       |                    |
| 132   | О<br>Цена поставщика  | Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-01 485-БП (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%; МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2%; (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%; МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПы, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | шт          | 1                       | 15983,74     |             |             |            | 15984     |          |          |         |                    |                    |
| 133   | 2<br>ТЕРм08-02-411-04<br>Пр.Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | 3<br>Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс переиода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 4<br>1 ввод | 3                       | 43,45        | 11,14       |             |            | 130       | 33       |          |         | 1,03<br>3,09       |                    |
| 134   | ТСЦ-509-0090  | Перемиычки гибкие, тип ПГС-50<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс переиода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | шт.         | -3                      | 7,24         |             |             |            | -22       |          |          |         |                    |                    |
| 135   | 2<br>Протокол согласования стоимости ДС                                 | Сальники свертные (PG-25 IP54)<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены  | шт.         | 3                       | 32,19        |             |             |            | 97        |          |          |         |                    |                    |
| 136   | 2<br>ТЕРм08-02-411-05<br>Пр.Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | 3<br>Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 48 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс переиода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 4<br>1 ввод | 1                       | 43,45        | 11,14       |             |            | 43        | 11       |          |         | 1,03<br>1,03       |                    |
| 137   | ТСЦ-509-0090  | Перемиычки гибкие, тип ПГС-50<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс переиода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | шт.         | -1                      | 7,24         |             |             |            | -7        |          |          |         |                    |                    |
| 138   | 2<br>Протокол согласования стоимости ДС                                 | Сальники свертные (PG-29 IP54)<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены  | шт.         | 1                       | 59,34        |             |             |            | 59        |          |          |         |                    |                    |
| 139   | 2<br>ТЕРм08-03-575-01<br>Пр.Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | 3<br>Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс переиода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 4<br>1 шт.  | 2                       | 13,49        | 12,77       |             |            | 27        | 26       |          |         | 1,12<br>2,24       |                    |

|     |   |  |       |                       |          |         |         |        |      |     |     |    |    |              |               |
|-----|---|--|-------|-----------------------|----------|---------|---------|--------|------|-----|-----|----|----|--------------|---------------|
| 1   | 2   | 3  | 4     | 5                     | 2        | 6       | 7       | 8      | 9    | 10  | 11  | 12 | 13 | 14           | 15            |
| 140 | Протокол<br>согласования<br>стоимости ДС                              | Выключатели автоматические ВА47-29 6А<br>ИДС35 п. 4.60. Трансформные расходи ПЗ=1,06 (ОЗЛТ=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06);<br>МАДС35 п. 4.64. Запасовленные-сладские расходи. Материалы ПЗ=2% (ОЗЛТ=2%;<br>ЭМ=2%; ЗТМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Тенуше цены  | шт.   |                       |          | 201,57  |         |        |      | 403 |     |    |    |              |               |
| 141 | ТЕРМ08-02-152-01<br>Пр. Министров Краснодар кра<br>от 12.11.10 №237-О | Полка-кронштейн из угловой стали<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗЛТ=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37  | 1 Т   | 0,00089<br>0,891/1000 | 33088,92 | 1118,07 | 1254,6  | 31,35  | 29   | 1   | 1   |    |    | 101<br>0,09  | 2,11          |
| 142 | ТЕРМ08-02-407-02<br>Пр. Министров Краснодар кра<br>от 12.11.10 №237-О | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с<br>креплением скобами, диаметр до 40 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗЛТ=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37   | 100 М | 0,03<br>(1+2)/100     | 4052,39  | 449,03  | 1604,09 | 410,14 | 122  | 13  | 48  | 12 |    | 41,5<br>1,25 | 27,6<br>0,83  |
| 143 | ТСЦ-103-0351  | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со<br>снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным<br>диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно<br>ЗХХ3.0)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗЛТ=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | М     | 1,03<br>1+1,03        | 102,3    |         |         |        | 105  |     |     |    |    |              |               |
| 144 | ТСЦ-103-0351  | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со<br>снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным<br>диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно<br>4ХХ3.0)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗЛТ=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | М     | 2,06<br>2+1,03        | 102,3    |         |         |        | 211  |     |     |    |    |              |               |
| 145 | ТЕРМ08-02-411-01<br>Пр. Министров Краснодар кра<br>от 12.11.10 №237-О | Рукава металлургический наружным диаметром до 48 мм<br>(Металлорукав Д32мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗЛТ=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37   | 100 М | 0,06<br>6/100         | 6823,93  | 375,45  | 306,56  | 3,27   | 409  | 23  | 18  |    |    | 34,7<br>2,08 | 0,22<br>0,01  |
| 146 | Протокол<br>согласования<br>стоимости ДС                              | Рукава металлургические диаметром 32 мм РЗ-Ц-Х<br>ИДС35 п. 4.60. Трансформные расходи ПЗ=1,06 (ОЗЛТ=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06);<br>МАДС35 п. 4.64. Запасовленные-сладские расходи. Материалы ПЗ=2%<br>ОЗЛТ=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Тенуше цены   | М     | 6,18<br>6+1,03        | 80,22    |         |         |        | 496  |     |     |    |    |              |               |
| 147 | ТЕРМ08-02-411-01<br>Пр. Министров Краснодар кра<br>от 12.11.10 №237-О | Рукава металлургический наружным диаметром до 48 мм<br>(Металлорукав Д22мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗЛТ=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37   | 100 М | 0,03<br>3/100         | 6823,93  | 375,45  | 306,56  | 3,27   | 205  | 11  | 9   |    |    | 34,7<br>1,04 | 0,22<br>0,01  |
| 148 | Протокол<br>согласования<br>стоимости ДС                              | Рукава металлургические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х<br>ИДС35 п. 4.60. Трансформные расходи ПЗ=1,06 (ОЗЛТ=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06);<br>МАДС35 п. 4.64. Запасовленные-сладские расходи. Материалы ПЗ=2%<br>ОЗЛТ=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Тенуше цены   | М     | 3,09<br>3+1,03        | 39,93    |         |         |        | 123  |     |     |    |    |              |               |
| 149 | ТЕРМ08-02-409-01<br>Пр. Министров Краснодар кра<br>от 12.11.10 №237-О | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по<br>стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм<br>(ГФРФ-труба с зондом Д16)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗЛТ=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37                            | 100 М | 0,25<br>25/100        | 4104,85  | 257,52  | 769,47  | 236,42 | 1026 | 64  | 192 | 59 |    | 23,8<br>5,95 | 15,91<br>3,98 |
| 150 | Протокол<br>согласования<br>стоимости ДС                              | ПВХ ГФРФ-труба с зондом диаметром 16 мм<br>ИДС35 п. 4.60. Трансформные расходи ПЗ=1,06 (ОЗЛТ=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06);<br>МАДС35 п. 4.64. Запасовленные-сладские расходи. Материалы ПЗ=2%<br>ОЗЛТ=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Тенуше цены  | М     | 25,75<br>25+1,03      | 6,63     |         |         |        | 171  |     |     |    |    |              |               |

|     |  |  |       |                        |         |        |        |      |      |     |    |    |               |              |
|-----|--|--|-------|------------------------|---------|--------|--------|------|------|-----|----|----|---------------|--------------|
| 151 | ТЕРм08-02-412-01<br>Пр.Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однопольного или многопольного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (Витая пара-плетачий)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                               | 100 м | 1,02<br>(102)/100      | 1098,2  | 60,7   | 4,54   | 0,15 | 1120 | 62  | 5  | 13 | 14            | 15           |
| 152 | ТЕРм08-02-412-02<br>Пр.Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однопольного или многопольного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий ВВГ от ша до подполья + от подполья до ВРУ)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,06<br>(6)/100        | 1116,17 | 72,93  | 9,07   | 0,3  | 67   | 4   | 1  |    | 6,74<br>0,4   | 0,02         |
| 153 | ТЕРм08-02-405-01<br>Пр.Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 100 м | 0,062<br>(1,2+2+3)/100 | 2353,1  | 414,41 | 293,18 | 3,72 | 146  | 26  | 18 |    | 38,3<br>2,37  | 0,25<br>0,02 |
| 154 | ТЕРм08-02-412-09<br>Пр.Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего однопольного или многопольного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 100 м | 2,04<br>(204)/100      | 381,34  | 24,78  | 4,54   | 0,15 | 778  | 51  | 9  |    | 2,29<br>4,67  | 0,01<br>0,02 |
| 155 | ТЕРм11-06-002-02<br>Пр.Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Электрические проводки в щитах и пультых малогабаритных<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 100 м | 0,348<br>(16,8+18)/100 | 170,84  | 158,1  |        |      | 59   |     |    |    | 12,4<br>4,32  |              |
| 156 | Протокол<br>согласования<br>стоимости ДС                           | Провод силовой ПВ 1х0,75<br>(МДС35 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЭМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4. Текущие цены   | м     | 1,236<br>(1,2)*1,03    | 5,39    |        |        |      | 7    |     |    |    |               |              |
| 157 | Протокол<br>согласования<br>стоимости ДС                           | Кабель силовой ВВГнг 3х1,5<br>(МДС35 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЭМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4. Текущие цены   | м     | 11,22<br>(11)*1,02     | 34,29   |        |        |      | 385  |     |    |    |               |              |
| 158 | Протокол<br>согласования<br>стоимости ДС                           | Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E<br>(МДС35 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЭМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4. Текущие цены  | м     | 208,08<br>(204)*1,02   | 16,56   |        |        |      | 3446 |     |    |    |               |              |
| 159 | Протокол<br>согласования<br>стоимости ДС                           | Кабель Витая пара UTP 2x24AWG cat 5E<br>(МДС35 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЭМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4. Текущие цены   | м     | 104,04<br>(102)*1,02   | 8,58    |        |        |      | 893  |     |    |    |               |              |
| 160 | ТЕРм08-03-545-01<br>Пр.Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 1 шт. | 7<br>6+1               | 250,6   | 35,81  | 3,44   |      | 1754 | 251 | 24 |    | 3,31<br>23,17 |              |

|   |  |  |            |                   |         |        |        |      |      |     |    |    |               |              |
|---|--|--|------------|-------------------|---------|--------|--------|------|------|-----|----|----|---------------|--------------|
| 1   | 2  | 3  | 4          | 5                 | 6       | 7      | 8      | 9    | 10   | 11  | 12 | 13 | 14            | 15           |
| 161   | Протокол согласования стоимости ДС                                   | Коробка распределная Олп 85x85x40 IP54<br>(МДС35 п.4.60. Гранполярные раскходы ПЗ=6%; ОЗГТ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64. Завоуповительно-оладские раскходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗГТ=2%; ЗМ=2% к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной):<br>4 Текущие цены                               | шт         |                   | 40.3    |        |        |      | 242  |     |    |    |               |              |
| 162   | Протокол согласования стоимости ДС                                   | Коробка распределная Олп 125x125x70 IP54<br>(МДС35 п.4.60. Гранполярные раскходы ПЗ=6%; ОЗГТ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64. Завоуповительно-оладские раскходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗГТ=2%; ЗМ=2% к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной):<br>4 Текущие цены                             | шт         | 1                 | 89.67   |        |        |      | 90   |     |    |    |               |              |
| 163   | ТЕРМ08-02-411-03<br>Пр. Министром Кравонояр.кр<br>от 12.11.10 №237-О | Присоединение к приборам электрических проводов под винт<br>Без изготовления клемм с обслуживанием<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37  | 100 концов | 1.34<br>(134/100) | 183.66  | 120.92 |        | 246  | 162  |     |    |    | 10.3<br>13.8  |              |
| 164   | ТЕРМ08-03-574-01<br>Пр. Министром Кравонояр.кр<br>от 12.11.10 №237-О | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37   | 100 жил    | 0.32<br>(32/100)  | 5205.82 | 191.52 | 4.54   | 0.15 | 1666 | 61  | 1  |    | 16.8<br>5.36  | 0.01         |
| Итого по разделу 4 Узел учета. Электротехнические работы.                                       |  |  |            |                   |         |        |        |      |      |     |    |    |               |              |
| Раздел 5. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.             |  |  |            |                   |         |        |        |      |      |     |    |    |               |              |
| 165   | ТЕРМ08-02-411-01<br>Пр. Министром Кравонояр.кр<br>от 12.11.10 №237-О | Рукава металлургический наружным диаметром до 48 мм<br>(Металлорукав Д32мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37   | 100 м      | 0.3<br>(30/100)   | 6823.93 | 375.45 | 306.56 | 3.27 | 2047 | 113 | 92 | 1  | 34.7<br>10.41 | 0.22<br>0.07 |
| 166   | Протокол согласования стоимости ДС                                   | Рукава металлургические диаметром 32 мм РЗ-Ц-Х<br>(МДС35 п.4.60. Транспорные раскходы ПЗ=1.06; ОЗГТ=1.06; ЗМ=1.06; МАТ=1.06);<br>МДС35 п.4.64. Завоуповительно-оладские раскходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗГТ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной):<br>4 Текущие цены   | м          | 30.9<br>0.3*103   | 80.22   |        |        | 2479 |      |     |    |    |               |              |
| 167   | ТЕРМ08-02-411-01<br>Пр. Министром Кравонояр.кр<br>от 12.11.10 №237-О | Рукава металлургический наружным диаметром до 48 мм<br>(Металлорукав Д22мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37   | 100 м      | 0.12<br>(12/100)  | 6823.93 | 375.45 | 306.56 | 3.27 | 819  | 45  | 37 |    | 34.7<br>4.16  | 0.22<br>0.03 |
| 168   | Протокол согласования стоимости ДС                                   | Рукава металлургические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х<br>(МДС35 п.4.60. Транспорные раскходы ПЗ=1.06; ОЗГТ=1.06; ЗМ=1.06; МАТ=1.06);<br>МДС35 п.4.64. Завоуповительно-оладские раскходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗГТ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной):<br>4 Текущие цены   | м          | 12.36<br>0.12*103 | 39.63   |        |        | 494  |      |     |    |    |               |              |
| Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.    |  |  |            |                   |         |        |        |      |      |     |    |    |               |              |
| Раздел 6. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.          |  |  |            |                   |         |        |        |      |      |     |    |    |               |              |
| 169   | ТЕРМ08-02-412-02<br>Пр. Министром Кравонояр.кр<br>от 12.11.10 №237-О | Загибание провода в проложенные трубы и металлургические рукава первого одноконтурного или многоконтурного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | 100 м      | 0.12              | 1116.17 | 72.93  | 9.07   | 0.3  | 134  | 9   | 1  |    | 6.74<br>0.81  | 0.02         |
| 170   | Протокол согласования стоимости ДС                                   | Кабель силовой ВВГнг-Эк1.5<br>(МДС35 п.4.60. Транспорные раскходы ПЗ=6%; ОЗГТ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64. Завоуповительно-оладские раскходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗГТ=2%; ЗМ=2% к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной):<br>4 Текущие цены  | м          | 12.24<br>0.12*102 | 34.29   |        |        | 420  |      |     |    |    |               |              |
| Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего. |  |  |            |                   |         |        |        |      |      |     |    |    |               |              |
| 29254   |  |  |            |                   |         |        |        |      |      |     |    |    |               |              |
| 23.6  |  |  |            |                   |         |        |        |      |      |     |    |    |               |              |
| 0.17  |  |  |            |                   |         |        |        |      |      |     |    |    |               |              |



| 1   | 2   | 3   | 4                                     | 5                               | 6        | 7      | 8     | 9    | 10   | 11 | 12 | 13 | 14            | 15           |
|---|---|---|---------------------------------------|---------------------------------|----------|--------|-------|------|------|----|----|----|---------------|--------------|
| 171   | ТЕР08-02-412-01<br>Пр.Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепраселевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 100 м                                 | 1,02<br>(102)/100               | 1088,2   | 60,7   | 4,54  | 0,15 | 1120 | 62 | 5  |    | 5,61<br>5,72  | 0,01<br>0,01 |
| 172   | ТЕР08-02-412-09<br>Пр.Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепраселевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 100 м                                 | 2,04<br>(204)/100               | 381,34   | 24,78  | 4,54  | 0,15 | 778  | 51 | 9  |    | 2,29<br>4,67  | 0,01<br>0,02 |
| 173   | Протокол согласования стоимости ДС                                | Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (МДС35 п.4.60. Транспортирные расходы ПЗ=6% ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%; ЗПМ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены  | м                                     | 208,08<br>(204)*1,02            | 16,56    |        |       |      | 3446 |    |    |    |               |              |
| 174   | Протокол согласования стоимости ДС                                | Кабель Витая пара UTP 2x24AWG cat 5E (МДС35 п.4.60. Транспортирные расходы ПЗ=6% ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%; ЗПМ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены   | м                                     | 104,04<br>(102)*1,02            | 8,58     |        |       |      | 893  |    |    |    |               |              |
| Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего. |   |   |                                       |                                 |          |        |       |      |      |    |    |    |               |              |
| Раздел 7. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении.                      |   |   |                                       |                                 |          |        |       |      |      |    |    |    |               |              |
| 175   | ТЕР13-03-002-04<br>Пр.Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовой ГФ-021 (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т)<br>(1.13.7.0П При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепраселевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                       | 100 м2<br>окрашиваемой<br>поверхности | 0,020117<br>(1.3791+0.6326)/100 | 345,66   | 71,56  | 16,55 | 0,11 | 7    | 1  |    |    | 5,84<br>0,12  | 0,01         |
| 176   | 113-0021  | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепраселевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | т                                     | -0,0002<br>0,0002*1000          | 19552,05 |        |       |      | -4   |    |    |    |               |              |
| 177   | ТСЦ-101-4164  | Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акрокор-1" (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепраселевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | кг                                    | 0,2                             | 24,87    |        |       |      | 5    |    |    |    |               |              |
| 178   | ТЕР13-03-002-04<br>Пр.Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовой ГФ-021 (за 2 раза)<br>(1.13.7.0П При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1;<br>2 слоя ПЗ=2; ОЗП=2; ЗМ=2 к рас.; ЗПМ=2; МАТ=2 к рас.; ТЗ=2; ТЗМ=2)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепраселевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м2<br>окрашиваемой<br>поверхности | 0,020117                        | 691,32   | 143,12 | 33,1  | 0,22 | 14   | 3  | 1  |    | 11,68<br>0,24 | 0,02         |
| Итого по разделу 7 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении.             |   |   |                                       |                                 |          |        |       |      |      |    |    |    |               |              |
| Раздел 8. Узел учета. Пусконаладочные работы.   |   |   |                                       |                                 |          |        |       |      |      |    |    |    |               |              |
| 179   | ТЕР01-11-013-01<br>Пр.Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15   | 1 тощприемник                         | 1                               | 22,1     | 22,1   |       |      | 22   | 22 |    |    | 1,5<br>1,5    |              |

| 1   | 2   | 3   | 4         | 5 | 6              | 7       | 8       | 9  | 10     | 11   | 12 | 13 | 14 | 15          |
|---|---|---|-----------|---|----------------|---------|---------|----|--------|------|----|----|----|-------------|
| 180   | ТЕРп01-11-028-01<br>Пр.Министров Красноярск, пр. от 12.11.10 №237-О | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электрологорегистрам<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЭП=22,15 | 1 линия   |   | 1              | 5,89    | 5,89    |    |        |      |    |    |    | 0,4<br>0,4  |
| 181   | ТЕРп01-11-011-01<br>Пр.Министров Красноярск, пр. от 12.11.10 №237-О | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЭП=22,15   | 100 точек |   | 0,02           | 235,68  | 235,68  |    |        |      |    |    |    | 16<br>0,32  |
| 182   | ТЕРп02-01-002-03<br>Пр.Министров Красноярск, пр. от 12.11.10 №237-О | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобыд) 10<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЭП=22,15   | 1 система |   | 1              | 1447,13 | 1447,13 |    |        |      |    |    |    | 85<br>85    |
| 183   | ТЕРп02-01-002-04<br>Пр.Министров Красноярск, пр. от 12.11.10 №237-О | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобыд) за каждый канал свыше 10 До 19 Довольств. к расценке 02-01-002-03<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЭП=22,15  | 1 канал   |   | 8<br>(12+6+10) | 141,31  | 141,31  |    |        |      |    |    |    | 8,3<br>66,4 |
| <b>Итого по разделу 8 Узел учета. Пусконаладочные работы.</b> |   |   |           |   |                |         |         |    |        |      |    |    |    |             |
| <b>ИТОГИ ПО АКТУ:</b>   |   |   |           |   |                |         |         |    |        |      |    |    |    |             |
| Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.                   |   |   |           |   | 182604         | 5265    | 867     | 74 | 397,99 | 5,17 |    |    |    |             |
| Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам  |   |   |           |   | 184534         | 6769    | 1293    | 99 | 522,1  | 7,05 |    |    |    |             |
| В том числе, справочно:                                       |   |   |           |   |                |         |         |    |        |      |    |    |    |             |

МДС35 пр.1 т.1 п.3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или зарекомендовавшихся предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЭП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 3-4, 8-9, 28-51, 53-54, 25-27, 61-62, 85-118, 120-121, 70-72, 82-84, 175-178)

МДС35 пр.1 т.3 п.2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или зарекомендовавшихся предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЭП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 52, 55-56, 119, 122-123, 125-126)

МДС35 пр.1 т.2 п.2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или зарекомендовавшихся предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЭП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 59, 64-69, 73-74, 76-81, 127, 131, 155, 163, 129-130, 133-134, 136-137, 139, 141-145, 147, 149, 151-154, 160, 164-165, 167, 169, 171-172)

МДС40 т.2 п.3. На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках) оставленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ зарекомендовавшихся помещений (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, ортехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЭП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 179-183)

МДС35 пр.1 т.2 п.5. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЭП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 165, 167, 169, 171-172)

МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЭП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-4, 8-9, 28-51, 53-54, 25-27, 61-62, 85-118, 120-121, 70-72, 82-84, 175-178)

Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах

Накладные расходы

В том числе, справочно:

61% = 72%\*0,85 ФОТ (от 66494) (Поз. 179-183)

69% = 81%\*0,85 ФОТ (от 3854) (Поз. 52, 119, 125-126)

75% = 88%\*0,85 ФОТ (от 15970) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 59, 64-69, 73-74, 76-81, 127, 131, 155, 163)

76% = 99%\*(0,9\*0,85) ФОТ (от 133) (Поз. 175-178)

89% = 105%\*0,85 ФОТ (от 31275) (Поз. 128-130, 133-154, 156-162, 164-174)

| 1   | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10    | 11         | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|------------|----|----|----|----|
| 96% =   | 113%*0.85 ФОТ (от 4917) (Поз. 55-58, 122-124)   |   |   |   |   |   |   |   | 4720  |            |    |    |    |    |
| 108% =  | 141%*0.9*0.85 ФОТ (от 26137) (Поз. 3-5, 8-10, 28-51, 53-54, 61-63, 85-118, 120-21)                            |   |   |   |   |   |   |   | 28227 |            |    |    |    |    |
| 122% =  | 143%*0.85 ФОТ (от 3344) (Поз. 25-27, 70-72, 82-84)  |   |   |   |   |   |   |   | 4079  |            |    |    |    |    |
| Сметная прибыль   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |            |    |    |    |    |
| В том числе, справочно:   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |            |    |    |    |    |
| 32% =   | 40%*0.8 ФОТ (от 66494) (Поз. 179-183)   |   |   |   |   |   |   |   | 21278 |            |    |    |    |    |
| 40% =   | 50%*0.8 ФОТ (от 3854) (Поз. 52, 119, 125-126)   |   |   |   |   |   |   |   | 1542  |            |    |    |    |    |
| 48% =   | 60%*0.8 ФОТ (от 20887) (Поз. 55-58, 1, 6, 11-17, 19-24, 122-124, 59, 64-69, 73-74, 76-81, 127, 131, 155, 163) |   |   |   |   |   |   |   | 10025 |            |    |    |    |    |
| 52% =   | 65%*0.8 ФОТ (от 31275) (Поз. 128-130, 133-154, 156-162, 164-174)  |   |   |   |   |   |   |   | 16263 |            |    |    |    |    |
| 48% =   | 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 133) (Поз. 175-178)  |   |   |   |   |   |   |   | 64    |            |    |    |    |    |
| 56% =   | 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 26137) (Поз. 3-5, 8-10, 28-51, 53-54, 61-63, 85-118, 120-121)                          |   |   |   |   |   |   |   | 14636 |            |    |    |    |    |
| 61% =   | 89%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3344) (Поз. 25-27, 70-72, 82-84)   |   |   |   |   |   |   |   | 2040  |            |    |    |    |    |
| <b>Итого по акту:</b>   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |            |    |    |    |    |
| Итого по разделу 1 Система Т3, Т4. Узел учета ГВС.  |   |   |   |   |   |   |   |   |       |            |    |    |    |    |
| Итого по разделу 2 Система В1. Узел учета ХВС.  |   |   |   |   |   |   |   |   |       |            |    |    |    |    |
| Итого по разделу 3 Демонтажные работы   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |            |    |    |    |    |
| Итого по разделу 4 Узел учета. Электротехнические работы.                                       |   |   |   |   |   |   |   |   |       |            |    |    |    |    |
| Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.    |   |   |   |   |   |   |   |   |       |            |    |    |    |    |
| Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего. |   |   |   |   |   |   |   |   |       |            |    |    |    |    |
| Итого по разделу 7 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещениях.            |   |   |   |   |   |   |   |   |       |            |    |    |    |    |
| Итого по разделу 8 Узел учета. Пусконаладочные работы.  |   |   |   |   |   |   |   |   |       |            |    |    |    |    |
| <b>Итого</b>  |   |   |   |   |   |   |   |   |       |            |    |    |    |    |
| В том числе:  |   |   |   |   |   |   |   |   |       |            |    |    |    |    |
| Материалы   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |            |    |    |    |    |
| Машинны и механизмы   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |            |    |    |    |    |
| ФОТ   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |            |    |    |    |    |
| Оборудование  |   |   |   |   |   |   |   |   |       |            |    |    |    |    |
| Накладные расходы   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |            |    |    |    |    |
| Сметная прибыль   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |            |    |    |    |    |
| <b>ВСЕГО по акту</b>  |   |   |   |   |   |   |   |   |       |            |    |    |    |    |
| <b>НДС</b>  |   |   |   |   |   |   |   |   |       |            |    |    |    |    |
| <b>ВСЕГО по акту</b>  |   |   |   |   |   |   |   |   |       |            |    |    |    |    |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |       | 108 581,40 |    |    |    |    |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |       | 711 811,40 |    |    |    |    |
| 70,41 0,01  |   |   |   |   |   |   |   |   |       |            |    |    |    |    |
| 112,32 0,14   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |            |    |    |    |    |
| 4,31  |   |   |   |   |   |   |   |   |       |            |    |    |    |    |
| 116,1 6,68  |   |   |   |   |   |   |   |   |       |            |    |    |    |    |
| 23,6 0,17   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |            |    |    |    |    |
| 18,14 0,05  |   |   |   |   |   |   |   |   |       |            |    |    |    |    |
| 0,56  |   |   |   |   |   |   |   |   |       |            |    |    |    |    |
| 176,66  |   |   |   |   |   |   |   |   |       |            |    |    |    |    |
| 522,1 7,05  |   |   |   |   |   |   |   |   |       |            |    |    |    |    |



Сдал: ООО "СеверСтрой"

Генеральный директор А.В. Белов

**Принял:**

Директор МУП "КОС" Е.Н. Борисевич

Главный инженер МУП "КОС" И.В. Леготин

И.о. главного бухгалтера МУП "КОС" Т.С. Ильиных

Заместитель директора по экономике Н.Б. Евсюкова

И.о. главного энергетика МУП "КОС" В.В. Лебедева

Начальник ЦАС П.М. Полевик

Начальник службы ЭРНС ТВСик МУП "КОС" Н.И. Сергеева

Инженер 1кат. службы ЭРНС ТВСик МУП "КОС" И.В. Ермакова

Расценки проверены:

СБ МУП "КОС"

