

Инвестор -  
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"  
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"  
 Стройка -

Объект - "МО город Норильск р-н Центральный. Многоквартирный жилой дом по адресу ул.Наб.Урванцева, д.15 (подъезд №1)  
 Инвентарный № \_\_\_\_\_  
 ОДПУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск

*Р-И Удмуртский, ул. Мас. Урванцева, д. 15*

Форма по ОКУД	Код	
по ОКПО	0322005	
по ОКПО		
по ОКПО		
Вид деятельности по ОКДП	Код	
номер	КОС-126/15	
дата	26.05.2015г.	
Вид операции		
Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	31.08.2017	с 15.08.2017 по 31.08.2017

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № АУТВР - 466. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.  
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):  
 454 586 руб. без НДС в т.ч. по акту 454 586 руб. без НДС  
 536 411,48 руб. с НДС в т.ч. по акту 536 411,48 руб. с НДС

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)		
					Всего	Осн. З/п	Эк. Маш.	З/лМех.	Всего	Осн. З/п			Эк. Маш.	З/лМех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ														
Приборы и оборудование														
1	ТЕРМ11-02-072-04	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм (МР-5.2, 1-Б-50, кл.Б)	шт.	1	68,56	31,09	22,72		68	31	23		3,09	
		Индекс К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 - Общеприимательское строительство, индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37												
2	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,5-75,0м3/ч (МР-5.2, 1-Б-50, кл.Б)	шт.	1	17714,95				17715					
		(ИДСЗБ, 4-69 Трансформаторные расходы ПЗ=6%, ОЭП=6%, ЗМ=6%, МАТ=5%, ИДСЗБ, л.д. 64-Заготовительные-сварочные расходы, Оборудование ПЗ=1,2%, ОЭП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%), ИДСЗБ, л.д. 58-Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, МКПД, Индекс перевода ПЗ=1,015 (ОЭП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) Индекс К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 - Текущие цены												
3	ТЕР16-02-007-01	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм	1 соединение	1	201,76	10,94	6,63		202	11	7		0,66	0,96
		Индекс К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 - Общеприимательское строительство, индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37												
4	ТЦУ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметр 50 мм	шт.	-2	77,07				-154					
		Индекс К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 - Общеприимательское строительство, индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-50мм (ИДС35 п.4.60 Транспорные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64 Застопительные-складские расходы. Материалы ПЗ=2%, ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	КОМПЛЕКТ	1	1740,73				1741					
6	ТЕРМ11-02-022-04 Пр. Министра Красноярск-кр. от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм (МФ-5.2.1-Б-Р-50, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	68,56	31,09	22,72		69	31	23		3,09 3,09	
7	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,5- 75,0мЗч (МФ-5.2.1-Б-Р-50, кл.Б) ИДС35 п.4.60 Транспорные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64 Застопительные-складские расходы. Материалы ПЗ=1,2%, ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%); ИДС35 п.4.58 Стоимость пайки и упаковки - для электрооборудования. ЖИЛД, инструментов ПЗ=1,015 ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	шт	1	18553,34				18553					
8	ТЕР16-02-007-01 Пр. Министра Красноярск-кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96 0,96	
9	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	77,07				-154					
10	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-50мм (ИДС35 п.4.60 Транспорные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64 Застопительные-складские расходы. Материалы ПЗ=2%, ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	КОМПЛЕКТ	1	1740,73				1741					
комплект термосообразователей														
11	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министра Красноярск-кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термосообразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,48		96	1,4	12		65,4 1,31	
12	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,06	26,78				-2					
13	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	17,63				-35					
14	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	4,74				-9					
15	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	10,01				-20					
16	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Министра Красноярск-кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23			1,03 2,06	

17	ТСЦ-509-2160	Прокладки пардонитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1 4 Общеправительственное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
18	Цена поставщика	Комплект термомонопреобразователей КТ СЛ-НСХ Р1100 L80, кл. В с гильзой и боковой /МС35 п.4 60 Транспортировочные расходы ПЗ=6% (ОЭП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4 64 Запасовочный-складочные расходы Оборудование ПЗ=1,2%; (ОЭП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4 58 Стоимость тары и упаковки... для электросборочных, комплектующих ПЗ=1,01% (ОЭП=1,01%; ЗМ=1,01%; МАТ=1,01%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 4 Текущие цены	комплект	1	1938,08				1938					
Датчик избыточного давления:														
19	ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Министров Красноярск № от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1 4 Общеправительственное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4	
20	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1 4 Общеправительственное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	кг	-0,06	26,78				-2					1,31
21	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1 4 Общеправительственное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	17,63				-35					
22	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контройкой, диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1 4 Общеправительственное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	2	12,37				25					
23	ТСЦ-301-3240	Копляшки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1 4 Общеправительственное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	4,74				-9					
24	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1 4 Общеправительственное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	10,01				-20					
БЕЗ ДЕМОНТЕРНОЙ ТРУБКИ														
25	ТЕР24-01-033-01 Пр.Министров Красноярск № от 12.11.10 №237-О	Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1 4 Общеправительственное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	2	38,21	8,77			76	18			0,84	
26	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч/Вп для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1 4 Общеправительственное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	28,28				-57					
27	ТСЦ-302-1831	Кран шаровый муфтовый 11527П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1 4 Общеправительственное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	2	29,42				59					
28	ТЕР11-02-001-01 Пр.Министров Красноярск № от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1 4 Общеправительственное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23			1,03	2,06
29	ТСЦ-509-2160	Прокладки пардонитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1 4 Общеправительственное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	кг	-0,094	48,82				-4					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
30	Цена поставщика "Корунд-ДИ-001"	Датчик избыточного давления, 4-20мПа, 1,6МПа, М20-1,5	шт	2	3810,84	723,98	594,46		7622					
		ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМТ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п. 4.61. Заготовительно-складские расходы Оборудования ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМТ=1,2%, МАТ=1,2%); ИДС35 п. 4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИП,А инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМТ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены												
сброса														
31	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министров Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. 4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,04	4792,02	723,98	594,46		192	29	24		65,4 2,62	
32	507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. 4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-4	10,01				-40					
33	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. 4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-4	4,74				-19					
34	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. 4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-4	17,63				-71					
35	ТСЦ-302-1236	Столбы стальные с муфтой и конгрэйной, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. 4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	4	12,37				49					
36	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. 4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,12	26,78				-3					
37	ТЕР24-01-033-01 Пр. Министров Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. 4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	4	38,21	8,77			153	35			0,84 3,36	
38	302-1342	Вентили проходные муфтовые 15х18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. 4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-4	28,28				-113					
39	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. 4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	4	29,42				118					
Трубопроводы, запорная арматура														
40	ТЕР18-06-007-06 Пр. Министров Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Установка фильтров диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. 4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	10 фильтров	0,1	11493,56	160,63	225,24	3,27	1148	16	23		15,04 1,5	0,22 0,02
41	ТЕР16-02-007-03 Пр. Министров Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Трубопроводах соединений на стальных диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. 4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	284,91	16,64	10,18		285	17	10		1,46 1,46	
42	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. 4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т	-0,0008	31424,22				-25					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
43	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ Диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 037=22.15; 3М=6.29; 3ТМ=22.15; МАТ=4.37	1	0,0016 0,0008*2	31424,22				50				2,91 2,91	0,02 0,02
44	509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, Диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 037=22.15; 3М=6.29; 3ТМ=22.15; МАТ=4.37	1000 шт.	-0,001	5000,27				-5					
45	509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, Диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 037=22.15; 3М=6.29; 3ТМ=22.15; МАТ=4.37	1000 шт.	0,002 0,001*2	5000,27				10					
46	507-0985	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), Диаметр 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 037=22.15; 3М=6.29; 3ТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	111,46				-223					
47	ТСЦ-507-1002	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 037=22.15; 3М=6.29; 3ТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	2	134,65				269					
48	ТЕР16-05-001-03 Пр.Министров Казань-Фр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм (Затвор поворотный дисковый) Стальной фланцевый Ду80мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 037=22.15; 3М=6.29; 3ТМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	1	379,77	30,38	14,07	0,3	380	30	14		2,91 2,91	0,02 0,02
49	507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметр 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 037=22.15; 3М=6.29; 3ТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	127,62				-255					
50	ТСЦ-507-1002	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 037=22.15; 3М=6.29; 3ТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	2	134,65				269					
51	ТСЦ-301-3268	Затворы гидравлические диаметром до 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 037=22.15; 3М=6.29; 3ТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	1	1073,47				1073					
52	ТЕР16-02-007-03 Пр.Министров Казань-Фр от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 037=22.15; 3М=6.29; 3ТМ=22.15; МАТ=4.37	1 соединение	1	284,91	16,64	10,18		285	17	10		1,46 1,46	
53	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ Диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 037=22.15; 3М=6.29; 3ТМ=22.15; МАТ=4.37	1	-0,0008	31424,22				-25					
54	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ Диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 037=22.15; 3М=6.29; 3ТМ=22.15; МАТ=4.37	1	0,0016 0,0008*2	31424,22				50					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
55	507-0985	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	111,46				-223					
56	ТСЦ-507-1002	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	134,66				269					
57	509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1000 шт.	-0,001	5000,27				-5					
58	509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1000 шт.	0,002 0,001+2	5000,27				10					
59	ТЕР16-02-004-03 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,04004 (0,166*8+0,075*4+2,2)/100	13562,43	895,59	498,67	5,5	543	36	20		79,75 3,19	0,37 0,01
60	ТСЦ-302-3289	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	-4,004	116,8				-468					
61	ТСЦ-507-1980	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм (89х4,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	8	52,42				419					
62	ТСЦ-507-2288	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ) диаметром условного прохода 80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-57х3 мм(применительно 89х4,5-57х3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	4	36,84				147					
63	ТСЦ-103-0389	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	2,2	243,93				537					
64	ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,0085 (0,63)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	93	6	2		60,83 0,52	0,19
65	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	-0,85	97,65				-83					

66	ТСЦ-103-0357	3	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской на стали марок 15, 20, 25, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1. 4. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗИ=6.29, ЭПМ=22.15, МАТ=4.37	4	М	5	0,85	6	136,2	7		8		9		10	116	11		12		13		14		15	
67	ТЕР65-23-1 Пр. Инститора Кварцовый № от 12.11.10 №237-0		Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра СИСТЕМЫ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1. 4. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗИ=6.29, ЭПМ=22.15, МАТ=4.37	1000 м3 объема здания		7,265	3,6	3,6							26	26								0,41			
68	ТЕР16-07-005-02 Пр. Инститора Кварцовый № от 12.11.10 №237-0		Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1. 4. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗИ=6.29, ЭПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода		0,04004	329,84	67,08							13	3								5,01		2,98	
69	ТЕР16-07-005-01 Пр. Инститора Кварцовый № от 12.11.10 №237-0		Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1. 4. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗИ=6.29, ЭПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода		0,0085	171,78	67,08							1	1								5,01		0,04	
Установка и демонтаж габаритного имитатора																											
70	ТЕР65-5-8 Пр. Инститора Кварцовый № от 12.11.10 №237-0		Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного имитатора(демонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1. 4. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗИ=6.29, ЭПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.		0,02	42290,71	3215,52							848	64									308		6,16
71	ТСЦ-302-1175		Задвижки параллельные фланцевые с выдвижными шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1. 4. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗИ=6.29, ЭПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.		-2	350,08								-700												
72	Цена поставщика		Габаритный имитатор для МО, фланцевый, Ду-50мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1. 4. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗИ=6.29, ЭПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.		2	1666,67								3373												
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ																											
Раздел 2. Система Т3, Т4. Узел учета ГВС.																											
Приборы и оборудование																											
73	ТЕРМ11-02-022-03 Пр. Инститора Кварцовый № от 12.11.10 №237-0		Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МО-5, 2, 1-Б-25, кл В) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1. 4. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗИ=6.29, ЭПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.		2	20,69	10,36							41	21								1,03		2,06	
74	Цена поставщика		Преобразователь расхода электромагнитный с ВП 0,12-18,0м3/ч (МО-5, 2, 1-Б-25, кл В) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1. 4. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗИ=6.29, ЭПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.		2	15265,12								30530												
Итого по разделу 2 Система Т3, Т4. Узел учета ГВС.																											
110953																											
59,8																											
0,09																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
75	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно: 25мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 соединенье	2	201,76	10,94	6,83		404	22	14		0,96 1,92	
76	ТСЦ-507-0383	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	4	77,07				-308					
77	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МР-5.2 №3 Ду-25мм ППБ 305651 003-01 ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЭП=6%); ЗМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п.4.64 Заготовительные-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭП=2%); ЗМ=2%; в расч.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; в расч.; ПЗ=2%; ЗМ=2%; ЗПМ=2%; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	2	1005,52				2011					
комплект преобразователей														
78	ТЕР12-10-001-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штудеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
79	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	кг	-0,06	26,78				-2					
80	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	17,63				-35					
81	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	4,74				-9					
82	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	10,01				-20					
83	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23			1,03 2,06	
84	ТСЦ-509-2160	Прокладки пернитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	кг	-0,064	48,82				-4					
85	Цена поставщика	Комплект термопреобразователей КТСП-НСХ Р100 L60, кл. В с гильзой и бобышкой ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЭП=6%); ЗМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п.4.64. Заготовительные-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЭП=1,2%); ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%; ИДС35 п.4.68. Стоимость тары и упаковки для электрооборудования. КПИПа, используемая ПЗ=1,015 (ОЭП=1,015); ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1938,08				1938					
СОБРСОННЫЕ КРАНЫ														
86	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штудеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 шт.	0,04	4792,02	723,98	594,46		192	29	24		65,4 2,62	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
87	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая пресованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-0.12	26.78					-3				
88	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-4	17.63					-71				
89	ТСЦ-302-1236	Сюны стальные с муфтой и контролкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	4	12.37					49				
90	ТСЦ-301-3240	Копачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-4	4.74					-19				
91	ТСЦ-507-2630	Пробки П.М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-4	10.01					-40				
92	ТЕР24-01-033-01 Пр.Министром Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка вентиляей и клапанов обратных муфтовых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	4	38.21	8.77				153	35		0.84	3.36
93	ТСЦ-302-1342	Вентили прохладные муфтовые 15х18лп для воды давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2). Диаметр 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-4	26.28					-113				
94	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	4	29.42					118				
95	ТЕР18-06-003-10 Пр.Министром Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка воздухоотводчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	2	184.01	18.16	17.79	0.3		368	36	36	1	1.66
96	507-0944	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	32.88					-66				0.02
краны шаровые под приварку														
97	ТЕР16-05-001-01 Пр.Министром Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка вентиляей, задвижек, затворов, клапанов обратных кранов прохладных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм (Кран шаровый приварной 25мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	1	152.92	15.35	5.86			153	15	6		1.47
98	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПНБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-0.002	2573.05					-5				1.47
99	ТСЦ-101-2575	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-0.0011	31849.77					-35				1.47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
100	ТСЦ-507-0980	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	44,7				-89					
101	ТСЦ-302-1823	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	777,1				777					
<b>Трубопроводы, запорная арматура</b>														
102	ТЕР16-05-001-02 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (Затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду50мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2	219,26	15,35	7,92		439	31	16		1,47 2,94	
103	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-4	77,07				-308					
104	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	4	89,82				359					
105	ТСЦ-301-3266	Затворы гидравлические диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	941,94				1884					
<b>Трубопроводы</b>														
106	ТЕР16-02-004-02 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,0065 (0,053*2+0,07*2+0,4)/100	12239,21	809,12	353,46	3,42	80	5	2		72,05 0,47	0,23
107	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	-0,65	107,5				-70					
108	ТСЦ-507-2283	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-38х2,5 мм(Применительно 76х3,5-38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	26,44				53					
109	ТСЦ-507-2279	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-57х3 мм(Применительно 76х3,5-57х3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	33,06				66					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
110	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое справочное. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗИ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	М	0,4	173,7				69					
111	ТЕР16-02-004-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое справочное. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗИ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,02216 10,045*2+0,118*7+1,31/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	242	15	6		60,83 1,35	0,19
112	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое справочное. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗИ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	М	-2,216	97,65				-216					
113	ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм(применительно 57х3,5-32х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое справочное. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗИ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	25,12				50					
114	ТСЦ-507-1974	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм(57х3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое справочное. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗИ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	7	25,4				178					
115	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое справочное. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗИ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	М	1,3	136,2				177					
116	ТЕР16-02-004-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (45,35,32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое справочное. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗИ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,007 10,71/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	77	5	2		60,83 0,43	0,19
117	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое справочное. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗИ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	М	-0,7	97,65				-68					
118	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое справочное. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗИ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	М	0,7	80,92				57					
119	ТЕР16-07-005-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое справочное. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗИ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0065	329,84	67,08	44,91		2				5,01 0,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
120	ТЕР16-07-005-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	3 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,02916 0,02216-0,007	171,78	67,08	44,91		5	2	1		5,01 0,15	15
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
121	ТЕРр65-5-8 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного имитатораДемонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,02	42390,71	3215,52	330,5		848	64	7		308 6,16	
122	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвинным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	350,08				-700					
123	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду=25мм ИДС35 п.4.60. Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%). ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	2	929,83				1860				41,93	0,06
Итого по разделу 2 Система Т3. Узел учета ГВС.										81679			41,93	0,06
Раздел 3. Демонтажные работы														
124	ТЕРр65-14-4 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,034 (3-4)/100	762,14	640,59	59,84		26	22	2		65,3 2,22	
125	ТЕРр65-14-3 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,034 (3-4)/100	477,35	427,72	23,98		16	15	1		43,6 1,48	
126	ТЕРр65-3-13 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Снятие задвижек диаметром до 100 мм (Затворы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт. арматуры	0,02	944,09	934,89	9,2	3,72	19	19	13		95,3 1,91	0,25 0,01
127	ТЕР16-05-001-02 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Демонтаж - Установка вентиляей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (кран шаровый) ИДС35 п.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточка, отопления, вентиляции) ОЗП=0-4, ЭМ=0-4 к расх., ТЗ=0-4, ТЗМ=0-4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2	9,31	6,14	3,17		19	6			0,59 1,18	
Итого по разделу 3 Демонтажные работы										4094			8,04	0,01
Раздел 4. Узел учета. Электротехнические работы.														
128	ТЕРм11-05-001-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Шиты и пульты, мэсса до 50 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	237,05	52,48	17,96	0,59	237	52	18		5,15 0,04	0,04 0,04
129	Цена поставщика	Щкаф под вычислитель количества теплоты и блока питания ЩМП-3-0 IP54 с монтажной платой ИДС35 п.4.60. Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%). ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	5538,99				5539					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
130	ТЕРМ08-02-337-01 Пр.Минского Квартал №р от 12.11.10 №237-0	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗИ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м	0.008 0.42/100	1599.08	115.77	329.12	53.54	13	1	3		10.7 0.09	3.61 0.03
131	ТСЦ-509-0064	Профиль монтажный (DIN-рейка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗИ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	м	0.8 0.42	71.04				57					
132	ТЕРМ11-03-001-01 Пр.Минского Квартал №р от 12.11.10 №237-0	Приборы устанавливаемые на металлоконструкциях, штах и пульты, масса до 5 кг (Блоки питания + тепловычислитель) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗИ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.	7 5-1-1-1	7.44	5.93			52	42			0.52 3.54	
133	Цена поставщика	Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-02-48С-БП ИДС35 п.4.60 Таблицорные расходы ПЗ=5% (ОЗП=6%, ЗИ=5%, МАТ=6%), ИДС35 п.4.61 Заемные/итерьерно-отдающие расходы Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЗИ=1,2%, МАТ=1,2%), ИДС35 п.4.62 Стоимость нады в упаковке - для электрооборудования, КПД ИДС35 п.4.63 Стоимость нады в упаковке - для электрооборудования, КПД ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены	шт	1	18488.01				18488					
134	ТЕРМ08-02-411-04 Пр.Минского Квартал №р от 12.11.10 №237-0	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗИ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 ввод	6 5-1	43.45	11.14			261	67			1.03 6.18	
135	ТСЦ-509-0090	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗИ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт	-6	7.24				-43					
136	Цена поставщика	Сальники ввертные (РГ-25 ПР54) (Транспортные расходы ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06, ЗИ=1.06, МАТ=1.06); Заемные/итерьерно-отдающие расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗИ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены	шт	5	61.53				308					
137	Цена поставщика	Сальники ввертные (РГ-29 ПР54) (Транспортные расходы ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06, ЗИ=1.06, МАТ=1.06); Заемные/итерьерно-отдающие расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗИ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены	шт.	1	63.79				64					
138	ТЕРМ08-03-575-01 Пр.Минского Квартал №р от 12.11.10 №237-0	Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗИ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.	2	13.49	12.77			27	26			1.12 2.24	
139	Цена поставщика	Выключатели автоматические ВА47-29 2Р 6А 10А (Транспортные расходы ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06, ЗИ=1.06, МАТ=1.06); ИДС35 п.4.64 Заемные/итерьерно-отдающие расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗИ=2%, ЗПМ=2%, МАТ=2%, ПЗ=2%, ЗИ=2%, ЗПМ=2%, ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены	шт.	2	232.46				455					
140	ТЕРМ08-02-152-01 Пр.Минского Квартал №р от 12.11.10 №237-0	Полна-кронштейн из угловой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗИ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 т	0.00089 0.69/10000	33068.92	1118.07	1254.5	31.35	29	1	1		101 0.09	2.11
141	ТЕРМ08-02-407-02 Пр.Минского Квартал №р от 12.11.10 №237-0	Труба стальная по стандартным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗИ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м	0.01 1/100	4052.39	449.03	1604.09	410.14	41	4	16	4	41.5 0.42	27.6 0.28
142	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 38х3.0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗИ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	м	1.03 171/03	102.3				105					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
143	ТЕРМ08-02-409-01 Пр. Министров Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О	3 Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом д16) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 - 4 Общепрорасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,345 34.5/100	4104,85	257,52	769,47	236,42	1416	89	266	82	23,8 8,21	15,91 5,49
144	цена поставщика	3 ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (Транспортные расходы: ПЗ=1.06; ОЗП=1.06; ЭМ=1.06; МАТ=1.06); Зависимительные-спасовские расходы. Материалы: ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 - 4 Текущие цены	М	35,535 0,345*103	16,6				590					
145	ТЕРМ08-02-412-01 Пр. Министров Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О	3 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2 (витая пара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 - 4 Общепрорасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,345	1098,2	60,7	4,54	0,15	379	21	2		5,61 1,94	0,01
146	ТЕРМ08-02-412-02 Пр. Министров Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О	3 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий ВВГ от ша до подполья + от подполья до ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 - 4 Общепрорасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,06 (3*3/100)	1116,17	72,93	9,07	0,3	67	4	1		6,74 0,4	0,02
147	ТЕРМ08-02-405-01 Пр. Министров Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О	3 Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 - 4 Общепрорасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,032 (1,2+27/100)	2953,1	414,41	293,18	3,72	75	13	9		38,3 1,23	0,25 0,01
148	ТЕРМ08-02-412-09 Пр. Министров Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О	3 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 - 4 Общепрорасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,475 (1,238*1,03+0,16+73,95*37,026)/1,02 110,06-0,032*0,268*0,345*100/100	381,34	24,78	4,54	0,15	181	12	2		2,29 1,09	0,01
149	ТЕРМ11-06-002-02 Пр. Министров Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О	3 Электрические проводки в щитах и пультах малогабаритных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 - 4 Общепрорасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,268 (15*11,8/100)	170,84	158,1			46	42			12,4 3,32	
150	Цена поставщика	3 Провод силовой ПВ 1х0,75 (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы: ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Зависимительные-спасовские расходы. Материалы: ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЭМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; к расх.; ПЗ=2%; ЭМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 - 4 Текущие цены	М	1,236 1,2*1,03	6,47					8				
151	Цена поставщика	3 Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы: ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Зависимительные-спасовские расходы. Материалы: ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЭМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; к расх.; ПЗ=2%; ЭМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 - 4 Текущие цены	М	8,16 (2*3*3)*1,02	40,38					330				
152	Цена поставщика	3 Кабель витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы: ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Зависимительные-спасовские расходы. Материалы: ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЭМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; к расх.; ПЗ=2%; ЭМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 - 4 Текущие цены	М	73,95 (15+47,5*10)*1,02	40,55					2999				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
153	Цена поставщика	Кабель Витая пара UTP 2x24AWG cat 5E ИДСЗ в 4 60 Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗИ=6%, МАТ=6%), ИДСЗ в 4 64 Эксплуатационно-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗИ=2% к рас.; ЗИМ=2%, МАТ=2% к рас.; ТЗ=2%, ТЗМ=2%) И-ДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 4 Текущие цены	М	37,026 (11 в +20 5+1+1 02	38,38				1421				3,31	
154	ТЕРМ08-03-545-01 Пр.Министров Красноярск № от 12.11.10 №237-О	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 И-ДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1 4 Общестроительное строительство, индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗИ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	4	250,6	35,81	3,44		1002	143	14		13,24	
155	Цена поставщика	Коробка распаячная 0/1 85x85x40 ПР54 ИДСЗ в 4 60 Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗИ=6%, МАТ=6%), ИДСЗ в 4 64 Эксплуатационно-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗИ=2% к рас.; ЗИМ=2%, МАТ=2% к рас.; ТЗ=2%, ТЗМ=2%) И-ДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 4 Текущие цены	шт	4	51,9				208					
156	ТЕРМ11-08-001-03 Пр.Министров Красноярск № от 12.11.10 №237-О	Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления копц с обслуживанием И-ДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1 4 Общестроительное строительство, индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗИ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37	100 концов	1,06 106/100	183,66	120,92			195	128			10,3 10,92	
157	ТЕРМ08-03-574-01 Пр.Министров Красноярск № от 12.11.10 №237-О	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 И-ДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1 4 Общестроительное строительство, индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗИ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37	100 жил	0,24 24/100	5205,82	191,52	4,54		1249	46	1		16,8 4,03	0,01
Итого по разделу 4 Узел учета. Электротехнические работы.									104297				83,96	7,89
Раздел 5. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.														
158	ТЕР13-03-002-04 Пр.Министров Красноярск № от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой Гр-021 (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) (Пы нанесены лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1; ТЗ=1;) И-ДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1 4 Общестроительное строительство, индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗИ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,018649 (1,2569+0,6080)/100	345,66	71,56	16,55	0,11	6	1			5,84 0,11	0,01
159	ТОЦ-113-0021	Грунтовка Гр-021 Красно-коричневая И-ДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1 4 Общестроительное строительство, индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗИ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37	т	-0,0002	19552,05				-4					
150	ТОЦ-101-4164	Грунт водо-дисперсионный по ржавчине "Ажкор-1" (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) И-ДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1 4 Общестроительное строительство, индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗИ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37	кг	0,2 0,002*1000	24,87				5					
161	ТЕР13-03-002-04 Пр.Министров Красноярск № от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой Гр-021 (за 2 раза) (Пы нанесены лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1; ТЗ=1;) 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2, ЗИ=2 к рас.; ЗИМ=2, МАТ=2 к рас.; ТЗ=2, ТЗМ=2) И-ДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1 4 Общестроительное строительство, индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗИ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,016649	691,32	143,12	33,1	0,22	13	3	1		11,68 0,22	0,02
Итого по разделу 5 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.									370				0,52	
Раздел 6. Узел учета. Пункталадочные работы.														
162	ТЕРП01-11-013-01 Пр.Министров Красноярск № от 12.11.10 №237-О	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» И-ДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 2 Индекс изменения сметной стоимости Пункт-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 токорежимник	1	22,1	22,1			22	22			1,5 1,5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
163	ТЕРп01-11-028-01 Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 линия	1	5,89	5,89			6	6			0,4 0,4	
164	ТЕРп01-11-011-01 Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	100 точек	0,02	235,68	235,68			5	5			16 0,32	
165	ТЕРп02-01-002-03 Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 система	1	1447,13	1447,13			1447	1447			85 85	
166	ТЕРп02-01-002-04 Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 10 до 19, добавлять к расценке 02-01-002-03 (11 приборов и датчиков + 4 дискретных) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 канал	5 (11+4*10)	141,31	141,31			707	707			8,3 41,5	
Итого по разделу 6 Узел учета. Пусконаладочные работы.										107514			148,03	

Итого по разделу 7 Узел учета проектные работы															
Раздел 7. Узел учета проектные работы															
167	СБЦ9-5-7.4	Двухстадийная разработка проектной документации на АСУТП, количество баллов 7, часть проектной документации: ТО	разработка проектной Документации	1	1680,17	1680,17			1680	1680					
<p>(Проектирование АСУТП заключается в привлечение ранее разработанной АСУТП к условиям конкретного объекта управления, от 0,05 до 0,5 ПЗ=0,137, ОЗП=0,137; ЗМ=0,137, ТЗ=0,137; МАТ=0,137, ТЗМ=0,137);          При одностайной разработке проектной документации на АСУТП ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8, ЗМ=0,8 к расч.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расч.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8);          Сложив РД ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5, ЗМ=0,5 к расч.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расч.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)          ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):          3 Индексы изменения сметной стоимости проектных работ для строительства к справочника базовых цен на проектные работы на 4 квартал 2012 г. ОЗП=27,19</p>															
Итого по разделу 7 Узел учета проектные работы										45679					

ИТОГИ ПО АКТУ:															
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.										139122	5404	664	88	270,6	5,95
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам										140310	6304	952	118	342,28	8,05
В том числе, справочно:															
МДС35 пр.1 т.1 п.3_Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутреннему пути										159	134	65		12,3165	0,0315
МДС35 пр.1 т.3 п.2_Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутреннему пути (с учетом АП-32/30/05 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ТЗМ=1,15										34	32	3		3,1365	0,0015
МДС35 пр.1 т.2 п.2_Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутреннему пути ОЗП=1,35; ЗМ=1,35; ТЗМ=1,35										491	330	162	30	30,023	2,0475
МДС40 т.2 п.3_На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), остановленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещений предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, оргтехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 1,15; ТЗМ=1,15)										328	328			19,308	
МДС35-IV п.4.7_При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ТЗМ=1,25										138	75	60		6,888	0,03



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах														
Накладные расходы														
В том числе, справочно:														
61% = 72% * 0,85 ФОТ (от 55707) (Поз. 162-166)														
69% = 81% * 0,85 ФОТ (от 2083) (Поз. 67, 124-126)														
75% = 88% * 0,85 ФОТ (от 15438) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 73, 78-84, 86-91, 128, 132, 149, 156)														
76% = 99% * (0,9 * 0,85) ФОТ (от 133) (Поз. 158-161)														
89% = 105% * 0,85 ФОТ (от 15327) (Поз. 129-131, 134-148, 150-155, 157)														
96% = 113% * 0,85 ФОТ (от 3278) (Поз. 70-72, 121-123)														
108% = 141% * (0,9 * 0,85) ФОТ (от 10035) (Поз. 3-5, 8-10, 40-66, 68-69, 75-77, 95-120, 127)														
122% = 143% * 0,85 ФОТ (от 3034) (Поз. 25-27, 37-39, 92-94)														
Сметная прибыль														
В том числе, справочно:														
32% = 40% * 0,8 ФОТ (от 55707) (Поз. 162-166)														
40% = 50% * 0,8 ФОТ (от 2083) (Поз. 67, 124-126)														
48% = 60% * 0,8 ФОТ (от 18716) (Поз. 70-72, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 121-123, 73, 78-84, 86-91, 128, 132, 149, 156)														
52% = 65% * 0,8 ФОТ (от 15327) (Поз. 129-131, 134-148, 150-155, 157)														
48% = 70% * (0,85 * 0,8) ФОТ (от 133) (Поз. 158-161)														
56% = 83% * (0,85 * 0,8) ФОТ (от 10035) (Поз. 3-5, 8-10, 40-66, 68-69, 75-77, 95-120, 127)														
61% = 89% * (0,85 * 0,8) ФОТ (от 3034) (Поз. 25-27, 37-39, 92-94)														
<b>Итого по акту:</b>														
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2 Узел учета ТЭ														
Итого по разделу 2 Система Т3, Т4 Узел учета ГВС														
Итого по разделу 3 Демонтажные работы														
Итого по разделу 4 Узел учета, Электротехнические работы														
Итого по разделу 5 Узел учета, Покрасочные и теплоизоляционные работы														
Итого по разделу 6 Узел учета, Пусконаладочные работы														
Итого по разделу 7 Узел учета проектные работы														
Итого														
В том числе:														
Материалы														
Машины и механизмы														
ФОТ														
Оборудование														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
<b>ВСЕГО по акту</b>														
НДС														
<b>ВСЕГО по акту</b>														

Принял:

Директор МУП "КОС"

И.о. Главного инженера МУП "КОС"

Главный бухгалтер МУП "КОС"

Зам. Директора по экономике

И.о. Главного энергетика МУП "КОС"

Начальник Службы АСУ

Инженер 1кат. службы ЭРНС ТВСИК МУП "КОС"



Е.Н. Борисевич

Е.М. Фурман

Н.Н. Калинин

Н.Б. Третьякова

В.В. Лебедева

П.М. Поповик

Ю.В. Буяченко

Страница 17

Сектор "СеверСтрой"

Директор

РАСЦЕНКИ

ПРОВЕРЕНЫ

СБ МУП «КОС»

КОВАЛЕВА Г.Г.

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ

СБ МУП "КОС"

А.В. Белов

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ

СБ ПТО МУП «КОС»

КОВАЛЕВА Г.Г.

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ:

СБ МУП "КОС"