

Форма по ОКД
 по ОКТО
 по ОКПО
 по ОКТО
 по ОКТО

Инвестор - Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"
 Стройка - Объект - "МО город Норильск р-н Центральныи. Многоквартирный жилой дом по адресу ул.Наб.Урванцева, д.49 к.2
 Инвентарный № ОДПУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск

р-н Урванцевский, ул. Наб. Урванцева, д.49 к.2

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	31.08.2017	с 15.08.2017 по 31.08.2017
Вид операции	Номер	Дата
	КОС-126/15	26.05.2015г.
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)		

Смета № АУТВР - 374. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

641 407 руб. без НДС в т.ч. по акту 641 407 руб. без НДС
 756 860,26 руб. с НДС в т.ч. по акту 756 860,26 руб. с НДС

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
					Всего	Осн. 3/л	Эк. Маш. 3/л/Мех.	Всего	Осн. 3/л	Эк. Маш. 3/л/Мех.		
Раздел 1. Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ.												
Приборы и оборудование												
1	ТЕРМ11-02-022-05 Гр.Министрв Краснояр кр от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 80 мм (МФ-5-2, 1-Б-80, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	шт	1	110,88	41,45	33,05	111	41	33	4,12	4,12
2	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 1-2-180,0м3/ч (МФ-5-2, 1-Б-80, кл.Б) ИДСЗ п. 4 60 Грандсторпные расходо ПЗ=6%, ОСЗТ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%, ОСЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%, ИДСЗ п. 4 64 Заполнительно-осадные расходо. Оборудование ПЗ=1,2% ИДСЗ п. 4 58 Стопимость тары и упаковки для электрооборудования КИПЛА индопушенила ПЗ=1,015 (ОСЗТ=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт	1	24585,35			24585				
3	ТЕР16-02-007-03 Гр.Министрв Краснояр кр от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОСЗТ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 соединение	1	284,91	16,64	10,18	285	17	10	1,46	1,46
4	ТСЦ-507-0985	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОСЗТ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт	-2	111,46			-223				
5	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5-2 №3 Ду-80мм ИДСЗ п. 4 60 Грандсторпные расходо ПЗ=6%, ОСЗТ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%, ИДСЗ п. 4 64 Заполнительно-осадные расходо. Оборудование ПЗ=2%, ОСЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%, ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	комплект	1	2670,56			2671				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
6	ТЕРм11-02-022-05 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	3 Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 80 мм (МФ-5.2.1.-Б.-Р-100, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	110,88	41,45	33,05		111	41	33		4,12 4,12		
7	О Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 1.2-180.0м3/ч (МФ-5.2.1.-Б-80, кл.Б) (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заводоупольно-кладовые расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования. КИПиА, инструмент ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 4. Текущие цены	шт	1	25423,73	25424									
8	ТЕР16-02-007-03 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	1	284,91	16,64	10,18		285	17	10		1,46 1,46		
9	ТСЦ-507-0985	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	111,46				-223						
10	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-80мм (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заводоупольно-кладовые расходы, материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 4. Текущие цены	комплект	1	2670,56				2671						
комплект термообразователей															
11	ТЕРм12-10-001-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термообразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31		
12	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,06	26,78				-2						
13	ТСЦ-108-0081	Бобышки окюшенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	17,63				-35						
14	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	4,74				-9						
15	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	10,01				-20						
16	ТЕРм11-02-001-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23			1,03 2,06		
17	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,084	48,82				-4						
18	О Цена поставщика	Комплект термообразователей КТСП-Н Р100 L80, кл. В с гильзой и бобышкой (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заводоупольно-кладовые расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования. КИПиА, инструмент ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 4. Текущие цены	комплект	1	1938,08				1938						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
19	ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Милстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (год преобразования и избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеправительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4	
20	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластична техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеправительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	кг	-0,06	26,78				-2				1,31	
21	ТСЦ-108-0081	Бобышки окشленные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеправительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	17,63				-35					
22	ТСЦ-302-1236	Стены старьяные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеправительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	2	12,37				25					
23	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеправительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	4,74				-9					
24	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеправительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	10,01				-20					
БЕЗ ДЕМОНТЕРНОЙ ТРУБКИ														
25	ТЕР24-01-033-01 Пр.Милстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеправительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	2	38,21	8,77			76	18			0,84	
26	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15х18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеправительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	28,28				-57				1,68	
27	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11БЭ7П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеправительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	2	29,42				59					
28	ТЕРМ11-02-001-01 Пр.Милстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеправительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23			1,03	
29	ТСЦ-509-2160	Прокладки пардонитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеправительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	кг	-0,084	48,82				-4				2,06	
30	Цена поставщика	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" ИДСЗ п.4.60 Транспорные расходы ПЗ=6%; ОЭП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; ИДСЗ п.4.61 Заполнительно-смазочные расходы. Оборудование ПЗ=1,2%; ОЭП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%; ИДСЗ п.4.58 Стойкость тары и упаковки - для электрооборудования. КПИЦА, инструмент ПЗ=1,015 (ОЭП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	2	3810,84				7622					
Боросные краны														
31	ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Милстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (год преобразования и избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеправительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 шт.	0,04	4792,02	723,98	594,46		192	29	24		65,4	
32	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластична техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеправительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	кг	-0,12	26,78				-3				2,62	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
33	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-4	17,63				-71					
34	ТСЦ-302-1236	Слоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	4	12,37				49					
35	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-4	4,74				-19					
36	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-4	10,01				-40					
37	ТЕР24-01-033-01 Пр. Министр Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	4	38,21	8,77			153	35			0,84 3,36	
38	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15к18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-4	28,28				-113					
39	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	4	29,42				118					
Трубопроводы, запорная арматура														
40	ТЕР16-02-007-04 Пр. Министр Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметр 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	1,5	345,52	16,64	10,18		518	25	15		1,46 2,19	
41	ТСЦ-101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметр 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	т	-0,0026	31424,22				-82					
42	ТСЦ-101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметр 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	т	0,0052	31424,22				163					
43	ТСЦ-507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметр 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-3	127,62				-383					
44	ТСЦ-507-1003	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	3	148,69				446					
45	ТСЦ-509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметр 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1000 шт.	-0,0015	5000,27				-8					
46	ТСЦ-509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметр 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1000 шт.	0,003	5000,27				15					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
47	ТЕР16-02-004-04 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,0032	16837,05	895,59	498,67	5,5	54	3	2		79,75 0,26	0,37
48	ТСЦ-302-3290	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	М	-0,32	147,31				-47					
49	ТСЦ-507-2293	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кг/см2) диаметром условного прохода 100х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4-89х3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	4	47,37				189					
50	ТЕР16-02-004-03 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,05264	13562,43	895,59	498,67	5,5	714	47	26		79,75 4,2	0,37 0,02
51	ТСЦ-302-3289	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	М	-5,264	116,8				-615					
52	ТСЦ-507-1980	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кг/см2), диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм/89х4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	8	52,42				419					
53	ТСЦ-103-0389	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	М	3,76	243,93				917					
54	ТЕР665-23-1 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1000 м3 объема здания	27,061	3,6	3,6			97	97			0,41 11,1	
55	ТЕР16-07-005-02 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,05584	329,84	67,08	44,91		18	4	3		5,01 0,28	
56	ТЕР665-5-9 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка и демонтаж габаритного имитатора Смена задвижек диаметром 100 мм (Применительно установка и снятие габаритного имитатора)Демонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 шт.	0,02	67934,44	4405,68	867,56		1359	88	17		422 8,44	
57	ТСЦ-302-1176	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным штоком для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кг/см2) 30чбр диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	553,19				-1106					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
58	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-80мм (ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	шт	2	3038,17				6076					
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета Т2.										123319				0,04

Раздел 2. Система Т3, Т4. Узел учета ГВС

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Приборы и оборудование														
59	ТЕРм11-02-022-04 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм(МФ-5.2.1-Б-40, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1. Общепраселевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	68,56	31,09	22,72		69	31	23		3,09 3,09	
60	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,3-45,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-40, кл.Б) ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%); ИДС35 п. 4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИП/ИА инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	шт	1	16887,46				16887					
61	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 40мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1. Общепраселевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96 0,96	
62	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1. Общепраселевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154					
63	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-40мм (ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	комплект	1	1470,43				1470					
64	ТЕРм11-02-022-03 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм(МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1. Общепраселевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	20,69	10,36			21	10			1,03 1,03	
65	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,12-18,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%); ИДС35 п. 4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИП/ИА инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	шт	1	15265,13				15265					
66	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1. Общепраселевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96 0,96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
67	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрокатное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗИ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-1,54					
68	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МО-5-2 №3 Ду=25мм (МДС35 п. 4.60 Транспортыльные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗИ=6%, МАТ=6%); (МДС35 п. 4.64 Завозительные-складские расходы, Материалы ПЗ=2%, ОЗП=2%, ЗИ=2% к раск., ЗПМ=2%, МАТ=2% к раск., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1005,52				1006					
Заголовков														
69	ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Министров Краснояр.кр от 12.11.10 №337-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрокатное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗИ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4	
70	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрокатное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗИ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78				-2				1,31	
71	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрокатное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗИ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	шт.	-2	17,63				-35					
72	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрокатное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗИ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	шт.	-2	4,74				-9					
73	ТСЦ-507-2630	Пробки П.М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрокатное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗИ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	шт.	-2	10,01				-20					
74	ТЕРМ11-02-001-01 Пр.Министров Краснояр.кр от 12.11.10 №337-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрокатное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗИ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23			1,03	2,06
75	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрокатное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗИ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	кг	-0,084	48,82				-4					
76	Цена поставщика	Комплект терморезервуаров КТСП-НСХ Р1100 L60, кл. В с пильзой и бобышкой (МДС35 п. 4.60 Транспортыльные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗИ=6%, МАТ=6%); (МДС35 п. 4.64 Завозительные-складские расходы, Материалы ПЗ=2%, ОЗП=2%, ЗИ=2% к раск., ЗПМ=2%, МАТ=2% к раск., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); (МДС35 п. 4.58 Стоимости тары и упаковки, для электрооборудования КИПДА, стоимость тары ПЗ=1015 (ОЗП=1,015, ЗИ=1,015, МАТ=1,015)); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	1	1938,08				1938					
Трубопроводы, запорная арматура														
Оброчные края														
77	ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Министров Краснояр.кр от 12.11.10 №337-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (год преобразования изыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрокатное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗИ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	100 шт.	0,04	4792,02	723,98	594,46		192	29	24		65,4	2,62
78	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрокатное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗИ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	кг	-0,12	26,78				-3					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
79	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-4	17,63				-71					
80	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	4	12,37				49					
81	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-4	4,74				-19					
82	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-4	10,01				-40					
83	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	4	38,21	8,77			153	35			0,84 3,36	
84	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-4	28,28				-113					
85	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	4	29,42				118					
86	ТЕР18-06-003-10 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Установка воздухоотводчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	184,01	18,16	17,79	0,3	184	18	18		1,66 1,66	0,02 0,02
87	ТСЦ-507-0944	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	32,88				-33					
запорная арматура														
88	ТЕР16-05-001-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм // кран шаровой приварной Ду40мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2	219,26	15,35	7,92		439	31	16		1,47 2,94	
89	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-4	77,07				-308					
90	ТСЦ-101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	т	-0,0022	31424,22				-69					
91	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1000 шт.	-0,004	2573,05				-10					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
92	ТСЦ-302-1825	Краны шаровые PN25 VALLOMEX под приварку диаметром 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15; ЗИ=6.29; ЗТИМ=22.15; МАТ=4.37	шт.		2	1129.08			2258					
93	ТЕР16-05-001-01 Пр.Министров Красноярск, оп. 12.11.10 №237-О	Установка вентиля, задвижек, затворов, клапанов обратных, диаметр до 25 мм/кран шаровый под приварку ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15; ЗИ=6.29; ЗТИМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	3	152.92	15.35	5.85		459	46	18		1.47 4.41	
94	ТСЦ-509-0966	Проходки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15; ЗИ=6.29; ЗТИМ=22.15; МАТ=4.37	1000 шт.	-0.006	2573.05				-15					
95	ТСЦ-101-2675	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15; ЗИ=6.29; ЗТИМ=22.15; МАТ=4.37	т	-0.0033	31849.77				-105					
96	ТСЦ-507-0980	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15; ЗИ=6.29; ЗТИМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-6	44.7				-268					
97	ТСЦ-302-1823	Краны шаровые PN25 VALLOMEX под приварку диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15; ЗИ=6.29; ЗТИМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	3	777.1				2331					
98	ТЕР16-05-001-03 Пр.Министров Красноярск, оп. 12.11.10 №237-О	Установка вентиля, задвижек, затворов, клапанов обратных, диаметр до 100 мм/затвор поворотный стальной фланцевый Ду65мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15; ЗИ=6.29; ЗТИМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	1	379.77	30.38	14.07	0.3	380	30	14		2.91 2.91	0.02 0.02
99	ТСЦ-507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15; ЗИ=6.29; ЗТИМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	127.62				-255					
100	ТСЦ-301-3267	Затворы гидравлические диаметром до 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15; ЗИ=6.29; ЗТИМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	1	1007.72				1008					
101	ТЕР16-05-001-03 Пр.Министров Красноярск, оп. 12.11.10 №237-О	Установка вентиля, задвижек, затворов, клапанов обратных, диаметр до 100 мм/клапан обратный Ду65мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15; ЗИ=6.29; ЗТИМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	1	379.77	30.38	14.07	0.3	380	30	14		2.91 2.91	0.02 0.02
102	ТСЦ-507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15; ЗИ=6.29; ЗТИМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	127.62				-255					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
103	ТСЦ-507-1001	3 Планы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗспЗ, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	2	110,58				221					
104	ТСЦ-301-1665	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	1	212,24				212					
трубопроводы														
105	ТЕР16-02-004-02 Пр.Минстрой (басейн) №р от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,03916	12233,21	809,12	353,46	3,42	479	32	14		72,05 2,82	0,23 0,01
106	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	м	-3,916	107,5				-421					
107	ТСЦ-507-2282	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65x40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76x6-45x4,0 мм/76x3,5-45x3,0 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	4	39,8				159					
108	ТСЦ-507-2284	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65x32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76x6-38x3 мм/76x3,5-38x3,0 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	2	30,21				60					
109	ТСЦ-507-1976	Отводы 90 град, с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметр условного прохода 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	2	33,78				68					
110	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	м	3,22	173,7				559					
111	ТЕР16-02-004-01 Пр.Минстрой (басейн) №р от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм/48-38-32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,02008	10937,16	683,12	289,92	2,82	220	14	6		60,83 1,22	0,19
112	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	м	-2,008	97,65				-196					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
113	ТСЦ-507-2278	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружными диаметром и толщиной стенки 57х5-45х4 мм/38х3-0-32х3-0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт	2	25,86				52					
114	ТСЦ-507-2278	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружными диаметром и толщиной стенки 57х5-45х4 мм/45х3-0-32х3-0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт	2	25,86				52					
115	ТСЦ-507-1972	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм/45х3-0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт	2	20,4				41					
116	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм/48х3-0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	1,4	102,3				143					
117	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,3	80,92				24					
118	ТЕР18-04-001-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью 0,1 м ³ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 бак	1	654,58	41,07	42,17	0,74	655	41	42	1	4,03	0,05
119	ТЕР16-07-005-02 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,03916	329,84	67,08	44,91		13	3	2		5,01	0,2
120	ТЕР16-07-005-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,02008	171,78	67,08	44,91		3	1	1		5,01	0,1
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
121	ТЕР65-5-8 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм (Применительно Установка и снятие габаритного имитатора(демонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	42390,71	3215,52	330,5		848	64	7		308	6,16
122	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см ²) 30-60р диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	350,08				-700					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
123	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый Ду-40мм (ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Заводительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	1448,81				1449					
124	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый Ду-25мм (ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Заводительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	929,83				930					
Итого по разделу 2 Система Т3, Т4, Узел учета ГВС					116844								64,95	0,2

Раздел 3. Система В1. Узел учета ХВС

Приборы и оборудование														
125	ТЕРМ11-02-022-03 Пр. Министрв Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм // МФ-5.2.1-Б-32, кл Б ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	20,69	10,36			21	10			1,03 1,03	
126	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0.12-18.0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-32, кл Б) ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Заводительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%); ИДС35 п. 4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования. КИП/А. инструмент ПЗ=1.015 (ОЗП=1.015, ЭМ=1.015, МАТ=1.015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	15929,3				15929					
127	ТЕР16-02-007-01 Пр. Министрв Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм // 25мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение		201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96 0,96	
128	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт	-2	77,07				-154					
129	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-32мм ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Заводительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	1254,19				1254					
130	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министрв Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Преобразователи избыточного давления до 10 МПа // под Бобышки, штуцеры на условное давление	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46		48	7	6		65,4 0,65	
131	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,03	26,78				-1					
132	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	17,63				-18					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
133	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и конграйкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	1	12,37				12					
134	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-1	4,74				-5					
135	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-1	10,01				-10					
136	ТЕР24-01-033-01 Пр. Министров Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилялей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	1	38,21	8,77		38	9				0,84	0,84
137	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18л для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-1	28,28				-28					
138	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27Т1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	1	29,42			29						
139	ТЕРм11-02-001-01 Пр. Министров Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	1	14,02	11,74		14	12				1,03	1,03
140	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	кг	-0,042	48,82				-2					
141	Цена поставки О	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" ИДС35 п. 4.60. Трансформаторные расходы: ПЗ=6%, ОЭГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%; ИДС35 п. 4.64. Заемодетельные расходные расходы: Материалы ПЗ=1,2%; ОЭГ=1,2%; ЗМ=1,2%; ЗПМ=1,2%; МАТ=1,2%; К расх. ТЗ=1,2%; ТЗМ=1,2%; ИДС35 п. 4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования: КИПЦА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЭГ=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	1	3810,84			3811						
сброса, воздухоотводчики														
142	ТЕРм12-10-001-01 Пр. Министров Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Бойлшки, штуцеры на условное давление до 10 МПа ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46	96	14	12			65,4	1,31
143	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая пресованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78				-2					
144	ТСЦ-108-0081	Бойлшки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	17,63				-35					
145	ТСЦ-302-1235	Стены стальные с муфтой и конграйкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	2	12,37			25						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
146	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	4,74				-9					
147	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	10,01				-20					
148	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2	38,21	8,77			76	18			0,84 1,68	
149	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	28,28				-57					
150	ТСЦ-302-1831	Кран шаровый муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	29,42				59					
151	ТЕР18-06-003-10 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка воздухоотводчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	184,01	18,16	17,79	0,3	184	18			1,66 1,66	0,02 0,02
152	ТСЦ-507-0944	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	32,88				-33					
запорная арматура														
153	ТЕР16-05-001-03 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм/ затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду100мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	379,77	30,38	14,07	0,3	380	30	14		2,91 2,91	0,02 0,02
154	ТСЦ-507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	127,62				-255					
155	ТСЦ-507-1003	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	148,69				297					
156	ТСЦ-301-3258	Затворы гидравлические диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	1161,15				1161					
кран шаровый под приварку														
157	ТЕР16-07-003-04 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 врезка	2	156,68	50,84	8,87		313	102	18		4,46 8,92	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
158	ТСЦ-103-0052	Трубы стальные сварные водопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗИ=6,29; ЗТИМ=22,15; МАТ=4,37	М	-0,8	63,71					-51				
159	ТСЦ-302-1137	Вентили проходные муфтовые 1БКЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметр 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗИ=6,29; ЗТИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	68,03					-136				
160	ТСЦ-302-1824	Краны шаровые РИ25 ВАЛЛОМАХ под приварку диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗИ=6,29; ЗТИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	849,8					1700				
Трубопроводы														
161	ТЕР16-02-004-04 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗИ=6,29; ЗТИМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0016	16837,05	895,59	498,67	5,5	27	1	1		79,75 0,13	0,37
162	ТСЦ-302-3290	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗИ=6,29; ЗТИМ=22,15; МАТ=4,37	М	-0,16	147,31					-24				
163	ТСЦ-507-2294	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 100х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х6-89х6 мм//108х4,5-89х4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗИ=6,29; ЗТИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	48,42					97			60,83 0,4	0,19
164	ТЕР16-02-004-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм/38 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗИ=6,29; ЗТИМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00655	10937,16	683,12	289,92	2,82	72	4	2		60,83 0,4	0,19
165	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗИ=6,29; ЗТИМ=22,15; МАТ=4,37	М	-0,655	97,65					-64				
166	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗИ=6,29; ЗТИМ=22,15; МАТ=4,37	М	0,655	102,3					67				
167	ТЕР65-23-3 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Слив воды из системы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗИ=6,29; ЗТИМ=22,15; МАТ=4,37	1000 м ³ объема задания	27,061	1,84	1,84			50	50			0,21 5,68	
168	ТЕР16-07-005-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗИ=6,29; ЗТИМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00655	171,78	67,08	44,91			1	1		5,01 0,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
169	ТЕР16-07-005-02 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	3 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37.	100 м трубопровода	0,0016	329,84	67,08	44,91		1				5,01 0,01	15
Установки и демонтаж габаритного имитатора														
170	ТЕРр65-5-8 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	100 шт. Смена задвижек диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37.	100 шт.	0,01	42390,71	3215,52	330,5		424	32	3		308 3,08	
171	ТСЦ-302-1175	шт. Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч66р диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37.	шт.	-1	350,08				-350					
172	Цена поставщика	шт. Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-32мм (ИДС35 л. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, МАТ=6%), ИДС35 л. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, к расх.), ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт.	1	1232,57				1233					
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ														
173	ТЕР16-07-003-08 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	1 Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37.	1 врезка	2	1133,36	82,58	22,15	0,3	2267	165	44	1	7,46 14,92	0,02 0,04
174	ТСЦ-103-0401	м Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщина стенки 4 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37.	м	-0,8	269,16				-215					
175	ТСЦ-302-1177	шт. Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч66р диаметр 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37.	шт.	-2	734,43				-1469					
176	ТЕР16-05-001-03 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	1 шт. Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37.	1 шт.	-2	379,77	30,38	14,07	0,3	-760	-61	-28	-1	2,91 -5,82	0,02 -0,04
177	ТЕР16-02-007-04 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	1 Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37.	1 соединение	1	345,52	16,64	10,18		346	17	10		1,46 1,46	
Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС														
Раздел 4. Дополнительные работы														
178	ТЕР24-01-033-02 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	1 шт. Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм/25мм кран шаровый ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37.	1 шт.	1	64,54	11,17			65	11			1,07 1,07	
179	ТСЦ-302-1344	шт. Вентили проходные муфтовые 15кч16п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37.	шт.	-1	51,44				-51					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
180	ТСЦ-302-1833	Кран шаровой муфтовый 11Б27Т1, диаметр 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭИ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	шт	1	62,33									
181	ТЕР18-07-001-02 Пр.Министров Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Установка манометров с трехходовым краном ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭИ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	1 компл	1	307,84	2,51							0,22	0,22
Итого по разделу 4 Дополнительные работы														

Раздел 5. Демонтажные работы

182	ТЕР18-05-14-3 Пр.Министров Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭИ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0283	477,35	427,72	23,98						43,6	1,23
183	ТЕР18-05-14-4 Пр.Министров Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭИ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,01672	762,14	640,59	59,84						65,3	1,09
184	ТЕР24-01-033-03 Пр.Министров Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Демонтаж-установка вентиляций и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭИ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	6	5,76	5,76							0,552	3,31
185	ТЕР24-01-033-03 Пр.Министров Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентиляций и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм// клапане обратный Ду50мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭИ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	5,76	5,76							0,552	1,1
Итого по разделу 5 Демонтажные работы														

Раздел 6. Узел учета. Электротехнические работы.

186	ТЕР11-06-001-01 Пр.Министров Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Шиты и пульты, масса до 50 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭИ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	237,05	52,48	17,96	0,59	237	52	18	1	5,15	0,04
187	Цена поставки	Шкаф под вычислитель, количество теплоты и блоки питания ЦИМТ-3-0 IP54 с монтажной платой ИДСЗ п.4.60 Транспортировые расходы ПЗ=6%; ОЭП=6%; ЭИ=6%; МАТ=6%; ИДСЗ п.4.61 Заготовительно-сварочные расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЭП=2%; ЭИ=2%; МАТ=2%; к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	5538,99				5539				5,15	0,04
188	ТЕР18-08-02-397-01 Пр.Министров Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭИ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,008	1599,08	115,77	329,12	53,64	13	1	3		10,7	3,61
189	ТСЦ-509-0064	Профиль монтажный (DIN-рейка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭИ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	м	0,8	71,04				57				0,09	0,03
190	ТЕР11-03-001-01 Пр.Министров Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг (Блоки питания + тепловычислитель) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭИ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	7	7,44	5,93			52	42			0,52	3,64
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы.														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
191 О	Цена поставщика	3	ШТ	1	18488,01				18488					
	Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-02 485-БП (ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Запасительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%); ИДС35 п. 4.58. Стоимость сырья и упаковки - для электрооборудования. ИИПЛА, исполнение ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены													
192	ТЕРм08-02-411-04 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	1	1 ввод	6	43,45	11,14			261	67			1,03 6,18	
	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37													
193	ТСЦ-509-0090		ШТ.	-6	7,24				-43					
	Перекрышки гибкие, тип ПГС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37													
194	цена поставщика	5	ШТ.	5	61,63				308					
	Сальники ввертные (PG-25 IP54) ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06); ИДС35 п. 4.64. Запасительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены													
195	цена поставщика	1	ШТ.	1	63,79				64					
	Сальники ввертные (PG-29 IP54) ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06); ИДС35 п. 4.64. Запасительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены													
196	ТЕРм08-03-575-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	2	1 шт.	2	13,49	12,77			27	26			1,12 2,24	
	Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37													
197	цена поставщика	2	ШТ.	2	232,46				465					
	Выключатели автоматические ВА47-29 2Р 6А (ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06); ИДС35 п. 4.64. Запасительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены													
198	ТЕРм08-02-152-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	0,00089	1 Т	0,00089	33088,92	1118,07	1254,6	31,35	29	1	1		101 0,09	2,11
	Полка-кронштейн из угловой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37													
199	ТЕРм08-02-407-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	0,01	100 м	0,01	4052,39	449,03	1604,09	410,14	41	4	16		41,5 0,42	27,6 0,28
	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37													
200	ТСЦ-103-0351	1,03	м	1,03	102,3				105					
	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37													
201	ТЕРм08-02-409-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	0,77	100 м	0,77	4104,85	257,52	769,47	236,42	3161	198	592	182	23,8 18,33	15,91 12,25
	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом Д16) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
202	Цена поставщика	ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм ИДС35 п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=1.06; ОЗП=1.06; ЗМ=1.06; МАТ=1.06; ИДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	79,31	16,6				1317					
203	ТЕРМ08-02-412-01 Пр.Министров Красноярск оп 12.11.10 №237-О	Загибание провода в проложенные трубы и металлические ружва первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (виталя пара+питательный) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепроцентное строительство; Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года; ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,77	1098,2	60,7	4,54	0,15	846	47	3		5,61 4,32	0,01 0,01
204	ТЕРМ08-02-412-02 Пр.Министров Красноярск оп 12.11.10 №237-О	Загибание провода в проложенные трубы и металлические ружва первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий ВВГ от ша до подполья + от подполья до ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепроцентное строительство; Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года; ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,085	1116,17	72,93	9,07	0,3	95	6	1		6,74 0,57	0,02
205	ТЕРМ08-02-405-01 Пр.Министров Красноярск оп 12.11.10 №237-О	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепроцентное строительство; Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года; ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,012	2353,1	414,41	293,18	3,72	28	5	4		38,3 0,46	0,25
206	ТЕРМ08-02-412-09 Пр.Министров Красноярск оп 12.11.10 №237-О	Загибание провода в проложенные трубы и металлические ружва каждого последующего одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепроцентное строительство; Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года; ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	1,39	381,34	24,78	4,54	0,15	530	34	6		2,29 3,18	0,01 0,01
207	ТЕРМ11-06-002-02 Пр.Министров Красноярск оп 12.11.10 №237-О	Электрические проводки в щитах и пультях малоабаритных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепроцентное строительство; Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года; ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,313	170,84	158,1			53	49			12,4 3,88	
208	Цена поставщика	Провод силовой ПВ 1х0,75 (ИДС35 п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	1,236	6,47				8					
209	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (ИДС35 п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	8,67	40,38				350					
210	Цена поставщика	Кабель Витая пара экранированная FTP 2РР 24ДВГ cat 5E (ИДС35 п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	172,38	40,55				6990					
211	Цена поставщика	Кабель Витая пара UTP 24ДВГ cat 5E (ИДС35 п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	79,866	38,38				3065					


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
212	ТЕРМ08-03-545-01 Пр. Минстрой Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм ² , устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	5	250.6	35.81	3.44		1253	179			3.31 16.55	15
213	Цена поставщика	Коробка распаячная о/п 85x85x40 IP54 (МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%). МДС35 п.4.64 Зависительно-оплаемые расходы. Материалы ПЗ=2%; (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ж. расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт	5	51.9				260					
214	ТЕРМ11-08-001-03 Пр. Минстрой Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления колец с обслуживанием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 концов	1,19	183.66	120.92			219	144			10,3 12,26	
215	ТЕРМ08-03-574-01 Пр. Минстрой Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 жил	0,24	5205.82	191.52	4,54	0,15	1249	46	1		16,8 4,03	0,01
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы.														
									142767				109,88	17,03

Раздел 7. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении.														
216	ТЕР13-03-002-04 Пр. Минстрой Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) (1,13.7 ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1.1; ТЗ=1.1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,014791	345.66	71.56	16.55	0,11	5	1			5,841 0,09	0,01
217	ТСЦ-113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	т	-0,0002	19552.05				-4					
218	ТСЦ-101-4164	Грунт водно-дисперсионный по ржавине "Акрокор-1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	кг	0,2	24.87				5					
219	ТЕР13-03-002-04 Пр. Минстрой Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза) (1,13.7 ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1.1; ТЗ=1.1) 2. слой ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,014791	691,31	143,11	33,1	0,22	10	2			11,682 0,17	0,02
									305				0,4	

Итого по разделу 7 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении.														
220	ТЕРп01-11-013-01 Пр. Минстрой Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	1 токоприемник	1	22.1	22.1			22	22			1,5 1,5	
221	ТЕРп01-11-028-01 Пр. Минстрой Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электроприборам ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	1 линия	1	5.89	5.89			6	6			0,4 0,4	
222	ТЕРп01-11-011-01 Пр. Минстрой Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	100 точек	0,02	235.68	235.68			5	5			16 0,32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
223	ТЕР102-01-002-03 Пр. Мысстрой Квартонр-ФР от 12.17.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобц) 10 ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ(справочно): 2.Индексы изменения сметной сложности проектно-сметных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	1 система		1	1447,13	1447,13		1447				85	85
224	ТЕР102-01-002-04 Пр. Мысстрой Квартонр-ФР от 12.17.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобц) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002-03 (12 приборов и Датчиков + 5 дискретных + 1 реверс) ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ(справочно): 2.Индексы изменения сметной сложности проектно-сметных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	1 канал		8	141,31	141,31		1130	1130			8,3	66,4
Итого по разделу 8 Узел учета. Пусконаладочные работы.									128333				176,66	
Раздел 9. Узел учета проектные работы														
225	СБЦ9-6-7-4	Двухстадийная разработка проектной документации на АСУТП количество баллов 7, часть проектной документации: ТО (Таб. 1 КТ 1 Проектирование АСУТП заключается в процессе ранее разработанной АСУТП к условиям конкретного объекта управления, от 0,05 до 0,3 ПЗ=0,137 (ОЗП=0,137, ЗМ=0,137 к расч., ЗЛМ=0,137, МАТ=0,137 к расч.: ТЗ=0,137, ТЗМ=0,137); 2.3.5 ТЗ. При односторонней разработке проектной документации на АСУТП ПЗ=0,6 (ОЗП=0,6, ЗМ=0,6 к расч., ЗЛМ=0,6, МАТ=0,6 к расч., ТЗ=0,6, ТЗМ=0,6); Степень РП ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5, ЗМ=0,5 к расч., ЗЛМ=0,5, МАТ=0,5 к расч., ТЗ=0,5, ТЗМ=0,5) ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ(справочно): 3.Индексы изменения сметной сложности проектных работ для строительства к справочника базовых цен на проектные работы на 4 квартал 2012 г. ОЗП=27,19	разработка проектной документации		1	1680,17	1680,17		1680	1680				
Итого по разделу 9 Узел учета проектные работы									45679					
ИТОГИ ПО АКТУ:														
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.						198 909	6 728	1 193	188	380,95	12,8			
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам						200 762	8 065	1 709	253	491	17,33			
В том числе, справочно:														
МДС35 пр. 1 т.1 п.3 _Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по территории объекта (с учетом АП-3:230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15, ЗМ=1,15, ЗЛМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15 (Поз. 54, 56-57, 121-122, 170-171, 167, 182-183)						58	53	4		5,517				
МДС35 пр. 1 т.3 п.2 _Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по территории объекта (с учетом АП-3:230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15, ЗМ=1,15, ЗЛМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15 (Поз. 54, 56-57, 121-122, 170-171, 167, 182-183)						730	433	299	65	39,592	4,417			
МДС35 пр. 1 т.2 п.2 _Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по территории объекта (с учетом АП-3:230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,35, ЗМ=1,35, ЗЛМ=1,35, ТЗ=1,35, ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 59, 64, 69-75, 77-82, 125, 130-135, 139-140, 142-147, 150, 186, 190, 207, 214, 188-189, 173-136, 148-149, 178-181, 184-185, 216-219)						392	392			23,043				
МДС40 т.2 п.3. На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), оставленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих, помещенных предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, оргтехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15, ТЗ=1,15 (Поз. 220-224)						267	162	105		14,7855	0,06			
МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЗМ=1,25, ЗЛМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25 (Поз. 3-4, 8-9, 27, 39-53, 55, 25-26, 37-38, 61-62, 66-67, 85-120, 83-84, 127-128, 151-166, 168-169, 173-177, 136-138, 148-149, 178-181, 216-219)						462 901	187 107	10 750	5 604	491	17,33			
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах						115 366								
Накладные расходы														
В том числе, справочно:														
61% = 72% * 0,85 ФОТ (от 66494) (Поз. 220-224)						40 561								
69% = 81% * 0,85 ФОТ (от 4342) (Поз. 54, 167, 182-183)						2 996								
75% = 88% * 0,85 ФОТ (от 18607) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 59, 64, 69-75, 77-82, 125, 130-135, 139-140, 142-147, 150, 186, 190, 207, 214)						13 957								
76% = 99% * (0,9*0,85) ФОТ (от 111) (Поз. 216-219)						84								
89% = 105% * 0,85 ФОТ (от 23922) (Поз. 187-189, 192-206, 208-213, 215)						21 291								
96% = 113% * 0,85 ФОТ (от 4696) (Поз. 56-58, 121-124, 129, 170-172)						4 508								
108% = 141% * (0,9*0,85) ФОТ (от 23146) (Поз. 3-5, 8-10, 27, 39-53, 55, 61-63, 66-68, 85-120, 127-128, 151-166, 168-169, 173-177, 180-181)						24 998								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	122% = 143%*0.85 ФОТ (от 5714) (Поз. 25-26, 37-38, 83-84, 136-138, 148-149, 178-179, 184-185)								6 971					
Сметная прибыль														
В том числе, справочно:														
	32% = 40%*0.8 ФОТ (от 66494) (Поз. 220-224)								21 278					
	40% = 50%*0.8 ФОТ (от 4342) (Поз. 54, 167, 182-183)								1 736					
	48% = 60%*0.8 ФОТ (от 23303) (Поз. 56-58, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 121-124, 59, 64, 69-75, 77-82, 129, 170-172, 125, 130-135, 139-140, 142-147, 150, 186, 190, 207, 214)								11 186					
	52% = 65%*0.8 ФОТ (от 23922) (Поз. 187-189, 192-206, 208-213, 215)								12 439					
	48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 111) (Поз. 216-219)								53					
	56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 23146) (Поз. 3-5, 8-10, 27, 39-53, 55, 61-63, 66-68, 85-120, 127-128, 151-166, 168-169, 173-177, 180-181)								12 962					
	61% = 89%*(0.85*0.8) ФОТ (от 5714) (Поз. 25-26, 37-38, 83-84, 136-138, 148-149, 178-179, 184-185)								3 486					
Итого по акту:														
	Итого по разделу 1 Система Т1, Т2, Узел учета ТЭ.								123 319				69,36	0,04
	Итого по разделу 2 Система Т3, Т4, Узел учета ГВС								116 844				64,95	0,2
	Итого по разделу 3 Система В1, Узел учета ХВС								76 010				59,12	0,06
	Итого по разделу 4 дополнительные работы								2 977				2,01	
	Итого по разделу 5 Демонтажные работы								5 173				8,62	
	Итого по разделу 6 Узел учета Электротехнические работы.								142 767				109,88	17,03
	Итого по разделу 7 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении.								305				0,4	
	Итого по разделу 8 Узел учета. Пусконаладочные работы.								128 333				176,66	
	Итого по разделу 9 Узел учета проектные работы								45 679					
	Итого								641 407				491	17,33
	В том числе:													
	Материалы								133 157					
	Машины и механизмы								10 750					
	ФОТ								192 711					
	Оборудование								131 887					
	Накладные расходы								115 366					
	Сметная прибыль								63 140					
	ВСЕГО по акту								641 407				491	17,33
	НДС								115 453,26					
	ВСЕГО по акту								756 860,26					



Принял: _____ А.В. Белов
 Директор МУП "КОС"
 И.о. Главного инженера МУП "КОС"
 Главного бухгалтера МУП "КОС"
 Зам. директора МУП "КОС" по экономике
 И.о. Главного энергетика МУП "КОС"

Расценки проверены:
СБ МУП "КОС"

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ
 СМЕТНОЕ БЮРО ПОТОМУП «КОС»
 И.Г. КАЧАЕВА

В.В. Лебедева
 Н.Б. Третьякова
 В.В. Лебедева