

| | | |
|--|----------------------------------|--------------|
| Форма по ОКУД по ОКПО по ОКПО по ОКПО | Код | 0322005 |
| | Вид деятельности по ОКДП | |
| | Договор подряда (контракт) номер | КОС-126/15 |
| | дата | 26.05.2015г. |
| Вид операции | | |

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"

Стройка -
 Объект - "МО город Норильск р-н Центральный. Многоквартирный жилой дом по адресу пр.Солнечный, д.10, кор.2 (подъезд № 8)

Инвентарный № _____
 ОДПУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск

р-н Центральный
пр. Солнечный д. 10 к. 2
Л

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Вид деятельности по ОКДП | |
| Договор подряда (контракт) номер | КОС-126/15 |
| дата | 26.05.2015г. |
| Вид операции | |

| Номер документа | Дата составления | Отчетный период | |
|-----------------|------------------|-----------------|------------|
| | | с | по |
| 1 | 30.04.2018 | 01.04.2018 | 30.04.2018 |

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № АУТВР -475. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажа коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
 714 898 руб. без НДС в т.ч. по акту 714 898 руб. без НДС
 843 579,64 руб. с НДС в т.ч. по акту 843 579,64 руб. с НДС

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | | Т/з осн. раб. (на ед./ всего) | Т/з мех. (на ед./ всего) | | |
|---|--|--|------------|------|-------------------------|-------------|---------|-----------------------|-------------|---------|-------------------------------|--------------------------|---------|---------|
| | | | | | Всего | В том числе | | Всего | В том числе | | | | | |
| | | | | | | Осн.3/п | Эк.Маш. | | 3/пМех. | Осн.3/п | | | Эк.Маш. | 3/пМех. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Раздел 1. Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ. | | | | | | | | | | | | | | |
| Приборы и оборудование | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ТЕРм11-02-022-07 <small>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</small> | Ротамер, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 150 мм (МФ-5.2.1-Б-150, кл.Б) <small>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</small> | шт. | 1 | 182,9 | 70,73 | 74,67 | 2,97 | 183 | 71 | 75 | 3 | 7,21 | 0,2 |
| 2 | Цена поставщика | Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 3,8-570,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-150, кл.Б) <small>(ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); ИДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования. КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)) <small>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены</small></small> | шт | 1 | 43595,99 | | | | 43596 | | | | | |
| 3 | ТЕР16-02-007-06 <small>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</small> | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 150 мм <small>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</small> | соединение | 1 | 621,28 | 27,93 | 19,5 | | 621 | 28 | 20 | | 2,45 | 2,45 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------------------------------|--|--|----------|--------|---------|--------|--------|---|------|----|----|----|--------------|----|
| 15 | ТСЦ-507-2630 | Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 10,01 | | | | -20 | | | | | |
| 16 | ТЕРм11-02-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 2 | 14,02 | 11,74 | | | 28 | 23 | | | 1,03 2,06 | |
| 17 | ТСЦ-509-2160 | Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | кг | -0,084 | 48,82 | | | | -4 | | | | | |
| 18 0 | Цена поставщика | Комплект термопреобразователей КТС-ПН Pt100 L100, кл. В с гильзой и бобышкой (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заводительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | комплект | 1 | 1959,86 | | | | 1960 | | | | | |
| датчик избыточного давления: | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | ТЕРм12-10-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 шт. | 0,02 | 4792,02 | 723,98 | 594,46 | | 96 | 14 | 12 | | 65,4 1,31 | |
| 20 | ТСЦ-101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | кг | -0,06 | 26,78 | | | | -2 | | | | | |
| 21 | ТСЦ-108-0081 | Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 17,63 | | | | -35 | | | | | |
| 22 | ТСЦ-302-1236 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 2 | 12,37 | | | | 25 | | | | | |
| 23 | ТСЦ-301-3240 | Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 4,74 | | | | -9 | | | | | |
| 24 | ТСЦ-507-2630 | Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 10,01 | | | | -20 | | | | | |
| БЕЗ ДЕМПФЕРНОЙ ТРУБКИ | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 2 | 38,21 | 8,77 | | | 76 | 18 | | | 0,84 1,68 | |
| 26 | ТСЦ-302-1342 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 28,28 | | | | -57 | | | | | |
| 27 | ТСЦ-302-1831 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 2 | 29,42 | | | | 59 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|--------------|--|--|--------------------------|---------------------------------------|----------|---------|--------|------|-------|-----|-----|----|-----------------|--------------|
| 40 | ТЕР16-05-001-05 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i> | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм (Затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду150мм) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i> | 1 шт. | 4 | 734,71 | 70,16 | 25,87 | 0,59 | 2939 | 281 | 103 | 2 | 6,72 26,88 | 0,04 0,16 |
| 41 | ТСЦ-507-0988 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 150 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i> | шт. | -8 | 229,06 | | | | -1832 | | | | | |
| 42 | ТСЦ-507-1005 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i> | шт. | 8 | 267,52 | | | | 2140 | | | | | |
| 43 | ТСЦ-301-3260 | Затворы гидравлические диаметром до 150 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i> | шт. | 4 | 1533,57 | | | | 6134 | | | | | |
| трубопроводы | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | ТЕР16-02-004-07 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i> | Демонтаж - Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 200 мм <i>(МДС36 п.3.3.1 Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i> | 100 м трубопровода | 0,1098 <i>10,98/100</i> | 1140,52 | 813,58 | 326,94 | 6,12 | 125 | 89 | 36 | 1 | 74,37 8,17 | 0,41 0,05 |
| 45 | ТЕР16-02-004-06 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i> | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 150 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i> | 100 м трубопровода | 0,16781 <i>(14,31+7*0,353)/100</i> | 27288,08 | 1262,91 | 637,22 | 9,66 | 4579 | 212 | 107 | 2 | 115,44 19,37 | 0,65 0,11 |
| 46 | ТСЦ-302-3292 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 150 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i> | м | -16,78 | 237,73 | | | | -3989 | | | | | |
| 47 | ТСЦ-103-0454 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 159 мм, толщина стенки 4,5 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i> | м | 14,31 | 434,25 | | | | 6214 | | | | | |
| 48 | ТСЦ-507-1994 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i> | шт. | 7 | 152,67 | | | | 1069 | | | | | |
| 49 | ТЕРp65-23-1 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i> | Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i> | 1000 м3 объема здания | 11,423 <i>45692/4*1/1000</i> | 3,6 | 3,6 | | | 41 | 41 | | | 0,41 4,68 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|--|---|----------|----------|---------|---------|-------|-------|----|-------|-------|------|------|----|----|
| 1 | 2 | 50 | ТЕР16-07-005-03 | гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм | 100 м | 0,16781 | 1035,47 | 67,08 | 44,91 | 174 | 11 | 11 | 8 | 5,01 | 0,84 | 14 | 15 |
| Установка и демонтаж габаритного имитатора | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | ТЕР65-5-10 | г/м Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Смена задвижек диаметром 150 мм | 100 шт. | 0,02 | 98328,7 | 6201,36 | 1301,33 | 1967 | 124 | 26 | 594 | 11,88 | | | | |
| 52 | ТСЦ-302-1177 | г/м Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным штоком для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30чбр диаметром 100 мм | шт. | -2 | 734,43 | | | | -1469 | | | | | | | |
| 53 | Цена поставщика | | Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, д/у-150мм (МДС3 п.4.60 Транспортыне расходы: ПЗ=6% (ОЗП=6%; МАТ=6%); МДС3 п.4.64.Завозыштальные-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%); МАТ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн.); Индекс перевода в текущие цены на 4 | шт | 2 | 6335,83 | | | | 12672 | | | | | | | |
| Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета Т3. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Раздел 2. Система Т1, Т2. Лакокрасочные и теплоизоляционные работы. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | ТЕР26-01-054-01 | г/м Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Насуха с проклейкой швов (МДС6 п.3.3.Демонтаж (разборка) внутренних сантехнико-технических устройств (водопровод, газопровод, канализация, водосток, отопление, вентиляция) ОЗП=0,4; ЗМ=0,4 к раск.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн.); Индекс перевода в текущие цены на 4 | поверхности покрытия изоляции | 100 м2 | 0,16316 | 168,9 | 127,02 | 41,88 | 28 | 21 | 12,79 | 2,09 | | | | |
| 55 | ТЕР66-24-2 | г/м Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной // б=85мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн.); Индекс перевода в текущие цены на 4 | 100 м2 | 0,16316 | 182,6 | 182,6 | | | 30 | 30 | 19,1 | 3,12 | | | | |
| В укрывные | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | ТЕР13-03-002-04 | г/м Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Органовка металлических поверхностей за один раз П-11) (13.7.01 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1; ТЗ=1) | 100 м2 | 0,024826 | 345,66 | 71,56 | 16,55 | 0,11 | 9 | 2 | 5,84 | 0,15 | 0,01 | | | |
| 57 | ТСЦ-113-0021 | г/м Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Грунтовка Ф-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн.); Индекс перевода в текущие цены на 4 | т | -0,0003 | 19552,05 | | | | -6 | | | | | | | |
| 58 | ТСЦ-101-4164 | г/м Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Грунт водо-дисперсионный по жващине "Акропор-1" (Применительно преобразовать жващины П-1Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн.); Индекс перевода в текущие цены на 4 | кг | 0,3 | 24,87 | | | | 7 | | | | | | | |
| 59 | ТЕР13-03-002-04 | г/м Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Органовка металлических поверхностей за один раз Грунтовок Ф-021 (за 2 раза) (13.7.01 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1; ТЗ=1; ТЗМ=2) 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗМ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн.); Индекс перевода в текущие цены на 4 | 100 м2 | 0,024826 | 691,32 | 143,12 | 33,1 | 0,22 | 17 | 4 | 11,68 | 0,29 | 0,02 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-------------|--|---|---|-------------------------|----------|--------|--------|------|-------|-----|-----|----|----------------|------|
| Вне укрытия | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | ТЕР13-06-003-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Очистка поверхности щетками ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 м2 | 5,8998 | 8,83 | 8,83 | | | 52 | 52 | | | 0,9 5,31 | |
| 61 | ТЕР13-06-004-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Обеспыливание поверхности ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 м2 | 5,8998 | 1,36 | 0,98 | 0,38 | | 8 | 6 | 2 | | 0,1 0,59 | |
| 62 | ТЕР13-07-001-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м2 | 0,058998 5,8998/100 | 589,58 | 91,34 | 5,56 | 0,11 | 35 | 5 | | | 9,08 0,54 | 0,01 |
| 63 | ТЕР13-03-002-15 прим. Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз лаком БТ-577 (за 2 раза) (За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); 1.13.7.ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м2 | 0,058998 5,8998/100 | 467,97 | 108,31 | 41,36 | 0,22 | 28 | 6 | 2 | | 8,6 0,51 | 0,02 |
| 64 | ТЕР26-01-009-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75 (Прил.26.2 При изоляции трубопроводов с наличием одного и более изгибов или отводов на каждые 7 м прямых участков ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 м3 | 0,961 | 2565,72 | 232,86 | 133,05 | | 2466 | 224 | 128 | | 20,74 19,93 | |
| 65 | 101-0540 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | т | -0,0102 | 22235,7 | | | | -227 | | | | | |
| 66 | 101-1876 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | т | -0,0255 | 24089,77 | | | | -614 | | | | | |
| 67 | 104-0077 | Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1000 м2 | -0,0021 | 23694,9 | | | | -50 | | | | | |
| 68 | 506-0878 | Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 1 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | кг | -0,7496 | 51,7 | | | | -39 | | | | | |
| 69 | 104-0009 | Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-100, толщина 60 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | м3 | -1,48 | 775,56 | | | | -1148 | | | | | |
| 70 | Протокол согласования | Минматы МПТЭ 1-75 (2000х1000х120мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | м3 | 1,48 | 7701,65 | | | | 11398 | | | | | |
| 71 | ТЕР26-01-054-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с прокладкой швов (Прил.26.2 При изоляции трубопроводов с наличием одного и более изгибов или отводов на каждые 7 м прямых участков ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м2 поверхности покрытия изоляция | 0,133208 13,3208/100 | 3308,49 | 349,32 | 104,69 | | 441 | 47 | 14 | | 35,18 4,69 | |
| 72 | ТСЦ-101-1794 | Бризол ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1000 м2 | -0,0153 | 11281,37 | | | | -173 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|--|--------------|----------|-------|-------|-------|---|----|----|----|----|------|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 73 | ТСЦ-101-1747 | Рубероид морозостойкий РПМ-300 | м2 | 15,3 | 15,72 | 241 | 45889 | | | | | | | |
| Итого по разделу 2 Система Т1, Т2. Покрасочные и теплоизоляционные работы. | | | | | | | | | | | | | | |
| Раздел 3. Система Т3, Т4. Узел учета ГВС. | | | | | | | | | | | | | | |
| Приборы и оборудование | | | | | | | | | | | | | | |
| 74 | ТЕРМ11-02-022-03 | Потаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемый на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-32, кл Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 | 1 шт. | 20,69 | 10,36 | 21 | | | | 10 | | | 1,03 | |
| 75 | Цена поставщика | Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,2- 30,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-32, кл Б) (МДС3 п.4.60 Транспорные расходы ПЗ=6%; ОЗТ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС3 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2%; (ОЗТ=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС3 п.4.58 Стоимость тары и улаковки - для электрооборудования, КИП/А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 | шт | 15929,3 | | 15929 | | | | | | | | |
| 76 | ТЕР16-02-007-01 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 | 1 соединение | 201,76 | 10,94 | 202 | | | | 11 | | | 0,96 | |
| 77 | ТСЦ-507-0983 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 | шт. | 77,07 | -2 | -154 | | | | | | | | |
| 78 | Цена поставщика | Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 ДУ-32мм (МДС3 п.4.60 Транспорные расходы ПЗ=6%; ОЗТ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС3 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; (ОЗТ=2%; ЗМ=2% к рас.; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Текущие цены | комплект | 1254,19 | | 1254 | | | | | | | | |
| 79 | ТЕРМ11-02-022-03 | Потаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемый на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-25, кл Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 | 1 шт. | 20,69 | 10,36 | 21 | | | | 10 | | | 1,03 | |
| 80 | Цена поставщика | Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,12- 18,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-25, кл Б) (МДС3 п.4.60 Транспорные расходы ПЗ=6%; ОЗТ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС3 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2%; (ОЗТ=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС3 п.4.58 Стоимость тары и улаковки - для электрооборудования, КИП/А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 | шт | 15265,12 | | 15265 | | | | | | | | |
| 81 | ТЕР16-02-007-01 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 | 1 соединение | 201,76 | 10,94 | 202 | | | | 11 | | | 0,96 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---------------------------|--|--|----------|--------|---------|--------|--------|---|------|----|----|----|--------------|----|
| 82 | ТСЦ-507-0983 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 77,07 | | | | -154 | | | | | |
| 83 | Цена поставщика | Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-25мм (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | комплект | 1 | 1005,52 | | | | 1006 | | | | | |
| комплект преобразователей | | | | | | | | | | | | | | |
| 84 | ТЕРм12-10-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 шт. | 0,02 | 4792,02 | 723,98 | 594,46 | | 96 | 14 | 12 | | 65,4 1,31 | |
| 85 | ТСЦ-101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | кг | -0,06 | 26,78 | | | | -2 | | | | | |
| 86 | ТСЦ-108-0081 | Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 17,63 | | | | -35 | | | | | |
| 87 | ТСЦ-301-3240 | Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 4,74 | | | | -9 | | | | | |
| 88 | ТСЦ-507-2630 | Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 10,01 | | | | -20 | | | | | |
| 89 | ТЕРм11-02-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 2 | 14,02 | 11,74 | | | 28 | 23 | | | 1,03 2,06 | |
| 90 | ТСЦ-509-2160 | Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | кг | -0,084 | 48,82 | | | | -4 | | | | | |
| 91 | Цена поставщика | Комплект термопреобразователей КТСП-Н Pt100 L60, кл. В с гильзой и бобышкой (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПшА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | комплект | 1 | 1938,08 | | | | 1938 | | | | | |
| сбросные краны | | | | | | | | | | | | | | |
| 92 | ТЕРм12-10-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 шт. | 0,04 | 4792,02 | 723,98 | 594,46 | | 192 | 29 | 24 | | 65,4 2,62 | |
| 93 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | кг | -0,12 | 26,78 | | | | -3 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------|--|----------|---------|----------|----------|-------|------|-----|----|------|----|------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 94 | 108-0081 | Бобышки скошенные | шт. | -4 | 17,63 | | | | | | -71 | | | |
| 95 | ТСЦ-302-1236 | Сроны стальные с муфтой и контрайкой, диаметром 15 мм | шт. | 4 | 12,37 | | | | 49 | | | | | |
| 96 | 301-3240 | Копачки-заглушки 1" | шт. | -4 | 4,74 | | | | | | -19 | | | |
| 97 | 507-2630 | Пробки П-М27Х2 | шт. | -4 | 10,01 | | | | | | -40 | | | |
| 98 | ТЕР24-01-033-01 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых Диаметром до 20 мм | 1 шт. | 4 | 38,21 | 0,04*100 | 8,77 | | 153 | 35 | | | 0,84 | 3,36 |
| 99 | 302-1342 | Вентили проходные муфтовые 15кч18н для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | -4 | 28,28 | | | | | | -113 | | | |
| 100 | ТСЦ-302-1831 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм | шт. | 4 | 29,42 | | | | | | 118 | | | |
| 101 | ТЕР16-05-001-02 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, диаметр до 50 мм (применительно под приварку Ф32) | 1 шт. | 1 | 219,26 | | 15,35 | 7,92 | 219 | 15 | | 8 | | 1,47 |
| 102 | ТСЦ-509-0966 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм | 1000 шт. | -0,002 | 2573,05 | | | | | | -5 | | | |
| 103 | ТСЦ-101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм | т | -0,0011 | 31424,22 | | | | | | -35 | | | |
| 104 | ТСЦ-507-0983 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт. | -2 | 77,07 | | | | | | -154 | | | |
| 105 | ТСЦ-302-1824 | Краны шаровые PN25 BALLONMAX под приварку, диаметром 32 мм | шт. | 1 | 849,8 | | | | | | 850 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|--|--|--|-----------------------|---|-----------------------------|----------|--------|--------|------|----|----|----|--------------|------|
| 106 | ТЕР16-05-001-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i> | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм (Применительно под приварку ф25) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i> | 1 шт. | 1 | 152,92 | 15,35 | 5,85 | | 153 | 15 | 6 | | 1,47 1,47 | |
| 107 | ТСЦ-509-0966 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i> | 1000 шт. | | -0,002 | 2573,05 | | | -5 | | | | | |
| 108 | ТСЦ-101-2575 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i> | т | | -0,0011 | 31849,77 | | | -35 | | | | | |
| 109 | ТСЦ-507-0980 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i> | шт. | | -2 | 44,7 | | | -89 | | | | | |
| 110 | ТСЦ-302-1823 | Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 25 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i> | шт. | 1 | 777,1 | | | | 777 | | | | | |
| Трубопроводы, запорная арматура | | | | | | | | | | | | | | |
| трубопроводы | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | ТЕРр65-14-3 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i> | Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i> | 100 м трубопровода | | 0,023 (2,3)/100 | 477,35 | 427,72 | 23,98 | 11 | 10 | 1 | | 43,6 1 | |
| 112 | ТЕРр65-14-4 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i> | Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i> | 100 м трубопровода | | 0,00153 (0,153)/100 | 762,14 | 640,59 | 59,84 | 1 | 1 | | | 65,3 0,1 | |
| 113 | ТЕР16-02-004-02 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i> | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i> | 100 м трубопровода | | 0,0042 (0,055*4+0,2)/100 | 12233,21 | 809,12 | 353,46 | 3,42 | 51 | 3 | 1 | 72,05 0,3 | 0,23 |
| 114 | 302-3293 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i> | м | | -0,42 | 107,5 | | | -45 | | | | | |
| 115 | ТСЦ-507-2283 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-38х2,5 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i> | шт. | 4 | 26,44 | | | | 106 | | | | | |
| 116 | ТСЦ-103-0373 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i> | м | | -0,2 | 173,7 | | | 35 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----|-----------------|---|---------|--------|----------|---------|--------|------|---|------|-------|------|------|
| 1 | 2 | 117 | ТЕР16-02-004-01 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (48-38-32мм) | 100 м | 0,0082 | 10937,16 | 683,12 | 289,92 | 2,82 | 6 | 90 | 60,83 | 0,19 | 15 |
| | | | | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | | | | | | | | | | | |
| | | | | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм (применительно 38х3,0) | шт. | 4 | 25,12 | | | | | 100 | | | |
| | | | | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | | | | | | | | | | | |
| | | 118 | 302-3288 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм | м | -0,82 | 97,65 | | | | | -80 | | | |
| | | | | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | | | | | | | | | | | |
| | | 119 | ТСЦ-507-2277 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со сменной фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57х4-45х2,5 мм (применительно 38х3,0) | шт. | 4 | 25,12 | | | | | 100 | | | |
| | | | | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | | | | | | | | | | | |
| | | 120 | ТСЦ-103-0352 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со сменной фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3,5 мм (применительно 38х3,5) | м | 0,35 | 112,46 | | | | | 39 | | | |
| | | | | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | | | | | | | | | | | |
| | | 121 | ТСЦ-103-0346 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со сменной фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм | м | 0,35 | 80,92 | | | | | 28 | | | |
| | | | | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | | | | | | | | | | | |
| | | 122 | ТЕР16-07-005-02 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | 100 м | 0,0042 | 329,84 | 67,08 | 44,91 | | | 1 | 5,01 | 0,02 | |
| | | | | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | | | | | | | | | | | |
| | | 123 | ТЕР16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м | 0,0082 | 171,78 | 67,08 | 44,91 | | | 1 | 5,01 | 0,04 | |
| | | | | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | | | | | | | | | | | |
| Установка и демонтаж габаритного имитатора | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 124 | ТЕРp65-5-8 | Смена задвижек диаметром 50 мм | 100 шт. | 0,02 | 42390,71 | 3215,52 | 330,5 | | | 848 | 64 | 308 | 6,16 |
| | | | | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | | | | | | | | | | | |
| | | | | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со сменной фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм | шт. | -2 | 350,08 | | | | | -700 | | | |
| | | | | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | | | | | | | | | | | |
| | | 125 | ТСЦ-302-1175 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм | шт. | -2 | 350,08 | | | | | -700 | | | |
| | | | | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | | | | | | | | | | | |
| | | 126 | Цена поставщика | Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, ДУ-32мм | шт | 1 | 1232,57 | | | | | 1233 | | | |
| | | | | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): МД35 п.4.60.Тракторные раскопы ПЗ=6% (ОЭТ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), МД35 п.4.64.Засовылитовно-стальные раскопы. Материалы ПЗ=2% (ОЭТ=2%, ЗМ=2% к расх.; ЗТМ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 текущие цены | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|--------|--------------------|----------|--------|--------|-------|-------|----|----|----|-------|------|
| 127 | Цена поставщика | Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-25мм (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт | 1 | 929,83 | | | | 930 | | | | | |
| Итого по разделу 3 Система ТЗ, Т4. Узел учета ГВС. | | | | | | | | | 67634 | | | | 33,32 | |
| Раздел 4. Узел учета. Электротехнические работы. | | | | | | | | | | | | | | |
| 128 | ТЕРм11-06-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Щиты и пульты, масса до 50 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 1 | 237,05 | 52,48 | 17,96 | 0,59 | 237 | 52 | 18 | 1 | 5,15 | 0,04 |
| | | | | | | | | | | | | | 5,15 | 0,04 |
| 129 | Протокол согласования стоимости ДС | Щкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЩМП-3-0 IP54 с монтажной платой (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт | 1 | 4676,25 | | | | 4676 | | | | | |
| 130 | ТЕРм08-02-397-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,008 0,4*2/100 | 1599,08 | 115,77 | 329,12 | 53,64 | 13 | 1 | 3 | | 10,7 | 3,61 |
| | | | | | | | | | | | | | 0,09 | 0,03 |
| 131 | ТСЦ-509-0064 | Профиль монтажный (DIN-рейка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | м | 0,8 0,4*2 | 71,04 | | | | 57 | | | | | |
| 132 | ТЕРм11-03-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг (Блоки питания + тепловычислитель) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 7 5+1+1 | 7,44 | 5,93 | | | 52 | 42 | | | 0,52 | 3,64 |
| 133 | Цена поставщика | Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-02 485-БП (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт | 1 | 18488,01 | | | | 18488 | | | | | |
| 134 | ТЕРм08-02-411-04 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Ввод гибкий, наружный диаметр металлоорукава до 27 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 ввод | 4 | 43,45 | 11,14 | | | 174 | 45 | | | 1,03 | 4,12 |
| 135 | ТСЦ-509-0090 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -4 | 7,24 | | | | -29 | | | | | |
| 136 | Протокол согласования стоимости ДС | Сальники ввертные (PG-25 IP54) (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт. | 4 | 32,19 | | | | 129 | | | | | |
| 137 | ТЕРм08-02-411-05 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Ввод гибкий, наружный диаметр металлоорукава до 48 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 ввод | 1 | 43,45 | 11,14 | | | 43 | 11 | | | 1,03 | 4,12 |
| | | | | | | | | | | | | | 1,03 | 4,12 |
| 138 | ТСЦ-509-0090 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -1 | 7,24 | | | | -7 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|--|---|---|------------|---|---------|--------|--------|------|---------------|-----|----|---------------|--------------|----|
| 149 | ТЕРМ08-02-405-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм ² (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,032 (1,2+2)/100 | 2353,1 | 414,41 | 293,18 | 3,72 | 75 | 13 | 9 | 38,3 1,23 | 0,25 0,01 | |
| 150 | ТЕРМ08-02-412-09 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 2,65 (1,236/1,03+(15,3+295,8+10 9,956)/1,02- ((1,05+0,13+0,032+0,278)* 00))/100 | 381,34 | 24,78 | 4,54 | 0,15 | 1011 | 66 | 12 | 2,29 6,07 | 0,01 0,03 | |
| 151 | ТЕРМ11-06-002-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Электрические проводки в щитах и пультях малогабаритных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,278 (15+12,8)/100 | 170,84 | 158,1 | | | 47 | 44 | | 12,4 3,45 | | |
| 152 | Протокол согласования стоимости ДС | Провод силовой ПВ 1x0,75 (МДС35 п. 4.60.Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64.Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | м | 1,236 (1,2)*1,03 | 5,39 | | | | 7 | | | | | |
| 153 | Протокол согласования стоимости ДС | Кабель силовой ВВГнг 3x1,5 (МДС35 п. 4.60.Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64.Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | м | 15,3 (2+10+3)*1,02 | 34,29 | | | | 525 | | | | | |
| 154 | Протокол согласования стоимости ДС | Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (МДС35 п. 4.60.Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64.Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | м | 295,8 (15+265+10)*1,02 | 16,56 | | | | 4898 | | | | | |
| 155 | Протокол согласования стоимости ДС | Кабель Витая пара UTP 2x24AWG cat 5E (МДС35 п. 4.60.Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64.Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | м | 109,956 (12,8+91+4)*1,02 | 8,58 | | | | 943 | | | | | |
| 156 | ТЕРМ08-03-545-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм ² , устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 4 | 250,6 | 35,81 | 3,44 | | 1002 | 143 | 14 | 3,31 13,24 | | |
| 157 | Протокол согласования стоимости ДС | Коробка распаечная о/п 85x85x40 IP54 (МДС35 п. 4.60.Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64.Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт | 4 | 40,31 | | | | 161 | | | | | |
| 158 | ТЕРМ11-08-001-03 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Присоединение к приборам электрических проводок под винт без изготовления колец с обслуживанием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 концов | 1,1 (110)/100 | 183,66 | 120,92 | | | 202 | 133 | | 10,3 11,33 | | |
| 159 | ТЕРМ08-03-574-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 жил | 0,28 (28)/100 | 5205,82 | 191,52 | 4,54 | 0,15 | 1458 | 54 | 1 | 16,8 4,7 | 0,01 | |
| Итого по разделу 4 Узел учета. Электротехнические работы. | | | | | | | | | 154377 | | | 119,56 | 23,09 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|-----------------|--|-----------|--------------|----------|---------|---------|-------|------|------|----|----|----|-------|
| Раздел 5. Узел учета. Покрыточные и теплоизоляционные работы. В помещении. | | | | | | | | | | | | | | |
| 160 | TEP13-03-002-04 | групповка металлических поверхностей за один раз П-1Т) | 100 м2 | окрашиваемой | 0,001776 | 345,66 | 71,56 | 16,55 | 0,11 | 1 | | | | 5,84 |
| <small>квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): (1,13 Т.ОП при нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЭТ=1,1; ТЗ=1,1) П-1Т)</small> | | | | | | | | | | | | | | |
| 163 | TEP13-03-002-04 | групповка металлических поверхностей за один раз | 100 м2 | окрашиваемой | 0,001776 | 691,32 | 143,12 | 33,1 | 0,22 | 1 | | | | 11,68 |
| <small>квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): (1,13 Т.ОП при нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЭТ=1,1; ТЗ=1,1; 2 спон ТЗ=2 (ОЭТ=2; ЗМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37</small> | | | | | | | | | | | | | | |
| Раздел 6. Узел учета. Покрыточные работы. В помещении. | | | | | | | | | | | | | | |
| 164 | TEP01-11-013-01 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» | 1 | токоприемник | 1 | 22,1 | 22,1 | | | 22 | | | | 1,5 |
| <small>2012 г. ОЭТ=22,15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал</small> | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 | TEP01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электроприборам | 1 | линия | 1 | 5,89 | 5,89 | | | 6 | | | | 0,4 |
| <small>2012 г. ОЭТ=22,15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал</small> | | | | | | | | | | | | | | |
| 166 | TEP01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | | 0,02 | 235,68 | 235,68 | | | 5 | | | | 0,32 |
| <small>2012 г. ОЭТ=22,15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал</small> | | | | | | | | | | | | | | |
| 167 | TEP02-01-002-03 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобш) 10 | 1 | система | 1 | 1447,13 | 1447,13 | | | 1447 | | | | 85 |
| <small>2012 г. ОЭТ=22,15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал</small> | | | | | | | | | | | | | | |
| 168 | TEP02-01-002-04 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобш) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002-03 (10 приборов и датчиков +4 дискретных + 1 реверс) | 1 канал | | 5 | 141,31 | 141,31 | | | 707 | | | | 8,3 |
| <small>2012 г. ОЭТ=22,15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 03 (10 приборов и датчиков +4 дискретных + 1 реверс) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал</small> | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 6 Узел учета. Пусконаладочные работы. | | | | | | | | | | | | | | |
| 148,03 | | | | | | | | | | | | | | |
| Раздел 7. Узел учета проектные работы | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|------------|---|-----------------------------------|---|---------|---------|---|---|--------|--------|-------|------|---------|--------|
| 169 | СБЦ9-5-7-4 | Двухстадийная разработка проектной документации на АСУТП, количество баллов 7, часть проектной документации: ТО (Таб. 1 К11 Проектирование АСУТП заключается в привязке ранее разработанной АСП к условиям конкретного объекта управления: от 0,05 до 0,3 ПЗ=0,137 (ОЗП=0,137; ЭМ=0,137 к расх.; ЗПМ=0,137; МАТ=0,137 к расх.; ТЗ=0,137; ТЗМ=0,137); 2.3.5 ТЧ При одностадийной разработке проектной документации на АСУТП ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8); Стадия РД ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индексы изменения сметной стоимости проектных работ для строительства к справочника базовых цен на проектные работы на 4 квартал 2012 г. ОЗП=27,19 | разработка проектной документации | 1 | 1680,17 | 1680,17 | | | 1680 | 1680 | | | | |
| | | | | | | | | | 45679 | | | | | |
| Итого по разделу 7 Узел учета проектные работы | | | | | | | | | | | | | | |
| ИТОГИ ПО АКТУ: | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. | | | | | | | | | 242074 | 6580 | 1623 | 264 | 381,47 | 17,83 |
| Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам | | | | | | | | | 244219 | 8015 | 2333 | 356 | 503,42 | 24,15 |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | | | | | | |
| МДС35 пр.1 т.1 п.3. _Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 3-4, 8-9, 40-43, 45-48, 50, 44, 25-27, 37-39, 54, 64-69, 71-73, 56-63, 76-77, 81-82, 101-110, 113-123, 98-100) | | | | | | | | | 570 | 402 | 168 | 2 | 37,345 | 0,112 |
| МДС35 пр.1 т.3 п.2. _Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 49, 51-52, 55, 111-112, 124-125) | | | | | | | | | 47 | 41 | 5 | | 4,041 | |
| МДС35 пр.1 т.2 п.2. _Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 74, 79, 84-90, 92-97, 128, 132, 151, 158, 130-131, 134-135, 137-138, 140, 142-145, 147-150, 156, 159) | | | | | | | | | 842 | 453 | 389 | 91 | 41,678 | 6,1285 |
| МДС40 т.2 п.3. _На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках) , остановленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещения предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, оргтехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 164-168) | | | | | | | | | 328 | 328 | | | 19,308 | |
| МДС35-IV п.4.7. _При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-4, 8-9, 40-43, 45-48, 50, 25-27, 37-39, 64-69, 71-73, 56-63, 76-77, 81-82, 101-110, 113-123, 98-100) | | | | | | | | | 358 | 210 | 147 | 1 | 19,5315 | 0,09 |
| Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах | | | | | | | | | 531139 | 185997 | 14674 | 7885 | 503,42 | 24,15 |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 118304 | | | | | |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | | | | | | |
| 61% = 72%*0.85 ФОТ (от 55707) (Поз. 164-168) | | | | | | | | | 33981 | | | | | |
| 69% = 81%*0.85 ФОТ (от 2104) (Поз. 49, 55, 111-112) | | | | | | | | | 1452 | | | | | |
| 75% = 88%*0.85 ФОТ (от 17764) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 74, 79, 84-90, 92-97, 128, 132, 151, 158) | | | | | | | | | 13324 | | | | | |
| 76% = 99%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2569) (Поз. 56-63) | | | | | | | | | 1952 | | | | | |
| 89% = 105%*0.85 ФОТ (от 28662) (Поз. 129-131, 134-150, 152-157, 159) | | | | | | | | | 25509 | | | | | |
| 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 9945) (Поз. 54, 64-73) | | | | | | | | | 8354 | | | | | |
| 96% = 113%*0.85 ФОТ (от 4806) (Поз. 51-53, 124-127) | | | | | | | | | 4613 | | | | | |
| 108% = 141%*(0.9*0.85) ФОТ (от 24210) (Поз. 3-5, 8-10, 40-48, 50, 76-78, 81-83, 101-110, 113-123) | | | | | | | | | 26147 | | | | | |
| 122% = 143%*0.85 ФОТ (от 2436) (Поз. 25-27, 37-39, 98-100) | | | | | | | | | 2972 | | | | | |
| | | | | | | | | | 65455 | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | | |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | | | | | | |
| 32% = 40%*0.8 ФОТ (от 55707) (Поз. 164-168) | | | | | | | | | 17826 | | | | | |
| 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 2104) (Поз. 49, 55, 111-112) | | | | | | | | | 841 | | | | | |
| 48% = 60%*0.8 ФОТ (от 22570) (Поз. 51-53, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 124-127, 74, 79, 84-90, 92-97, 128, 132, 151, 158) | | | | | | | | | 10834 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------------|-------------------|----|----|---------------|--------------|
| 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 28662) (Поз. 129-131, 134-150, 152-157, 159) | | | | | | | | | 14904 | | | | | |
| 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 12514) (Поз. 54, 64-73, 56-63) | | | | | | | | | 6007 | | | | | |
| 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 24210) (Поз. 3-5, 8-10, 40-48, 50, 76-78, 81-83, 101-110, 113-123) | | | | | | | | | 13557 | | | | | |
| 61% = 89%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2436) (Поз. 25-27, 37-39, 98-100) | | | | | | | | | 1486 | | | | | |
| Итого по акту: | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ. | | | | | | | | | 293796 | | | | 146,34 | 1,06 |
| Итого по разделу 2 Система Т1, Т2. Покрасочные и теплоизоляционные работы. | | | | | | | | | 45889 | | | | 56,12 | |
| Итого по разделу 3 Система Т3, Т4. Узел учета ГВС. | | | | | | | | | 67634 | | | | 33,32 | |
| Итого по разделу 4 Узел учета. Электротехнические работы. | | | | | | | | | 154377 | | | | 119,56 | 23,09 |
| Итого по разделу 5 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении. | | | | | | | | | 9 | | | | 0,05 | |
| Итого по разделу 6 Узел учета. Пусконаладочные работы. | | | | | | | | | 107514 | | | | 148,03 | |
| Итого по разделу 7 Узел учета проектные работы | | | | | | | | | 45679 | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | 714898 | | | | 503,42 | 24,15 |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | | | 181236 | | | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | 14674 | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | | | 193882 | | | | | |
| Оборудование | | | | | | | | | 149232 | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 118304 | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 65455 | | | | | |
| ВСЕГО по акту | | | | | | | | | 714898 | | | | 503,42 | 24,15 |
| НДС | | | | | | | | | | 128 681,64 | | | | |
| ВСЕГО по акту | | | | | | | | | | 843 579,64 | | | | |

Принял:

Директор МУП "КОС" _____ Е.Н.Борисевич
 Главный инженер МУП "КОС" _____ И.В. Леготин
 Главный бухгалтер МУП "КОС" _____ Н.Н.Калинина
 Заместитель директора по экономике _____ Н.Б.Евсюкова
 Главный энергетик МУП "КОС" _____ В.В.Дацюк
 Начальник ЦАС _____ П.М.Полевик
 Начальник службы ЭРНС ТВСиК МУП "КОС" _____ Н.И.Сергеева
 Инженер 1кат. службы ЭРНС ТВСиК МУП "КОС" _____ Ю.В.Ромашенко

Сдал: ООО "СеверСтрой"

Генеральный директор _____ А.В. Белов



Расценки проверены: **РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ**

СБ МУП "КОС" _____

СБ ЛТО МУП «КОС»
КОВАЛЕВА Г.Г.