

Инвестор -  
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"  
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"  
 Стройка -  
 Объект - "МО город Норильск р-н Центральные Многоквартирный жилой дом по адресу пр. Молодежный, д. 21 *обл. 21*"  
 Инвентарный № \_\_\_\_\_

*ЗОС ДАМУ по АУТВР в ИИИД МО с Норильск,  
 р-н Центральные, пр. Молодежный, д. 21 обл. 21*

Форма по ОКУД	0322005	Код	
по ОКПО		по ОКПО	
по ОКТО		по ОКТО	
по ОКПО		по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП			
Договор подряда (контракт)	номер	КОС-126/15	
	дата	26.05.2015г.	
Вид операции			
Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
1	31.07.2017	с _____ по _____	31.07.2017

Смета № АУТВР - 319. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.  
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с Договором подряда (субподряда):

671 994 руб. без НДС в т.ч. по акту \_\_\_\_\_ 671 994 руб. без НДС  
 792 952.92 руб. с НДС в т.ч. по акту \_\_\_\_\_ 792 952.92 руб. с НДС

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
					Всего	Осн. З/л	Эк. Маш.	З/лМех.	Всего	Осн. З/л		
<b>Раздел 1. Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ</b>												
<b>Приборы и оборудование</b>												
1	ТЕРм11-02-022-06 <small>Гр. Министров Красноярск обл. 12.11.10 №237-О</small>	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 120 мм (МФ-5.2, 1-Б-100, кл Б) <small>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1. Общедомовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗЛМ=22.15, МАТ=4.37</small>	шт.	1	163,29	62,17	64,03	163	62	64	6,18	6,18
2	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 1,2-180,0м3/ч (МФ-5.2, 1-Б-100, кл Б) <small>ИДСЗ5 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЭП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДСЗ5 п. 4.64 Завозительно-складские расходы, Оборудование ПЗ=1,2% (ОЭП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%); ИДСЗ5 п. 4.98 Стоимость пары и угловых, для электрооборудования, КПД= коэффициент ПЗ=1,015 (ОЭП=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015) <small>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены</small></small>	шт	1	25510,84			25511				
3	ТЕР16-02-007-04 <small>Пр. Министров Красноярск обл. 12.11.10 №237-О</small>	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм <small>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1. Общедомовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗЛМ=22.15, МАТ=4.37</small>	1 соединение	1	345,52	16,64	10,18	346	17	10	1,46	1,46
4	ТСЦ-507-09386	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм <small>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1. Общедомовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗЛМ=22.15, МАТ=4.37</small>	шт.	-2	127,62			-255				
5	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 ДУ-100мм <small>ИДСЗ5 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЭП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДСЗ5 п. 4.64 Завозительно-складские расходы, материалы ПЗ=2% (ОЭП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%) <small>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены</small></small>	комплект	1	4357,24			4357				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	ТЕРМ11-02-022-06 Пр. Министров Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О	3 Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 120 мм (МФ-5.2.1-Б-Р-100, кл Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37.	1 шт.	1	163,29	62,17	64,03		163	62	64		6,18 6,18	
7	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный С БП, 1.2-180,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-Р-100, кл Б) ИДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%; ИДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%); ИДС35 п. 4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования. КИП,А, инструменты ПЗ=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 4. Текущие цены	шт	1	26349,22				26349				1,46 1,46	
8	ТЕР16-02-007-04 Пр. Министров Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37.	1 соединение	-2	127,62				-255					
9	ТСЦ-507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37.	шт.	-2	127,62									
10	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-100мм (ИДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы, материалы ПЗ=2%, (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 4. Текущие цены	комплект	1	4357,24				4357				65,4 1,31	
комплект термообразователей														
11	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министров Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термообразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37.	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96		14			
12	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37.	кг	-0,06	26,78				-2					
13	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37.	шт.	-2	17,63				-35					
14	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37.	шт.	-2	4,74				-9					
15	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37.	шт.	-2	10,01				-20					
16	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Министров Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37.	1 шт.	2	14,02	11,74			28		23		1,03 2,06	
17	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37.	кг	-0,084	48,82				-4					
18	Цена поставщика	Комплект термообразователей КТСП-НСХ Р1100 L100, кл. В с гильзой и бобышкой (ИДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%); ИДС35 п. 4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования. КИП,А, инструменты ПЗ=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 4. Текущие цены	комплект	1	1959,86				1960					

19	ТЕРМ12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления)	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46	96	14	12	65,4	
20	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	-0,06	26,78			-2			1,31	
21	ТСЦ-108-0081	Бобышки сложенные	шт.	-2	17,63			-2				
22	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контролкой, диаметром 15 мм	шт.	2	12,37			-35				
23	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1"	шт.	-2	4,74			25				
24	ТСЦ-507-2630	Пробки ПМЗХ2	шт.	-2	10,01			-9				
БЕЗ ДЕМПФЕРНОЙ ТРУБКИ												
25	ТЕР24-01-033-01	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм	1 шт.	2	38,21	8,77		76	18		0,84	
26	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18л для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм	шт.	-2	28,28			-57			1,68	
27	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм	шт.	2	29,42			59				
28	ТЕРМ11-02-001-01	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг	1 шт.	2	14,02	11,74		28	23		1,03	
29	ТСЦ-609-2160	Прокладки паронитовые	кг	-0,084	48,82			-4			2,06	
30	Цена поставщика	Датчик избыточного давления 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001"	шт.	2	3810,84			7622				
31	ТЕРМ12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа // под краны шаровые Ду-15мм	100 шт.	0,03	4792,02	723,98	594,46	144	22	18	65,4	
32	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	-0,09	26,78			-2			1,96	
33	108-0081	Бобышки сложенные	шт.	-3	17,63			-53				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
34	ТСЦ-302-1236	3	ШТ.	3	12,37				37					
35	301-3240		ШТ.	-3	4,74				-14					
36	507-2630		ШТ.	-3	10,01				-30					
37	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	1 ШТ.	1 ШТ.	3	38,21	8,77			115	26			0,84 2,52	
38	302-1342		ШТ.	-3	28,28				-85					
39	ТСЦ-302-1831		ШТ.	3	29,42				88					
Трубопроводы, запорная арматура														
40	ТЕР18-06-007-09 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	10 фильтров	10 фильтров	0,1	26406,04	563,48	565,23	11,29	2641	56	57	1	52,76 5,28	0,76 0,08
41	ТЕР16-02-007-06 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	1 соединение	1 соединение	1	621,28	27,93	19,5		621	28	20		2,45 2,45	
42	101-2577	Т	Т	-0,0031	30200,73				-94					
43	101-2577	Т	Т	0,0062	30200,73				187					
44	507-0988	ШТ.	ШТ.	-2	229,06				-458					
45	ТСЦ-507-1005	ШТ.	ШТ.	1	267,52				268					
46	509-0968	1000 ШТ.	1000 ШТ.	-0,001	9903,18				-10					
47	509-0968	1000 ШТ.	1000 ШТ.	0,002	9903,18				20					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
48	ТЕР16-02-004-06 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИМ=6.29. ЗПИМ=22.15. МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,0026	27288,08	1262,91	637,22	9,66	71	3	2		115,44	0,65
49	302-3292	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИМ=6.29. ЗПИМ=22.15. МАТ=4.37	М	-0,26	237,73				-62					
50	ТСЦ-507-2310	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 150х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х4,5-108х4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИМ=6.29. ЗПИМ=22.15. МАТ=4.37	шт	2	79,18				158					
51	ТЕР16-02-004-04 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИМ=6.29. ЗПИМ=22.15. МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,017	16837,05	895,59	498,67	5,5	286	15	8		79,75	0,37
52	ТСЦ-302-3290	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИМ=6.29. ЗПИМ=22.15. МАТ=4.37	М	-1,7	147,31				-250				1,36	0,01
53	ТСЦ-103-0402	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИМ=6.29. ЗПИМ=22.15. МАТ=4.37	М	1,7	296,65				504					
54	ТЕР65-23-1 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Слив и наполнение водоп. системы отопления без осмосра системы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИМ=6.29. ЗПИМ=22.15. МАТ=4.37	1000 м3 объема здания	29,083	3,6	3,6			105	105			0,41	
55	ТЕР16-07-005-03 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИМ=6.29. ЗПИМ=22.15. МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,0026	1035,47	67,08	44,91		3	3	1		5,01	0,01
56	ТЕР16-07-005-02 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИМ=6.29. ЗПИМ=22.15. МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,017	329,84	67,08	44,91		6	6	1		5,01	0,09
57	ТЕР65-5-9 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Установка и демонтаж габаритного имитатора Смена задвижек диаметром 100 мм (Применительно установка и снятие габаритного имитатора)Демонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИМ=6.29. ЗПИМ=22.15. МАТ=4.37	100 шт.	0,02	67934,44	4405,68	867,55		1339	88	17		4,22	8,44
58	302-1176	Задвижки параллельные фланцевые с выдвигающим шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30чбр диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИМ=6.29. ЗПИМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	553,19				-1106					
59	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ фланцевый, Ду-100мм ИНДС п. 4.60. Транспортиров. расходы ПЗ=6%, ЗИМ=6%, МАТ=6%: ЗИМ=2% к раск., ЗПИМ=2%, МАТ=2% к раск., ТЗ=2%, ТЗМ=2% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	2	4357,24				8714					
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета Т3					142777								77,63	0,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Раздел 2. Система Т3,Т4 Узел учета ГВС.</b>														
<b>Приборы и оборудование</b>														
60	ТЕРм11-02-022-05 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 80 мм (МФ-5.2.1-Б-65, кл Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	110,88	41,45	33,05		111	41	33		4,12 4,12	
61	Цена поставщика О	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,2-30 Ом/л/ч (МФ-5.2.1-Б-65, кл Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%) МДС35 п.4.64 Заводительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%) МДС35 п.4.58 Стоимость, тары и упаковки - для электрооборудования. КИПиА. инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 4. Текущие цены	шт	1	21035,82				21036				1,46 1,46	
62	ТЕР16-02-007-02 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	-2	92,02	16,64	10,18		246	17	10			
63	507-0984	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	92,02				-184					
64	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-65мм МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%) МДС35 п.4.64 Заводительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 4. Текущие цены	комплект	1	2151,59				2152				1,03 1,03	
65	ТЕРм11-02-022-03 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-32, кл Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт	1	15929,3				15929					
66	Цена поставщика О	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,12-18 Ом/л/ч (МФ-5.2.1-Б-32, кл Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%) МДС35 п.4.64 Заводительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%) МДС35 п.4.58 Стоимость, тары и упаковки - для электрооборудования. КИПиА. инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 4. Текущие цены	шт	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96 0,96	
67	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7			
68	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	77,07				-154					
69	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-32мм МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%) МДС35 п.4.64 Заводительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 4. Текущие цены	комплект	1	1254,19				1254					
комплект преобразователей			100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
70	ТЕРм12-10-001-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Бобышцы, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,06	26,78				-2					
71	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,06	26,78				-2					

72	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	4	шт.	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
73	301-3240	Копланки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	17.63					-35					
74	507-2630	Пробки ПМ2Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	4,74					-9					
75	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Мынстроа Краэновр. нр ом 12.11.10 №237-0	Прибор. установкаИвемый на резьбовых соединениях. масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	10,01					-20					
76	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,084	48,82					28		23		1,03	2,06
77	0	Цена поставщика Комплект термомреобразователь ТСП-Н Р100 L80, кл. ВС Гильзы и бобышки (МДСЗп 4 60 Грандиорные раскды ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%) (ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%) (МДСЗп 4 64 Зависимельно-складские раскды. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%) ис-привлента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	комплект	1	1938,08					-4				1938	
сборные краны															
78	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Мынстроа Краэновр. нр ом 12.11.10 №237-0	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46			96	14	12		65,4	1,31
79	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая пресованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,06	26,78					-2					
80	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	17,63					-35					
81	ТСЦ-302-1236	Слоны стальные с муфтой и контргайкой. Диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	12,37					25					
82	301-3240	Копланки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	4,74					-9					
83	507-2630	Пробки ПМ2Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	10,01					-20					
84	ТЕР24-01-033-01 Пр. Мынстроа Краэновр. нр ом 12.11.10 №237-0	Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	38,21	8,77				76	18			0,84	1,68
85	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15х18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	28,28					-57					
86	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	29,42					59					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
87	кран шаровый под приварку ТЕР16-05-001-03 Пр. Министров Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм // затвор поворотный дисковый стальной фланцевый ДУ65мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2	379,77	30,38	14,07	0,3	760	61	28	1	2,91 5,82	0,02 0,04
88	ТСЦ-507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-4	127,62				-510					
89	ТСЦ-507-1001	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	4	110,58				442					
90	ТСЦ-301-3267	Затворы гидравлические диаметром до 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	1007,72				2015					
91	ТЕР16-05-001-03 Пр. Министров Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм // затвор поворотный дисковый стальной фланцевый ДУ65мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	379,77	30,38	14,07	0,3	380	30	14		2,91 2,91	0,02 0,02
92	ТСЦ-507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	127,62				-255					
93	ТСЦ-507-1003	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	148,69				297					
94	ТСЦ-301-3258	Затворы гидравлические диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	1161,15				1161					
трубопроводы														
95	ТЕР16-02-004-04 Пр. Министров Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,0008	16837,05	895,59	498,67	5,5	13	1			79,75 0,06	0,37
96	302-3290	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	-0,08	147,31									



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
97	ТСЦ-507-2296	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ) диаметром условного прохода 100x65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108x6-76x5 мм // 108x4,5-76x3,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15. ЗМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37.	шт.	1	44,51					45				
98	ТЕР16-02-004-03 Гр Министров Красноярск № от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15. ЗМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37.	100 м трубопровода	0,02002	13562,43	895,59	498,67	5,5	272	18	10		79,75	0,37
99	ТСЦ-302-3289	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15. ЗМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37.	м	-2,002	116,8				-234					0,01
100	ТСЦ-507-1980	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм // 89x4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15. ЗМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37.	шт.	4	52,42				210					
101	ТСЦ-507-2285	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ) диаметром условного прохода 80x65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89x3,5-76x3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15. ЗМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37.	шт.	2	36,84				74					
102	ТСЦ-103-0389	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15. ЗМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37.	м	1,1	243,93				268					
103	ТЕР16-02-004-02 Гр Министров Красноярск № от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15. ЗМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37.	100 м трубопровода	0,01641	12233,21	809,12	353,46	3,42	201	13	6		72,05	0,23
104	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15. ЗМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37.	м	-1,641	107,5				-176					
105	ТСЦ-507-1976	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром условного прохода 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15. ЗМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37.	шт.	2	33,78				68					
106	ТСЦ-507-2284	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ) диаметром условного прохода 65x32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76x6-38x3 мм // 76x3,5-38x3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15. ЗМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37.	шт.	2	30,21				60					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
107	ТСЦ-103-0373	3	М	1,225	173,7				213					
108	ТЕР16-07-005-02 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	100 м трубопровода	0,03723	329,84	67,08	44,91		12	2	2		5,01 0,19	
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
109	ТЕРр65-5-9 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 100 мм установка и снятие габаритного имитатора Демонтаж-Монтаж	100 шт.	0,01	67934,44	4405,68	867,55		679	44	9		422 4,22	
110	302-1176	Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 80 мм	шт.	-1	553,19				-553					
111	Цена поставщика	Габаритный имитатор для Мф, фланцевый, Ду-65мм	шт.	1	2475,95				2476					
112	ТЕРр65-5-8 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм // установка и снятие габаритного имитатора Демонтаж-Монтаж	100 шт.	0,01	42390,71	3215,52	330,5		424	32	3		308 3,08	
113	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм	шт.	-1	350,08				-350					
114	Цена поставщика	Габаритный имитатор для Мф, фланцевый, Ду-32мм	шт.	1	1232,57				1233					
Дополнительные работы														
Итого по разделу 2 Система Т3,Т4 Узел учета ГВС.										98399		46,29		0,11
Раздел 3. Система В1. Узел учета ХВС.														
115	ТЕРм11-02-022-04 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм (МФ-5.2.1.Б-32, кл Б)	1 шт.	1	68,56	31,09	22,72		69	31	23		3,09 3,09	
116	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,2-30,0м3/ч (МФ-5.2.1.Б-40, кл Б)	шт.	1	16887,46				16887					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
117	ТЕР16-02-007-01 Пр. Мынстроа Красноярск от 12.11.10 №237-0	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИМ=6.29. ЗТИМ=22.15. МАТ=4.37	1 соединение		201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96	0,96
118	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2. ВСт3сп3. Давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2). Диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИМ=6.29. ЗТИМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	77,07				-154					
119	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МР-5.2 №3 Ду-40мм (МДС3 п.4.60 Гранулометрич. раск. ПЗ=6% (ОЭП=6%, ЗИМ=6%, МАТ=6%), МДС3 п.4.64 Заводоупрительн.-сплошн. раск. Материальн. ПЗ=2% (ОЭП=2%, ЗИМ=2% к расх., ЗТИМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	комплект	1	1470,43				1470					
преобразователи избыточного давления														
120	ТЕРм12-10-001-01 Пр. Мынстроа Красноярск от 12.11.10 №237-0	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (год преобразования избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИМ=6.29. ЗТИМ=22.15. МАТ=4.37	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46		48	7	6		65,4	0,65
121	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИМ=6.29. ЗТИМ=22.15. МАТ=4.37	кг	-0,03	26,78				-1					
122	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИМ=6.29. ЗТИМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-1	17,63				-18					
123	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИМ=6.29. ЗТИМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	1	12,37				12					
124	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИМ=6.29. ЗТИМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-1	4,74				-5					
125	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИМ=6.29. ЗТИМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-1	10,01				-10					
126	ТЕР24-01-033-01 Пр. Мынстроа Красноярск от 12.11.10 №237-0	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИМ=6.29. ЗТИМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.	1	38,21	8,77			38	9			0,84	0,84
127	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИМ=6.29. ЗТИМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-1	28,28				-28					
128	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИМ=6.29. ЗТИМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	1	29,42				29					
129	ТЕРм11-02-001-01 Пр. Мынстроа Красноярск от 12.11.10 №237-0	Пойбор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИМ=6.29. ЗТИМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.	1	14,02	11,74			14	12			1,03	1,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
130	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,042	48,82				-2					
131	Цена поставщика "Корунд-ДИ-001" (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%) МДС35 п. 4.64. Заемоплательные-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, ЗПМ=1,2%, МАТ=1,2%, ТЗ=1,2%, ТЗМ=1,2%), МДС35 п. 4.58. Стоимость тары и упаковки, для электрооборудования КПЛДА инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5	шт	1	3810,84				3811					
сбороса, воздухоотводчики														
132	ТЕРм12-10-001-01 Пр. Министроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46				14	12		654 1,31
133	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,06	26,78				-2					
134	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	17,63				-35					
135	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	12,37				25					
136	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	4,74				-9					
137	507-2630	Пробки ПМ27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	10,01				-20					
138	ТЕР24-01-033-01 Пр. Министроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2	38,21	8,77			76	18			0,84 1,68	
139	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	28,28				-57					
140	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	29,42				59					
141	ТЕР18-06-003-10 Пр. Министроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Установка воздухоотводчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	184,01	18,16	17,79		0,3	18	18		1,66 1,66	0,02 0,02
142	ТСЦ-507-0944	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	32,88				-33					
резьба, кран Ду20														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
143	ТЕРМ 12-10-001-01 Пр. Министров Краснояр. кр оп. 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗИ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	4 100 шт.		0.01	4792.02	723.98	594.46		48			65.4 0.65	
144	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗИ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	кг		-0.03	26.78				-1				
145	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗИ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	шт.		-1	17.63				-18				
146	ТСЦ-302-1237	Стены стальные с муфтой и конгрэйкой, диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗИ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	шт.		1	14.82				15				
147	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗИ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	шт.		-1	4.74				-5				
148	507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗИ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	шт.		-1	10.01				-10				
149	ТЕР24-01-033-01 Пр. Министров Краснояр. кр оп. 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗИ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.		1	38.21	8.77			38	9		0.84 0.84	
150	302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗИ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	шт.		-1	28.28				-28				
151	ТСЦ-302-1832	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗИ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	шт.		1	46.24				46				
кран шаровой под приварку														
152	ТЕР16-07-003-05 Пр. Министров Краснояр. кр оп. 12.11.10 №237-О	Врезка в действующее внутреннее сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗИ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	1 врезка		2	200.6	50.84	8.87		401	102	18	4.46 8.92	
153	103-0053	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗИ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	м		-0.8	79.28				-63				
154	302-1138	Вентили проходные муфтовые 15Кч18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗИ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	шт.		-2	105.72				-211				
155	ТСЦ-302-1825	Краны шаровые РN25 VALLOMEX под приварку диаметром 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗИ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	шт.		2	1129.08				2258				
запорная арматура														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
156	ТЕР16-05-001-03 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	3 Установка вентиля, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм (Затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду 80мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	1	379,77	30,38	14,07	0,3	380	30	14		2,91 2,91	0,02 0,02
157	ТСЦ-507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	127,62				-255					
158	ТСЦ-507-1002	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	2	134,65				269					
159	ТСЦ-301-3268	Затворы гидравлические диаметром до 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	1	1073,47				1073					
Трубопроводы														
160	ТЕР16-02-004-04 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	3 Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,00632	16837,05	895,59	498,67	5,5	106	6	3		79,75 0,5	0,37
161	302-3290	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	м	-0,632	147,31				-93					
162	ТСЦ-507-1983	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	2	77,08				154					
163	ТСЦ-507-2294	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100x80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108x6-89x6 мм / 108x4, 0-89x3,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	2	48,42				97					
164	ТЕР16-02-004-03 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	3 Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,0084	13562,43	895,59	498,67	5,5	114	8	4		79,75 0,67	0,37
165	302-3289	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	м	-0,84	116,8				-98					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
166	ТСЦ-103-0389	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	4 м	0,84	243,93					205				
167	ТЕР16-02-004-01 Пр. Министров Красноярск пр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм // 48мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00908	10937,16	683,12	289,92	2,82	99	6	3		60,83 0,55	0,19
168	ТСЦ302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	М	-0,908	97,65					-89				
169	ТСЦ507-1971	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм // 45х3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	ШТ.	2	17,85				36					
170	ТСЦ-103-0381	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм // 48х3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	М	0,72	102,3					74				
171	ТЕРР65-23-3 Пр. Министров Красноярск пр. от 12.11.10 №237-О	Слив воды из системы (Применительно Слив и наполнение водой системы водоснабжения без осмотра системы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	1000 м3 объема здания	29,083	1,84	1,84			54	54			0,21 6,11	
172	ТЕР16-07-005-02 Пр. Министров Красноярск пр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,01472	329,84	67,08	44,91		5	1	1		5,01 0,07	
173	ТЕР16-07-005-01 Пр. Министров Красноярск пр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00908	171,78	67,08	44,91		2	1			5,01 0,05	
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
174	ТЕРР65-5-8 Пр. Министров Красноярск пр. от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм (Применительно Установка и снятие габаритного имитатора Демонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	100 ШТ.	0,01	42390,71	3215,52	330,5		424	32	3		308 3,08	
175	302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30чббр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	ШТ.	-1	350,08				-350					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
176	Цена поставщика	Габаритный имитатор для Мр. фланцевый, Ду=40мм ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, МАТ=6%; ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	1448,81				1449					
<b>Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС.</b>									<b>74851</b>				<b>50,17</b>	<b>0,06</b>
<b>Раздел 4. Демонтажные работы</b>														
177	ТЕР65-14-5 Пр. Минстрой Краснояр кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0048	1316,53	1155,62	80,52		6	6			117,8 0,57	
178	ТЕР65-14-4 Пр. Минстрой Краснояр кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0268	762,14	640,59	59,84		20	17	2		65,3 1,75	
179	ТЕР65-13-2 Пр. Минстрой Краснояр кр. от 12.11.10 №237-О	Демонтаж грязевиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 шт.	0,01	1559,79	1559,79			16	16			159 1,59	
<b>Итого по разделу 4 Демонтажные работы</b>									<b>2101</b>				<b>4,5</b>	
<b>Раздел 5. Узел учета. Электротехнические работы.</b>														
180	ТЕР11-06-001-01 Пр. Минстрой Краснояр кр. от 12.11.10 №237-О	Щиты и пульты, масса до 50 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	1	237,05	52,48	17,96		237	52	18	1	5,15 5,15	0,04 0,04
181	Цена поставщика	Щкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ШМП-3-0 IP54 с монтажной платой ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, МАТ=6%; ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	5538,99				5539					
182	ТЕР08-02-397-01 Пр. Минстрой Краснояр кр. от 12.11.10 №237-О	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м	0,008	1599,08	115,77	329,12		13	1	3		10,7 0,09	3,61 0,03
183	ТСЦ-509-0064	Профиль монтажный (DIN-рейка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	м	0,8	71,04				57					
184	ТЕР11-03-001-01 Пр. Минстрой Краснояр кр. от 12.11.10 №237-О	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг (Блоки питания + тепловычислитель) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	7	7,44	5,93			52	42			0,52 3,64	
185	Цена поставщика	Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-01 485-БП ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%); ИДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования. КИПы, инструменты ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	18488,01				18488					
186	ТЕР08-02-411-04 Пр. Минстрой Краснояр кр. от 12.11.10 №237-О	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 ввод	5	43,45	11,14			217	56			1,03 5,15	





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
200	цена поставщика		М	57,165	16,6				949					
201	ТЕРМ08-02-412-01 Пр. Минстрой Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (Транспортные расходы ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; МАТ=1,06); Завоупотребительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	100 м	0,555	1098,2	60,7	4,54	0,15	610	34	3		5,61 3,11	0,01 0,01
202	ТЕРМ08-02-412-02 Пр. Минстрой Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,06	1116,17	72,93	9,07	0,3	67	4	1		6,74 0,4	0,02
203	ТЕРМ08-02-405-01 Пр. Минстрой Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,062	2353,1	414,41	293,18	3,72	146	26	18		38,3 2,37	0,25 0,02
204	ТЕРМ08-02-412-09 Пр. Минстрой Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,94	381,34	24,78	4,54	0,15	358	23	4		2,29 2,15	0,01 0,01
205	ТЕРМ11-06-002-02 Пр. Минстрой Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	Электрические проводки в щитах и пультх малогабаритных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,313	170,84	158,1			53	49			12,4 3,88	
206	Цена поставщика	Провод силовый ПВ 1x0,75 (МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Завоупотребительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	1,236	6,47				8					
207	Цена поставщика	Кабель силовый ВВГнг 3x1,5 (МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Завоупотребительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	11,22	40,38				453					
208	Цена поставщика	Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Завоупотребительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	126,48	40,55				5129					
209	Цена поставщика	Кабель Витая пара UTP 2x24AWG cat 5E (МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Завоупотребительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	57,936	38,38				2224					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
210	<b>ТЕРМ08-03-645-01</b> Пр. Министров Красноярск-Фр опл 12 11 10 №237-О	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15. ЗИМ=6,29. ЗПИМ=22,15. МАТ=4,37.	1 шт.	5	250,6	35,81	3,44		1253	179			3,31	16,55
211	<b>Цена поставщика</b>	Коробка распахнутая ОПл 85х85х40 ПР54 ИДС:35 п. 4.60. Транспортирные расходы ПЗ=6%; ОЭП=6%; ЗИМ=6%; МАТ=6%); ИДС:35 п. 4.64. Заготовительные-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЭП=2%; ЗИМ=2%; к раск.: ЗПИМ=2%; МАТ=2%; к раск.: ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены	шт	5	51,9				260					
212	<b>ТЕРМ 1-08-001-03</b> Пр. Министров Красноярск-Фр опл 12 11 10 №237-О	Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления колпц с обслуживанием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15. ЗИМ=6,29. ЗПИМ=22,15. МАТ=4,37.	100 концов	1,19	183,66	120,92			219	144			10,3	12,26
213	<b>ТЕРМ08-03-674-01</b> Пр. Министров Красноярск-Фр опл 12 11 10 №237-О	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15. ЗИМ=6,29. ЗПИМ=22,15. МАТ=4,37.	100 жил	0,24	5205,82	191,52	4,54	0,15	1249	46	1		16,8	4,03
<b>Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы.</b>		<b>Раздел 6. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.</b>							129548				103,7	12,46
214	<b>ТЕРМ08-02-411-01</b> Пр. Министров Красноярск-Фр опл 12 11 10 №237-О	Рукав металлургический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15. ЗИМ=6,29. ЗПИМ=22,15. МАТ=4,37.	100 м	0,6	6823,93	375,45	306,56	3,27	4094	225	184	2	34,7	20,82
215	<b>Цена поставщика</b>	Рукава металлургические Диаметр 22 мм РЗ-Ц-Х (Транспортирные расходы ПЗ=1.06. ОЭП=1.06. ЗИМ=1.06. МАТ=1.06). Заготовительные-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЭП=2%; ЗИМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены	м	61,8	51,95			3211						
<b>Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.</b>		<b>Раздел 7. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.</b>							40798				33,73	0,22
216	<b>ТЕРМ08-02-412-02</b> Пр. Министров Красноярск-Фр опл 12 11 10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлургические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15. ЗИМ=6,29. ЗПИМ=22,15. МАТ=4,37.	100 м	0,6	1116,17	72,93	9,07	0,3	670	44	5		6,74	4,04
217	<b>Цена поставщика</b>	Кабель силовой ВВГнг ЗХ1,5 ИДС:35 п. 4.60. Транспортирные расходы ПЗ=6%; ОЭП=6%; ЗИМ=6%; МАТ=6%); ИДС:35 п. 4.64. Заготовительные-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЭП=2%; ЗИМ=2%; к раск.: ЗПИМ=2%; МАТ=2%; к раск.: ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены	м	61,2	40,38			2471						
<b>Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.</b>		<b>Раздел 8. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.</b>							9026				6,54	0,01
218	<b>ТЕР13-03-002-04</b> Пр. Министров Красноярск-Фр опл 12 11 10 №237-О	Огрунтовка металлургических поверхностей за один раз Грунтовкой ГФ-021 (Применительно Преобразователю ржавчины П-1Т) (Пры нанесении лакокрасочных материалов вручную способом ОЭП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15. ЗИМ=6,29. ЗПИМ=22,15. МАТ=4,37.	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,021941	345,66	71,56	16,55	0,11	8	2			5,841	0,13
219	<b>ТСЦ-113-0021</b>	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15. ЗИМ=6,29. ЗПИМ=22,15. МАТ=4,37.	т	-0,0003	19552,05				-6					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
220	ТСЦ-101-4164	Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акрокор-1" (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗИМ=6.29. ЗПИМ=22.15. МАТ=4.37	кг	0.3	24,87				7										
221	ТЕР13-03-002-04 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовой ФФ-021 (за 2 раза) (При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1.1; ТЗ=1.1; 2. слои ПЗ=2 (ОЗП=2, ЗИМ=2 к расч., ЗПИМ=2, МАТ=2 к расч., ТЗ=2; ЗИМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗИМ=6.29. ЗПИМ=22.15. МАТ=4.37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,021941	691,31	143,11	33,1	0,22	15	3	1		11,682 0,26	0,02					
<b>Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.</b>									<b>482</b>				<b>0,61</b>						
<b>Раздел 9. Узел учета. Пусконаладочные работы.</b>																			
222	ТЕРп01-11-013-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Замер полного сопротивления цели «фаза-нуль» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2. Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	1 токоприемник	1	22,1	22,1			22	22			1,5 1,5						
223	ТЕРп01-11-028-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2. Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	1 линия	1	5,89	5,89			6	6			0,4 0,4						
224	ТЕРп01-11-011-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Проверка наличия цели между заземлителями и заземленными элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2. Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	100 точек	0,02	235,68	235,68			5	5			16 0,32						
225	ТЕРп02-01-002-03 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2. Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	1 система	1	1447,13	1447,13			1447	1447			85 85						
226	ТЕРп02-01-002-04 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002-03 (10 приборов и датчиков + 4 дискретных 1 реверс) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2. Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	1 канал	8	141,31	141,31			1130	1130			8,3 66,4						
<b>Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.</b>									<b>128333</b>				<b>176,66</b>						
<b>Раздел 10. Узел учета проектные работы</b>																			
227	СБЦ9-5-7-4	Двухстадийная разработка проектной документации на АСУТП, количество баллов 7, часть проектной документации ТО (Проектирование АСУТП заключается в привязке ранее разработанной АСПП к условиям конкретного объекта управления от 0.05 до 0.3 ПЗ=0.137 (ОЗП=0.137; ЗИМ=0.137 к расч.; ЗПИМ=0.137, МАТ=0.137, ТЗМ=0.137). При одностадийной разработке проектной документации на АСУТП ПЗ=0.8 (ОЗП=0.8; ЗИМ=0.8 к расч.; ЗПИМ=0.8, МАТ=0.8 к расч., ТЗ=0.8; ТЗМ=0.8). Стадия РД ПЗ=0.5 (ОЗП=0.5; ЗИМ=0.5 к расч.; ЗПИМ=0.5, МАТ=0.5 к расч., ТЗ=0.5; ТЗМ=0.5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3. Индексы изменения сметной стоимости проектных работ для строительства к. справочника базовых цен на проектные работы на 4 квартал 2012 г. ОЗП=27.19	разработка проектной документации	1	1680,17	1680,17			1680	1680									
<b>Итого по разделу 10 Узел учета проектные работы</b>									<b>45679</b>										
<b>Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.</b>														<b>220 827</b>	<b>1 269</b>	<b>6 774</b>	<b>140</b>	<b>386,18</b>	<b>9,57</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам														
В том числе, справочно:														
МДС35 пр 1 т 1 п 3	Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загроможденных предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутреннему пути (с учетом АП-3230/06 пр п 2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз 54, 57-58, 109-110, 112-113, 171, 174-175, 177-179)	291	202	89	1	18 3785	0,07							
МДС35 пр 1 т 3 п 2	Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загроможденных предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутреннему пути (с учетом АП-3230/06 пр п 2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз 54, 57-58, 109-110, 112-113, 171, 174-175, 177-179)	64	59	5		6 114								
МДС40 т 2 п 3	На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), оставленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загроможденных предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, оргтехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз 222-226)	392	392			23 043								
МДС35 пр 1 т 2 п 5	Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз 214, 216)	124	73	51	1	6 712	0,038							
МДС35-IV п 4 7	При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз 3-4, 8-9, 27, 40-53, 55-56, 25-26, 37-38, 62-63, 67-68, 86-108, 84-85, 117-118, 128, 140-142, 152-154, 156-170, 172-173, 126-127, 138-139, 149-150, 218)	203	117	86	1	10 6335	0,065							
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах														
Накладные расходы														
В том числе, справочно:														
61% = 72%*0,85 ФОТ (от 66494) (Поз 222-226)		40 561												
69% = 81%*0,85 ФОТ (от 5050) (Поз 54, 171, 177-179)		3 484												
75% = 88%*0,85 ФОТ (от 20356) (Поз 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 39, 60, 65, 70-76, 78-83, 115, 120-125, 129-130, 132-137, 143-148, 151, 155, 180, 184, 205, 212)		15 268												
76% = 99%*0,9*0,85 ФОТ (от 177) (Поз 218-221)		135												
89% = 105%*0,85 ФОТ (от 30678) (Поз 181-183, 186-204, 206-211, 213-217)		27 304												
96% = 113%*0,85 ФОТ (от 4984) (Поз 57-59, 109-114, 174-176)		4 785												
108% = 141%*0,9*0,85 ФОТ (от 16325) (Поз 3-5, 8-10, 27, 40-53, 55-56, 62-64, 67-69, 86-108, 117-119, 128, 140-142, 152-154, 156-170, 172-173)		17 631												
122% = 143%*0,85 ФОТ (от 3366) (Поз 25-26, 37-38, 84-85, 126-127, 138-139, 149-150)		4 106												
Сметная прибыль														
В том числе, справочно:														
32% = 40%*0,8 ФОТ (от 66494) (Поз 222-226)		21 278												
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 5050) (Поз 54, 171, 177-179)		2 020												
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 25340) (Поз 57-59, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 39, 109-114, 60, 65, 70-76, 78-83, 174-176, 115, 120-125, 129-130, 132-137, 143-148, 151, 155, 180, 184, 205, 212)		12 163												
52% = 65%*0,8 ФОТ (от 30678) (Поз 181-183, 186-204, 206-211, 213-217)		15 952												
48% = 70%*0,85*0,8 ФОТ (от 177) (Поз 218-221)		85												
56% = 63%*0,85*0,8 ФОТ (от 16325) (Поз 3-5, 8-10, 27, 40-53, 55-56, 62-64, 67-69, 86-108, 117-119, 128, 140-142, 152-154, 156-170, 172-173)		9 142												
61% = 69%*0,85*0,8 ФОТ (от 3366) (Поз 25-26, 37-38, 84-85, 126-127, 138-139, 149-150)		2 053												
Итого по акту:														
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2 Узел учета ТЗ		142 777				77,63	0,15							
Итого по разделу 2 Система Т3,Т4 Узел учета ГВС.		98 399				46,29	0,11							
Итого по разделу 3 Система В1 Узел учета ХВС.		74 851				50,17	0,06							
Итого по разделу 4 Демонтажные работы		2 101				4,5								
Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы		129 548				103,7	12,46							
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполые. Прокладка Металлорукава		40 798				33,73	0,22							
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполые. Прокладка кабеля питающего.		9 026				6,54	0,01							
Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.		482				0,61								
Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.		128 333				176,66								
Итого по разделу 10 Узел учета проектные работы		45 679												
Итого		671 994				499,83	13,01							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
В том числе:														
Материалы									155 981					
Машины и механизмы									11 592					
ФОТ									193 109					
Оборудование									139 531					
Накладные расходы									113 274					
Сметная прибыль									62 693					
<b>ВСЕГО по акту</b>									<b>671 994</b>				<b>499,83</b>	<b>13,01</b>
НДС										120 958,92				
<b>ВСЕГО по акту</b>										<b>792 952,92</b>				



Сдал: ООО "СеверСтрой"  
Генеральный Директор

А.В. Белов



Принял: Директор МУП "КОС" Е.Н. Борисевич

Главный инженер МУП "КОС" И.В. Дегетин

Зам. Главного инженера МУП "КОС" Е.М. Фурман

Главный бухгалтер МУП "КОС" Н.Н. Калинина

Зам. директора МУП "КОС" по экономике Н.Б. Третьякова

Главный энергетик МУП "КОС" В.В. Дацюк

Начальник службы АСУ П.М. Полевик

Начальник службы ЭРНС ТВСик МУП "КОС" Н.И. Сергеева

Инженер 1кат. службы ЭРНС ТВСик МУП "КОС" Ю.А. Буланкина

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ

Расценки проверены: СБ ПТО МУП «КОС»  
СБ МУП "КОС"

КОВАЛЕВА Г.Г.