

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	

Инвестор - Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"
 Стройка -

18- Объект - "МО город Норильск р-н Центральный. Многоквартирный жилой д/м по адресу ул. Ленинградская, д. 18
 Инвентарный № _____
 ДАПУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск
 р-н Центральномый, ул. Ленинградская, д. 18

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)	номер	КОС-126/15
	дата	26.05.2015г.

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	31.07.2017	с 01.07.2017 по 31.07.2017

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № АУТВР -288. Работы по разработке пресектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субсдряда):
 460 734 руб. без НДС в т.ч. по акту 460 734 руб. без НДС
 543 666,12 руб. с НДС в т.ч. по акту 543 666,12 руб. с НДС

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з мех. (на ед./ всего)			
					Всего	Осн.3/п	Эк.Маш. 3/пМех.	Всего	Осн.3/п	Эк.Маш. 3/пМех.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Раздел 1. Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ

Приборы и оборудование

1	ТЕРМ11-02-022-04 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Ротаметр. счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединителях, диаметр условного прохода до 50 мм (МФ-5.2.1-Б-50, кл Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн): 1-4 Общепрасовое строительство. Индекс периода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.23. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт	1	68,56	31,09	22,72	69	31	23	3,09	3,09		
2	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,5-75,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-50, кл Б) ИДС35 п.4.60. Транспортиные расходы ПЗ=6% (ОЗГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.61. Засопительно-опладские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%); ИДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования. КПЛПА. Инсприемка ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн): 4 Текущие цены	шт	1	17714,95			17715						
3	ТЕР16-02-007-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн): 1-4 Общепрасовое строительство. Индекс периода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.23. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 соедине ние	1	201,76	10,94	6,83	202	11	7	0,96	0,96		
4	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн): 1-4 Общепрасовое строительство. Индекс периода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.23. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт	-2	77,07			-154						
5	Цена поставщика	КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫХ ЧЕСТИЙ МФ-5.2 №3 Ду-50мм ИДС35 п.4.60. Транспортиные расходы ПЗ=6% (ОЗГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.61. Засопительно-опладские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2% к расх., ЗПМ=2% к расх.); ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн): 4 Текущие цены	КОМПЛЕКТ	1	1740,73			1741						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	ТЕРМ11-02-022-04 Пр. Министров Красноярск опл 12.11.10 №237-О	Ротамет. Счетчик. преобразователь. устанавливаемые на французских соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм (МФ-5.2. 1-Б-Р-50, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. 4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗТ=22.15. ЗМ=6.29. ЗТМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт		68,56	31,09	22,72		69	31	23		3,09	3,09
7	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0.5-75 Ом/ч (МФ-5.2. 1-Б-Р-50, кл.Б) ИДСЗ5 п. 4. 60. Транспортирные расходы ПЗ=6% (ОЗТ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДСЗ5 п. 4. 64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗТ=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%); ИДСЗ5 п. 4. 58. Стоиимость пары и упаковки. - для электрооборудования; КПИД. использованна ПЗ=1.015 (ОЗТ=1.015, ЗМ=1.015, МАТ=1.015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт		18853,34				18553					
8	ТЕР16-02-007-01 Пр. Министров Красноярск опл 12.11.10 №237-О	Установка французских соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. 4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗТ=22.15. ЗМ=6.29. ЗТМ=22.15. МАТ=4.37	1 соединение		201,76	10,94	€ 83		202	11	7		0,96	0,96
9	ТСЦ-507-0983	Франзы стальные плоские приварные из стали ВС3сп2, ВС3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. 4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗТ=22.15. ЗМ=6.29. ЗТМ=22.15. МАТ=4.37	шт	-2	77,07			-154						
10	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 ДУ-50мм ИДСЗ5 п. 4. 60. Транспортирные расходы ПЗ=6% (ОЗТ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДСЗ5 п. 4. 64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗТ=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%, ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	комплект	1	1740,73			1741						
Комплект термообразователей														
11	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министров Красноярск опл 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. 4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗТ=22.15. ЗМ=6.29. ЗТМ=22.15. МАТ=4.37	100 шт	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4	1,31
12	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластична техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. 4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗТ=22.15. ЗМ=6.29. ЗТМ=22.15. МАТ=4.37	кг	-0,06	26,78			-2						
13	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. 4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗТ=22.15. ЗМ=6.29. ЗТМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	17,63			-35						
14	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. 4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗТ=22.15. ЗМ=6.29. ЗТМ=22.15. МАТ=4.37	шт	-2	4,74			-9						
15	ТСЦ-507-2630	Прошки ПМ27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. 4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗТ=22.15. ЗМ=6.29. ЗТМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	10,01			-20						
16	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Министров Красноярск опл 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. 4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗТ=22.15. ЗМ=6.29. ЗТМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.	2	14,02	11,74		28	23				1,03	2,06
17	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. 4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗТ=22.15. ЗМ=6.29. ЗТМ=22.15. МАТ=4.37	кг	-0,084	48,82			-4						
18	Цена поставщика	Комплект термопреобразователей КТСП-НСХ Р1100 L80, кл. В с гильзой и бобышкой ИДСЗ5 п. 4. 60. Транспортирные расходы ПЗ=6% (ОЗТ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДСЗ5 п. 4. 64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗТ=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%); ИДСЗ5 п. 4. 58. Стоиимость пары и упаковки. - для электрооборудования; КПИД. использованна ПЗ=1.015 (ОЗТ=1.015, ЗМ=1.015, МАТ=1.015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	комплект	1	1938,08			1938						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
19	ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Минстрой Краснояр кр от 12.11.10 №237-О	3	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
<p>Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37</p>														
20	ТСЦ-101-1703		кг	-0,06	26,78				-2					
<p>Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37</p>														
21	ТСЦ-108-0081		шт.	-2	17,63				-35					
<p>Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37</p>														
22	ТСЦ-302-1236		шт.	2	12,37				25					
<p>Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37</p>														
23	ТСЦ-301-3240		шт.	-2	4,74				-9					
<p>Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37</p>														
24	ТСЦ-507-2630		шт.	-2	10,01				-20					
<p>Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37</p>														
БЕЗ ДЕМФЕРНОЙ ТРУБКИ														
25	ТЕР24-01-033-01 Пр.Минстрой Краснояр кр от 12.11.10 №237-О		1 шт.	2	38,21	8,77			76	18			0,84 1,68	
<p>Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37</p>														
26	ТСЦ-302-1342		шт.	-2	28,28				-57					
<p>Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды даэлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37</p>														
27	ТСЦ-302-1831		шт.	2	29,42				59					
<p>Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37</p>														
28	ТЕРМ11-02-001-01 Пр.Минстрой Краснояр кр от 12.11.10 №237-О		1 шт.	2	14,02	11,74			28	23			1,03 2,06	
<p>Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37</p>														
29	ТСЦ-509-2160		кг	-0,084	48,82				-4					
<p>Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37</p>														
30	Цена поставщика О		шт.	2	3810,84				7622					
<p>Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд_ДИ_001" ИДС35 п-4 60 Транспортировочные расходы Пз=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п-4 64 Заполнительные расходы расходу. Оборудование: ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%); ИДС35 п-4 58 Стойкость лапы и утолстки - Фла электросборобова-ля. КИПЛА, инструкция ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены</p>														
Трубопроводы, запорная арматура														
Трубопроводы														
31	ТЕР16-02-004-04 Пр.Минстрой Краснояр кр от 12.11.10 №237-О		100 м трубопровода	0,0054 (0,08*3-0,18*4+0,22)/100	16837,05	885,59	498,67		91	5	3		79,75 0,43	0,37
<p>Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37</p>														
32	ТСЦ-302-3290		м	-0,54	147,31				-80					
<p>Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37</p>														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
33	ТСЦ-507-2298	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х6-57х4 мм(108х4-5-57х3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 - 4 Общеплательное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт		54,11				162					
34	ТСЦ-507-2294	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х6-89х6 мм(применительно 108-4,5-89х4,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 - 4 Общеплательное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт	1	48,42				48					
35	ТСЦ-103-0402	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 - 4 Общеплательное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	м	0,22	296,65				65					
36	ТЕР16-02-004-03 Пр. Мысгора Квартир.кр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 - 4 Общеплательное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,00345 {0,075*1+0,27/1,00}	13562,43	895,39	498,67	5,5	47	3	2		79,75 0,28	0,37
37	ТСЦ-302-3289	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 - 4 Общеплательное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	м	-0,345	116,8				-40					
38	ТСЦ-507-2289	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х6-57х4 мм(89х4,5-57х3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 - 4 Общеплательное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт	1	34,22				34					
39	ТСЦ-103-0389	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 - 4 Общеплательное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	м	0,27	243,93				66					
40	ТЕР16-02-004-01 Пр. Мысгора Квартир.кр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 - 4 Общеплательное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,0082 {0,82/1,00}	10937,16	683,12	289,92	2,82	90	6	2		60,83 0,5	0,19
41	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 - 4 Общеплательное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	м	-0,82	97,65				-80					
42	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 - 4 Общеплательное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	м	0,82	136,2				112					
43	ТЕР65-23-1 Пр. Мысгора Квартир.кр от 12.11.10 №237-О	Слив и нагонные воды системы отопления без осмотра системы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 - 4 Общеплательное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1000 м3 объема здания	9,968 9968/1000	3,6	с,6			36		36		0,41 4,09	
44	ТЕР16-07-005-02 Пр. Мысгора Квартир.кр от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 - 4 Общеплательное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,00885 0,00345*0-0,0054	329,84	67,38	44,91		3		1		5,01 0,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
45	ТЕР16-07-005-01 Пр. Минстрой Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	3	100 м трубопровода	0.0082	171,78	67,08	44,91		1	1			5,01	0,04
<p>Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 - 4 Общепродраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37</p>														
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
46	ТЕР65-5-8 Пр. Минстрой Красноярск кр от 12.11.10 №237-О		100 шт.	0.02	42390,71	3215,52	330,5		848	64	7		308	6,16
<p>Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного имитатораДемонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 - 4 Общепродраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37</p>														
47	ТСЦ-302-1175		шт.	-2	350,08				-700					
<p>Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30-чббр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 - 4 Общепродраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37</p>														
48	Цена поставщика		шт	2	1686,67				3373					
<p>Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-50мм ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), ИДС35 п. 4.64. Заопосредственно-опладные расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2% к расх., МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 4 Текущие цены</p>														
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета Т3														
Раздел 2. Система Т3. Узел учета ГВС.														
Приборы и оборудование														
49	ТЕРм11-02-022-03 Пр. Минстрой Красноярск кр от 12.11.10 №237-О		1 шт.	1	20,69	10,36			21	10			1,03	1,03
<p>Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 - 4 Общепродраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37</p>														
50	Цена поставщика		шт	1	15929,3				15929					
<p>Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0.2-30.0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б) ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), ИДС35 п. 4.64. Заопосредственно-опладные расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%), ИДС35 п. 4.58. Стоимость тары и упаковки, для электрооборудования. КИПЦА инструменты ПЗ=1.015 (ОЗП=1.015, ЗМ=1.015, МАТ=1.015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 4 Текущие цены</p>														
51	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстрой Красноярск кр от 12.11.10 №237-О		1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96	0,96
<p>Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 - 4 Общепродраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37</p>														
52	ТСЦ-507-0983		шт.	-2	77,07				-154					
<p>Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, Давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 - 4 Общепродраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37</p>														
53	Цена поставщика		комплект	1	1254,19				1254					
<p>Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-32мм ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), ИДС35 п. 4.64. Заопосредственно-опладные расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2% к расх., МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 4 Текущие цены</p>														
Термопреобразователь														
54	ТЕРм12-10-001-01 Пр. Минстрой Красноярск кр от 12.11.10 №237-О		100 шт.	0.01	4792,02	723,98	594,46		48	7	6		65,4	0,65
<p>Большой, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 - 4 Общепродраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37</p>														
55	ТСЦ-101-1703		кг	-0,03	26,78				-1					
<p>Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 - 4 Общепродраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37</p>														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
56	ТСЦ-108-0081	Бобышки оюшенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн) 1 4 Общеотраслевое справочничество. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-1	17.63				-18					
57	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн) 1 4 Общеотраслевое справочничество. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-1	4.74				-5					
58	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн) 1 4 Общеотраслевое справочничество. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-1	10.01				-10					
59	ТЕРМ11-02-001-01 Пр.Министров Краснодар кр от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях. Масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн) 1 4 Общеотраслевое справочничество. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	1	14.02	11.74			14	12			1.03 1.03	
60	ТСЦ-509-2160	Прокладки пардонитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн) 1 4 Общеотраслевое справочничество. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	кг	-0.042	48.82				-2					
61	Цена поставщика 0	Термообразователь ТСП-НСХ Р100 L60, кл. В. С глицерин и бобышкой ИНДС35 п. 4.60 Транспортиные расходы ПЗ=6%, ОЭТ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%; ИДС35 п. 4.61 Запасительные-смазочные расходы. Оборудование ПЗ=1.2%, ОЭТ=1.2%, ЗМ=1.2%, МАТ=1.2%; ИДС39 п. 4.98 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования. КПИЛД, инструмент ПЗ=1.015; ОЭТ=1.015; ЗМ=1.015; МАТ=1.015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн) 4 Текущие цены	комплект	1	729.5				730					
обросные края														
62	ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Министров Краснодар кр от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под края шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн) 1 4 Общеотраслевое справочничество. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	100 шт.	0.01	4792.02	723.98	594.46		48	7	6		65.4 0.65	
63	507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн) 1 4 Общеотраслевое справочничество. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-1	10.01				-10					
64	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн) 1 4 Общеотраслевое справочничество. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-1	4.74				-5					
65	108-0081	Бобышки оюшенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн) 1 4 Общеотраслевое справочничество. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-1	17.63				-18					
66	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой. Диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн) 1 4 Общеотраслевое справочничество. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	1	12.37				12					
67	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн) 1 4 Общеотраслевое справочничество. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	кг	-0.03	26.78				-1					
68	ТЕРМ24-01-033-01 Пр.Министров Краснодар кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн) 1 4 Общеотраслевое справочничество. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	1	38.21	8.77			38	9			0.84 0.84	
69	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18ч для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2). Диаметр 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн) 1 4 Общеотраслевое справочничество. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-1	28.28				-28					
70	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн) 1 4 Общеотраслевое справочничество. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	1	29.42				29					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	кран шаровый под приварку													
71	ТЕР16-05-001-02 Пр. Минстрой Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентиля, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (Применительно под приварку Ф32) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1-4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт	1	219,29	15,35	7,92		219	15	8		1,47 1,47	
72	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1-4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1000 шт.	-0,002	2573,05				-5					
73	ТСЦ-101-2575	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1-4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	т	-0,0011	31849,77				-35					
74	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1-4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	77,07				-154					
75	ТСЦ-302-1824	Краны шаровые PN25 VALLOMAX под приварку д.32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1-4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	849,8				850					
трубопроводы, запорная арматура														
трубопроводы														
76	ТЕР16-02-004-02 Пр. Минстрой Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1-4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,0026 (0,055*2+0,15)/100	12233,21	809,12	353,46	3,42	32	2	1		72,05 0,19	0,23
77	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1-4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	-0,26	107,5				-28					
78	ТСЦ-507-2284	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х6-38х3 мм (Применительно 76х3,5-38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1-4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	30,21				60					
79	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1-4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	0,15	173,7				26					
80	ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстрой Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1-4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,02314 (0,045*2+0,118*3+1,87)/100	10937,16	663,12	289,92	2,82	253	16	7		60,83 1,41	0,19
81	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1-4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	-2,314	97,65				-226					
82	ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм (Применительно 57х3,5-38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1-4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	25,12				50					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
83	ТСЦ-507-1974	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1.5 Ду по Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм (90-57х3.5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1. 4 Общеправительственное справительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.		25.4					76				
84	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1. 4 Общеправительственное справительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	м	1.37	136.2					255				
85	ТЕР16-02-004-01 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (38 мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1. 4 Общеправительственное справительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0.0023 0.23/100	10937.16	633.12	289.92	2.82	25		2	1	60.83 0,14	0.19
86	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1. 4 Общеправительственное справительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	м	-0.23	97.65					-22				
87	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 3 мм (прим. 38х3.0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1. 4 Общеправительственное справительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	м	0.23	102.3					24				
88	ТЕР16-07-005-02 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1. 4 Общеправительственное справительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0.0026	329.84	37.08	44.91		1		2	1	5.01 0.01	
89	ТЕР16-07-005-01 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1. 4 Общеправительственное справительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0.02544 0.0023-0.002314	171.78	37.08	44.91		4		2	1	5.01 0.13	
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
90	ТЕР65-5-8 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Смена габаритного диаметром 50 мм (Применительно установка и снятие габаритного имитатора(Демонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1. 4 Общеправительственное справительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 шт.	0.01	42390.71	3215.52	330.5		424		32	3	308 3.08	
91	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30-600 диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1. 4 Общеправительственное справительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-1	350.08				-350					
92	Цена поставщика	Габаритный имитатор для Мр. фланцевый, Ду=32мм (ИДС35 п. 4.60; Транспортировочные раскоды ПЗ=6% (ОЭГ)=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Заполнительно-смазочный рабочий. Материалы ПЗ=2% (ОЭГ)=2%, ЗМ=2%, к раск., ЗПМ=2%, МАТ=2%, ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной). 4. Текущие цены	шт.	1	1232.57				1233					
Итого по разделу 2 Система Т3. Узел учета ГВС.														
Раздел 3. Система В1. Узел учета ХВС.														
Приборы и оборудование														
93	ТЕРМ11-02-022-03 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Ротаметр. счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2, 1.Б-32, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1. 4 Общеправительственное справительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	1	20.69	10.36			21		10		1.03 1.03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
94	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0.2-30, ОмЗч (МФ-5.2, 1-Б-32, кл Б) ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы; ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п. 4.64. Запасительно-оплабские расходы; Оборудование ПЗ=1.2%; ОЗП=1.2%; ЭМ=1.2%; МАТ=1.2%; ИДС35 п. 4.58. Стопикость тары и упаковки - для электрооборудования КИПА. ИДС35 п. 4.1015 (ОЗП=1.015; ЭМ=1.015; МАТ=1.015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4- Текущие цены	шт	1	15929,3	10,94	6,83		15929	11	7		0,96 0,96	
95	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстрой Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1-4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96 0,96	
96	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1-4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт	-2	77,07				-154					
97	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МО-5.2 №3 Ду-32мм ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы; ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п. 4.64. Запасительно-оплабские расходы; Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЭМ=2%; к расх. ЗПМ=2%; МАТ=2%; к расх. ПЗ=2%; ТЗМ=2%; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4- Текущие цены	комплект	1	1254,19				1254					
преобразователи избыточного давления														
98	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Минстрой Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1-4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1СО шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46		48	7	6		65,4 0,65	
99	ТСЦ-101-1703	Прокладки резинные (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1-4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	кг	-0,03	26,78				-1					
100	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1-4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт	-1	17,63				-18					
101	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1-4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт	1	12,37				12					
102	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1-4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт	-1	4,74				-5					
103	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1-4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт	-1	10,01				-10					
104	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстрой Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1-4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	1	38,21	8,77			38	9			0,84 0,84	
105	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18г для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1-4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт	-1	28,28				-28					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
106	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1. Диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1.4 Общеполасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт		1	29.32				29				
107	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Минстрой Каспиев мр от 12.11.10 №237-О	Пробор. Установливаемый на резьбовых соединениях. масса до 1.5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1.4 Общеполасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.		1	14.32	11.74			14	12		1.03	1.03
108	ТСЦ-509-2160	Прокалди паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1.4 Общеполасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	кг		-0.042	48.32				-2				
109	Цена поставщика	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1.6 МПа, М20-1,5 "Корунд-Ди-001" (ИДС35 п. 4.60 Транспортирные расходы ПЗ=6%, ОЭГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); (ИДС35 п. 4.61 Заполнительные-опладские расходы. Оборудование ПЗ=1.2%, ОЭГ=1.2%, ЗМ=1.2%, МАТ=1.2%; (ИДС35 п. 4.62 Стоимость тары и упаковки - для электроснабжения КИПД, инструмент ПЗ=1.015 (ОЭГ=1.015, ЗМ=1.015 МАТ=1.015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 4 Текущие цены	шт		1	3810.34				3811				

сбороса. воздухоотводчики

110	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Минстрой Каспиев мр от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1.4 Общеполасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	100 шт.		0.02	4792.92	723.98	594.46		96	14	12	65.4	1.31
111	ТСЦ-101-1703	Прокалди резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1.4 Общеполасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	кг		-0.06	26.78				-2				
112	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1.4 Общеполасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.		-2	17.63				-35				
113	ТСЦ-302-1236	Стoны стальные с муфтой и контргайкой. Диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1.4 Общеполасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт		2	12.37				25				
114	ТСЦ-301-3240	Копачки-затлушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1.4 Общеполасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.		-2	4.74				-9				
115	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1.4 Общеполасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.		-2	10.81				-20				
116	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстрой Каспиев мр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1.4 Общеполасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.		2	38.21	8.77			76	18		0.84	1.68
117	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2). Диаметр 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1.4 Общеполасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.		-2	28.28				-57				
118	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1. Диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1.4 Общеполасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.		2	29.2				59				

1	2	3	1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
119	ТЕР18-06-003-10 Пр. Минстрой Краснояр. кр. опт. 12.11.10 №237-О	Установка воздухоотводчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	1	184,01	18,16	17,79	0,3	184	18	18		1,66	0,02
120	ТСЦ-507-0944	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-1	32,88				-33					0,02
запорная арматура														
121	ТЕР16-05-001-03 Пр. Минстрой Краснояр. кр. опт. 12.11.10 №237-О	Установка вентиляей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм (Затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду80мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	2	379,77	30,38	14,07	0,3	760	61	28	1	2,91	0,02
122	507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 00 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-4	127,62				-510				5,82	0,04
123	ТСЦ-507-1002	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	4	134,65				539					
124	ТСЦ-301-3268	Затворы гидравлические диаметром до 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	2	1073,47				2147					
125	ТЕР16-07-003-04 Пр. Минстрой Краснояр. кр. опт. 12.11.10 №237-О	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм (с установкой кранов шаровых приварных) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 ед.зак.	2	156,68	50,84	8,87		313	102	18		4,46	8,92
126	ТСЦ-103-0062	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-0,8	63,71				-51					
127	ТСЦ-302-1137	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	68,03				-136					
128	ТСЦ-302-1824	Краны шаровые PN25 BALLONMAX под приварку диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	2	849,8				1700					
Трубопроводы														
129	ТЕР16-02-004-03 Пр. Минстрой Краснояр. кр. опт. 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	133 м трубопровода	0,01564 (0,188*3+1)/100	13562,43	895,59	498,67	5,5	212	14	8		79,75	0,37
													1,25	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
130	ТСЦ-302-3289	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	м	-1,564	116,8				-183					
131	ТСЦ-507-1980	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм(89х4,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	3	52,42				157					
132	ТСЦ-103-0389	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	м	1	243,93				244					
133	ТЕР16-02-004-01 Пр. Министров Красноярск № от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (45,38мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,00875 10,0792+0,729/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	96	6	3		60,83 0,53	0,19
134	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	м	-0,875	97,65				-85					
135	ТСЦ-507-1972	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм (Применительно 38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	2	20,4				41					
136	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 3 мм (применительно 38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	м	0,725	102,3				74					
137	ТЕР65-23-3 Пр. Министров Красноярск № от 12.11.10 №237-О	Слив воды из системы (Применительно Слив и наполнение водой системы водоснабжения без осмотра системы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	1000 м3 объема здания	9,988 9989/1000	1,84	1,84			18	18			0,21 2,09	
138	ТЕР16-07-005-02 Пр. Министров Красноярск № от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,01564	329,84	37,08			44,91	5	1	1	5,01 0,08	
139	ТЕР16-07-005-01 Пр. Министров Красноярск № от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,00875	171,78	37,08			44,91	2	1	1	5,01 0,04	
Установка и демонтаж габаритного имитатора														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
140	ТЕРр65-5-8 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	3 Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного иммитатораДемонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 шт.	0,01	42390,71	3215,52	330,5		424	32	3		308 3,08	15
141	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвинным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30чббр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-1	350,08				-350					
142	Цена поставщика	Габаритный иммитатор для Мф. фланцевый, Ду-32мм ИДС35 п.4.60 Транспортиные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п.4.64 Завоевательные складские расходы. Материалы ПЗ=2%; (ОЗП=2%; ЭМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт	1	1232,57				1233					
Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС.					74775								45,18	0,11
Раздел 4. Демонтажные работы														
143	ТЕРр65-14-4 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,03 (2-1)/100	762,14	640,59	59,84		23	19	2		65,3 1,96	
144	ТЕРр65-14-3 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,02 (2)/100	477,35	427,72	23,98		10	9			43,6 0,87	
Итого по разделу 4 Демонтажные работы					1508								3,25	
Раздел 5. Дополнительные работы														
145	ТЕР16-07-003-06 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 врезка	1	590,96	71,18	12,26	0,15	591	71	12		6,43 6,43	0,01 0,01
146	103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	м	-0,4	136,2				-54					
147	302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвинным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30чббр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-1	350,08				-350					
148	ТЕР16-05-001-02 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	-1	219,26	15,35	7,92		-219	-15	-8		1,47 -1,47	
149	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 соедине-ние	0,5	201,76	10,94	6,83		101	5	3		0,96 0,48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
150	ТЕР16-02-004-01 Пр. Милстрон Квасцовр. №р оп. 12.11.10.№ЭЗ37-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеплательное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗИМ=29; ЗТИМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0.02104 1179-0 ТИР3/100	10937.16	883.12	289.92	2.82	230	230	6	60.83	0.19	
151	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеплательное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗИМ=29; ЗТИМ=22.15; МАТ=4.37	м	-2.104	97.35				-205					
152	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеплательное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗИМ=29; ЗТИМ=22.15; МАТ=4.37	м	1.75	136.2				238					
153	ТСЦ-507-1974	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1.5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм (90- 57х3.5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеплательное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗИМ=29; ЗТИМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	3	24.4				76					
154	ТЕР16-07-005-01 Пр. Милстрон Квасцовр. №р оп. 12.11.10.№ЭЗ37-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеплательное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗИМ=29; ЗТИМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0.02104	171.78	67.08	44.91		4		1	5.01	0.11	
Итого по разделу 5 Дополнительные работы														
Раздел 6. Узел учета. Электротехнические работы.														
155	ТЕРМ11-06-001-01 Пр. Милстрон Квасцовр. №р оп. 12.11.10.№ЭЗ37-О	Шиты и пульты, масса до 50 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеплательное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗИМ=29; ЗТИМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	1	237.25	52.48	17.96	0.59	237		52	18	5.15	0.04
156	Цена поставщика	Шкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЦМЛП-3-0-IP54 с монтажной платой ИДС35 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=6%; ОЭП=6%; ЗИМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п. 4.64. Заемоплательные-осадные расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЭП=2%; ЗИМ=2%; К рас. ЗТИМ=2%; МАТ=2%; К рас. ТЗ=2%; ТЗМ=2%; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	5538.29				5539					
157	ТЕРМ08-02-397-01 Пр. Милстрон Квасцовр. №р оп. 12.11.10.№ЭЗ37-О	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеплательное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗИМ=29; ЗТИМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0.008 0.4-2/100	1599.28	115.77	329.12	53.64	13		1	3	10.7	3.61
158	ТСЦ-509-0064	Профиль монтажный (ДИН-рейка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеплательное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗИМ=29; ЗТИМ=22.15; МАТ=4.37	м	0.8 0.4*2	71.24				57					
159	ТЕРМ11-03-001-01 Пр. Милстрон Квасцовр. №р оп. 12.11.10.№ЭЗ37-О	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, шитах и пултах, масса до 5 кг (Блоки питания + тепловычислитель) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеплательное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗИМ=29; ЗТИМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	6 4+1+1	7.24	5.93			45		36		0.52	3.12
160	Цена поставщика	Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-01 485-БП ИДС35 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=6%; ОЭП=6%; ЗИМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п. 4.64. Заемоплательные-осадные расходы. Оборудование ПЗ=1.2%; ОЭП=1.2%; ЗИМ=1.2%; МАТ=1.2%; ИДС35 п. 4.56. Стоимость плав. и газовых - для электроснабжения, КПД, использование ПЗ=1.01%; ОЭП=1.01%; ЗИМ=1.01%; МАТ=1.01%; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	15983.74				15984					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
161	ТЕРМ08-02-411-04 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 + Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	1 ввод	5 4+1	43,45	11,14			217	56			1,03 5,15	
162	ТСЦ-509-0090	Переключки гибкие, тип ПГС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 + Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	шт	-5	7,24				-36					
163	цена поставщика	Сальники свертные (РГ-25 IP54) (Транспортные расходы ПЗ=1.06, ОЗП=1.06, МАТ=1.06); Заготовительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2%, ОЗП=2%, ЗИМ=2%, МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	4	61,63				247					
164	цена поставщика	Сальники свертные (РГ-29 IP54) (Транспортные расходы ПЗ=1.06, ЗИМ=1.06, МАТ=1.06); Заготовительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2%, ОЗП=2%, ЗИМ=2%, МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	1	63,79				64					
165	ТЕРМ08-03-575-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 + Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2	13,49	12,77			27	26			1,12 2,24	
166	цена поставщика	Выключатели автоматические ВА47-29 2Р 6А,10А (Транспортные расходы ПЗ=1.06, ОЗП=1.06, ЗИМ=1.06, МАТ=1.06); МДС35 п + 4 Заготовительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2%, ОЗП=2%, ЗИМ=2%, ЗПИМ=2%, МАТ=2%, ЗЗ=2%, ЗЗИМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	2 1+1	232,46				465					
167	ТЕРМ08-02-152-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Полка-кронштейн из угловой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 + Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	1 т	0,00089 0,89*/1000	33088,92	1118,07	1254,6	31,35	29	1	1		101 0,09	2,11
168	ТЕРМ08-02-407-02 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 + Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	130 м	0,01 1/100	4052,39	449,03	1604,09	410,14	41	4	16	4	41,5 0,42	27,6 0,28
169	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 + Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	м	1,03 1**03	102,3				105					
170	ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружный диаметром до 48 мм (Металлоулав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 + Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	130 м	0,03 (7-4)/100	6823,93	375,45	306,56	3,27	205	11	9		34,7 1,04	0,22 0,01
171	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (Транспортные расходы ПЗ=1.06, ОЗП=1.06, ЗИМ=1.06, МАТ=1.06); Заготовительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2%, ОЗП=2%, ЗИМ=2%, МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	3,09 0,03*03	51,95				161					
172	ТЕРМ08-02-409-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом Д16) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 + Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	130 м	0,4 40/100	4104,85	257,52	769,47	236,42	1642	103	308	95	23,8 9,52	15,91 6,36

173	цена поставщика	ПВХ Гоффо-труба с зондом диаметром 16 мм. (7-метровые раскладки ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; МАТ=1,06). Заполнительно-ослабляющие раскладки. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЗИМ=2%. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	4	41,2 0,4*103	16,6															
174	ТЕРМ08-02-412-01 Пр. Миллеров Казановч. № от 12.11.10 №ЭЗ7-О	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (вита пара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общепрасекторное сопротивление. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗИМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,4	1098,2	60,7	4,34	0,15	439	24				5,61 2,24	0,01					
175	ТЕРМ08-02-412-02 Пр. Миллеров Казановч. № от 12.11.10 №ЭЗ7-О	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (питающий ВВГ от ша до подполья + от подполья до ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общепрасекторное сопротивление. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗИМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,06 (2*1+3)/100	1116,17	72,93	9,07	0,3	67	4				6,74 0,4	0,02					
176	ТЕРМ08-02-405-01 Пр. Миллеров Казановч. № от 12.11.10 №ЭЗ7-О	Провода по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общепрасекторное сопротивление. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗИМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,062 (1*2+2+3)/100	2353,1	414,41	293,18	3,72	146	26				38,3 2,37	0,25 0,02					
177	ТЕРМ08-02-412-09 Пр. Миллеров Казановч. № от 12.11.10 №ЭЗ7-О	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общепрасекторное сопротивление. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗИМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,67 (1*236/1,03+1*1,22*93,84+1*1,616/1,02*10,06+0,062*0,256+0,4)/100 0,1/100	381,34	24,78	4,34	0,15	255	17				2,29 1,53	0,01 0,01					
178	ТЕРМ11-06-002-02 Пр. Миллеров Казановч. № от 12.11.10 №ЭЗ7-О	Электрические провода в щитах и путяхх малогабаритных шкафов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общепрасекторное сопротивление. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗИМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,258 (10,8+19)/100	170,84	158,1			44	41				12,4 3,2						
179	Цена поставщика	Провод силовой ПВ-1Х0,75 ИНДЕКС П. 4.60 Трансформаторные раскладки ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗИМ=6%; МАТ=6%; ЗИМ=2% к раск.; ЗПИМ=2% к раск.; ПЗ=2%; ЗИМ=2%; ЗИМ=2%; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	1,236 1,2*1,03	6,47				8											
180	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг-ЗХ15 ИНДЕКС П. 4.60 Трансформаторные раскладки ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗИМ=6%; МАТ=6%; ЗИМ=2% к раск.; ЗПИМ=2% к раск.; ПЗ=2%; ЗИМ=2%; ЗИМ=2%; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	11,22 11*1,02	40,38				453											
181	Цена поставщика	Кабель Витая пара экранированная FTP-2PR-24AWG cat 5E ИНДЕКС П. 4.60 Трансформаторные раскладки ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗИМ=6%; МАТ=6%; ЗИМ=2% к раск.; ЗПИМ=2% к раск.; ПЗ=2%; ЗИМ=2%; ЗИМ=2%; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	93,84 (15,67+10)*1,02	40,55				3805											
182	Цена поставщика	Кабель Витая пара UTP-24AWG cat 5E ИНДЕКС П. 4.60 Трансформаторные раскладки ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗИМ=6%; МАТ=6%; ЗИМ=2% к раск.; ЗПИМ=2% к раск.; ПЗ=2%; ЗИМ=2%; ЗИМ=2%; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	41,616 (10,8+28+4)*1,02	38,38				1597											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
183	ТЕРМ08-03-545-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Коробка (ящички) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм ² , устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 + Общепроцессное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт		250,6	35,81	3,44		1002		143		3,31 13,24	
184	Цена поставщика	Коробка распаячная о/п 65x85x40 IP54 (ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.61 Заполнительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (СЗП=2%); ЗМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт		51,9				208					
185	ТЕРМ11-08-001-03 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления колец с обслуживанием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 + Общепроцессное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 концов	0,98 98/100	183,66	120,92			180	119			10,3 10,09	
186	ТЕРМ08-03-574-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 + Общепроцессное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 жил	0,2 20/100	5205,82	191,52	4,54	0,15	1041	38	1		16,8 3,36	0,01
Итого по разделу 6 Узел учета, Электротехнические работы.														
Раздел 7. Узел учета, Электротехнические работы, Подполье, Прокладка Металлпорукава.														
187	ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлпорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 + Общепроцессное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,04 (7-3)/100	6823,93	375,45	306,56	3,27	273	15	12		34,7 1,39	0,22 0,01
188	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06); Заполнительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (СЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	4,12 0,04*103	51,95				214					
Итого по разделу 7 Узел учета, Электротехнические работы, Подполье, Прокладка Мэ-аллорукава.														
Раздел 8. Узел учета, Электротехнические работы, Подполье, Прокладка кабеля питающего.														
189	ТЕРМ08-02-412-02 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм ² (Питающий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 + Общепроцессное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,04	1116,17	72,93	9,07	0,3	45	3			6,74 0,27	0,02
190	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг ЗХ1.5 (ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.61 Заполнительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%); ЗМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	4,08 0,04**102	40,38				165					
Итого по разделу 8 Узел учета, Электротехнические работы, Подполье, Прокладка кабеля питающего.														
Раздел 9. Узел учета, Покрасочные и теплоизоляционные работы.														
191	ТЕР13-03-002-04 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовой ГФ-021 (Применительно Преобразовать ржавчину П-1Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 + Общепроцессное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,018148 (0,4011+0,4947*0,5423*0,3 767)/100	345,66	71,56	16,55	0,11	6	1			5,84 0,11	0,01
192	ТСЦ-113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 + Общепроцессное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	т	-0,0002	19552,05					-4				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
193	ТСЦ-101-4164	Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Аркокор-1" (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=1.37	кг	0.22 0.002*1000	24.87				5					
194	ТЕР-3-03-002-04 Пр. Мисстроя Красноярск № от 12.11.10 №ЭЗГ-О	Орнукровка металлических поверхностей за один раз (грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза)) (Грунт наметены лакокрасочных материалов вручную способом ОЗГ=1; ТЗ=1; 2 слоя ПЗ=2; ОЗГ=2; ЭМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=1.37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.018148	691.32	143.12	33.1	0.22	13	3	1		11.68 0.21	0.02
Итого по разделу 9 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.														
Раздел 10. Узел учета. Пусконаладочные работы.														

195	ТЕР-01-11-013-01 Пр. Мисстроя Красноярск № от 12.11.10 №ЭЗГ-О	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 2 Индекс извлечения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗГ=22.15	1 токоприемник	1	22.1	22.1			22	22			1.5 1.5	
196	ТЕР-01-11-028-01 Пр. Мисстроя Красноярск № от 12.11.10 №ЭЗГ-О	Измерения сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 2 Индекс извлечения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗГ=22.15	1 линия	1	5.89	5.89			6	6			0.4 0.4	
197	ТЕР-01-11-011-01 Пр. Мисстроя Красноярск № от 12.11.10 №ЭЗГ-О	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 2 Индекс извлечения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗГ=22.15	100 точек	0.02	235.68	235.68			5	5			16 0.32	
198	ТЕР-02-01-002-03 Пр. Мисстроя Красноярск № от 12.11.10 №ЭЗГ-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кодц) 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 2 Индекс извлечения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗГ=22.15	1 система	1	1447.13	1447.13			1447	1447			85 85	
199	ТЕР-02-01-002-04 Пр. Мисстроя Красноярск № от 12.11.10 №ЭЗГ-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кодц) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002-03 (11 приборов и датчиков + 4 дискретных) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 2 Индекс извлечения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗГ=22.15	1 канал	5 (11+4*10)	141.31	141.31			707	707			8.3 41.5	
Итого по разделу 10 Узел учета. Пусконаладочные работы.														

Раздел 11. Узел учета проектные работы															
200	СВЦ-9-5-7-4	Двухстадийная разработка проектной документации на АСУТП, количество бабов 7, часть проектной документации: ТО (Проектирование АСУТП заключается в приеме ранее разработанной АСУТП к условиям конкретного объекта управления, от 0.05 до 0.3 ПЗ=0.137 (ОЗГ=0.137; ЭМ=0.137 к раск.; ЗПМ=0.137; МАТ=0.137 к раск.; ТЗ=0.137; ТЗМ=0.137). При односторонней разработке проектной документации на АСУТП ПЗ=0.8 (ОЗГ=0.8; ЭМ=0.8 к раск.; ЗПМ=0.8; МАТ=0.8 к раск.; ТЗ=0.8; ТЗМ=0.8); Сматриц РД ПЗ=0.5 (ОЗГ=0.5; ЭМ=0.5 к раск.; ЗПМ=0.5; МАТ=0.5 к раск.; ТЗ=0.5; ТЗМ=0.5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс извлечения сметной стоимости проектных работ для сравнительности к справочника базовых цен на проектные работы на 4 квартал 2012 г. ОЗГ=27.19	разработка проектной документации	1	1680.17	680.17				1680	1680				
Итого по разделу 11 Узел учета проектные работы															

Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.										142 690	5 446	665	101	274.23	6.84
ИТОГИ ПО АКТУ:															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам														
В том числе, справочно.														
МДС35 пр.1 т.1 п.3_Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35, ТЗМ=1,35 (Поз. 3-4, 8-9, 31-42, 44-45, 25-27, 51-52, 71-89, 68-70, 95-96, 119-136, 138-139, 104-106, 116-118, 145-154, 191-194)														
МДС35 пр.1 т.3 п.2_Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 43, 46-47, 90-91, 137, 140-141, 143-144)														
МДС35 пр.1 т.2 п.2_Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 49, 54-60, 62-67, 93, 98-103, 107-108, 110-115, 155, 159, 178, 185, 157-158, 161-162, 165, 167-170, 172, 174-177, 183, 186-187, 189)														
МДС40 т.2 п.3_На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках) - остановленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещения предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, оргтехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 195-199)														
МДС35 пр.1 т.2 п.5_Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 187, 189)														
МДС35-IV п.4.7_При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-4, 8-9, 31-42, 44-45, 25-27, 51-52, 71-89, 68-70, 95-96, 119-136, 138-139, 104-106, 116-118, 145-154, 191-194)														
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах														
Накладные расходы														
В том числе, справочно.														
61% = 72%*0,85 ФОТ (от 55707) (Поз. 195-199)														
69% = 81%*0,85 ФОТ (от 2082) (Поз. 43, 137, 143-144)														
75% = 88%*0,85 ФОТ (от 13888) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 49, 54-60, 62-67, 93, 98-103, 107-108, 110-115, 155, 159, 178, 185)														
76% = 99%*(0,9*0,85) ФОТ (от 133) (Поз. 191-194)														
89% = 105%*0,85 ФОТ (от 17189) (Поз. 156-158, 161-177, 179-184, 186-190)														
96% = 113%*0,85 ФОТ (от 3279) (Поз. 46-48, 90-92, 140-142)														
108% = 141%*(0,9*0,85) ФОТ (от 12958) (Поз. 3-5, 8-10, 31-42, 44-45, 51-53, 71-89, 95-97, 119-136, 138-139, 145-154)														
122% = 143%*0,85 ФОТ (от 1838) (Поз. 25-27, 68-70, 104-106, 116-118)														
Сметная прибыль														
В том числе, справочно.														
32% = 40%*0,8 ФОТ (от 55707) (Поз. 195-199)														
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 2082) (Поз. 43, 137, 143-144)														
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 17167) (Поз. 46-48, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 90-92, 49, 54-60, 62-67, 140-142, 93, 98-103, 107-108, 110-115, 155, 159, 178, 185)														
52% = 65%*0,8 ФОТ (от 17189) (Поз. 156-158, 161-177, 179-184, 186-190)														
48% = 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 133) (Поз. 191-194)														
56% = 83%*(0,85*0,8) ФОТ (от 12958) (Поз. 3-5, 8-10, 31-42, 44-45, 51-53, 71-89, 95-97, 119-136, 138-139, 145-154)														
61% = 89%*(0,85*0,8) ФОТ (от 1838) (Поз. 25-27, 68-70, 104-106, 116-118)														
Итого по акту:														
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2 Узел учета ТЗ														
Итого по разделу 2 Система Т3 Узел учета ГВС														
Итого по разделу 3 Система В1 Узел учета ХВС														
Итого по разделу 4 Монтажные работы														
Итого по разделу 5 Дополнительные работы														
Итого по разделу 6 Узел учета, Электротехнические работы.														
Итого по разделу 7 Узел учета, Электротехнические работы, Подполье, Прокладка Металлорукава.														
Итого по разделу 8 Узел учета, Электротехнические работы, Подполье, Прокладка кабеля питающего.														
Итого по разделу 9 Узел учета, Покрасочные и теплоизоляционные работы.														
Итого по разделу 10 Узел учета, Пусконаладочные работы.														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого по разделу 1 1 Узел учета проектные работы										45 679				
Итого										460 734			348,51	9,24
В том числе:														
Материалы										81 938				
Машинны и механизмы										5 945				
ФОТ										152 753				
Оборудование										98 211				
Накладные расходы										80 618				
Сметная прибыль										44 281				
ВСЕГО по акту										460 734			348,51	9,24
НДС										82 932,12				
ВСЕГО по акту										543 666,12				

Принял:

Директор МУП "КОС" _____ Е. Н. Борисевич

Главный инженер МУП "КОС" _____ И.В. Петотин

Зам. Главного инженера МУП "КОС" _____ Е.М. Фурман

Главный бухгалтер МУП "КОС" _____ Н.Н. Калинина

Зам. директора МУП "КОС" по экономике _____ Н.Б. Третьякова

Главный энергетик МУП "КОС" _____ В.В. Дацюк

Сдал: ООО "СеверСпринг"

Генеральный директор _____ А.В. Белов



РАСЧЕТКИ ПРОВЕРЕНЫ
Расчетки проверены:
СБ МУП "КОС"

КОЗАНЕВА Г.Г.