

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"
 Стройка -
 203
 Объект -

МО город Норильск р-н Центральные. Многоквартирный жилой дом по адресу ул. Ленинградская, д.23

*Инвентарный № АУТВР по адресу в МЭВ МО: Норильск
 для Инвентаризации участка № 03/04*

Форма по ОКУД
 по ОКПО
 по ОКПО
 по ОКПО
 Код
 0322005

Вид деятельности по ОКДП
 Договор подряда (контракт)
 Вид операции

Номер
 Дата
 КОС-126/15
 26.05.2015 г.

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	31.01.2018	с 01.01.2018 по 31.01.2018

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № АУТВР - 386

Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

476 074,00 руб. без НДС в т.ч. по акту
 561 767,32 руб. с НДС в т.ч. по акту
 476 074,00 руб. без НДС
 561 767,32 руб. с НДС

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)		
					Всего	Осн./лп	Эк.Маш.	З/лМех.	Всего	Осн./лп			Эк.Маш.	З/лМех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ														

Приборы и оборудование

1	ТЕРМ11-02-022-06	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединителях, диаметр условного прохода до 80 мм (МФ-5.2.1-Б-65, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЭП=22,15; Экв.б. 29- 3МФ-22 15. МАТ=4,37	1 шт.	1	110,88	41,45	33,05		111	41	33		4,12	4,12
2	0	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 1,2-183 ОмЗ/ч (МФ-5.2.1-Б-65, кл.Б) (МДС35 п.4.60. Трансформаторные расходы ПЗ=6%; ОЭП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Электропильно-складские расходы. Обслуживание ПЗ=1,2%; ОЭП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58.Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИП/ИД, инструмента ПЗ=1,015 (ОЭП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 4 Текущие цены	шт	1	21035,82				21036					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	ТЕР16-02-007-02	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	246,03	16,64	10,18		246	17	10		1,46 1,46	15
4	ТСЦ-507-0984	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	92,02				-184					
5	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-65мм (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	комплект	1	2'51,59				2152					
6	ТЕРМ11-02-022-05	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 80 мм(МФ-5.2.1-Б-Р-65, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	10,88	41,45	33,05		111	41	33		4,12 4,12	
7	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 1,2-180,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-Р-65, кл.Б) (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.66. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИП/А, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт	1	2'874,2				21874					
8	ТЕР16-02-007-02	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	246,03	16,64	10,18		246	17	10		1,46 1,46	
9	ТСЦ-507-0984	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	92,02				-184					
10	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-65мм (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	комплект	1	2'51,59				2152					
комплект термообразователей														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	ТЕРМ12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗДМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
12	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая пресованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗДМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78				-2					
13	ТСЦ-108-0081	Бобышки кошачьи ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗДМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	17,63				-35					
14	ТСЦ-301-3240	Копачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗДМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	4,74				-9					
15	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗДМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	10,01				-20					
16	ТЕРМ11-02-001-01	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗДМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23			1,03 2,06	
17	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗДМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,084	48,82				-4					
18	Цена поставщика O	Комплект термопреобразователей КТСП-НСХ Р1100 L80, кп. В с гильзой и бобышкой (МДС35 п. 4,60. Трансформаторные расходы ПЗ=6%; ОЗГ=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4,64. Заготовительно-сварочные расходы. Оборудование ПЗ=1,2%; ОЗГ=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п. 4,58 Стопимость, пары и угловки -- для электросборочного, киплда, инструмента ПЗ=1,015 ОЗГ=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1938,38			1938						
Датчик избыточного Давления:														
19	ТЕРМ12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное Давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗДМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
20	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая пресованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗДМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78				-2					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
21	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,28; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	17,63				-35					
22	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,28; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	12,37				25					
23	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,28; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	4,74				-9					
24	ТСЦ-507-2630	Пробки П1-М2ТХ2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,28; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	10,01				-20					
БЕЗ ДЕМПФЕРНОЙ ТРУБКИ														
25	ТЕР24-01-033-01	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,28; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	38,21	8,77			76	18			0,84 1,68	
26	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15к18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,28; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	28,28				-57					
27	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 1БЭ7П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,28; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	29,42				59					
28	ТЕРм11-02-001-01	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,28; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23			1,03 2,06	
29	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,28; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,084	48,82				-4					
30	Цена поставщика О	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" (МДС35 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58.Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПа, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	2	3210,84				7622					

Трубопроводы, запорная арматура

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
31	ТЕРР65-13-2	Демонтаж грязевиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЭГ=22,15; ЭМБ=29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,01 1/100	1559,79	1559,79				16	16		159 1,59	
32	ТЕР18-06-007-07	Установка фильтров диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЭГ=22,15; ЭМБ=29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	10 фильтров	0,1 1/10	13662,7	189,78	264,7	4,9	1366	19	26		17,77 1,78	0,33 0,03
33	ТЕР16-02-007-04	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм/ответные фланцы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЭГ=22,15; ЭМБ=29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	2	345,52	16,64	10,18		691	33	20		1,46 2,92	
34	509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЭГ=22,15; ЭМБ=29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	-0,002	5000,27				-10					
35	509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЭГ=22,15; ЭМБ=29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	0,004 2*0,002	5000,27				20					
36	507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВС3сп2, ВС3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЭГ=22,15; ЭМБ=29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-4	127,32				-510					
37	ТСЦ-507-1003	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВС3сп2, ВС3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЭГ=22,15; ЭМБ=29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	4	148,69				595					
38	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЭГ=22,15; ЭМБ=29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т	-0,0034	31424,22				-107					
39	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЭГ=22,15; ЭМБ=29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т	0,0068 2*0,0034	31424,22				214					
Трубопроводы														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
40	ТЕР16-02-004-06	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМБ=6,29-ЭПМ=22,15-МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0013 (0,13*1)/100	27288,08	1262,91	637,22	9,66	35	2	1		115,44 0,15	0,65
41	302-3292	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМБ=6,29-ЭПМ=22,15-МАТ=4,37	М	-0,13	237,73				-31					
42	ТСЦ-507-2310	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 150х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х4,5-108х4,5-108х4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМБ=6,29-ЭПМ=22,15-МАТ=4,37	шт.	1	79,18				79					
43	ТЕР16-02-004-04	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМБ=6,29-ЭПМ=22,15-МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0514 (0,08*4+0,236*10+2,46)/100	16837,05	895,59	498,67	5,5	865	46	26		79,75 4,1	0,37 0,02
44	302-3290	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМБ=6,29-ЭПМ=22,15-МАТ=4,37	М	-5,14	147,31				-757					
45	ТСЦ-507-2295	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4-76х3,5 мм/108х4,5-76х3,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМБ=6,29-ЭПМ=22,15-МАТ=4,37	шт.	4	40,74				163					
46	ТСЦ-507-1983	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМБ=6,29-ЭПМ=22,15-МАТ=4,37	шт.	10	77,08				771					
47	ТСЦ-103-0402	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМБ=6,29-ЭПМ=22,15-МАТ=4,37	М	2,46	296,65				730					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
48	ТЕР16-02-004-02	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗГ=22,15; ЭЛЕБ.29-ЗПМЕ=22.15. МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,01105 1,105/100	12233,21	809,12	353,45	3,42	135	9	4		72,05 0,8	0,23
49	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм/76мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗГ=22,15; ЭЛЕБ.29-ЗПМЕ=22.15. МАТ=4.37	М	-1,105	107,5				-119					
50	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗГ=22,15; ЭЛЕБ.29-ЗПМЕ=22.15. МАТ=4.37	М	1,105	173,7				192					
51	ТЕРр65-23-1	Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗГ=22,15; ЭЛЕБ.29-ЗПМЕ=22.15. МАТ=4.37	1000 м3 объема здания	18,804 18804/1000	3,6	3,6			68	68			0,41 7,71	
52	ТЕР16-07-005-03	Идравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗГ=22,15; ЭЛЕБ.29-ЗПМЕ=22.15. МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,0013	1035,47	67,08	44,91		1				5,01 0,01	
53	ТЕР16-07-005-02	Идравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗГ=22,15; ЭЛЕБ.29-ЗПМЕ=22.15. МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,06245 0,0514+0,01105	329,84	67,08	44,91		21	4	3		5,01 0,31	
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
54	ТЕРр65-5-9	Смена задвижек диаметром 100 мм(Применительно установок и снятие габаритного иммитатораДемонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗГ=22,15; ЭЛЕБ.29-ЗПМЕ=22.15. МАТ=4.37	100 шт.	0,02 2/100	67934,44	4405,68	867,55		1359	88	17		422 8,44	
55	ТСЦ-302-1176	Задвижки параллельные фланцевые с давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗГ=22,15; ЭЛЕБ.29-ЗПМЕ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	553,19				-1106					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
56	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду=65мм (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт	2	2475,95				4952					
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ										118974				
Раздел 2. Система Т3,Т4 Узел учета ГВС.													63,41	0,09

Приборы и оборудование

57	ТЕР11-02-022-03	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	20,69	10,36				21	10		1,03 1,03	
58	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,2-30,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б) (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - Для электрооборудования, КИП'а, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	15929,3				15929					
59	ТЕР16-02-007-01	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм // 32мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83			202	11	7	0,96 0,96	
60	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07					-154				
61	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-32мм ППБ.3056651.003-03 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1254,19				1254					

термопреобразователь

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
62	ТЕРМ12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗДМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,01 1/100	4792,02	723,98	594,46		48	7	6		65,4 0,65	
63	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗДМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,03	26,78				-1					
64	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗДМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	17,63				-18					
65	301-3240	Котпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗДМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	4,74				-5					
66	507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗДМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	10,01				-10					
67	ТЕРМ11-02-001-01	Прибор, устанавливаемый на разбавных соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗДМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	14,02	11,74			14	12			1,03 1,03	
68	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗДМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,042	44,82				-2					
69	Цена поставщика	Комплект термопреобразователь ТСП-НСХ Р1100 L60, кл. В с гильзой и бобышкой (МДС35 п.4.60. Транспорные расходы ГЗ=6%; ОЗГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заполнительно-смазочные расходы, Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗГ=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПта, инструмента ГЗ=1,015 (ОЗГ=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	729,5			730						
Бросные краны														
70	ТЕРМ12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗДМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,01 1/100	4792,02	723,98	594,46		48	7	6		65,4 0,65	
71	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗДМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,03	26,78				-1					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
72	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37.	шт.	-1	17,63									
73	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37.	шт.	1	12,37				12					
74	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37.	шт.	-1	4,74				-5					
75	507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37.	шт.	-1	10,01				-10					
76	ТЕР24-01-033-01	Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37.	1 шт.	1	38,21	8,77			38	9			0,84 0,84	
77	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37.	шт.	-1	28,28				-28					
78	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 1Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37.	шт.	1	29,42				29					
кран шаровой фланцевый														
79	ТЕР16-05-001-02	Установка вентиля, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм // кран шаровой фланцевый 32мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37.	1 шт.	1	219,26	15,35	7,92		219	15	8		1,47 1,47	
80	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37.	шт.	-2	77,07				-154					
81	ТСЦ-507-0998	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37.	шт.	2	60,33				121					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
82	ТСЦ-302-1824	Краны шаровые РН25 ВАЛЛОМАХ под приварку диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЭП=22,15; ЭМБ=29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		849,8				850					

трубопроводы, запорная арматура

83	ТЕР65-14-4	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в заданных и сооруженных на сварке диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЭП=22,15; ЭМБ=29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,012 1,2/100	762,14	640,59	59,84		9	8	1		65,3 0,78	
----	------------	---	-----------------------	------------------	--------	--------	-------	--	---	---	---	--	--------------	--

трубопроводы

84	ТЕР16-02-004-02	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЭП=22,15; ЭМБ=29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0037 (0,035*4+0,15)/100	12233,21	809,12	353,46	3,42	45	3	1		72,05 0,27	0,23
----	-----------------	--	-----------------------	------------------------------	----------	--------	--------	------	----	---	---	--	---------------	------

85	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЭП=22,15; ЭМБ=29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	М	-0,37	107,5				-40					
----	--------------	--	---	-------	-------	--	--	--	-----	--	--	--	--	--

86	ТСЦ-507-2284	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х6-38х3 мм/76х3-5-38х3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЭП=22,15; ЭМБ=29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	4	30,21				121					
----	--------------	--	-----	---	-------	--	--	--	-----	--	--	--	--	--

87	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЭП=22,15; ЭМБ=29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	М	0,15	173,7				26					
----	--------------	---	---	------	-------	--	--	--	----	--	--	--	--	--

88	ТЕР16-02-004-01	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм//38мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЭП=22,15; ЭМБ=29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0043 0,43/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	47	3	1		60,83 0,26	0,19
----	-----------------	--	-----------------------	--------------------	----------	--------	--------	------	----	---	---	--	---------------	------

89	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЭП=22,15; ЭМБ=29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	М	-0,43	97,55				-42					
----	--------------	--	---	-------	-------	--	--	--	-----	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
90	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм // 38x3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6-2%-ЗПМ=22-15-МАТ=4-37	м	0,43	102,3				44					
91	ТЕР16-07-005-02	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6-2%-ЗПМ=22-15-МАТ=4-37	100 м трубопровода	0,0037	329,84	67,08	44,91		1				5,01 0,02	
92	ТЕР16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6-2%-ЗПМ=22-15-МАТ=4-37	100 м трубопровода	0,0043	171,78	67,08	44,91		1	1			5,01 0,02	
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
93	ТЕРр65-5-8	Смена задвижек диаметром 50 мм // установка и снятие габаритного имитатора Демонтаж-Монтаж ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6-2%-ЗПМ=22-15-МАТ=4-37	100 шт.	0,01 1/100	42390,71	3215,52	330,5		424	32	3		308 3,08	
94	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кг/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6-2%-ЗПМ=22-15-МАТ=4-37	шт.	-1	350,08				-350					
95	Цена поставщика	Габаритный имитатор для Мф, фланцевый, Ду-32мм (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт	1	1232,57				1233					
Итого по разделу 2 Система Т3,Т4 Узел учета ГВС.														
Раздел 3. Система В1. Узел учета ХВС.														
Приборы и оборудование														
96	ТЕРм11-02-022-03	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6-2%-ЗПМ=22-15-МАТ=4-37	1 шт.	1	20,69	10,36			21	10			1,03 1,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
97	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с ВЛ, 0,2-30,0м3/ч (МФ-5-2,1-Б-32, кл.Б) (МДС35 п.4.60 Транспортыльные расходы ПЗ=6%; ОЗГТ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); Оборудование ПЗ=1,2%; ОЗГТ=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58. Стопимость тары и упаковки - для электромоборудования, КИПы, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗГТ=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 текущие цены	шт		15929,3				15929					
98	ТЕР16-02-007-01	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное списание. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение		201,76	10,34	6,83		202				0,96	0,96
99	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное списание. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154					
100	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5,2 №3 Ду-32мм ППБ, 309651, 003-01 (МДС35 п.4.60 Транспортыльные расходы ПЗ=6%; ОЗГТ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗГТ=2%; ЗМ=2% к рас.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к рас.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1254,19				1254					

Преобразователи избыточного давления

101	ТЕРМ12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное списание. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46		48		7	6	65,4	0,65
102	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное списание. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,03	26,73				-1					
103	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное списание. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	17,63				-18					
104	ТСЦ-302-1236	Стяны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное списание. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	12,37				12					
105	ТСЦ-301-3240	Котпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное списание. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	4,74				-5					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
106	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	10,01				-10					
107	ТЕР24-01-033-01	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	38,21	8,77			38	9			0,84 0,84	
108	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15к18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	28,28									
109	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	29,42				29					
110	ТЕРм11-02-001-01	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	14,02	11,74			14	12			1,03 1,03	
111	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,042	48,82					-2				
112	Цена поставщика О	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2% к расх.; ЗПМ=1,2%; МАТ=1,2% к расх.; ТЗ=1,2%; ТЗМ=1,2%); ИДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены.	шт	1	3810,84				3811					
сброса, воздухоотводчики														
113	ТЕРм12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02 2/100	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
114	101-1703	Прокладки резновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78					-2				
115	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	17,63					-35				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
116	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗДМ=22,15; МАГ=4,37	шт.		12,37					25				
117	301-3240	Коплячки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗДМ=22,15; МАГ=4,37	шт.	-2	4,74					-9				
118	507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗДМ=22,15; МАГ=4,37	шт.	-2	10,01					-20				
119	ТЕР24-01-033-01	Установки вентиляей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗДМ=22,15; МАГ=4,37	1 шт.	2	38,21	8,77				76	18		0,84 1,68	
120	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗДМ=22,15; МАГ=4,37	шт.	-2	28,28					-57				
121	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11527Г1, диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗДМ=22,15; МАГ=4,37	шт.	2	29,42					59				
122	ТЕР18-06-003-10	Установка воздухоотводчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗДМ=22,15; МАГ=4,37	1 шт.	1	184,01	18,16	17,79		0,3	184	18	18	1,66 1,66	0,02 0,02
123	ТСЦ-507-0944	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗДМ=22,15; МАГ=4,37	шт.	-1	32,88					-33				
краны шаровые фланцевые														
124	ТЕР16-07-003-04	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм/с установкой кранов шаровых фланцевых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗДМ=22,15; МАГ=4,37	1 врезка	2	156,68	50,84	8,87			313	102	18	4,46 8,92	
125	302-1137	Вентили проходные муфтовые 15Кч18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗДМ=22,15; МАГ=4,37	шт.	-2	68,03					-136				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
126	103-0052	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	м	-0,8	63,71				-51					
127	ТСЦ-302-1824	Краны шаровые PN25 VALLOMAX под приварку диаметром 32 мм/фланцевые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	2	849,8				1700					
128	ТЕР16-02-007-01	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм/32мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 соединение	2	201,76	10,94	6,83		404	22	14		0,96 1,92	
129	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1000 шт.	-0,002	2573,05				-5					
130	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1000 шт.	0,004 2*0,002	2573,05				10					
131	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-4	77,07				-308					
132	ТСЦ-507-0998	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	4	60,33				241					
133	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	т	-0,0016	31424,22				-50					
134	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	т	0,0032 2*0,0016	31424,22				101					

запорная арматура

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
135	ТЕР16-05-001-03	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, крапов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм(Затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду 65мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЭГ=22,15; ЭМБ=29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.		379,77	30,38	14,07	0,3	380		30		2,91	0,02
136	ТСЦ-507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЭГ=22,15; ЭМБ=29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	127,62				-255					
137	ТСЦ-507-1001	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЭГ=22,15; ЭМБ=29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	2	110,58				221					
138	ТСЦ-301-3267	Затворы гидравлические диаметром до 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЭГ=22,15; ЭМБ=29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	1	1007,72				1008					
139	ТЕР16-02-007-03	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЭГ=22,15; ЭМБ=29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 соединение	0,5	284,91	16,64	10,18		142		8	5	1,46	0,73
140	ТСЦ-101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЭГ=22,15; ЭМБ=29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	т	-0,0004	31424,22				-13					
141	ТСЦ-101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЭГ=22,15; ЭМБ=29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	т	0,0008	3-424,22				25					
142	ТСЦ-507-0985	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЭГ=22,15; ЭМБ=29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-1	111,46				-111					
143	ТСЦ-507-1002	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЭГ=22,15; ЭМБ=29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	1	134,65				135					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
144	ТСЦ-509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЗМБ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	1000 шт.	-0,0005	5000,27				-3					
145	ТСЦ-509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЗМБ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	1000 шт.	0,001 0,0005*2	5000,27				5					
Трубопроводы														
146	ТЕР65-14-4	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЗМБ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,008 0,8/100	762,14	640,59	59,84		6	5			65,3 0,52	
147	ТЕР16-02-004-03	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЗМБ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0015 (0,075*2)/100	13562,43	895,59	498,67	5,5	20	1	1		79,75 0,12	0,37
148	ТСЦ-302-3289	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЗМБ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	м	-0,15	116,8				-18					
149	ТСЦ-507-2286	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х6-76х5 мм/89х4,5-76х3,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЗМБ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	шт.	2	34,22				68					
150	ТЕР16-02-004-02	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЗМБ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,01392 (0,153*4+0,78)/100	12233,21	809,12	353,46	3,42	170	11	5		72,05 1	0,23
151	302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЗМБ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	м	-1,392	107,5				-150					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
152	ТСЦ-507-1976	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЭГ=22,15; ЭЛЕ=29, ЗИМ=22,15, МАТ=4,37	шт.		4	33,78			135					
153	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЭГ=22,15; ЭЛЕ=29, ЗИМ=22,15, МАТ=4,37	м	0,78	173,7				135					
154	ТЕР-16-02-004-01	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм//38мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЭГ=22,15; ЭЛЕ=29, ЗИМ=22,15, МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,01035 (0,075*2+0,885)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	113	7	3		60,83 0,63	0,19
155	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЭГ=22,15; ЭЛЕ=29, ЗИМ=22,15, МАТ=4,37	м	-1,035	97,65				-101					
156	ТСЦ-507-1972	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм // 38х3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЭГ=22,15; ЭЛЕ=29, ЗИМ=22,15, МАТ=4,37	шт.		20,4				41					
157	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм//38х3,0мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЭГ=22,15; ЭЛЕ=29, ЗИМ=22,15, МАТ=4,37	м	0,885	102,3				91					
158	ТЕР65-23-3	Слив воды из системы (Применительно Слив и наполнение водой системы водоснабжения без осмотра системы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЭГ=22,15; ЭЛЕ=29, ЗИМ=22,15, МАТ=4,37	1000 м ³ объема здания	18,804 18804/1000	1,84	1,84			35	35			0,21 3,95	
159	ТЕР-16-07-005-02	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЭГ=22,15; ЭЛЕ=29, ЗИМ=22,15, МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,01542 0,0015*0,01392	329,84	67,08	44,91		5	1	1		5,01 0,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
160	ТЕР16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС: К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,01035	171,78	67,08	44,91		2	1			5,01 0,05	15	
161	ТЕРp65-5-8	Смена задвижек диаметром 50 мм (Применительно установка и снятие габаритного иммитатора Демонтаж-Монтаж) ИНДЕКС: К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,01	42390,71	3215,52	330,5		424	32	3		308 3,08		
162	302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с подвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм ИНДЕКС: К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	350,08				-350						
163	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-32мм (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС: К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт	1	1232,57				1233						
Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС.														47,48	0,06
Раздел 4. Узел учета. Электротехнические работы.															
164	ТЕРm11-06-001-01	Щиты и пульты, масса до 50 кг ИНДЕКС: К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	237,05	52,48	17,96		237	52	18	1	5,15 5,15	0,04 0,04	
165	Цена поставщика	Щкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЦМП-3-0 IP54 с монтажной платой ИНДЕКС: К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт	1	4576,25				4676						
166	ТЕРm08-02-397-01	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м ИНДЕКС: К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,003 0,4*2/лс	1399,08	115,77	329,12		13	1	3		10,7 0,09	3,61 0,03	
167	ТСЦ-509-0064	Профиль монтажный (DIN-рейка) ИНДЕКС: К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,8 2,4*2	71,04				57						
168	ТЕРm11-03-001-01	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг (Блоки питания + тепловычислитель) ИНДЕКС: К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в	1 шт.	5 4-1	7,44	5,93			37	30			0,52 2,6		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
169 0	Цена поставщика	485-БП (ИДС35 л 4 58 Стоимость пары п уакоши - для электроборудования, КПИЛД, инструмента П3=1,015 О3Г=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Таких же цены	шт		18488 С1				18488					
170	ТЕРМ08-02-411-04	Ввод гибкий, наружный диаметр Металлорукава до 27 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое приспособление. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года О3Г=22,15; ЗМ=6,29; ЗДП=22,15; МАТ=4,37	1 ввод	5 4+1	43,45	11,14			217		56		1,03 5,15	
171	509-0090	Перекрышки гибкие, тип ПГС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое приспособление. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года О3Г=22,15; ЗМ=6,29; ЗДП=22,15; МАТ=4,37	шт.	-5	7,24				-36					
172	Цена поставщика	Сальники ввертные (РГ-25 ПР54) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Таких же цены	шт.	4	32,19				129					
173	Цена поставщика	Сальники ввертные (РГ-29 ПР54) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Таких же цены	шт.	1	59,34				59					
174	ТЕРМ08-03-575-01	Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое приспособление. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года О3Г=22,15; ЗМ=6,29; ЗДП=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	13,45	12,77			27		26		1,12 2,24	
175	Цена поставщика	Выключатели автоматические ВА47-29 2Р ВА ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Таких же цены	шт.	2	201,57				403					
176	ТЕРМ08-02-152-01	Полка-кронштейн из угловой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое приспособление. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года О3Г=22,15; ЗМ=6,29; ЗДП=22,15; МАТ=4,37	1 т	0,00089 0,99*1/1000	33088,92	1118,07	1254,6	31,35	29		1		101 0,09	2,11
177	ТЕРМ08-02-407-02	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое приспособление. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года О3Г=22,15; ЗМ=6,29; ЗДП=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,01 1/100	4052,36	449,03	1604,09	41С-4	41		4		41,5 0,42	27,6 0,28
178	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячдеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно ЗВХЗ 0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое приспособление. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года О3Г=22,15; ЗМ=6,29; ЗДП=22,15; МАТ=4,37	м	1,03 1*1,03	102,3				105					
179	ТЕРМ08-02-411-01	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое приспособление. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года О3Г=22,15; ЗМ=6,29; ЗДП=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,03 3/100	5823,33	375,45	306,56	3,27	205		11		34,7 1,04	0,22 0,01
180	Цена поставщика	Ц-Х ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Таких же цены	м	3,09 3*1,03	39,33				123					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
181	ТЕРм08-02-409-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом д16) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м	0,34 34*100	4104,85	257,52	769,47	236,42	1396	88	262	80	23,8 8,09	15,91 5,41
182	цена поставщика	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	м	35,02 0,34*103	6,63				232					
183	ТЕРм08-02-412-01	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м	0,54	1098,2	60,7	4,54	0,15	373	21	2		5,61 1,91	0,01
184	ТЕРм08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий ВВГ от ша до подполья + от подполья до ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м	0,03 (3+9)/100	1*16,17	72,93	9,07	0,3	89	6	1		6,74 0,54	0,02
185	ТЕРм08-02-405-01	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м	0,062 (1,2+2+3)/100	2353,1	414,41	293,18	3,72	146	26	18		38,3 2,37	0,25 0,02
186	ТЕРм08-02-412-09	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м	0,5	381,34	24,78	4,54	0,15	191	12	2		2,29 1,15	0,01 0,01
187	ТЕРм11-06-002-02	Электрические проводки в щитах и пультах малогабаритных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м	0,253 (10,8+15)/100	170,84	158,1			44	41			12,4 3,2	
188	Цена поставщика	Провод силовой ПВ 1х0,75 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	м	1,236 1,2*1,03	5,39				7					
189	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	м	13,25 13*1,02	34,29				455					
190	Цена поставщика	Кабель витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	м	76,5 (15+50*10)*1,02	16,56				1267					
191	Цена поставщика	Кабель витая пара UTP 2х24AWG cat 5E ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	м	35,496 (10,8+20*4)*1,02	8,58				305					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
192	ТЕРМ08-03-545-01	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм ² . Устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗГ=22,15; ЭМБ=29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.		250,6	35,81	3,44		1002	143			3,31 13,24	
193	Цена поставщика	Коробка распаячная олп 85х85х40 IP54 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт		40,31				161					
194	ТЕРМ11-08-001-03	Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления колпач с обслуживанием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗГ=22,15; ЭМБ=29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 концов		0,86 86/100	183,66	120,92		158	104			10,3 8,86	
195	ТЕРМ08-03-574-01	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗГ=22,15; ЭМБ=29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 жил		0,2 20/100	3205,82	191,52	4,54	0,15	1041	38		16,8 3,36	0,01
										98224			80,32	7,83

Раздел 5. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.

196	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (Применительно Преобразовать ржавчины Г-1Т) (При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗГ=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗГ=22,15; ЭМБ=29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м ² окрашиваемой поверхности		0,02668 (2,0435*-0,1267+0,4948)/100	345,53	71,56	16,55	0,11	9	2		5,84 0,16	0,01
197	ТСЦ-113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗГ=22,15; ЭМБ=29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т		-0,0003	1#552,05				-6				
198	ТСЦ-101-4164	Грунт водо-дисперсионный по ржавчине "Акрокор-1" (Применительно Преобразовать ржавчины Г-1Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗГ=22,15; ЭМБ=29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг		0,3 0,0003*1000	24,87				7				
199	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза) (При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗГ=1,1; ТЗ=1,1; 2 слой ПЗ=2 (ОЗГ=2; ЭМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗГ=22,15; ЭМБ=29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м ² окрашиваемой поверхности		0,02668	€91,32	143,12	33,1	0,22	18	4	1	11,68 0,31	0,02
										544			0,72	

Раздел 6. Узел учета. Пусконаладочные работы.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
200	ТЕРп01-11-013-01	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	1 токоприемник	1	22,1	22,1			22				1,5 1,5	
201	ТЕРп01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	1 линия	1	5,89	5,89			6				0,4 0,4	
202	ТЕРп01-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	100 точек	0,02	235,68	235,68			5	5			16 0,32	
203	ТЕРп02-01-002-03	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	1 система	1	147,13	1447,13			1447	1447			85 85	
204	ТЕРп02-01-002-04	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002-03 (10 приборов и датчиков + 4 дискретных 1 реверс) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	1 канал	5 11+4-12	41,31	141,31			707	707			8,3 41,5	
Итого по разделу 6 Узел учета. Пусконаладочные работы.									107514				148,03	

Раздел 7. Узел учета проектные работы

205	СБЦ9-5-7-4	Двухстадийная разработка проектной документации на АСУТП, количество базов 7, часть проектной документации: ТО (Проектирование АСУТП заключается в привязке ранее разработанной АСУТП к условиям конкретного объекта управления; от 0,05 до 0,3 ПЗ=0,137 (ОЗП=0,137; ЭМ=0,137 к расч.; ЗПМ=0,137; МАТ=0,137 к расч.; ТЗ=0, *17; ТЗМ=0,137); При одностадийной разработке проектной документации на АСУТП ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расч.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расч.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8); Следиа РД ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расч.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расч.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индексы изменения сметной стоимости проектных работ для строительства к справочная базовых цен на проектные работы на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	разработка проектной документации	1	1680,17	1680,17			1680	1680				
Итого по разделу 7 Узел учета проектные работы									45679					

ИТОГИ ПО АКТУ:

Итого прямые затраты по акту в базисных ценах									150200	5498	695	85	280,21	5,89
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам									151440	6432	1001	114	354,9	7,98
В том числе, справочно:														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
МДС35 пр.1 т.1 п.3.	Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в ст-зненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или запромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 3-4, 8-9, 27, 32-50, 52-53, 25-26, 59-60, 79-82, 84-92, 76-78, 98-99, 122-145, 147-157, 159-160, 107-109, 119-121, 196-199)								228	158	71		14,168	0,0315
МДС35 пр.1 т.3 п.2.	Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или запромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 31, 51, 54-55, 83, 93-94, 146, 158, 161-162)								46	43	4		4,3725	
МДС35 пр.1 т.2 п.2.	Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или запромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 57, 62-68, 70-75, 96, 101-106, 110-111, 113-118, 164, 168, 187, 194, 196-167, 170-171, 174, 176-179, 181, 183-186, 192, 195)								477	313	163	30	28,651	2,03
МДС40 т.2 п.3.	На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), остановленых для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ запромождающих помещений предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, оргтехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 200-204)								328	328			19,308	
МДС35-IV п.4.7.	При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-4, 8-9, 27, 32-50, 52-53, 25-26, 59-60, 79-82, 84-92, 76-78, 93-99, 122-145, 147-157, 59-160, 107-109, 119-121, 196-199)								161	91	69		8,196	0,03
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах									350450	150936	6296	2525	354,9	7,98
Накладные расходы									81131					
В том числе, справочно:														
61% = 72%*0,85 ФОТ (от 55707) (Поз. 200-204)									33981					
69% = 81%*0,85 ФОТ (от 3367) (Поз. 31, 51, 83, 146, 158)									2323					
75% = 88%*0,85 ФОТ (от 13844) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 57, 62-68, 70-75, 96, 101-106, 110-111, 113-118, 164, 168, 187, 194)									10384					
76% = 99%*0,85 ФОТ (от 199) (Поз. 196-199)									151					
89% = 105%*0,85 ФОТ (от 15461) (Поз. 165-167, 170-186, 188-193, 195)									13760					
96% = 113%*0,85 ФОТ (от 3877) (Поз. 54-56, 93-95, 161-163)									3722					
108% = 141%*0,85 ФОТ (от 13489) (Поз. 3-5, 8-10, 27, 32-50, 52-53, 59-61, 79-82, 84-92, 98-100, 122-145, 47-157, 159-160)									14568					
122% = 143%*0,85 ФОТ (от 1838) (Поз. 25-26, 76-78, 107-109, 119-121)									2242					
Сменная прибыль									44493					
В том числе, справочно:														
32% = 40%*0,8 ФОТ (от 55707) (Поз. 200-204)									17826					
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 3367) (Поз. 31, 51, 83, 146, 158)									1348					
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 17721) (Поз. 54-56, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 93-95, 57, 62-68, 70-75, 161-163, 96, 101-106, 110-111, 113-118, 164, 168, 187, 194)									8508					
52% = 65%*0,8 ФОТ (от 15461) (Поз. 165-167, 170-186, 188-193, 195)									8040					
48% = 70%*0,85*0,8 ФОТ (от 199) (Поз. 196-199)									96					
56% = 83%*0,85*0,8 ФОТ (от 13489) (Поз. 3-5, 8-10, 27, 32-50, 52-53, 59-61, 79-82, 84-92, 98-100, 122-145, 147-157, 159-160)									7554					
61% = 89%*0,85*0,8 ФОТ (от 1838) (Поз. 25-26, 76-78, 107-109, 119-121)									1121					
Итого по акту:														
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2, Узел учета Т3									118974				63,41	0,09
Итого по разделу 2 Система Т3,Т4 Узел учета ГВС.									34025				14,94	
Итого по разделу 3 Система В1, Узел учета ХВС.									71114				47,48	0,06
Итого по разделу 4 Узел учета. Электротехнические работы.									98224				80,32	7,83
Итого по разделу 5 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.									544				0,72	
Итого по разделу 6 Узел учета. Пусконаладочные работы.									107514				148,03	
Итого по разделу 7 Узел учета проектные работы.									45679					
Итого									476074				354,9	7,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
В том числе:														
Материалы														
Машины и механизмы														
ФОТ														
Оборудование														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
ВСЕГО по акту														
НДС														
ВСЕГО по акту с НДС														
									85861					
									6296					
									153461					
									107357					
									81131					
									44493					
									476074					
									85693,32					
									561767,32					
													354,9	7,98

Принял:

Директор МУП "КОС" _____

Главный инженер МУП "КОС" _____

Зам. главного инженера МУП "КОС" _____

Главный бухгалтер МУП "КОС" _____

Зам. директора по экономике МУП "КОС" _____

Главный энергетик МУП "КОС" _____

Начальник цеха автоматизированных систем _____

Начальник службы ЭРНС ТВСиК МУП "КОС" _____

Инженер 1 кат. службы ЭРНС ТВСиК МУП "КОС" _____

Е.Н. Борисевич

А.В. Ягочин

Е.М. Фурман

Н.Н. Каплинина

Н.Б. Третьякова

В.В. Дацюк

П.М. Полевик

Н.И. Сергеева



Сдал: ООО "СеверСтрой"

Генеральный директор _____

А.В. Белов



РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ

СМЕТНОЕ БЮРО ПТОМУП «КОС»

И.Г. КАЧАЕВА