

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"
 Стройка -

588

Объект - "МО город Норильск р-н Центральный. Многоквартирный жилой дом по адресу пр. Ленинский, д. 17 (подъезды № 10, 11)
 Инвентарный № _____
 ОДПУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск

Р-н Учетно-расчетный, пр. Ленинский, д. 17


О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКТО	
по ОКТО	
по ОКТО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	Кос-126/15
Номер	26.05.2015г.
Дата	
Вид операции	
Номер документа	Отчетный период
1	с _____ по _____
31.08.2017	15.08.2017
	31.08.2017

Смета № АУТВР - 357. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
 329 549 руб. без НДС в т.ч. по акту 329 549 руб. без НДС
 388 867,82 руб. с НДС в т.ч. по акту 388 867,82 руб. с НДС

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)		
					Всего	Осн. З/п	Эк. Маш.	З/лМех.	Всего	Осн. З/п			Эк. Маш.	З/лМех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Раздел 1. Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ

1	ТЕРМ11-02-022-05 <small>Пр. Министров Классифик. № от 12.11.10 №237-О</small>	Ротаметр счетчик, преобразователь, устанавливаемый на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 80 мм / МР-5.2-1-Б-65, кл Б <small>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общедомовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЭИ=6.29; ЭПМ=22.15; МАТ=4.37</small>	шт.	1	110,88	41,45	33,05		111	41	33		4,12	
2	О	Цена поставщика 180,0мЗч (МР-5.2-1-Б-65, кл Б) <small>ИДС39 п. 4 60 Трансформные расходы ПЗ=6% (ОЭП=6%; ЭИ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4 64 Заготовительные-складские расходы Оборудование ПЗ=1,2% (ОЭП=1,2%; ЭИ=1,2%; МАТ=1,2%); ИДС35 п. 4 58 Стоимость сырья и упаковки, для электрооборудования, КПИД (исчерпывающая ПЗ=1,015 (ОЭП=1,015; ЭИ=1,015; МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены</small>	шт.	1	21035,82				21036					
3	ТЕР16-02-007-02 <small>Пр. Министров Классифик. № от 12.11.10 №237-О</small>	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 65 мм <small>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общедомовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЭИ=6.29; ЭПМ=22.15; МАТ=4.37</small>	1 соединение	1	246,03	16,64	10,18		246	17	10		1,46	1,46
4	ТСЦ-507-0984	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 65 мм <small>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общедомовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЭИ=6.29; ЭПМ=22.15; МАТ=4.37</small>	шт.	-2	92,02				-184					
5	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МР-5.2 №3 Ду-65мм <small>ИДС39 п. 4 60 Трансформные расходы ПЗ=6% (ОЭП=6%; ЭИ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4 64 Заготовительные-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЭП=2%; ЭИ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены</small>	комплект	1	2151,59				2152					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	ТЕРм11-02-022-05 Пр. Микстова Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 80 мм (МФ-5.2.1-Б-Р-65, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	110,88	41,45	33,05		111	41	33		4,12	4,12
7	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 1.2-180.0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-Р-65, кл.Б) МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%) МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%) МДС35 п. 4.58. Стоимость труда и упаковки - для электрооборудования. КИП,А, инструмент ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт	1	21874,21				21874					
8	ТЕР16-02-007-02 Пр. Микстова Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	1	246,03	16,64	10,18		246	17	10		1,46	1,46
9	ТСЦ-507-0984	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	92,02				-184					
10	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-65мм МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%) МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	комплект	1	2151,59				2152					
комплект термообразователей														
11	ТЕРм12-10-001-01 Пр. Микстова Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термообразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4	1,31
12	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,06	26,78				-2					
13	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	17,63				-35					
14	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	4,74				-9					
15	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	10,01				-20					
16	ТЕРм11-02-001-01 Пр. Микстова Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23			1,03	2,06
17	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,084	48,82				-4					
18	Цена поставщика	Комплект термообразователей КТСП-НСХ РП100 Л80, кл. В с гильзой и бобышкой МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%) МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%) МДС35 п. 4.58. Стоимость труда и упаковки - для электрооборудования. КИП,А, инструмент ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	комплект	1	1938,08				1938					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Датчик избыточного давления:														
19	ТЕРМ12-10-001-01 <small>Гр Министроя Красноярск № от 12.11.10 №237-О</small>	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
20	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластичная техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	кг	-0,06	26,78				-2					
21	ТСЦ-108-0081	Бобышки скользящие ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	17,63				-35					
22	ТСЦ-302-1236	Стяны стальные с муфтой и контройкой. Диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	2	12,37				25					
23	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	4,74				-9					
24	ТСЦ-507-2630	Проски П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	10,01				-20					
БЕЗ ДЕМОНТАЖНЫХ ТРУБКИ														
25	ТЕР24-01-033-01 <small>Гр Министроя Красноярск № от 12.11.10 №237-О</small>	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.	2	38,21	8,77			76	18			0,84 1,68	
26	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15х18л для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	28,28				-57					
27	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	2	29,42				59					
28	ТЕРМ11-02-001-01 <small>Гр Министроя Красноярск № от 12.11.10 №237-О</small>	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23			1,03 2,06	
29	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	кг	-0,084	48,82				-4					
30	Цена поставщика	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	2	3810,84				7622					
оборудование краны														
31	ТЕРМ12-10-001-01 <small>Гр Министроя Красноярск № от 12.11.10 №237-О</small>	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа // под краны шаровые Ду-15мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 шт.	0,03	4792,02	723,98	594,46		144	22	18		65,4 1,96	
32	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластичная техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	кг	-0,09	26,78				-2					
33	ТСЦ-108-0081	Бобышки скользящие ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-3	17,63				-53					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
34	ТСЦ-302-1236	Слоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал, 2012 года. ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	3	12,37				37					
35	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал, 2012 года. ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-3	4,74				-14					
36	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал, 2012 года. ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-3	10,01				-30					
37	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал, 2012 года. ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	3	38,21	8,77			115	26			0,84 2,52	
38	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15хч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал, 2012 года. ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-3	28,28				-85					
39	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал, 2012 года. ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	3	29,42				88					
Трубопроводы, запорная арматура														
40	ТЕР16-05-001-03 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентиля, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал, 2012 года. ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2	379,77	30,38	14,07	0,3	760	61	28	1	2,91 5,82	0,02 0,04
41	ТСЦ-507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал, 2012 года. ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-4	127,62				-510					
42	ТСЦ-507-1003	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал, 2012 года. ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	4	148,69				595					
43	ТСЦ-301-3258	Затворы гидравлические диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал, 2012 года. ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	1161,15				2322					
44	ТЕР18-06-007-07 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фильтров диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал, 2012 года. ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	10 фильтров	0,1 1/10	13662,7	189,78	264,7	4,9	1366	19	26		17,77 1,78	0,33 0,03
Трубопроводы														
45	ТЕР16-02-007-04 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал, 2012 года. ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	1	345,52	16,64	10,18		346	17	10		1,46 1,46	
46	ТСЦ-101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал, 2012 года. ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	Т	-0,0017	31424,22				-53					
47	ТСЦ-101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал, 2012 года. ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	Т	0,0034 0,0017-2	31424,22				107					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
48	ТСЦ-507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЭГМ=22.15, МАТ=4.37	шт.		-2	127.62			-255					
49	ТСЦ-507-1003	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЭГМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	148.69			297						
50	ТСЦ-509-0967	Прокладки из паронита марки ПИБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЭГМ=22.15, МАТ=4.37	1000 шт.	-0.001	5000.27			-5						
51	ТСЦ-509-0967	Прокладки из паронита марки ПИБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЭГМ=22.15, МАТ=4.37	1000 шт.	0.002 0.001*2	5000.27			10						
52	ТЕР16-02-004-04 Пр. Министров, Красноярск от 12.11.10 №337-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЭГМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0.01012 (0.08*3+0.236*2+0.31/100)	16837.05	895.59	498.67	5.5	170	9	5	79.75 0.81	0.37	
53	ТСЦ-302-3290	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЭГМ=22.15, МАТ=4.37	м	-1.012	147.31			-149						
54	ТСЦ-507-2296	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х6-76х5 мм // 108х4.5-76х3.5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЭГМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	3	44.51			134						
55	ТСЦ-507-1983	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1.5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм // 108х4.5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЭГМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	77.08			154						
56	ТСЦ-103-0402	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЭГМ=22.15, МАТ=4.37	м	0.3	296.65			89						
57	ТЕР16-02-004-02 Пр. Министров, Красноярск от 12.11.10 №337-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЭГМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0.0135 1.35/100	12233.21	809.12	353.46	3.42	165	11	5	72.05 0.97	0.23	
58	302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЭГМ=22.15, МАТ=4.37	м	-1.35	107.5			-145						
59	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЭГМ=22.15, МАТ=4.37	м	1.35	173.7			234						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
60	ТЕРр65-23-1 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра СИСТЕМЫ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал, 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1000 м3 объема здания	12,525091	3,6	3,6				45	45		0,41 5,14	
61	ТЕР16-07-005-02 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал, 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,02362 0,01012+0,0135	329,84	67,08	44,91		8	2	1		5,01 0,12	
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
62	ТЕРр65-5-9 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 100 мм (Применительно установка и снятие габаритного имитатора/Демонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал, 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 шт.	0,02 2/100	67934,44	4405,68	867,55		1359	88	17		422 8,44	
63	ТСЦ-302-1176	Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30-чббр диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал, 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	553,19				-1106					
64	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый Ду-65мм (МДС35 п. 4.60. Транспортирные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=5%; МДС35 п. 4.64. Запасительно-складные расходы, Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2% к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	2	2475,95				4952					
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2, Узел учета ТЭ					127791								66,56	0,11
Раздел 2. Демонтажные работы														
65	ТЕРр65-14-4 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружений на сварке диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал, 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,03172 (2,7+0,2362)/100	762,14	640,59	59,84		24	20	2		65,3 2,07	
66	ТЕР16-05-001-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Демонтаж-установка вентилялей, задвижек, затворов, клапанов обрешеток, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм // краны шаровые Ду15-25 (МДС36 п. 3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЗМ=0,4 к раск.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал, 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	6	8,48	6,14	2,34		51	37	14		0,588 3,53	
67	ТЕР16-02-007-04 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Демонтаж-установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм // бфланцев (МДС36 п. 3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЗМ=0,4 к раск.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал, 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 соединение	2	10,73	6,66	4,07		21	13	8		0,584 1,17	
68	ТЕРр65-3-13 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Снятие задвижек диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал, 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 шт. арматуры	0,02 2 / 100	944,09	934,89	9,2		19	19	19		95,3 1,91	0,25 0,01
Итого по разделу 2 Демонтажные работы					6270								10,93	0,01
Раздел 3. Узел учета. Электротехнические работы.														
69	ТЕРМ11-06-001-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Щиты и пульты, масса до 50 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал, 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	1	237,05	52,48	17,96		237	52	18	1	5,15 5,15	0,04 0,04
70	Цена поставщика	Щкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЩМП-3-0 IP54 с монтажной платой (МДС35 п. 4.60. Транспортирные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; МДС35 п. 4.64. Запасительно-складные расходы, Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2% к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	5538,99				5539					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
85	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (Транспортные расходы ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); Заводоупотребительные складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	3,09 3*1,03	51,95				161					
86	ТЕРм08-02-409-01 Пр. Министров Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Труба виннипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом d16) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,18 18/100	4104,85	257,52	769,47	236,42	739	46	139	43	23,8 4,28	15,91 2,86
87	цена поставщика	ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (Транспортные расходы ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); Заводоупотребительные складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	18,54 0,18*103	16,6				308					
88	ТЕРм08-02-412-01 Пр. Министров Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,18	1098,2	60,7	4,54	0,15	198	11			5,61 1,01	0,01
89	ТЕРм08-02-412-02 Пр. Министров Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий ВВГ от ша до подполья + от подполья до ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,06 (2*1+3)/100	1116,17	72,93	9,07	0,3	67	4	1		6,74 0,4	0,02
90	ТЕРм08-02-405-01 Пр. Министров Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,062 (1,2+2+3)/100	2353,1	414,41	293,18	3,72	146	26	18		38,3 2,37	0,25 0,02
91	ТЕРм08-02-412-09 Пр. Министров Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава из каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,3	381,34	24,78	4,54	0,15	114	7	1		2,29 0,69	0,01
92	ТЕРм11-06-002-02 Пр. Министров Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Электрические проводки в щитах и пультax малогабаритных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,148 (9+5,8)/100	170,84	158,1			25	23			12,4 1,84	
93	Цена поставщика	Провод силовой ПВ 1х0,75 (МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заводоупотребительные складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2% * расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% * расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	1,236 1,2*1,03	6,47				8					
94	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заводоупотребительные складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2% * расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% * расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	11,22 11*1,02	40,38				453					
95	Цена поставщика	Кабель витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заводоупотребительные складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2% * расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% * расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	45,9 (9+30+6)*1,02	40,55				1861					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
107	ТСЦ-101-4164	Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акрокор-1" (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общеприрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	0,1 0,0001*1000	24,87				2						
108	ТЕР13-03-002-04 Пр. Минстроя Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	Органовка металлических поверхностей за один раз грунтовой ГФ-021 (за 2 раза) (При нанесении лакокрасочных материалов ручная способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; 2. слоя ПЗ=2 (ОЗП=2, ЗМ=2 к расх., ЗПМ=2, МАТ=2 к расх., ТЗ=2, ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общеприрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,00717	691,31	143,11	33,1	0,22	5	1			11,692 0,08	0,02	
Итого по разделу 6 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.															
Раздел 7. Узел учета. Пусконаладочные работы.															
109	ТЕРп01-11-013-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	Замер полного сопротивления цели «фаза-нуль» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 2. Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	1 токоприемник	1	22,1	22,1			22	22			1,5 1,5		
110	ТЕРп01-11-028-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электроприборам ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 2. Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	1 линия	1	5,89	5,89			6	6			0,4 0,4		
111	ТЕРп01-11-011-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	Проверка наличия цели между заземлителями и заземленными элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 2. Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	100 точек	0,02	235,68	235,68			5	5			16 0,32		
112	ТЕРп02-01-002-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 2. Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	1 система	1	299,64	299,64			300	300			17,6 17,6		
113	ТЕРп02-01-002-02 Пр. Минстроя Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к расценке 02-01-002-01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 2. Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	1 канал	7	144,2	144,2			1009	1009			8,47 59,29		
Итого по разделу 7 Узел учета. Пусконаладочные работы.															
Раздел 8. Узел учета проектные работы															
114	СБЦ9-5-7-4	Двухстадийная разработка проектной документации на АСУТП, количество баллов 7, часть проектной документации: ТО (Проектирование АСУТП заключается в приеме ранее разработанной АСУТП к условиям конкретного объекта управления от 0,05 до 0,3 ПЗ=0,137 (ОЗП=0,137; ЗМ=0,137 к расх., ЗПМ=0,137 к расх., ТЗ=0,137, ТЗМ=0,137); При одностадийной разработке проектной документации на АСУТП ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8, ЗМ=0,8 к расх., ЗПМ=0,8, МАТ=0,8 к расх., ТЗ=0,8, ТЗМ=0,8). Служба РД ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5, ЗМ=0,5 к расх., ЗПМ=0,5, МАТ=0,5 к расх., ТЗ=0,5, ТЗМ=0,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 3. Индексы изменения сметной стоимости проектных работ для строительства к справочника базовых цен на проектные работы на 4 квартал 2012 г. ОЗП=27,19	разработка проектной документации	1	1680,17	1680,17			1680	1680					
Итого по разделу 8 Узел учета проектные работы															
ИТОГИ ПО АКТУ:															
										105 200	4 109	486	46	180,79	3,15
										106 010	4 711	694	61	229,77	4,27
В том числе, справочно.															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
МДС35 пр 1 т 1 п 3	Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутренним путям ОЗП=1,35; ЗМ=1,35; ЗПМ=1,35; Т3=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 3-4, 8-9, 27, 39-59, 61, 25-26, 37-38, 66-67, 105-108)								129	87	41		8,015	0,0245
МДС35 пр 1 т 3 п 2	Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутренним путям (с учетом АП-330/06 пр 2 п 2) ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 60, 62-63, 65, 68)								29	26	3		2,634	0,0015
МДС35 пр 1 т 2 п 2	Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутренним путям ОЗП=1,35; ЗМ=1,35; ЗПМ=1,35; Т3=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 69, 73, 92, 99, 71-72, 75, 77-78, 81-84, 86, 88-91, 97, 100-101, 103)								355	233	123	16	21,427	1,0745
МДС40 т 2 п 3	На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), оставленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещений (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, оргтехники, мебели и т.п.) с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15; Т3=1,15								201	201			11,8665	
МДС35 пр 1 т 2 п 5	Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЗМ=1,2; ЗПМ=1,2; Т3=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 101, 103)								24	15	10		1,342	0,008
МДС35-IV п 4 т 7	При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-4, 8-9, 27, 39-59, 61, 25-26, 37-38)								249,706	112,815	4,365	1,351	229,77	4,27
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах									51,425					
Накладные расходы														
В том числе, справочно:														
61% = 72%*0,85 ФОТ (от 34177) (Поз. 109-113)									20,848					
69% = 81%*0,85 ФОТ (от 2149) (Поз. 60, 65, 68)									1,483					
75% = 88%*0,85 ФОТ (от 10477) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 69, 73, 92, 99)									7,858					
76% = 99%*0,9*0,85 ФОТ (от 66) (Поз. 105-108)									50					
89% = 105%*0,85 ФОТ (от 11075) (Поз. 70-72, 75-91, 93-98, 100-104)									9,857					
96% = 113%*0,85 ФОТ (от 2237) (Поз. 62-64)									2,148					
108% = 141%*0,9*0,85 ФОТ (от 6800) (Поз. 3-5, 8-10, 27, 39-59, 61, 66-67)									7,344					
122% = 143%*0,85 ФОТ (от 1506) (Поз. 25-26, 37-38)									1,837					
Сметная прибыль									28,418					
В том числе, справочно:														
32% = 40%*0,8 ФОТ (от 34177) (Поз. 109-113)									10,937					
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 2149) (Поз. 60, 65, 68)									860					
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 12714) (Поз. 62-64, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 69, 73, 92, 99)									6,103					
52% = 65%*0,8 ФОТ (от 11075) (Поз. 70-72, 75-91, 93-98, 100-104)									5,759					
48% = 70%*0,85*0,8 ФОТ (от 66) (Поз. 105-108)									32					
56% = 83%*0,85*0,8 ФОТ (от 6800) (Поз. 3-5, 8-10, 27, 39-59, 61, 66-67)									3,808					
61% = 89%*0,85*0,8 ФОТ (от 1506) (Поз. 25-26, 37-38)									919					
Итого по акту:														
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2 Узел учета ТЭ									127,791				66,56	0,11
Итого по разделу 2 Демонтажные работы									6,270				10,93	0,01
Итого по разделу 3 Узел учета Электротехнические работы									73,751				53,07	4,1
Итого по разделу 4 Узел учета Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава									8,137				6,74	0,05
Итого по разделу 5 Узел учета Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.									1,789				1,31	
Итого по разделу 6 Узел учета Покрасочные и теплоизоляционные работы.									65,962				0,18	
Итого по разделу 7 Узел учета Пусконаладочные работы.									45,679				90,98	
Итого по разделу 8 Узел учета проектные работы									329,549				229,77	4,27
Итого														
В том числе:														
Материалы									61,568					
Машины и механизмы									4,365					
ФОТ									114,166					
Оборудование									70,958					
Накладные расходы									51,425					
Сметная прибыль									28,418					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ВСЕГО по акту									329 549				229,77	4,27
НДС										59 318,82				
ВСЕГО по акту										388 867,82				

Принял:

Директор МУП "КОС" _____ Е.Н. Борисевич

И.о. Главного инженера МУП "КОС" _____ Е.М. Фурман

Главный бухгалтер МУП "КОС" _____ Н.Н. Калинина

Зам. директора МУП "КОС" по экономике _____ Н.Б. Третьякова

И.о. Главного энергетика МУП "КОС" _____ В.В. Лебедева



Сдал: ООО "СеверСтрой"



А.В. Белов

Расценки проверены:
СБ МУП "КОС"



Выявлено ЮИ Д

А.В. Белов