

Код	0322005
Форма по ОКУД	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	дата
Вид операции	
Номер документа	31.07.2017
Дата составления	01.07.2017
Отчетный период	с по
	31.07.2017

Инвестор - Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"
 Стройка - Объект - "МО город Норильск р-н Центральный. Многоквартирный жилой дом по адресу пр. Ленинский, д.28 корп.1
 Инвентарный № _____

*ОАИЦ по АУТВР в МКД МО г. Норильск,
 р-н Центральный, пр. Ленинский, д. 28 корп. 1 ЦУР*

Номер документа	1	31.07.2017	01.07.2017	31.07.2017
Дата составления				
Отчетный период	с	по		

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № АУТВР - 257. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
 486 432 руб. без НДС в т.ч. по акту 486 432 руб. без НДС
 573 989,76 руб. с НДС в т.ч. по акту 573 989,76 руб. с НДС

№ пп	Обособление	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з мех. (на ед./ всего)			
					Всего	Осн.3/п	Эк.Маш. 3/пМех.	Всего	Осн.3/п	Эк.Маш. 3/пМех.		осн.раб. (на ед./ всего)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Раздел 1. Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ

Приборы и оборудование														
№ пп	Обособление	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з мех. (на ед./ всего)			
					Всего	Осн.3/п	Эк.Маш. 3/пМех.	Всего	Осн.3/п	Эк.Маш. 3/пМех.		осн.раб. (на ед./ всего)		
1	ТЕР11-02-022-05 Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода дс 80 мм // МФ-5.2.1-Б-65, кл.Б ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены -чв4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	110,88	41,45	33,05	111	41	33	4,12	4,12		
2	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 1, 2-180, 0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-65, кл.Б) (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=4%); ИДС35 п.4.64. Запасительные складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); ИДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, кг/ГПА, инсприемента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	21035,82		21036							
3	ТЕР16-02-007-02 Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены -чв4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	246,03	16,64	10,18	246	17	10	1,46	1,46		
4	ТСЦ-507-0984	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗС-2 ВСтЗСПЗ, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены -чв4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	92,02			-184						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 Наз Ду=65мм (МДСЗ п. 4.60 Транспортыне расходы ПЗ=6% ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДСЗ п. 4.64 Завозительно-складские расходы; диаметры ПЗ=2% ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	Комплект		2151,53				2152					
6	ТЕРМ1-02-022-05 Пр.Микропро Краевюр.кр. от 12.11.10 №8237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 80 мм (МФ-5.2, 1-Б-Р-65, кл Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство; Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.		110,84	41,45	33,05		111	41	33		4,12 4,12	
7	0 Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с ВП, 1-2- 180,0м3/ч (МФ-5.2, 1-Б-Р-65, кл Б) (МДСЗ п. 4.60 Транспортыне расходы ПЗ=6% ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДСЗ п. 4.64 Завозительно-складские расходы; Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДСЗ п. 4.58 Стойкость тары и упаковки - для электрооборудования, кг/шт. цены/метра ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт		21874,2				21874					
8	ТЕР16-02-007-02 Пр.Микропро Краевюр.кр. от 12.11.10 №8237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство; Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение		246,0с	16,64	10,18		246	17	10		1,46 1,46	
9	ТСЦ-507-0984	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство; Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		92,5с				-184					
10	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 Наз Ду=65мм (МДСЗ п. 4.60 Транспортыне расходы ПЗ=6% ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДСЗ п. 4.64 Завозительно-складские расходы; диаметры ПЗ=2% ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект		2151,5с				2152					
Комплект термораздателей														
11	ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Микропро Краевюр.кр. от 12.11.10 №8237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термораздатели со спротивлением) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство; Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.		0,02	4792,0с	723,98		96	14	12		65,4 1,31	
12	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство; Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг		-0,06	26,7с			-2					
13	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство; Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-2	17,6с			-35					
14	ТСЦ-301-3240	Коплячки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство; Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-2	4,7с			-9					
15	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство; Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-2	10,01			-20					
16	ТЕРМ11-02-001-01 Пр.Микропро Краевюр.кр. от 12.11.10 №8237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство; Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.		2	14,02	11,74		28	23			1,03 2,06	

1	2	3	4	5	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
30	Цена поставщика	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, ИЗО-1,5 "Корунд-ДИ-001"	шт			3810,64				7622					
		ИЗД35 п. 4 60 Транспортировочные расходы 73=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; ИСС35 п. 4 60 Запасовочные-опускание расходы Оборудование ПЗ=12% ОЗП=12%; ЗМ=12%; МАТ=12%; ИСС35 п. 4 56 Стоимость тары и упаковки... для электрооборудования КПИДА (используется ПЗ=1015; ОЗП=1015; ЗМ=1015; МАТ=1015) Индекс к ПОЗИЦИИ(исправочно) 4 текущие цены													
31	ТЕР16-05-001-03 Пр. Минотера Кваснояр-р оп. 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм // Затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду100мм	1 шт		1	379,77	30,38	14,07	0,3	360	30	14		2,91	0,02
		Индекс к ПОЗИЦИИ(исправочно) : Общеправительственное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37													
32	ТОЦ-507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм	шт		-2	127,62					-285				
		Индекс к ПОЗИЦИИ(исправочно) : Общеправительственное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37													
33	ТОЦ-507-1003	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм	шт		2	148,69					297				
		Индекс к ПОЗИЦИИ(исправочно) : Общеправительственное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37													
34	ТОЦ-301-3258	Затворы гидравлические диаметром до 100 мм	шт		1	1161,15					1161				
		Индекс к ПОЗИЦИИ(исправочно) : Общеправительственное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37													
Трубопроводы, запорная арматура															
Трубопроводы															
35	ТЕР16-02-004-04 Пр. Минотера Кваснояр-р оп. 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм	100 м		0,00556	16837,65	895,59	498,67	5,5	94	5	3		79,75	0,37
		Индекс к ПОЗИЦИИ(исправочно) : Общеправительственное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37												0,44	
36	ТОЦ-302-3290	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 100 мм	м		-0,556	147,61					-82				
		Индекс к ПОЗИЦИИ(исправочно) : Общеправительственное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37													
37	ТОЦ-507-2295	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4-76х3,5 мм // 108х4-5-76х3,5	шт		4	40,74					163				
		Индекс к ПОЗИЦИИ(исправочно) : Общеправительственное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37													
38	ТОЦ-507-1983	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм // 108х4,5	шт		1	77,68					77				
		Индекс к ПОЗИЦИИ(исправочно) : Общеправительственное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37													
39	ТЕР16-02-004-02 Пр. Минотера Кваснояр-р оп. 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм // 76мм	100 м		0,01105	12233,21	809,12	353,46	3,42	135	9	4		72,05	0,23
		Индекс к ПОЗИЦИИ(исправочно) : Общеправительственное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37												0,8	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
40	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общепраславное строительство Индекс перевода в текущие цены: на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	-1,105	107.5									
41	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3.5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общепраславное строительство Индекс перевода в текущие цены: на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	1,105	173.7				192					
42	ТЕРр65-23-1 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра СИСТЕМЫ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общепраславное строительство Индекс перевода в текущие цены: на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1000 м ³ объема ЗДАНИИ	20,132769	3.6	3.6			72	72			0.41 8.25	
43	ТЕР16-07-005-02 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общепраславное строительство Индекс перевода в текущие цены: на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м Трубопровода	0.01661	329.84	67.08	44.91		5	1	1		5.01 0.08	
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
44	ТЕРр65-5-9 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 100 мм (Применительно установка и снятие габаритного иммитатора. Демонтаж. Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общепраславное строительство Индекс перевода в текущие цены: на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	10 шт.	0,02	67934,44	4405,68	867,55		1359	88	17		422 8,44	
45	ТСЦ-302-1176	Задвижки параллельные фланцевые с выдвигным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30-чбср диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общепраславное строительство Индекс перевода в текущие цены: на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	553.19				-1106					
46	Цена поставщика	Габаритный иммитатор для МФ, фланцевый, Ду-65мм ИДС35 п.4 60 Транспортирные раскобы, ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%, ИДС35 п.4 64. Заполнительные-ослабшие раскобы. Материалы ПЗ=1,2%, ОЗП=2%, ЗМ=2% к расх. ТЗМ=2% к расх. ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Текущие цены	шт.	2	2475,95				4952					
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ				102083									53,13	0,04
Раздел 2. Система Т3. Узел учета ГВС.														
Приборы и оборудование														
47	ТЕРм11-02-022-03 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2, 1-Б-32, кл Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общепраславное строительство Индекс перевода в текущие цены: на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	20,69	10,36			21	10			1,03 1,03	
48	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,2-30, 0м3/ч (МФ-5.2, 1-Б-32, кл Б) ИДС35 п.4 60 Транспортирные раскобы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%, ИДС35 п.4 64. Заполнительные-ослабшие раскобы. Оборудование ПЗ=1,2%, ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%, ИДС35 п.4 58. Стопимость пары и уставки - для электроснабжения. КИПГА, инструкция ПЗ=1.015 (ОЗП=1.015, ЗМ=1.015, МАТ=1.015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Текущие цены	шт.	1	15929,3				15929					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
49	ТЕР16-02-007-01 Пр.Министров Краснодар-кр от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальные трубопроводах диаметром 50 мм // 32мм Индекс к Позиции(справочно) : Общепрасовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	1 соединение		201,76	10,94	6,33		202					0,96 0,96
50	ТСЦ-507-0983	Опаныч стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм Индекс к Позиции(справочно) : Общепрасовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	77,07				-154					
51	Цена поставщика	Комплект монтажных частей Мо-5 2 №3 Ду-32мм ППБ 305651 003-03 ИДС35 п-4-60 Транспортыне раскоды ПЗ=6% (ОЗГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%) ИДС35 п-4-64 Заводоупольно-сладкие раскоды Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%, ЗМ=2%, МАТ=2% к раск. ЗТМ=2% МАТ=2%) Индекс к Позиции(справочно) : Текущие цены	комплект	1	1254,19				1254					
термопреобразователь														
52	ТЕРм12-10-001-01 Пр.Министров Краснодар-кр от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) Индекс к Позиции(справочно) : Общепрасовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46		48		7	6		65,4 0,65
53	101-1703	Прокилки резиновые (пластина техническая прессованная) Индекс к Позиции(справочно) : Общепрасовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	кг	-0,03	26,78				-1					
54	108-0081	Бобышки скошенные Индекс к Позиции(справочно) : Общепрасовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-1	17,63				-18					
55	301-3240	Колпачки-заглушки 1" Индекс к Позиции(справочно) : Общепрасовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-1	4,74				-5					
56	507-2630	Пробы П-М27х2 Индекс к Позиции(справочно) : Общепрасовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-1	10,01				-10					
57	ТЕРм11-02-001-01 Пр.Министров Краснодар-кр от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг Индекс к Позиции(справочно) : Общепрасовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	1	14,02	1,74			14		12		1,03 1,03	
58	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые Индекс к Позиции(справочно) : Общепрасовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	кг	-0,042	48,82				-2					
59	Цена поставщика	Комплект термопреобразователь ТСН-НСХ Р1100 L60, кл. В с гильзой и бобышкой ИДС35 п-4-60 Транспортыне раскоды ПЗ=6% (ОЗГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%) ИДС35 п-4-64 Заводоупольно-сладкие раскоды Оборудования ПЗ=1,2% (ОЗГ=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%) ИДС35 п-4-58 Сплошная пара и упавки - для электрооборудования, кг/Гид.используются ПЗ=1,015 (ОЗГ=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) Индекс к Позиции(справочно) : Текущие цены	комплект	1	729,5				730					
обросные краны														
60	ТЕРм12-10-001-01 Пр.Министров Краснодар-кр от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) Индекс к Позиции(справочно) : Общепрасовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46		48		7	6		65,4 0,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,03	26,78				-1					
62	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	17,63				-18					
63	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	12,37				12					
64	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	4,74				-5					
65	507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	10,01				-10					
66	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	38,21	8,77			38	9			0,84 0,84	
67	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15х18л для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	28,28				-28					
68	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	29,42				29					
кран шаровой приварной														
69	ТЕР16-05-001-02 Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм // кран шаровой фланцевый 32мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	219,26	15,35	7,92		219	15	8		1,47 1,47	
70	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	77,07				-154					
71	ТСЦ-507-0998	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	60,33				121					
72	ТСЦ-302-1824	Краны шаровые PN25 VALLOMAX под приварку диаметром 32 мм (применительно фланцевый) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	849,8				850					
трубопроводы, запорная арматура														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
73	ТЕР16-02-004-03 Гр. Министров Квартал-рф опл 12.11.10 №237-0	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно) : Общепрасчетное количество Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22.15; ЗИМ=6.29; ЗИМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0.0015	13562.43	895.59	498.67	5.5	20	1	1		79.75 0.12	0.37
74	ТСЦ-302-3289	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно) : Общепрасчетное количество Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22.15; ЗИМ=6.29; ЗИМ=22.15; МАТ=4.37	м	-0.15	116.8				-18					
75	ТСЦ-507-2292	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кг/см2) диаметром условного прохода 80х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х6-45х4 мм Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно) : Общепрасчетное количество Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22.15; ЗИМ=6.29; ЗИМ=22.15; МАТ=4.37	шт	2	43.59				87					
76	ТЕР16-02-004-02 Гр. Министров Квартал-рф опл 12.11.10 №237-0	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно) : Общепрасчетное количество Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22.15; ЗИМ=6.29; ЗИМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0.0026	12233.21	809.12	353.46	3.42	32	2	1		72.05 0.19	0.23
77	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно) : Общепрасчетное количество Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22.15; ЗИМ=6.29; ЗИМ=22.15; МАТ=4.37	м	-0.26	107.5				-28					
78	ТСЦ-507-2284	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кг/см2) диаметром условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х6-38х3 мм // 76х3,5-38х3,0 мм Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно) : Общепрасчетное количество Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22.15; ЗИМ=6.29; ЗИМ=22.15; МАТ=4.37	шт	2	30.21				60					
79	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно) : Общепрасчетное количество Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22.15; ЗИМ=6.29; ЗИМ=22.15; МАТ=4.37	м	0.15	173.7				26					
80	ТЕР16-02-004-01 Гр. Министров Квартал-рф опл 12.11.10 №237-0	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм // 38мм Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно) : Общепрасчетное количество Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22.15; ЗИМ=6.29; ЗИМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0.0045	10937.16	663.12	289.92	2.82	49	3	1		60.83 0.27	0.19
81	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно) : Общепрасчетное количество Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22.15; ЗИМ=6.29; ЗИМ=22.15; МАТ=4.37	м	-0.45	97.65				-44					
82	ТСЦ-103-0361	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм // 38х3,0 мм Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно) : Общепрасчетное количество Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22.15; ЗИМ=6.29; ЗИМ=22.15; МАТ=4.37	м	0.45	102.3				46					
83	ТЕР16-07-005-02 Гр. Министров Квартал-рф опл 12.11.10 №237-0	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно) : Общепрасчетное количество Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22.15; ЗИМ=6.29; ЗИМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0.0041	329.84	67.08	44.91		1				5.01 0.02	

84	ТЕР16-07-005-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			0.0045	171,78	67,08	44,91			1	1			5,01 0,02
Установка и демонтаж габаритного имитатора													
85	ТЕР65-5-8 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм // установка и снятие габаритного имитатора Демонтаж-Монтаж ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 шт.	0,01	42390,71	3215,52	330,5		424	32	3	308	3,08
86	ТСЦ-302-1175	Задашки параллельные фланцевые с выдвинутым шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30-обор диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-1	350,08				-350				
87	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-32мм (ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), ИДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, к расх. ЗПМ=2%, МАТ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены	шт.	1	1232,57				1233				
Итого по разделу 2 Система Т3 Узел учета ГВС.													
33732													
14,12													
Раздел 3. Система В1. Узел учета ХВС.													
Приборы и оборудование													
88	ТЕР11-02-022-03 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1.Б-32, кл Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.	1	20,69	10,36			21	10		1,03	1,03
89	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0.2-30 Ом/лч (МФ-5.2.1.Б-32, кл Б) (ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), ИДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%), ИДС35 п.4.58 Стоимость тары и упаковки. Для электрооборудования. КИПиА индексы на ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены	шт.	1	15929,3				15929				
90	ТЕР16-02-007-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 соедин-ние	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7	0,96	0,96
91	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	77,07				-154				
92	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-32мм ППБ.305651.003-01 (ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), ИДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, к расх. ЗПМ=2%, МАТ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены	комплект	1	1254,19				1254				
преобразователи избыточного давления													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
106	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,06	26,78				-2					
107	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	17,63				-35					
108	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	12,37				25					
109	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	4,74				-9					
110	607-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	10,01				-20					
111	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстроев Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентиля и клапанов обратных муфтов > диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2	38,21	8,77			76	18			0,84 1,68	
112	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18н для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	28,28				-57					
113	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	29,42				59					
114	ТЕР18-06-003-10 Пр. Минстроев Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Установка воздухоподчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	184,01	18,16	17,79	0,3	184	18	18		1,66 1,66	0,02 0,02
115	ТСЦ-507-0944	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	32,88				-33					
запорная арматура														
116	ТЕР16-05-001-03 Пр. Минстроев Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм (Затвор поворотный дисктоковый стальной фланцевый Ду 100мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2	379,77	30,38	14,07	0,3	760	61	28	1	2,91 5,82	0,02 0,04
117	ТСЦ-507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 130 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-4	127,62				-510					

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
118	ТСЦ-507-1003	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, Давлением 1,6 МПа (1,6 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Г=22,15; 3М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	4	148,69	595									
119	ТСЦ-301-3258	Затворы гидравлические диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Г=22,15; 3М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	1161,15	2322									
Краны шаровые фланцевые															
120	ТЕР16-07-003-04 Гр. Ин-стор Краснодар кр от 12 : 1 : 10 №237.0	Врезка в дежтушкие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм // с установкой кранов шаровых фланцевых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Г=22,15; 3М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37	1 врезка	2	156,68	≥0,84	8,87	313	102	18	4,46	8,92			
121	ТСЦ-103-0082	Трубы стальные сварные водопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Г=22,15; 3М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,8	63,71				-51						
122	ТСЦ-302-1137	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, Давлением 1,6 МПа (1,6 кгс/см2), диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Г=22,15; 3М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	68,03				-136						
123	ТСЦ-302-1824	Краны шаровые РМ25 BALLONMAX под приварку диаметром 32 мм // фланцевых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Г=22,15; 3М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	849,8				1700						
124	ТЕР16-02-007-01 Гр. Ин-стор Краснодар кр от 12 : 1 : 10 №237.0	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм // Ду32мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Г=22,15; 3М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	2	201,76	10,94	6,83	404	22	14	0,96	1,92			
125	ТСЦ-101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Г=22,15; 3М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37	т	-0,0016	31424,22				-50						
126	ТСЦ-101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Г=22,15; 3М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37	т	0,0032	31424,22				101						
127	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, Давлением 1,0 МПа (1,0 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Г=22,15; 3М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-4	77,07				-308						
128	ТСЦ-507-0998	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, Давлением 1,6 МПа (1,6 кгс/см2), диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Г=22,15; 3М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	4	60,33				241						
129	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Г=22,15; 3М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	-0,002	2573,05				-5						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
130	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общепраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1000 шт	0,004	2573,05					10				
Трубопроводы														
131	ТЕР16-02-004-04 Гр. Министров Красноярск-яр опт 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общепраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,01206	16637,05	895,59	488,67	5,5	203	11	6		79,75 0,96	0,37
132	ТСЦ-302-3290	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общепраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	-1,206	147,31				-178					
133	ТСЦ-507-2294	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100x80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108x6-89x6 мм // 108x4,5-89x4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общепраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	48,42				48					
134	ТСЦ-507-1983	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 1Е МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм // 108x4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общепраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	77,08				77					
135	ТСЦ-103-0402	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общепраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	0,89	296,65				264					
136	ТЕР16-02-004-01 Гр. Министров Красноярск-яр опт 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм // 45, 38, 32мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общепраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,00995	10937,16	683,12	289,92	2,82	109	7	3		60,83 0,61	0,19
137	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общепраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	-0,995	97,65				-97					
138	ТСЦ-507-1972	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 1Е МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм // 38x3,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общепраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	20,4				41					
139	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм // 38x3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общепраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	0,845	102,3				86					

140	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ТЕРР65-23-3 Пр. Министров Кавендер-Фр опт 12 11 10 №237-О		Слив воды из системы (Применительно Слив и наполнение водой системы водоснабжения баз осмотра системы) Индекс К ПОЗИЦИИ(исправочно) ! Общеправдавшееся строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	1000 м3 объема здания	20.132769	1.84	1.84			37	37			0.21 4.23	
141	ТЕРР16-07-005-02 Пр. Министров Кавендер-Фр опт 12 11 10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм Индекс К ПОЗИЦИИ(исправочно) ! Общеправдавшееся строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0.01206	329.84	67.08	44.91		4	1	1		5.01 0.06	
142	ТЕРР16-07-005-01 Пр. Министров Кавендер-Фр опт 12 11 10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм Индекс К ПОЗИЦИИ(исправочно) ! Общеправдавшееся строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0.00995	171.78	67.08	44.91		2	1			5.01 0.05	
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
143	ТЕРР65-5-8 Пр. Министров Кавендер-Фр опт 12 11 10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм. (Применительно установка и снятие габаритного имитатора Демонтаж-Монтаж) Индекс К ПОЗИЦИИ(исправочно) ! Общеправдавшееся строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	100 шт.	0.01	42390.71	32.552	330.5		424	32	3		308 3.08	
144	302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) Зубчатый диаметр 50 мм Индекс К ПОЗИЦИИ(исправочно) ! Общеправдавшееся строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-1	350.08				-350					
145	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МО, фланцевый, Ду=32мм ИДС35 п. 4 60 Транспорные расстойки П3=6% ОЗГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п. 4 64 Запасовочные-опадочные расстойки. Материалы П3=2% ОЗГ=2%; ЗМ=2%; ЗТМ=2%; МАТ=2%; к раск. Т3=2%; ЗМ=2%; Индекс К ПОЗИЦИИ(исправочно) ! Текущие цены	шт.	1	1232.57				1233					
Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС.														
Раздел 4. Демонтажные работы														
146	ТЕРР65-3-13 Пр. Министров Кавендер-Фр опт 12 11 10 №237-О	Снятие задвижек диаметром до 100 мм Индекс К ПОЗИЦИИ(исправочно) ! Общеправдавшееся строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	100 шт. арматуры	0.03	944.09	934.89	9.2		3.72	28	28		95.3 2.86	0.25 0.01
147	ТЕРР65-14-4 Пр. Министров Кавендер-Фр опт 12 11 10 №237-О	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданий и сооружений на сверле диаметром до 100 мм Индекс К ПОЗИЦИИ(исправочно) ! Общеправдавшееся строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0.04	762.14	640.59	59.84		30	26	2		65.3 2.61	
Итого по разделу 4 Демонтажные работы														
Раздел 5. Узел учета. Электротехнические работы.														
148	ТЕРМ11-06-001-01 Пр. Министров Кавендер-Фр опт 12 11 10 №237-О	Штаты и пульты, масса до 50 кг Индекс К ПОЗИЦИИ(исправочно) ! Общеправдавшееся строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	1	237.05	52.48	17.96		0.59	237	52	18	5.15 5.15	0.04 0.04
149	Цена поставщика	Шкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ШМП-3-0-Р54 с монтажной платой ИДС35 п. 4 60 Транспорные расстойки П3=6% ОЗГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п. 4 64 Запасовочные-опадочные расстойки. Материалы П3=2% ОЗГ=2%; ЗМ=2%; ЗТМ=2%; МАТ=2%; к раск. Т3=2%; ЗМ=2%; Индекс К ПОЗИЦИИ(исправочно) ! Текущие цены	шт.	1	5538.99					5539				
Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы.														
Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС.														
Итого по разделу 4 Демонтажные работы.														
Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы.														

№	З	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
150	ТЕРм08-02-397-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общепотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,008	1599,08	115,77	329,12	53,64	13	1	3	10,7	15	3,61
151	ТСЦ-509-0064	Профиль монтажный (DIN-рейка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общепотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	0,8	71,04				57					
152	ТЕРм11-03-001-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультях, масса до 5 кг (Блоки питания + тепловычислитель) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общепотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	6	7,44	5,93			45	36		0,52	3,12	
153	Цена поставщика	Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-02 485-БП (ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), ИДС35 п.4.64 Засопотребительско-складские расходы Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%), ИДС35 п.4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования. КИПы. Инструмента ПЗ=1,01% (ОЗП=1,01%, ЗМ=1,01%, МАТ=1,01%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Текущие цены	шт	1	15983,74				15984					
154	ТЕРм08-02-411-04 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общепотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 ввод	5	43,45	11,14			217	56		1,03	5,15	
155	509-0090	Перемишки гибкие, тип ПТС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общепотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-5	7,24				-36					
156	цена поставщика	Сальники ввертные (РГ-25 IP54) (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06), Завоупотребительско-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Текущие цены	шт.	4	61,63				247					
157	цена поставщика	Сальники ввертные (РГ-29 IP54) (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06), Завоупотребительско-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Текущие цены	шт.	1	63,79				64					
158	ТЕРм08-03-575-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общепотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2	13,49	12,77			27	26		1,12	2,24	
159	цена поставщика	Выключатели автоматические ВА47-29 2Р 6А (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06), ИДС35 п.4.64 Засопотребительско-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%), ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Текущие цены	шт.	2	232,46				465					
160	ТЕРм08-02-152-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Полка-кронштейн из угловой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общепотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 т	0,00089	33088,92	1118,07	1254,6	31,35	29	1	1	101	2,11	
161	ТЕРм08-02-407-02 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общепотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	10 м	0,01	4052,39	449,03	1604,09	410,14	41	4	16	41,5	27,6	0,28
162	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 38Х3.0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общепотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	1,03	102,3				105					

163	2	ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Министров Квартал № 12 11 10 №237-О	Ружав металлургический наружный диаметр до 48 мм (Металлоружав Д22мм) Индекс к позиции(исправлено) : Общеправительственное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,03	6823,93	375,45	306,56	3,27	205	11	11	9	34,7	0,22
164	цена поставщика	Ружав металлургические диаметр 22 мм РЗ-ЦХ (Стандартные размеры ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; МАТ=1,06); Завошвыльно-свадские размеры: Камергалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) Индекс к позиции(исправлено) : Текущие цены	М	3,09	51,95	161									
165	ТЕРМ08-02-409-01 Пр. Министров Квартал № 12 11 10 №237-О	Труба винчипоставов по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением свободными, диаметр до 25 мм (оффо-труба с зондом Д16) Индекс к позиции(исправлено) : Общеправительственное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,305	4104,85	257,52	769,47	236,42	1252	79	235	72	23,8	15,91	4,85
166	цена поставщика	ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (Стандартные размеры ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; МАТ=1,06); Завошвыльно-свадские размеры: Камергалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) Индекс к позиции(исправлено) : Текущие цены	М	31,415	16,6	521									
167	ТЕРМ08-02-412-01 Пр. Министров Квартал № 12 11 10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлургические ружавы первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (вита пара) Индекс к позиции(исправлено) : Общеправительственное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,305	1098,2	60,7	4,54	0,15	335	19	1	5,61	1,71	0,01	
168	ТЕРМ08-02-412-02 Пр. Министров Квартал № 12 11 10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлургические ружавы первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий ВВГ от шва до подполья + от подполья до ВРУ) Индекс к позиции(исправлено) : Общеправительственное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,06	1116,17	72,93	9,07	0,3	67	4	1	6,74	0,4	0,02	
169	ТЕРМ08-02-405-01 Пр. Министров Квартал № 12 11 10 №237-О	Провод по установленным стальным конструкциями и панелями, сечение до 16 мм2 (ПВ шифр + ВВГ шифр + ВВГ в ВРУ) Индекс к позиции(исправлено) : Общеправительственное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,052	2353,1	414,41	293,18	3,72	146	26	18	38,3	2,37	0,02	
170	ТЕРМ08-02-412-09 Пр. Министров Квартал № 12 11 10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлургические ружавы каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 Индекс к позиции(исправлено) : Общеправительственное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,445	381,34	24,78	4,54	0,15	170	11	2	2,29	1,02	0,01	
171	ТЕРМ11-06-002-02 Пр. Министров Квартал № 12 11 10 №237-О	Электрические проводки в щитах и пультых малогабаритных Индекс к позиции(исправлено) : Общеправительственное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,258	170,84	158,1			44	41		12,4	3,2		
172	цена поставщика	Провод силовой ПВ 1Х0,75 ИДСЗП-4,60 Транспортирные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДСЗП-4,64 Завошвыльно-свадские размеры: Камергалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%; ЗПМ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) Индекс к позиции(исправлено) : Текущие цены	М	1,236	6,47	8									

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
173	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг ЗК1.5 (ИДСЗ5 п.4.60 Транспорные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%) ИДСЗ5 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (СЗП=2%, ЗМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	11,22	40,38					453					
174	Цена поставщика	Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (ИДСЗ5 п.4.60 Транспорные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%) ИДСЗ5 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (СЗП=2%, ЗМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	70,89	40,55					2875					
175	Цена поставщика	Кабель Витая пара UTP 2x24AWG cat 5E (ИДСЗ5 п.4.60 Транспорные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%) ИДСЗ5 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (СЗП=2%, ЗМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	31,926	38,38					1225					
176	ТЕРм08-03-545-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. оп.12.11.10 №237-О	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	4	250,6	35,81	3,44			1002	143	14		3,31 13,24	
177	Цена поставщика	Коробка распаячная опл 85x8x40 IP54 (ИДСЗ5 п.4.60 Транспорные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%) ИДСЗ5 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (СЗП=2%, ЗМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	ШТ	4	51,9					208					
178	ТЕРм11-08-001-03 Пр. Минстрой Краснояр.кр. оп.12.11.10 №237-О	Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления колец с обслуживанием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 концов	0,98	183,66	120,92				180	119			10,3 10,09	
179	ТЕРм08-03-574-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. оп.12.11.10 №237-О	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 жил	0,2	5205,82	191,52	4,54			1041	38	1		16,8 3,36	0,01
Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы.															
Раздел 6. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.															
180	ТЕРм08-02-411-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. оп.12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,1	6823,93	375,45	306,56			682	38	31		34,7 3,47	0,22 0,02
181	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (Транспорные расходы ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06) Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%, ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	10,3	51,95					535					
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.															
Раздел 7. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.															
182	ТЕРм08-02-412-02 Пр. Минстрой Краснояр.кр. оп.12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,1	1116,17	72,93	9,07			112	7	1		6,74 0,67	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
183	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 ИЭСЗ в д.60 Транспортир расцены ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; ИЭСЗ в д.60 Заготовки кабельной продукции расцены Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2%; к расц. ЗПМ=2%; МАТ=2%; к расц. ТЗ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	10.2	40.3Е				412					
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.														
Раздел 8. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.														
184	ТЕР13-03-002-04 Пр Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз Грунтовкой ГФ-021 (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) (Пры-наметены лакокрасочным материалом ручным способом ОЗП=1; ТЗ=1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общеподразумевое справочное. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.01107	345.6Е	71.56	16.55	0.11	4	4	1		5.841 0.06	0.01
185	ТСЦ-113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общеподразумевое справочное. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	т	-0.0001	19562.0Е				-2	-2				
186	ТСЦ-101-4164	Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Анжор-1" (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общеподразумевое справочное. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	кг	0.1	24.87				2	2				
187	ТЕР13-03-002-04 Пр Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз Грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза) (Пры-наметены лакокрасочным материалом ручным способом ОЗП=1; ТЗ=1; ЗМ=2; ОЗП=2; ЗМ=2; к расц. ЗПМ=2; МАТ=2; к расц. ТЗ=2; ТЗМ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общеподразумевое справочное. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.01107	691.37	143.11	33.1	0.22	8	8	2		11.682 0.13	0.02
Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.														
Раздел 9. Узел учета. Пусконаладочные работы.														
188	ТЕР101-11-013-01 Пр Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 2.Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	1 токочприемник	1	22.	22.1			22	22			1.5 1.5	
189	ТЕР101-11-028-01 Пр Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ. предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутиционным аппаратам и электроприборам ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 2.Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	1 линия	1	5.89	5.89			6	6			0.4 0.4	
190	ТЕР101-11-011-01 Пр Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 2.Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	100 точек	0.02	235.68	235.68			5	5			16 0.32	
191	ТЕР102-01-002-03 Пр Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобд.) 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 2.Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	1 система	1	1447.13	1447.13			1447	1447			86 86	
192	ТЕР102-01-002-04 Пр Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобд.) за каждый канал свыше 10 до 19 добавляем к расценке 02-01-002- 03 (10 приборов и датчиков + 4 дискретных 1 реверс) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 2.Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	1 канал	6	141.37	141.31			848	848			8.3 49.8	

Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.		10	11	12	13	14	15
		114442					157,57
Раздел 10. Узел учета проектные работы							
193	СБЦ9-5-7.4	1680,17	1680,17	1680,17			
<p>Двухстадийная разработка проектной документации на АСУТП, количество баллов 7, часть проектной документации: разработка проектной документации</p> <p>ТО</p> <p>(Проектирование АСУТП заключается в привязке ранее разработанной АСУТП к условиям конкретного объекта управления: от 0,05 до 0,3 ПЗ=0,137 (ОЗП=0,137; ЭМ=0,137 к расх.; ЗПМ=0,137; МАТ=0,137 к расх.; ТЗ=0,137; ТЗМ=0,137); При одностадийной разработке проектной документации на АСУТП ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8); Стадия РД ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс изменения сметной стоимости проектных работ для строительства к справочника базовых цен на проектные работы на 4 квартал 2012 г. ОЗП=27,19</p>		1680					
Итого по разделу 10 Узел учета проектные работы							
		45679					
ИТОГИ ПО АКТУ:							
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.		152 763	5 673	651	78	292,41	5,34
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам		154 008	6 637	932	105	369,34	7,25
В том числе, справочно:							
МДС35 пр.1 т.1 п.3. Производство строительных и других работ в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 3-4, 8-9, 27, 31-36, 39-41, 43, 25-26, 49-50, 68-84, 66-67, 90-91, 101, 113-139, 141-142, 99-100, 111-112, 184-187)		195	141	54		12,7365	0,028
МДС35 пр.1 т.3 п.2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 37-38, 42, 44-45, 85-86, 140, 143-144, 146-147)		51	47	4		4,8825	0,0015
МДС35 пр.1 т.2 п.2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 47, 52-58, 60-65, 88, 93-98, 102-103, 105-110, 148, 152, 171, 178, 150-151, 154-155, 158, 160-163, 165, 167-170, 176, 179-180, 182)		496	331	165	27	30,2575	1,8375
МДС40 т.2 п.3. На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), остановленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещений (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, ортехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-48/102) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 188-192)		349	349			20,553	
МДС35 пр.1 т.2 п.5. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 180, 182)		20	12	9		1,116	0,006
МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 3-4, 8-9, 27, 31-36, 39-41, 43, 25-26, 49-50, 68-84, 66-67, 90-91, 101, 113-133, 141-142, 99-100, 111-112, 184-187)		134	82	52		7,3695	0,0275
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах		357 125	155 476	5 864	2 325	369,34	7,25
Накладные расходы		83 457					
В том числе, справочно:							
61% = 72%*0,85 ФОТ (от 59296) (Поз. 188-192)		36 171					
69% = 81%*0,85 ФОТ (от 4163) (Поз. 37-38, 42, 140, 146-147)		2 872					
75% = 88%*0,85 ФОТ (от 14486) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 47, 52-58, 60-65, 88, 93-98, 102-103, 105-110, 148, 152, 171, 178)		10 866					
76% = 99%*(0,9*0,85) ФОТ (от 111) (Поз. 184-187)		84					
89% = 105%*0,85 ФОТ (от 16413) (Поз. 149-151, 154-170, 172-177, 179-183)		14 607					
96% = 113%*0,85 ФОТ (от 3877) (Поз. 44-46, 85-87, 143-145)		3 722					
108% = 141%*(0,9*0,85) ФОТ (от 19398) (Поз. 3-5, 8-10, 27, 31-36, 39-41, 43, 49-51, 68-84, 90-92, 101, 113-139, 141-142)		12 893					
122% = 143%*0,85 ФОТ (от 1838) (Поз. 25-26, 66-67, 99-100, 111-112)		2 242					
Сметная прибыль		45 850					
В том числе, справочно:							
32% = 40%*0,8 ФОТ (от 59296) (Поз. 188-192)		18 975					
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 4163) (Поз. 37-38, 42, 140, 146-147)		1 665					
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 18363) (Поз. 44-46, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 85-87, 47, 52-58, 60-65, 143-145, 88, 93-98, 102-103, 105-110, 148, 152, 171, 178)		8 816					
52% = 65%*0,8 ФОТ (от 16413) (Поз. 149-151, 154-170, 172-177, 179-183)		8 535					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
48% = 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 111) (Поз. 184-187)									53					
56% = 83%*(0,85*0,8) ФОТ (от 11938) (Поз. 3-6, 8-10, 27, 31-36, 39-41, 43, 49-51, 68-84, 90-92, 101, 113-139, 141-142)									6 685					
61% = 89%*(0,85*0,8) ФОТ (от 1338) (Поз. 25-26, 66-67, 99-100, 111-112)									1 121					
Итого по акту:														
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2, Узел учета ТЭ									102 083				53,13	0,04
Итого по разделу 2 Система Т3 Узел учета ГВС.									33 732				14,12	
Итого по разделу 3 Система В1 Узел учета ХВС.									80 299				50,29	0,1
Итого по разделу 4 Демонтажные работы									2 891				6,29	0,01
Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы.									98 774				80,94	7,06
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.									6 785				5,62	0,04
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.									1 460				1,08	
Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.									287				0,3	
Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.									114 442				157,57	
Итого по разделу 10 Узел учета проектные работы									486 432				369,34	7,25
Итого									486 432				369,34	7,25
В том числе:														
Материалы									90 932					
Машины и механизмы									5 884					
ФОТ									157 801					
Оборудование									104 853					
Накладные расходы									83 457					
Сметная прибыль									45 850					
ВСЕГО по акту									486 432				369,34	7,25
НДС										87 557,76				
ВСЕГО по акту									573 989,76					

Принял:

- Директор МУП "КОС" _____ Е. Н. Борисевич
- Главный инженер МУП "КОС" _____ И. В. Леготин
- Зам. Главного инженера МУП "КОС" _____ Е. М. Фурман
- Главный бухгалтер МУП "КОС" _____ Н. Н. Калинина
- Зам. директора МУП "КОС" по экономике _____ Н. Б. Третьякова
- Главный энергетик МУП "КОС" _____ В. В. Дацюк
- Начальник службы АСУ _____ П. М. Полевич
- Начальник службы ЭРНС ТВСИК МУП "КОС" _____ Н. И. Сергеева
- Инженер 1кат. службы ЭРНС ТВСИК МУП "КОС" _____ Ю. А. Романенко



Сдал: ООО "СверСтрой"

Генеральный директор _____ А. В. Белов



Расценки проверены:
СБ МУП "КОС"

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ
СБ ПТО МУП "КОС"
ТИМОШЕНКО Т. А.