

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"
 Стройка -
 Объект - "МО город Норильск р-н Центральный. Многоквартирный жилищный дом по адресу пр. Молодежный, д.31
 Инвентарный №

*0.312.04.04 по АУТВР в МКД МО г. Норильск,
 Р-н Центральный, пр. Молодежный, д.31*

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	КОС-126/15
	дата
	26.05.2015г.
Вид операции	

Номер документа	Отчетный период	
	с	по
1	01.07.2017	31.07.2017

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № АУТВР - 629. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
 472 256 руб. без НДС в т.ч. по акту 472 256 руб. без НДС
 557 262,08 руб. с НДС в т.ч. по акту 557 262,08 руб. с НДС

№ пп	Эбоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн.раб. (на ед./ всего)	Т/з (на ед./ всего)		
					В том числе		Всего	В том числе		Т/з (на ед./ всего)				
					Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех.	Осн.З/п				Эк.Маш.	З/пМех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ														
Приборы и оборудование														
1	ТЕРМ11-02-022-05 Пр. Минстрой Красноярск от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 80 мм (МФ-5.2.1-Б-65, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общепрозрачное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	1	110,88	41,45	33,05	111	41	33	4,12	4,12		
2	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с ЭП, 0,3-120, 0м3ч (МФ-5.2.1-Б-65, кл.Б) ИДС35 п.4.60 Транспирные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заполнительно-охлаждающие расходы. Оборудование ПЗ=1,2%; (ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); ИДС35 п.4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования: КЕПГ4, инспиримента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	21035,82		21036							
3	ТЕР16-02-007-02 Пр. Минстрой Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общепрозрачное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 соедине-ние	1	246,03	16,64	10,18	246	17	10	1,46	1,46		
4	ТСЦ-5J7-0984	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗс12 ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общепрозрачное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	92,02			-184						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
5	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-65мм (ИДС35 п. 4.60 Транспортирные расходы ПЗ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%; ИДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы, материалы ПЗ=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	комплект		1	2151,59							2152				
6	ТЕРМ11-02-022-05 Пр.Мисстроя Красноярск №р от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 80 мм (МФ-5.2.1-Б-Р-65, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37	1 шт.		1	110,88	41,45	33,05					111	41	33	4,12 4,12	
7	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0-В-120.0МЗч (МФ-5.2.1-Б-Р-65, кл.Б) ИДС35 п. 4.60 Транспортирные расходы ПЗ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%; ИДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы, материалы ПЗ=1,2%, ОЭГ=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%; ИДС35 п. 4.58 Стоимость труда и услуги - для электрооборудования, КПИ, инструмента ПЗ=1,015; ОЭГ=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт		1	21874,2								21874			
8	ТЕР16-02-007-02 Пр.Мисстроя Красноярск №р от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37	1 соединение		1	246,03	13,64	10,18						246	17	10	1,46 1,46
9	ТСЦ-507-0984	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37	шт		-2	92,02											-184
10	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-65мм (ИДС35 п. 4.60 Транспортирные расходы ПЗ=6%, ОЭГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%; ИДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы, материалы ПЗ=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	комплект		1	2151,59							2152				
Комплект термообразователей																	
11	ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Мисстроя Красноярск №р от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термообразователи сопротивляемая) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37	100 шт		0,02	4792,02	723,98	594,46					96	14	12	65,4 1,31	
12	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37	кг		-0,06	26,78											-2
13	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37	шт.		-2	17,63											-35
14	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37	шт.		-2	4,74											-9
15	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37	шт.		-2	10,01											-20
16	ТЕРМ11-02-001-01 Пр.Мисстроя Красноярск №р от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37	1 шт.		2	14,02	11,74						28	23		1,03 2,06	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4.Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт	-0,084	48,82				-4					
18	Цена поставщика	Комплект термомпреобразователей КТПП-НСХ Р1100 L80, кл. Е с гильзой и болышкой (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п.4.64.Заводоупольнительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%), МДС35 п.4.58.Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИП,А, инструментов ПЗ=1.015 (ОЗП=1.015, ЗМ=1.015, МАТ=1.015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены	КОМПЛЕКТ	1	1938.08				1938					
Датчик избыточного давления:														
19	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Минстрой Красноярск.кр от 12.11.10 №237-О	Болышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4.Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
20	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4.Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт	-0,06	26,78				-2					
21	ТСЦ-108-0081	Болышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4.Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	17,63				-35					
22	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4.Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	2	12,37				25					
23	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4.Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	4,74				-9					
24	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4.Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	10,01				-20					
БЕЗ ДЕМФЕРНОЙ ТРУБКИ														
25	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстрой Красноярск.кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4.Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.	2	38,21	8,77			76	18			0,84 1,68	
26	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15х118л для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4.Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	28,28				-57					
27	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4.Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	2	29,42				59					
28	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Минстрой Красноярск.кр от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4.Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23			1,03 2,06	
29	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4.Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт	-0,084	48,82				-4					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
30	Цена поставщика	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 (КОРУНД-ДИ-001") ИДСЗ п.4.60 Грандиопные расколы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%, ИДСЗ п.4.61 Заполнительно-складские расколы: Оборудование ПЗ=1,2%, ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%; ИДСЗ п.4.58 Стойкость пьезо и улавлики - для электрооборудования: КИП/А измерителя ПЗ=1,015 ОЗП=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015) ИДСЗ К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт		3810,84				7622					
Трубопроводы, запорная арматура														
31	ТЕР18-06-007-06 Пр. Министров Красноярск № от 12.11.10 №237-О	Установка фильтров диаметром 80 мм ИДСЗ К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	10 фильтров	0.1	11483,56	160,63	225,24	3,27	1148	16	23		15,04	0,22
32	ТЕР16-02-007-03 Пр. Министров Красноярск № от 12.11.10 №237-О	Установка французских соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм ИДСЗ К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	1	284,91	1Е.64	13,18		285	17	10		1,46	0,02
33	507-0985	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 80 мм ИДСЗ К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	шт	-2	111,46				-223					
34	ТСЦ-507-1002	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 80 мм ИДСЗ К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	шт	2	134,65				269					
35	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИДСЗ К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	т	-0,0008	31424,22				-25					
36	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИДСЗ К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	т	0,0016	31424,22				50					
37	509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм ИДСЗ К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	1000 шт	-0,001	5000,27				-5					
38	509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм ИДСЗ К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	1000 шт	0,002	5000,27				10					
Трубопроводы														
39	ТЕР16-02-004-03 Пр. Министров Красноярск № от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм ИДСЗ К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,0184	13562,43	Е36,59	498,67	5,5	250	16	9		79,75	0,37
40	302-3289	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм ИДСЗ К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	м	-1,84	116,8				-215					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	ТСЦ-507-1980	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм (89х4,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭП=22.15, ЭИ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	шт.		52,42				262					
42	ТСЦ-507-2285	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 80х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-76х3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭП=22.15, ЭИ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	шт.	4	36,84				147					
43	ТСЦ-103-0389	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭП=22.15, ЭИ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	м	0,6	243,93				146					
44	ТЕР16-02-004-02 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭП=22.15, ЭИ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0114 (1.14)/100	12233,21	809,12	353,46	3,42	139	9	4		72,05 0,82	0,23
45	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭП=22.15, ЭИ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	м	-1,14	107,5				-123					
46	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭП=22.15, ЭИ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	м	1,14	173,7				198					
47	ТЕРр65-23-1 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Слив и наполнение водой системы отопления без осмотры системы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭП=22.15, ЭИ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	1000 м ³ объема здания	13,752 13752/1000	3,6	3,6			50	50			0,41 5,64	
48	ТЕР16-07-005-02 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭП=22.15, ЭИ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0298 0,0194-0,0114	329,84	67,08	44,91		10	2	1		5,01 0,15	
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
49	ТЕРр65-5-9 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 100 мм (Применительно установкам и снятие габаритного имитатора Демонтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭП=22.15, ЭИ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	100 шт.	0,02	67934,44	4405,68	867,55		1359	88	17		422 8,44	
50	ТСЦ-302-1176	Задвижки параллельные фланцевые с выдвигаемым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см ²) 30ч6бр диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭП=22.15, ЭИ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	шт.	-2	553,19				-1106					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
51	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МР, фланцевый, Ду-65мм (ИДС35 п. 4 60 Транспортыне раскоды ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗИ=6%, МАТ=6%), ИДС35 п. 4 64 Заповнительно-сладские раскоды, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗИ=2% к раск., ЗПИ=2%, МАТ=2% к раск., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт		2475,95					4952				
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ										103566				51,94

Раздел 2. Система Т3. Узел учета ГВС.

Приборы и оборудование

52	ТЕРМ11-02-022-03 Пр. Индикатор Кавенор нр ом 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемый на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)	1 шт.		20,69	10,36			21	10			1,03	
53	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,2- 30.0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б) (ИДС35 п. 4 60 Транспортыне раскоды ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗИ=6%, МАТ=6%), ИДС35 п. 4 64 Заповнительно-сладские раскоды, Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЗИ=1,2%, МАТ=1,2%), ИДС35 п. 4 58 Сладость тара и утвари - для электроснабжения, КИПиА, инструмента ПЗ=1,01% (ОЗП=1,01%, ЗИ=1,01%, МАТ=1,01%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт		15929,3				15929				0,96	
54	ТЕР16-02-007-01 Пр. Индикатор Кавенор нр ом 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)	1 соединение		201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96	
55	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15, ЗИ=6,29, ЗПИ=22,15, МАТ=4,37	шт.		77,07				-154					
56	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-32мм ПБ 305651.003-03 (ИДС35 п. 4 60 Транспортыне раскоды ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗИ=6%, МАТ=6%), ИДС35 п. 4 64 Заповнительно-сладские раскоды, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗИ=2% к раск., ЗПИ=2%, МАТ=2% к раск., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	комплект		1254,19				1254					
термопреобразователь														
57	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Индикатор Кавенор нр ом 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)	100 шт		4792,02	723,98	594,46		48	7	6		65,4	
58	ТСЦ-101-1703	1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15, ЗИ=6,29, ЗПИ=22,15, МАТ=4,37 Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15, ЗИ=6,29, ЗПИ=22,15, МАТ=4,37	кг		26,78				-1				0,65	
59	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15, ЗИ=6,29, ЗПИ=22,15, МАТ=4,37	шт.		17,63				-18					
60	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15, ЗИ=6,29, ЗПИ=22,15, МАТ=4,37	шт.		4,74				-5					

1	2,3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	10,01									
62	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Минстрой Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	14,02	11,74			14	12			1 03 1 03	
63	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,042	48,82				-2					
64	Цена поставщика	Термопреобразователь ТСП-Н Р100 L60, кл. Б с гильзой и бобышкой (ИМС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%) ИМС35 п.4.64 Зависимоотдельно складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%) ИМС35 п.4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования. КИПиА, инструмент ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	комплект	1	729,5				730					
сбросные краны														
65	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Минстрой Красноярск от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46		48	7	6		65,4 0 35	
66	ТСЦ-101-1703	Прокладка резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,03	26,78				-1					
67	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	17,63				-18					
68	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	12,37				12					
69	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	4,74				-5					
70	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	10,01				-10					
71	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстрой Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	0,01*100	38,21	8,77			38	9			0,34 0,34	
72	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18л для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	28,28				-28					
73	ТСЦ-302-1831	Кран шаровый муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	29,42				29					
Трубопроводы, запорная арматура														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
74	ТЕР16-05-001-02 Пр. Мушкетера Казань-рр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (Затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду50мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭГ=22.15; ЭМ=6.29; ЗПИ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.		1	219,26	15,35	7,92		219			1,47	
75	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭГ=22.15; ЭМ=6.29; ЗПИ=22.15; МАТ=4.37	шт.		-2	77,07				-154				
76	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭГ=22.15; ЭМ=6.29; ЗПИ=22.15; МАТ=4.37	шт.		2	89,82				180				
77	ТСЦ-301-3266	Затворы гидравлические диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭГ=22.15; ЭМ=6.29; ЗПИ=22.15; МАТ=4.37	шт.		1	941,94				942				
Трубопроводы														
78	ТЕР16-02-004-02 Пр. Мушкетера Казань-рр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭГ=22.15; ЭМ=6.29; ЗПИ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,00275	12233,21	809,12	353,46	3,42		34	2	1	72,05	0,23
79	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭГ=22.15; ЭМ=6.29; ЗПИ=22.15; МАТ=4.37	м	-0,275	107,5					-30				
80	ТСЦ-507-2283	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кг/см2) диаметром условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-38х2,5 мм(Применительно 76х3,5-38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭГ=22.15; ЭМ=6.29; ЗПИ=22.15; МАТ=4.37	шт.		1	26,44				26				
81	ТСЦ-507-2279	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кг/см2) диаметром условного прохода 65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-57х3 мм(Применительно 76х3,5-57х3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭГ=22.15; ЭМ=6.29; ЗПИ=22.15; МАТ=4.37	шт.		1	33,06				33				
82	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭГ=22.15; ЭМ=6.29; ЗПИ=22.15; МАТ=4.37	м	0,15	173,7					26				
83	ТЕР16-02-004-01 Пр. Мушкетера Казань-рр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭГ=22.15; ЭМ=6.29; ЗПИ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,04567	10937,16	683,12	289,92	2,82		500	31	13	60,83	0,19
			трубопровода	(0,045*1+0,18*4+0,09)/100									2,78	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
84	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	м	-4,567	97,65				-446					
85	ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50x40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57x4-45x2,5 мм (Применительно 57x3,5-38x3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	шт.	1	25,12				25					
86	ТСЦ-507-1974	Отводы 90 град., с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм (Применительно 57x3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	шт	4	25,4				102					
87	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	м	4,05	136,2				552					
88	ТЕР16-02-004-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (45,38,32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0023 (0,23/100)	10937,16	683,12	289,92	2,82	25	2	1		60,83 0,14	0,19
89	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	м	-0,23	97,65				-22					
90	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм(применительно 38x3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	м	0,23	102,3				24					
91	ТЕР16-07-005-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00275	329,84	67,08	44,91		1				5,01 0,01	
92	ТЕР16-07-005-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	100 м трубопр-вода	0,04797 0,04567-0,0023	171,78	67,08	44,91		8	3	2		5,01 0,24	
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
93	ТЕРp65-5-8 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно Установка и снятие габаритного имитатораДемонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	100 шт.	0,01	42390,71	3215,52	330,5		424	32	3		308 3,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
94	ТСЦ-302-1175	Завдвижки параллельные фланцевые с выдвинутым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30-60бр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрасстрасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.		-1	350.08							-350	
95	Цена поставщика	Газбарный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-32мм (ИДС35 п. 4 60 Транспортыные раскоды ПЗ=6% ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%) ИДС35 п. 4 61 Заготовительнo-сварочные раскоды. Материалы: ПЗ=2% ОЗП=2%, ЗМ=2% к раск.; ЗПМ=2%, МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт		1	1232.57							1233	
Итого по разделу 2 Система Т3. Узел учета ГВС.													39830	18,38
Раздел 3. Система В1. Узел учета ХВС.														
Приборы и оборудование														
96	ТЕРм11-02-022-03 Пр. Министров Красноярск №р от 12.11.10 №237-О	Ротаметр. Счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях. Диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-25, КП Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрасстрасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.		1	20.69	10.36						21	10
97	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0.12-18.0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-25, КП Б) (ИДС35 п. 4 60 Транспортыные раскоды ПЗ=6% ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%) ИДС35 п. 4 61 Заготовительнo-сварочные раскоды. Оборудование: ПЗ=1.2% ОЗП=1.2%, ЗМ=1.2%, МАТ=1.2%) ИДС35 п. 4 58 Строчность тары и упаковки - для электрооборудования, КПГДА иструпленна ПЗ=1.015 (ОЗП=1.015; ЗМ=1.015; МАТ=1.015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт		1	15265.12							15265	
98	ТЕР-16-02-007-01 Пр. Министров Красноярск №р от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрасстрасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 соединение		1	201.76	10.94	6.83					202	11
99	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2. ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), Диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрасстрасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт		-2	77.07							-154	
100	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-25мм ППБ.305651.003-01 (ИДС35 п. 4 60 Транспортыные раскоды ПЗ=6% ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%) ИДС35 п. 4 61 Заготовительнo-сварочные раскоды. Материалы: ПЗ=2% ОЗП=2%, ЗМ=2% к раск.; ЗПМ=2%, МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	комплект		1	1005.52							1006	
Преобразователи избыточного давления														
101	ТЕРм12-10-004-01 Пр. Министров Красноярск №р от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрасстрасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 шт.		0.01	4792.02	723.98	594.46					48	7
102	ТСЦ-101-1703	Прокатки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрасстрасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	кг		-0.03	26.78							-1	
103	ТСЦ-108-0081	Бобышки кошаченные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрасстрасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.		-1	17.63							-18	
													65.4	0.66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
104	ТСЦ-302-1236	Стоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	12,37									
105	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	4,74									
106	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	10,01									
107	ТЕР24-01-033-01 Пр. Министр. Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентиляций и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	38,21	8,77			38	9			0,84 0,84	
108	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15хч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	28,28									
109	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт	1	29,42									
110	ТЕР11-02-001-01 Пр. Министр. Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	14,02	11,74			14	12			1,03 1,03	
111	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,042	48,82									
112	Цена поставщика О	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДМ-001" ИДС35 п.4.60 Транспортирные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п.4.64 Запасительные-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%; к раск. ТЗ=1,2%; ТЗМ=1,2%); ИДС35 п.4.58 Стоимость лады и упаковки - для электрооборудования. КИПДА испарителя ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены	шт	1	3810,84					3811				
сброса, воздухопроводчики														
113	ТЕР12-10-001-01 Пр. Министр. Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
114	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая пресованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,06	26,78									
115	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	17,63									
116	ТСЦ-302-1236	Стоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	12,37									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
117	ТСЦ-301-3240	Копачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПИ=22.15; МАТ=4.37	шт.		-2	4,74				-9				
118	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПИ=22.15; МАТ=4.37	шт.		-2	10,01				-20				
119	ТЕР24-01-033-01 Пр. Мисюра Крайновр.кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПИ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.		2	38,21	8,77			76	18		0,84 1,68	
120	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18л для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПИ=22.15; МАТ=4.37	шт.		-2	28,28				-57				
121	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11БЭ7П1, диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПИ=22.15; МАТ=4.37	шт.		2	29,42				59				
122	ТЕР18-06-003-10 Пр. Мисюра Крайновр.кр от 12.11.10 №237-О	Установка воздухоотводчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПИ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.		1	184,01	18,16	17,79	0,3	184	18	18	1,66 1,66	0,02 0,02
123	ТСЦ-507-0944	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПИ=22.15; МАТ=4.37	шт.		-1	32,88				-33				
краны шаровые под приварку														
124	ТЕР16-07-003-03 Пр. Мисюра Крайновр.кр от 12.11.10 №237-О	Врезка в действующую внутреннюю сеть трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм (с установкой кранов шаровых под приварку) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПИ=22.15; МАТ=4.37	1 врезка		2	140,93	50,84	8,87		282	102	18	4,46 8,92	
125	ТСЦ-103-0051	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПИ=22.15; МАТ=4.37	м		-0,8	50,19				-40				
126	ТСЦ-302-1136	Вентили проходные муфтовые 15Кч18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПИ=22.15; МАТ=4.37	шт.		-2	57,69				-115				
127	ТСЦ-302-1823	Краны шаровые РН25 VALLOMAX под приварку диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПИ=22.15; МАТ=4.37	шт.		2	777,1				1554				
запорная арматура														
128	ТЕР16-06-001-03 Пр. Мисюра Крайновр.кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм (затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду80мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПИ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.		1	379,77	30,38	14,07	0,3	380	30	14	2,91 2,91	0,02 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
129	507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	127,62				-255					
130	ТСЦ-507-1002	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	134,65				269					
131	ТСЦ-301-3268	Затворы гидравлические диаметром до 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	1073,47				1073					
Трубопроводы														
132	ТЕР16-02-004-03 Пр. Министров Красноярск-р от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,01 (1/100)	13562,43	895,59	498,67	5,5	136	9	5		79,75 0,8	0,37
133	302-3289	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	-1	116,8				-117					
134	ТСЦ-103-0389	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	1	243,93				244					
135	ТЕР16-02-004-01 Пр. Министров Красноярск-р от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (32,25 мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,00908 (0,089*2+0,19/100)	10937,16	683,12	289,92	2,82	99	6	3		60,83 0,55	0,19
136	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	-0,908	97,65				-89					
137	ТСЦ-507-1972	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 15 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм (Применительно 38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	20,4				41					
138	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (применительно 38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	0,79	102,3				81					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
139	ТЕРР65-23-3 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Слив воды из системы (Применительно Слива и наполнение ВОДОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ БЕЗ ОСМОТРА СИСТЕМЫ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	1000 м3 объема здания	13,752 13752/1000	1.84	1.84			25	25			0.21 2.89	
140	ТЕР16-07-005-02 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0.01	329.84	67.38	41.91	3	1				5.01 0.05	
141	ТЕР16-07-005-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0.00908	171.78	67.08	44.91	2	1				5.01 0.05	
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
142	ТЕРР65-5-8 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного имитатора)Демонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	100 шт	0.01	42390.71	3215.52	330.5		424	32	3		308 3.08	
143	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвинным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30-чблр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт	-1	350.08				-350					
144	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МО, фланцевый, Ду-32мм (ИДС35 п. 4.60 Транспортыные раскобы ПЗ=6% (ОЭТ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64 Заемопыльные-стальные раскобы Магнитный ПЗ=2% (ОЭТ=2%; ЗМ=2%; к раск. ЗТМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт	1	1232.57				1233					
Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС.														
Раздел 4. Демонтажные работы														
145	ТЕРР65-14-4 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружений на сварке диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0.0395 (3.95/100)	762.14	640.59	59.84		30	25	2		65.3 2.58	
146	ТЕРР65-14-3 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружений на сварке диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0.025 (2.5/100)	477.35	427.72	23.98		12	11	1		43.6 1.09	
147	ТЕР18-06-007-06 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Демонтаж - Установка фильтров диаметром 80 мм (ИДС36 п.3.1 Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств водопровода, газопровода, канализации, водоснабжения, отопления, вентиляции), ОЭТ=0.4; ЗМ=0.4; к раск.: ЗТМ=0.4; МАТ=0.4; ТЗ=0.4; ТМ=0.4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	10 фильтров	0.1	154.35	64.25	90.1	1.31	15	6	9		6.02 0.6	0.09 0.01
Итого по разделу 4 Демонтажные работы														
Раздел 5. Узел учета. Электротехнические работы.														
148	ТЕРМ11-06-001-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Шиты и пульты, масса до 50 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	1	237.05	52.48	17.96	0.59	237	52	18	1	5.15 5.15	0.04 0.04

1	2 ^а	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
149	Цена поставщика	Шкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЦМП-3-0 IP54 с монтажной платой (ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы: ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы: Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2% к раск., ЗПМ=2%, МАТ=2% к раск., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	шт	1	5538,99				5539					
150	ТЕРм08-02-397-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4 Общепроиласное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1СС м	0,008 0.4*2/100	1599,08	115,77	329,12	53,64	13	1	3		10,7 0,09	3,61 0,03
151	ТСЦ-509-0064	Профиль монтажный (DIN-рейка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4 Общепроиласное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	0,8 0.4*2	71,04				57					
152	ТЕРм11-03-001-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультях, масса до 5 кг (Блоки питания + тепловычислитель) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4 Общепроиласное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	6 4+1+1	7,44	5,93			45	36			0,52 3,12	
153	Цена поставщика	Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-01 485-БП (ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы: ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы: Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%); ИДС35 п.4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КРИПЫ инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	шт	1	15983,74				15984					
154	ТЕРм08-02-411-04 Пр.Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4 Общепроиласное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 везд	5 4+1	43,45	11,14			217	56			1,03 5,15	
155	ТСЦ-509-0090	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4 Общепроиласное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-5	7,24				-36					
156	цена поставщика	Сальники ввертные (PG-25 IP54) (Транспортные расходы: ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06); Заготовительно-складские расходы: Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	шт.	4	61,63				247					
157	цена поставщика	Сальники ввертные (PG-29 IP54) (Транспортные расходы: ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06); Заготовительно-складские расходы: Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	шт	1	63,79				64					
158	ТЕРм08-03-575-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4 Общепроиласное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2	13,49	12,77			27	26			1,12 2,24	
159	цена поставщика	Выключатели автоматические ВА47-29 2P 6А (Транспортные расходы: ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы: Материалы: ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, ЗПМ=2%, МАТ=2%, ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	шт	2	232,46				465					
160	ТЕРм08-02-152-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Полка-кронштейн из угловой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4 Общепроиласное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 т	0,00089 0,69**/1000	33088,92	1118,07	1264,6	31,35	29	1	1		101 0,09	2,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
161	ТЕРМ08-02-407-02 Пр. Министров Краснодар кр от 12.11.10 №237-О	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭГ=22.15; ЭМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,01 7/100	4052,39	449,03	-604,09	410,14	41	4	16	4	41,5 0,42	27,6 0,28
162	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭГ=22.15; ЭМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	М	1,03 171,03	102,3				105					
163	ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Министров Краснодар кр от 12.11.10 №237-О	Ручава металлический наружный диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭГ=22.15; ЭМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,03 174,11/100	6923,93	375,45	306,56	3,27	205	11	9		34,7 1,04	0,22 0,01
164	Цена поставщика	Ручава металлические диаметром 22 мм РЗ-ЦХ (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЭГ=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); Заготовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЭГ=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	3,09 371,03	51,95				161					
165	ТЕРМ08-02-409-01 Пр. Министров Краснодар кр от 12.11.10 №237-О	Труба винилястовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (пофр-труба с зондом А16) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭГ=22.15; ЭМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,305 39,5/100	4104,85	257,52	769,47	236,42	1252	79	235	72	23,8 7,26	15,91 4,85
166	Цена поставщика	ПВХ Г оффро-труба с зондом диаметром 16 мм (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЭГ=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); Заготовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЭГ=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	31,415 0,305*103	16,6				521					
167	ТЕРМ08-02-412-01 Пр. Министров Краснодар кр от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (вытая пара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭГ=22.15; ЭМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,305	1098,2	60,7	4,54	0,15	335	19	1		5,61 1,71	0,01
168	ТЕРМ08-02-412-02 Пр. Министров Краснодар кр от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Пятижильный ВВГ от ша до подполья + от подполья до ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭГ=22.15; ЭМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,06 (2*1+3)/100	1116,17	72,93	9,07	0,3	67	4	1		6,74 0,4	0,02
169	ТЕРМ08-02-405-01 Пр. Министров Краснодар кр от 12.11.10 №237-О	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭГ=22.15; ЭМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,062 112,2*3/100	2353,1	414,41	293,18	3,72	146	26	18		38,3 2,37	0,25 0,02
170	ТЕРМ08-02-412-09 Пр. Министров Краснодар кр от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭГ=22.15; ЭМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,395 11236/1,03+1122,65*79*3 2,3946/1,02* 110,06-0,06*2+0,266+0,305)* 100/1700	381,34	24,78	4,54	0,15	151	10	2		2,29 0,9	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
171	ТЕРМ11-06-002-02 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	3 Электрические проводки в щитах и пультых малогабаритных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4. Общепрозрачное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0.268 (11.8+15)/100	170.84	158.1				46	42			
172	Цена поставщика	Провод силовой ПВ 1X0.75 (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены	М	1.236 1.2*1.03	6.47					8				
173	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3х1.5 (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены	М	11.22 11*1.02	40.38				453					
174	Цена поставщика	Кабель витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены	М	65.79 (15+39.5+10)*1.02	40.55				2668					
175	Цена поставщика	Кабель витая пара UTP 2x24AWG cat 5E (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены	М	32.946 (11.8+16.5+1)*1.02	38.38				1264					
176	ТЕРМ08-03-545-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4. Общепрозрачное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	4	250.6	35.81	3.44		1002	143	14		3.31 13.24	
177	Цена поставщика	Коробка распаячная о/п 65x85x40 IP54 (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены	шт	4	51.9				208					
178	ТЕРМ11-08-001-03 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления колец с обслуживанием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4. Общепрозрачное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 концов	1.06 106/100	183.66	120.92			195	128			10.3 10.92	
179	ТЕРМ08-03-574-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4. Общепрозрачное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 жил	0.24 24/100	5205.82	191.52	4.54	0.15	1249	46	1		16.8 4.03	0.01
Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы.									100553				82.96	7.06
Раздел 6. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
180	ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Рукава металлических наружным диаметром до 48 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4. Общепрозрачное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	10С м	0.11 (14-3)/100	6823.93	375.45	306.56	3.27	751	41	34		34.7 3.82	0.22 0.02
181	Цена поставщика	Рукава металлические диаметром 23 мм РЗ-Ц-Х (Транспортные расходы ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06; ЗМ=1.06; МАТ=1.06); Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены	М	11.33 0.11*1.03	51.95				589					
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.									7412				6.19	0.04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
182	ТЕРМ08-02-412-02 Пр. Министров Красноярск №р от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические ружава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм.2 (питающий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое справочничество Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭП=22.15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	100 м	0,11	1116,17	72,93	9,07	0,3	123	8	1		6,74 0,74	- 0,02
183	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг-LS 3х1,5 Инд.СЗ в п. 4.60. Трансформные раскаты ПЗ=6%; ОЭП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; ИДСЗ в п. 4.64. Заготовительно-складские раскаты. Материалы ПЗ=2%; ОЭП=2%; ЗМ=2%; к раск. ЗМ=2%; МАТ=2%; к раск. ТЗ=2%; ТЗМ=2%; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	11,22 0,11*102	40,38				453					
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.														
Раздел 8. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.														
184	ТЕР13-03-002-04 Пр. Министров Красноярск №р от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз Грунтовкой ГФ-021 (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) (Гры нанесены лакокрасочных материалы ручным способом. ОЭП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое справочничество Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭП=22.15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,020868 $(0,7906-0,9043-0,3919)/10$ 0	345,66	71,56	16,55	0,11	7	1			5,84 0,12	0,01
185	ТСЦ-113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое справочничество Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭП=22.15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	т	-0,0003	19552,05				-6					
186	ТСЦ-101-4164	Грунт водо-дисперсионный по ржавчине "Акрикор-1" (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое справочничество Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭП=22.15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	кг	0,3 0,0003*1000	24,87				7					
187	ТЕР13-03-002-04 Пр. Министров Красноярск №р от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз Грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза) (Гры нанесены лакокрасочных материалы ручным способом. ОЭП=1,1; ТЗ=1,1; 2 слоя ПЗ=2; ОЭП=2; ЗМ=2; к раск. ЗПМ=2; МАТ=2; к раск. ТЗ=2; ТЗМ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое справочничество Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭП=22.15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,020868	691,32	143,12	33,1	0,22	14	3	1		11,68 0,24	0,02
Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.														
Раздел 9. Узел учета. Пусконаладочные работы.														
188	ТЕР101-11-013-01 Пр. Министров Красноярск №р от 12.11.10 №237-О	Замер полного сопротивления цепи «фаза-ноль» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЭП=22.15	1 токорежимник	1	22,1	22,1			22	22			1,5 1,5	
189	ТЕР101-11-028-01 Пр. Министров Красноярск №р от 12.11.10 №237-О	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ. предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электрооборудованию ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЭП=22.15	1 линия	1	5,89	5,89			6	6			0,4 0,4	
190	ТЕР101-11-014-01 Пр. Министров Красноярск №р от 12.11.10 №237-О	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЭП=22.15	100 точек	0,02	235,68	235,68			5	5			16 0,32	
191	ТЕР102-01-002-03 Пр. Министров Красноярск №р от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Коч) 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЭП=22.15	1 система	1	1447,13	1447,13			1447	1447			85 85	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
192	ТЕРп02-01-002-04 Пр. Минстрой. Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	3 Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (КОБЦ) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002-03 (11 приборов и датчиков + 4 дискретных) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	4 1 канал	5 (11+4*10)	6 141,31	7 141,31	8	9	10 707	11 707	12	13	14 8,3 41,5	15	
Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.									107514				148,03		
Раздел 10. Узел учета проектные работы															
193	СБЦ9-5-7-4	Двухстадийная разработка проектной документации на АСУТП, количество баллов 7, часть проектной документации: ТО <i>(Проектирование АСУТП заключается в привлечение ранее разработанной АСУТП к условиям конкретного объекта управления: от 0,05 до 0,3 ПЗ=0,137; ОЗП=0,137; ЭМ=0,137 к расч.; ЗПМ=0,137; МАТ=0,137 к расч.; ТЗ=0,137; ТЗМ=0,137). При одностадийной разработке проектной документации на АСУТП ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расч.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8). Стадия РД ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расч.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расч.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5). ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 3 Индексы изменения сметной стоимости проектных работ для строительства к справочника базовых цен на проектные работы на 4 квартал 2012 г. ОЗП=27,19</i>	разработка проектной документации	1	1680,17	1680,17			1680	1680					
Итого по разделу 10 Узел учета проектные работы									45679						
ИТОГИ ПО АКТУ:															
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.									150553	5498	674	77	279,91	5,34	
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам									151784	6436	967	104	355,18	7,23	
В том числе, справочно:															
МДС35 пр.1 т.3 п.3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 3-4, 8-9, 31-46, 48, 25-27, 54-55, 74-92, 71-73, 98-99, 122-138, 140-141, 107-109, 119-121, 147, 184-187)									198	140	61		12,607	0,0315	
МДС35 пр.1 т.3 п.2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 47, 49-50, 93-94, 139, 142-143, 145-146)									43	39	4		4,02		
МДС35 пр.1 т.2 п.2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 52, 57-63, 65-70, 96, 101-106, 110-111, 113-118, 148, 152, 171, 178, 150-151, 154-155, 158, 160-163, 165, 167-170, 176, 179-180, 182)									504	339	166	27	30,9295	1,8375	
МДС40 т.2 п.3. На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), оставленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещений (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, оргтехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-48/02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 188-192)									328	328			19,308		
МДС35 пр.1 т.2 п.5. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 180, 182)									22	13	9		1,232	0,006	
МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 3-4, 8-9, 31-46, 48, 25-27, 54-55, 74-92, 71-73, 98-99, 122-138, 140-141, 107-109, 119-121, 164-187)									136	80	56		7,173	0,025	
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах									347216	151024	6083	2303	355,18	7,23	
Накладные расходы									80661						
В том числе, справочно:															
61% = 72%*0,85 ФОТ (от 55707) (Поз. 188-192)									33981						
69% = 81%*0,85 ФОТ (от 2885) (Поз. 47, 139, 145-146)									1957						
75% = 88%*0,85 ФОТ (от 14774) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 52, 57-63, 65-70, 96, 101-106, 110-111, 113-118, 148, 152, 171, 178)									11082						
76% = 99%*(0,9*0,85) ФОТ (от 133) (Поз. 184-187)									101						
89% = 105%*0,85 ФОТ (от 16767) (Поз. 149-151, 154-170, 172-177, 179-183)									14922						
96% = 113%*0,85 ФОТ (от 3877) (Поз. 49-51, 93-95, 142-144)									3722						
108% = 141%*(0,9*0,85) ФОТ (от 11717) (Поз. 3-5, 8-10, 31-46, 48, 54-56, 74-92, 98-100, 122-138, 140-141, 147)									12654						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
122% = 143%*0.85 ФОТ (от 1838) (Поз. 25-27, 71-73, 107-109, 119-121)														
Сметная прибыль														
В том числе: справочно.														
32% = 40%*0.8 ФОТ (от 55707) (Поз. 188-192)														
40% = 50%*0.8 ФОТ (от 2835) (Поз. 47, 139, 145-146)														
48% = 60%*0.8 ФОТ (от 18651) (Поз. 49-51, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 93-95, 52, 57-63, 65-70, 142-144, 96, 101-106, 110-111, 113-118, 148, 152, 171, 178)														
52% = 65%*0.8 ФОТ (от 16767) (Поз. 149-151, 154-170, 172-177, 179-183)														
48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 133) (Поз. 184-187)														
56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 11717) (Поз. 3-5, 8-10, 31-46, 48, 54-56, 74-92, 98-100, 122-138, 140-141, 147)														
61% = 89%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1838) (Поз. 25-27, 71-73, 107-109, 119-121)														
Итого по акту:														
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2, Узел учета ТЭ														
Итого по разделу 2 Система Т3, Узел учета ГВС														
Итого по разделу 3 Система В1, Узел учета ХВС														
Итого по разделу 4 Демонтажные работы														
Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы.														
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье Прокладка Металлорукава.														
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье Прокладка кабеля питающего.														
Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.														
Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 10 Узел учета проектные работы														
Итого														
В том числе:														
Материалы														
Машины и механизмы														
ФОТ														
Оборудование														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
ВСЕГО по акту														
НДС														
ВСЕГО по акту														

Принял:

Директор МУП "КОС" _____
 Главный инженер МУП "КОС" _____
 И.о. Главного инженера МУП "КОС" _____
 Главный бухгалтер МУП "КОС" _____
 Зам. директора по экономике _____
 Главный энергетик МУП "КОС" _____
 Начальник Службы АСУ _____
 Начальник службы ЭРНС ТВСИК МУП "КОС" _____
 Инженер 1кат. службы ЭРНС ТВСИК МУП "КОС" _____



Е. Н. Борисевич
 И. В. Леготин
 Е. М. Фурман
 Н. Н. Калинина
 Н. Б. Третьякова
 В. В. Дацюк
 П. М. Полевик
 Н. И. Сергеева
 И. Г. Качаева

Сдал ООО "СеверСтрой"

Генеральный директор _____
 А. В. Белов
 Расценки проверены:
 СБ МУП "КОС" _____
РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ
СМЕТНОЕ БЮРО ЦПО МУП «КОС»
 И. Г. КАЧАЕВА

