

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"
 Стройка -
 Объект - "МО город Норильск р-н Центральный. Многоквартирный. Многоквартирный жилой дом по адресу ул. Набережная Урванцева д.45. (подъезды № 1,2,3)
 Инвентарный № _____

*0332 ОДПУ по АУТВР в МЗД МО г. Норильск,
 р-н Центральный, ул. Набережная, д. 45 подъезд*

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	03220С5
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
номер	КОС-12Е/15
дата	26.05.2015г.
Вид операции	

Договор подряда (контракт)

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	31.07.2017	с 01.07.2017 по 31.07.2017

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № АУТВР - 658. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
 622 079 руб. без НДС в т.ч. по акту 622 079 руб. без НДС
 734 053,22 руб. с НДС в т.ч. по акту 734 053,22 руб. с НДС

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.			Т/з мех. (на ед./ всего)		
					В том числе		Всего	В том числе		Т/з озн. раб. (на ед./ всего)					
					Осн. З/п	Эк. Маш.		З/пМех.	Осн. З/п		Эк. Маш.	З/пМех.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Раздел 1. Система Т3,Т4. Узел учета ГВС.															
Приборы и оборудование															
1	ТЕР11-02-022-04 Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемый на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода 50 мм (МО-5.2.1-Б-40, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеправовое строительство. Индекс перевода в текущие цены - № 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=-,37	шт.	2	68,56	31,09	22,72		137	62	45		3,09 6,18		
2	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,3-45.0м3/ч (МО-5.2.1-Б-40, кл.Б) (МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=ЕБ); МДС35 п. 4.64 Завозительные складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%); (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%); инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеправовое строительство. Индекс перевода в текущие цены - № 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=-1,37	шт	2	16887,46			33775							
3	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно к ОММ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеправовое строительство. Индекс перевода в текущие цены - № 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=-1,37	соединение	2	201,76	10,94	6,83		404	22	14		0,96 1,92		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	ТСЦ-507-0983	Францы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, Давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		77,07					-308				
5	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-40мм (ИДС35 п. 4 60 Транспорные расходы ПЗ=6%; ОЭГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4 64 Заготовительно-сварочные расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭГ=2%; ЗМ=2%; к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Третье цены	комплект	2	1470,43				2941					
6	ТЕРМ11-02-022-03 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2 1-Б-25, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	20,69	1С,36			41	21			1,03 2,06	
7	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,12-18, 0м3/ч (МФ-5.2 1-Б-25, кл.Б) (ИДС35 п. 4 60 Транспорные расходы ПЗ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4 64 Заготовительно-сварочные расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЭГ=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); ИДС35 п. 4 98 Стоимость пары и улавливы - для электрооборудования КИПДА, установка ПЗ=1,015 (ОЭГ=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Третье цены	шт	2	15265,12			30530						
8	ТЕР16-02-007-01 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	2	201,7€	10,94	6,83		404	22	14		0,96 1,92	
9	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, Давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-4	77,07				-308					
10	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-25мм (ИДС35 п. 4 60 Транспорные расходы ПЗ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4 64 Заготовительно-сварочные расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭГ=2%; ЗМ=2%; к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Третье цены	комплект	2	1005,5€			2011						
Комплект термопреобразователей														
11	ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Бойышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,04	4792,0€	723,98	594,46		192	29	24		65,4 2,62	
12	101-1703	Прокладки резиновые (пластичная техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,12	26,73				-3					
13	ТСЦ-108-0081	Бойышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-4	17,63				-71					
14	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-4	4,74				-19					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15	ТСЦ-607-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт	-4	10,01				-40					
16	ТЕРМ11-02-001-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт	4	14,02	11,74			56	47			1,03 4,12	
17	509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,168	48,82				-8					
18	Цена поставщика	Комплект термопреобразователей КТП-Н Р100 L60, кл. В с гильзой и Бобышкой ИМДС35 л 4-60 Трансформаторные расходы ПЗ=6% (ОЭП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИМДС35 л 4-64 Заполнительно-соединительные расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЭП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); ИМДС35 л 4-58 Стоимость пары и упаковки - для электрооборудования. МППа, инструмента ПЗ=1,015 (ОЭП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	комплект	2	1938,08				3876					
сборные краны														
19	ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,03	4792,02	723,98	594,46		144	22	18		65,4 1,96	
20	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,09	26,78				-2					
21	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-3	17,63				-53					
22	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	3	12,37				37					
23	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-3	4,74				-14					
24	507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-3	10,01				-30					
25	ТЕР24-01-033-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	0,03*100	38,21	8,77			115	26			0,84 2,52	
26	302-1342	Вентили проходные муфтовые 15к18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-3	28,28				-85					
27	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	3	29,42				88					
краны шаровые под приварку														

1	2	3	4	5	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
28	ТЕР16-05-001-01 Пр. Министров Красноярск-р от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм (Применительно под приварку Ф25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.			152,92	15,35	5,85		306	31	12		1,47 2,94	
29	101-2575	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т		-0,0022	31849,77				-70					
30	507-0980	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-4	44,7				-179					
31	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.		-0,004	2573,05				-10					
32	ТСЦ-302-1823	Краны шаровые РН25 ВАЛЛОМАХ под приварку диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт		2	777,1				1554					
33	ТЕР16-05-001-02 Пр. Министров Красноярск-р от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (под приварку Ф40) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.		2	219,26	13,35	7,92		439	31	16		1,47 2,94	
34	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т		-0,0022	31424,22				-69					
35	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-4	77,07				-308					
36	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.		-0,004	2573,05				-10					
37	ТСЦ-302-1825	Краны шаровые РН25 ВАЛЛОМАХ под приварку диаметром 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		2	1129,08				2258					
Трубопроводы, запорная арматура															
Трубопроводы															
38	ТЕР16-02-004-02 Пр. Министров Красноярск-р от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	10С м		0,0117	12233,21	809,12	±53,46	3,42	143	9	4		72,05 0,84	0,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
39	302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-1,17	107,5				-126					
40	ТСЦ-507-2283	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-38х2,5 мм(76х3,5-38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	26,44				53					
41	ТСЦ-507-2279	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-57х3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	33,06				66					
42	ТСЦ-507-2281	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-45х2,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	6	36,62				220					
43	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,5	173,7				87					
44	ТЕР16-02-004-01 Пр. Министрв Красноярскр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,02172 (0,06*2-0,045*2-0,18*4+1,49)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	238	15	6		60,83 1,32	0,19
45	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-2,172	97,65				-212					
46	ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	25,12				50					
47	ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм(Применительно 57х3,5-32х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	25,12				50					
48	ТСЦ-507-1974	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм (90-57х3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	4	25,4				102					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
49	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	М	1,49	136,2				203					
50	ТЕР16-02-004-01 Пр. Министров Красноярск, мр от 12.11.10 №237-О	Проходка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (48-38-32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,013 (0,03*2+0,6+0,6+1/100)	10937,16	683,12	289,92	2,82	142	9	4		60,83 0,79	0,19
51	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	М	-1,3	97,65				-127					
52	ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм (применительно 38х3 0-32х3 0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	25,12				50					
53	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм(применительно 48х3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	М	0,6	102,3				61					
54	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	М	0,64	80,92				52					
55	ТЕР16-07-005-02 Пр. Министров Красноярск, мр от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0117	329,84	67,08	44,91		4	1	1		5,01 0,06	
56	ТЕР16-07-005-01 Пр. Министров Красноярск, мр от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,03472 0,013-0,02172	171,76	67,08	44,91		6	2	2		5,01 0,17	
57	ТЕР66-6-8 Пр. Министров Красноярск, мр от 12.11.10 №237-О	Установка и демонтаж габаритного имитатора Смена задвижек диаметром 50 мм(применительно установка и снятие габаритного имитатораДемонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,04	42390,7	3215,52	330,5		1696	129	13		308 12,32	
58	302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с подвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30чббр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-4	350,05				-1400					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
59	Цена поставщика	Габаритный имитатор для Мф, фланцевый, Ду-40мм (ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%) ИДС35 п.4.64 Заводоупольно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2% к расх., ЗПМ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт	2	1448,81				2898					
60	Цена поставщика	Габаритный имитатор для Мф, фланцевый, Ду-25мм (ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%) ИДС35 п.4.64 Заводоупольно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2% к расх., ЗПМ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт	2	929,83				1860					
Итого по разделу 1 Система Т3,Т4. Узел учета ГВС.									138122					60,98
Раздел 2. Система В1. Узел учета ХВС.														
Приборы и оборудование														
61	ТЕРм11-02-022-03 Пр. Минстроя Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5,2, 1-Б-32, кл Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепроилесное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	20,69	10,36			41	21			1,03 2,06	
62	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,2-30, 0м3/ч (МФ-5,2, 1-Б-32, кл Б) (ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%) ИДС35 п.4.64 Заводоупольно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%) ИДС35 п.4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования. КИПЛА, инструмент ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт	2	15929,3				31859					
63	ТЕР 16-02-007-01 Пр. Минстроя Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепроилесное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	2	201,76	10,94	6,83		404	22	14		0,96 1,92	
64	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепроилесное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-4	77,07				-308					
65	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5,2 №3 Ду-32мм (ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%) ИДС35 п.4.64 Заводоупольно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2% к расх., ЗПМ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	комплект	2	1254,19				2508					
преобразователи избыточного давления														
66	ТЕРм12-10-001-01 Пр. Минстроя Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепроилесное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
67	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепроилесное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78				-2					
68	ТСЦ-108-0081	Бобышки окюшенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепроилесное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	17,63				-35					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
69	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой. Диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.		12.37					25				
70	ТСЦ-301-3240	Коплячки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.		4,74					-9				
71	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.		10,01					-20				
72	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Микстрон Красноярск, кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.		38,21	8,77				76	18		0,84 1,68	
73	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15мм18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.		28,28					-57				
74	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1. Диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.		29,42					59				
75	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Микстрон Красноярск, кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.		14,02	11,74				28	23		1,03 2,06	
76	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	кг		48,82					-4				
77	Цена поставщика	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДУ-001" (ИДС35 п. 4.60. Трансформные расходы ПЗ=6%; ОЭГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); (ИДС35 п. 4.64. Запасительные-скальные расходы. Оборудование ПЗ=1.2%; ОЭГ=1.2%; ЗМ=1.2%; МАТ=1.2%; МАТ=1.2%; к рас. - ТЗ=1.2%; ТЗМ=1.2%); (ИДС35 п. 4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИП и инструмента ПЗ=1,015 (ОЭГ=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт		3810,84					7622				
обросса, воздухоотводчики														
78	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Микстрон Красноярск, кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 шт.	0,04	4792,02	723,98	594,46			192	29	24	65,4 2,62	
79	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластичная техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	кг		26,78					-3				
80	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.		17,63					-71				
81	ТСЦ-302-1236	Слоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.		12,37					49				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
82	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	4 шт	-4	4,74				-19					
83	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-4	10,01				-40					
84	ТЕР24-01-033-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	4	38,21	8,77			153	35			0,84 3,36	
85	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-4	28,28				-113					
86	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	4	29,42				118					
87	ТЕР18-06-003-10 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка воздухоотводчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	2	184,01	18,16	17,79	0,3	368	36	36	1	1,66 3,32	0,02 0,04
88	ТСЦ-507-0944	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	32,88				-66					
краны шаровые под приварку														
89	ТЕР16-07-003-03 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Врезка в действующую внутреннюю сеть трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм(с установкой кранов шаровых приварных) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 врезка	4	140,93	50,84	8,87		564	203	35		4,46 17,84	
90	ТСЦ-103-0051	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	м	-1,6	50,19				-80					
91	ТСЦ-302-1136	Вентили проходные муфтовые 15Кч18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-4	57,69				-231					
92	ТСЦ-302-1823	Краны шаровые PN25 BALL OMAX под приварку диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	4	777,1				3108					
запорная арматура														
93	ТЕР16-05-001-03 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм (затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду80мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	1	379,77	30,38	14,07	0,3	380	30	14		2,91 2,91	0,02 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
104	ТЕР16-02-004-02 Пр.Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	3 Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,0007 (0,07*1)/100	12233,21	809,12	353,46	3,42	9	1			72,06 0,05	0,23
105	302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	М	-0,07	107,5				-8					
106	ТСЦ-507-2279	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3 5-57х3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	1	33,06				33					
107	ТЕР16-02-004-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	3 Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,008 (0,8)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	87	5	2		60,83 0,49	0,19
108	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	М	-0,8	97,65				-78					
109	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	М	0,8	136,2				109					
110	ТЕР16-02-004-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	3 Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (38мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,0169 (0,075*4+1,38)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	185	12	5		60,83 1,03	0,19
111	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	М	-1,69	97,65				-165					
112	ТСЦ-507-1971	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кг/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм (Применительно 38х3 0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	4	17,85				71					
113	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	М	1,39	80,92				112					
114	ТЕР65-23-3 Пр.Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Слив воды из системы (Применительно Слив и наполнение водой системы водоснабжения без осмотра системы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1000 м3 объема здания	32,2806 558075/37000	1,84	1,84			59	59			0,21 6,78	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
115	ТЕР16-07-005-02 Пр. Мынстроя Кэсэновр. нр. ом 12.11.10 №ЭЗ37-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗЛМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,0124 0,0117+0,0007	329,84	67,08	44,91			4	1	1	5,01 0,06	
116	ТЕР16-07-005-01 Пр. Мынстроя Кэсэновр. нр. ом 12.11.10 №ЭЗ37-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗЛМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,0249 0,0169+0,008	171,78	67,08	44,91			4	2	1	5,01 0,12	
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
117	ТЕРР65-5-8 Пр. Мынстроя Кэсэновр. нр. ом 12.11.10 №ЭЗ37-О	Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка) и снятия габаритного имитатора(Демонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗЛМ=22.15; МАТ=4.37	100 шт.	0,02	42390,71	3214,52	330,5			848	64	7	308 6,16	
118	ТСЦ.302.4175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижными шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗЛМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	350,08						-700			
119	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, ДУ-32мм (ИДС35 п. 4.60 Транспорные расходы: ПЗ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы: Капматериалы ПЗ=2% (ОЭГ=5%; ЗМ=2%; ЗЛМ=2%; МАТ=2%; к расх.: ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены	шт	2	1232,57						2465			
Итого по разделу 2 Система В1. Узел учета ХВС.														
Раздел 3. Демонтажные работы														
120	ТЕРР65-14-3 Пр. Мынстроя Кэсэновр. нр. ом 12.11.10 №ЭЗ37-О	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в заданных и сооруженных на сварке диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗЛМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,05508 (5,39+0,118+1)/100	477,35	427,72	23,98			26	24	1	43,6 2,4	
121	ТЕРР65-14-4 Пр. Мынстроя Кэсэновр. нр. ом 12.11.10 №ЭЗ37-О	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в заданных и сооруженных на сварке диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗЛМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,0227 (2,2+0,07+1)/100	762,14	640,59	59,84			17	15	1	65,3 1,48	
122	ТЕР16-06-001-03 Пр. Мынстроя Кэсэновр. нр. ом 12.11.10 №ЭЗ37-О	Демонтаж - Установка вентиляций, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм (кран шаровый фланцевый Ду65мм) (ИДС36 п. 3.1 Демонтаж внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водоснабжения, отопления, вентиляции) ОЭГ=4; ЗМ=0,4; к расх.: ЗЛМ=0,4; МАТ=0; к расх.: ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗЛМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	1	17,78	12,15	5,63			18	12	6	1,16 1,16 0,01	
Итого по разделу 3 Демонтажные работы														
Раздел 4. Узел учета. Электротехнические работы.														
123	ТЕРМ11-06-001-01 Пр. Мынстроя Кэсэновр. нр. ом 12.11.10 №ЭЗ37-О	Штыри и гильзы, масса до 50 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗЛМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	1	237,05	52,48	17,96			0,59	237	52	18	5,15 0,04
Итого по разделу 4														
3090														
6,03														
0,01														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
124	Цена поставщика	Шкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЦИМП-3-0 IP54 с монтажной платой (МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%). МДС35 п.4.64 Засопотельно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%, ОЗП=2%, ЭМ=2%, к раск., ЗПМ=2%, МАТ=2%, ТЗ=2%, ТЭМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	5538,99				5639					
125	ТЕРМ08-02-397-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м	0,008 0,4*2/100	1599,08	115,77	329,12	53,64	13	1	3		10,7 0,09	3,61 0,03
126	ТСЦ-509-0064	Профиль монтажный (DIN-рейка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	м	0,8 0,4*2	71,04				57					
127	ТЕРМ11-03-001-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультях, масса до 5 кг (Блоки питания + тепловычислитель) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	8 6+1+1	7,44	5,93			60	47			0,52 4,16	
128	Цена поставщика	Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-02 485-БП (МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%). МДС35 п.4.64 Засопотельно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%). МДС35 п.4.58 Стопосистема пары и упаковки - для электрооборудования. КППа, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	18488,01				18488					
129	ТЕРМ08-02-411-04 Пр.Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 ввод	3	43,45	11,14			130	33			1,03 3,09	
130	ТСЦ-509-0090	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-3	7,24				-22					
131	цена поставщика	Сальники свертные (PG-25 IP54) МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, МАТ=1,06); МДС35 п.4.64 Засопотельно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	3	61,63				185					
132	ТЕРМ08-02-411-05 Пр.Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 48 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 ввод	2 1+1	43,45	11,14			87	22			1,03 2,06	
133	ТСЦ-509-0090	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	7,24				-14					
134	цена поставщика	Сальники свертные (PG-29 IP54) МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, МАТ=1,06); МДС35 п.4.64 Засопотельно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	1	63,79				64					
135	цена поставщика	Сальники свертные (PG-42 IP54) МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЭМ=1,06, МАТ=1,06); МДС35 п.4.64 Засопотельно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	1	131,91				132					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
136	ТЕРМ08-03-575-01 Пр Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт		2	13,49	12,77			27	26		1,12 2,24	
137	Цена поставщика	Выключатели автоматические ВА47-29 2Р 6А, 10А МДС35 п. 4.60. Транспортыне расходы ПЗ=1,06; ОЭГ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06; МДС35 п. 4.64. Заемопыльно-свадочие расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭГ=2%; ЗМ=2%; ЗТМ=2%; МАТ=2%; ПЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены	шт.		2	232,46				465				
138	ТЕРМ08-02-152-01 Пр Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Полка-кронштейн из угловой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	1 Т	0,00178 0,892/1000	33088,92	111Е.07	12=4,6		31,35	59	2	2	101 0,18	2,11
139	ТЕРМ08-02-407-02 Пр Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами. Диаметр до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,03 (1+2)/100	4052,39	44Е.03	160=-09		410,14	122	13	48	12 41,5 1,25	27,6 0,83
140	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно ЗВХ3.0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	М	1,03 1*1,03	102,3					105				
141	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 4ВХ3.0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	М	2,06 2*1,03	102,3					211				
142	ТЕРМ08-02-411-01 Пр Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Рукава металленический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,06	6823,93	37Е.45	306,56		3,27	409	23	18	34,7 2,08	0,22 0,01
143	Цена поставщика	Рукава металленические диаметром 32 мм РЗ-Ц-Х МДС35 п. 4.60. Транспортыне расходы ПЗ=1,06; ОЭГ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06; МДС35 п. 4.64. Заемопыльно-свадочие расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭГ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены	М	6,18 0,06*103	91,85					568				
144	ТЕРМ08-02-411-01 Пр Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Рукава металленический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,03 3/100	6823,93	37Е.45	306,56		3,27	205	11	9	34,7 1,04	0,22 0,01
145	Цена поставщика	Рукава металленические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х МДС35 п. 4.60. Транспортыне расходы ПЗ=1,06; ОЭГ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06; МДС35 п. 4.64. Заемопыльно-свадочие расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭГ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены	М	3,09 3*1,03	51,95					161				
146	ТЕРМ08-02-409-01 Пр Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами. Диаметр до 25 мм (Гофро-труба с зондом Д16) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,56 56/100	4104,85	25=,52	7Е3.47		236,42	2299	144	431	132 23,8 13,33	15,91 8,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
147	цена поставщика	ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06; МДС35 п.4.64 Завоуполнительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4. Текущие цены	м	57,68 0,56*103	16,6				957					
148	ТЕР08-02-412-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлческие рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара+питающий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены -в 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,64 (62+12)/100	1098,2	60,7	4,54	0,15	703	39	3		5,61 3,59	0,01 0,01
149	ТЕР08-02-412-02 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлческие рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий ВВГ СТ ШЕ до подполья + от подполья до ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены -в 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,06 (6)/100	1116,17	72,93	9,07	0,3	67	4	1		6,74 0,4	0,02
150	ТЕР08-02-405-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены -в 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,062 (1,2-2-3)/100	2353,1	414,41	293,18	3,72	146	26	18		38,3 2,37	0,25 0,02
151	ТЕР08-02-412-09 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлческие рукава каждого последующего одножильного иги многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены -в 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	1,4 (16+12)/100	381,34	24,78	4,54	0,15	534	35	6		2,29 3,21	0,01 0,01
152	ТЕРМ11-06-002-02 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Электрические проводки в щитах и пультых малогабаритных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены -в 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,338 (15,8+18)/100	170,84	158,1			58	53			12,4 4,19	
153	Цена поставщика	Провод силовой ПВ 1х0,75 (ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Завоуполнительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4. Текущие цены	м	1,236 (1,2)+1,03	6,47				8					
154	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Завоуполнительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4. Текущие цены	м	11,22 (5+6)+1,02	40,38				453					
155	Цена поставщика	Кабель витая пара экранированная FTP 2PR 2x4AWG cat 5E (ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Завоуполнительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4. Текущие цены	м	157,08 (12+12+18)+1,02	40,55				6370					
156	Цена поставщика	Кабель витая пара UTP 2x24AWG cat 5E (ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Завоуполнительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4. Текущие цены	м	85,476 (62+16+15,9)+1,02	38,38				3281					

1	2	3	4	5	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
157	ТЕРМ08-03-545-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт		6-1	290,6	35,81	3,44		1754	251	24		3,31 23,17	
158	Цена поставщика	Коробка распаячная ОП 85Х85Х40 ПР54 (ИДС35 п. 4.60 Грандстарлайн раск. ПЗ=6% (ОЭТ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64 Заготовительно-сварочные раск. Материалы ПЗ=2% (ОЭТ=2%; ЗМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2% к раск., ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены	шт		6	51,9				311					
159	Цена поставщика	Коробка распаячная ОП 125Х125Х70 ПР54 (ИДС35 п. 4.60 Грандстарлайн раск. ПЗ=6% (ОЭТ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64 Заготовительно-сварочные раск. Материалы ПЗ=2% (ОЭТ=2%; ЗМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2% к раск., ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены	шт		1	180,56				181					
160	ТЕРМ11-08-001-03 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Присоединение к приборам электрических проводов под винт без использования колпач с обслуживанием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 концов		1,34 (134/100)	183,66	120,92			246	162			10,3 13,8	
161	ТЕРМ08-03-574-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 жил		0,32 (32/100)	5205,62	191,52	4,54	0,15	1666	61	1		16,8 5,38	0,01
Итого по разделу 4 Узел учета. Электротехнические работы.															
Раздел 5. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.															
162	ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Рукава металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м		0,45 (45/100)	6623,93	375,45	306,56	3,27	3071	169	138	1	34,7 15,62	0,22 0,1
163	Цена поставщика	Рукава металлические диаметром 32 мм РЗ-Ц-Х (ИДС35 п. 4.60 Транспортирные раск. ПЗ=1,06 (ОЭТ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п. 4.64 Заготовительно-сварочные раск. Материалы ПЗ=2% (ОЭТ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены	м		46,35 0,45/103	91,85				4257					
164	ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м		0,15 (15/100)	6823,93	375,45	306,56	3,27	1024	56	46		34,7 5,21	0,22 0,03
165	Цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (ИДС35 п. 4.60 Транспортирные раск. ПЗ=1,06 (ОЭТ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п. 4.64 Заготовительно-сварочные раск. Материалы ПЗ=2% (ОЭТ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены	м		15,45 0,15/103	51,95				803					
Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.															
Раздел 6. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.															
166	ТЕРМ08-02-412-02 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Загибание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного или в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м		0,15	1116,17	72,93	9,07	0,3	167	11	1		6,74 1,01	0,02
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
167	Цена поставщика Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	3 Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64 Завоуполнительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	15,3 0,15*102	40,38				618					
168	ТЕРм08-02-412-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	10) л Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	10) л	0,45 (45/100)	1098,2	60,7	4,54	0,15	494	27	2		5,61 2,52	0,01
169	ТЕРм08-02-412-09 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	10) л Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	10) л	3,6 (90*270/100)	381,34	24,78	4,54	0,15	1373	89	16	1	2,29 8,24	0,01 0,04
170	Цена поставщика	м Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64 Завоуполнительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	275,4 (270)*1,02	40,55				11167					
171	Цена поставщика	м Кабель Витая пара UTP 2x24AWG cat 5E (ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64 Завоуполнительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	137,7 (45*90)*1,02	38,38				5285					
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питания.														
Раздел 7. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении.														
172	ТЕР13-03-002-04 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	10) м, э Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовой ГФ-021 (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) (1.13.7 ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	10) м, э скрашивание поверхности	0,014246 (0,7407*0,6639/100)	345,66	71,56	16,55	0,11	5	1			5,84 0,08	0,01
173	113-0021	т Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т	-0,0002	19552,05					-4				
174	ТСЦ-101-4164	кг Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акрокор-1" (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	0,2 0,0002*1000	24,87					5				
175	ТЕР13-03-002-04 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	100 м ² Опунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовой ГФ-021 (за 2 раза) (1.13.7 ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; 2 слоя ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м ² скрашивание поверхности	0,014246	691,32	143,12	33,1	0,22	10	2			11,68 0,17	0,02
Итого по разделу 7 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении.														
Раздел 8. Узел учета. Пусконаладочные работы.														
176	ТЕРп01-11-013-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	1 Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 Токоприемник	1	22,1	22,1			22	22			1,5 1,5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
177	ТЕРПО1-11-028-01 Пр. Милетром Казань №р от 12.11.10 №237-О	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электроотребителям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 линия		1	5,89	5,89		6	6			0,4 0,4	
178	ТЕРПО1-11-011-01 Пр. Милетром Казань №р от 12.11.10 №237-О	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	100 точек		0,02	235,68	235,68		5	5			16 0,32	
179	ТЕРПО2-01-002-03 Пр. Милетром Казань №р от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (КобЦ) 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 система		1	1447,13	1447,13		1447	1447			85 85	
180	ТЕРПО2-01-002-04 Пр. Милетром Казань №р от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (КобЦ) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002-03 (12 приборов и датчиков + 6 дискретных) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 канал	(6*2-3*2-10)	8	141,31	141,31		1130	1130			8,3 66,4	
Итого по разделу 8 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
ИТОГИ ПО АКТУ:														
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.					212238	5105	1134	148	383,73	10,11				
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам					214167	6521	1647	198	500,59	13,71				
В том числе, справочно:					275	203	71		18,41	0,0245				


МДС35 пр.1 т.1 п.3.	Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или зарпомогающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) для движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 3-4, 8-9, 28-56, 25-27, 63-64, 87-96, 98-113, 115-116, 97, 72-74, 84-86, 122, 172-175)	47	44	3									4,371	
МДС35 пр.1 т.2 п.2.	Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или зарпомогающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 57-58, 114, 117-118, 120-121)	885	569	318	51	51,9295	3,514							
МДС35 пр.1 т.2 п.5.	Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или зарпомогающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 61, 66-71, 75-76, 78-83, 123, 127, 152, 160, 125-126, 129-130, 132-133, 136, 138-142, 144, 146, 148-151, 157, 161-162, 164, 166, 168-169)	392	392			23,043								
МДС40 т.2 п.3.	На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), остановленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ зарпомогающих помещений станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, ортехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 176-180)	150	95	55		8,802	0,046							
МДС35 пр.1 т.2 п.5.	Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 162, 164, 166, 168-169)	180	114	66		10,2975	0,02							
МДС35-IV п.4.7.	При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-4, 8-9, 28-56, 25-27, 63-64, 87-96, 98-113, 115-116, 72-74, 84-86, 172-175)	442898	144441	10359	4385	500,59	13,71							
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах														
Накладные расходы														
В том числе, справочно:														
61% = 72%*0,85 ФОТ (от 66494) (Поз. 176-180)														
69% = 81%*0,85 ФОТ (от 2503) (Поз. 114, 120-121)														
75% = 88%*0,85 ФОТ (от 17411) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 61, 66-71, 75-76, 78-83, 123, 127, 152, 160)														
76% = 99%*(0,9*0,85) ФОТ (от 111) (Поз. 172-175)														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	89% = 105%*(0.85 ФОТ (от 37633) (Поз. 124-126, 129-151, 153-159, 161-171)								33493					15
	96% = 113%*(0.85 ФОТ (от 4917) (Поз. 57-60, 117-119)								4720					
	108% = 141%*(0.9*0.85) ФОТ (от 17033) (Поз. 3-5, 8-10, 28-56, 63-65, 87-1-3, 115-116, 2-2Е,								18396					
	122% = 143%*(0.85 ФОТ (от 2724) (Поз. 25-27, 72-74, 84-86)								3323					
	Сметная прибыль								63818					
	В том числе, справочно:													
	32% = 40%*0.8 ФОТ (от 66494) (Поз. 176-180)								21278					
	40% = 50%*0.8 ФОТ (от 2503) (Поз. 114, 120-121)								1001					
	48% = 60%*0.8 ФОТ (от 22328) (Поз. 57-60, 1, 6, 11-17, 19-24, 117-119, 61, 66-71, 75-76, 77-83, 123, 127, 152, 160)								10717					
	52% = 65%*0.8 ФОТ (от 37633) (Поз. 124-126, 129-151, 153-159, 161-171)								19570					
	48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 111) (Поз. 172-175)								53					
	56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 17033) (Поз. 3-5, 8-10, 28-56, 63-65, 87-113, 115-116, 122)								9538					
	61% = 89%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2724) (Поз. 25-27, 72-74, 84-86)								1661					
	Итого по акту:													
	Итого по разделу 1 Система Т3,Т4. Узел учета ГВС.								138122				60,98	
	Итого по разделу 2 Система В1. Узел учета ХВС.								121153				81,16	0,1
	Итого по разделу 3 Демонтажные работы								3090				6,03	0,01
	Итого по разделу 4 Узел учета. Электротехнические работы.								152027				122,56	13,32
	Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы. Подполые. Прокладка Металлорукава.								42558				33,74	0,22
	Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполые. Прокладка кабеля платящего.								36491				19,07	0,06
	Итого по разделу 7 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении.								305				0,39	
	Итого по разделу 8 Узел учета. Пусконаладочные работы.								128333				176,66	
	Итого								622079				500,59	13,71
	В том числе:													
	Материалы								161948					
	Машины и механизмы								10359					
	ФОТ								148826					
	Оборудование								126150					
	Накладные расходы								115363					
	Сметная прибыль								63818					
	ВСЕГО по акту								622079				500,59	13,71
	НДС									111 974,22				
	ВСЕГО по акту									734 053,22				

Принял:

Директор МУП "КОС" _____ Е.Н.Борисевич
 Главный инженер МУП "КОС" _____ И.В.Деготин
 И.о.главного инженера МУП "КОС" _____ Е.М.Фурман
 Главный бухгалтер МУП "КОС" _____ Н.Н.Калинина
 Зам.директора по экономике _____ Н.Б.Третьякова
 Главный энергетик МУП "КОС" _____ В.В.Дацюк
 Начальник Службы АСУ _____ П.М.Полевик
 Начальник службы ЭРНС ТВСик МУП "КОС" _____ Н.И.Сергеева
 Инженер 1кат. службы ЭРНС ТВСик МУП "КОС" _____ К.Н.Мишустин

Сдал: ООО "СеверСтрой"



А.В. Белов

Расценки проверены: РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ

СБ ПТО МУП «КОС»

КОВАЛЕВА Г.Г.

