

Инвестор -  
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"  
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"  
 Стройка -  
 Объект - "МО город Норильск р-н Центральный. Многоквартирный жилой дом по адресу ул.Талнахская, д.18, (подъезд №1)  
 Инвентарный № \_\_\_\_\_  
 ОДПУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск

*р-н Центральный, ул. Талнахская, д. 18 МуП*  
*п. 486*

Форма по ОКУД	Код	
	0322005	
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)	номер	КОС-126/15
	дата	26.05.2015г.
Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	31.07.2017	01.07.2017	31.07.2017

АКТ  
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № АУТВР -227. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.  
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

840 450 руб. без НДС в т.ч. по акту 840 450 руб. без НДС  
 991 731,00 руб. с НДС в т.ч. по акту 991 731,00 руб. с НДС

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе					
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех.	Осн.З/п			Эк.Маш.	З/пМех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Раздел 1. Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ. Подполье</b>														
<b>Приборы и оборудование</b>														
1	<b>ТЕРМ11-02-022-06</b> <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 120 мм (МФ-5.2.1-Б-100, кл.Б) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	шт.	1	163,29	62,17	64,03		163	62	64		6,18	6,18
2	<b>Цена поставщика</b>	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 2,0-300,0мЗ/ч (МФ-5.2.1-Б-100, кл.Б) <i>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены</i>	шт	1	25510,84				25511					
3	<b>ТЕР16-02-007-04</b> <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	1 соединение	1	345,52	16,64	10,18		346	17	10		1,46	1,46
4	<b>ТСЦ-507-0986</b>	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	шт.	-2	127,62				-255					
5	<b>Цена поставщика</b>	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-100мм <i>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены</i>	комплект	1	4357,24				4357					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемый на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 120 мм (МФ-5.2.1-Б-Р-100, кл.Б)	1 шт.	1	163,29	62,17	64,03	163	62	64	6,18	6,18			
7	Преобразователь расхода электродного типа с БП, 2,0-300,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-Р-100, кл.Б)	шт	1	26349,22			26349							
0	(МДЭС5 п.4.60 Транспорные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДЭС5 п.4.64. Заемовительно-складские расходы, Оборудование ПЗ=1,2%, ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%); МДЭС5 п.4.58. Стоимость тары и улаковки - для электрооборудования, КИП, инструмент ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены													
8	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм	1 соединение	1	345,52	16,64	10,18	346	17	10	1,46	1,46			
9	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп, давление 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 100 мм	шт.	-2	127,62			-255							
9	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 ДУ-100мм	комплект	1	4357,24			4357							
10	Цена поставщика													
11	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46	96	14	12	65,4	65,4			
12	Прокладки резиновые (пластичная техническая пресованная)	кг	-0,06	26,78			-2							
13	Бобышки скосенные	шт.	-2	17,63			-35							
14	Колпачки-заглушки 1"	шт.	-2	4,74			-9							
15	Пробки П-М27Х2	шт.	-2	10,01			-20							
16	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг	1 шт.	2	14,02	11,74		28	23		1,03	1,03			
17	Прокладки паронитовые	кг	-0,084	48,82			-4							
18	Комплект термопреобразователей КТСП-Н П100 Л80, кл. В.С	комплект	1	1938,08			1938							
0	Гильзы и бобышки (МДЭС5 п.4.60 Транспорные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДЭС5 п.4.64. Заемовительно-складские расходы, Оборудование ПЗ=1,2%, ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%); МДЭС5 п.4.58. Стоимость тары и улаковки - для электрооборудования, КИП, инструмент ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены													



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
датчик избыточного давления:														
19	<b>ТЕРм12-10-001-01</b> <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
20	<b>ТСЦ-101-1703</b>	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	кг	-0,06	26,78				-2					
21	<b>ТСЦ-108-0081</b>	Бобышки скошенные <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	шт.	-2	17,63				-35					
22	<b>ТСЦ-302-1236</b>	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	шт.	2	12,37				25					
23	<b>ТСЦ-301-3240</b>	Колпачки-заглушки 1" <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	шт.	-2	4,74				-9					
24	<b>ТСЦ-507-2630</b>	Пробки П-М27х2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	шт.	-2	10,01				-20					
БЕЗ ДЕМПФЕРНОЙ ТРУБКИ														
25	<b>ТЕР24-01-033-01</b> <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	1 шт.	2	38,21	8,77			76	18			0,84 1,68	
26	<b>ТСЦ-302-1342</b>	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	шт.	-2	28,28				-57					
27	<b>ТСЦ-302-1831</b>	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	шт.	2	29,42				59					
28	<b>ТЕРм11-02-001-01</b> <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23			1,03 2,06	
29	<b>ТСЦ-509-2160</b>	Прокладки паронитовые <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	кг	-0,084	48,82				-4					
30	<b>Цена поставщика</b> О	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" <i>(МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%); МДС35 п. 4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены</i>	шт	2	3810,84				7622					
сбросные краны														
31	<b>ТЕРм12-10-001-01</b> <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
32	<b>ТСЦ-101-1703</b>	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	кг	-0,06	26,78				-2					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
33	ТСЦ-108-0081	Бойшники скошеные	шт.	-2	17,63						-35					
34	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контрайком, диаметром 15 мм	шт.	2	12,37						25					
35	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1"	шт.	-2	4,74						-9					
36	ТСЦ-507-2630	Прокки П-М27Х2	шт.	-2	10,01						-20					
37	ТЕР24-01-033-01	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм	1 шт.	2	38,21	8,77			76	18			0,84	1,68		
38	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм	шт.	-2	28,28						-57					
39	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11527П1, диаметром 15 мм	шт.	2	29,42									59		
40	ТЕР16-05-001-03	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм // Затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду100мм	1 шт.	4	379,77	30,38	14,07	0,3	1519	122		56	1	2,91	11,64	0,08
41	507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм	шт.	-8	127,62											-1021
42	ТСЦ-507-1003	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм	шт.	8	148,69											1190
43	ТСЦ-301-3258	Затворы гидравлические диаметром до 100 мм	шт.	4	1161,15											4645
44	ТЕР16-02-004-04	Прокалка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм	100 м	0,17358	16837,05	895,59	498,67	5,5	2923	155		87	1	79,75	13,64	0,06
45	ТСЦ-302-3290	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 100 мм	м	-17,36	147,31											-2557

Трубопроводы



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
46	ТСЦ-507-1983	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм // 108x4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	8	77,08				617					
47	ТСЦ-103-0402	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	15,47	296,65				4589					
48	ТЕРр65-23-1 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 м3 объема здания	9,79	3,6	3,6			35	35			0,41 4,01	
49	ТЕР16-07-005-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,17358	329,84	67,08	44,91		57	12	8		5,01 0,87	
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
50	ТЕРр65-5-9 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 100 мм (Применительно установка и снятие габаритного иммитатораДемонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	67934,44	4405,68	867,55		1359	88	17		422 8,44	
51	ТСЦ-302-1176	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	553,19				-1106					
52	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-100мм (МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	2	4357,24				8714					
Дополнительные работы (перенос )														
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ. Подполье									200817				111,03	0,29
Раздел 2. Система Т1, Т2. Покрасочные и теплоизоляционные работы. Подполье.														
53	ТЕР26-01-054-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка поверхности изоляции рулонными материалами на битумной мастике (МДС36 п. 3.3.1 Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2	0,039301	226,99	187,48	39,51		9	7	2		18,88 0,74	
54	ТЕРр66-24-2 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной // б=85мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2	0,039301	182,6	182,6			7	7			19,1 0,75	
В укрытие														
55	ТЕР13-03-002-04 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) (При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,011367	345,66	71,56	16,55	0,11	4	1			5,841 0,07	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
56	ТСЦ-113-0021	Грунтовка Ф-021 красно-коричневая	т	-0,0001	19552,05				-2					
57	ТСЦ-101-4164	Грунт водо-дисперсионный по жваичин "Аркоор-1" (применительно Преобразователь ржавчины П-1Т)	кг	0,1	24,87			2						
58	ТЕР13-03-002-04	Грунтовка металлизеских поверхностей за один раз Грунтовкой Ф-021 (за 2 раза) (Гру нанесены лакокрасочных материалов ручным способом ОЗТ=1, ТЗ=1, ТЗ=2) 2 слоя ПЗ=2 (ОЗТ=2, МТ=2 к раск.; ТЗ=2, ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2	0,011367	691,31	143,11	33,1	0,22	8	2			11,682	0,02
59	ТЕР13-06-003-01	Очистка поверхности штакетами	1 м2	4,2303	8,83	8,83			37	37			0,9	
60	ТЕР13-06-004-01	Обеспыливание поверхности	1 м2	4,2303	1,36	0,98	0,38		6	4	2		0,1	0,42
61	ТЕР13-07-001-02	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов Диаметром до 500 мм уайт-спиритом	100 м2	0,042303	589,58	91,34	5,56	0,11	25	4			9,08	0,01
62	ТЕР13-03-002-15	Орнуптовка металлизеских поверхностей за один раз лаком БТ-577 (за 2 раза) (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗТ=2, МТ=2 к раск.; ТЗ=2, ТЗМ=2)) Гру нанесены лакокрасочных материалов ручным способом ОЗТ=1, ТЗ=1, ТЗ=1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2	0,042303	467,97	108,31	41,36	0,22	20	5	2		8,602	0,02
63	ТЕР26-01-009-01	Изоляция трубопроводов матами минераловатыми марок 75, 100, плитам минераловатыми на синтетическом связующем марки 75 (Гру изоляцию трубопроводов с наличием одного и более изгибов или отводов на каждые 7 м прямых участков ОЗТ=1, ТЗ=1, ТЗ=1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 м3	0,8147	2565,72	232,86	133,05		2090	190	108		20,735	16,89
64	101-0540	Лента стальная улаковочная, маякя, нормальная точности 0,7х20-50 мм	т	-0,0086	22235,7				-191					
65	101-1876	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 мм	т	-0,0216	24089,77				-520					
66	104-0077	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-1-В	1000 м2	-0,0018	23694,9				-43					
67	506-0878	Листы алюминивые марки АД1Н, толщиной 1 мм	кг	-0,6355	51,7				-33					
68	104-0009	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-100, толщиной 60 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	м3	-1,255	775,56				-973					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
69	Протокол согласования	Минматы МПТЭ 1-75 (2000x1000x120мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м3	1,255	7701,65				9666					
70	ТЕР26-01-054-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов (При изоляции трубопроводов с наличием одного и более изгибов или отводов на каждые 7 м прямых участков ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2 поверхности покрытия изоляция	0,120642	3308,49	349,32	104,69		399	42	13		35,178 4,24	
71	ТСЦ-101-1794	Бризол ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 м2	-0,0139	11281,37				-157					
72	ТСЦ-101-1747	Рубероид морозостойкий РПМ-300 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м2	13,9 0,0139*1000	15,72				219					
Итого по разделу 2 Система Т1, Т2. Покрасочные и теплоизоляционные работы. Подполье.									41525				51,25	
Раздел 3. Укрытие узла учета. По альбому КМ-АУТВР-1502. Подполье														
73	ТЕР09-04-006-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Монтаж фахверка (Опорная конструкция) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 т конструкций	0,042372	1515,56	327,89	852,18	43,45	64	14	36	2	28,34 1,2	2,91 0,12
74	ТСЦ-201-0778	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т	0,042372	16264,84				689					
75	ТЕР13-03-002-15 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз лаком БТ-577 за 2 раза (За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; Скраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,027548	514,76	119,14	45,5	0,24	14	3	1		9,4622 0,26	0,022
76	ТЕР15-01-061-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер» без пароизоляционного слоя (Применительно сэндвич-панелями панелями) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2 поверхности облицовки	0,2242 (7,49+3,73+1,43+5,52+4,25) /100	100797,7	1214,51	540,31	4,31	22599	272	121	1	115,01 25,79	0,29 0,07
77	ТСЦ-201-1300	Фасадная панель из оцинкованной стали с покрытием «Полиэстер» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м2	-26,01	595,3				-15484					
78	ТСЦ-201-0281	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана без нащельников. Способ изготовления непрерывный ПТС 1022.80-СО.6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м2	26,01	409,36				10647					
79	ТЕР10-01-029-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка приборов оконных (Применительно Дверных) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 компл.	0,04	21492,12	447,67	44,45		860	18	2		44,5 1,78	





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
90	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,03	26,78				-1					
91	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	17,63				-18					
92	507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	10,01				-10					
93	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	4,74				-5					
94	ТЕРм11-02-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	14,02	11,74			14	12			1,03 1,03	
95	509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,042	48,82				-2					
96 О	Цена поставщика	Термопреобразователь КТСП-Н Р1100 L60, кл. В с гильзой и бобышкой (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования. КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	729,5				730					
сбросные краны														
97	ТЕРм12-10-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46		48	7	6		65,4 0,65	
98	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,03	26,78				-1					
99	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	17,63				-18					
100	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	12,37				12					
101	507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	10,01				-10					
102	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	4,74				-5					
103	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	38,21	8,77			38	9			0,84 0,84	





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
116	ТСЦ-507-2284	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х6-38х3 мм // 76х3,5-38х3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	30,21				30					
117	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,16	173,7				28					
118	ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00115 (0,045*1+0,07)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	13	1			60,83 0,07	0,19
119	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,115	97,65				-11					
120	ТСЦ-507-2278	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х5-45х4 мм // 57х3,5-32х3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	25,86				26					
121	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,07	136,2				10					
122	ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм // 48-38-32мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0024 (0,24)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	26	2	1		60,83 0,15	0,19
123	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,24	97,65				-23					
124	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,24	102,3				25					
125	ТЕР16-07-005-02 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00285	329,84	67,08	44,91		1				5,01 0,01	

1	2	126	TEP16-07-005-01	г.р.Минск, р.Краснояр, кр. ом 12.11.10 №237-0	100 м	гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03П=22,15. ЗМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	1	171,78	67,08	44,91	0,00355	0,00115+0,0024	1	5	4	100 м	Трубопровода	15	5,01	0,02	
3	3	127	TEP65-5-8	г.р.Минск, р.Краснояр, кр. ом 12.11.10 №237-0	100 шт.	Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка) и снятие габаритного иммитатора(Монтаж)	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03П=22,15. ЗМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	0,01	42390,71	3215,52	330,5	424	32	3	308	3,08						
4	4	128	302-1175		шт.	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2)	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03П=22,15. ЗМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	-1	350,08			-350										
5	5	129	Цена поставщика		шт	Габаритный иммитатор для Мф, фланцевый, д.у-32мм	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03П=22,15. ЗМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	1	1232,57			1233										
6	6	130	TEPМ11-02-022-03	г.р.Минск, р.Краснояр, кр. ом 12.11.10 №237-0	1 шт.	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-25, кл Б)	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03П=22,15. ЗМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	1	20,69	10,36		21	10		1,03	1,03						
7	7	131	Цена поставщика		шт	Преобразователь расхода электроматный с БП 0,2-30,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-25, кл Б)	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03П=22,15. ЗМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	1	15265,13			15265										
8	8	132	TEP16-02-007-01	г.р.Минск, р.Краснояр, кр. ом 12.11.10 №237-0	1	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 32мм)	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03П=22,15. ЗМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	1	201,76	10,94	6,83	202	11	7	0,96	0,96						
9	9	133	ТСЦ-507-0983		шт.	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3п2, ВСт3п3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03П=22,15. ЗМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	-2	77,07			-154										
10	10	134	Цена поставщика		комплект	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 д.у-25мм	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03П=22,15. ЗМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	1	1005,52			1006										
11	11	135	Цена поставщика																			
12	12																					
13	13																					
14	14																					
15	15																					
Раздел 5. Система В1. Узел учета ХВС.																						
Итого по разделу 4 Система Т3. Узел учета ГВС.																						
Дополнительные работы																						
Грибы и оборудование																						
30366																						
15,12																						



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
135	<b>ТЕРм12-10-001-01</b> Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46		48	7	6		65,4 0,65	
136	<b>ТСЦ-101-1703</b>	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,03	26,78				-1					
137	<b>ТСЦ-108-0081</b>	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	17,63				-18					
138	<b>ТСЦ-302-1236</b>	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	12,37				12					
139	<b>ТСЦ-301-3240</b>	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	4,74				-5					
140	<b>ТСЦ-507-2630</b>	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	10,01				-10					
141	<b>ТЕР24-01-033-01</b> Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	38,21	8,77		38	9				0,84 0,84	
142	<b>ТСЦ-302-1342</b>	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	28,28				-28					
143	<b>ТСЦ-302-1831</b>	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	29,42				29					
144	<b>ТЕРм11-02-001-01</b> Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	14,02	11,74		14	12				1,03 1,03	
145	<b>ТСЦ-509-2160</b>	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,042	48,82				-2					
146 О	<b>Цена поставщика</b>	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" (МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2% к расх.; ЗПМ=1,2%; МАТ=1,2% к расх.; ТЗ=1,2%; ТЗМ=1,2%); МДС35 п. 4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	3810,84				3811					
сброса, воздухоотводчики														
147	<b>ТЕРм12-10-001-01</b> Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
148	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая пресованная)	кг	-0,06	26,78				-2					
149	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные	шт.	-2	17,63				-35					
150	ТСЦ-302-1236	Соны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм	шт.	2	12,37				25					
151	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1"	шт.	-2	4,74				-9					
152	ТСЦ-507-2630	Прокки П-М27х2	шт.	-2	10,01				-20					
153	ТЕР24-01-033-01	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм	1 шт.	2	38,21	8,77			76	18			0,84	1,68
154	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15к18п для воды давлением 16 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм	шт.	-2	28,28				-57					
155	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 1527П1, диаметром 15 мм	шт.	2	29,42				59					
156	ТЕР18-06-003-10	Установка воздухоотводчиков	1 шт.	1	184,01	18,16	17,79	0,3	184	18	18		1,66	0,02
157	ТСЦ-507-0944	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3п2, ВСт3п3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 15 мм	шт.	-1	32,88				-33					
158	ТЕР16-05-001-02	Установка вентилей, затворов, клапанов обратных, краев проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду50мм)	1 шт.	1	219,26	15,35	7,92		219	15	8		1,47	1,47
159	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3п2, ВСт3п3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	-2	77,07				-154					
160	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3п2, ВСт3п3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	2	89,82				180					

запорная арматура



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
161	ТСЦ-301-3266	Затворы гидравлические диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	941,94				942					
162	ТЕР16-07-003-03 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм (с установкой кранов шаровых приварных) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 врезка	2	140,93	50,84	8,87		282	102	18		4,46 8,92	
163	ТСЦ-103-0051	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,8	50,19				-40					
164	ТСЦ-302-1136	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	57,69				-115					
165	ТСЦ-302-1823	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	777,1				1554					
166	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96 0,96	
167	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154					
168	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	89,82				180					
169	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	-0,001	2573,05				-3					
170	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	0,002 0,001*2	2573,05				5					
Трубопроводы														
171	ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0072 (0,72)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	79	5	2		60,83 0,44	0,19
172	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,72	97,65				-70					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
173	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снатов фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	0,72	136,2					98				
174	ТЕР16-02-004-01	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (32мм)	100 м	0,00688	10937,16	683,12	289,92	2,82	75	5	2		60,83	0,19
175	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм	м	-0,688	97,65									
176	ТСЦ-507-1972	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм	шт.	2	20,4						41			
177	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снатов фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм	м	0,57	80,92					46				
178	ТЕРp65-23-3	Слив воды из системы (Применительно Слив и наполнение воды системы водоснабжения без осмотра системы)	1000 м3 объема задания	9,79	1,84	1,84			18	18			0,21	2,06
179	ТЕР16-07-005-01	Гидравлические испытания трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	100 м	0,01408	171,78	67,08	44,91		2	1	1		5,01	0,07
180	ТЕРp65-5-8	Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного имитатора[демонтаж-Монтаж])	100 шт.	0,01	42390,71	3215,52	330,5		424	32	3		3,08	308
181	ТСЦ-302-175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см <sup>2</sup> )	шт.	-1	350,08				-350					
182	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-25мм	шт	1	929,83				930					
Дополнительные работы- перенос манометра														
Итого по разделу 5 Система В1, Узел учета ХВС.														
60604														
38,39														
0,04														

Раздел 6. Демонтажные работы



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
183	<b>ТЕРр65-14-4</b> Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,045 4,5 / 100	762,14	640,59	59,84		34	29	3		65,3 2,94	
184	<b>ТЕРр65-14-3</b> Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,02 2 / 100	477,35	427,72	23,98		10	9			43,6 0,87	
<b>Итого по разделу 6 Демонтажные работы</b>									<b>2070</b>				<b>4,38</b>	
<b>Раздел 7. Узел учета. Электротехнические работы.</b>														
185	<b>ТЕРм11-06-001-01</b> Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Щиты и пульты, масса до 50 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	237,05	52,48	17,96	0,59	237	52	18	1	5,15 5,15	0,04 0,04
186	<b>Цена поставщика</b>	Шкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЩМП-3-0 IP54 с монтажной платой (МДС35 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4.Текущие цены	шт	1	5538,99				5539					
187	<b>ТЕРм08-02-397-01</b> Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,008 0,4*2/100	1599,08	115,77	329,12	53,64	13	1	3		10,7 0,09	3,61 0,03
188	<b>ТСЦ-509-0064</b>	Профиль монтажный (DIN-рейка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,8 0,4*2	71,04				57					
189	<b>ТЕРм11-03-001-01</b> Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг (Блоки питания + тепловычислитель) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	7 5+1+1	7,44	5,93			52	42			0,52 3,64	
190 О	<b>Цена поставщика</b>	Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-02 485-БП (МДС35 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58.Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4.Текущие цены	шт	1	18488,01				18488					
191	<b>ТЕРм08-02-411-05</b> Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 48 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 ввод	2 1+1	43,45	11,14			87	22			1,03 2,06	
192	<b>ТСЦ-509-0090</b>	Переемы гибкие, тип ПГС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	7,24				-14					
193	<b>цена поставщика</b>	Сальники ввертные (PG-25 IP54) (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4.Текущие цены	шт	2	61,63				123					
194	<b>ТЕРм08-02-411-04</b> Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 ввод	2	43,45	11,14			87	22			1,03 2,06	





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
207	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	3,09 3*1,03	51,95				161					
208	ТЕРМ08-02-409-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом д16) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,105 10,5/100	4104,85	257,52	769,47	236,42	431	27	81	25	23,8 2,5	15,91 1,67
209	цена поставщика	ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	10,815 10,5*1,03	16,6				180					
210	ТЕРМ08-02-412-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,145 (10,5+4)/100	1098,2	60,7	4,54	0,15	159	9	1		5,61 0,81	0,01
211	ТЕРМ08-02-412-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий ВВГ от ша до подполья + от подполья до ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,06 (6)/100	1116,17	72,93	9,07	0,3	67	4	1		6,74 0,4	0,02
212	ТЕРМ08-02-405-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,062 (1,2+2+3)/100	2353,1	414,41	293,18	3,72	146	26	18		38,3 2,37	0,25 0,02
213	ТЕРМ08-02-412-09 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,37 (4+33)/100	381,34	24,78	4,54	0,15	141	9	2		2,29 0,85	0,01
214	ТЕРМ11-06-002-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Электрические проводки в щитах и пультах малогабаритных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,258 (10,8+15)/100	170,84	158,1			44	41			12,4 3,2	
215	Цена поставщика	Провод силовой ПВ 1х0,75 (МДС 35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС 35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	1,236 (1,2)*1,03	6,47				8					
216	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (МДС 35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС 35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	11,22 (5+6)*1,02	40,38				453					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
217	Цена поставщика	Кабель Витая пара UTP 2PР 24АWG cat 5E	M	53,04	40,56					2151				
		(MTC35 n 4 60 Транспортивные расходы ПЗ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%) (MTC35 n 4 64 Заготовительно-складские расходы Катмаруалы ПЗ=2% (ОЗПТ=2%; ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены		(+33+15)/1,02										
218	Цена поставщика	Кабель Витая пара UTP 2X24АWG cat 5E	M	25,806	38,38					990				
		(MTC35 n 4 60 Транспортивные расходы ПЗ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%) (MTC35 n 4 64 Заготовительно-складские расходы Катмаруалы ПЗ=2% (ОЗПТ=2%; ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены		(10,5+4+10,9)/1,02										
219	ТЕРМ08-03-545-01	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10	1 шт.	3	250,6	35,81	3,44			752	107	10	3,31	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепрасасовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗПТ=22,15; ЗМ=6;29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37												
220	Цена поставщика	Коробка распаячная 01п 85x85x40 IP54	шт	2	51,9					104				
		(MTC35 n 4 60 Транспортивные расходы ПЗ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%) (MTC35 n 4 64 Заготовительно-складские расходы Катмаруалы ПЗ=2% (ОЗПТ=2%; ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены												
221	ТЕРМ11-08-001-03	Присоединение к приборам электрических проводов под винт	100 концов	8,74	183,66	120,92				1605	1057		10,3	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепрасасовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗПТ=22,15; ЗМ=6;29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37												
222	ТЕРМ08-03-574-01	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2	100 жил	0,2	5205,82	191,52	4,54	0,15		1041	38	1	16,8	0,01
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепрасасовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗПТ=22,15; ЗМ=6;29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37		(20)/100										
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы.														
										152334				
Раздел 8. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
223	ТЕРМ08-02-411-01	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм	100 м	0,15	6823,93	375,45	306,56	3,27		1024	56	46	34,7	0,22
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепрасасовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗПТ=22,15; ЗМ=6;29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37		(15)/100										
224	Цена поставщика	Рукава металлические диаметром 32 мм P3-Ц-X	M	15,45	91,85					1419				
		(Транспортные расходы ПЗ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06) Заготовительно-складские расходы Катмаруалы ПЗ=2% (ОЗПТ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены												
225	ТЕРМ08-02-411-01	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм	100 м	0,3	6823,93	375,45	306,56	3,27		2047	113	92	34,7	0,22
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепрасасовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗПТ=22,15; ЗМ=6;29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37		(30)/100										
226	Цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм P3-Ц-X	M	30,9	51,95					1605				
		(Транспортные расходы ПЗ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06) Заготовительно-складские расходы Катмаруалы ПЗ=2% (ОЗПТ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены												
227	ТЕРМ08-02-411-01	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм	100 м	0,28	6823,93	375,45	306,56	3,27		1911	105	86	34,7	0,22
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепрасасовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗПТ=22,15; ЗМ=6;29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37		(28)/100										



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
228	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 12 мм РЗ-Ц-Х (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	28,84 0,28*103	38,65				1115					
229	ТЕРМ08-03-545-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	250,6	35,81	3,44		251	36	3		3,31 3,31	
230	Цена поставщика	Коробка распаечная о/п 125x125x70 IP54 (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	180,56				181					
231	ТЕРМ11-08-001-03 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления колец с обслуживанием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 концов	0,48 (44+4)/100	183,66	120,92			88	58			10,3 4,94	
Итого по разделу 8 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.									58900				54,42	0,26
Раздел 9. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.														
232	ТЕРМ08-02-412-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,3	1116,17	72,93	9,07	0,3	335	22	3		6,74 2,02	0,02 0,01
233	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	30,6 0,3*102	40,38				1236					
234	ТЕРМ08-02-412-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,43 (22+21)/100	1098,2	60,7	4,54	0,15	472	26	2		5,61 2,41	0,01
235	ТЕРМ08-02-412-09 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	1,05 (15+90)/100	381,34	24,78	4,54	0,15	400	26	5		2,29 2,4	0,01 0,01
236	Цена поставщика	Кабель витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	113,22 (21+90)*1,02	40,55				4591					
237	Цена поставщика	Кабель витая пара UTP 2x24AWG cat 5E (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	37,74 (22+15)*1,02	38,38				1448					
Итого по разделу 9 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.									18696				11,06	0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Раздел 10. Узел учета. Покрысионные работы. В помещении.															
238	ТЕР13-03-002-04	Грунтовка металлических поверхностей за один раз П-11)	100 м2	0,002659 (0,0678+0,1981)/100	345,66	71,56	16,55	0,11	1	5,841	0,02	0,01			
		квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 1. Общепроектное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн) (При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЭП=1,1; ТЗ=1,1)													
239	ТЕР13-03-002-04	Грунтовка металлических поверхностей за один раз Грунтовок Г-Ф-021 (за 2 раза)	100 м2	0,002659	691,31	143,11	33,1	0,22	2	11,682	0,03	0,02			
		квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 1. Общепроектное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн) (При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЭП=1,1; ТЗ=1,1; 2 слоя ПЗ=2; ОЭП=2; ЭМ=2; МАТ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн) 1. Общепроектное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4													
Итого по разделу 10 Узел учета. Покрысионные и теплоизоляционные работы. В помещении.															
240	ТЕР10-11-013-01	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»	1 токоприемник	1	22,1	22,1			1	1,5		1,5			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн) 2 Индекс взвешенная сметной стоимостью пункт-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЭП=22,15													
241	ТЕР10-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммуникационным аппаратам и электроотборителям	1 линия	1	5,89	5,89			6	0,4		0,4			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн) 2 Индекс взвешенная сметной стоимостью пункт-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЭП=22,15													
242	ТЕР10-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами	100 точек	0,02	235,68	235,68			5	16		0,32			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн) 2 Индекс взвешенная сметной стоимостью пункт-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЭП=22,15													
243	ТЕР10-01-002-03	Автоматизированная система управления II категории Технической сложности с количеством каналов (копц) 10	1 система	1	1447,13	1447,13			1447	85		85			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн) 2 Индекс взвешенная сметной стоимостью пункт-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЭП=22,15													
244	ТЕР10-01-002-04	Автоматизированная система управления II категории Технической сложности с количеством каналов (копц) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002-03 (12 приборов и датчиков + 4 дискретных)	1 канал	6 (11+4+1-10)	141,31	141,31			848	8,3		49,8			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн) 2 Индекс взвешенная сметной стоимостью пункт-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЭП=22,15													
Итого по разделу 11 Узел учета. Пусконаладочные работы.															
Раздел 11. Узел учета. Пусконаладочные работы.															
Раздел 12. Узел учета проектные работы															
245	БЦ9-5-7-4	Делухостативная разработка проектной документации на АСУТП, количество баллов 7, часть проектной документации: ТО АСУТП, количество баллов 7, часть проектной документации. (Преприятие АСУТП включается в привязке ранее разработанной АСУТП к условиям конкретного объекта управления: от 0,05 до 0,3 ТЗ=0,137 (ОЭП=0,137; ЭМ=0,137 к раск.; ЗТМ=0,137; МАТ=0,137; ТЗМ=0,137) При одностадийной разработке проектной документации на АСУТП ТЗ=0,8 (ОЭП=0,8; ЭМ=0,8 к раск.; ЗТМ=0,8; МАТ=0,8 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) Сматыв РП ТЗ=0,5 (ОЭП=0,5; ЭМ=0,5 к раск.; ЗТМ=0,5; МАТ=0,5 к раск.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн) 3 Индекс взвешенная сметной стоимостью проектных работ для строительства к справочника базовых цен на проектные работы на 4 квартал 2012 г. ОЭП=27,19	разработка проектной документации	1	1680,17	1680,17				1680,17					
Итого по разделу 12 Узел учета проектные работы															
Раздел 12. Узел учета проектные работы															



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого по разделу 12 Узел учета проектные работы									45679					
<b>ИТОГИ ПО АКТУ:</b>														
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.									223 694	7 722	1 199	41	473,96	2,86
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам									226 894	10 064	2 057	61	676,54	4,15
В том числе, справочно:														
МДС35 пр.1 т.1 п.3. _Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35, ТЗМ=1,35 (Поз. 3-4, 8-9, 27, 39-47, 49, 25-26, 37-38, 53, 63-68, 70-72, 55-62, 73-74, 83, 75-80, 86-87, 105, 113-126, 103-104, 132-133, 143, 155-177, 179, 141-142, 153-154)									599	415	186	2	38,171	0,1225
МДС35 пр.1 т.3 п.2. _Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр 2 п 2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 48, 50-51, 54, 127-128, 178, 180-181, 183-184)									41	38	4		3,7845	
МДС35 пр.1 т.2 п.2. _Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35, ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 84, 89-95, 97-102, 106-112, 130, 135-140, 144-145, 147-152, 185, 189, 214, 221, 187-188, 191-192, 194-195, 198, 200-204, 206, 208, 210-213, 219, 222-223, 225, 227, 229, 231-232, 234-235)									1 021	797	225	13	70,91	0,8785
МДС40 т.2 п.3. _На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), остановленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещения предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, оргтехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 240-244)									349	349			20,553	
МДС35 пр.1 т.2 п.5. _Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2, ТЗМ=1,2 (Поз. 3-4, 8-9, 27, 39-47, 49, 25-26, 37-38, 48, 50-51, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 53, 63-68, 70-72, 54-62, 73-74, 83, 75-80, 223, 225, 227, 229, 231-232, 234-235)									705	467	236	2	43,594	0,138
МДС35-IV п.4.7. _При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-4, 8-9, 27, 39-47, 49, 25-26, 37-38, 63-68, 70-72, 55-62, 73-74, 83, 75-80, 86-87, 105, 113-126, 103-104, 132-133, 143, 155-177, 179, 141-142, 153-154)									485	278	209	2	25,527	0,14
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах									611 971	231 385	12 937	1 352	676,54	4,15
Накладные расходы									146 649					
В том числе, справочно:														
61% = 72%*0.85 ФОТ (от 59296) (Поз. 240-244)									36 171					
69% = 81%*0.85 ФОТ (от 2725) (Поз. 48, 54, 178, 183-184)									1 880					
75% = 88%*0.85 ФОТ (от 48574) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 84, 89-95, 97-102, 106-112, 130, 135-140, 144-145, 147-152, 185, 189, 214, 221, 231)									36 432					
76% = 99%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3301) (Поз. 55-62, 73-74, 83, 75)									2 509					
89% = 105%*0.85 ФОТ (от 24565) (Поз. 186-188, 191-213, 215-220, 222-230, 232-237)									21 864					
84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 9812) (Поз. 53, 63-72)									8 242					
96% = 113%*0.85 ФОТ (от 4320) (Поз. 50-52, 127-129, 180-182)									4 147					
89% = 116%*(0.9*0.85) ФОТ (от 11230) (Поз. 76-78)									9 995					
99% = 130%*(0.9*0.85) ФОТ (от 731) (Поз. 79-80)									724					
108% = 141%*(0.9*0.85) ФОТ (от 19780) (Поз. 3-5, 8-10, 27, 39-47, 49, 86-88, 105, 113-126, 132-134, 143, 155-177, 179)									21 362					
122% = 143%*0.85 ФОТ (от 2724) (Поз. 25-26, 37-38, 103-104, 141-142, 153-154)									3 323					
									81 830					
Сметная прибыль														
В том числе, справочно:														
32% = 40%*0.8 ФОТ (от 59296) (Поз. 240-244)									18 975					
40% = 50%*0.8 ФОТ (от 2725) (Поз. 48, 54, 178, 183-184)									1 090					
37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 11230) (Поз. 76-78)									4 155					
48% = 60%*0.8 ФОТ (от 52894) (Поз. 50-52, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 127-129, 84, 89-95, 97-102, 106-112, 180-182, 130, 135-140, 144-145, 147-152, 185, 189, 214, 221,									25 390					
43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 731) (Поз. 79-80)									314					
52% = 65%*0.8 ФОТ (от 24565) (Поз. 186-188, 191-213, 215-220, 222-230, 232-237)									12 774					
48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 12138) (Поз. 53, 63-72, 55-62, 75)									5 827					
56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 19780) (Поз. 3-5, 8-10, 27, 39-47, 49, 86-88, 105, 113-126, 132-134, 143, 155-177, 179)									11 077					
58% = 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 975) (Поз. 73-74, 83)									566					
61% = 89%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2724) (Поз. 25-26, 37-38, 103-104, 141-142, 153-154)									1 662					
<b>Итого по акту:</b>									200 817				111,03	0,29
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ. Подполье									41 525				51,25	
Итого по разделу 2 Система Т1, Т2. Покрасочные и теплоизоляционные работы. Подполье.														



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Итого по разделу 3 Укрытие узла учета. По альбому КМ-АУТВР-1502. Подполье										115 004				55,35	0,38
Итого по разделу 4 Система ТЗ. Узел учета ГВС.										30 366				15,12	
Итого по разделу 5 Система В1. Узел учета ХВС.										60 604				38,39	0,54
Итого по разделу 6 Демонтажные работы										2 070				4,38	
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы.										152 334				177,89	3,14
Итого по разделу 8 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава										58 900				54,42	0,26
Итого по разделу 9 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.										18 696				11,06	0,04
Итого по разделу 10 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении.										13				0,08	
Итого по разделу 11 Узел учета. Пусконаладочные работы.										114 442				157,57	
Итого по разделу 12 Узел учета проектные работы										45 679					
Итого										840 450				676,54	4,15
В том числе:															
Материалы															
Машины и механизмы										252 006					
ФОТ										12 937					
Оборудование										232 737					
Накладные расходы										115 643					
Сметная прибыль										146 649					
ВСЕГО по акту										81 830					
НДС										840 450				676,54	4,15
ВСЕГО по акту											151 281,00				
											991 731,00				

Принял:

Директор МУП "КОС"

Главный инженер МУП "КОС"

Зам. Главного инженера МУП "КОС"

Главный бухгалтер МУП "КОС"

Зам. директора МУП "КОС" по экономике

Главный энергетик МУП "КОС"

Начальник ПТО МУП "КОС"



Е.Н. Борисевич

И.В. Леготин

Е.М. Фурман

Н.Н. Калинина

Н.Б. Третьякова

В.В. Дацюк

В.М. Шевцов

Сдал: ООО "СеверСтрой"

Генеральный директор

А.В. Белов



Расценки проверены:  
СБ МУП "КОС"

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ  
СМЕТНОЕ БЮРО ПТО МУП «КОС»

И.Г. КАЧАЕВА