

Форма по ОКУД по ОКПО по ОКПО по ОКПО	Код	0322005
	Вид деятельности по ОКДП	
	Договор подряда (контракт) номер	КОС-126/15
	дата	26.05.2015г.
Вид операции		

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"
 Стройка -
 Объект - "МО город Норильск р-н Талнах. Многоквартирный жилой дом по адресу ул.Енисейская, д 10 (подъезд № 1)
 Инвентарный № _____

ОДПУ по АУТВР в МКД, МО г.Норильск
 р-н Талнах, ул. Енисейская, д. 10
 1.23

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	31.07.2017	01.07.2017	31.07.2017

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № АУТВР - 540. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
 525 772 руб. без НДС в т.ч. по акту 525 772 руб. без НДС
 620 410,96 руб. с НДС в т.ч. по акту 620 410,96 руб. с НДС

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн.раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
					Всего	В том числе			Всего	В том числе				
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ														
Приборы и оборудование														
1	ТЕРм11-02-022-04 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм (МФ-5.2.1-Б-50, кл.Б) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	шт.	1	68,56	31,09	22,72		69	31	23		3,09 3,09	
2	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,5-75,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-50, кл.Б) <i>(ИДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%; (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%) ИДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); ИДС35 п. 4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены</i>	шт	1	17714,95				17715					
3	ТЕР16-02-007-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96 0,96	
4	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	шт.	-2	77,07				-154					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,084	48,82				-4					
18 О	Цена поставщика	Комплект терморепрообразователей КТСП-НСХ Pt100 L80, кл. В с гильзой и бобышкой (МДС.35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1938,08				1938					
датчик избыточного давления:														
19	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
20	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78				-2					
21	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	17,63				-35					
22	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	12,37				25					
23	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	4,74				-9					
24	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	10,01				-20					
БЕЗ ДЕМПФЕРНОЙ ТРУБКИ														
25	ТЕРМ24-01-033-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	38,21	8,77			76	18			0,84 1,68	
26	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	28,28				-57					
27	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	29,42				59					
28	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23			1,03 2,06	
29	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,084	48,82				-4					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
30	Цена поставщика	Датчик избыточного давления, 4-20mA, 1,6 МПа, M20-1,5 "Корунд-ДИ-001" (MTC35 и 60 Транспортирные расходы ПЗ=6% (O3T=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); (MTC35 и 64 Заготовительные-сварочные расходы, Оборудование ПЗ=1,2%; (O3T=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%); (MTC35 и 58 Стоимость тары и упаковки - для электромонтажных работ, КИП,У, инструмента ПЗ=1,015 (O3T=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	2	3810,84						7622			
31	ТЕР16-02-007-03 Гр Министроя Краснояр кр, om 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм	1 соединение	1	284,91	16,64	10,18		285	17	10		1,46	1,46
32	509-0967	Прокадки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм	1000 шт.	-0,001	5000,27				-5					
33	509-0967	Прокадки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм	1000 шт.	0,002	5000,27				10					
34	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм	т	-0,0008	31424,22				-25					
35	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм	т	0,0016	31424,22				50					
36	507-0985	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм	шт.	-2	111,46				-223					
37	ТЦЛ-507-1002	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм	шт.	2	134,65				269					
38	ТЕР16-02-004-03 Гр Министроя Краснояр кр, om 12.11.10 №237-О	Прокадка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм трубопровода	100 м	0,0045	13562,43	895,59	498,67	5,5	61	4	2		79,75	0,37
39	302-3289	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм	м	-0,45	116,8				-53					
40	ТЦЛ-507-2288	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-57х3 мм(89х4,5-57х3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года O3T=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	4	36,84				147					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	ТСЦ-103-0389	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,15	243,93				37					
42	ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0085 (0,85)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	93	6	2		60,83 0,52	0,19
43	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,85	97,65									
44	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,85	136,2				116					
45	ТЕРр65-23-1 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 м3 объема здания	7,426667 22280/3*1/1000	3,6	3,6			27	27			0,41 3,04	
46	ТЕР16-07-005-02 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0045	329,84	67,08	44,91		1				5,01 0,02	
47	ТЕР16-07-005-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0085	171,78	67,08	44,91		1	1			5,01 0,04	
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
48	ТЕРр65-5-8 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного имитатораДемонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	42390,71	3215,52	330,5		848	64	7		308 6,16	
49	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвигным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	350,08				-700					
50	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-50мм (ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	2	1686,67				3373					
									78410				37,33	
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ														
Раздел 2. Система Т3, Т4. Узел учета ГВС.														
Приборы и оборудование														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
62	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,084	48,82				-4					
63 0	Цена поставщика	Комплект термопреобразователей КТСП-НСХ Р1100 L60, кл. В с гильзой и Бобышкой (ИДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%); ИДС35 п. 4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1938,08				1938					
сбросные краны														
64	ТЕРм12-10-001-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,03	4792,02	723,98	594,46		144	22	18		65,4 1,96	
65	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,09	26,78				-2					
66	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-3	17,63				-53					
67	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	3	12,37				37					
68	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-3	4,74				-14					
69	507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-3	10,01				-30					
70	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	3 0,03*100	38,21	8,77		115	26				0,84 2,52	
71	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-3	28,28				-85					
72	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	3	29,42				88					
Трубопроводы, запорная арматура														

1	2	ТЕР16-05-001-02	Пр. Министров Краснояр. кр. ом 12.11.10 №237-О	демонтаж - Установка вентилей, задвижек, затворов, кранов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм(кран шаровый Ду40-1шт., (МД)36 п.3.1 Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических кранов балансировочный Ду40-1шт.) вентилю) ОЗТ=0,4 ЗМ=0,4 МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4 ТЗМ=0,4) Устройство (водопровода, канализации, водостока, отопления, ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 + Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗТ=22.15, ЗМ=6,29, ЗТМ=22.15, МАТ=4,37	3	4	1 шт.	2	9,31	6,14	3,17	13	6	0,59	1,18	14	15
73	74	ТЕР16-05-001-02	Пр. Министров Краснояр. кр. ом 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, кранов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (кран шаровый Ф40) кран блу ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 + Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗТ=22.15, ЗМ=6,29, ЗТМ=22.15, МАТ=4,37	74	1 шт.	1	219,26	15,35	7,92	15	8	1,47	1,47			
75	75	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 + Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗТ=22.15, ЗМ=6,29, ЗТМ=22.15, МАТ=4,37	75	1	1	-0,0011	31424,22		-35							
76	76	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 + Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗТ=22.15, ЗМ=6,29, ЗТМ=22.15, МАТ=4,37	76	1000 шт.		-0,002	2573,05		-5							
77	77	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 + Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗТ=22.15, ЗМ=6,29, ЗТМ=22.15, МАТ=4,37	77	шт.		-2	77,07		-154							
78	78	ТЕР16-05-001-02	Пр. Министров Краснояр. кр. ом 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, кранов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (кран балансировочный Ф40) кран блу ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 + Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗТ=22.15, ЗМ=6,29, ЗТМ=22.15, МАТ=4,37	78	1 шт.	1	219,26	15,35	7,92	15	8	1,47	1,47			
79	79	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 + Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗТ=22.15, ЗМ=6,29, ЗТМ=22.15, МАТ=4,37	79	1		-0,0011	31424,22		-35							
80	80	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 + Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗТ=22.15, ЗМ=6,29, ЗТМ=22.15, МАТ=4,37	80	1000 шт.		-0,002	2573,05		-5							
81	81	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 + Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗТ=22.15, ЗМ=6,29, ЗТМ=22.15, МАТ=4,37	81	шт.		-2	77,07		-154							
82	82	ТЕР16-07-003-05	Пр. Министров Краснояр. кр. ом 12.11.10 №237-О	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 40 мм (Ду40 в Ду80) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 + Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗТ=22.15, ЗМ=6,29, ЗТМ=22.15, МАТ=4,37	82	1	1	200,6	50,84	8,87	201	51	9	4,46	4,46		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
83	103-0053	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,4	79,28				-32					
84	302-1138	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	105,72				-106					
трубопроводы														
85	ТЕР16-02-004-02 Пр. Министра Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0047 (0,055*4+0,25)/100	12233,21	809,12	353,46	3,42	57	4	2		72,05 0,34	0,23
86	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,47	107,5				-51					
87	ТСЦ-507-2283	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-38х2,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	4	26,44				106					
88	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,25	173,7				43					
89	ТЕР16-02-004-01 Пр. Министра Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (38-32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0072 (0,03*4+0,075*2+0,1+0,35)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	79	5	2		60,83 0,44	0,19
90	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,72	97,65				-70					
91	ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм (применительно 38х3,0-32х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	4	25,12				100					
92	ТСЦ-507-1971	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм(38мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	17,85				36					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
93	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снатов фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (38х3,0)	м	0,1	102,3						10			
94	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снатов фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм	м	0,35	80,92						28			
95	ТЕР16-07-005-02	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	100 м	0,0047	329,84	67,08	44,91			2			5,01	0,02
96	ТЕР16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	100 м	0,0072	171,78	67,08	44,91			1			5,01	0,04
97	ТЕРp65-5-8	Смена задвижек диаметром 50 мм (применительно установка и снятие габаритного иммитатора [демонтаж-Монтаж])	100 шт.	0,02	42390,71	3215,52	330,5	848	64	7			308	6,16
98	ТСЦ-302-1175	Задвижки паралельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30-60р диаметром 50 мм	шт.	-2	350,08			-700						
99	Цена поставщика	Габаритный иммитатор для Мф. фланцевый, ДУ-25мм	шт	2	929,83			1860						
Итого по разделу 2 Система ТЗ, Т4. Узел учета ГВС.														
Раздел 3. Система В1. Узел учета ХВС.														
100	ТЕРp11-02-022-03	Портметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2-1-Б-25, кг Б)	1 шт.	1	20,69	10,36		21	10				1,03	1,03
101	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,12-18,0м3/ч (МФ-5.2-1-Б-25, кг Б)	шт	1	15265,12			15265						

1	2	Гр Министрв Краснояр кр om 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2015 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1	соединение	1	201,76	10,94	6,83	202	11	11	12	13	14	15
102	Гр Министрв Краснояр кр om 12.11.10 №237-О	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3п2, ВСт3п3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2015 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	77,07	-154										
103	ТСП-507-0983	Комплект монтажных частей МФ-5 №3 Ду-25мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2%, МАТ=2% (ОЭП=2%); МЛС5 и 4.64. Заготовительные-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭП=2%); МЛС5 и 4.60. Транспортировочные расходы ПЗ=6% (ОЭП=6%); ЗМ=6%; МАТ=6%); квартал 2015 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	комплект	1	1005,52	1006										
104	Цена поставщика	преобразователи и избыточного давления														
105	Гр Министрв Краснояр кр om 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2015 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46	48	6	7	48	6	65,4	0,65		
106	ТСП-101-1703	Плоская резиновая (пастина техническая пресованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2015 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,03	26,78	-1										
107	ТСП-108-0081	Бобышки кошачьи ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2015 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	17,63	-18										
108	ТСП-302-1236	Слоны стальные с муфтой и контрайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2015 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	12,37	12										
109	ТСП-301-3240	Копачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2015 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	4,74	-5										
110	ТСП-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2015 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	10,01	-10										
111	Гр Министрв Краснояр кр om 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2015 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	38,21	8,77	38	9	0,84	0,84						
112	ТСП-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кг/см2 для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2015 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	28,28	-28										
113	ТСП-302-1831	Кран шаровой муфтовый 15кг/см2, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2015 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	29,42	29										
114	Гр Министрв Краснояр кр om 12.11.10 №237-О	Плоско, устанавливаемый на резьбовые соединения, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2015 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	14,02	11,74										1,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
128	ТЕР16-07-003-03 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	1 врезка	2	140,93	50,84	8,87		282	102	18		4,46 8,92	
129	103-0051	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	м	-0,8	50,19				-40					
130	302-1136	Вентили проходные муфтовые 15КЧ16Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 25 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	шт.	-2	57,69				-115					
131	ТСЦ-302-1823	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 25 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	шт.	2	777,1				1554					
запорная арматура														
132	ТЕР16-02-007-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96 0,96	
133	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	т	-0,0008	31424,22				-25					
134	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	т	0,0016 0,0008*2	31424,22				50					
135	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	шт.	-2	77,07				-154					
136	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	шт.	2	89,82				180					
137	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	1000 шт.	-0,001	2573,05				-3					
138	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	1000 шт.	0,002 0,001*2	2573,05				5					

1	2	139	ТЕР16-05-001-03	г.р. Министров Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентиля, задвижек, затворов, клапанов обратных, диаметр до 100 мм (затвор поворотный дисковый)	1 шт.	379,77	30,38	14,07	0,3	380	30	14	14	2,91	0,02	15
			140	ТСЦ-507-0986	квартал 2015 года ОЭТ=22,15, ЗМ=6,29, ЗТМ=22,15, МАТ=4,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 + Общепраславное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, диаметр 100 мм	шт.	-2	127,62		-255						
			141	ТСЦ-507-1001	квартал 2015 года ОЭТ=22,15, ЗМ=6,29, ЗТМ=22,15, МАТ=4,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 + Общепраславное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, диаметр 65 мм	шт.	2	110,58		221						
			142	ТСЦ-301-3267	квартал 2015 года ОЭТ=22,15, ЗМ=6,29, ЗТМ=22,15, МАТ=4,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 + Общепраславное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4	Затворы гидравлические диаметр до 65 мм	шт.	1	1007,72		1008						
			143	ТЕР16-02-007-01	г.р. Министров Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметр 50 мм	1 соединение	0,5	201,76	10,94	6,83	101	5	3	0,96	0,48	
			144	101-2576	квартал 2015 года ОЭТ=22,15, ЗМ=6,29, ЗТМ=22,15, МАТ=4,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 + Общепраславное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметр 16 мм	т	-0,0004	31424,22		-13						
			145	101-2576	квартал 2015 года ОЭТ=22,15, ЗМ=6,29, ЗТМ=22,15, МАТ=4,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 + Общепраславное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметр 16 мм	т	0,0008	31424,22		0,00042	25					
			146	507-0983	квартал 2015 года ОЭТ=22,15, ЗМ=6,29, ЗТМ=22,15, МАТ=4,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 + Общепраславное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, диаметр 50 мм	шт.	-1	77,07		-77						
			147	ТСЦ-507-1000	квартал 2015 года ОЭТ=22,15, ЗМ=6,29, ЗТМ=22,15, МАТ=4,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 + Общепраславное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, диаметр 50 мм	шт.	1	89,82		90						
			148	509-0966	квартал 2015 года ОЭТ=22,15, ЗМ=6,29, ЗТМ=22,15, МАТ=4,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 + Общепраславное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметр 50 мм	1000 шт.	-0,0005	2573,05		-1						
			149	509-0966	квартал 2015 года ОЭТ=22,15, ЗМ=6,29, ЗТМ=22,15, МАТ=4,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 + Общепраславное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметр 50 мм	1000 шт.	0,001	2573,05		3						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
150	ТЕРм12-01-105-04 Пр. Министра Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 55 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,001 0,1*1/100	2348,62	1261,98	552,56	42,36	2	1	1		114 0,11	3,59
151	Цена поставщика	Фланец медный Ду 54 (ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%). ИДС35 п. 4.64. Застовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	1119,04				1119					
Трубопроводы														
152	ТЕР16-02-004-02 Пр. Министра Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0087 (0,07*1+0,8)/100	12233,21	809,12	353,46	3,42	106	7	3		72,05 0,63	0,23
153	302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,87	107,5				-94					
154	ТСЦ-507-2279	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-57х3 мм (применительно 76х3,5-57-3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	33,06				33					
155	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,8	173,7				139					
156	ТЕР16-02-004-01 Пр. Министра Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00454 (0,118*3+0,1)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	50	3	1		60,83 0,28	0,19
157	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,454	97,65				-44					
158	ТСЦ-507-1974	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм(57х3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	3	25,4				76					
159	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,1	136,2				14					
160	ТЕР16-02-004-01 Пр. Министра Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00818 (0,059*2+0,7)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	89	6	2		60,83 0,5	0,19

170	ТЕР65-14-4	ГРП Министров Красноярск кр. ом 12.11.10 №237-О 1 + Объемрасчетное строительств. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	Раборка трубопроводов из водогазопроводных труб в заданных и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	762,14	640,59	59,84	13	11	1	65,3	1,13	
Раздел 4. Демонтажные работы													
169	Цена поставщика	4 Текущие цены ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ЗМ=2% к раск.; ЗПМ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) МЛОЗБ и 4.64 Заготовительные-складские раскходы; Материалы: ПЗ=2% (ОЗП=2%); МЛОЗБ и 4.60 Транспортные раскходы ПЗ=6% (ОЗП=6%); ЗМ=6%; МАТ=6%);	шт	Гарантиный имитатор для МФ, французий, Ду-25мм	1	929,83		930					
168	ТЦЛ-302-1175	1 + Объемрасчетное строительств. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	Задвижки параллельные французие с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кг/см2)	-1	350,08		-350					
167	ТЕР65-5-8	ГРП Министров Красноярск кр. ом 12.11.10 №237-О 1 + Объемрасчетное строительств. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	Смена задвижек диаметром 50 мм (Применительно установка и снятие габаритного иммитатора-Монтаж)	0,01	42390,71	3215,52	330,5	424	32	3	308	3,08
Установка и демонтаж габаритного имитатора													
166	ТЕР16-07-005-01	ГРП Министров Красноярск кр. ом 12.11.10 №237-О 1 + Объемрасчетное строительств. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	0,01272	171,78	67,08	44,91	2	1	1	5,01	0,06
165	ТЕР16-07-005-02	ГРП Министров Красноярск кр. ом 12.11.10 №237-О 1 + Объемрасчетное строительств. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	0,0087	329,84	67,08	44,91	3	1		5,01	0,04
164	ТЕР65-23-3	ГРП Министров Красноярск кр. ом 12.11.10 №237-О 1 + Объемрасчетное строительств. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 м3	Слив воды из системы (Применительно Слив и наполнение воды системы водоснабжения без осмотра системы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	7,42667	1,84		1,84	14	14		0,21	1,56
163	ТЦЛ-103-0346	1 + Объемрасчетное строительств. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стёнки 3 мм	0,7	80,92		57					
162	ТЦЛ-507-1971	1 + Объемрасчетное строительств. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кг/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стёнки 2,5 мм (Применительно 32х3,0)	2	17,85		36					
161	302-3288	1 + Объемрасчетное строительств. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм	-0,818	97,65		-80					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
171	ТЕРр65-14-3 Пр. Минстроя Краснояр кр от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,01468 (0,65*0,7+0,118*1)/100	477,35	427,72	23,98		7	6			43,6 0,64	
172	ТЕРм12-01-105-04 Пр. Минстроя Краснояр кр от 12.11.10 №237-О	Демонтаж - Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 55 мм (МДС37 п.3.2.1 Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,003 0,3/100	907,27	630,99	276,28	21,18	3	2	1		57 0,17	1,8 0,01
Итого по разделу 4 Демонтажные работы									1095				2,27	0,01
Раздел 5. Узел учета. Электротехнические работы.														
173	ТЕРм11-06-001-01 Пр. Минстроя Краснояр кр от 12.11.10 №237-О	Щиты и пульты, масса до 50 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	237,05	52,48	17,96	0,59	237	52	18	1	5,15 5,15	0,04 0,04
174	Цена поставщика	Шкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЩМП-3-0 IP54 с монтажной платой (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	5538,99				5539					
175	ТЕРм08-02-397-01 Пр. Минстроя Краснояр кр от 12.11.10 №237-О	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,008 0,4*2/100	1599,08	115,77	329,12	53,64	13	1	3		10,7 0,09	3,61 0,03
176	ТСЦ-509-0064	Профиль монтажный (DIN-рейка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,8 0,4*2	71,04				57					
177	ТЕРм11-03-001-01 Пр. Минстроя Краснояр кр от 12.11.10 №237-О	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг (Блоки питания + тепловычислитель) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	7 5*1+1	7,44	5,93			52	42			0,52 3,64	
178	Цена поставщика	Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-02 485-БП (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования. КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	18488,01				18488					
179	ТЕРм08-02-411-04 Пр. Минстроя Краснояр кр от 12.11.10 №237-О	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 ввод	6 5*1	43,45	11,14			261	67			1,03 6,18	
180	509-0090	Перемишки гибкие, тип ПГС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-6	7,24				-43					
181	цена поставщика	Сальники ввертные (PG-25 IP54) (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	5	61,63				308					

1	2																							
182	цена поставщика	Сальники ввертные (РГ-29 IP54)	шт.	1	63,79															64				
183	ТЕРМ08-03-57-01	Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф	шт.	1	2	13,49	12,77													26	1,12	2,24		
184	цена поставщика	Выключатели автоматические ВА47-29 2P 6A, 10A	шт.	2	232,46																			
185	ТЕРМ08-02-152-01	Полка-кронштейн из угловой стали	шт	1	0,00178	33088,92	1118,07	1254,6	31,35	59										2	101	0,18	2,11	
186	ТЕРМ08-02-407-02	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	100 м		0,01	4052,39	449,03	1604,09	410,14	41										4	4	1,5	0,42	27,6
187	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформованные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенок 3 мм (Применительно 38х3,0)	м		1,03	102,3				105														
188	ТЕРМ08-02-411-01	Рывак металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорывак d22mm)	100 м		0,03	6823,93	375,45	306,56	3,27	205										11	9	34,7	1,04	0,22
189	цена поставщика	Рывак металлические диаметр 22 мм P3-Ц-X	м		3,09	51,95				161														
190	ТЕРМ08-02-409-01	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом d16)	100 м		0,57	4104,85	257,52	769,47	236,42	2340										147	439	13,57	9,07	15,91
191	цена поставщика	PBX гофро-труба с зондом диаметром 16 мм	м		58,71	16,6				975														
192	ТЕРМ08-02-412-01	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические оплетки, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витаг пара)	100 м		0,57	1098,2	60,7	4,54	0,15	626										35	3	5,61	0,01	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
193	ТЕРм08-02-412-02 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий ВВГ от ша до подполья + от подполья до ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,06 (2+1+3)/100	1116,17	72,93	9,07	0,3	67	4	1		6,74 0,4	0,02
194	ТЕРм08-02-405-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,062 (1,2+2+3)/100	2353,1	414,41	293,18	3,72	146	26	18		38,3 2,37	0,25 0,02
195	ТЕРм08-02-412-09 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,965 (1,236/1,03+(11,22+129,03+60,486)/1,02-((0,06+0,062+0,323+0,57)*1,00))/100	381,34	24,78	4,54	0,15	368	24	4		2,29 2,21	0,01 0,01
196	ТЕРм11-06-002-02 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Электрические проводки в щитах и пультях малогабаритных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,323 (14,3+18)/100	170,84	158,1			55	51			12,4 4,01	
197	Цена поставщика	Провод силовой ПВ 1x0,75 (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	1,236 1,2*1,03	6,47				8					
198	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3x1,5 (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	11,22 11*1,02	40,38				453					
199	Цена поставщика	Кабель витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	129,03 (18+96,5+12)*1,02	40,55				5232					
200	Цена поставщика	Кабель витая пара UTP 2x24AWG cat 5E (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	60,486 (14,3+40+5)*1,02	38,38				2321					
201	ТЕРм08-03-545-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	5	250,6	35,81	3,44		1253	179	17		3,31 16,55	
202	Цена поставщика	Коробка распаечная о/п 85x85x40 IP54 (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	5	51,9				260					



1	2	ТЕР11-08-001-03	Присоединение к приборам электрических проводов под винт	100 концов	1,23	183,66	120,92					149				10	11	12	13	14	15		
203			Без изготовления колец с облучиванием																			12,67	10,3
			Применительно к ПОЗИЦИИ(справочной) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной)		123/100																		
204		ТЕРМ08-03-574-01	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2	100 жил	0,28	5205,82	191,52					4,54	0,15			54						16,8	4,7
			квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37								28/100												
			1. Общепрорасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37																				
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной)																				
205		ТЕРМ08-02-411-01	Фукава металлический наружным диаметром до 48 мм	100 м	0,12	6823,93	375,45	306,56				45	3,27	819								34,7	4,16
			(Металлорывка П22мм)								(15-3)/100												
			Применительно к ПОЗИЦИИ(справочной) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной)																				
			1. Общепрорасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37																				
206			Фукава металлические диаметром 22 мм Р3-ЛХ	М	12,36	51,95								642									
			Защитительные расходы ПЗ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06; (ОЗП=2%; МАТ=2%); (МАТ=2%)								0,12*103												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной)																				
			4. Текущие цены																				
207		ТЕРМ08-02-412-02	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава первого одиножильного или многожильного в общей оплетке, оумарное сечение до 6 мм2 (Питающий)	100 м	0,12	1116,17	72,93	9,07				9	0,3	134		1						6,74	0,81
			квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37																				
			1. Общепрорасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37																				
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной)																				
208			Кабель силовой ВВГнг 3х1,5	М	12,24	40,38								494									
			МКС3 н.4.64. Запасовительные-кабелю расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%); (МАТ=2%);								0,12*103												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной)																				
			4. Текущие цены																				
Раздел 7. Узел учета. Электротехнические работы. Подполые. Прокладка кабеля питающего.																							
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполые. Прокладка Металлорывка.																							
																						6,74	0,05
209		ТЕР13-03-002-04	Органовка металлических поверхностей за один раз	100 м2	0,008095	345,66	71,56	16,55				3	0,11	3								5,84	0,05
			(При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1); П-17)								(0,2629+0,1776+0,3690)/10												
			1. Общепрорасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37																				
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной)																				
210		ТСП-113-0021	Грунтовка П-Ф-021 красо-коричневая	т	-0,0001	19552,05								-2									
			(Применительно к ПОЗИЦИИ(справочной) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной)																				
			1. Общепрорасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37																				
211		ТСП-101-4164	Грунт водо-дисперсионный по ржавчине П-17	кг	0,1	24,87								2									
			(Применительно к ПОЗИЦИИ(справочной) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной)																				
			1. Общепрорасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37																				
212		ТЕР13-03-002-04	Органовка металлических поверхностей за один раз	100 м2	0,008095	691,32	143,12	33,1				6	0,22									11,68	0,09
			(При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1); П-17)																				
			1. Общепрорасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37																				
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной)																				
Раздел 8. Узел учета. Покрыточные и теплоизоляционные работы.																							
Итого по разделу 8 Узел учета. Покрыточные и теплоизоляционные работы.																							
																						0,22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 9. Узел учета. Пусконаладочные работы.														
213	ТЕРп01-11-013-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2015 г. ОЗП=22,15	1 токоприемник	1	22,1	22,1			22	22			1,5 1,5	
214	ТЕРп01-11-028-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2015 г. ОЗП=22,15	1 линия	1	5,89	5,89			6	6			0,4 0,4	
215	ТЕРп01-11-011-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2015 г. ОЗП=22,15	100 точек	0,02	235,68	235,68			5	5			16 0,32	
216	ТЕРп02-01-002-03 <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобц) 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2015 г. ОЗП=22,15	1 система	1	1447,13	1447,13			1447	1447			85 85	
217	ТЕРп02-01-002-04 <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобц) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002-03 (13 приборов и датчиков + 5 дискретных) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2015 г. ОЗП=22,15	1 канал	8 (13+5-10)	141,31	141,31			1130	1130			8,3 66,4	
									128333				176,66	
Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Раздел 10. Узел учета проектные работы														
218	СБЦ9-5-7-4	Двухстадийная разработка проектной документации на АСУТП, количество баллов 7, часть проектной документации: ТО (Проектирование АСУТП заключается в привязке ранее разработанной АСПП к условиям конкретного объекта управления: от 0,05 до 0,3 ПЗ=0,137 (ОЗП=0,137; ЭМ=0,137 к расч.; ЗПМ=0,137; МАТ=0,137 к расч.; ТЗ=0,137; ТЗМ=0,137); При одностадийной разработке проектной документации на АСУТП ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расч.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расч.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8); Стадия РД ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расч.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расч.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индексы изменения сметной стоимости проектных работ для строительства к справочника базовых цен на проектные работы на 3 квартал 2015 г. ОЗП=27,19	разработка проектной документации	1	1680,17	1680,17			1680	1680				
									45679					
Итого по разделу 10 Узел учета проектные работы														
ИТОГИ ПО АКТУ:														
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.									166029	6142	858	140	323,51	9,55
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам									167485	7241	1215	189	410,83	12,9
В том числе, справочно:														
МДС35 пр.1 т.1 п.3_Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 3-4, 8-9, 31-44, 46-47, 25-27, 53-54, 74-96, 73, 70-72, 102-103, 126-149, 152-163, 165-166, 111-113, 123-125, 209-212)									209	155	53		13,972	0,014
МДС35 пр.1 т.3 п.2_Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 45, 48-49, 97-98, 167-168, 164, 170-171)									36	33	3		3,2655	

Table with 15 columns and 31 rows. Columns 1-3 contain numerical data. Column 4 contains detailed descriptions of construction work phases and materials. Column 5 contains numerical values. Column 6 contains total values for the entire project.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ВСЕГО по акту										620 410,96				

Принял:

- | | | |
|---|---|----------------|
| Директор МУП "КОС" |  | Е.Н.Борисович |
| Главный инженер МУП "КОС" |  | И.В.Легозин |
| И.о.Главного инженера МУП "КОС" |  | Е.М.Фурман |
| Главный бухгалтер МУП "КОС" |  | Н.Н.Калинина |
| Зам.директора по экономике |  | Н.Б.Третьякова |
| Главный энергетик МУП "КОС" |  | В.В.Дацук |
| Начальник Службы АСУ |  | П.М.Полевик |
| Начальник службы ЭРНС ТВСик МУП "КОС" |  | Н.И.Сергеева |
| Инженер 1кат. службы ЭРНС ТВСик МУП "КОС" |  | К.Н.Мишустин |



Сдал: ООО "СеверСтрой"

Генеральный директор

А.В. Белов



РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ
 Расценки проверены:
 СБ ПТО МУП «КОС»
 СБ МУП "КОС" КОВАЛЕВА Г.Г.

