

Форма по ОКПД  
 по ОКПО  
 по ОКТО  
 по ОКПО

Код  
 0322005

Вид деятельности по ОКДП  
 Номер  
 Дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	31.08.2017	с 15.08.2017 по 31.08.2017

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № АУТВР - 541. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды. Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):  
 529 405 руб. без НДС в т.ч. по акту 529 405 руб. без НДС  
 624 697,90 руб. с НДС в т.ч. по акту 624 697,90 руб. с НДС

Инвестор - Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"  
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"  
 Стройка - Объект - "МО город Норильск р-н Таллах. Многоквартирный жилой дом по адресу ул. Енисейская, д. 10 (подъезд № 2)  
 Инвентарный № ОДПУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск *р-н Таллах, ул. Енисейская, д. 10 № 2*

№ пп	Обозначение	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)		
					Всего	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.	Всего	Осн.З/п			Эк.Маш.	З/пМех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Раздел 1. Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ

Приборы и оборудование

1	ТЕРМ11-02-022-04 Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм (МФ-5.2.1-Б-50, кл Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общедомовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗММ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	68,56	31,09	22,72		69	31	23		3,09	
2	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с ЕП 0,5-75,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-50, кл Б) МДСЗ п. 4.60 Грансортные расходы ПЗ=6% (ОЭГ=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%) МДСЗ п. 4.64 Заполнительно-смазочные расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЭГ=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%) МДСЗ п. 4.58 Стоимость сырья и упаковки - для электрооборудования. КПИДА индексы ПЗ=1,015 (ОЭГ=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт.	1	17714,95				17715					
3	ТЕР16-02-007-01 Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общедомовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗММ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96	0,96
4	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общедомовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗММ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	Цена поставщика Пр. Министр Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-50мм (ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64.Заводоупользовательские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1740,73				1741					
6	ТЕРМ11-02-022-04 Пр. Министр Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм (МФ-5.2.1-Б-Р-50, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	68,56	31,09	22,72		69	31	23		3,09 3,09	
7	Цена поставщика О	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0.5-75.0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-Р-50, кл.Б) (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64.Заводоупользовательские расходы. Оборудование ПЗ=1.2% (ОЗП=1.2%, ЭМ=1.2%, МАТ=1.2%); ИДС35 п.4.58.Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПы, инструмента ПЗ=1.015 (ОЗП=1.015, ЭМ=1.015, МАТ=1.015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	18553,34				18553					
8	ТЕР16-02-007-01 Пр. Министр Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96 0,96	
9	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	77,07				-154					
10	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-50мм (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64.Заводоупользовательские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1740,73				1741					
комплект термообразователей														
11	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министр Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,02	4792,02	723,89	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
12	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,06	26,78				-2					
13	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	17,63				-35					
14	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	4,74				-9					
15	ТСЦ-507-2630	Пробки ПМ27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	10,01				-20					
16	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Министр Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23			1,03 2,06	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общедомовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15. ЗМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	кг	-0,084	48,82				-4					
18	Цена поставщика	Комплект термомпреобразователей КТСЛ-НСХ Р1100 L80, кл. В с гильзой и Бобышкой (ИДС35 п. 4.60. Транспортирные расходы ПЗ=6%, ОЗГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%; ИДС35 п. 4.64. Заполнительные-составные расходы. Оборудование ПЗ=1,2%, ОЗГ=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%); ИДС35 п. 4.58. Стоимость сырья и упаковки - для электрооборудования, КИП/ИД. Инструменты ПЗ=1,015 (ОЗГ=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1938,08				1938					
<b>Датчик избыточного давления.</b>														
19	<b>ТЕРМ12-10-001-01</b> Пр. Министров Красноярск опл 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общедомовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15. ЗМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
20	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общедомовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15. ЗМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78				-2					
21	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общедомовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15. ЗМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	шт.	-2	17,63				-35					
22	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой. Диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общедомовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15. ЗМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	шт.	2	12,37				25					
23	ТСЦ-301-3240	Колпачки заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общедомовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15. ЗМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	шт.	-2	4,74				-9					
24	ТСЦ-507-2630	Пробы П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общедомовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15. ЗМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	шт.	-2	10,01				-20					
<b>БЕЗ ДЕМПФЕРНОЙ ТРУБКИ</b>														
25	<b>ТЕР24-01-033-01</b> Пр. Министров Красноярск опл 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общедомовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15. ЗМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	1 шт.	2	38,21	8,77			76	18			0,84 1,68	
26	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общедомовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15. ЗМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	шт.	-2	28,28				-57					
27	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общедомовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15. ЗМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	шт.	2	29,42				59					
28	<b>ТЕРМ11-02-001-01</b> Пр. Министров Красноярск опл 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общедомовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15. ЗМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23			1,03 2,06	
29	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общедомовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15. ЗМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	кг	-0,084	48,82				-4					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
30	Цена поставщика "Корунд-ДИ-001" (ИДС:35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); (ИДС:35 п.4.64 Завоевательско-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2%; ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%); (ИДС:35 п.4.58 Стоимость пары и упаковки - для электрооборудования. КИП/ИА используемая ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1.6 МПа, М20-1.5	шт	2	3810,84				7622					
<b>Трубопроводы, запорная арматура</b>														
<b>Трубопроводы</b>														
31	ТЕР16-02-004-03 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,00675 (0,075*4+0,375)/100	13562,43	895,59	498,67	5,5	92	6	3		79,75 0,54	0,37
32	302-3289	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	-0,675	116,8				-79					
33	ТСЦ-507-2288	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кг/см <sup>2</sup> ) диаметром условного прохода 80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-57х3 мм(89х4,5-57х3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	4	36,84				147					
34	ТСЦ-103-0389	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	0,375	243,93				91					
35	ТЕР16-02-004-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,0085 (0,85)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	93	6	2		60,83 0,52	0,19
36	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	-0,85	97,65				-83					
37	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	0,85	136,2				116					
38	ТЕР16-02-004-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1000 м <sup>3</sup> объема здания	7,426667 22260,9*1/1000	3,6	3,6			27	27			0,41 3,04	
39	ТЕР16-07-005-02 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,00675	329,84	67,08	44,91		2				5,01 0,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
40	ТЕР16-07-005-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗЛ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	100 м Трубопровода	0.0085	171,78	67,08	44,91		1	1			5,01 0,04	
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
41	ТЕР65-5-8 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного имитатораДемонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗЛ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	100 шт.	0,02	42390,71	3215,52	330,5	848	64	7			308 6,16	
42	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30-60Р диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗЛ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	350,08			-700						
43	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МР, фланцевый, Ду=50мм (МДС35 п. 4.60 Транспортыльные расходы ПЗ=6% (ОЗЛ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Завозвально-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗЛ=2%; ЗМ=2%; к расх.: ЗТМ=2%; МАТ=2%; к расх.: ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	2	1686,67			3373						
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЗ														
Раздел 2. Система Т3, Т4. Узел учета ГВС.														
Приборы и оборудование														
44	ТЕРМ1-02-022-03 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-25, кл Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗЛ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	2	20,69	10,36		41	21				1,03 2,06	
45	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0.12-18 Ом/ч (МФ-5.2.1-Б-25, кл Б) (МДС35 п. 4.60 Транспортыльные расходы ПЗ=6% (ОЗЛ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Завозвально-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗЛ=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п. 4.58 Стоимость тары и упаковки. Для электрооборудования, КИПДА ценообразования ПЗ=1,015 (ОЗЛ=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	2	15265,12			30530						
46	ТЕР16-02-007-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗЛ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	1 соединение	2	201,76	10,94	6,83	404	22	14			0,96 1,92	
47	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗЛ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-4	77,07			-308						
48	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-25мм ППБ.30565.1.003.01 (МДС35 п. 4.60 Транспортыльные расходы ПЗ=6% (ОЗЛ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Завозвально-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗЛ=2%; ЗМ=2%; к расх.: ЗТМ=2%; МАТ=2%; к расх.: ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	2	1005,52			2011						
Комплект преобразователей														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
49	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Минстрой Краснояр кр от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термообразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0.02	4792.02	723.98	594.46		96	14	12	13	14	65,4 1,31
50	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0.06	26.78				-2					
51	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	17.63				-35					
52	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	4.74				-9					
53	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	10.01				-20					
54	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Минстрой Краснояр кр от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2	14.02	11,74			28	23			1,03 2,06	
55	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,084	48.82				-4					
56	Цена поставщика О	Комплект термообразователей КТСП-НСХ Рп100 L60, кл В с гильзой и бобышкой ИДСЗ5п.4.60 Транспортирные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДСЗ5п.4.64 Застопорительно-складочные расходы. Оборотование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%); ИДСЗ5п.4.58 Стойкость тары и упаковки - для электрооборудования. КИПЦА, инструмент ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1938.08				1938					
сбросные краны														
57	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Минстрой Краснояр кр от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0.02	4792.02	723.98	594.46		96	14	12		65,4 1,31	
58	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0.06	26.78				-2					
59	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	17.63				-35					
60	ТСЦ-302-1236	Стойки стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	12.37				25					
61	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	4.74				-9					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
62	507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	10,01				-20					
63	ТЕР24-01-033-01 Гр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	2 0,02*100	38,21	8,77			76	18			0,84 1,68	
64	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 16кв16п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	28,28				-57					
65	ТСЦ-302-1831	Кран шаровый муфтовый 11527П1, диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	2	29,42				59					
Краны шаровые под приварку														
66	ТЕР16-05-001-02 Гр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка вентиляей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (под приварку Ф40) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	1	219,26	15,35	7,92		219	15			1,47 1,47	
67	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	т	-0,0011	31424,22				-35					
68	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	1000 шт.	-0,002	2673,05				-5					
69	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	77,07				-154					
70	ТСЦ-302-1825	Краны шаровые РN25 VALLOMACH под приварку диаметр 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	1	1129,08				1129					
Трубопроводы, запорная арматура														
71	ТЕР16-05-001-02 Гр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Демонтаж: установка вентиляей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (клапан балансирующий Ду40-1шт., фильтр Ду50-1шт., клапан обратный Ду40-1шт.) (ИДСЗв п.3.1 Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточной, отопительной, вентиляционной) ОЭГ=0.4; ЗМ=0.4 к раск.; ЗТМ=0.4; МАТ=0.4 к раск.; ТЗ=0.4 ТЗМ=0.4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	3 1*+1*	9,31	6,14	3,17		28	18			0,59 1,77	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
72	ТЕР16-05-001-02 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, краевых проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (кран балансировочный Ф40) кран б/у ИНДЕКС: К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	1	219,26	15,35	7,92		219	15	8		1,47 1,47	
73	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС: К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	Т	-0,0011	31424,22				-35					
74	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС: К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1000 шт.	-0,002	2573,05				-5					
75	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС: К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	77,07				-164					
76	ТЕР16-05-001-02 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, краевых проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (кран обратный Ф40) клапан б/у ИНДЕКС: К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	1	219,26	15,35	7,92		219	15	8		1,47 1,47	
77	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС: К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	Т	-0,0011	31424,22				-35					
78	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС: К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1000 шт.	-0,002	2573,05				-5					
79	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС: К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	77,07				-154					
80	ТЕР16-07-003-05 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 40 мм (Ду40 в Ду80) ИНДЕКС: К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 врезка	1	200,6	50,84	8,87		201	51	9		4,46 4,46	
81	103-0053	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС: К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	М	-0,4	79,28				-32					
82	302-1138	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм ИНДЕКС: К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-1	105,72				-106					

трубопроводы



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
83	ТЕР16-02-004-02 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	(0,07*+0,07*+0,055*2+0,2 5)/100	0,005 12233,21	809,12	353,46	3,42	61	4	2		72,05 0,36	0,23
84	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	м		-0,5 107,5				-54					
85	ТСЦ-507-2281	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-57х3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.		1 36,62				37					
86	ТСЦ-507-2279	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-57х3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.		1 33,06				33					
87	ТСЦ-507-2283	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-38х2,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.		2 26,44				53					
88	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	м		0,25 173,7				43					
89	ТЕР16-02-004-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	(0,045*+0,1)/100	0,00145 10937,16	683,12	289,92	2,82	16	1			60,83 0,09	0,19
90	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	м		-0,145 97,65				-14					
91	ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм (Применительно 57х3,5-32х2,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.		1 25,12				25					
92	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	м		0,1 136,2				14					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
93	ТЕР16-02-004-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	3 Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (38-32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	(0,03*1+0,03*2+0,094*3+0,1 +0,36)/100 0,00832	10937,16	683,12	289,92	2,82	91	6	2		60,83 0,51	0,19
94	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	М	-0,832	97,65				-81					
95	ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50x40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57x4-45x2,5 мм (применительно 45x3,0-32x3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	25,12				25					
96	ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50x40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57x4-45x2,5 мм (применительно 38x3,0-32x3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	25,12				50					
97	ТСЦ-507-1971	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм(48мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	3	17,85				54					
98	ТСЦ-103-0352	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3,5 мм(48x3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	М	0,1	112,46				11					
99	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	М	0,36	80,92				29					
100	ТЕР16-07-005-02 Пр.Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,005	329,84	67,08	44,91		2				5,01 0,03	
101	ТЕР16-07-005-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00977 0,00832+0,00145	171,78	67,08	44,91		2	1			5,01 0,05	
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
102	ТЕРp65-5-8 Пр.Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного имитатораДемонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	42390,71	3215,52	330,5		848	64	7		308 6,16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
103	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30чббр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6;29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	350,08				-700					
104	Цена поставщика	Гарантийный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-25мм ИДС35 п. 4 60 Транспортыльные раскоды ПЗ=6% (ОЭГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4 64 Заготовительные-складские раскоды. Материалы ПЗ=2% (ОЭГ=2%; ЗМ=2%; к расх.; ЗТМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	2	929,83				1860					
<b>Итого по разделу 2 Система Т3, Т4. Узел учета ГВС.</b>														
<b>Раздел 3. Система В1. Узел учета ХВС.</b>														
Приборы и оборудование														
105	ТЕРМ1 1-02-022-03 Пр. Министров Красноярск, № от 12.11.10 №8237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2, 1-Б-25, кл Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6;29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	1	20,69	10,36			21	10			1,03	1,03
106	Цена поставщика 0	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0.12-18.0м3/ч (МФ-5.2, 1-Б-25, кл Б) ИДС35 п. 4 60 Транспортыльные раскоды ПЗ=6% (ОЭГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4 64 Заготовительные-складские раскоды. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЭГ=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); ИДС35 п. 4 58 Стойкость плавки и упаковки - для электрооборудования. КПГДА индпожурнала ПЗ=1.015 (ОЭГ=1.015; ЗМ=1.015; МАТ=1.015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	15265,12				15265					
107	ТЕР16-02-007-01 Пр. Министров Красноярск, № от 12.11.10 №8237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6;29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96	0,96
108	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6;29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт	-2	77,07				-154					
109	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 Ду-25мм ПТБ.305651.003.01 ИДС35 п. 4 60 Транспортыльные раскоды ПЗ=6% (ОЭГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4 64 Заготовительные-складские раскоды. Материалы ПЗ=2% (ОЭГ=2%; ЗМ=2%; к расх.; ЗТМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1005,52				1006					
Преобразователи избыточного Давления														
110	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министров Красноярск, № от 12.11.10 №8237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6;29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46		48	7	6		65,4	0,65
111	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6;29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	кг	-0,03	26,78				-1					
112	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6;29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-1	17,63				-18					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
113	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	12,37										
114	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	4,74				-5						
115	ТСЦ-507-2630	Пробки ПМ27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	10,01				-10						
116	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстрой Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	38,21	8,77			38	9			0,84 0,84		
117	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	28,28				-28						
118	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	29,42				29						
119	ТЕРм11-02-001-01 Пр. Минстрой Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	14,02	11,74			14	12			1,03 1,03		
120	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,042	48,82				-2						
121	Цена поставщика О	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" ИДС35 п.4 60 Трансформаторные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6% ИДС35 п.4 64 Зависит от расхода ПЗ=1,2%; ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; ЗПИМ=1,2%; МАТ=1,2%; ТЗ=1,2%; ТЗМ=1,2% ИДС35 п.4 58 Стоимость пары и упаковки - для электрооборудования. МПЛА, инструмент ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	3810,84				3811						
сброса, воздухоотводчики															
122	ТЕРм12-10-001-01 Пр. Минстрой Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31		
123	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78				-2						
124	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	17,63				-35						
125	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2 0,02*100	12,37				25						

1	2	3	4	5	-2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
126	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.			4,74					-9				
127	507-2630	Пробки ПМ27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.		-2	10,01					-20				
128	ТЕР24-01-033-01 Пр. Министром Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.		2	38,21	8,77				76	18		0,84 1,68	
129	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.		-2	28,28					-57				
130	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11БЗ7П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.		2	29,42					59				
131	ТЕР18-06-003-10 Пр. Министром Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка воздухоотводчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.		1	184,01	18,16	17,79	0,3		184	18		1,66 1,66	0,02 0,02
132	ТСЦ-507-0944	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп2, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.		-1	32,88					-33				

Краны шаровые под приварку

133	ТЕР16-07-003-03 Пр. Министром Красноярск от 12.11.10 №237-О	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 врезка		2	140,93	50,84	8,87			282	102	18	4,46 8,92	
134	103-005 1	Трубы стальные сварные водопроводные с резьбой одноканальные обыкновенные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	м		-0,8	50,19					-40				
135	302-1136	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.		-2	57,69					-115				
136	ТСЦ-302-1823	Краны шаровые РН25 ВАЛЛОМАХ под приварку диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.		2	777,1					1554				
137	ТЕР16-05-001-03 Пр. Министром Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм (Затвор поворотный Дистковый стальной фланцевый ДУ80мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.		1	379,77	30,38	14,07	0,3		380	30	14	2,91 2,91	0,02 0,02

запорная арматура

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
138	ТСЦ-507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	127,62				-255					
139	ТСЦ-507-1001	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	110,58				221					
140	ТСЦ-301-3268	Затворы гидравлические диаметром до 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	1073,47				1073					
<b>Трубопроводы</b>														
141	ТЕР16-02-004-04 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,0008 (0,08*1)/100	16837,05	895,59	498,67	5,5	13	1			79,75 0,06	0,37
142	302-3290	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	м	-0,08	147,31				-12					
143	ТСЦ-507-2294	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100x80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108x6-89x6 мм(108x4,5-89x4,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	48,42				48					
144	ТЕР16-02-004-03 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,00825 (0,075*1+0,75)/100	13562,43	895,59	498,67	5,5	112	7	4		79,75 0,66	0,37
145	ТСЦ-302-3289	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	м	-0,825	116,8				-96					
146	ТСЦ-507-2285	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80x65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89x3,5-76x3,5 мм(применительно 89x4,5-76x3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	36,84				37					
147	ТСЦ-103-0389	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	м	0,75	243,93				183					
148	ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,00818 (0,059*2+0,7)/100	10937,16	683,12	289,32	2,82	89	6	2		60,83 0,5	0,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
149	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	М	-0.818	97.65									
150	ТСЦ-507-1971	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1.5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм (Применительно ЗХЗ.0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	2	17.85					36				
151	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	М	0.7	80.92					57				
152	ТЕРР65-23-3	Пр.Министров Красноярск кр опл 12.11.10 №237-О Слив воды из системы (Применительно Слива и наполнение водой системы водоснабжения без осмотра системы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1000 м3 объема здания	7.426667 2228037/1/000	1.84	1.84				14	14		0.21 1.56	
153	ТЕРР16-07-005-02	Пр.Министров Красноярск кр опл 12.11.10 №237-О Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0.00905 0.00825+0.0008	329.84	67.08	44.91			3	1		5.01 0.05	
154	ТЕРР16-07-005-01	Пр.Министров Красноярск кр опл 12.11.10 №237-О Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0.00818	171.78	67.08	44.91			1	1		5.01 0.04	
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
155	ТЕРР65-5-8	Пр.Министров Красноярск кр опл 12.11.10 №237-О Смена задвижек диаметром 50 мм (Применительно установка и снятие габаритного имитатора/Демонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 шт.	0.01	42390.71	3215.52	330.5			424	32	3	308 3.08	
156	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см <sup>2</sup> ) 30-чббр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-1	350.08					-350				
157	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-25мм (МДС25 П-4 60 Транспорльные раскаты П3-6%, ОЭГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), МДС35 П-4 64 Заводские раскаты П3-2%, Материалы П3-2% (ОЭГ=2%, ЗМ=2%, ЗПМ=2%, МАТ=2%), Материалы П3-2% (ОЭГ=2%, ЗМ=2%, ЗПМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	929.83					930				
Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС.										61978			39.14	0.06
Раздел 4. Демонтажные работы														
158	ТЕРР65-14-4	Пр.Министров Красноярск кр опл 12.11.10 №237-О Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0.0258 2.58/100	762.14	640.59	59.84			20	17	2	65.3 1.68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
159	ТЕРр65-14-3 Пр. Минстроя Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,0198 (0,8+1,18/100)	477,35	427,72	23,98		9	8			43,6 0,86	1,8 0,02
160	ТЕРм12-01-105-04 Пр. Минстроя Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Демонтаж - Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 55 мм(35х1,5) (МДС-37 п. 4.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части. ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,01036 (0,8+0,118*2/100)	907,27	630,99	276,28	21,18	9	7	2		57 0,59	1,8 0,02
<b>Итого по разделу 4 Демонтажные работы</b>														
<b>Раздел 5. Узел учета. Электротехнические работы.</b>														
161	ТЕРм11-06-001-01 Пр. Минстроя Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Штыи и пульты, масса до 50 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	1	237,05	52,48	17,96	0,59	237	52	18	1	5,15 5,15	0,04 0,04
162	Цена поставщика	Щкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЩМП-3-0 IP54 с монтажной платой (МДС-35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	5538,99				5539					
163	ТЕРм08-02-387-01 Пр. Минстроя Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,008 0,4*2/100	1599,08	115,77	329,12	53,64	13	1	3		10,7 0,09	3,61 0,03
164	ТСЦ-509-0064	Профиль монтажный (DIN-рейка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	м	0,8 0,4*2	71,04				57					
165	ТЕРм11-03-001-01 Пр. Минстроя Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультях, масса до 5 кг (Блоки питания + тепловычислитель) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	7 5+1+1	7,44	5,93			52	42			0,52 3,64	
166	Цена поставщика	Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-02 485-БП (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п. 4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования. КИПы, инструменты ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	18488,01				18488					
167	ТЕРм08-02-411-04 Пр. Минстроя Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 ввод	6 5+1	43,45	11,14			261	67			1,03 6,18	
168	509-0090	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-6	7,24				-43					
169	цена поставщика	Сальники ввертные (PG-25 IP54) (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	5	61,63				308					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
170	цена поставщика	Сальники свертные (РГ-29 IP54) (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗЛ=1,06; ЗИМ=1,06; МАТ=1,06); Запасовительно-опладевые расходы: Материалы ПЗ=2% (ОЗЛ=2%; ЗИМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.		63,79				64					
171	ТЕРМ08-03-675-01 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Прибор или аппарат // установка ВА в шкафу ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗЛ=22,15; ЗИМ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.		13,49	12,77			27				1,12	
172	цена поставщика	Выключатели автоматические ВА47-29 2Р 6А,10А (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗЛ=1,06; ЗИМ=1,06; МАТ=1,06); МДС п. 4 64 Запасовительно-опладевые расходы: Материалы ПЗ=2% (ОЗЛ=2%; ЗИМ=2%; ЗИМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ЗИМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.		232,46				465					
173	ТЕРМ08-02-152-01 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Полка-кронштейн из угловой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗЛ=22,15; ЗИМ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37	1 т	0,00178 0,892/1000	33088,92	1118,07	1254,6	31,35	59				101 0,18	2,11
174	ТЕРМ08-02-407-02 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗЛ=22,15; ЗИМ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,01 1/100	4052,39	449,03	1604,09	410,14	41				41,5 0,42	27,6 0,28
175	ТСЦ-103-0351	Трубы фланцевые бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружный диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно З8Х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗЛ=22,15; ЗИМ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37	м	1,03 0,01*103	102,3				105					
176	ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Рукава металлопластиковый наружный диаметром до 48 мм (Металлоулав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗЛ=22,15; ЗИМ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,03 (28-25)/100	6823,93	375,45	306,56	3,27	205				34,7 1,04	0,22 0,01
177	цена поставщика	Рукава металлопластиковые диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗЛ=1,06; ЗИМ=1,06; МАТ=1,06); Запасовительно-опладевые расходы: Материалы ПЗ=2% (ОЗЛ=2%; ЗИМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	3,09 0,03*103	51,95				161					
178	ТЕРМ08-02-409-01 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Труба винилпластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом Д16) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗЛ=22,15; ЗИМ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,485 48,5/100	4104,85	257,52	769,47	236,42	1991				125 373	23,8 11,54
179	цена поставщика	ПВХ гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗЛ=1,06; ЗИМ=1,06; МАТ=1,06); Запасовительно-опладевые расходы: Материалы ПЗ=2% (ОЗЛ=2%; ЗИМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	49,955 0,495*103	16,6				829					
180	ТЕРМ08-02-412-01 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлопластиковые рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм <sup>2</sup> (витая пара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗЛ=22,15; ЗИМ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,485	1098,2	60,7	4,54	0,15	533				29	5,61 2,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
181	<b>ТЕРм08-02-412-02</b> Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однопольного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий ВВГ от ша до подполья + от подполья до ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м	0,06 (2*1+3)/100	1116,17	72,93	9,07	0,3	67	4	1		6,74 0,4	0,02
182	<b>ТЕРм08-02-405-01</b> Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м	0,062 (1,2-2+3)/100	2353,1	414,41	293,18	3,72	146	26	18		38,3 2,37	0,25 0,02
183	<b>ТЕРм08-02-412-09</b> Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего однопольного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м	0,795 (1,236/1,03+(11,22+111,69+51,616)/1,02- (0,06-0,062+0,323+0,469)/100)/100	381,34	24,78	4,54	0,15	303	20	4		2,29 1,82	0,01 0,01
184	<b>ТЕРм11-06-002-02</b> Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Электрические проводки в щитах и пультях малогабаритных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м	0,323 (14,3+18)/100	170,84	158,1			55	51			12,4 4,01	
185	<b>Цена постащика</b>	Провод силовой ПВ 1х0,75 (МДС35 п.4.60 Транспорные расходы; ПЗ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%) МДС35 п.4.64 Завоупольно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.); ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 4 Текущие цены	м	1,236 1,2*1,03	6,47				8					
186	<b>Цена постащика</b>	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (МДС35 п.4.60 Транспорные расходы; ПЗ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%) МДС35 п.4.64 Завоупольно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.); ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 4 Текущие цены	м	11,22 11*1,02	40,38				453					
187	<b>Цена постащика</b>	Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (МДС35 п.4.60 Транспорные расходы; ПЗ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%) МДС35 п.4.64 Завоупольно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.); ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 4 Текущие цены	м	111,69 (18+79,5+12)*1,02	40,55				4529					
188	<b>Цена постащика</b>	Кабель Витая пара UTP 2х24AWG cat 5E (МДС35 п.4.60 Транспорные расходы; ПЗ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%) МДС35 п.4.64 Завоупольно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.); ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 4 Текущие цены	м	51,816 (14,3+31,5+5)*1,02	38,38				1989					
189	<b>ТЕРм08-03-545-01</b> Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	5	250,6	35,81	3,44		1253	179	17		3,31 16,55	
190	<b>Цена постащика</b>	Коробка распаячная о/п 85х85х40 IP54 (МДС35 п.4.60 Транспорные расходы; ПЗ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%) МДС35 п.4.64 Завоупольно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.); ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 4 Текущие цены	шт	5	51,9				260					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
191	ТЕРМ1-08-001-03 Пр.Министрства Казань-кр от 12.11.10 №237-О	Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления колпц с обслуживанием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 концлов	1.23 123/100	183.66	120.92			226	149			10.3 12.67	
192	ТЕРМ08-03-574-01 Пр.Министрства Казань-кр от 12.11.10 №237-О	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 жил	0.28 28/100	5205.82	191.52	4.54	0.15	1458	54			16.8 4.7	0.01
Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы.									126283				102.22	10.94
Раздел 6. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
193	ТЕРМ08-02-411-01 Пр.Министрства Казань-кр от 12.11.10 №237-О	Рукава металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0.25 (28-3)/100	6823.93	375.45	306.56	3.27	1706	94			34.7 8.68	0.22 0.06
194	Цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (Транспортные расходы ПЗ=1.06; ОЭП=1.06; ЗМ=1.06; МАТ=1.06); Защитно-изоляционные расходы Материалы ПЗ=2%; ОЭП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	25.75 0.25/103	51.95				1338					
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.									16977				14.06	0.1
Раздел 7. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.														
195	ТЕРМ08-02-412-02 Пр.Министрства Казань-кр от 12.11.10 №237-О	Загнывание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого сдвоенного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0.25	1116.17	72.93	9.07	0.3	279	18			6.74 1.69	0.02 0.01
196	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3х1.5 (МДС35 п.4.60 Транспортирные расходы ПЗ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); (МДС35 п.4.64 Защитно-изоляционные расходы Материалы ПЗ=2%; ОЭП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%; ЗПМ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	25.5 0.25/102	40.38				1030					
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.									3734				2.74	0.01
Раздел 8. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.														
197	ТЕР13-03-002-04 Пр.Министрства Казань-кр от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (Применительно Преобразователю ржавчины П-11) (Применительно лакокрасочных материалов ручным способом ОЭП=1.1; ТЗ=1.1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.009252 (0.3529+0.2362+0.3261)/10 0	345.66	71.56	16.55	0.11	3	1			5.84 0.05	0.01
198	ТСЦ-113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	Т	-0.0001	19552.05				-2					
199	ТСЦ-101-4164	Грунт водо-дисперсионный по ржавчине "Аркокор-1" (Применительно Преобразователю ржавчины П-11) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	кг	0.1 0.0001+1000	24.87				2					
200	ТЕР13-03-002-04 Пр.Министрства Казань-кр от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза) (При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЭП=1.1; ТЗ=1.1; 2 слоя ПЗ=2; ОЭП=2; ЗМ=2; МАТ=2; ЗПМ=2; ТЗМ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.009252	691.32	143.12	33.1	0.22	6	1			11.68 0.11	0.02
Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.									179				0.25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>Раздел 9. Узел учета. Пусконаладочные работы.</b>															
201	ТЕРп01-11-013-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1	22,1	22,1	22,1			22	22			1,5	1,5	
202	ТЕРп01-11-028-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электроприборам ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1	5,89	5,89	5,89			6	6			0,4	0,4	
203	ТЕРп01-11-011-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	0,02	235,68	235,68				5	5			16	0,32	
204	ТЕРп02-01-002-03 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1	1447,13	1447,13				1447	1447			85	85	
205	ТЕРп02-01-002-04 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002-03 (13 приборов и датчиков + 5 дискретных) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	8 (13+5*10)	141,31	141,31				1130	1130			8,3	66,4	
<b>Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.</b>															
										<b>128333</b>					<b>176,66</b>

<b>Раздел 10. Узел учета проектные работы</b>															
206	СБЦУ-5-7-4	Двухстадийная разработка проектной документации на АСУТП, количество баллов 7, часть проектной документации: ТО (Проектирование АСУТП заключается в приеме ранее разработанной АСУТП к условиям конкретного объекта управления: от 0,05 до 0,3 ПЗ=0,137, ОЗП=0,137, ЭМ=0,137 к расч., ЗПМ=0,137, МАТ=0,137, ТЗМ=0,137). При одностадийной разработке проектной документации на АСУТП ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8, ЭМ=0,8 к расч., ЗПМ=0,8, МАТ=0,8 к расч., ТЗ=0,8, ТЗМ=0,8). Стадия РД ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5, ЭМ=0,5 к расч., ЗПМ=0,5, МАТ=0,5 к расч., ТЗ=0,5, ТЗМ=0,5). ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индексы изменения сметной стоимости проектных работ для строительства к справочника базовых цен на проектные работы на 4 квартал 2012 г. ОЗП=27,19	1	1680,17	1680,17	1680,17			1680	1680					
<b>Итого по разделу 10 Узел учета проектные работы</b>															
										<b>45679</b>					

<b>ИТОГИ ПО АКТУ:</b>														
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.										166036	819	121	324,97	8,24
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам										167497	1169	163	413,71	11,14
В том числе, справочно:														
МДС35 пр.1 т.1 п.3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 3-4, 8-9, 27, 31-37, 39-40, 25-26, 46-47, 65-70, 72-101, 71, 63-64, 107-108, 118, 130-151, 153-154, 116-117, 128-129, 197-200)										199	50	149	13,4575	0,014
МДС35 пр.1 т.3 п.2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 38, 41-42, 102-103, 152, 155-156, 158-159)										37	3	34	3,381	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
МДС35 пр.1 т.2 п.2	Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стеновых условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или зарождающихся предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутреннему пути ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 44, 49-55, 57-62, 105, 110-115, 119-120, 122-127, 160-161, 165, 184, 191, 163-164, 167-168, 171, 173-176, 178, 180-183, 189, 192-193, 195)													
МДС40 т.2 п.3	На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), остановленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ зарождающихся помещений предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, оргтехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 201-205)													
МДС35 пр.1 т.2 п.5	Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 193, 195)													
МДС35-IV п.4.7	При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-4, 8-9, 27, 31-37, 39-40, 25-26, 46-47, 65-70, 72-101, 63-64, 107-108, 118, 130-151, 153-154, 116-117, 128-129)													
	Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах								381508	169364	7354	3610	413,71	11,14
	Накладные расходы								95344					
	В том числе, справочно:													
	61% = 72%*0,85 ФОТ (от 66494) (Поз. 201-205)								40561					
	69% = 81%*0,85 ФОТ (от 1683) (Поз. 38, 152, 158-159)								1161					
	75% = 88%*0,85 ФОТ (от 16525) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 44, 49-55, 57-62, 105, 110-115, 119-120, 122-127, 160-161, 165, 184, 191)								12394					
	76% = 99%*(0,9*0,85) ФОТ (от 66) (Поз. 197-200)								50					
	89% = 105%*0,85 ФОТ (от 23988) (Поз. 162-164, 167-183, 185-190, 192-196)								21349					
	96% = 113%*0,85 ФОТ (от 4096) (Поз. 41-43, 102-104, 155-157)								3933					
	108% = 141%*(0,9*0,85) ФОТ (от 12293) (Поз. 3-5, 8-10, 27, 31-37, 39-40, 46-48, 65-101, 107-109, 118, 130-151, 153-154)								13276					
	122% = 143%*0,85 ФОТ (от 2148) (Поз. 25-26, 63-64, 116-117, 128-129)								2620					
	Сметная прибыль								52553					
	В том числе, справочно:													
	32% = 40%*0,8 ФОТ (от 66494) (Поз. 201-205)								21278					
	40% = 50%*0,8 ФОТ (от 1683) (Поз. 38, 152, 158-159)								674					
	48% = 60%*0,8 ФОТ (от 20623) (Поз. 41-43, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 102-104, 44, 49-55, 57-62, 155-157, 105, 110-115, 119-120, 122-127, 160-161, 165, 184, 191)								9901					
	52% = 65%*0,8 ФОТ (от 23988) (Поз. 162-164, 167-183, 185-190, 192-196)								12474					
	48% = 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 66) (Поз. 197-200)								32					
	56% = 83%*(0,85*0,8) ФОТ (от 12293) (Поз. 3-5, 8-10, 27, 31-37, 39-40, 46-48, 65-101, 107-109, 118, 130-151, 153-154)								6884					
	61% = 89%*(0,85*0,8) ФОТ (от 2148) (Поз. 25-26, 63-64, 116-117, 128-129)								1310					
	Итого по акту:													
	Итого по разделу 1 Система Т1, Т2 Узел учета ТЭ								75701				35,37	
	Итого по разделу 2 Система Т3, Т4 Узел учета ГВС								68714				39,55	
	Итого по разделу 3 Система В1 Узел учета ХВС								61978				39,14	0,06
	Итого по разделу 4 Демонтажные работы								1827				3,72	0,03
	Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы								126283				102,22	10,94
	Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава								16977				14,08	0,1
	Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.								3734				2,74	0,01
	Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.								179				0,25	
	Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы								128333				176,66	
	Итого по разделу 10 Узел учета проектные работы								45679				413,71	11,14
	Итого								529405					
	В том числе													
	Материалы								88930					
	Машины и механизмы								7354					
	ФОТ								172974					
	Оборудование								115860					
	Накладные расходы								95344					
	Сметная прибыль								52553					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ВСЕГО по акту									529405				413,71	11,14
НДС									95 292,90					*
ВСЕГО по акту									624 697,90					

**Принял:**

Директор МУП "КОС" \_\_\_\_\_

И.о. Главного инженера МУП "КОС" \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер МУП "КОС" \_\_\_\_\_

Зам. директора по экономике \_\_\_\_\_

И.о. Главного энергетика МУП "КОС" \_\_\_\_\_

Начальник Службы АСУ \_\_\_\_\_


Инженер 1кат. службы ЭРНС ТВСик МУП "КОС" \_\_\_\_\_


  
 Е.Н. Борисевич  
 Е.М. Фурман  
 Н.Н. Калинина  
 Н.Б. Третьякова  
 В.В. Лебедева  
 П.М. Полевик  
*И.Г. Качаева*

**Сдал: ООО "СеверСтрой"**

Генеральный директор \_\_\_\_\_

А.В. Белов



Расценки проверены:

СБ МУП "КОС" \_\_\_\_\_

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ  
 СМЕТНОЕ БЮРО ПТО МУП «КОС»  
  
 И.Г. КАЧАЕВА