

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"
 Стройка -
 Объект - "МО город Норильск р-н Талнах. Многоквартирный жилой дом по адресу ул.Игарская, д.44 (подъезды № 1,2)
 Инвентарный № _____

*Объект по АУТВР в МКД по с.Нурьинск
 р-н Талнах, ул. Игарская, д.44 № 1,2*

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
номер	КОС-126/15
дата	26.05.2015г.
Вид операции	

Договор подряда (контракт)	
Номер документа	Отчетный период
1	с _____ по _____
Дата составления	01.07.2017
31.07.2017	31.07.2017

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № АУТВР - 618. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
 507 403 руб. без НДС в т.ч. по акту 507 403 руб. без НДС
 598 735,54 руб. с НДС в т.ч. по акту 598 735,54 руб. с НДС

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з мех. (на ед./ всего)			
					В том числе			В том числе				Т/з осн.раб. (на ед./ всего)		
					Всего	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.	Всего	Осн.З/п			Эк.Маш.	З/пМех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Система Т3. Узел учета ГВС.														
Приборы и оборудование														
1	ТЕР11-02-022-03 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, ус-анализируемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	2	20,69	10,36			41	21			1,03	2,06
2	О	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,12-18, ОмЗ/ч (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) (ИДСЗ5 п.4.60 Транспортирные расходы ПЗ=6%; ОЗП=4%; ЭМ=6%; МАТ=6%; ИДСЗ5 п.4.64 Заводоупольные-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); ИДСЗ5 п.4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	2	15265,12			30530						
3	ТЕР16-02-007-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 соединене	2	201,76	10,94	6,83		404	22	14		0,96	1,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2. ВСт3сп3, давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-4	77,07									
5	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5,2 №3 Ду-25мм (ИДС35 п.4.60 Транспортыне раскоды ПЗ=6%; ОЭГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%). ИДС35 п.4.64 Заемопитильно-сладкие раскоды, Материалы ПЗ=2%; (ОЭГ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	комплект	2	1005,52							2011		
Комплект термомреобразователей														
6	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министров Красноярск №р от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное Давление до 10 МПа (термомреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46			96	14	12	65,4 1,31	
7	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78					-2				
8	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	17,63					-35				
9	301-3240	Копланки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	4,74					-9				
10	507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	10,01					-20				
11	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Министров Красноярск №р от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23			1,03 2,06	
12	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,084	48,82					-4				
13	Цена поставщика О	Комплект термомреобразователей КТСП-Н Р1100 Л60, кл. В с гильзой и бобышкой (ИДС35 п.4.60 Транспортыне раскоды ПЗ=6%; ОЭГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%). ИДС35 п.4.64 Заемопитильно-сладкие раскоды, Оборудования ПЗ=1,2%; (ОЭГ=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%). ИДС35 п.4.58 Стопимость марк и упаковки, для электрооборудования, КИПиА, циспиринента ПЗ=1,015 (ОЭГ=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	комплект	1	1938,08					1938				
сбросные краны														
14	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министров Красноярск №р от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное Давление до 10 МПа (год краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,03	4792,02	723,98	594,46			144	22	18	65,4 1,96	
15	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,09	26,78					-2				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-3	17,63				-53					
17	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	3	12,37				37					
18	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-3	4,74				-14					
19	507-2630	Пробки П-М27x2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-3	10,01				-30					
20	ТЕР24-01-033-01 Пр.Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	3 0,03*100	38,21	8,77			115	26			0,84 2,52	
21	302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-3	28,28				-85					
22	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	3	29,42				88					
Трубопроводы, запорная арматура														
23	ТЕР16-05-001-02 Пр.Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентиля, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (Затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду50мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	219,26	15,35	7,92		439	31	16		1,47 2,94	
24	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-4	77,07				-308					
25	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	4	89,82				359					
26	ТСЦ-301-3266	Затворы гидравлические диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	941,94				1884					
Трубопроводы														
27	ТЕРр65-14-3 Пр.Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,02 (2/100)	477,35	427,72	23,98		10	9			43,6 0,87	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15
28	ТЕР16-02-004-01 Пр. Мынстара Казаньер мр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (труба б/у) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22;15; ЗМ=6;29; ЗЛМ=22;15; МАТ=4;37	100 м трубопровода	0,02 2/100	10937,1€	683,12	289,92	2,82	219		60,83 1,22	0,19
29	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22;15; ЗМ=6;29; ЗЛМ=22;15; МАТ=4;37	М	-2	97,6€				-195			
30	ТЕР16-02-004-02 Пр. Мынстара Казаньер мр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22;15; ЗМ=6;29; ЗЛМ=22;15; МАТ=4;37	100 м трубопровода	0,0044 (0,07*2+0,30)/100	12233,2	809,12	3€3,46	3,42	54	4	72,05 0,32	0,23
31	302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22;15; ЗМ=6;29; ЗЛМ=22;15; МАТ=4;37	М	-0,44	107,5				-47			
32	ТСЦ-507-2279	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3-5-57х3 мм(76х3-5-57х3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22;15; ЗМ=6;29; ЗЛМ=22;15; МАТ=4;37	шт.	2	33,03				66			
33	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22;15; ЗМ=6;29; ЗЛМ=22;15; МАТ=4;37	М	0,3	173,7				52			
34	ТЕР16-02-004-01 Пр. Мынстара Казаньер мр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22;15; ЗМ=6;29; ЗЛМ=22;15; МАТ=4;37	100 м трубопровода	0,00988 (0,045*2+0,118*1+0,78)/100	10937,13	683,12	289,92	2,82	108	7	60,83 0,6	0,19
35	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22;15; ЗМ=6;29; ЗЛМ=22;15; МАТ=4;37	М	-0,988	97,6€				-96			
36	ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм (Применительно 57х3-5-32х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22;15; ЗМ=6;29; ЗЛМ=22;15; МАТ=4;37	шт.	2	25,12				50			
37	ТСЦ-507-1973	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22;15; ЗМ=6;29; ЗЛМ=22;15; МАТ=4;37	шт.	1	21,56				22			
38	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22;15; ЗМ=6;29; ЗЛМ=22;15; МАТ=4;37	М	0,78	136,2				106			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
39	ТЕР16-02-004-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	3	100 м Трубопровода	0,0041 (0,003*2+0,35)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	45	3	1		60,83 0,25	0,19
			Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (48-38-32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37											
40	302-3288		М	-0,41	97,65				-40					
			Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37											
41	ТСЦ-507-2277		шт.	2	25,12				50					
			Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром проходного прохода 50x40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57x4-45x2,5 мм (применительно 38x3,0-32x3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37											
42	ТСЦ-103-0346		м	0,35	80,92				28					
			Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37											
43	ТЕР16-07-005-02 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О		100 м трубопровода	0,0044	329,84	67,08	44,91		1				5,01 0,02	
			Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37											
44	ТЕР16-07-005-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О		100 м трубопровода	0,01398 0,0041+0,00988	171,78	67,08	44,91		2	1	1		5,01 0,07	
			Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37											
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
45	ТЕРp65-5-8 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О		100 шт.	0,02	42390,71	3215,52	330,5		848	64	7		308 6,16	
			Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного иммитатораДемонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37											
46	302-1175		шт.	-2	350,08				-700					
			Задвижки параллельные фланцевые с выдвигным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч68р диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37											
47	Цена поставщика		шт	2	929,83				1860					
			Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-25мм (ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64.Завозовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭП=2%; ЭМ=2% к раск., ЗПМ=2% к раск., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены											
Итого по разделу 1 Система Т3. Узел учета ГВС.									70035				33,37	
Раздел 2. Система В1. Узел учета ХВС.														
Приборы и оборудование														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
48	ТЕРМ11-02-022-03 Пр.Министров Квартал №р от 12.11.10 №ЭЗГ-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-25, кл Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.		20,69	13,36			41	21			1,03	2,06
49	Цена поставщика О	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0.12- 18.0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-25, кл Б) (ИДС35 п.4.60) Транспортиные расходы ПЗ=6% (ОЭГ=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), ИДС35 п.4.64 Заполнительно-смазочные расходы, Оборудование ПЗ=1,2% (ОЭГ=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%), ИДС35 п.4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КПЛА, используемая ПЗ=1.015 (ОЭГ=1.015; ЭМ=1.015; МАТ=1.015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	2	15265,12				30530					
50	ТЕР16-02-007-01 Пр.Министров Квартал №р от 12.11.10 №ЭЗГ-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	2	201,76	10,94	6,83		404	22	14		0,96	1,92
51	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), Диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-4	77,07				-308					
52	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-25мм (ИДС35 п.4.60) Транспортиные расходы ПЗ=6% (ОЭГ=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), ИДС35 п.4.64 Заполнительно-смазочные расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЭГ=2%, ЭМ=2% к раск., ЗПИ=2%, МАТ=2% к раск.; Т9=2%, ТМ=2%), ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	2	1005,52				2011					
преобразователи избыточного давления														
53	ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Министров Квартал №р от 12.11.10 №ЭЗГ-О	Большики, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		66,4	1,31
54	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78				-2					
55	108-0081	Большики скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	17,63				-35					
56	ТЦ-302-1236	Слоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	12,37				25					
57	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	4,74				-9					
58	507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	10,01				-20					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
59	ТЕР24-01-033-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	1 шт.	2 0,02*100	38,21	8,77			76	18			0,84 1,68	15
60	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15хч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	шт.	-2	28,28				-57					
61	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	шт.	2	29,42				59					
62	ТЕРм11-02-001-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23			1,03 2,06	
63	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	кг	-0,084	48,82				-4					
64	Цена поставщика О	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДУ-001" (ИДС35 п.4.60. Транспортирные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Запасные материалы-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2%; (ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%; ТЗ=1,2%; ТЗМ=1,2%); ИДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования. КПЛПА, используемая ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	2	3810,84				7622					
сборка														
65	ТЕРм12-10-001-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	100 шт.	0,05	4792,02	723,98	594,46		240	36	30		65,4 3,27	
66	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	кг	-0,15	26,78				-4					
67	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	шт.	-5	17,63				-88					
68	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	шт.	5	12,37				62					
69	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	шт.	-5	4,74				-24					
70	507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	шт.	-5	10,01				-50					
71	ТЕР24-01-033-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	1 шт.	5 0,05*100	38,21	8,77			191	44			0,84 4,2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
72	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15Кч18В для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-5	28,28				-141					
73	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11В27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	5	29,42				147					
74	ТЕР-18-06-003-10 Пр.Мисюра Кр.сюр.кр. от 12.11.10 №337-О	Установка воздушоуловителей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	184,01	18,16	17,79	0,3	368	36	36	1	1,66	0,02
75	507-0944	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	32,88				-66					
краны шаровые под приварку														
76	ТЕР-16-07-003-03 Пр.Мисюра Кр.сюр.кр. от 12.11.10 №337-О	Врезка в действующий внутренний сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм(с установкой кранов шаровых приварных) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 врезка	4	140,93	50,84	8,87		564	203	35		4,46	17,84
77	ТСЦ-103-0051	Трубы стальные сварные водопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-1,6	50,19				-80					
78	ТСЦ-302-1136	Вентили проходные муфтовые 15Кч18В для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-4	57,69				-231					
79	ТСЦ-302-1823	Краны шаровые РН25 ВАЛЛОМАХ под приварку диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	4	777,1				3108					
запорная арматура														
80	ТЕР-16-06-001-02 Пр.Мисюра Кр.сюр.кр. от 12.11.10 №337-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду50мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	219,26	5,35	7,92		219	15	8		1,47	1,47
81	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154					
82	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	89,82				180					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
83	ТСЦ-301-3266 Пр. Министров Красноярск, кв. 12.11.10 №237-О	Затворы гидравлические диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	941,94				942					
84	ТЕР16-02-007-01 Пр. Министров Красноярск, кв. 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	0,5	201,76	10,94	6,83		101	5	3		0,96 0,48	
85	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т	-0,0004	31424,22				-13					
86	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т	0,0008 0,0004*2	31424,22				25					
87	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	77,07				-77					
88	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	89,82				90					
89	ТСЦ-509-0966	Прокладки из перонита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	-0,0005	2573,05				-1					
90	ТСЦ-509-0966	Прокладки из перонита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	0,001 0,0005*2	2573,05				3					
91	ТЕР16-05-001-03 Пр. Министров Красноярск, кв. 12.11.10 №237-О	Установка вентиляей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм (затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду65мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	379,77	30,38	14,07	0,3	380	30	14		2,91 2,91	0,02 0,02
92	507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	127,62				-255					
93	ТСЦ-507-1001	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	110,58				221					
94	ТСЦ-301-3267	Затворы гидравлические диаметром до 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	1007,72				1008					

Трубопроводы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
95	ТЕР-16-02-004-02 Пр. Микрорайон Красновар мр от 12.11.10 №837-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0087 (0,07)/100	12233,21	309,12	363,46	3,42	106	7	3		72,05 0,63	0,23
96	302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	М	-0,87	107,5				-94					
97	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	М	0,87	173,7				151					
98	ТЕР-16-02-004-01 Пр. Микрорайон Красновар мр от 12.11.10 №837-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0186 (0,118*5+1,27)/100	10937,16	383,12	289,92	2,82	203	13	5		60,83 1,13	0,19
99	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	М	-1,86	97,65				-182					
100	ТСЦ-507-1974	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм(57х3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	5	25,4				127					
101	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	М	1,27	136,2				173					
102	ТЕР-16-02-004-01 Пр. Микрорайон Красновар мр от 12.11.10 №837-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (48,38,32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,01536 (0,059*+1,20)/100	10937,16	383,12	289,92	2,82	168	10	4		60,83 0,93	0,19
103	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	М	-1,536	97,65				-150					
104	ТСЦ-507-1972	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм (Применительно 32х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	4	20,4				82					
105	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	М	1,3	80,92				105					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
106	ТЕРр65-23-3 Пр.Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О	3 Слив воды из системы (Применительно Слив и наполнение водой системы водоснабжения без осмотра системы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепрозрачное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	4 1000 м3 объема здания	5 14,847333 22271/13*21/1000	6 1,84	7 1,84	8	9	10 27	11 27	12	13	14 0,21 3,12	15
107	ТЕР16-07-005-02 Пр.Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О	3 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепрозрачное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	4 100 м трубопровода	5 0,0087	6 329,84	7 67,08	8 44,91	9	10 3	11 1	12	13	14 5,01 0,04	15
108	ТЕР16-07-005-01 Пр.Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О	3 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепрозрачное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	4 100 м трубопровода	5 0,03396 0,01536*0,0186	6 171,78	7 67,08	8 44,91	9	10 6	11 2	12	13	14 5,01 0,17	15
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
109	ТЕРр65-5-8 Пр.Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О	3 Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного имитатораДемонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепрозрачное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	4 100 шт.	5 0,02	6 42390,71	7 3215,52	8 330,5	9	10 848	11 64	12	13	14 308 6,16	15
110	302-1175	3 Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30-чббр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепрозрачное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	4 шт.	5 -2	6 350,08	7	8	9	10 -700	11	12	13	14	15
111	Цена поставщика	3 Габаритный имитатор для МР, фланцевый, Ду-25мм (ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЭП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%) ИДС35 п.4.64.Завоуплатительно-сладовые расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭП=5%; ЗМ=2%, к рас.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к рас.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	4 шт	5 2	6 929,83	7	8	9	10 1860	11	12	13	14	15
Итого по разделу 2 Система В1. Узел учета ХВС.														
Раздел 3. Демонтажные работы														
112	ТЕРр65-14-3 Пр.Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О	3 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепрозрачное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	4 100 м трубопровода	5 0,02158 (2,04+0,116*1)/100	6 477,35	7 427,72	8 23,98	9	10 10	11 9	12	13	14 43,6 0,94	15
113	ТЕРр65-14-4 Пр.Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О	3 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепрозрачное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	4 100 м трубопровода	5 0,0105 1,057/100	6 762,14	7 640,59	8 59,84	9	10 8	11 7	12	13	14 65,3 0,69	15
Итого по разделу 3 Демонтажные работы														
Раздел 4. Узел учета. Электротехнические работы.														
114	ТЕРм11-06-001-01 Пр.Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О	3 Шпильки и пульты, масса до 50 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепрозрачное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	4 1 шт.	5 1	6 237,05	7 52,48	8 17,96	9 0,59	10 237	11 52	12	13	14 5,15 5,15	15
115	Цена поставщика	3 Шкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ШМП-3-0 IP54 с монтажной платой (ИДС35 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЭП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%) ИДС35 п.4.64.Завоуплатительно-сладовые расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭП=5%; ЗМ=2%, к рас.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к рас.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	4 шт	5 1	6 5538,99	7	8	9	10 5539	11	12	13	14	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
116	ТЕРМ08-02-397-01 Пр. Мичурин Крайновр.кр от 12.11.10 №237-О	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,008 0,4*2/100	1599,08	115,77	329,12	53,64	13	1	3		10,7 0,09	3,61 0,03
117	ТСЦ-509-0064	Профиль монтажный (DIN-рейка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	м	0,8 0,4*2	71,04				57					
118	ТЕРМ11-03-001-01 Пр. Мичурин Крайновр.кр от 12.11.10 №237-О	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, штахтах и пультях, масса до 5 кг (Блоки питания + тепловычислитель) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	6 4+1*1	7,44	5,93			45	36			0,52 3,12	
119	Цена поставщика	Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-02 485-БП (МДС3 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЭП=1,06; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС3 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы: Оборудование ПЗ=1,2% (ОЭП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС3 п. 4.58. Стойкость тары и упаковки - для электрооборудования. КИПы, инструменты ПЗ=1,05 (ОЭП=1,05; ЗМ=1,05; МАТ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	18488,01				18488					
120	ТЕРМ08-02-411-04 Пр. Мичурин Крайновр.кр от 12.11.10 №237-О	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 ввод	2	43,45	11,14			87	22			1,03 2,06	
121	ТСЦ-509-0090	Перемишки гибкие, тип ПГС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	7,24				-14					
122	Цена поставщика	Сальники ввертные (РГ-25 ПР54) (МДС3 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=1,06 (ОЭП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); МДС3 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы: Материалы ПЗ=2% (ОЭП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	2	61,63				123					
123	ТЕРМ08-02-411-05 Пр. Мичурин Крайновр.кр от 12.11.10 №237-О	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 48 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 ввод	2	43,45	11,14			87	22			1,03 2,06	
124	ТСЦ-509-0090	Перемишки гибкие, тип ПГС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	7,24				-14					
125	Цена поставщика	Сальники ввертные (РГ-29 ПР54) (МДС3 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=1,06 (ОЭП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); МДС3 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы: Материалы ПЗ=2% (ОЭП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	1	63,79				64					
126	Цена поставщика	Сальники ввертные (РГ-42 ПР54) (МДС3 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=1,06 (ОЭП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); МДС3 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы: Материалы ПЗ=2% (ОЭП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	1	131,91				132					
127	ТЕРМ08-03-575-01 Пр. Мичурин Крайновр.кр от 12.11.10 №237-О	Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	2	13,49	12,77			27	26			1,12 2,24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
139	ТЕРМ08-02-412-01 Пр. Министров Красноярск, мкр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара+питанием) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрозрачное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,33 (25*8)/100	1098,2	60,7	4,54	0,15	362	20	1		5,61 1,85	0,01
140	ТЕРМ08-02-412-02 Пр. Министров Красноярск, мкр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий ВВГ от ша до подполья + от подполья до ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрозрачное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,06 (1++2*3)/100	1116,17	72,93	9,07	0,3	67	4	1		6,74 0,4	0,02
141	ТЕРМ08-02-405-01 Пр. Министров Красноярск, мкр. от 12.11.10 №237-О	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрозрачное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,062 (1+2+3)/100	2353,1	414,41	293,18	3,72	146	26	18		38,3 2,37	0,25 0,02
142	ТЕРМ08-02-412-09 Пр. Министров Красноярск, мкр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрозрачное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,9 (16+7*4)/100	381,34	24,78	4,54	0,15	343	22	4		2,29 2,06	0,01 0,01
143	ТЕРМ11-06-002-02 Пр. Министров Красноярск, мкр. от 12.11.10 №237-О	Электрические проводки в щитах и пультых малогабаритных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрозрачное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,238 (11*8+12)/100	170,84	158,1			41	38			12,4 2,95	
144	Цена поставщика	Провод силовой ПВ 1X0,75 (МДС35 п. 4.64. Транспортыные раск. ПЗ=6%; ОЭП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Завешивательно-сладские раск. Матриалы ПЗ=2%; ОЭП=2%; ЗМ=2%; к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	1,236 (1,2)*1,03	6,47				8					
145	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3X1,5 (МДС35 п. 4.60. Транспортыные раск. ПЗ=6%; ОЭП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Завешивательно-сладские раск. Матриалы ПЗ=2%; ОЭП=2%; ЗМ=2%; к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	11,22 (1)*1,02	40,38				453					
146	Цена поставщика	Кабель витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (МДС35 п. 4.60. Транспортыные раск. ПЗ=6%; ОЭП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Завешивательно-сладские раск. Матриалы ПЗ=2%; ОЭП=2%; ЗМ=2%; к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	95,88 (8*7+12)*1,02	40,55				3888					
147	Цена поставщика	Кабель витая пара UTP 2x24AWG cat 5E (МДС35 п. 4.60. Транспортыные раск. ПЗ=6%; ОЭП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Завешивательно-сладские раск. Матриалы ПЗ=2%; ОЭП=2%; ЗМ=2%; к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	53,856 (25*16+11*8)*1,02	38,38				2067					
148	ТЕРМ08-03-545-01 Пр. Министров Красноярск, мкр. от 12.11.10 №237-О	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрозрачное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	6*1	250,6	35,81	3,44		1754	251	24		3,31 23,17	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
149	Цена поставщика	Коробка распаячная ОП 85x85x40 IP54 (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=9%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	ШТ	6	51,9				311					
150	Цена поставщика	Коробка распаячная ОП 125x125x70 IP54 (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	ШТ	1	180,56				181					
151	ТЕРм11-08-001-03 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Присоединение к приборам электрических проводов под эинт без изготовления колец с обслуживанием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 концов	0,92 (92/100)	183,66	120,92			169	111			10,3 9,48	
152	ТЕРм08-03-574-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 жил	0,24 (24/100)	5205,82	191,52	4,54		1249	46	1		16,8 4,03	0,01
Итого по разделу 4 Узел учета. Электротехнические работы.									119209				96,57	6,65
Раздел 5. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
153	ТЕРм08-02-411-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Рукава металлических наружных диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,5 (50/100)	6823,93	375,45	306,56		3412	188	153	2	34,7 17,35	0,22 0,11
154	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	51,5 0,5*103	51,95				2675					
155	ТЕРм08-02-411-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,44 (44/100)	6823,93	375,45	306,56		3003	165	135	1	34,7 15,27	0,22 0,1
156	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 32 мм РЗ-Ц-Х (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	45,32 0,44*103	91,85				4163					
Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.									65698				52,85	0,34
Раздел 6. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.														
157	ТЕРм08-02-412-02 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,5	1116,17	72,93	9,07		558	36	5		6,74 3,37	0,02 0,01
158	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГ нг 3х1,5 (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	51 0,5*102	40,38				2059					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
159	ТЕРМ08-02-412-01 Пр. Министров Красноярск, кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,44 (+4)/100	1098,2	50,7	4,54	0,15	483	27	2		5,61 2,47	0,01
160	ТЕРМ08-02-412-09 Пр. Министров Красноярск, кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	3,52 (88+26)/100	381,34	24,78	4,54	0,15	1342	87	16	1	2,29 8,06	0,01 0,04
161	Цена поставщика	Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (МДС35 п. 4.60. Транспорные расходы: ПЗ=6%; ОЗГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Эксплуатационно-содержание расходы. Материалы ПЗ=2%; ЗМ=2%; к расх.: ЗПМ=2%; МАТ=2%; к расх.: ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	269,28 (269)/1,02	40,55				10919					
162	Цена поставщика	Кабель Витая пара УТР 2X24AWG cat 5E (МДС35 п. 4.60. Транспорные расходы: ПЗ=6%; ОЗГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Эксплуатационно-содержание расходы. Материалы ПЗ=2%; ЗМ=2%; к расх.: ЗПМ=2%; МАТ=2%; к расх.: ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	134,64 (44+89)/1,02	38,38				5167					
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего. 41093 22,52 0,08														
Раздел 7. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении.														
163	ТЕР13-03-002-04 Пр. Министров Красноярск, кр. от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (Применительно Преобразовать ржавчины П-11) (1 13,7.01 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗГ=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,010111 (0,3+60+0,6951)/100	345,66	71,56	16,55	0,11	3	1			5,84 0,06	0,01
164	113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т	-0,0001	19552,05				-2					
165	ТСЦ-101-4164	Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акрокор-1" (Применительно Преобразовать ржавчины П-11) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	0,1 0,0001*1000	24,87				2					
166	ТЕР13-03-002-04 Пр. Министров Красноярск, кр. от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза) (1 13,7.01 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗГ=1,1; ТЗ=1,1; 2 стов ПЗ=2; ЗМ=2; к расх.: ЗПМ=2; МАТ=2; к расх.: ТЗ=2; ТЗМ=2); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,010111	691,32	143,12	33,1	0,22	7	1			11,68 0,12	0,02
Итого по разделу 7 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении. 183 0,28														
Раздел 8. Узел учета. Пусконаладочные работы.														
167	ТЕРп01-11-013-01 Пр. Министров Красноярск, кр. от 12.11.10 №237-О	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пусконаладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗГ=22,15	1 токoprимник	1	22,1	22,1			22	22			1,5 1,5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
168	ТЕРп01-11-028-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 линия	1	5,89	5,89			6	6			0,4 0,4	15
169	ТЕРп01-11-011-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	100 точек	0,02	235,68	235,68			5	5			16 0,32	
170	ТЕРп02-01-002-03 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 СИСТЕМАЭ	1	1447,13	1447,13			1447	1447			85 85	
171	ТЕРп02-01-002-04 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная Система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002-03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 канал	2 (8+4*10)	141,31	141,31			283	283			8,3 16,6	
Итого по разделу 8 Узел учета. Пусконаладочные работы.									86653				119,39	

ИТОГИ ПО АКТУ:

Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.	164782	3926	905	77	302,66	5,25								
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам	166464	5154	1359	104	406,27	7,17								
В том числе, справочно:														
МДС35 пр.1 т.1 п.3. _Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 3-4, 23-2Е, 28-44, 20-22, 50-51, 74-105, 107-108, 59-61, 71-73, 163-166)	239	181	58		16,366	0,021								
МДС35 пр.1 т.3 п.2. _Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 27, 45-46, 106, 109-110, 112-113)	29	27	2		2,691									
МДС35 пр.1 т.2 п.2. _Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 6-12, 14-19, 48, 53-58, 62-63, 65-70, 114, 118, 143, 151, 116-117, 120-121, 123-124, 127, 129-133, 135, 137, 139-142, 148, 152-153, 155, 157, 159-160)	768	513	253	27	46,949	1,8165								
МДС40 т.2 п.3. На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), установленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещения предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, ортехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 167-171)	264	264			15,573									
МДС35 пр.1 т.2 п.5. _Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 153, 155, 157, 159-160)	220	136	84	1	12,562	0,07								
МДС35-IV п.4.7. _При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-4, 23-26, 28-44, 20-22, 50-51, 74-105, 107-108, 59-61, 71-73)	162	104	56		9,432	0,02								
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах	362634	114162	8549	2303	406,27	7,17								
Накладные расходы	93109													
В том числе, справочно:														
61% = 72%*0,85 ФОТ (от 44898) (Поз. 167-171)	27388													
69% = 81%*0,85 ФОТ (от 1308) (Поз. 27, 106, 112-113)	902													
75% = 88%*0,85 ФОТ (от 12315) (Поз. 1, 6-12, 14-19, 48, 53-58, 62-63, 65-70, 114, 118, 143, 151)	9237													
76% = 99%*(0,9*0,85) ФОТ (от 66) (Поз. 163-166)	50													
89% = 105%*0,85 ФОТ (от 36860) (Поз. 115-117, 120-142, 144-150, 152-162)	32823													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
96% = 113%*(0.85 ФОТ (от 3278) (Поз. 45-47, 109-111)									3146					
108% = 141%*(0.9*0.85) ФОТ (от 14685) (Поз. 3-5, 23-26, 28-44, 50-52, 74-105, 107-108)									15860					
122% = 143%*0.85 ФОТ (от 3035) (Поз. 20-22, 59-61, 71-73)									3703					
Сметная прибыль									51660					
В том числе, справочно:														
32% = 40%*0.8 ФОТ (от 44898) (Поз. 167-171)									14367					
40% = 50%*0.8 ФОТ (от 1308) (Поз. 27, 106, 112-113)									524					
48% = 60%*0.8 ФОТ (от 15593) (Поз. 45-47, 1, 6-12, 14-19, 109-111, 48, 53-58, 62-63, 65-70, 114, 118, 143, 151)									7485					
52% = 65%*0.8 ФОТ (от 36880) (Поз. 115-117, 120-142, 144-150, 152-162)									19177					
48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 69) (Поз. 163-169)									32					
56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 14685) (Поз. 3-5, 23-26, 28-44, 50-52, 74-105, 107-108)									8224					
61% = 89%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3035) (Поз. 20-22, 59-61, 71-73)									1851					
Итого по акту:														
Итого по разделу 1 Система Т3. Узел учета ГВС.									70035				33,37	
Итого по разделу 2 Система В1. Узел учета ХВС.									123685				79,42	0,1
Итого по разделу 3 Демонтажные работы									847				1,87	
Итого по разделу 4 Узел учета. Электротехнические работы.									119209				96,57	6,65
Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.									65698				52,85	0,34
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.									41093				22,52	0,08
Итого по разделу 7 Узел учета. Пожарочные и теплоизоляционные работы. В помещении.									183				0,28	
Итого по разделу 8 Узел учета. Пусконаладочные работы.									86653				119,39	
Итого									507403				406,27	7,17
В том числе:														
Материалы									150815					
Машины и механизмы									8549					
ФОТ									118465					
Оборудование									89108					
Накладные расходы									93109					
Сметная прибыль									51660					
ВСЕГО по акту									507403				406,27	7,17
НАС									91 332,54					
ВСЕГО по акту									598 735,54					

Принял:

Директор МУП "КОС" _____ Е.Н. Борисевич
 Главный инженер МУП "КОС" _____ И.В. Леготин
 И.О. Главного инженера МУП "КОС" _____ Е.М. Фурман
 Главный бухгалтер МУП "КОС" _____ Н.Н. Капинина
 Зам. директора по экономике _____ Н.Б. Третьякова
 Главный энергетик МУП "КОС" _____ В.В. Дацюк
 Начальник Службы АСУ _____ П.М. Полевик
 Начальник службы ЭРНС ТВСИЖ МУП "КОС" _____ Н.И. Сергеева
 Инженер 1кат. службы ЭРНС ТВСИЖ МУП "КОС" _____ Ю.А. Романенко



Сдал: ООО "СеверСтрой"

Генеральный директор _____ А.В. Белов



РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ

ОБ ПТО МУП «КОС»

СБ МУП "КОС" _____ КОВАЛЕВА Г.Г.

Расценки проверены: