


Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"
 Стройка -
 Объект - "МО город Норильск р-н Талнах. Многоквартирный жилой дом по адресу ул.Космонавтов, д.41 (подъезд №1)
 Инвентарный № _____
 ОДПУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск

р-н Талнах, ул. Космонавтов, д.41


Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	КОС-126/15
	дата
	26.05.2015г.
Вид операции	

Номер документа	Дата составления		Отчетный период	
	1	28.02.2018	с	по
		01.02.2018		28.02.2018

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № АУТВР - 978. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
 541 965 руб. без НДС в т.ч. по акту 541 965 руб. без НДС
 639 518,70 руб. с НДС в т.ч. по акту 639 518,70 руб. с НДС

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Т/з мех. (на ед. всего)					
					В том числе		В том числе		В том числе			Т/з осн. раб. (на ед. всего)				
					Всего	Ссн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.	Всего	Осн.З/п			Эк.Маш.	З/пМех.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Раздел 1. Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ.																
Приборы и оборудование																
1	ТЕРМ11-02-022-04 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм (МФ-5.2.1-Б-50, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	1	68,56	31,09	22,72	69	31	23	3,09	3,09				
2	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с ЕП 0,5-75,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-50, кл.Б) ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЭП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы Оборудование ПЗ=1,2% (ОЭП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%), ИДС35 п. 4.56. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования. ИИПшА, инструмент ПЗ=1,015 (ОЭП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт.	1	17714,95		17715									
3	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 Соединение	1	201,76	10,34	6,83	202	11	7	0,96	0,96				
4	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	77,07			-154								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-50мм (МДС35 п. 4.60. Транспортыне расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2%; к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; к раск.; ПЗ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены	комплект		1740,73				1741					
6	ТЕРМ11-02-022-04 Пр. Министрв Крайногорс кр от 12.11.10 №237-О	Ротаметр. Счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм (МФ-5.2, 1-Б-Р-50, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.		68,56	-1,09	22,72		69	31	23		3,09	3,09
7	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0.5- 75 ОмЗч (МФ-5.2, 1-Б-Р-50, кл.Б) (МДС35 п. 4.60. Транспортыне расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2%; ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п. 4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПы, инструмента ПЗ=1,015; ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены	шт		18553,34				18553					
8	ТЕР16-02-007-01 Пр. Министрв Крайногорс кр от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединенине		201,76	0,94	6,83		202	11	7		0,96	0,96
9	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		77,07				-154					
10	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-50мм (МДС35 п. 4.60. Транспортыне расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2%; к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; к раск.; ПЗ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены	комплект		1740,73				1741					
Комплект термообразователей														
11	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министрв Крайногорс кр от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.		4792,02	0,02	723,98	594,46	96	14	12		65,4	1,31
12	ТСЦ-101-1703	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг		26,78	-0,05			-2					
13	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		17,63	-2			-35					
14	ТСЦ-301-3240	Колпачики-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		4,74	-2			-9					
15	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		10,01	-2			-20					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	ТЕРМ11-02-001-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2	14,02	11,74			28					
17	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,084	48,82				-4					
18	Цена поставщика	Комплект терморегуляторов КТСП-НСХ Р1100 L80, кл. В с гильзой и бобышкой ИДС35 п.4.60. Транспортировочные расходы ПЗ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%; ИДС35 п.4.64. Дополнительно-кладовские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%); ИДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструментов ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1938,08				1938					
ДАТЧИК ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ:														
19	ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
20	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,06	26,78				-2					
21	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт	-2	17,63				-35					
22	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт	2	12,37				25					
23	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт	-2	4,74				-9					
24	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт	-2	10,01				-20					
БЕЗ ДЕМФЕРНОЙ ТРУБКИ														
25	ТЕР24-01-033-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2	38,21	8,77			76	18			0,84 1,68	
26	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт	-2	28,28				-57					
27	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт	2	29,42				59					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
28	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Мюнстера Кваснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 + Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.		2	14,02	11,74			28	23		1,03	2,06
29	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 + Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	кг	-0,084	48,82				-4					
30	Цена поставщика О	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "КОРУНД-ДИ-001" ИДС35 п. 4.60. Гранулярные датчики, ПЗ=6%, ОЭГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%; ИДС35 п. 4.64. Заполнительно-отрадные датчики, Оборудование ПЗ=1,2%, ОЭГ=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%; ИДС35 п. 4.98. Стойкость тары и упаковки - для электросборочных комплексов, инструмент ПЗ=1,015 (ОЭГ=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены	шт	2	3810,84		7622							
оборота, воздушники														
31	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Мюнстера Кваснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (год краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 + Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,43		96	14	12		65,4	1,31
32	507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 + Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	10,01				-20					
33	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 + Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	4,74				-9					
34	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 + Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	17,63				-35					
35	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 + Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	2	12,37				25					
36	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 + Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	кг	-0,06	26,78				-2					
37	ТЕР24-01-033-01 Пр. Мюнстера Кваснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентиляей и клапанов обрзтных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 + Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	2	38,21	8,77			76	18			0,84	1,68
38	302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18л для воды давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметр 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 + Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	28,28				-57					
39	ТСЦ-302-1831	Кран шаровый муфтовый 11527П1, диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 + Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	2	29,42				99					
Трубопроводы, запорная арматура														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
40	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96 0,96	15
41	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ Диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	Т	-С.0008	31424,22				-25					
42	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ Диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	Т	С.0016 с 0008*2	31424,22				50					
43	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154					
44	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	шт.	2	89,82				180					
45	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, Диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	1000 шт.	-0,001	2573,05				-3					
46	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, Диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	1000 шт.	0,002 0,001*2	2573,05				5					
врезка Дубо в Дубо														
47	ТЕР16-07-003-06 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм(без установки з/а) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	1 врезка	1	590,96	71,18	12,26	0,15	591	71	12		6,43 6,43	0,01 0,01
48	103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	М	-0,4	136,2				-54					
49	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) З0460Р Диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	шт.	-1	350,08				-350					
50	ТЕР16-05-001-02 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентиляций, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм ("+" установка з/а) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	1 шт.	-1	219,26	15,35	7,92		-219	-15	-8		1,47 -1,47	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
51	ТЕР16-02-007-0- Пр. Мынстроя Кваснояр-кр от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ("+" - приварка фланцев) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1-4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	1 соединение		0 €	201,76	10,94	€ 83		101			0,96	0,48
врезка Ду32 в Ду80														
52	ТЕР16-07-003-0- Пр. Мынстроя Кваснояр-кр от 12.11.10 №237-О	Врезка в действующую внутреннюю сеть трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1-4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	1 врезка		2	156,68	€ 84	€ 87		313	102	18	4,46	8,92
53	103-0052	Трубы стальные сварные водопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1-4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	М		-0 €	63,71				-51				
54	302-1137	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кг/см ²), диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1-4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.		-2	68,03				-136				
трубопроводы														
55	ТЕР16-02-004-0- Пр. Мынстроя Кваснояр-кр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1-4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	100 м		0,0 €	13562,43	395,5€	49€ 57	5,5	41	3	1	79,75	0,24
56	ТСЦ-302-3289	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1-4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	М		-0 €	116,8				-35				
57	ТСЦ-507-2288	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кг/см ²) диаметром условного прохода 80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3-5-57х3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1-4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.		4	36,84				147				
58	ТЕР16-02-004-0-1 Пр. Мынстроя Кваснояр-кр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1-4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	100 м		3,019€€	10937,16	383,1€	28€ 92	2,82	217	14	6	60,83	0,19
59	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1-4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	М		-1,9€€	97,65				-194				
60	ТСЦ-507-1974	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кг/см ²), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм (Применительно 57х3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1-4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.		2	25,4				51				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружный диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены -а 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭИ=6.29; ЗПИМ=22.15; МАТ=4.37	м	1,75	136,2				238					
62	ТЕР16-02-004-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (45,38,32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены -а 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭИ=6.29; ЗПИМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,С2036 0,2594+-1,8/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	223	14	6		60,83 1,24	0,19
63	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены -а 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭИ=6.29; ЗПИМ=22.15; МАТ=4.37	м	-2,036	97,65				-199					
64	ТСЦ-507-1971	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру ДС 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 4С мм наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм (ЭХЗ,О) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены -а 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭИ=6.29; ЗПИМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	4	17,85				71					
65	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружный диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены -а 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭИ=6.29; ЗПИМ=22.15; МАТ=4.37	м	1,8	80,92				146					
66	ТЕРр65-23-1 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Слив и наполнение водой системы отопления без эжектора ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены -а 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭИ=6.29; ЗПИМ=22.15; МАТ=4.37	1000 м3 объема здания	7,5-8333 226453 1/1000	3,6	3,6			27	27			0,41 3,09	
67	ТЕР16-07-005-02 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 30 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены -а 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭИ=6.29; ЗПИМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	3,003	329,84	67,08	44,91		1				5,01 0,02	
68	ТЕР16-07-005-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 30 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены -а 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭИ=6.29; ЗПИМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	С.04022 3,21986+-1,02036	171,78	67,08	44,91		7	3	2		5,01 0,2	
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
69	ТЕРр65-5-8 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно устенскв и снятие габаритного имитатораДемонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены -а 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭИ=6.29; ЗПИМ=22.15; МАТ=4.37	100 шт.	0,02	42390,71	3215,52	330,5		848	64	7		308 6,16	
70	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвигным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 НС/с42) 30ч60р Диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены -а 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭИ=6.29; ЗПИМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	350,08				-700					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
71	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МО. Францевый, ДУ-50мм ИДС35 п. 4.60 Транспортыне расходы ПЗ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2%; к раск., ЗПМ=2%; МАТ=2%; к раск., ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 текущие цены	шт		1686,67				3373					
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЗ.										99490			66,34	0,01

Раздел 2. Система Т3,Т4. Узел учета ГВС.

Приборы и оборудование

72	ТЕРМ11-02-022-03 Пр. Мультимедиа Квантовый,кр. от 12.11.10 №ЭЗ7-О	Ротаметр счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм. (МФ-5.2 1-5-25, кл Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепроизводственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	2	20,69	10,36			41	21			1,03	2,06
73	Цена поставщика 0	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0.12- 18 Ом/ч (МФ-5.2 1-5-25, кл Б) ИДС35 п. 4.60 Транспортыне расходы ПЗ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1.2%; ОЗП=1.2%; ЗМ=1.2%; МАТ=1.2%; ИДС35 п. 4.98 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования КИПЦА, используемая ПЗ=1.015 (ОЗП=1.015; ЗМ=1.015; МАТ=1.015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 текущие цены	шт	2	15265,12				30530					
74	ТЕР16-02-007-01 Пр. Мультимедиа Квантовый,кр. от 12.11.10 №ЭЗ7-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепроизводственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 соединение	2	201,76	10,94	6,83		404	22	14		0,96	1,92
75	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепроизводственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-4	77,07				-308					
76	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 ДУ-25мм ПФБ. 305651.003-01 ИДС35 п. 4.60 Транспортыне расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2%; к раск., ЗПМ=2%; МАТ=2%; к раск., ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 текущие цены	комплект	2	1005,52			2011						
Комплекты термопреобразователей														
77	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Мультимедиа Квантовый,кр. от 12.11.10 №ЭЗ7-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивленя) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепроизводственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4	1,31
78	101-1703	Прокладки резиновые (пластичная техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепроизводственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	кг	-0,06	26,78				-2					
79	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепроизводственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	17,63				-35					
80	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепроизводственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	4,74				-9					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
81	507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	10,01				-20					
82	ТЕРМ11-02-001-01 По Минстрое Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23			1,03	2,06
83	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	кг	-0,084	48,82				-4					
84	Цена поставщика	Комплект терморепрообразователей КТСП-Н Р100 L60, кл. В с гильзой и бобышкой ИДС35 п.4.60. Транспортиные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительные складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); ИДС35 п.4.58. Столбистые тары и упаковки - для электрооборудования. КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1938,08				1938					
сброшенные краны														
85	ТЕРМ12-10-001-01 По Минстрое Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 шт.	0,04	4792,02	723,98	594,46		192	29	24		65,4	2,62
86	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	кг	-0,12	26,78				-3					
87	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-4	17,63				-71					
88	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	4	12,37				49					
89	ТСЦ-301-3240	Коплачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-4	4,74				-19					
90	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-4	10,01				-40					
91	ТЕР24-01-033-01 По Минстрое Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	4 0,04+100	38,21	8,77			153	35			0,84	3,36
92	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кг/см ²), диаметр 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-4	28,28				-113					
93	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	4	29,42				118					
краны шаровые под приварку														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
94	ТЕР16-05-001-01 Пр. Мичуринская Квартал №37-О от 12.11.10 №ЭЗ7-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм (Кран шаровый приварной 25мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строковой): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.		152,92	15,35	5,86		153	15	6		1,47	1,47
95	ТСЦ-509-0966	Прокладка из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строковой): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	1000 шт.	-0,002	2573,05				-5					
96	ТСЦ-101-2575	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строковой): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	т	-0,0011	31849,77				-35					
97	ТСЦ-507-0980	Планы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строковой): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	44,7				-89					
98	ТСЦ-302-1823	Краны шаровые РН25 ВАЛЛОМАХ под приварку диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строковой): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	1	777,1				777					
Трубопроводы, запорная арматура														
99	ТЕР16-05-001-02 Пр. Мичуринская Квартал №37-О от 12.11.10 №ЭЗ7-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (Затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду50мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строковой): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.		219,26	15,35	7,92		219	15	8		1,47	1,47
100	507-0983	Планы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строковой): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	77,07				-154					
101	ТСЦ-507-1000	Планы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строковой): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	2	89,82				180					
102	ТСЦ-301-3266	Затворы гидравлические диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строковой): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	1	941,94				942					
врезка Ду32 в Ду80														
103	ТЕР16-07-003-04 Пр. Мичуринская Квартал №37-О от 12.11.10 №ЭЗ7-О	Врезка в действующую внутреннюю сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм(без установки 3/4)	1 врезка	1	156,68	50,84	8,87		157	51	9		4,46	4,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
104	302-1137	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭИ=6,29, ЗПИ=22.15, МАТ=4,37	шт.	-1	68,03	-68								
105	103-0052	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 52 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭИ=6,29, ЗПИ=22.15, МАТ=4,37	п	-0,4	63,71	-25								
Трубопроводы														
106	ТЕР16-02-004-02 Пр.Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭИ=6,29, ЗПИ=22.15, МАТ=4,37	10,7 м трубопровода	0,005 (0,07*2+0,255*2+0,25)/100	12233,21	809,12	353,46	3,42	61	4	2		72,05 0,36	0,23
107	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭИ=6,29, ЗПИ=22.15, МАТ=4,37	п	-0,5	107,5	-54								
108	ТСЦ-507-2279	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65x50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76x3,5-57x3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭИ=6,29, ЗПИ=22.15, МАТ=4,37	шт.	2	33,06	66								
109	ТСЦ-507-2283	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65x32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76x3,5-38x2,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭИ=6,29, ЗПИ=22.15, МАТ=4,37	шт.	2	26,44	53								
110	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭИ=6,29, ЗПИ=22.15, МАТ=4,37	м	0,25	173,7	43								
111	ТЕР16-02-004-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭИ=6,29, ЗПИ=22.15, МАТ=4,37	10,3 м трубопровода	0,00208 (0,045*2+0,118*2)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	23	1	1		60,83 0,13	0,19
112	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭИ=6,29, ЗПИ=22.15, МАТ=4,37	п	-0,208	97,65	-20								
113	ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50x40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57x4-45x2,5 мм(применительно 57x32) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭИ=6,29, ЗПИ=22.15, МАТ=4,37	шт.	2	25,12	50								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
114	ТСЦ-607-1974	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм(57х3.5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.		25,4					25				
115	ТЕР16-02-004-01 Пр. Мыстора Красновр.кр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (45.38.32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,007 (0,03*Тн,687*Тс)	10937,16	633,12	285,52	2,82		78			60,83 0,43	0,19
116	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	м	-0,7	97,65					-69				
117	ТСЦ-607-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружными диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм (применительно 38х32) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	1	25,12						25			
118	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	м	С,68	80,92						55			
119	ТЕР16-07-005-02 Пр. Мыстора Красновр.кр от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,005	329,84	57,08	44,91				2			5,01 0,03
120	ТЕР16-07-005-01 Пр. Мыстора Красновр.кр от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,005 (0,007*Тн,0,002*Тс)	171,78	67,08	44,91				2			5,01 0,05
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
121	ТЕР65-5-8 Пр. Мыстора Красновр.кр от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного имитатора(Демонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 шт.	0,02	42390,71	3215,52	330,5			848		64		308 6,16
122	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30-чбвр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	350,08					-700				
123	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МП, фланцевый, Ду-25мм ИНДЕКС п. 4.60. Габаритные расходы ПЗ=6%, ОЭГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%; МДСЗ п. 64. Заполнительно-охлаждающие расходы. Материалы ПЗ=2%, ОЭГ=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%, ЗПМ=2%, ТЗ=2%, ТЗМ=2%; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены	шт		929,83					1860				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого по разделу 2 Система Т3,Т4, Узел учета ГВС.														
Раздел 3. Система В1. Узел учета ХВС.														
Приборы и оборудование														
124	ТЕРМ11-02-022-03 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Ротаметр счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 52 мм (МФ-5.2.1-Б-25, кл Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	20,69	10,36				21	10		1,03 1,03	
125	Цена поставщика О	Преобразователь расхода электромагнитный И с БП 0,12-18,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-25, кл Б) (МДС35 п.4.64. Заготовительные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительные-складские расходы, Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИГ иА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт	1	15265,12					15265				
126	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83			202	11	7	0,96 0,96	
127	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	77,07					-154				
128	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-25мм ППБ-305651,003-01 (МДС35 п.4.60. Транспорные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительные-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к раск., ЗПМ=2%, МАТ=2% к раск., ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	комплект	1	1005,52					1006				
преобразователи избыточного давления														
129	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 1,0 МПа (пог. преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46			48	7	6	65,4 0,65	
130	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,03	26,76					-1				
131	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	17,63					-18				
132	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	12,37					12				
133	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	4,74					-5				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
134	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.		-1	10,01							-10			
135	ТЕР24-01-033-01 Пр-Минотра Казань-р-р от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.		1	38,21	8,77						38	0,84 0,84		
136	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18ч для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.		-1	28,23							-28			
137	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.		1	29,42							29			
138	ТЕРм11-02-001-01 Пр-Минотра Казань-р-р от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.		1	14,02	11,74						14	1,03 1,03		
139	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	кг		-0,042	48,82							-2			
140	Цена поставщика О	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" ИДС35 п. 4 60. Трансформаторные расходы ПЗ=6%, ОЭГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%; ИДС35 п. 4 64. Запасовительно-ослабляе расходы. Оборудование ПЗ=1,2%; ОЭГ=1,2%; ЗМ=1,2%; ЗТМ=1,2%; МАТ=1,2%; МАТ=1,2%; ЗМ=1,2%; ЗТМ=1,2%; ИДС35 п. 4 58. Стойкость тары и упаковки - для электрооборудования КИП/Д. устройства ПЗ=1,015 (ОЭГ=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены	шт		1	3810,84							3811			
сборка, воздухоотводчики																
141	ТЕРм12-10-001-01 Пр-Минотра Казань-р-р от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	100 шт.		0,03	4792,02	723,98						144	22	18	65,4 1,96
142	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	кг		-0,09	26,73							-2			
143	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.		-3	17,63							-53			
144	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контройкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.		3	12,37	0,03*100						37			
145	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.		-3	4,74							-14			
146	507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.		-3	10,01							-30			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
147	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентиляей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭИ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	0,03*100	38,21	8,77			115	26			0,84 2,52	15
148	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18л для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭИ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-3	28,28				-85					
149	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭИ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	3	29,42				88					
150	ТЕР18-06-003-10 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка воздухоотводчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭИ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	184,01	18,16	17,79	0,3	184	18	18		1,66 1,66	0,02 0,02
151	ТСЦ-507-0944	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭИ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	32,88				-33					
Краны шаровые под приварку														
152	ТЕР16-07-003-03 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭИ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	1 врезка	2	140,93	50,84	8,87		282	102	18		4,46 8,92	
153	103-0051	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭИ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	м	-0,8	50,19				-40					
154	302-1136	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давгензэм 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭИ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	57,69				-115					
155	ТСЦ-302-1823	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭИ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	777,1				1554					
156	ТЕР16-05-001-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентиляей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (Кран шаровый приварной) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭИ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	219,26	15,35	7,92		219	15	8		1,47 1,47	
157	509-0966	Прокладки из-паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭИ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	1030 шт.	-0,002	2573,05				-5					
158	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭИ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	т	-0,0011	31424,22				-35					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
159	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, Давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07					-154				
160	ТСЦ-302-1826	Краны шаровые РN25 ВАЛЛОМАХ под приварку диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	1231,81					1232				
запорная арматура														
Трубопроводы														
161	ТЕР16-02-004-01 Пр.Мехотр. Квасчюв-кр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,01982 (0,118**+1,51)/100	10937,16	663,12	289,92	2,82	217	14	6		60,83 1,21	0,19
162	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	м	-1,982	97,66					-194				
163	ТСЦ-507-1974	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм(57х3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	4	25,4					102				
164	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	м	1,51	136,2					206				
165	ТЕР16-02-004-01 Пр.Мехотр. Квасчюв-кр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00768 (0,099**+0,65)/100	10937,16	633,12	289,92	2,82	84	5	2		60,83 0,47	0,19
166	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,768	97,66					-75				
167	ТСЦ-507-1971	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм (Применительно 32х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	17,86					36				
168	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,66	80,92					53				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
169	ТЕРр65-23-3 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	3 Слив воды из системы (Применительно Слив и наполнение ВОДОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ без осмотра системы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	4 10,00 м3 сбъема зданья	5 7,548333 226+537/1000	6 1,84	7 1,84	8	9	10 14	11 14	12	13	14 0,21 1,59	15
170	ТЕР167-07-005-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	3 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	4 100 м Трубопровода	5 0,0275 6,00768-0,01982	6 171,78	7 67,08	8 44,91	9	10 5	11 2	12 1	13	14 5,01 0,14	15
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
171	ТЕРр65-5-8 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	3 Смена задвижек диаметром 50 мм (Применительно установка и снятие габаритного имитатораДемонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	4 100 шт.	5 0,01	6 42390,71	7 3215,52	8 330,5	9	10 424	11 32	12 3	13	14 308 3,08	15
172	ТСЦ-302-1175	3 Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	4 шт	5 -1	6 350,08	7	8 -350	9	10	11	12	13	14	15
173	Цена поставщика	3 Габаритный имитатор для МО, фланцевый, Ду-25мм (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%). ИДС35 п.4.64. Заполнительно-смазочные расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%. ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх.), ТЗ=2%, ТЗМ=2%). ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 4 Текущие цены	4 шт	5 1	6 929,83	7	8 930	9	10	11	12	13	14	15
Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС. 62150 39,91 0,04														
Раздел 4. Демонтажные работы														
174	ТЕРр65-14-3 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	3 Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданьях и сооружениях на сверке диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	4 100 м трубопровода	5 0,02105 2,105/100	6 477,35	7 427,72	8 23,98	9	10 10	11 9	12 1	13	14 43,6 0,92	15
175	ТЕРр65-14-4 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	3 Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданьях и сооружениях на сверке диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	4 100 м трубопровода	5 0,0156 (1,56/100)	6 762,14	7 640,59	8 59,84	9	10 12	11 10	12 1	13	14 65,3 1,02	15
Итого по разделу 4 Демонтажные работы 1035 2,23														
Раздел 5. Узел учета. Электротехнические работы.														
176	ТЕРм11-06-001-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	3 Щиты и пульты, масса до 50 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	4 1 шт.	5 1	6 237,05	7 52,48	8 17,96	9 0,59	10 237	11 52	12 18	13	14 5,15 5,15	15 0,04 0,04
177	Протокол согласования стоимости ДС	3 Щкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЩМП-3-0 IP54 с монтажной платой (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%). ИДС35 п.4.64. Заполнительно-смазочные расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%. ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх.), ТЗ=2%, ТЗМ=2%). ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 4 Текущие цены	4 шт	5 1	6 4676,25	7	8 4676	9	10	11	12	13	14	15
178	ТЕРм08-02-387-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	3 Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	4 100 м.	5 0,008 0,42/100	6 1599,08	7 115,77	8 329,12	9 53,64	10 13	11 1	12 3	13	14 10,7 0,09	15 3,61 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
179	ТСЛ-509-0064	Профиль монтажный (DIN-рейка) Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗИ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	м	0,8 0,4*2	71,04				57					
180	ТЕРМ11-03-001-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкции, щитов и пульты, масса до 5 кг (блоки питания + тепловычислитель) Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗИ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	5+1+1	7,44	5,93		52	42				0,52 3,64	
181	Цена поставщика	Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-02 485-БП ИДСЗ5 п. 4.60. Трансформные расходы ПЗ=6%; ОЭТ=6%; ЗИ=6%; МАТ=6%; ОЭТ=1,2%; ЗИ=1,2%; МАТ=1,2%; ИДСЗ5 п. 4.58. Стопимость тары и упаковки - для электроснабжения КИПД, конструкция ПЗ=1,015 (ОЭТ=1,015; МАТ=1,015); Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт		18488,01			18488						
182	ТЕРМ08-02-411-04 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Ввод гибкий, наружный диаметр металлопровода до 27 мм Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗИ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	1 ввод	6 5+1	43,45	11,14		261	67				1,03 6,18	
183	509-0090	Перемычки гибкие, тип ПТС-50 Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗИ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-6	7,24			-43						
184	Протокол согласования стоимости ДС	Сальники ввертные (РС-25 П54) ИДСЗ5 п. 4.60. Трансформные расходы ПЗ=1,06 (ОЭТ=1,06; ЗИ=1,06; МАТ=1,06); ИДСЗ5 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЭТ=2%; ЗИ=2%; МАТ=2%) Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	5	32,19			161						
185	Протокол согласования стоимости ДС	Сальники ввертные (РС-29 П54) ИДСЗ5 п. 4.60. Трансформные расходы ПЗ=1,06 (ОЭТ=1,06; ЗИ=1,06; МАТ=1,06); ИДСЗ5 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЭТ=2%; ЗИ=2%; МАТ=2%) Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	1	59,34			59						
186	ТЕРМ08-03-575-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗИ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	2	13,49	12,77		27	26				1,12 2,24	
187	Протокол согласования стоимости ДС	Выключатели автоматические ВА47-29 7Р 6А ИДСЗ5 п. 4.60. Трансформные расходы ПЗ=1,06 (ОЭТ=1,06; ЗИ=1,06; МАТ=1,06); ИДСЗ5 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЭТ=2%; ЗИ=2%; ЗТМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	2	201,57			403						
188	ТЕРМ08-02-152-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Полка-кронштейн из угловой стали Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗИ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	1 т	0,00089 0,89*1/1000	33088,92	1118,07	1254,6	31,35	29	1			101 0,09	2,11
189	ТЕРМ08-02-407-02 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплениями скобами, диаметр до 40 мм Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗИ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,01 1/100	4052,39	449,03	1604,09	410,14	41	4	16	4	41,5 0,42	27,6 0,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
190	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 38х3, 0)	М	1,03 1*1,03	102,3				105					
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37												
191	ТЕРМ08-02-411-01	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлпорукав Д22мм)	100 м	0,03	6823,93	375,45	306,56	3,27	205	11	9		34,7 1,04	0,22 0,01
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37												
192	Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-ЦХ (ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)	М	3,09 3*1,03	39,93				123					
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены												
193	ТЕРМ08-02-409-01	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом д 16)	100 м	0,52 52/100	4104,85	257,52	769,47	236,42	2135	134	400	123	23,8 12,38	15,91 8,27
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37												
194	Протокол согласования стоимости ДС	ПВХ гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)	М	53,56 0,52*103	6,63				355					
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены												
195	ТЕРМ08-02-412-01	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара)	100 м	0,52	1098,2	60,7	4,54	0,15	571	32	2		5,61 2,92	0,01 0,01
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37												
196	ТЕРМ08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий ВВГ от ша до подполья + от подполья до ВРУ)	100 м	0,06 (2*1+3)/100	1116,17	72,93	9,07	0,3	67	4	1		6,74 0,4	0,02 0,02
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37												
197	ТЕРМ08-02-405-01	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ)	100 м	0,062 (1,2-2*3)/100	2353,1	414,41	293,18	3,72	146	26	18		38,3 2,37	0,25 0,02
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37												
198	ТЕРМ08-02-412-09	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	0,9 (1,236/1,05-(11,22+122,4+5 6,456)/1,02- (10,06-0,062*0,333+0,52)*1 00)/100	381,34	24,78	4,54	0,15	343	22	4		2,29 2,06	0,01 0,01
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
199	ТЕРМ1-06-002-02 Пр. Мысгора Крайнегор. кр от 12.11.10 №37-О	Электрические проводки в щитах и путяхх малогабаритных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Справочно): 1-4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗМ=6;29; ЗПМ=22.15; МАТ=4;37	100 м	0,333 (18+153)/100	170,84	158,1			57	53			124	4,13
200	Протокол согласования стоимости ДС	Провод силовой ПВ 1х0,75 (ИДС35 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=6%; ОЗГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗГ=2%; ЗМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Справочно): 4 Текущие цены	М	1,236 (1,2) * 1,03	5,39				7					
201	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель силовой ВВГнг-Эк1.5 (ИДС35 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=6%; ОЗГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗГ=2%; ЗМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Справочно): 4 Текущие цены	М	11,22 (11) * 1,02	34,29				385					
202	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель витая пара экранированная ГРР 2РР 24АВГ cat 5Е (ИДС35 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=6%; ОЗГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗГ=2%; ЗМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Справочно): 4 Текущие цены	М	122,4 (18+97+12) * 1,02	16,56				2027					
203	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель витая пара УТР 2х24АВГ cat 5Е (ИДС35 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=6%; ОЗГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗГ=2%; ЗМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Справочно): 4 Текущие цены	М	56,406 (15,3+35+9) * 1,02	8,56				484					
204	ТЕРМ08-03-545-01 Пр. Мысгора Крайнегор. кр от 12.11.10 №37-О	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Справочно): 1-4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗМ=6;29; ЗПМ=22.15; МАТ=4;37	1 шт.	5	250,6	35,81	3,44		1253	179	17		3,31	16,55
205	Протокол согласования стоимости ДС	Коробка распределительная ол 85х85х40 IP54 (ИДС35 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=6%; ОЗГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗГ=2%; ЗМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Справочно): 4 Текущие цены	шт	5	40,31				202					
206	ТЕРМ1-08-001-03 Пр. Мысгора Крайнегор. кр от 12.11.10 №37-О	Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления колец с обслуживанием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Справочно): 1-4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗМ=6;29; ЗПМ=22.15; МАТ=4;37	100 концов	1,31 137/100	183,66	120,92			241	158			10,3	13,49
207	ТЕРМ08-03-574-01 Пр. Мысгора Крайнегор. кр от 12.11.10 №37-О	Разводка по устройствам и подключению жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Справочно): 1-4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗМ=6;29; ЗПМ=22.15; МАТ=4;37	100 жил	0,32 32/100	5205,82	191,52	4,54	0,15	1666	61	1		16,8	5,38
Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы.									124848				106,01	11,7
Раздел 6. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
208	ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Мысгора Крайнегор. кр от 12.11.10 №37-О	Рукава металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Справочно): 1-4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗМ=6;29; ЗПМ=22.15; МАТ=4;37	100 м	0,1 (10/100)	6823,93	375,45	303,56	3,27	682	38	31		34,7	0,22
209	Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (ИДС35 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=1;06; ОЗГ=1;06; ЗМ=1;06; МАТ=1;06); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗГ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Справочно): 4 Текущие цены	М	10,3 0,1 * 103	39,93				411					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.														
210	ТЕРм08-02-412-02 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Раздел 7. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.												
		Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однопольного или многопольного в общей оплетке суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий)	100 м	0,1	1116,17	72,93	9,07	0,3	112	7	1		6,74	0,02
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37											0,67	
211	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (МДС35 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64.Заводоупольные-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, к расх.; ЗПМ=2%, МАТ=2%, к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))	М	10,2	34,29				350					
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 4 Текущие цены		0,1*02										
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.														
212	ТЕР13-03-002-04 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Раздел 8. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.												
		Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовой ГФ-021 (Применительно Преобразовать ржавчины (П-1Т))	100 м2	0,012781	345,66	71,56	16,55	0,11	4	1			5,84	0,01
		(При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1, ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37		(0,6289-0,2173+0,4319)/100									0,07	
213	ТСЦ-113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-журчичевая	Т	-0,0002	19552,05				-4					
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37												
214	ТСЦ-101-4164	Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акрокор-1"	кг	0,2	24,87				5					
		(Применительно Преобразовать ржавчины (П-1Т)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37		0,0002*1000										
215	ТЕР13-03-002-04 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовой ГФ-021 (за 2 раза)	100 м2	0,012781	691,32	143,12	33,1	0,22	9	2			11,68	0,02
		(При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1, ТЗ=1,1, 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2, ЭМ=2, к расх.; ЗПМ=2, МАТ=2, к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37											0,15	
Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.														
216	ТЕРп01-11-013-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Раздел 9. Узел учета. Пусконаладочные работы.												
		Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»	1 токоприемник	1	22,1	22,1			22	22			1,5	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15											1,5	
217	ТЕРп01-11-028-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Измерение сопротивления изоляции мегаометром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электроприборам	1 линия	1	5,89	5,89			6	6			0,4	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15											0,4	
218	ТЕРп01-11-011-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 точек	0,02	235,68	235,68			5	5			16	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15											0,32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
219	ТЕРПО2-01-002-03 Пр. Мичуринская Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛОЖНОСТИ с количеством каналов (Кодц) 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 система		1447,13	1447,13			1447	1447			85	85
220	ТЕРПО2-01-002-04 Пр. Мичуринская Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛОЖНОСТИ с количеством каналов (Кодц) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002-03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 канал	122,5+1,08	141,31	141,31			1130	1130			8,3	66,4
Итого по разделу 9 Узел учета.														
Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Раздел 10. Узел учета проектные работы														
221	СБЦ9-5-7-4	Двухстадийная разработка проектной документации на АСУТП, количество багов 7, часть проектной документации: ТО (препроектирование АСУТП заключается в проезде ранее разработанной АСУТП к установлен конкретному объекту управления, от 0,05 до 0,3 ПЗ=0,137 (ОЗП=0,137; ЗМ=0,137 к раск.; ЗПМ=0,137; МАТ=0,137 к раск.; ТЗ=0,137; ТЗМ=0,137); При односторонней разработке проектной документации на АСУТП ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8); Смарты РД ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЗМ=0,5 к раск.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к раск.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс изменения сметной стоимости проектных работ для спривальности к справочника базовых цен на проектные работы на 4 квартал 2012 г. ОЗП=27,19	разработка проектной документации		1680,17	1680,17				1680	1680			
Итого по разделу 10 Узел учета проектные работы														
ИТОГО ПО АЕТУ:														
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.					159619	6336	846	128	340,86	8,72				
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам					161176	7539	1200	172	437,39	11,79				
В том числе, справочно:														
МДС35 пр.1 т.1 п.3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или зарекомендовавшихся предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП.3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 3-4, 8-9, 40-65, 67-68, 25-27, 37-39, 74-75, 94-120, 91-93, 126-127, 150-168, 170, 135-137, 147-149, 212-215)					274	217	57		19,46	0,0105				
МДС35 пр.1 т.3 п.2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или зарекомендовавшихся предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП.3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 66, 69-70, 12-122, 169, 171-172, 174-175)					36	33	3		3,303					
МДС35 пр.1 т.2 п.2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или зарекомендовавшихся предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП.3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,35; ЗМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 72, 77-83, 85-90, 124, 129-134, 138-139, 141-146, 176, 180, 193, 206, 178-179, 182-183, 188-189, 191, 193, 195-198, 204, 207-208, 210)					654	422	232	45	38,367	3,0415				
МДС40 т.2 п.3. На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), остановленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ зарекомендовавшихся помещений предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, оргтехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 216-220)					392	392			23,043					
МДС35 пр.1 т.2 п.5. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЗМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 208, 210)					20	12	9		1,116	0,006				
МДС35-IV п.4.7. Дир. ремонт и реконструкция, заданий и сооружений: работы, аналогичные технологическим процессам в новой строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-4, 8-9, 40-65, 67-68, 25-27, 37-39, 74-75, 94-120, 91-93, 126-127, 150-168, 170, 135-137, 147-149, 212-215)					181	126	55		11,2605	0,01				
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах					383536	175456	7548	3810	437,39	11,79				
Накладные расходы					102292									
В том числе, справочно:														
61% = 72%*0,85 ФОТ (от 66494) (Поз. 216-220)					40561									
69% = 81%*0,85 ФОТ (от 1528) (Поз. 66, 169, 174-175)					1054									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
75% = 88%*(0.9*0.85)ФОТ (от 17764) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 72, 77-83, 85-90, 124, 129-134, 138-139, 141-146, 176, 180, 199, 206)									13323					
76% = 99%*(0.9*0.85)ФОТ (от 111) (Поз. 212-215)									84					
89% = 105%*0.85ФОТ (от 22372) (Поз. 177-179, 182-198, 200-205, 207-211)									19911					
96% = 113%*0.85ФОТ (от 4098) (Поз. 69-71, 121-123, 171-173)									3933					
108% = 141%*(0.9*0.85)ФОТ (от 17588) (Поз. 3-5, 8-10, 40-65, 67-68, 74-76, 94-120, 126-128, 150-168, 170)									18995					
122% = 143%*0.85ФОТ (от 3632) (Поз. 25-27, 37-39, 91-93, 135-137, 147-149)									4431					
Сметная прибыль									56137					
В том числе, справочно.														
32% = 40%*0.8ФОТ (от 66494) (Поз. 216-220)									21278					
40% = 50%*0.8ФОТ (от 1528) (Поз. 66, 169, 174-175)									612					
48% = 60%*0.8ФОТ (от 21862) (Поз. 69-71, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 121-123, 72, 77-83, 85-90, 171-173, 124, 125-134, 138-139, 141-146, 176, 180, 199, 206)									10494					
52% = 65%*0.8ФОТ (от 22372) (Поз. 177-179, 182-198, 200-205, 207-211)									11634					
48% = 70%*(0.85*0.8)ФОТ (от 111) (Поз. 212-215)									53					
56% = 83%*(0.85*0.8)ФОТ (от 17588) (Поз. 3-5, 8-10, 40-65, 67-68, 74-76, 94-120, 126-128, 150-168, 170)									9850					
61% = 89%*(0.85*0.8)ФОТ (от 3632) (Поз. 25-27, 37-39, 91-93, 135-137, 147-149)									2216					
Итого по акту:														
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2, Узел учета ТЭ.									99490				66,34	0,01
Итого по разделу 2 Система Т3,Т4, Узел учета ГВС.									72075				39,19	
Итого по разделу 3 Система В1, Узел учета ХВС.									62150				39,91	0,04
Итого по разделу 4 Демонтажные работы									1035				2,23	
Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы.									124848				106,01	11,7
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлсрукава.									6661				5,62	0,04
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля п/тапоцера.									1398				1,08	
Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.									296				0,35	
Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.									128333				176,66	
Итого по разделу 10 Узел учета проектные работы									45679					
Итого									541965				437,39	11,79
В том числе:														
Материалы									84672					
Машины и механизмы									7548					
ФОТ									179266					
Оборудование									115860					
Накладные расходы									102292					
Сметная прибыль									56137					
ВСЕГО по акту									541965				437,39	11,79
НДС														
ВСЕГО по акту									97 553,70					
									639 518,70					

Принял:

Директор МУП "КОС" _____

Главный инженер МУП "КОС" _____

Главный бухгалтер МУП "КОС" _____

Заместитель директора по экономике _____

Главный энергетик МУП "КОС" _____

Начальник ЦАС _____


Начальник службы ЭРНС ТВСик МУП "КОС" _____

Инженер 1кат. службы ЭРНС ТВСик МУП "КОС" _____

Сдал: ООО "СеверСтрой" _____

Генеральный директор _____

А.В. Белов



Расценки проверены: _____

СБ МУП "КОС" СМЕТНОЕ БЮРО ПОТОМУП «КОС»

И.Г. Качаева

И.Г. КАЧАЕВА

