

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
24	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	10,01				-20					
БЕЗ ДЕМПФЕРНОЙ ТРУБКИ														
25	ТЕР24-01-033-01 Пр. Министра Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	38,21	8,77			76	18			0,84 1,68	
26	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	28,28				-57					
27	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	29,42				59					
28	ТЕРм11-02-001-01 Пр. Министра Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23			1,03 2,06	
29	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,084	48,82				-4					
30 О	Цена поставщика	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы-Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п. 4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Текущие цены	шт	2	3810,84				7622					
сбросные краны														
31	ТЕРм12-10-001-01 Пр. Министра Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа // под краны шаровые Ду-15мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
32	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	10,01				-20					
33	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	4,74				-9					
34	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	17,63				-35					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
46	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	89,82				90					
47	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	-0,0005	2573,05				-1					
48	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	0,001	2573,05				3					
Трубопроводы														
49	ТЕР16-02-004-03 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,003	13562,43	895,59	498,67	5,5	41	3	1		79,75 0,24	0,37
50	ТСЦ-302-3289	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,3	116,8				-35					
51	ТСЦ-507-2288	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-57х3,5 мм//89х4,5-57х3,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	4	36,84				147					
52	ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,01636	10937,16	683,12	289,92	2,82	179	11	5		60,83 1	0,19
53	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-1,636	97,65				-160					
54	ТСЦ-507-1974	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм//57х3,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	25,4				51					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Б5	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снотой фаской из стали, толщина стенки 3,5 мм, марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 + Общепрасовое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	М	1,4	136,2					191				
Б3	ТФР16-02-004-01	покупка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм/45,38,32мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 + Общепрасовое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,0055	1 0937,16	683,12	289,92	2,82	60	4	2		60,83	0,19
Б7	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с фитингами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 + Общепрасовое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	М	-0,55	97,65					-54				
Б8	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снотой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 + Общепрасовое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	М	0,55	80,92					45				
Б9	ТФР65-23-1	Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 + Общепрасовое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1000 м3	7,2365	3,6	3,6			26	26			0,41	
БС	ТФР16-07-005-02	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, газопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 + Общепрасовое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1,00 м	0,003	329,84	67,08	44,91		1				5,01	0,02
Б1	ТФР16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, газопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 + Общепрасовое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,02186	171,78	67,08	44,91		4	1	1		5,01	0,11
Б2	ТФР65-5-8	Смена задвижек диаметром 50 мм (применительно к установке и снятие габаритного иммитатора)Монтаж ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 + Общепрасовое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4390,71	3215,52	330,5		848	64	7		308	6,16
Б3	ТСЦ-302-1175	Задвижки паровые с выжимным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кг/см2) 30ч6р диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 + Общепрасовое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	350,08									
Б4	ТСЦ-302-1175	Задвижки паровые с выжимным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кг/см2) 30ч6р диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 + Общепрасовое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	350,08									

Установка и демонтаж габаритного иммитатора

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
64	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-50мм (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	2	1686,67				3373					

Раздел 2. Система Т3,Т4 Узел учета ГВС.

Приборы и оборудование

65	ТЕРм11-02-022-03 Пр. Министра Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Ротамер, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	20,69	10,36			41	21			1,03	2,06
66	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,2-30,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п. 4.58. Стоимость тары и упаковки - от электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	2	15265,12				30530					
67	ТЕР16-02-007-01 Пр. Министра Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм // 25мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	2	201,76	10,94	6,83		404	22	14		1,96	1,92
68	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	4	77,07				-308					
69	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-25мм ППБ.305651.003-03 (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	2	1005,52				2011					

термопреобразователь

70	ТЕРм12-10-001-01 Пр. Министра Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4	1,31
71	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78				-2					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
72	08-0081	Бобышки скошенные	шт.	-2	17,63					-35				
73	301-3240	Копачки-заглушки 1"	шт.	-2	4,74					-9				
74	507-2630	Пробки П-М27х2	шт.	-2	10,01					-20				
75	ТЕРМ11-02-001-01	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг № Микстюр Красноп. кр. от 12.11.10 №237-0	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23			1,03	
76	ТСП-509-2160	Прокладки паронитовые	кг	-0,084	48,82					-4				
77	Цена поставщика	Комплект терморегулятор ТСП-НСХ Р1100 L60, кт. В Гилъзон и Бобышкой МЛС5 п. 4,60. Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗТ=6%; ЗМ=6%; МЛС5 п. 4,64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование МЛС5 п. 4,58. Стоимость тары и упаковки - для изготовления, КИПЦ, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗТ=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4. Термич. цен	комплект	1	1938,08				1938					
Трубопроводы, запорная арматура														
оборуд. краны														
78	ТЕРМ12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа 100 шт. № Микстюр Красноп. кр. от 12.11.10 №237-0	100 шт.	0,04	4792,02	723,98	594,46		192	29	24		65,4	
79	1 11-1703	Прокладки резиновые (пластина тежинская) прессованная	кг	-0,12	26,78					-3				
80	1 08-0081	Бобышки скошенные	шт.	-4	17,63					-71				
81	ТСП-302-1236	Стены стальные с муфтой и контрайком, диаметром 15 мм	шт.	4	12,37				49					
82	3 11-3240	Копачки-заглушки 1"	шт.	-4	4,74					-19				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
83	507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-4	10,01				-40					
84	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	4	38,21	8,77			153	35			0,84 3,36	
85	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-4	28,28				-113					
86	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	4	29,42				118					

Кран шаровый под приварку

87	ТЕР16-05-001-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	152,92	15,35	5,85		153	15	6		1,47 1,47	
88	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	-0,002	2573,05				-5					
89	ТСЦ-101-2575	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37		-0,0011	31849,77				-35					
90	ТСЦ-507-0980	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	44,7				-89					
91	ТСЦ-302-1823	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	777,1				777					

Трубопроводы, запорная арматура

92	ТЕР16-05-001-02 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм // затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду50мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	219,26	15,35	7,92		219	15	8		1,47 1,47	
----	--	--	-------	---	--------	-------	------	--	-----	----	---	--	--------------	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
102	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,253	97,65				-25					
103	ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм // 57х3,5-32х3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	25,12				50					
104	ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм // 57х3,5-38х3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	25,12				25					
105	ТСЦ-507-1974	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм // 90-57х3,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	25,4				25					
106	ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм // 38, 32мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0056	10937,16	683,12	289,92	2,82	61	4	2		60,83 0,34	0,19
107	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,56	97,65				-55					
108	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,56	80,92				45					
109	ТЕР16-07-005-02 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,005	329,84	67,08	44,91		2				5,01 0,03	
110	ТЕР16-07-005-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00813	171,78	67,08	44,91		1	1			5,01 0,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
111	ТЕР65-5-8	Смена задвижек диаметром 50 мм // установка и снятие габаритного имитатора Демонтаж-Монтаж	100 шт.	0,02	42390,71	3215,52	330,5		848	64	7		308	6,16
<p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15;</p> <p>МАТ=6%;</p> <p>МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЭП=6%; ЗМ=6%;</p> <p>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭП=2%; ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; ТЗ=2%;</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЗМ=2%))</p> <p>4 Текущие цены</p>														
112	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм	шт.	-2	350,08				-700					
<p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15;</p> <p>МАТ=6%;</p> <p>МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЭП=6%; ЗМ=6%;</p> <p>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭП=2%; ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; ТЗ=2%;</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЗМ=2%))</p> <p>4 Текущие цены</p>														
113	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, ДУ-25мм	шт	2	929,83				1860					
<p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15;</p> <p>МАТ=6%;</p> <p>МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЭП=6%; ЗМ=6%;</p> <p>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭП=2%; ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; ТЗ=2%;</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЗМ=2%))</p> <p>4 Текущие цены</p>														
Раздел 3. Система В1. Узел учета ХВС.														
Прборы и оборудование														
114	ТЕР11-02-022-03	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемый на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б)	1 шт.	1	20,69	10,36			21	10			1,03	1,03
<p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15;</p> <p>МАТ=6%;</p> <p>МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЭП=6%; ЗМ=6%;</p> <p>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЭП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%);</p> <p>МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электродобывания, КИП'ов, инструментов ПЗ=1,015 (ОЭП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015)</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены</p>														
115	Цена поставщика	Преобразователь расхода электроманнитный с БП, 0,2-30,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б)	шт	1	15265,12				15265					
<p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15;</p> <p>МАТ=6%;</p> <p>МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЭП=6%; ЗМ=6%;</p> <p>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЭП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%);</p> <p>МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электродобывания, КИП'ов, инструментов ПЗ=1,015 (ОЭП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015)</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены</p>														
116	ТЕР16-02-007-01	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96	0,96
<p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15;</p> <p>МАТ=6%;</p> <p>МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЭП=6%; ЗМ=6%;</p> <p>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭП=2%; ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; ТЗ=2%;</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЗМ=2%))</p> <p>4 Текущие цены</p>														
117	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	-2	77,07				-154					
<p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15;</p> <p>МАТ=6%;</p> <p>МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЭП=6%; ЗМ=6%;</p> <p>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭП=2%; ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; ТЗ=2%;</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЗМ=2%))</p> <p>4 Текущие цены</p>														
118	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 ДУ-25мм ППБ: 305651,003-01	комплект	1	1005,52				1006					
<p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15;</p> <p>МАТ=6%;</p> <p>МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЭП=6%; ЗМ=6%;</p> <p>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭП=2%; ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; ТЗ=2%;</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЗМ=2%))</p> <p>4 Текущие цены</p>														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
преобразователи избыточного давления														
119	ТЕРм12-10-001-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46			48	7	6		€ 5,4 С,65
120	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,03	26,78					-1				
121	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	17,63					-18				
122	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	12,37					12				
123	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	4,74					-5				
124	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	10,01					-10				
125	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	38,21	8,77				38	9			□,84 □,84
126	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	28,28					-28				
127	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	29,42					29				
128	ТЕРм11-02-001-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	14,02	11,74				14	12			1,03 1,03
129	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,042	48,82					-2				

130	0	Цена поставщика	Латчик избыточного давления, 4-20mA, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДП-001" (МПЗ5 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МПЗ5 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ТЗ=1,2%; ТЗМ=1,2%; МПЗ3 п.4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПД, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015)) ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	3	шт	1	3810,84	3811												
131	TERP12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	100 шт.	0,03	-1792,02	723,98	594,46	144	22	18									
132	507-2630	Пробы П-М27x2	ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	шт.	-3-	10,01				-30										
133	301-3240	Колпачки-заглушки 1"	ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	шт.	-3-	4,74				-14										
134	108-0081	Бобышки скрученные	ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	шт.	-3-	17,63				-53										
135	ТСЦ-302-1236	Стяги стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм	ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	шт.	3	12,37				37										
136	101-1703	Покладки резиновые (пластина техническая прессованная)	ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	кг	-0,09	26,78				-2										
137	TERP24-01-033-01	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм	ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	1 шт.	3	38,24	8,77		115	26		0,84	2,52							
138	СЦ-302-1342	Вентили прохладные муфтовые 15кг18л для воды давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 20 мм	ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	шт.	-3-	28,28				-85										
139	СЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм	ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	шт.	3	-29,42			88											
140	TEP18-06-003-10	Установка воздухоотводчиков	ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	1 шт.	1	184,01	18,16		184	18	18	1,66	0,02							

Боросса, воздухоотводчики

ЛР Минотра Краснояр. кр. om 12.11.10 №37-О

ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 и Общепрасловое спровительство. Идекс перевода в мекучие МАТ=4.37

ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 и Общепрасловое спровительство. Идекс перевода в мекучие МАТ=4.37

ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 и Общепрасловое спровительство. Идекс перевода в мекучие МАТ=4.37

ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4.37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
141	ТСЦ-507-0944	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	32,88				-33					
краны шаровые под приварку														
142	ТЕР16-07-003-03 Пр. Министра Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 врезка	2	140,93	50,84	8,87		282	102	18		4,46 8,92	
143	103-0051	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,8	50,19				-40					
144	302-1136	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	57,69				-115					
145	ТСЦ-302-1823	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	777,1				1554					
запорная арматура														
146	ТЕР16-05-001-02 Пр. Министра Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм // затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду50мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	219,26	15,35	7,92		219	15	8		1,47 1,47	
147	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154					
148	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	89,82				180					
149	ТСЦ-301-3266	Затворы гидравлические диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	941,94				942					
Трубопроводы														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
150	ТЕР16-02-004-02	Пр Мисстрой Краснояр кр om 12.11.10 №237-0	Из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм	100 м	0,0056	12233,21	809,12	353,46	3,42	69	2	72,05	0,4	0,23
			Трубопроводы из стальных бесшовных труб с	М	-0,56	107,5				-60				
			Гильзаны для отопления и газоснабжения диаметром											
			Трубы стальные бесшовные,	М	0,56	173,7				97				
			горячедеформированные со снатов фаской из стали											
			марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм,											
			толщина стенки 3,5 мм											
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):											
			1 и 4 Общотраспеевое строительство. Индекс перевода в текущие											
			цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15;											
			МАТ=4,37											
			Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения	100 м	0,0056	12233,21	809,12	353,46	3,42	69	2	72,05	0,4	0,23
			Трубопроводы											
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):											
			1 и 4 Общотраспеевое строительство. Индекс перевода в текущие											
			цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15;											
			МАТ=4,37											
151	ТСП-302-3293		Трубопроводы из стальных бесшовных труб с	М	-0,56	107,5				-60				
			Гильзаны для отопления и газоснабжения диаметром											
			65 мм											
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):											
			1 и 4 Общотраспеевое строительство. Индекс перевода в текущие											
			цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15;											
			МАТ=4,37											
152	ТСП-103-0373		Трубы стальные бесшовные,	М	0,56	173,7				97				
			горячедеформированные со снатов фаской из стали											
			марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм,											
			толщина стенки 3,5 мм											
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):											
			1 и 4 Общотраспеевое строительство. Индекс перевода в текущие											
			цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15;											
			МАТ=4,37											
153	ТЕР16-02-004-01	Пр Мисстрой Краснояр кр om 12.11.10 №237-0	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения	100 м	0,00768	10937,16	683,12	289,92	2,82	84	5	60,83	0,47	0,19
			Из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм //											
			38мм, 32мм											
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):											
			1 и 4 Общотраспеевое строительство. Индекс перевода в текущие											
			цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15;											
			МАТ=4,37											
154	302-3288		Трубопроводы из стальных бесшовных труб с	М	-0,768	97,65				-75				
			Гильзаны для отопления и газоснабжения диаметром											
			50 мм											
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):											
			1 и 4 Общотраспеевое строительство. Индекс перевода в текущие											
			цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15;											
			МАТ=4,37											
155	ТСП-507-1971		Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Dу на Ру	шт.	2	17,85				36				
			до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного											
			прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм,											
			толщной стенки 2,5 мм // 38х3,0											
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):											
			1 и 4 Общотраспеевое строительство. Индекс перевода в текущие											
			цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15;											
			МАТ=4,37											
156	ТСП-103-0346		Трубы стальные бесшовные,	М	-0,65	80,92				53				
			горячедеформированные со снатов фаской из стали											
			марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм,											
			толщина стенки 3 мм											
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):											
			1 и 4 Общотраспеевое строительство. Индекс перевода в текущие											
			цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15;											
			МАТ=4,37											
157	ТЕР65-23-3	Пр Мисстрой Краснояр кр om 12.11.10 №237-0	Слив воды из системы (Применительно Слив и	1000 м3	7,2365	1,84	1,84			13	13	0,21	1,52	
			наполнение водой системы водоснабжения без											
			осмотра системы)											
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):											
			1 и 4 Общотраспеевое строительство. Индекс перевода в текущие											
			цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15;											
			МАТ=4,37											
158	ТЕР16-07-005-02	Пр Мисстрой Краснояр кр om 12.11.10 №237-0	Гидравлическое испытание трубопроводов систем	100 м	0,0056	329,84	67,08	44,91		2		5,01	0,03	
			отопления, водопровода и горячего водоснабжения											
			Трубопровода											
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):											
			1 и 4 Общотраспеевое строительство. Индекс перевода в текущие											
			цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15;											
			МАТ=4,37											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
159	ТЕР16-07-005-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00768	171,78	67,08	44,91		1	1			5,01 0,04	
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
160	ТЕРр65-5-8 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм (Применительно установка и снятие габаритного имитатора) Демонтаж-Монтаж ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,01	42390,71	3215,52	330,5		424	32	3		308 3,08	
161	302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвигаемым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см ²) 30ч6бр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	350,08				-350					
162	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-25мм (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	929,83				930					
Раздел 4. Демонтажные работы														
163	ТЕРр65-14-3 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,03523	477,35	427,72	23,98		17	15	1		43,6 1,54	
164	ТЕРр65-14-4 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0156	762,14	640,59	59,84		12	10	1		65,3 1,02	
165	ТЕР16-05-001-02 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Демонтаж. Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм/кран шаровый Ду50мм (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	9,31	6,14	3,17		9	6	3		0,59 0,59	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
166	ТЕР16-05-001-02	Лемонтаж. Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на стальных трубах диаметром до 50 мм/кран шаровый Ду32мм	1 шт.	2	9,31	6,14	3,17		19	13	6		0,59	1,18
167	ТЕР16-02-007-01	Лемонтаж. Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм	1 соединение	1	7,11	4,38	2,73		7	4	3		0,38	0,38
168	ТЕР16-05-001-02	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм// кран шаровый Ду32 6ly	1 шт.	2	219,26	15,35	7,92		439	31	16		1,47	2,94
169	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	4	77,07									
170	ТСЦ-302-1137	Вентили проходные муфтовые 15Кч18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм	шт.	2	68,03									
171	ТСЦ-103-0052	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм	М	-0,8	63,71									
172	ТСЦ-302-1137	Вентили проходные муфтовые 15Кч18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм	шт.	2	68,03									
170	ТЕР16-07-003-04	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм// без установки 3/а.	1 врезка	2	156,68	50,84	8,87		313	102	18		4,46	8,92
Раздел 5. Дополнительные работы														
Врезка Ду32 в Ду80														
170	ТЕР16-07-003-04	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм// без установки 3/а.	1 врезка	2	156,68	50,84	8,87		313	102	18		4,46	8,92
Врезка Ду32 в Ду80														
171	ТСЦ-103-0052	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм	М	-0,8	63,71									
172	ТСЦ-302-1137	Вентили проходные муфтовые 15Кч18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм	шт.	2	68,03									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
173	ТЕР16-07-003-06 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 врезка	1	590,96	71,18	12,26	0,15	591	71	12		6,43 6,43	0,01 0,01
174	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,4	136,2				-54					
175	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвигаемым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см ²) 30ч6бр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	350,08				-350					
176	ТЕР16-05-001-02 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	-1	219,26	15,35	7,92		-219	-15	-8		1,47 -1,47	
177	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	0,5	201,76	10,94	6,83		101	5	3		0,96 0,48	

Раздел 6. Узел учета. Электротехнические работы.

178	ТЕРм11-06-001-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Щиты и пульты, масса до 50 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	237,05	52,48	17,96	0,59	237	52	18	1	5,15 5,15	0,04 0,04
179	Цена поставщика	Шкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЩМП-3-0 IP54 с монтажной платой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	-1	4676,25				4676					
180	ТЕРм08-02-397-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,008	1599,08	115,77	329,12	53,64	13	1	3		0,7 0,09	3,61 0,03
181	ТСЦ-509-0064	Профиль монтажный (DIN-рейка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,8	71,04				57					
182	ТЕРм11-03-001-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг (Блоки питания + тепловой вычислитель) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	7	7,44	5,93			52	42			0,52 3,64	
183 0	Цена поставщика	Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-02 485-БП (МДС35 п. 4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	18488,01				18488					

184	ТЕРМ08-02-411-04	Гр. Министр Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 & Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	Ввод гибкий, наружный диаметр металлопукава до 27	мм	1 ввод	6	43,45	11,14	261	67	1,03	6,18	14	15
185	509-0090	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 & Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	Перемычки гибкие, тип ПТС-50	шт.	-6	7,24	-43								
186	Цена поставщика	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 & Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	Сальники ввертные (PG-25 IP54)	шт.	5	32,19	161								
187	Цена поставщика	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 & Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	Сальники ввертные (PG-29 IP54)	шт.	1	59,34	59								
188	ТЕРМ08-03-575-01	Гр. Министр Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 & Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф	1 шт.	2	13,49	12,77	27	26		1,12	2,24		
189	Цена поставщика	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 & Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	Выключатели автоматические ВА47-29 2P 6A	шт.	2	2 01,57	403								
190	ТЕРМ08-02-152-01	Гр. Министр Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 & Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	Полка-кронштейн из угловой стали	1 т	0,00089	330 38,92	1118,07	1254,6	31,35	1	101	0,09	2,11	
191	ТЕРМ08-02-407-02	Гр. Министр Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 & Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	100 м	0,01	40=2,39	449,03	1604,09	410,14	4	41,5	0,42	27,6	0,28
192	ТСЦ-103-0351	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 & Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 3 мм (применительно 38х3,0)	м	1,03	-102,3	105								
193	ТЕРМ08-02-411-01	Гр. Министр Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 & Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	Пукава металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлоруква Д22мм)	100 м	0,03	68=3,93	375,45	306,56	3,27	205	34,7	0,22	0,01	
194	Цена поставщика	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 & Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	Пукава металлические диаметром 22 мм P3-L-X	м	3,09	=9,93	123								
195	ТЕРМ08-02-409-01	Гр. Министр Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 & Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	Труба виниловая по установленным скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом	100 м	0,69	41=4,85	257,52	769,47	236,42	2832	178	531	163	23,8
196	Цена поставщика	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 & Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	ПВХ гофро-труба с зондом диаметром 16 мм	м	71,07	6,63	471								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
197	ТЕРм08-02-412-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,69	1098,2	60,7	4,54	0,15	758	42	3		5,61 3,87	0,01 0,0%
198	ТЕРм08-02-412-02 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий ВВГ от ша до подполья + от подполья до ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,06	1116,17	72,93	9,07	0,3	67	4	1		6,74 0,4	0,02
199	ТЕРм08-02-405-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,062	2353,1	414,41	293,18	3,72	146	26	18		38,3 2,37	0,25 0,02
200	ТЕРм08-02-412-09 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	1,24	381,34	24,78	4,54	0,15	473	81	6		2,29 2,84	0,01 0,01
201	ТЕРм11-06-002-02 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Электрические проводки в щитах и пультах малогабаритных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,333	170,84	158,1			57	53			12,4 4,13	
202	Цена поставщика	Провод силовой ПВ 1х0,75 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	1,236	5,39									
203	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	11,22	34,29					385				
204	Цена поставщика	Кабель витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	157,08	16,56					2601				
205	Цена поставщика	Кабель витая пара UTP 2х24AWG cat 5E ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	73,746	8,58					633				
206	ТЕРм08-03-545-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	5	250,6	35,81	3,44		1253	179	17		3,31 16,55	
207	Цена поставщика	Коробка распаечная о/п 85х85х40 IP54 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	5	40,31					202				
208	ТЕРм11-08-001-03 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления колец с обслуживанием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 концов	1,31	183,66	120,92			241	158			10,3 13,49	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	0,01	16,8	5,38
Раздел 7. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Продажа Металлорывава.																	
209	ЕРМ08-03-574-01	Гр Минстроя Краснояр кр. См 12.11.10 №237-О	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2	100 жил	0,32	52 05,82	191,52	4,54	0,15	1666	61	1	16,8	5,38	0,01		
Раздел 8. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Продажа кабеля питающего.																	
210	ЕРМ08-02-411-01	Гр Минстроя Краснояр кр. См 12.11.10 №237-О	Рывка металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорывка Д22мм)	100 м	0,2	68 23,93	375,45	306,56	3,27	1365	75	61	34,7	6,94	0,22		
211	Лена поставщика		Рывка металлическая диаметром 22 мм Р3-Ц-Х	м	20,6	39,93				823							
Раздел 9. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.																	
212	ЕРМ08-02-412-02	Гр Минстроя Краснояр кр. См 12.11.10 №237-О	Затравливание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий)	100 м	0,2	11 16,17	72,93	9,07	0,3	223	15	2	6,74	1,35	0,02		
213	Лена поставщика		Кабель силовой ВВГнг 3х1,5	м	20,4	34,29				700							
Раздел 10. Узел учета. Пусконаладочные работы.																	
214	ЕРП13-03-002-04	Гр Минстроя Краснояр кр. См 12.11.10 №237-О	Органовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (применительно преобразовать ржавчины П-1Т)	100 м2	0,00869	3,45,66	71,56	16,55	0,11	3	1		5,84	0,05	0,01		
215	СЦ-113-0021		Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	-0,0001	195,52,05				-2							
216	СЦ-101-4164		Грунт водо-дисперсионный по ржавчине "Аркопр-1"	кг	0,1	24,87				2							
217	ЕРП13-03-002-04	Гр Минстроя Краснояр кр. См 12.11.10 №237-О	Органовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза)	100 м2	0,00869	691,32	143,12	33,1	0,22	6	1		11,68	0,1	0,02		
218	ЕРП01-11-013-01	Гр Минстроя Краснояр кр. См 12.11.10 №237-О	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	1	22,1	22,1	22,1			22	22		1,5	1,5			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
219	ТЕРп01-11-028-01 Пр. Министрства Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. - 0,4	1 линия	1	5,89	5,89			6	6			0,4	0,4
220	ТЕРп01-11-011-01 Пр. Министрства Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. - 0,32	100 точек	0,02	235,68	235,68			5	5			16	0,32
221	ТЕРп02-01-002-03 Пр. Министрства Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. - 85	1 система	1	1447,13	1447,13			1447	1447			85	85
222	ТЕРп02-01-002-04 Пр. Министрства Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002-03 (10 приборов и датчиков + 4 дискретных 1 реверс) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. - 66,4	1 канал	8	141,31	141,31			1130	1130			8,3	66,4

Раздел 11. Узел учета проектные работы

223	СБЦ9-5-7-4	Двухстадийная разработка проектной документации на АСУТП, количество баллов 7, часть проектной документации: ТО (Проектирование АСУТП заключается в привязке ранее разработанной АСУТП к условиям конкретного объекта управления: от 0,05 до 0,3 ПЗ=0,137 (ОЗП=0,137; ЭМ=0,137 к расх.; ЗПМ=0,137; МАТ=0,137 к расх.; ТЗ=0,137; ТЗМ=0,137); При одностадийной разработке проектной документации на АСУТП ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8); Стадия РД ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индексы изменения сметной стоимости проектных работ для строительства к справочника базовых цен на проектные работы на 2009-2012 гг. - 11,45	разработка проектной документации и	1	1680,17	1680,17			1680	1680				
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах									162466	6419	1015	169	349,12	11,45
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам									164118	7651	1435	227	448,71	15,47
В том числе, справочно:														
МДС35 пр.1 т.1 п.3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 3-4, 8-9, 42-58, 60-61, 25-27, 38-41, 67-68, 87-110, 84-86, 116-117, 140-144, 146-156, 158-159, 125-127, 137-139; 145, 165-177, 214-217)									265	207	58		18,7285	0,0105
МДС35 пр.1 т.3 п.2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 59, 62-63, 111-112, 157, 160-161, 163-164)									37	34	3		3,3675	
МДС35 пр.1 т.2 п.2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-37, 65, 70-76, 78-83, 114, 119-124, 128-129, 131-136, 178, 182, 201, 208, 180-181, 184-185, 188, 190-193, 195, 197-200, 206, 209-210, 212)									750	460	290	59	41,839	3,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<p>МДС 0 т. 2 п. 3. На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), обслуживающих для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в заданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ зарпомогающих помещений и предствов (аппаратов, экслюгационного и лабораторного оборудования, ортехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстрой от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 218-222)</p> <p>МДС 5 п. 1 т. 2 п. 5. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 210, 212)</p> <p>МДС 5 п. 4 т. 7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в двух строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-4, 8-9, 42-58, 60-61, 25-27, 38-41, 67-69, 87-110, 116-117, 140-144, 146-156, 158-159, 168-177)</p>														
<p>Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах</p>														
<p>Накладные расходы</p>														
<p>В том числе, справочно:</p>														
<p>61% = 72%*0,85 ФОТ (от 66494) (Поз. 218-222)</p> <p>69% = 81%*0,85 ФОТ (от 1639) (Поз. 59, 157, 163-164)</p> <p>75% = 88%*0,85 ФОТ (от 17764) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-37, 65, 70-76, 78-83, 114, 119-124, 128-129, 131-136, 178, 182, 201, 208)</p> <p>76% = 99%*0,85 ФОТ (от 66) (Поз. 214-217)</p> <p>89% = 105%*0,85 ФОТ (от 27090) (Поз. 179-181, 184-200, 202-207, 209-213)</p> <p>96% = 113%*0,85 ФОТ (от 4098) (Поз. 62-64, 111-113, 160-162)</p> <p>108% = 141%*(0,9*0,85) ФОТ (от 16503) (Поз. 3-5, 8-10, 42-58; 60-61, 67-69, 87-110, 116-118, 140-144, 146-156, 158-159, 165-177)</p> <p>122% = 143%*0,85 ФОТ (от 3632) (Поз. 25-27, 38-41, 84-86, 125-127, 137-139, 145)</p>														
<p>Сметная прибыль</p>														
<p>В том числе, справочно:</p>														
<p>32% = 40%*0,8 ФОТ (от 66494) (Поз. 218-222)</p> <p>40% = 50%*0,8 ФОТ (от 1639) (Поз. 59, 157, 163-164)</p> <p>48% = 60%*0,8 ФОТ (от 21862) (Поз. 62-64, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-37, 65, 70-76, 78-83, 160-162, 114, 119-124, 128-129, 131-136, 178, 182, 201, 208)</p> <p>52% = 65%*0,8 ФОТ (от 27090) (Поз. 179-181, 184-200, 202-207, 209-213)</p> <p>48% = 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 66) (Поз. 214-217)</p> <p>48% = 83%*(0,85*0,8) ФОТ (от 16503) (Поз. 3-5, 8-10, 42-58, 60-61, 67-69, 87-110, 116-118, 140-144, 146-156, 158-159, 165-177)</p> <p>56% = 89%*(0,85*0,8) ФОТ (от 3632) (Поз. 25-27, 38-41, 84-86, 125-127, 137-139, 145)</p>														
<p>Итого по акту:</p>														
<p>Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета Т3</p>														
<p>Итого по разделу 2 Система Т3, Т4. Узел учета ТBC</p>														
<p>Итого по разделу 3 Система Б1. Узел учета ХВС</p>														
<p>Итого по разделу 4 Демонтажные работы</p>														
<p>Итого по разделу 5 Дополнительные работы</p>														
<p>Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы</p>														
<p>Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Метапорукава</p>														
<p>Итого по разделу 8 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.</p>														
<p>Итого по разделу 9 Узел учета. Локрасочные и теплоизоляционные работы.</p>														
<p>Итого по разделу 10 Узел учета. Пусконаладочные работы.</p>														
<p>Итого по разделу 11 Узел учета проектные работы</p>														
<p>Итого</p>														
<p>В том числе:</p>														
<p>Материалы</p>														
<p>Машины и механизмы</p>														
<p>ФОТ</p>														
<p>Обслуживание</p>														
<p>Накладные расходы</p>														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
									58006					
Сметная прибыль									100225,62					
НДС 18%									657034,62				448,71	15,47
ВСЕГО по акту														

Принял:

Директор МУП "КОС" _____

Е.Н. Борисевич

Главный инженер МУП "КОС" _____

И.Э. Леготин

Зам. главного инженера МУП "КОС" _____

Е.М. Фурман

Главный бухгалтер МУП "КОС" _____

Н.Н. Калинина

Зам. директора по экономике МУП "КОС" _____

Н.Б. Третьякова

Главный энергетик МУП "КОС" _____

В.В. Дацюк

Начальник цеха автоматизированных систем _____

П.М. Полевик

Начальник службы ЭРНС ТВСик МУП "КОС" _____

Н.И. Сергеева

Инженер 1кат. службы ЭРНС ТВСик МУП "КОС" _____

И.В. Романенко

Сдал: ООО "СеверСтрой"

Генеральный директор _____

А.В. Белов



РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ
СБ ПТО МУП «КОС»
КОВАЛЕВА Г.Г. *Г.Г.*