

Инвестор -  
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"  
 576 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"  
 Стройка -  
 Объект - "МО город Норильск р-н Центральный, Многоквартирный жилой дом по адресу пр. Котляковского, д.6  
 Инвентарный № \_\_\_\_\_

*А.В. Сидоров*  
 р-н Центральный, ул. Котляковского, д.6

Форма по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	

Вид деятельности по ОКДП		Код
Номер	КОС-126/15	
Дата	26.05.2015г.	
Вид операции		

АКТ  
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	31.08.2017	с 15.08.2017 по 31.08.2017

Смета № АУТВР - 332. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.  
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):  
 662 309 руб. без НДС в т.ч. по акту 662 309 руб. без НДС  
 781 524,62 руб. с НДС в т.ч. по акту 781 524,62 руб. с НДС

№ пп	Обоно-вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
					Всего	Осн. 3/л	Эк. Маш.	Всего	Осн. 3/л	Эк. Маш.		
Раздел 1. Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ												
Приборы и оборудование												
1		Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 120 мм (МФ-5.2 1-Б-100, КП Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 - 4 Общедомовое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	163,29	62,17	64,03	163	62	64	6,18	6,18
2		Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,2-30, Ом/л (МФ-5.2 1-Б-100, КП Б) ИМСЭГ-4 50 Граничные расходы ПЗ=6% (ОЭГ=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИМСЭБ и 4 64 Запорно-использовательские расходы, Оборудование ПЗ=1,2% (ОЭГ=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); ИМСЭБ и 4 58 Стоимость тары и упаковки, для электрооборудования КПИДА, используемая ПЗ=1,015 (ОЭГ=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 4 Текущие цены	шт.	1	25510,84			25511				
3		Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 - 4 Общедомовое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	345,52	16,64	10,18	346	17	10	1,46	1,46
4		Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметр 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 - 4 Общедомовое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	127,62			-255				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	Цена поставщика	Комплект монтажных частей ФФ-5 2 №3 Ду-100мм (ИДСЗ5 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), ИДСЗ5 п.4.64. Запасные/складские расходы материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	4357,24				4357					
6	ТЕРм11-02-022-06 Пр. Мин-строй Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 120 мм (ФФ-5.2.1-Б-Р-100, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	163,29	62,17	64,03		163	62	64		6,18 6,18	
7	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,12-18 Ом/3ч (ФФ-5.2.1-Б-Р-100, кл.Б) (ИДСЗ5 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), ИДСЗ5 п.4.64. Запасные/складские расходы материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%), ИДСЗ5 п.4.58. Стойкость сварки и упаковки - для электроснабжения, КИП/А. Инструментов ПЗ=1.015 (ОЗП=1.015, ЗМ=1.015, МАТ=1.015). ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 4 Текущие цены	шт	1	26349,22				26349					
8	ТЕР16-02-007-04 Пр. Мин-строй Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	1	345,52	16,64	10,18		346	17	10		1,46 1,46	
9	ТСЦ-507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	127,62				-255					
10	Цена поставщика	Комплект монтажных частей ФФ-5 2 №3 Ду-100мм (ИДСЗ5 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), ИДСЗ5 п.4.64. Запасные/складские расходы материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	4357,24				4357					
Комплект термообразователей														
11	ТЕРм12-10-001-01 Пр. Мин-строй Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
12	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,06	26,78				-2					
13	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	17,63				-35					
14	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	4,74				-9					
15	ТСЦ-507-2630	Пробки ПМ27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	10,01				-20					
16	ТЕРм11-02-001-01 Пр. Мин-строй Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23			1,03 2,06	

№	Код	Наименование	Единица измерения	Цена	Количество	Сумма	Средняя цена	Срок поставки	Срок хранения	Срок годности	Срок службы	Срок эксплуатации	Срок гарантии	Срок окупаемости	Срок амортизации
17	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4.Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	кг	-0,084	48,82										
18	Цена поставщика	Комплект термомоноблоков КТСП-НСХ Р100180, кл. В С гильзой и бобышкой (МДС35 п.4.60 Транспортирные раскоды ПЗ=6%, ОЭГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п.4.64.Заводские раскоды: раскоды. Оборудование ПЗ=1,2%, ОЭГ=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%, МДС35 п.4.58.Срок службы плавки и упаковки - для электрооборудования: КПГ/Д циркулянт ПЗ=1,015 (ОЭГ=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 текущие цены	комплект	1	1959,86										
СБОРОСНЫЕ КРАНЫ															
19	ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Министров Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа // под краны шаровые Дн-15мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4.Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 шт.	0,02 2/100	4792,02	723,98	594,46								
20	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластичная техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4.Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	кг	-0,06	26,78										
21	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4.Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	17,63										
22	ТСЦ-302-1236	Строны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4.Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	2	12,37										
23	ТСЦ-301-3240	Колпачки заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4.Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	4,74										
24	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4.Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	10,01										
БЕЗ ДЕМПЕРНОЙ ТРУБКИ															
25	ТЕР24-01-033-01 Пр.Министров Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4.Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.	2	38,21	8,77									0,84 1,68
26	302-1342	Вентили проходные муфтовые 15х18лп для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4.Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	28,28										
27	ТСЦ-302-1831	Кран шаровый муфтовый 11БЭ7П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4.Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	2	29,42										
28	ТЕРМ11-02-001-01 Пр.Министров Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4.Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.	2	14,02	11,74									1,03 2,06
29	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4.Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	кг	-0,084	48,82										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
30	Цена поставщика	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001"	шт		3810,84				7622					
О		Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4 Транспортировочные расходы, ПЗ=6%, ОЗП=6%, МАТ=6%; МДС35 п. 4.64 Заводоупользовательские расходы, Оборудование ПЗ=1,2%, ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%, к расх., ЗПМ=1,2%, ТЗМ=1,2%; МДС35 п. 4.58 Стоимость твары и укладочн - для электрооборудования, КИПы, инструменты ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены												
сбросные краны														
31	ТЕР12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46		48	7	6		65,4	
	Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37		1/100									0,65	
32	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	-0,03	26,78				-1					
		Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37												
33	108-0081	Бобышки скошенные	шт.	-1	17,63				-18					
		Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37												
34	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм	шт.	1	12,37				12					
		Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37												
35	301-3240	Колпачки-заглушки 1"	шт.	-1	4,74				-5					
		Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37												
36	507-2630	Пробки П-М27х2	шт.	-1	10,01				-10					
		Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37												
37	ТЕР24-01-033-01	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых	1 шт.	1	38,21	8,77			38	9			0,84	
	Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37											0,84	
38	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15хч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм	шт.	-1	28,28				-28					
		Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37												
39	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм	шт.	1	29,42				29					
		Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37												
Трубопроводы, запорная арматура														
40	ТЕР18-06-007-09	Установка фильтров диаметром 150 мм	10 фильтров	0,1	26406,04	563,48	565,23	11,29	2641	56	57	1	52,76	0,76
	Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37											5,28	0,08
41	ТЕР16-02-007-06	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 150 мм	1 соединение	0,5	621,28	27,93	19,5		311	14	10		2,45	
	Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37											1,23	
42	ТСЦ-101-2577	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20-22 мм	т	-0,0016	30200,73				-48					
		Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37												

№	Титул	Единица измерения	Количество	Индекс	Цена	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
43	ТСЦ-101-2577	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ Диаметром 20-22 мм Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4.Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЭИ=6.29. ЗЛП=22.15. МАТ=4.37	т	0,0032 0,0016*2	30200,73													
44	ТСЦ-507-0988	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 150 мм Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4.Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЭИ=6.29. ЗЛП=22.15. МАТ=4.37	шт	-1	229,06													
45	ТСЦ-507-1005	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 150 мм Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4.Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЭИ=6.29. ЗЛП=22.15. МАТ=4.37	шт	1	267,52													
46	ТСЦ-509-0968	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 150 мм Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4.Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЭИ=6.29. ЗЛП=22.15. МАТ=4.37	1000 шт	-0,0005	9903,18													
47	ТСЦ-509-0968	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 150 мм Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4.Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЭИ=6.29. ЗЛП=22.15. МАТ=4.37	1000 шт	0,001 0,0005*2	9903,18													
48	ТЕР16-02-004-06	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 150 мм Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4.Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЭИ=6.29. ЗЛП=22.15. МАТ=4.37	100 м	0,0013 0,13*1,1/100	27288,08	1262,91	637,22	9,66	35	2	1							
49	ТСЦ-302-3292	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 150 мм Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4.Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЭИ=6.29. ЗЛП=22.15. МАТ=4.37	м	-0,13	237,73													
50	ТСЦ-507-2310	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кг/см2) диаметром условного прохода 150x100 мм наружным диаметром и толщиной стенки 159x4,5-108x4,5-108x4,5 Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4.Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЭИ=6.29. ЗЛП=22.15. МАТ=4.37	шт	1	79,18													
51	ТЕР16-02-004-04	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4.Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЭИ=6.29. ЗЛП=22.15. МАТ=4.37	100 м	0,017 1,7/100	16837,05	895,59	498,67	5,5	286	15	8							
52	ТСЦ-302-3290	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 100 мм Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4.Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЭИ=6.29. ЗЛП=22.15. МАТ=4.37	м	-1,7	147,31													
53	ТСЦ-103-0402	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4,5 мм Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4.Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЭИ=6.29. ЗЛП=22.15. МАТ=4.37	м	1,7	296,65													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
54	ТЕР65-23-1 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	3 Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1000 м3 объема здания	29.083	3,6	3,6	44,91		105	105			0,41 11,92	
55	ТЕР16-07-005-03 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,0013	1035,47	67,08			1				5,01 0,01	
56	ТЕР16-07-005-02 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,017	329,84	67,08	44,91		6	1			5,01 0,09	
57	ТЕР65-5-9 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка и демонтаж габаритного имитатора Смена задвижек диаметром 100 мм (Применительно установка и снятие габаритного имитатора Демонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,02 2/100	67934,44	4405,68	867,55		1359	88	17		422 8,44	
58	ТСЦ-302-1176	Задвижки параллельные фланцевые с выдвигаемым штоком для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	553,19				-1106					
59	Цена поставщика	Габаритный имитатор для Мр, фланцевый. Ду-100мм ИДС35 п.4-60 Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), ИДС35 п.4-64 Заготовительные-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, ИДС=2%, МАТ=2%), ИДС=2%, ЗПМ=2%, ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1.4 Текущие цены	шт.	2	4357,24				8714				71,13	0,15
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета Т3					137300									
<b>Раздел 2. Система Т3, Т4. Узел учета ГВС.</b>														
Приборы и оборудование														
60	ТЕРМ11-02-022-05 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь устанавливаемые на фланцевых соединениях. Диаметр условного прохода до 80 мм (МО-5.2.1-Б-65, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	110,88	41,45	33,05		111	41	33		4,12 4,12	
61	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,2-30,0 м3/ч (МО-5.2.1-Б-65, кл.Б) ИДС35 п.4-60 Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), ИДС35 п.4-64 Заготовительные-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%), ИДС35 п.4-58 Столмислет лары и угловки - для электрооборудования: КИПыА, инструмент ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1.4 Текущие цены	шт.	1	21035,82				21036					
62	ТЕР16-02-007-02 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	1	246,03	16,64	10,18		246	17	10		1,46 1,46	

63	507-0984	3	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп2, Давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), Диаметр 65 мм 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗИ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	4	шт.	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							92,02				-184					
64	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 ДУ-65мм ИДС35 п.4.64. Запасовительных-ослабляющих раскоды: Матрицы: П3=2% (ОЭГ=2%, ЗИ=2% к раск., ЗПМ=2%, МАТ=2% к раск., Т3=2%, Т3М=2%) Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	Комплект	1	2151,59						2152					
65	ТЕРМ11-02-022-03 Пр. Министров Красноярск № от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-32, кл Б) Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗИ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	1	20,69	10,36					21	10		1,03	1,03	
66	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,12-18,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-32, кл Б) ИДС35 п.4.60. Трансформаторные раскоды: П3=6% (ОЭГ=6%, ЗИ=6%, МАТ=6%) ИДС35 п.4.64. Запасовительных-ослабляющих раскоды: Оборудование: П3=1,2% (ОЭГ=1,2%, ЗИ=1,2%, МАТ=1,2%) ИДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования. КИПДА Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт.	1	15929,3						15929					
67	ТЕР16-02-007-01 Пр. Министров Красноярск № от 12.11.10 №237-О	Установки фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 40мм) Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗИ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83				202	11	7	0,96	0,96	
68	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп2, Давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), Диаметр 50 мм Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗИ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	77,07						-154					
69	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 ДУ-52мм ИДС35 п.4.60. Трансформаторные раскоды: П3=6% (ОЭГ=6%, ЗИ=6%, МАТ=6%) ИДС35 п.4.64. Запасовительных-ослабляющих раскоды: Матрицы: П3=2% (ОЭГ=2%, ЗИ=2% к раск., ЗПМ=2%, МАТ=2% к раск., Т3=2%, Т3М=2%) Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	комплект	1	1254,19						1254					
Термопреобразователь																
70	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министров Красноярск № от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗИ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46				96	14	12	65,4	1,31	
71	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗИ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78						-2					
72	108-0081	Бобышки скошенные Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗИ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	17,63						-35					
73	301-3240	Колпачки-заглушки 1" Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗИ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	4,74						-9					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
74	507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 + Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	10,01									
75	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Минстрой Краснояр. р-р от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 + Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23			1,03 2,06	
76	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 + Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	кг	-0,084	48,82				1938					
77	Цена поставщика	Комплект Термопреобразователь КТП-НСХ Р100 L80, кл. В с гильзой и боковой ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), ИДС35 п.4.64. Зависимые от слабого расхода. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%), ИДС35 п.4.58. Стойкость тары и упаковки. Для электрооборудования, КИП, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	комплект	1	1938,08									
<b>Трубопроводы, запорная арматура</b>														
<b>сборные краны Ду15, Ду20</b>														
78	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Минстрой Краснояр. р-р от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 + Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 шт.	0,02 2/100	4792,02	723,98	594,46		96	14			65,4 1,31	
79	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 + Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	кг	-0,06	26,78				-2					
80	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 + Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	17,63									
81	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 + Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	1	12,37				12					
82	ТСЦ-302-1237	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 + Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	1	14,82									
83	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 + Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	4,74									
84	507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 + Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	10,01				-20					
85	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстрой Краснояр. р-р от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 + Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.	2	38,21	8,77			76	18			0,84 1,68	
86	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18л для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 + Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	28,28				-57					



	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
87	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗИМ=29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	29,42			29				
88	ТСЦ-302-1832	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗИМ=29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	46,24			46				
Краны шаровые фланцевые												
89	ТЕР16-05-001-02 Пр. Министров Кузнецов, № от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм//32мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗИМ=29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	219,26	15,35	219	15	8		1,47 1,47	
90	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗИМ=29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	77,07		-154					
91	ТСЦ-507-0988	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗИМ=29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	60,33		121					
92	ТСЦ-302-1824	Краны шаровые PN25 VALLOMEX под приварку диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗИМ=29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	849,8		850					
Трубопроводы, запорная арматура												
93	ТЕР16-05-001-03 Пр. Министров Кузнецов, № от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм // затвор поворотный дтсковый стальной фланцевый Ду65мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗИМ=29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	379,77	30,38	380	30	14		2,91 2,91	0,02 0,02
94	507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗИМ=29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	127,62		-255					
95	ТСЦ-507-1001	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗИМ=29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	110,58		221					
96	ТСЦ-301-3267	Затворы гидравлические диаметром до 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗИМ=29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	1007,72		1008					
97	ТЕР16-05-001-03 Пр. Министров Кузнецов, № от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм // затвор поворотный дтсковый стальной фланцевый Ду80мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗИМ=29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	379,77	30,38	380	30	14		2,91 2,91	0,02 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
98	507-0986		шт.	-2	127,62				-255					
		Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметр 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37												
99	ТСЦ-507-1002		шт.	2	134,65				269					
		Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37												
100	ТСЦ-301-3268		шт.	1	1073,47				1073					
		Затворы гидравлические диаметром до 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37												
Трубопроводы														
101	ТЕР16-02-004-03 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,00363 (0,168*1+0,075*1+0,1)/100	13552,43	895,59	498,67	5,5	49	2			79,75 0,29	0,37
102	302-3289	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	м	-0,363	116,8				-42					
103	ТСЦ-507-1979	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	1	43,57				44					
104	ТСЦ-507-2286	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х6-7,6х5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	1	34,22				34					
105	ТСЦ-103-0389	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	м	0,1	243,93				24					
106	ТЕР16-02-004-02 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,02708 (0,163*6+0,065*1+1,735)/100	12233,21	809,12	353,46	3,42	331	22	10		72,05 1,95	0,23 0,01
107	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	м	-2,708	107,5				-291					
108	ТСЦ-507-1976	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	6	33,78				203					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
109	ТСЦ-507-2283	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ) Диаметром условного прохода 65х32 мм, наружными диаметром и толщиной стенки 76х3,5-38х2,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строваочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗИМ=29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	26,44					26				
110	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строваочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗИМ=29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	м	1,735	173,7				301					
111	ТЕР16-07-005-02 Пр. Министров Казань №р от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строваочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗИМ=29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,03071 0,0063+0,02708	329,84	67,08	44,91		10		2	1	5,01 0,15	
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
112	ТЕРР65-5-9 Пр. Министров Казань №р от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 100 мм // установка и снятие габаритного имитатора Демонтаж-Монтаж ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строваочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗИМ=29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,01 1/100	67934,44	4405,68	867,55		679	44	9		422 4,22	
113	302-1176	Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см <sup>2</sup> ) 30ч6бр диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строваочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗИМ=29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	553,19				-553					
114	Цена поставщика	Габаритный имитатор для Мо. фланцевый. Ду=65мм (ИДС35 п. 4.60 Транспортыне раскобы П3=6% (ОЭГ=6%, ЗИМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64 Заводствительного-складские раскобы. Материалы П3=2% (ОЭГ=2%; ЗИМ=2%, МАТ=2% к раск. Т3=2%, Т3М=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строваочно): 4 Текущие цены	шт	1	2475,95				2476					
115	ТЕРР65-5-8 Пр. Министров Казань №р от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм // установка и снятие габаритного имитатора Демонтаж-Монтаж ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строваочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗИМ=29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,01 1/100	42390,71	3215,52	330,5		424	32	3		308 3,08	
116	302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см <sup>2</sup> ) 30ч6бр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строваочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗИМ=29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	350,08				-350					
117	Цена поставщика	Габаритный имитатор для Мо. фланцевый. Ду=32мм (ИДС35 п. 4.60 Транспортыне раскобы П3=6% (ОЭГ=6%, ЗИМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64 Заводствительного-складские раскобы. Материалы П3=2% (ОЭГ=2%; ЗИМ=2%, МАТ=2% к раск. Т3=2%, Т3М=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строваочно): 4 Текущие цены	шт	1	1232,57				1233					
Итого по разделу 2 Система Т3, Т4. Узел учета ГВС.														
Раздел 3. Система В1. Узел учета ХВС.														
Приборы и оборудование														
118	ТЕРМ11-02-022-04 Пр. Министров Казань №р от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм (МФ-5,2-1-Б-40, кл В) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строваочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗИМ=29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	68,56	31,09	22,72		69	31	23		3,09 3,09	
Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС.														
93050														
43,07														
0,09														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
119	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,2-30, 0м3/ч (МФ-5, 2, 1-Б-40, кл Б) (ИДС35 п. 4, 60. Транспортные расходы ПЗ=6%, ОСП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), ИДС35 п. 4, 64. Заготовительно-складские расходы, Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%), ИДС35 п. 4, 56. Стоимость труда и упаковки - для электрооборудования, КИП,А, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	16887,46				16887					
120	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96 0,96	
121	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154					
122	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5, 2 №3 Ду-40мм (ИДС35 п. 4, 60. Транспортные расходы ПЗ=6%, ОСП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), ИДС35 п. 4, 64. Заготовительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%), ЗПМ=2%, ТЗМ=2%), ИДС35 п. 4, 56. Стоимость труда и упаковки - для электрооборудования, КИП,А, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1470,43				1470					
преобразователи избыточного давления														
123	ТЕР12-10-001-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46		48	7	6		65,4 0,65	
124	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	кг	-0,03	26,78				-1					
125	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-1	17,63				-18					
126	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	1	12,37				12					
127	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-1	4,74				-5					
128	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27 х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-1	10,01				-10					
129	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	1	38,21	8,77			38	9			0,84 0,84	
130	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч16п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-1	28,28				-28					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
131	ТСЦ-302-1831	Кран шаровый муфтовый 11БЗ7П1, Диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	1	29,42					29				
132	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Милстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О	Привор. установка взаимный на резьбовых соединителях масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	1	14,02	11,74				14	12		1,03	1,03
133	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	кг	-0,042	48,82					-2				
134	Цена поставщика О	Датчики избыточного давления 4-20мА 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" МДС35 п. 4.60 Транспортыне расходы ПЗ=6% ОЭП=6% ЗМ=6% МАТ=6% МДС35 п. 4.61 Заводские складские расходы Оборудования ПЗ=1,2% ОЭП=1,2% ЗМ=1,2% МАТ=1,2% К расх. ТЗМ=1,2% ТЗМ=1,2% МДС35 п. 4.68 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования КИПДА Усптрукмента ПЗ=1,015 (ОЭП=1,015 ЗМ=1,015 МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	3810,84					3811				
оборота воздухоотводчики														
135	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Милстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О	Бобышки, шпудеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 шт.	0,02 2/100	4792,02	723,98	594,46			96	14	12	65,4 1,31	
136	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	кг	-0,06	26,78					-2				
137	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	17,63					-35				
138	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	2	12,37					25				
139	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	4,74					-9				
140	507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	10,01					-20				
141	ТЕР24-01-033-01 Пр. Милстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметр до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	2	38,21	8,77				76	18		0,84 1,68	
142	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18л для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	28,28					-57				
143	ТСЦ-302-1831	Кран шаровый муфтовый 11БЗ7П1, диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	2	29,42					59				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
144	ТЕР18-06-003-10 Пр. Минстроя Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Установка воздухоотводчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.	1	184,01	18,16	17,79	0,3	184	18			1,66	0,02
145	ТСЦ-507-0944	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-1	32,88				-33				1,66	0,02
Краны шаровые фланцевые														
146	ТЕР16-07-003-05 Пр. Минстроя Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 40 мм // с установкой кранов шаровых под приварку ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 врезка	2	200,6	50,84	8,87		401	102	18		4,46	0,02
147	103-0053	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	м	-0,8	79,28				-63				8,92	0,02
148	302-1138	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	105,72				-211					0,02
149	ТСЦ-302-1825	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	2	1129,08				2258					0,02
запорная арматура														
150	ТЕР16-05-001-03 Пр. Минстроя Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм (Затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду 80мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.	1	379,77	30,38	14,07	0,3	380	30	14		2,91	0,02
151	ТСЦ-507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	127,62				-255					0,02
152	ТСЦ-507-1003	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	2	148,69				297					0,02
153	ТСЦ-301-3258	Затворы гидравлические диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	1	1161,15				1161					0,02
Трубопроводы														
154	ТЕР16-02-004-04 Пр. Минстроя Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,02358 (0,2363+1,65)/100	16837,05	895,59	498,67	5,5	397	21	12		79,75	0,37
													1,88	0,01

155	302-3290	3	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с пильзами для отопления и газоснабжения диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗИ=6.29; ЗТИ=22.15; МАТ=4.37	4	М	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
156	ТСЦ-507-1983	3	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм // 108x4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗИ=6.29; ЗТИ=22.15; МАТ=4.37	шт.		3	77.08					231				
157	ТСЦ-103-0402		Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗИ=6.29; ЗТИ=22.15; МАТ=4.37	М		1,65	296,65				489					
158	ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О		Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм // 48мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗИ=6.29; ЗТИ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,00828 (0,09+2*0,94)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82		91	6	2		60,83	0,19
159	302-3288		Трубопроводы из стальных бесшовных труб с пильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗИ=6.29; ЗТИ=22.15; МАТ=4.37	М		-0,828	97,65				-81					
160	ТСЦ-507-1972		Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм // 45x3,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗИ=6.29; ЗТИ=22.15; МАТ=4.37	шт.		2	20,4				41					
161	ТСЦ-103-0352		Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 3,5 мм // 48x3,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗИ=6.29; ЗТИ=22.15; МАТ=4.37	М		0,64	112,46				72					
162	ТЕР65-23-3 Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О		Слив воды из системы (Применительно к сливу и наполнению водной системы водоснабжения без осмотра системы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗИ=6.29; ЗТИ=22.15; МАТ=4.37	1000 м3 объема здания		29,083	1,84	1,84			54	54			0,21	6,11
163	ТЕР16-07-005-02 Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О		Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗИ=6.29; ЗТИ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода		0,02358	329,84	67,08	44,91		8	2	1		5,01	0,12
164	ТЕР16-07-005-01 Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О		Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗИ=6.29; ЗТИ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода		0,00828	171,78	67,08	44,91		1	1			5,01	0,04
165	ТЕР65-5-8 Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О		Установка и демонтаж габаритного имитатора Смена задвижек диаметром 50 мм (Применительно к установке и снятию габаритного имитатора Демонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗИ=6.29; ЗТИ=22.15; МАТ=4.37	100 шт.		0,01	42390,71	3215,52	330,5		424	32	3		308	3,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
166	302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым штоделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч66р диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-1	350,08					-350				
167	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ фланцевый Ду-40мм (МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Заводоупользовательские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, к раск., ЗПМ=2%, МАТ=2% к раск., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	1448,81				1449					
<b>Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС.</b>					<b>75614</b>				<b>75614</b>				<b>49,07</b>	<b>0,09</b>

<b>Раздел 4. Демонтажные работы</b>														
168	ТЕРр65-14-4 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,05725 (3,35+1,735+0,64) / 100	762,14	640,59	59,84		44	37	3		65,3 3,74	
169	ТЕРр65-13-2 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Демонтаж грязевиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 шт.	0,01 (1)/100	1569,79	1569,79		16	16				159 1,59	
<b>Итого по разделу 4 Демонтажные работы</b>					<b>2859</b>				<b>2859</b>				<b>6,13</b>	

<b>Раздел 5. Узел учета. Электротехнические работы.</b>														
170	ТЕРм11-06-001-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Штыри и пульты, масса до 50 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.	1	237,05	52,48	17,96	0,59	237	52	18	1	5,15 5,15	0,04 0,04
171	Цена поставщика	Щкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЩМП-3-0 IP54 с монтажной платой (МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Заводоупользовательские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, к раск., ЗПМ=2%, МАТ=2% к раск., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	5538,99				5539					
172	ТЕРм08-02-397-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м	0,008 0,4*2/100	1599,08	115,77	329,12	53,64	13	1	3		10,7 0,09	3,61 0,03
173	ТСЦ-509-0064	Профиль монтажный (DIN-рейка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	м	0,8 0,4*2	71,04				57					
174	ТЕРм11-03-001-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг (Блоки питания + тепловычислитель) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.	7 5*1+1	7,44	5,93			52	42			0,52 3,64	
175	Цена поставщика	Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-02 485-БП (МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Заводоупользовательские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58 Стоимость плавки и упаковки - для электрооборудования. КПГПА инспурвент на ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	18488,01				18488				1,03 5,15	
176	ТЕРм08-02-411-04 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 ввод	5 4+1	43,45	11,14			217	56				



177	509-0090	3	Перемишки гибкие, тип ПГС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеправовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗИ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	4	шт.	5	-5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
178	Цена поставщика	3	Сальники ввертные (РГ-25 ПР54) (Трансформные раскоды ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; ЗИ=1,06; МАТ=1,06). Защитно-изоляционные раскоды. Материалы ПЗ=2%, ОЗП=2%, ЗИ=2%, МАТ=2%). ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	4	шт.	5	61,63											
179	ТЕРМ08-02-411-05 Пр. Мичуринская Краснояр. пр. от 12.11.10 №237-О	3	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 48 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеправовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗИ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	4	1 ввод	1	43,45	11,14				43	11			1,03	1,03	
180	ТСЦ-509-0090	3	Перемишки гибкие, тип ПГС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеправовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗИ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	4	шт.	-1	7,24					-7						
181	Цена поставщика	3	Сальники ввертные (РГ-29 ПР54) (Трансформные раскоды ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; ЗИ=1,06; МАТ=1,06). Защитно-изоляционные раскоды. Материалы ПЗ=2%, ОЗП=2%, ЗИ=2%, МАТ=2%). ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	4	шт.	1	63,79					64						
182	ТЕРМ08-03-575-01 Пр. Мичуринская Краснояр. пр. от 12.11.10 №237-О	3	Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеправовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗИ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	4	1 шт.	2	13,49	12,77				27	26			1,12	2,24	
183	Цена поставщика	3	Выключатели автоматические ВА47-29 2Р 6А (Трансформные раскоды ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; ЗИ=1,06; МАТ=1,06). Защитно-изоляционные раскоды. Материалы ПЗ=2%, ОЗП=2%, ЗИ=2%, МАТ=2%). ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	4	шт.	2	232,46					465						
184	ТЕРМ08-02-152-01 Пр. Мичуринская Краснояр. пр. от 12.11.10 №237-О	3	Полка-кронштейн из угловой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеправовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗИ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	4	1 т	0,00178	33088,92	1118,07	1264,6		31,35	59	2	2		101	0,18	2,11
185	ТЕРМ08-02-407-02 Пр. Мичуринская Краснояр. пр. от 12.11.10 №237-О	3	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеправовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗИ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	4	100 м	0,01	4052,39	449,03	1604,09		410,14	41	4	16	4	41,5	0,42	27,6
186	ТСЦ-103-0351	3	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеправовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗИ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	4	м	1,03	102,3					105						
187	ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Мичуринская Краснояр. пр. от 12.11.10 №237-О	3	Рукав металлопластиковый наружный диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеправовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗИ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	4	100 м	0,03	6823,93	375,45	306,56		3,27	205	11	9		34,7	1,04	0,22
188	Цена поставщика	3	Рукава металлопластиковые диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (Трансформные раскоды ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; ЗИ=1,06; МАТ=1,06). Защитно-изоляционные раскоды. Материалы ПЗ=2%, ОЗП=2%, ЗИ=2%, МАТ=2%). ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	4	м	3,09	51,95				161							
189	ТЕРМ08-02-409-01 Пр. Мичуринская Краснояр. пр. от 12.11.10 №237-О	3	Труба винилпластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом Д16) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеправовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗИ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	4	100 м	0,465	4104,85	257,52	769,47		236,42	1909	120	358	110	23,8	11,07	15,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
190	цена поставщика		М	47 895 0,465*103	16,6				795					
		ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 4 Текущие цены												
191	ТЕРм08-02-412-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр отт 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,465 (46,5/100)	1098,2	60,7	4,54	0,15	511	28	2		5,61 2,61	0,01
192	ТЕРм08-02-412-02 Пр. Минстроя Краснояр. кр отт 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий ВВГ от ша до подполья + от подполья до ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,06 (6/100)	1116,17	72,93	9,07	0,3	67	4	1		6,74 0,4	0,02
193	ТЕРм08-02-405-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр отт 12.11.10 №237-О	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,062 (1,2*2*3/100)	2353,1	414,41	293,18	3,72	146	26	18		38,3 2,37	0,25 0,02
194	ТЕРм08-02-412-09 Пр. Минстроя Краснояр. кр отт 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,73 (73/100)	381,34	24,78	4,54	0,15	278	18	3		2,29 1,67	0,01 0,01
195	ТЕРм11-06-002-02 Пр. Минстроя Краснояр. кр отт 12.11.10 №237-О	Электрические проводки в щитах и пультах малогабаритных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,313 (13,3*18/100)	170,84	158,1			53	49			12,4 3,88	
196	Цена поставщика	Провод силовой ПВ 1x0,75 (МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 4 Текущие цены	М	1,236 1,2*1,03	6,47				8					
197	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3x1,5 (МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 4 Текущие цены	М	11,22 11*1,02	40,38				453					
198	Цена поставщика	Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat5E (МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 4 Текущие цены	М	105,06 (16*73+12)*1,02	40,55				4260					
199	Цена поставщика	Кабель Витая пара UTP 2x24AWG cat 5E (МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 4 Текущие цены	М	48,756 (13,3*29,5*5)*1,02	38,38				1871					

200	ТЕРМ08-03-545-01 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне. Количество зажимов до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15 ЗИМ=6.29 ЗТИМ=22.15 МАТ=4.37	4	1 шт.	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
201	Цена поставщика	Коробка расплаечная 01П 85Х85Х40 ПБ54 МДС35 п.4 60 Транспортировочные расходы ПЗ=6% ОЭГ=6% ЗИМ=6% МАТ=6% МДС35 п.4 60 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭГ=2% ЗИМ=2% к расх. ЗТИМ=2% МАТ=2% к расх. ТЗ=2% ЗИМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены		шт	5	51.9					260					
202	ТЕРМ 1-08-001-03 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Присоединение к приборам электрических проводов под винт без использования колец с обслуживанием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15 ЗИМ=6.29 ЗТИМ=22.15 МАТ=4.37		100 концов	1.19	183.66	120.92				219	144			10.3	12.26
203	ТЕРМ08-03-574-01 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15 ЗИМ=6.29 ЗТИМ=22.15 МАТ=4.37		100 жил	0.24	5205.82	191.52	4.54	0.15	1249	46	1			16.8	4.03
Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы.																
Раздел 6. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава. Подъезды 2,3																
204	ТЕРМ08-02-411-01 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм(Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15 ЗИМ=6.29 ЗТИМ=22.15 МАТ=4.37		100 м	0.68	6823.93	375.45	306.56	3.27	4640	255	208			34.7	23.6
205	Цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (Транспортировочные расходы ПЗ=1.06% ОЭГ=1.06% ЗИМ=1.06% МАТ=1.06%) Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭГ=2% ЗИМ=2% МАТ=2% к расх. ТЗ=2% ЗИМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены		М	70.04	51.95				3639						
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава. Подъезды 2,3																
Раздел 7. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего. Подъезды 2,3																
206	ТЕРМ08-02-412-02 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Запитывание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке. суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15 ЗИМ=6.29 ЗТИМ=22.15 МАТ=4.37		100 м	0.68	1116.17	72.93	9.07	0.3	759	50	6			6.74	4.58
207	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг-Э 3х1.5 МДС35 п.4 60 Транспортировочные расходы ПЗ=6% ОЭГ=6% ЗИМ=6% МАТ=6% МДС35 п.4 60 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭГ=2% ЗИМ=2% к расх. ЗТИМ=2% МАТ=2% к расх. ТЗ=2% ЗИМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены		М	69.36	40.38				2801						
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего. Подъезды 2,3																
Раздел 8. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.																
208	ТЕР13-03-002-04 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Очистка металлических поверхностей за один раз Грунтовка ф-021 (применительно Преобразователь ржавчины П-1Т) (Для нанесения лакокрасочных материалов вручную способом ОЭГ=1.1; ТЗ=1.1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15 ЗИМ=6.29 ЗТИМ=22.15 МАТ=4.37		100 м2	0.022995	345.66	71.56	16.55	0.11	8	2				5.841	0.13
209	ТСЦ-113-0021	Грунтовка ф-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15 ЗИМ=6.29 ЗТИМ=22.15 МАТ=4.37		Т	-0.0003	19552.05				-6						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
210	ТСЦ-101-4164	Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акрокор-1" (Применительно Преобразовать ржавчины П-11) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	0,3 0,0003*1000	24,87				7					
211	ТЕР13-03-002-04 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Грунтовка металлических поверхностей за один раз Грунтовой Го-021 (за 2 раза) (При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1.1, ТЗ=1.1; 2 слой ПЗ=2, ОЗП=2, ЗМ=2 к раск., ЗПМ=2, МАТ=2 к раск., ТЗ=2, ТЗМ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,022995	691,31	143,11	33,1	0,22	16	3	1		11,682 0,27	0,02
Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.				486					486				0,62	
<b>Раздел 9. Узел учета. Пусконаладочные работы.</b>														
212	ТЕРп01-11-013-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	1 Токотприменик	1	22,1	22,1			22	22			1,5 1,5	
213	ТЕРп01-11-028-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммунационным аппаратам и электроприборам ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	1 линия	1	5,89	5,89			6	6			0,4 0,4	
214	ТЕРп01-11-011-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	100 точек	0,02	235,68	235,68			5	5			16 0,32	
215	ТЕРп02-01-002-03 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобш) 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	1 система	1	1447,13	1447,13			1447	1447			85 85	
216	ТЕРп02-01-002-04 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобш) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002 03 (10 приборов и датчиков + 4 дискретных 1 реверс) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	1 канал	8	141,31	141,31			1130	1130			8,3 66,4	
Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.				128333					128333				176,66	
<b>Раздел 10. Узел учета проектные работы</b>														
217	СБЦ9-5-7-4	Двухстадийная разработка проектной документации на АСУТП, количество баллов 7, часть проектной документации ТО (Проектирование АСУТП заключается в привязке ранее разработанной АСУТП к условиям конкретного объекта управления, от 0.05 до 0.5 ПЗ=0,137 (ОЗП=0,137; ЗМ=0,137 к раск. ЗПМ=0,137, МАТ=0,137 к раск., ТЗ=0,137; ТЗМ=0,137). При обстоятельной разработке проектной документации на АСУТП ПЗ=4,8 (ОЗП=0,8, ЗМ=0,8 к раск., ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к раск., ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8). Слайды РД ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5, ЗМ=0,5 к раск., ЗПМ=0,5, МАТ=0,5 к раск., ТЗ=0,5, ТЗМ=0,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индексы изменения сметной стоимости проектных работ для строительства к справочника базовых цен на проектные работы на 4 квартал 2012 г. ОЗП=27.19	разработка проектной документации	1	1680,17	1680,17				1680	1680			
Итого по разделу 10 Узел учета проектные работы				45679					45679					
Итого по акту:										219 575	6 713	1 189	380,67	8,14


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам														
В том числе: справочно														
МДС35 пр. 1 т.1 п.3. _Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях, с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загроможденных предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр 2 п.2) ОЗП=1.15, ЭМ=1.35, ЗПМ=1.35, ТЗ=1.35, ТЗМ=1.35 (Поз 3-4, 8-9, 27, 39-53, 55-56, 25-26, 37-38, 62-63, 67-68, 87-111, 85-86, 120-121, 131, 143-161, 163-164, 129-130, 141-142, 208-211)														
МДС35 пр. 1 т.3 п.2. _Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загроможденных предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр 2 п.2) ОЗП=1.15, ЭМ=1.15, ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15 (Поз 54, 57-58, 112-113, 115-116, 162, 165-166, 168-169)														
МДС35 пр. 1 т.2 п.2. _Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях, с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загроможденных предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр 2 п.2) ОЗП=1.35, ЭМ=1.35, ЗПМ=1.35, ТЗ=1.35, ТЗМ=1.35 (Поз 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 60, 65, 70-76, 78-84, 118, 123-128, 132-133, 135-140, 170, 174, 195, 202, 195, 202, 172-173, 176-177, 179-180, 182, 184-187, 189, 191-194, 200, 203-204, 206)														
МДС40 т.2 п.3. _На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), остановленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загроможденных предметов (станков, установок, алтартов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, оргтехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1.15, ТЗ=1.15 (Поз. 212-216)														
МДС35 пр. 1 т.2 п.5. _Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1.2, ЭМ=1.2, ЗПМ=1.2, ТЗ=1.2, ТЗМ=1.2 (Поз. 204, 206)														
МДС35-IV п.4.7. _При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25, ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25 (Поз 3-4, 8-9, 27, 39-53, 55-56, 25-26, 37-38, 62-63, 67-68, 87-111, 85-86, 120-121, 131, 143-161, 163-164, 129-130, 141-142, 208-211)														
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах														
Накладные расходы														
В том числе: справочно														
61% = 72%*0.85 ФОТ (от 66494) (Поз 212-216)														
69% = 81%*0.85 ФОТ (от 5404) (Поз 54, 162, 168-169)														
75% = 88%*0.85 ФОТ (от 19692) (Поз 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 60, 65, 70-76, 78-84, 118, 123-128, 132-133, 135-140, 170, 174, 195, 202)														
76% = 89%*0.9*0.85 ФОТ (от 177) (Поз 208-211)														
89% = 105%*0.85 ФОТ (от 30368) (Поз 171-173, 176-194, 196-201, 203-207)														
96% = 113%*0.85 ФОТ (от 4984) (Поз 57-59, 112-117, 165-167)														
108% = 141%*0.9*0.85 ФОТ (от 15284) (Поз 3-5, 8-10, 27, 39-53, 55-56, 62-64, 67-69, 87-111, 120-122, 131, 143-161, 163-164)														
122% = 143%*0.85 ФОТ (от 2436) (Поз 25-26, 37-38, 85-86, 129-130, 141-142)														
Сметная прибыль														
В том числе: справочно:														
32% = 40%*0.8 ФОТ (от 66494) (Поз 212-216)														
40% = 50%*0.8 ФОТ (от 5404) (Поз 54, 162, 168-169)														
48% = 60%*0.8 ФОТ (от 24676) (Поз 57-59, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 112-117, 60, 65, 70-76, 78-84, 165-167, 118, 123-128, 132-133, 135-140, 170, 174, 195, 202)														
52% = 65%*0.8 ФОТ (от 30368) (Поз 171-173, 176-194, 196-201, 203-207)														
48% = 70%*0.85*0.8 ФОТ (от 177) (Поз 208-211)														
56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 15284) (Поз 3-5, 8-10, 27, 39-53, 55-56, 62-64, 67-69, 87-111, 120-122, 131, 143-161, 163-164)														
61% = 89%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2436) (Поз 25-26, 37-38, 85-86, 129-130, 141-142)														
Итого по акту:														
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2 Узел учета ТЭ														
Итого по разделу 2 Система Т3, Т4 Узел учета ГВС														
Итого по разделу 3 Система В1, Узел учета ХВС														
Итого по разделу 4 Демонтажные работы														
Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы														
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава. Подъезды 2,3														
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего. Подъезды 2,3														
Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы														
Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы														
Итого по разделу 10 Узел учета проектные работы														
Итого														
В том числе:														
662 309														
45 679														
128 333														
486														
10 312														
46 184														
122 492														
2 859														
75 614														
93 050														
137 300														
1 486														
8 558														
85														
15 791														
11 844														
2 161														
21 278														
40 561														
3 728														
14 770														
135														
27 027														
4 785														
16 506														
2 972														
61 203														
110 484														
490 622														
184														
186 974														
105														
10 907														
3 544														
491,94														
11,09														
7,608														
0,065														
82														
58														
1														
23,043														
48,167														
2,7825														
523														
321														
41														
6,327														
61														
5														
182														
83														
16,5375														
0,0665														
8059														
1,734														
160														
491,94														
11,09														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Материалы								153 210					
	Машины и механизмы								10 907					
	ФОТ								190 518					
	Оборудование								139 531					
	Накладные расходы								110 484					
	Сметная прибыль								61 203					
	<b>ВСЕГО по акту</b>								<b>662 309</b>				<b>491,94</b>	<b>11,09</b>
	<b>НДС</b>									<b>119 215,62</b>				
	<b>ВСЕГО по акту</b>									<b>781 524,62</b>				

**Сдал: ООО "СеверСтрой"**  
 Генеральный директор: **А.В. Белов**

**РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ**  
 Проверены: **СБ ПО МУП "КОС"**  
**КОВАЛЕВА Г.Г.**

**Принял:**  
 Директор МУП "КОС" **Е.Н. Борисевич**  
 И.о. Главного инженера МУП "КОС" **Е.М. Фурман**  
 Главный бухгалтер МУП "КОС" **Н.Н. Калинина**  
 Зам. директора МУП "КОС" по экономике **Н.Б. Третьякова**  
 И.о. Главного энергетика МУП "КОС" **В.В. Лебедева**  
**Ю.А. Романенко**



*Handwritten signature in blue ink.*