

Инвестор -	Форма по ОКУД	Код
Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"	10 ОКПО	0322005
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"	10 ОКПО	
Стройка -	10 ОКПО	
Объект -	10 ОКПО	
Инвентарный №	Вид деятельности по ОКДП	
р-н Талнык ул. Федоренко р. К. К. К.	Договор подряда (контракт)	КОС-126/15
	номер	26.05.2015 г.
	дата	
	Вид операции	

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"
Стройка -
Объект -

МО город Норильск р-н Талнах. Многоквартирный жилой дом по адресу ул. Федоровского, д. 12 (подъезд №2)

Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт)
номер
дата
Вид операции

Инвентарный № *00174 по акту в мкв. МО г. Норильск*
р-н Талнык ул. Федоренко р. К. К. К.

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	31.01.2018	с 01.01.2018 по 31.01.2018

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № АУТВР - 852

Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
446 825,00 руб. без НДС в т.ч. по акту 446 825,00 руб. без НДС
527 253,50 руб. с НДС в т.ч. по акту 527 253,50 руб. с НДС

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з мех. (на ед./ всего)			
					Всего	В том числе	Всего	В том числе	Т/з осн. раб. (на ед./ всего)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ														
Приборы и оборудование														
1	ТЕРм11-02-022-04 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм(МФ-5.2.1-Б-50, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительств. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=6,37	1 шт.	1	68,56	31,09	22,72		69	31	23		3,09	3,09
2	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,5-75,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-50, кл.Б) (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ГЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заводительно-складские расходы. Оборудование ГЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИП'а, инструмента ГЗ=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Техническая	шт	1	17714,95			17715						
3	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительств. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=6,37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96	0,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
4	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15. МАТ=4,37	шт.	-2 -Ф17,р1	77,07					-154					
5	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-50мм МДС35 п. 4.60 Транспортирные расходы ПЗ=6%; ОЗГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы, материалы ПЗ=2%; ОЗГ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Табулище цеха	комплект	1	1740,73					1741					
6	ТЕРМ11-02-022-04 Пр. Министров Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм (МФ-5.2-1-Б-Р-50, кл Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15. МАТ=4,37	1 шт.	1	68,56	31,09	22,72			69	31	23	3,09	3,09	
7	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 1,2-180,0м3/ч (МФ-5.2-1-Б-Р-50, кл Б) МДС35 п. 4.60 Транспортирные расходы ПЗ=6%; ОЗГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; ПЗ=1,2%; ОЗГ=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%; МДС35 п. 4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИП/ИД, инструмента ПЗ=1,015; ОЗГ=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Табулище цеха	шт	1	18553,34					18553					
8	ТЕР16-02-007-01 Пр. Министров Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15. МАТ=4,37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83			202	11	7	0,96	0,96	
9	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15. МАТ=4,37	шт.	-2 -Ф38,р1	77,07					-154					
10	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-50мм (МДС35 п. 4.60 Транспортирные расходы ПЗ=6%; ОЗГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы, материалы ПЗ=2%; ОЗГ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Табулище цеха	комплект	1	1740,73					1741					
Комплект термообразователей															
11	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министров Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15. МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46			96	14	12	65,4	1,31	
12	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15. МАТ=4,37	кг	-0,06 -Ф15,р1	26,78					-2					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные	шт.	-2	-17,63	-2	-17,63	-35						
14	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1"	шт.	-2	4,74	-2	4,74	-9						
15	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2	шт.	-2	10,01	-2	10,01	-20						
16	ТЕРМ11-02-001-01	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг	1 шт.	2	14,02	2	11,74	28	23			1,03	2,06	
17	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые	кг	-0,084	48,82	-0,084	48,82	-4						
18	Цена поставщика	Комплект термомонообразователей КТСП-НСХ Р100	комплект	1	1938,08	1	1938,08		1938					
19	ТЕРМ12-10-001-01	Бобышки, штыцеры на условное давление до 10 МПа	100 шт.	0,02	4792,02	0,02	723,98	96	14	12		65,4	1,31	
20	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая)	кг	-0,06	26,78	-0,06	26,78	-2						
21	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные	шт.	-2	17,63	-2	17,63	-35						
22	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контрпайкой, диаметром 15 мм	шт.	2	12,37	2	12,37	25						
23	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1"	шт.	-2	4,74	-2	4,74	-9						

датчик избыточного давления:

МАТ=4,37
 цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15;
 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
 1 & Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие
 МД35 п.4.64. Запасительные расходы. Оборудование
 МД35 п.4.60. Транспортные расходы ЛЗ=6%; ОЗТ=6%; ЗМ=5%;
 МД35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для
 ЛЗ=1,2%; ОЗТ=1,2%; ЗМ=1,2%; МДТ=1,2%;
 МД35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для
 зэкспрооборудования, КИП'а, инструмента ЛЗ=1,015 (ОЗТ=1,015;
 ЗМ=1,015; МДТ=1,015)
 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
24	ТСЦ-507-2630	Пробы П-М27-2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	10,01				-20					
25	ТЕР24-01-033-01 Пр.Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилялей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	38,21	8,77			76	18			0,84	1,68
26	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 19х18л для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	28,28				-57					
27	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	29,42				59					
28	ТЕРм11-02-001-01 Пр.Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23			1,03	2,06
29	ТСЦ-509-2160	ПРОКЛАДКИ паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,084	48,82				-4					
30	Цена поставщика	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДМ-001" (МДС35 п. 4.60. Таблицорные расходы ПЗ=6%; ОЭТ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Завеломительно-сладские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЭТ=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п. 4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования. КИП/ИД, инструмента ПЗ=1,015 (ОЭТ=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство	шт	2	3810,84				7622					
сборные краны, воздухоотводчики														
31	ТЕРм12-10-001-01 Пр.Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,04	4792,02	723,98	594,46		192	29	24		65,4	2,62
32	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,12	26,78				-3					
33	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-4	4,74				-19					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
34	507-2630	Пробки П-М27Х2	шт.	-4	10,01	-4	-035,р4		-40					
35	108-0081	Бобышки скошенные	шт.	-4	17,63	-4	-035,р2		-71					
36	ТСЦ-302-1236	Стойки стальные с муфтой и контрайкой, диаметром 15 мм	шт.	4	12,37	4	φ35,р2		49					
37	TEP24-01-03-01	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм	1 шт.	4	38,21	4	φ35,р2	8,77	153	35			0,84	3,36
38	302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм	шт.	-4	28,28	-4	-037,р1		-113					
39	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм	шт.	4	29,42	4	φ37		118					
40	TEP16-02-004-04	Прокладка трубопроводов отоплення и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм	100 м	0,0032	16837,05	895,59	(0,08*4) / 100	498,67	54	3	2		79,75	0,37
41	302-3290	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отоплення и газоснабжения диаметром 100 мм	м	-0,32	147,31		-φ46,р1		-47					
42	ТСЦ-507-2297	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4-57х3 мм	шт.	4	43,71				175					
43	TEP16-02-004-01	Прокладка трубопроводов отоплення и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм	100 м	0,0085	10937,16	683,12	0,85 / 100	289,92	93	6	2		60,83	0,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
44	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,85 -Ф23,р1	97,65				-83					
45	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,85	136,2				116					
46	ТЕРр65-23-1 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 м3 объема здания	7,586 151722*1/1000	3,6	3,6			27	27			0,41 3,11	
47	ТЕР16-07-005-02 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0032 Ф46	329,84	67,08	44,91		1				5,01 0,02	
48	ТЕР16-07-005-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0085 Ф23	171,78	67,08	44,91		1	1			5,01 0,04	

Установка и демонтаж габаритного имитатора

49	ТЕРр65-5-8 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм (Применительно установка и снятие габаритного иммитатораДемонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02 2/100	42390,71	3215,52	330,5		848	64	7		308 6,16	
50	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвигным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2 -Ф26,р1	350,08				-700					
51	Цена поставщика	Габаритный иммитатор для МФ, фланцевый, Ду-50мм (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	2	1686,67				3373					

Раздел 2. Система Т3,Т4 Узел учета ГВС.

Приборы и оборудование

1	2																			
52	ТЕРМ11-02-022-03	Гр Министр Яснопр, кр. om 12.11.10 №237-0	Помертр, четчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-32, кп.Б)	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): цена на 4 квартал 2012 года ОЗЛ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; 1 + Общепрасавное строителство, Индекс перевода в текуще	1 шт.	1	20,69	10,36						21	10					1,03
53	Цена поставщика		Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,12-18,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б)	МЦ35 п.4,64.Заоответелтно-скадские расхды. Оборудование МАТ=6%); МЦ35 п.4,60.Транспорные расхды ЛЗ=6% (ОЗЛ=6%; ЗМ=6%; ЛЗ=1,2% (ОЗЛ=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); МАТ=1,015); МЦ35 п.4,58.Стоимость тары и упаковки - др МАТ=1,015; МАТ=1,015) электродорудования, КИПы, инструменты ЛЗ=1,015 (ОЗЛ=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	шт	1	15929,3							15929						
54	ТЕР16-02-007-01	Гр Министр Яснопр, кр. om 12.11.10 №237-0	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм // 35мм	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): цена на 4 квартал 2012 года ОЗЛ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; 1 + Общепрасавное строителство, Индекс перевода в текуще	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83					202	11	7				0,96
55	ТСЦ-507-0983		Фланцы стальные плоские приварные из стали ВС3сн2, ВС3сн3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): цена на 4 квартал 2012 года ОЗЛ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; 1 + Общепрасавное строителство, Индекс перевода в текуще	шт.		77,07	-2	-154											
56	Цена поставщика		Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 ЛУ-32мм (МЦ35 п.4,60.Транспорные расхды ЛЗ=6% (ОЗЛ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МЦ35 п.4,64.Заоответелтно-скадские расхды. Материалы ЛЗ=2% (ОЗЛ=2%; ЗМ=2%; ЗТМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗ=2%; ЗТМ=2%; ЗМ=2%; к расх.; ЗТМ=2%; МАТ=2%; ЗМ=2%; ТЗ=2%)	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЗМ=2%))	комплект	1	1254,19						1254							
57	ТЕРМ11-02-022-03	Гр Министр Яснопр, кр. om 12.11.10 №237-0	Помертр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-25, кп.Б)	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): цена на 4 квартал 2012 года ОЗЛ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; 1 + Общепрасавное строителство, Индекс перевода в текуще	1 шт.	1	20,69	10,36						21	10					1,03
58	Цена поставщика		Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,12-18,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б)	МЦ35 п.4,60.Транспорные расхды ЛЗ=6% (ОЗЛ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МЦ35 п.4,64.Заоответелтно-скадские расхды. Оборудование МАТ=6%); МЦ35 п.4,58.Стоимость тары и упаковки - др МАТ=1,015); МЦ35 п.4,58.Стоимость тары и упаковки - др МАТ=1,015; МАТ=1,015) электродорудования, КИПы, инструменты ЛЗ=1,015 (ОЗЛ=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	шт	1	15265,12							15265						
59	ТЕР16-02-007-01	Гр Министр Яснопр, кр. om 12.11.10 №237-0	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм // 25мм	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): цена на 4 квартал 2012 года ОЗЛ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; 1 + Общепрасавное строителство, Индекс перевода в текуще	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83					202	11	7				0,96
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3								1,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
60	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-0,32 р1	77,07				-154					
61	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-25мм (МДС35 п.4.60. Транспортировочные расходы ЛЗ=6%; ОЗТ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заемопыльно-кладовые расходы. Материалы ЛЗ=2%; ОЗТ=2%; ЗМ=2%; к расх.; ЗТМ=2%; МАТ=2%; к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Таблица 4.1	комплект	1	1005,52				1006					

Преобразователи избыточного Давления

62	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа // Термопреобразователи сопротивления ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02 2/100	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
63	101-1703	Прокладки резиновые (пластична техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,06 -Ф14,Р1	26,78				-2					
64	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2 -Ф14,Р2	17,63				-35					
65	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2 -Ф14,Р3	4,74				-9					
66	507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2 -Ф14,Р4	10,01				-20					
67	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединенных, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23			1,03 2,06	
68	ТСЦ-509-2160	Прокладки парниковые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,084 -Ф69,Р1	48,82				-4					
69	Цена поставщика	Комплект термопреобразователя ТСП-НСХ РТ100 Л60, кл. В с гильзой и бобышкой (МДС35 п.4.60. Транспортировочные расходы ЛЗ=6%; ОЗТ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заемопыльно-кладовые расходы. Оборудование ЛЗ=1,2%; ОЗТ=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИП/ИД, инструмента ЛЗ=1,015; ОЗТ=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Таблица 4.1	комплект	1	1938,08				1938					

Трубопроводы, запорная арматура

сборные краны, воздухоотводчики

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
70	ТЕР12-10-001-01 Пр. Министр. Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	3 Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс переиода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,05 5/100	4792,02	723,98	594,46		240	36	30		65,4 3,27	
71	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая пресованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс переиода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,15 -Ф27,р1	26,78				-4					
72	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс переиода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-5 -Ф27,р2	17,63				-88					
73	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс переиода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	5 Ф27,р2	12,37				62					
74	301-3240	Коплячки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс переиода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-5 -Ф27,р3	4,74				-24					
75	507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс переиода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-5 -Ф27,р4	10,01				-50					
76	ТЕР24-01-033-01 Пр. Министр. Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	3 Установка вентиляй и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс переиода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	5 Ф27,р2	38,21	8,77			191	44			0,84 4,2	
77	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кх18л для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс переиода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-5 -Ф9,р1	28,28				-141					
78	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б2П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс переиода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	5 Ф9	29,42				147					
79	ТЕР16-05-001-02 Пр. Министр. Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	3 Установка вентиляй, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм // под приварку Ф32 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс переиода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	219,26	15,35	7,92		219	15	8		1,47 1,47	
80	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс переиода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т	-0,0011 -Ф39,р1	31424,22				-35					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
81	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.		-0,002 -Ф39,р3	2573,05				-5				
82	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-2 -Ф39,р2	77,07				-154				
83	ТСЦ-302-1824	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 32 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		1	849,8				850				
84	ТЕР16-05-001-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм // под приварку ф25 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.		1	152,92	15,35	5,85		153	15	6	1,47 1,47	
85	ТСЦ-101-2575	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т		-0,0011 -Ф56,р1	31849,77				-35				
86	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.		-0,002 -Ф56,р3	2573,05				-5				
87	ТСЦ-507-0980	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-2 -Ф56,р2	44,7				-89				
88	ТСЦ-302-1823	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 25 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		1	777,1				777				
трубопроводы, запорная арматура														
89	ТЕР16-05-001-02 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм // затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду50 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.		1	219,26	15,35	7,92		219	15	8	1,47 1,47	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
90	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали диаметром 50 мм ВСт3п2, ВСт3п3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 & Объемрасчетное строительство. Индекс перевода в текущую цену на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2 -φ57,р1	77,07		-154								
91	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали диаметром 50 мм ВСт3п2, ВСт3п3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 & Объемрасчетное строительство. Индекс перевода в текущую цену на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2 φ57,р1	89,82		180								
92	ТСЦ-301-3266	Затворы гидравлические диаметром дн 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 & Объемрасчетное строительство. Индекс перевода в текущую цену на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	941,94		942								
врезка ДУ50 в ДУ80															
93	ТФР16-07-003-06	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм // без установок з/а ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 & Объемрасчетное строительство. Индекс перевода в текущую цену на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 врезка	1	590,96	71,18	12,26	0,15	591	71	12	6,43	6,43	0,01	0,01
94	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 & Объемрасчетное строительство. Индекс перевода в текущую цену на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	М	-0,4 -φ72,р1	136,2		-54								
95	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см ²) 3очбп диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 & Объемрасчетное строительство. Индекс перевода в текущую цену на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1 350,08 -φ72,р2				-350							
96	ТФР16-05-01-02	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов оборотных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром дн 50 мм // "+/-" установка з/а ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 & Объемрасчетное строительство. Индекс перевода в текущую цену на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	-1	219,26	15,35	7,92		-219	-15	-8	1,47	-1,47		
97	ТФР16-02-007-01	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм // "+/-" установка з/а ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 & Объемрасчетное строительство. Индекс перевода в текущую цену на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	0,5	201,76	10,94	6,83		101	5	3	0,96	0,48		
98	ТФР16-02-004-02	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 & Объемрасчетное строительство. Индекс перевода в текущую цену на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00375 (0,055*1+0,07*1+0,25)/100	12233,21	809,12	353,46	3,42	46	3	1	72,05	0,27	0,23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
99	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,375 -Ф22.p1	107,5				-40					
100	ТСЦ-507-2283	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-38х3,0 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	26,44				26					
101	ТСЦ-507-2279	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-57х3 мм // 76х3,5-57х3,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	33,06				33					
102	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,25	173,7				43					
103	ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00539 (0,045*2+0,045*1+0,118*3+0,05) / 100	10937,16	683,12	289,92	2,82	59	4	2	60,83 0,33	0,19	
104	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,539 -Ф49.p1	97,65				-53					
105	ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм//57х3,5-32х3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	25,12				50					
106	ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм//57х3,5-38х3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	25,12				25					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
115	ТЕР16-07-005-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,01129 ф40+ф024	171,78	67,08	44,91			2	1	1	5,01 0,06	
Установка и демонтаж габаритного имитатора														

116	ТЕРР65-5-8 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм // установка и снятие габаритного имитатора Демонтаж-Монтаж ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	100 шт.	0,02 2/100	42390,71	3215,52	330,5		848	64	7		308 6,16	
117	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным штоком для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30-68бр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2 -029 р1	350,08					-700				
118	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-32мм (МДС35 п.4.60. Транспортыне расходы ПЗ=6%; ОЗГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-сварочные расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗГ=2%; ЗМ=2%; к рас.; ЗТМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Технические цены	шт	1	1232,57				1233					
119	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-25мм (МДС35 п.4.60. Транспортыне расходы ПЗ=6%; ОЗГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-сварочные расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗГ=2%; ЗМ=2%; к рас.; ЗТМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Технические цены	шт	1	929,83				930					

Раздел 3. Демонтажные работы

120	ТЕРР65-14-3 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,01874 (1,874/100)	477,35	427,72	23,98		9	8			43,6 0,82	
121	ТЕРР65-14-4 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,0158 (1,58/100)	762,14	640,59	59,84		12	10	1		65,3 1,03	
122	ТЕР16-05-001-02 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Демонтаж-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм // кран шаровый Ду50 МДС35 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточек, отопления, вентиляции) ОЗГ=0,4; ЗМ=0,4 к рас.; ЗТМ=0,4; МАТ=0 к рас.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	1	9,31	6,14	3,17		9	6	3		0,59 0,59	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
136	ТЕРМ08-02-152-01 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Полка-кронштейн из угловой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=37	1Т	0,00178 0,892/1000	33088,92	1118,07	1254,6	31,35	59	2	2		101 0,18	2,11
137	ТЕРМ08-02-407-02 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=37	100 м	0,01 1/100	4052,39	449,03	1604,09	410,14	41	4	16	4	41,5 0,42	27,6 0,28
138	ТСЛ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно ЗХЗ.О) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=37	М	1,03 1+1,03	102,3				105					
139	ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Рукава металлические наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=37	100 м	0,03 3/100	6823,93	375,45	306,56	3,27	205	11	9		34,7 1,04	0,22 0,01
140	Цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	3,09 3+1,03	39,93				123					
141	ТЕРМ08-02-409-01 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Трубы виниловые по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом Д16) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=37	100 м	0,56 (56)/100	4104,85	257,52	769,47	236,42	2299	144	431	132	23,8 13,33	15,91 8,91
142	Цена поставщика	ПЕХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	57,68 2+1+103	6,63				382					
143	ТЕРМ08-02-412-01 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однокильного или многокильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (вигтя пара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=37	100 м	0,56 (56)/100	1098,2	60,7	4,54	0,15	615	34	3		5,61 3,14	0,01 0,01
144	ТЕРМ08-02-412-02 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однокильного или многокильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий ВВГ от ша до подполья + от подполья до ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=37	100 м	0,06 (2+1+3)/100	1116,17	72,93	9,07	0,3	67	4	1		6,74 0,4	0,02
145	ТЕРМ08-02-405-01 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=37	100 м	0,062 (1,2+2+3)/100	2353,1	414,41	293,18	3,72	146	26	18		38,3 2,37	0,25 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
146	ТЕРМ08-02-412-09	Гр. Минстпро Красновр. кр. ом 12.11.10 №237-О	Загрягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм ²	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 + Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	1,1	381,34	24,78	4,54	0,15	419	27	2,29	0,01	
147	ТЕРМ11-06-002-02	Гр. Минстпро Красновр. кр. ом 12.11.10 №237-О	Электрогабаритных магнезиальных	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 + Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,278	170,84	158,1	47	44	12,4	3,45			
148	Цена поставщика		Провод силовой ПВ 1х0,75	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 + Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены	М	1,236	5,39			7					
149	Цена поставщика		Кабель силовой ВВГнг 3х1,5	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 + Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены	М	11,22	34,29			385					
150	Цена поставщика		Кабель витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 + Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены	М	137,7	16,56			2280					
151	Цена поставщика		Кабель витая пара UTP 2x24AWG cat 5E	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 + Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены	М	59,976	8,58			515					
152	ТЕРМ08-03-545-01	Гр. Минстпро Красновр. кр. ом 12.11.10 №237-О	Коробка (ящик) с замками для кабелей и проводов сечением до 6 мм ² , устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 + Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	4	250,6	35,81	3,44	1002	143	14	3,31	13,24	
153	Цена поставщика		Коробка распаячная о/п 85x85x40 IP54	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 + Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены	шт	4	40,31			161					
154	ТЕРМ11-08-001-03	Гр. Минстпро Красновр. кр. ом 12.11.10 №237-О	Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления концев с обслуживанием	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 + Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 концов	1,1	183,66	120,92		202	133		10,3	11,33	
155	ТЕРМ08-03-574-01	Гр. Минстпро Красновр. кр. ом 12.11.10 №237-О	Лили проводов сечением до 10 мм ²	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 + Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 жил	0,28	5205,82	191,52	4,54	0,15	1458	54	1	16,8	4,7
156	ТЕРМ08-02-411-01	Гр. Минстпро Красновр. кр. ом 12.11.10 №237-О	Рукава металлические наружными диаметром до 48 мм (Металлоручка d22мм)	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 + Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,1	6823,93	375,45	306,56	3,27	682	38	31	34,7	0,22
157	Цена поставщика		Рукава металлические диаметром 22 мм P3-L-X	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 + Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены	М	10,3	39,93			411					

Раздел 6. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Покладка кабеля питающего.

Раздел 5. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Покладка Металлорукава.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
158	ТЕРм08-02-412-02 Пр. Министрора Краснояр. кр. отт 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одноклассового или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрозрастное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15;	100 м	0,1 (10)/100	1116,17	72,93	9,07	0,3	112	7	1		6,74 0,67	0,02
159	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг-Эк1,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Таблица цены	м	10,2 (10)/1,02	34,29				350					

Раздел 7. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.

160	ТЕРп13-03-002-04 Пр. Министрора Краснояр. кр. отт 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ФФ-021 (Применительно Преобразователю ржавчины П-11) (При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЭП=1,1; ТЭ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрозрастное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15;	100 м2 окрашиваемой и поверхности	0,004753	345,66	71,56	16,55	0,11	2				5,84 0,03	0,01
161	ТСЦ-113-0021	Грунтовка ФФ-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрозрастное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15;	т	-0,0001 -Ф16, р1	19552,05				-2					
162	ТСЦ-101-4164	МАТ-4-32 Грунт водо-дисперсионный по ржавчине "Акркор-1" (Применительно Преобразователю ржавчины П-11) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрозрастное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15;	кг	0,1 Ф16, р1*1000	24,87				2					
163	ТЕРп13-03-002-04 Пр. Министрора Краснояр. кр. отт 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ФФ-021 (за 2 раза) (При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЭП=1,1; ТЭ=1,1; 2 слои ПЭ=2; ОЭП=2; ЗМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; к раск.; ТЭ=2; ТЗМ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрозрастное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15;	100 м2 окрашиваемой и поверхности	0,004753 Ф16	691,32	143,12	33,1	0,22	3	1			11,68 0,06	0,02

Раздел 8. Узел учета. Пусконаладочные работы.

164	ТЕРп01-11-013-01 Пр. Министрора Краснояр. кр. отт 12.11.10 №237-О	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЭП=22,15	1 ТОКОПРИЕМНИК	1	22,1	22,1			22	22			1,5 1,5	
165	ТЕРп01-11-028-01 Пр. Министрора Краснояр. кр. отт 12.11.10 №237-О	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электрооборудованию. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ	1 линия	1	5,89	5,89			6	6			0,4 0,4	
166	ТЕРп01-11-011-01 Пр. Министрора Краснояр. кр. отт 12.11.10 №237-О	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЭП=22,15	100 точек	0,02	235,68	235,68			5	5			16 0,32	
167	ТЕРп02-01-002-03 Пр. Министрора Краснояр. кр. отт 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (КобЦ) 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЭП=22,15	1 система	1	1447,13	1447,13			1447	1447			85 85	

1	2	168	ТЕРп02-01-002-04	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (кош) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002-03 (10 приборов и датчиков + 4 дискретных 1 реверс)	Индекс к позиции(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ	1 канал	5	141,31	141,31	707	707	8,3	41,5	15
---	---	-----	------------------	--	---	---------	---	--------	--------	-----	-----	-----	------	----

Раздел 9. Узел учета проектные работы

169	СБЦ5-5-7-4	169	Длущадиинная разработка проектной документации на АСУТП, количество багов 7, часть проектной документации: ТО	разработка проектной документации и	3 Индекс изменения сметной стоимости работ для разработки документации к проекту(справочно): ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): раск.: ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) Смодия РД ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЗМ=0,5; МАТ=0,5 к ТЗМ=0,8); ТЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЗМ=0,8; МАТ=0,8 к раск.: ТЗ=0,8; ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЗМ=0,8; МАТ=0,8 к раск.: ТЗ=0,8); При односторонней разработке документации на АСУТП МАТ=0,137 к раск.: ТЗ=0,137; ТЗМ=0,137); от 0,05 до 0,3 ПЗ=0,137 (ОЗП=0,137; ЗМ=0,137 к раск.: ЗМ=0,137; (проектирование АСУТП заключается в преемстве ранее разработанной АСУТП к условиям конкретного объекта управления);	1	1680,17	1680,17	1680	1680	5437	803	137	273,73	9,35
-----	------------	-----	---	-------------------------------------	---	---	---------	---------	------	------	------	-----	-----	--------	------

Итого прямые затраты по акту в базисных ценах														
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам														
В том числе, справочно:														

МДЦ35 пр.1 т.1 н.3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или зарпождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 н.2) ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 46, 49-50, 116-117, 120-121)															137	104	35	9,5865	0,007	МДЦ35 пр.1 т.3 н.2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или зарпождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 н.2) ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 46, 49-50, 116-117, 120-121)														
МДЦ35 пр.1 т.2 н.2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 н.2) ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 141, 143-146, 152, 155-156, 158)															626	385	241	35,0875	3,2655	МДЦ40 т.2 н.3. На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), оставленных для производства работ по реконструкции, расширения, технического перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ зарпождающих помещений предметов, установок, аппаратов, экслюгтационного и лабораторного оборудования, опртехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-48/102) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 164-168)														
МДЦ35 пр.1 т.2 н.5. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЗМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 156, 158)															20	12	9	1,116	0,006	МДЦ35-IV н.4. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ТЗМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-4, 8-9, 40-45, 47-48, 25-27, 37-39, 54-55, 59-60, 79-115, 76-78)														
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах																																		
Накладные расходы																																		
В том числе, справочно:																																		
61% = 72%*0,85 ФОТ (от 55707) (Поз. 164-168)																																		
33981																																		
69% = 81%*0,85 ФОТ (от 1152) (Поз. 46, 120-121)																																		
795																																		
75% = 88%*0,85 ФОТ (от 15682) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 52, 57, 62-68, 70-75, 124, 128, 147, 154)																																		
11761																																		
76% = 99%*0,85 ФОТ (от 22) (Поз. 160-163)																																		
17																																		
89% = 105%*0,85 ФОТ (от 21575) (Поз. 125-127, 130-146, 148-153, 155-159)																																		
19201																																		
96% = 113%*0,85 ФОТ (от 3278) (Поз. 49-51, 116-119)																																		
3146																																		
108% = 141%*0,9*0,85 ФОТ (от 6689) (Поз. 3-5, 8-10, 40-45, 47-48, 54-56, 59-61, 79-115, 122-123)																																		
7225																																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
122%	= 143%*0.85 ФОТ (от 3344) (Поз. 25-27, 37-39, 76-78)								4079					
Сметная прибыль														
В том числе, справочно:														
32%	= 40%*0.8 ФОТ (от 55707) (Поз. 164-168)								17826					
40%	= 50%*0.8 ФОТ (от 1152) (Поз. 46, 120-121)								461					
48%	= 60%*0.8 ФОТ (от 18960) (Поз. 49-51, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 116-119, 52, 57, 62-68, 70-75, 124, 128, 147, 154)								9102					
52%	= 65%*0.8 ФОТ (от 21575) (Поз. 125-127, 130-146, 148-153, 155-159)								11220					
48%	= 70%*0.85*0.8) ФОТ (от 22) (Поз. 160-163)								11					
56%	= 83%*0.85*0.8) ФОТ (от 6689) (Поз. 3-5, 8-10, 40-45, 47-48, 54-56, 59-61, 79-115, 122-123)								3746					
61%	= 89%*0.85*0.8) ФОТ (от 3344) (Поз. 25-27, 37-39, 76-78)								2040					
Итого по акту:														
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ										81452			43.75	
Итого по разделу 2 Система Т3, Т4. Узел учета ГВС.										81062			45.23	0.01
Итого по разделу 3 Демонтажные работы										3361			5.61	0.01
Итого по разделу 4 Узел учета. Электротехнические работы.										119631			97.03	12.56
Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.										6661			5.62	0.04
Итого по разделу 6 Узел учета. Электрогазопроводные работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.										1398			1.08	
Итого по разделу 7 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.										67			0.14	
Итого по разделу 8 Узел учета. Пусконаладочные работы.										107514			148.03	
Итого по разделу 9 Узел учета проектные работы										45679				
Итого										446825			346.49	12.62
В том числе:														
Материалы										68748				
Машинны и механизмы										6988				
ФОТ										153128				
Оборудование										97448				
Накладные расходы										80205				
Сметная прибыль										44406				
НДС 18%										80428.50				
ВСЕГО по акту										527253.50			346.49	12.62

Принял:

Директор МУП "КОС" _____ Е.Н. Борисевич

Главный инженер МУП "КОС" _____ И.В. Лёготин

Зам. главного инженера МУП "КОС" _____ Е.М. Фурман

Главный бухгалтер МУП "КОС" _____ Н.Н. Калинина

Зам. директора по экономике МУП "КОС" _____ Н.Б. Третьякова

Главный энергетик МУП "КОС" _____ В.В. Дачюк

Начальник цеха автоматизированных систем _____ П.М. Полевик

Начальник службы ЭРНС ТВСИЖ МУП "КОС" _____ Н.И. Сергеева

Инженер 1кат. службы ЭРНС ТВСИЖ МУП "КОС" _____ Ю.А. Бондаренко



Сдлал: ООО "СеверСтрой"
Генеральный директор

А.В. Белов

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ

СБ ПТО МУП «КОС»

КОВАЛЕВА Г.Г.