

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"
Стройка -

МО город Норильск р-н Талнах. Многоквартирный жилой дом по адресу ул.Энтузиастов, д.7 (подъезд №2,3)

Форма по ОКУД	Код
10 ОКТО	0322005
10 ОКТО	
10 ОКТО	

Инвентарный № _____
ОДНУ по АУТВР в МКА МО н. Норильск
р-н Талнах, ул. Энтузиастов, д.7

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Вид деятельности по ОКДП	Контракт	Номер	КОС-126/15
Договор подряда (контракт)	Дата	дата	26.05.2015 г.
Вид операции			

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	31.01.2018	с 01.01.2018 по 31.01.2018

Смета № АУТВР - 796
Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

546 416,00 руб без НДС в т.ч. по акту
644 770,88 руб с НДС в т.ч. по акту
546 416,00 руб. без НДС
644 770,88 руб. с НДС

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)			
					Всего	Осн. Эл	Эк. Маш.	З/л/Мех.	Всего	Осн. Эл			Эк. Маш.	З/л/Мех.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	ТЕРМ11-02-022-03	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-Р-25, кл Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое предприятие. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15.	шт.	2	20,69	14,36			41	21			1,03	2,06	
2	0	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 2.0-300.0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-25, кл Б) (МДС35 п. 4.60 Транспортыльные расходы ПЗ=6%; ОЗТ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительные расходы; Оборудование ПЗ=1,2% ОЗТ=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%; МДС35 п. 4.58 Стоимость пары и укладовки - для электрооборудования, КПД, инструмента ПЗ=1,015 ОЗТ=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	2	15265,12				30530						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	ТЕР16-02-007-01	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм // 25ММ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	2	201,76	10,94	6,83		404		22		0,96 1,92	
4	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-4	77,07				-308					
5	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-25ММ (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы; ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы; материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены.	комплект	2	1005,52				2011					
комплект термообразователей														
6	ТЕРМ12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термообразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96		14		65,4 1,31	
7	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78				-2					
8	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	17,63				-35					
9	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	4,74				-9					
10	507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	10,01				-20					
11	ТЕРМ11-02-001-01	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	14,02	11,74			28		23		1,03 2,06	
12	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,084	48,82				-4					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13 0	Цена поставщика	Термопреобразователь КТСГП-Н100 L60, Кл. В с гильзой и Бобышкой (МДС3 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗГТ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС3 п. 4.64. Заготовительные-кладские расходы, Оборудование ПЗ=1,2%; ОЗГТ=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%; МДС3 п. 4.58. Стопимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПД, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗГТ=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены	комплект		1938,08				1938					
сбросные краны														

14	ТЕРМ12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗДМЕ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,04	4792,02	723,98	594,46		192	29	24		65,4	2,62
15	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗДМЕ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,12	26,78				-3					
16	108-0081	БОБЫШКИ СКОШЕННЫЕ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗДМЕ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-4	17,63				-71					
17	ТСЦ-302-1236	Столбы стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗДМЕ=22,15; МАТ=4,37	шт.	4	12,37				49					
18	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗДМЕ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-4	4,74				-19					
19	507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗДМЕ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-4	10,01				-40					
20	ТЕР24-01-033-01	Установки вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗДМЕ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	4	38,21	8,77			153	35			0,84	3,36
21	302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кг/лп для воды давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗДМЕ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-4	28,28				-113					
22	ТСЦ-302-1831	Кран шаровый муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗДМЕ=22,15; МАТ=4,37	шт.	4	29,42				118					
краны шаровые под приварку														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
23	ТЕР16-05-001-01	Установка вентиля, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм // кран шаровый приварной 25мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМБ=20-ЗПМ=22-15-МАТ=4-37	1 шт.	2	152,92	15,35	5,85		306	31	12		1,47 2,94	
24	ТСЦ-101-2575	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМБ=20-ЗПМ=22-15-МАТ=4-37	т	-0,0022	31849,77				-70					
25	ТСЦ-507-0980	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМБ=20-ЗПМ=22-15-МАТ=4-37	шт.	-4	44,7				-179					
26	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМБ=20-ЗПМ=22-15-МАТ=4-37	100С шт.	-0,004	2573,05				-10					
27	ТСЦ-302-1823	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМБ=20-ЗПМ=22-15-МАТ=4-37	шт.	2	777,1				1554					
Трубопроводы, запорная арматура														
28	ТЕР16-05-001-02	Демонтаж-Установка вентиля, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм // затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду50мм (ИДСБ п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЗМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15;	1 шт.	1	9,31	6,14	3,17		9	6	3		0,59 0,59	
29	ТЕР16-05-001-02	Установка вентиля, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм // затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду50мм б/у ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15;	1 шт.	1	219,26	15,35	7,92		219	15	8		1,47 1,47	
30	ТСЦ-101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМБ=20-ЗПМ=22-15-МАТ=4-37	т	-0,0011	31424,22				-35					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
31	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМБ=29, ЗММ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154					
32	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМБ=29, ЗММ=22,15, МАТ=4,37	1000 шт.	-0,002	2573,05				-5					
33	ТЕР16-05-001-02	Установка вентиляей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм // затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду50мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМБ=29, ЗММ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	1	219,26	15,35	7,92		219	15	8		1,47	1,47
34	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМБ=29, ЗММ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154					
35	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМБ=29, ЗММ=22,15, МАТ=4,37	шт.	2	89,82				180					
36	ТСЦ-301-3266	Затворы гидравлические диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМБ=29, ЗММ=22,15, МАТ=4,37	шт.	1	941,94				942					
37	ТЕР16-02-007-01	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМБ=29, ЗММ=22,15, МАТ=4,37	1 соединение	1,5	201,76	10,94	6,83		303	16	10		0,96	1,44
38	101-2576	Болты с гаечками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМБ=29, ЗММ=22,15, МАТ=4,37	т	-0,0012	31424,22				-38					
39	101-2576	Болты с гаечками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМБ=29, ЗММ=22,15, МАТ=4,37	т	0,0024	31424,22				75					
40	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМБ=29, ЗММ=22,15, МАТ=4,37	1000 шт.	-0,0015	2573,05				-4					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,20-ЭПМ=22,15-МАТ=4,37	1000 шт.	0,003	2573,05				8					
42	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,20-ЭПМ=22,15-МАТ=4,37	шт.	-3	77,07				-231					
43	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,20-ЭПМ=22,15-МАТ=4,37	шт.	3	89,82				269					
Фланец из меди под твердую пайку														
44	ТЕР12-01-105-04	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 55 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,20-ЭПМ=22,15-МАТ=4,37	100 м	0,001	2348,62	1261,98	552,56	42,36	2	1	1	1	114 0,11	3,59
45	Цена поставки	Фланец медный Ду54х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	1036,87				1037					
Трубопроводы														
46	ТЕР16-02-004-02	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,20-ЭПМ=22,15-МАТ=4,37	100 м трубопровод	0,005	12233,21	809,12	353,46	3,42	61	4	2		72,05 0,36	0,23
47	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,20-ЭПМ=22,15-МАТ=4,37	м	-0,5	107,5				-54					
48	ТСЦ-507-2283	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-38х2,5 мм/76х3,5-38х3,0 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,20-ЭПМ=22,15-МАТ=4,37	шт.	2	26,44				53					
49	ТСЦ-507-2279	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-57х3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,20-ЭПМ=22,15-МАТ=4,37	шт.	2	33,06				66					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ОЗП=20,30; ОЗП=22,15; МЛТ=4,37	м	0,25	173,7					43			60,83 1,39	0,19
51	ТЕР16-02-004-01	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ОЗП=20,30; ОЗП=22,15; МЛТ=4,37	100 м трубопровода	0,0228	10937,16	683,12	289,92	2,82		249	16	7	60,83 1,39	0,19
52	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ОЗП=20,30; ОЗП=22,15; МЛТ=4,37	м	-2,28	97,65					-223				
53	ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50x40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57x4-45x2,5 мм/57x3,5-32x3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ОЗП=20,30; ОЗП=22,15; МЛТ=4,37	шт.	2	25,12					50				
54	ТСЦ-507-1974	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм // 90-57x3,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ОЗП=20,30; ОЗП=22,15; МЛТ=4,37	шт.	5	25,4					127				
55	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ОЗП=20,30; ОЗП=22,15; МЛТ=4,37	м	1,6	136,2					218				
56	ТЕР16-02-004-01	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм // 48, 38, 32мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ОЗП=20,30; ОЗП=22,15; МЛТ=4,37	100 м трубопровода	0,00475	10937,16	683,12	289,92	2,82		52	3	1	60,83 0,29	0,19
57	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ОЗП=20,30; ОЗП=22,15; МЛТ=4,37	м	-0,475	97,65					-46				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
58	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6-20; ЗПМ=22-15; МАТ=4-37	м	0 475	80,92				38					
59	ТЕРр65-23-1	Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6-20; ЗПМ=22-15; МАТ=4-37	1000 м ³ объема здания	7,7712	3,6	3,6			28	28			0,41 3,19	
60	ТЕР16-07-005-02	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6-20; ЗПМ=22-15; МАТ=4-37	100 м трубопрсвод а	0 305	329,84	67,08	44,91		2				5,01 0,03	
61	ТЕР16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6-20; ЗПМ=22-15; МАТ=4-37	100 м трубопрсвод а	0,02755	171,78	67,08	44,91		5	2	1		5,01 0,14	
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
62	ТЕРр65-5-8	Смена задвижек диаметром 50 мм (Применительно установка и снятие габаритного имитатораДемонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6-20; ЗПМ=22-15; МАТ=4-37	100 шт.	0,02	42390,71	3215,52	330,5		848	64	7		308 6,16	
63	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6-20; ЗПМ=22-15; МАТ=4-37	шт.	-2	350,08				-700					
64	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-25мм ИДС35 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64.Заводительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2%); МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Текущие цены.	шт	2	929,83				1860					
Итого по разделу 1 Система Т3, Т4. Узел учета ГВС										82583			45,68	
Раздел 2. Система В1. Узел учета ХВС														
Приборы и оборудование														
65	ТЕРм11-02-022-03	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6-20; ЗПМ=22-15; МАТ=4-37	1 шт.	1	20,69	10,36			21	10			1,03 1,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
66	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 2,0-300,0м3/ч (МФ-5,2-1-Б-25, кл.Б) (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы: ПЗ=6% (ОЗГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗГ=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - одна электрооборудования, КПИД, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗГ=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены	шт.	1	15265,12				15265					
67	ТЕР16-02-007-01	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм // 25мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗМТ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96	0,96
68	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (1,0 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗМТ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154					
69	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5,2 №3 Ду-25мм (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы: ПЗ=6% (ОЗГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы, материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены	комплект	1	1005,52				1006					
70	ТЕРМ12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное Давление до 10 МПа // под преобразователи избыточного Давления ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗМТ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46		48	7	6		65,4	0,65
71	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗМТ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,03	26,78				-1					
72	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗМТ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	17,63				-18					
73	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и конпрайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗМТ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	12,37				12					
74	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗМТ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	4,74				-5					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
75	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М2ГХ2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМБ=29, ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	10,01				-10					
76	ТЕР24-01-033-01	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМБ=29, ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	38,21	8,77			38	9			0,84 0,84	
77	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15к16п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМБ=29, ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	28,28				-28					
78	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМБ=29, ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	29,42				29					
79	ТЕРм11-02-001-01	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМБ=29, ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	14,02	11,74			14	12			1,03 1,03	
80	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМБ=29, ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,042	48,82				-2					
81	Цена поставщика	Датчик избыточного давления, 4-20МА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" (ИДС35 л.4.60.Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМБ=6%; МАТ=6%); ИДС35 л.4.64.Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМБ=1,2% к раск.; ЗПМ=1,2%; МАТ=1,2% к раск.; ТЗМ=1,2%); ИДС35 л.4.58.Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМБ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепромышленное строительство.	шт	1	3810,84				3811					
сброса, воздухоотводчики														
82	ТЕРм12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМБ=29, ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,03	4792,02	723,98	594,46		144	22	18		65,4 1,96	
83	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМБ=29, ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,09	26,78				-2					
84	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМБ=29, ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-3	17,63				-53					

* 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
85	ТСЦ-302-1236	Столбы стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЭЛСБ-29-ЭЛМС-22.15-МЛТ-4-37	шт.		12,37				37					
86	ТСЦ-301-3240	Колпачик-заглушка 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЭЛСБ-29-ЭЛМС-22.15-МЛТ-4-37	шт.	-3	4,74				-14					
87	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЭЛСБ-29-ЭЛМС-22.15-МЛТ-4-37	шт.	-3	10,01				-30					
88	ТЕР24-01-033-01	Установка демтилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЭЛСБ-29-ЭЛМС-22.15-МЛТ-4-37	1 шт.	3	38,21	8,77			115	26			0,84 2,52	
89	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18 для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЭЛСБ-29-ЭЛМС-22.15-МЛТ-4-37	шт.	-3	28,28				-85					
90	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЭЛСБ-29-ЭЛМС-22.15-МЛТ-4-37	шт.	3	29,42				88					
91	ТЕР18-06-003-10	Установка воздухоотводчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЭЛСБ-29-ЭЛМС-22.15-МЛТ-4-37	1 шт.	1	184,01	18,1Е	17,79	0,3	184	18	18		1,66 1,66	0,02 0,02
92	ТСЦ-507-0944	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЭЛСБ-29-ЭЛМС-22.15-МЛТ-4-37	шт.	-1	32,88				-33					
краны шаровые под приварку														
93	ТЕР16-07-003-03	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм // с установкой кранов шаровых под приварку ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЭЛСБ-29-ЭЛМС-22.15-МЛТ-4-37	1 врезка	2	140,93	50,84	8,87		282	102	18		4,46 8,92	
94	ТСЦ-103-0051	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЭЛСБ-29-ЭЛМС-22.15-МЛТ-4-37	м	-0,8	50,19				-40					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
95	ТСЦ-302-1136	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМБ=6.20.ЗПМ=22.15.МАТ=4.37	шт.	≡	57,69				-115					
96	ТСЦ-302-1823	Краны шаровые FN25 BALLONMAX под приварку диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМБ=6.20.ЗПМ=22.15.МАТ=4.37	шт.	≡	777,1				1554					
Запорная арматура														
97	ТЕР16-05-001-02	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм / затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду50мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМБ=6.20.ЗПМ=22.15.МАТ=4.37	1 шт.	≡	219,26	15,35	7,92		219	15	8		1,47 1,47	
98	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМБ=6.20.ЗПМ=22.15.МАТ=4.37	шт.	≡	77,07				-154					
99	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМБ=6.20.ЗПМ=22.15.МАТ=4.37	шт.	≡	89,82				180					
100	ТСЦ-301-3266	Затворы гидравлические диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМБ=6.20.ЗПМ=22.15.МАТ=4.37	шт.	≡	941,94				942					
101	ТЕР16-02-007-01	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМБ=6.20.ЗПМ=22.15.МАТ=4.37	1 соединение	С, ≡	201,76	10,94	6,83		101	5	3		0,96 0,48	
102	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМБ=6.20.ЗПМ=22.15.МАТ=4.37	Т	-0,000≡	31424,22				-13					
103	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМБ=6.20.ЗПМ=22.15.МАТ=4.37	Т	0,000≡	31424,22				25					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
104	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЭМБ-20; ЭМБ-22; 15; МАТ-4; 37	шт.	-1	77,07				-77					
105	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЭМБ-20; ЭМБ-22; 15; МАТ-4; 37	шт.	1	89,82				90					
106	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЭМБ-20; ЭМБ-22; 15; МАТ-4; 37	1000 шт.	-0,0005	2573,05				-1					
107	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЭМБ-20; ЭМБ-22; 15; МАТ-4; 37	1000 шт.	0,001	2573,05				3					
Трубопроводы														
108	ТЕР16-02-004-01	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЭМБ-20; ЭМБ-22; 15; МАТ-4; 37	100 м трубопровод а	0,008	10937,16	683,12	289,92	2,32	87	5	2		60,83 0,49	0,19
109	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЭМБ-20; ЭМБ-22; 15; МАТ-4; 37	м	-0,8	97,65				-78					
110	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЭМБ-20; ЭМБ-22; 15; МАТ-4; 37	м	0,8	136,2				109					
111	ТЕР16-02-004-01	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм // 38,32мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЭМБ-20; ЭМБ-22; 15; МАТ-4; 37	100 м трубопровод а	0,00818	10937,16	683,12	289,92	2,82	89	6	2		60,83 0,5	0,19
112	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЭМБ-20; ЭМБ-22; 15; МАТ-4; 37	м	-0,818	97,65				-80					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
113	ТСЦ-507-1971	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм/32х3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15;	шт.	2	17,85				36					
114	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15;	м	С,7	80,92				57					
115	ТЕРp65-23-3	Слив воды из систем ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15;	1000 м3 объема здания	7,7712	1,84	1,84			14	14			0,21 1,63	
116	ТЕР16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15;	100 м трубопровода	0,01618	171,78	67,08	44,91		3	1	1		5,01 0,08	

Установка и демонтаж габаритного имитатора

117	ТЕРp65-5-8	Смена задвижек диаметром 50 мм (Применительно Установки и снятие габаритного имитатора. Демонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15;	100 шт.	0,01	42390,71	3215,52	330,5		424	32	3		308 3,08	
118	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвигаемым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15;	шт.	-1	350,08				-350					
119	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-25мм (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЭПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Текущие цены.	шт	1	929,83				930					
									61146				39,54	0,04

Итого по разделу 2 Система В1. Узел учета ХВС

Раздел 3. Система Т3, Т4. Узел учета ГВС. Подъезд №2

Приборы и оборудование

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
120	ТЕРМ11-02-022-03	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-Р-25, кп.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29. ЗМТ=22,15. МАТ=4,37	1 шт.	1	20,59	10,36			21	10			1,03	1,03
121	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 2,0-300 ОмЗч (МФ-5.2.1-Б-25, кп.Б) (МДС35 п.4.60 Транспортыльные расходы ПЗ=6% (ОЗГ=6%); ЗМ=6%; МАТ=6%); Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗГ=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПЦА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗГ=1,015. ЗМ=1,015. МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	1	15265,12				15265					
122	ТЕР16-02-007-01	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм // 25мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29. ЗМТ=22,15. МАТ=4,37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96	0,96
123	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29. ЗМТ=22,15. МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154					
124	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-25мм (МДС35 п.4.60 Транспортыльные расходы ПЗ=6% (ОЗГ=6%); ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Заводейтельно-складские расходы, материалы ПЗ=2%; ОЗГ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1005,52				1006					
Комплект термообразователей														
125	ТЕРМ12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29. ЗМТ=22,15. МАТ=4,37	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46		48	7	6		65,4	0,65
126	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29. ЗМТ=22,15. МАТ=4,37	шт.	-1	10,01				-10					
127	ТСЦ-301-3240	Коплячки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29. ЗМТ=22,15. МАТ=4,37	шт.	-1	4,74				-5					
128	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29. ЗМТ=22,15. МАТ=4,37	шт.	-1	17,63				-18					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
129	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМБ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37.	кг	-0,03	26,78									
130	ТЕРм11-02-001-01	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМБ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37.	1 шт.	1	14,02	11,74			14	12			1,03 1,03	
131	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМБ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37.	кг	-0,042	48,82				-2					
132	Цена поставщика	Термопреобразователь КТСП-Н Р100 L60, кл. В с гильзой и бобышкой (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМБ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМБ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМБ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	729,5				730					
сбросные краны														
133	ТЕРм12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМБ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37.	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
134	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМБ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37.	кг	-0,05	26,78				-2					
135	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМБ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37.	шт.	-2	17,63				-35					
136	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМБ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37.	шт.	2	12,37				25					
137	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМБ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37.	шт.	-2	4,74				-9					
138	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМБ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37.	шт.	-2	10,01				-20					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
139	ТЕР24-01-033-01	Установка вентилялей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЭМБ.6.29. ЗИМ=22,15. МАТ=4,37	1 шт.		36,21	8,77			76	18			0,84 1,68	
140	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18л для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЭМБ.6.29. ЗИМ=22,15. МАТ=4,37	шт.	-2	28,28				-57					
141	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11527П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЭМБ.6.29. ЗИМ=22,15. МАТ=4,37	шт.	2	29,42				59					
Трубопроводы, запорная арматура														
142	ТЕР16-05-001-02	Установка вентилялей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм // затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду50мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЭМБ.6.29. ЗИМ=22,15. МАТ=4,37	1 шт.	1	219,26	15,35	7,92		219	15	8		1,47 1,47	
143	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВС3сп2, ВС3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЭМБ.6.29. ЗИМ=22,15. МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154					
144	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВС3сп2, ВС3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЭМБ.6.29. ЗИМ=22,15. МАТ=4,37	шт.	2	89,82				180					
145	ТСЦ-301-3266	Затворы гидравлические диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЭМБ.6.29. ЗИМ=22,15. МАТ=4,37	шт.	1	941,94				942					
Трубопроводы														
146	ТЕР16-02-004-02	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЭМБ.6.29. ЗИМ=22,15. МАТ=4,37	100 м трубопровода		0,00275	12233,21	809,12	353,46	3,42	34	2	1	72,05 0,2	0,23
147	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЭМБ.6.29. ЗИМ=22,15. МАТ=4,37	м		-0,275	107,5			-30					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
148	ТСЦ-507-2283	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-38х2,5 мм//76х3,5-38х3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМБ-6.20-20МБ-22.4.5-М4Т-4.37	шт.	1	26,44				26					
149	ТСЦ-507-2279	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-57х3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМБ-6.20-20МБ-22.4.5-М4Т-4.37	шт.	1	33,06				33					
150	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМБ-6.20-20МБ-22.4.5-М4Т-4.37	М	0,15	173,7				26					
151	ТЕР16-02-004-01	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМБ-6.20-20МБ-22.4.5-М4Т-4.37	100 м а трубопровод	0,01447	10937,16	683,12	289,92	2,82	158	10	4	60,83 0,88	0,19	
152	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМБ-6.20-20МБ-22.4.5-М4Т-4.37	М	-1,447	97,65				-141					
153	ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм//57х3,5-32х3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМБ-6.20-20МБ-22.4.5-М4Т-4.37	шт.	1	25,12				25					
154	ТСЦ-507-1974	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм // 90-57х3,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМБ-6.20-20МБ-22.4.5-М4Т-4.37	шт.	4	25,4				102					
155	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМБ-6.20-20МБ-22.4.5-М4Т-4.37	М	0,93	136,2				127					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
156	ТЕР16-02-004-01	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм // 48, 38, 32мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; 2АБС-20, 3АБС-20, 4Б, МАТ-4, 37	100 м трубопровода	0,00175	10937,16	683,12	289,92	2,82	19	1	1		60,83 0,11	
157	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; 2АБС-20, 3АБС-20, 4Б, МАТ-4, 37	М	-0,175	97,65				-17					
158	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; 2АБС-20, 3АБС-20, 4Б, МАТ-4, 37	М	0,175	80,92				14					
159	ТЕРР65-23-1	Слив и наполнение воды системы отопления без осмотра системы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; 2АБС-20, 3АБС-20, 4Б, МАТ-4, 37	1000 м3 объема здания	7,7712	3,6	3,6			28	28			0,41 3,19	
160	ТЕР16-07-005-02	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; 2АБС-20, 3АБС-20, 4Б, МАТ-4, 37	100 м трубопровода	0,00275	329,84	67,08	44,91		1				5,01 0,01	
161	ТЕР16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; 2АБС-20, 3АБС-20, 4Б, МАТ-4, 37	100 м трубопровода	0,01622	171,78	67,08	44,91		3	1	1		5,01 0,08	
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
162	ТЕРР65-5-8	Смена задвижек диаметром 50 мм (Применительно установка и снятие габаритного имитатораДемонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; 2АБС-20, 3АБС-20, 4Б, МАТ-4, 37	100 шт.	0,01	42390,71	3215,52	330,5		424	32	3		308 3,08	
163	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; 2АБС-20, 3АБС-20, 4Б, МАТ-4, 37	шт.	-1	350,08				-350					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
164	Цена поставщика	Габаритный имитатор для Мф. фланцевый, Ду-25мм (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт		929,83				930					
Итого по разделу 3 Система Т3, Т4. Узел учета ГВС. Подъезд №2														
Раздел 4. Система В1. Узел учета ХВС. Подъезд №2														
Приборы и оборудование														
165	ТЕРм11-02-022-03	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6.00; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.		20,69	10,36			21	10			1,03	1,03
166	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 2,0-300,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2%; ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58. Стопимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт		15265,12				15265					
167	ТЕР16-02-007-01	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм // 25мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6.00; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96	0,96
168	ТСЦ-507-0983	фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6.00; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	77,07				-154					
169	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-25мм (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	комплект	1	1005,52				1006					
преобразователи избыточного давления														
170	ТЕРм12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа // под преобразователи избыточного давления ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6.00; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 шт	0,01	4792,02	723,98	594,46		48	7	6		65,4	0,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
171	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМБ=29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,03	26,78				-1				0,84	
172	ТСЦ-108-0081	Бобышки скользящие ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМБ=29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	17,63				-18				1,03	
173	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контрайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМБ=29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	12,37				12					
174	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМБ=29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	10,01				-10					
175	ТСЦ-301-3240	Котлачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМБ=29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	4,74				-5					
176	ТЕР24-01-033-01	Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМБ=29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	38,21	8,77			38		9		0,84	0,84
177	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч10п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМБ=29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	28,28				-28					
178	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМБ=29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	29,42				29					
179	ТЕРм11-02-001-01	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМБ=29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	14,02	11,74			14		12		1,03	1,03
180	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМБ=29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,042	48,82				-2					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
181	Цена поставщика	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=1,2%; ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; к раск.; ЗПМ=1,2%; МАТ=1,2%; ТЗМ=1,2%; МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Технические условия	шт	0,02	4792,02	723,98	594,46		3811					
сброса, воздухоотводчики														
182	ТЕРМ12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.							96	14	12	65,4 1,31	
183	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78				-2					
184	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	17,63				-35					
185	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	12,37				25					
186	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	4,74				-9					
187	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	10,01				-20					
188	ТЕР24-01-033-01	Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	38,21	8,77			76	18			0,84 1,68	
189	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15ч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	28,28				-57					
190	ТСЦ-302-1831	Кран шаровый муфтовый 11Б27П1, диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	29,42				59					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
191	ТЕР18-06-003-10	Установка воздухоотводчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; СМБ=29; СММ=22,15; МЛТ=4,37	1 шт.		184,01	18,16	17,79	С,3	184	18	18		1,66	0,02
192	ТСЦ-507-0944	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; СМБ=29; СММ=22,15; МЛТ=4,37	шт.	-1	32,88								-33	
193	ТЕР16-07-003-03	Врезка в действующую внутреннюю сеть трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм // с установкой кранов шаровых под приварку ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; СМБ=29; СММ=22,15; МЛТ=4,37	1 врезка	2	140,93	50,84	8,87		282	102	18		4,46	8,92
194	ТСЦ-103-0051	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; СМБ=29; СММ=22,15; МЛТ=4,37	м	-0,8	50,19				-40					
195	ТСЦ-302-136	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; СМБ=29; СММ=22,15; МЛТ=4,37	шт.	-2	57,69				-115					
196	ТСЦ-302-1823	Краны шаровые РN25 ВАЛЛОМАХ под приварку диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; СМБ=29; СММ=22,15; МЛТ=4,37	шт.	2	777,1				1554					
197	ТЕР16-05-001-02	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм // затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду50мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; СМБ=29; СММ=22,15; МЛТ=4,37	1 шт.	1	219,26	15,35	7,92		219	15	8		1,47	1,47
198	ТСЦ-101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; СМБ=29; СММ=22,15; МЛТ=4,37	т	-0,0011	31424,22				-35					
199	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; СМБ=29; СММ=22,15; МЛТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
200	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМБ=20-ЗПМ=22-15-МАТ=4-37	1000 шт.	-0,002	2573,05				-5					
201	ТСЦ-302-1826	Краны шаровые РН25 BALLOMAX под приварку диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМБ=20-ЗПМ=22-15-МАТ=4-37	шт.	1	1231,81				1232					
фланец из меди под твердую пайку														
202	ТЕРм12-01-105-04	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 55 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМБ=20-ЗПМ=22-15-МАТ=4-37	100 м	0,001	2348,62	1261,98	552,56	42,36	2	1	1	1	114 0,11	3,59
203	Цена поставщика	Фланец медный Ду54x2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт	1	1036,87				1037					
Трубопроводы														
204	ТЕР16-02-004-01	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМБ=20-ЗПМ=22-15-МАТ=4-37	100 м трубопровода	0,02133	10937,16	683,12	289,92	2,82	231	14	6	6	60,83 1,28	0,19
205	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМБ=20-ЗПМ=22-15-МАТ=4-37	м	-2,128	97,65				-206					
206	ТСЦ-507-1974	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кг/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм // 57x3,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМБ=20-ЗПМ=22-15-МАТ=4-37	шт.	5	25,4				152					
207	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМБ=20-ЗПМ=22-15-МАТ=4-37	м	4	136,2				191					
208	ТЕР16-02-004-01	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм // 38,32мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМБ=20-ЗПМ=22-15-МАТ=4-37	100 м трубопровода	0,00218	10937,16	683,12	289,92	2,82	89	6	2	2	60,83 0,5	0,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
209	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в предыдущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭЛЕБ-29; ЭИМ=22,45; МАТ=4,37	м	-0,818	97,65				-80						
210	ТСЦ-507-1971	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм/32х3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в предыдущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭЛЕБ-29; ЭИМ=22,45; МАТ=4,37	шт.	2	17,85				36						
211	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в предыдущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭЛЕБ-29; ЭИМ=22,45; МАТ=4,37	м	0,7	83,92				57						
212	ТЕР-65-23-3	Слив воды из системы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в предыдущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭЛЕБ-29; ЭИМ=22,45; МАТ=4,37	1000 м ³ объема здания	7,7712	1,84	1,84			14		14		0,21	1,63	
213	ТЕР-16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в предыдущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭЛЕБ-29; ЭИМ=22,45; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,02926	177,78	67,08		44,91	5		2		1	5,01	0,15
Установка и демонтаж габаритного имитатора															
214	ТЕР-65-5-8	Смена задвижек диаметром 50 мм (Применительно установка и снятие габаритного имитатора-Демонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в предыдущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭЛЕБ-29; ЭИМ=22,45; МАТ=4,37	100 шт.	0,01	4239С,71	3215,52	330,5		424		32		3	308	3,08
215	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с вывинным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см ²) 30ч66р диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в предыдущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭЛЕБ-29; ЭИМ=22,45; МАТ=4,37	шт.	-1	35С,08				-350						
216	Цена поставщика	Габаритный имитатор для Мф. фланцевый, Ду-25мм (МДС3 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЭГ=6%; ЭИМ=6%; МАТ=6%); МДС3 п. 4.64. Завозительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭГ=2%; ЭИМ=2%; МАТ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ЭИМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в предыдущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭЛЕБ-29; ЭИМ=22,45; МАТ=4,37	шт	1	929,83				930						
Итого по разделу 4 Система Вл. Узел учета ХВС. Подъезд №2										61936				38,1	0,04

Раздел 5. Демонтажные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
217	ТЕР65-3-13	Снятие задвижек диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт. арматуры	0,02	944,09	934,89	9,2	3,72	19	19			95,3 1,91	0,25 0,01
218	ТЕР12-01-105-04	Демонтаж-Трубопровод из медных труб на условное давление до 2.5 МПа. Диаметр труб наружный 55 мм (ИДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки. ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; ТЗМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расч.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,019	544,36	378,59	165,77	12,71	10	7	3		34,2 0,65	1,08 0,02
Итого по разделу 5 Демонтажные работы											1487		3,08	0,04
Раздел 6. Узел учета. Электротехнические работы.														
219	ТЕР11-06-001-01	Щиты и пульты, масса до 50 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	237,05	52,48	17,96	0,59	237	52	18	1	5,15 5,15	0,04 0,04
220	Цена поставщика	Щкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЦМП-3-0 IP54 с монтажной платой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4.Технические цены	шт	1	4676,25				4676					
221	ТЕР08-02-397-01	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,003	1599,08	115,77	329,12	53,64	13	1	3		10,7 0,09	3,61 0,03
222	ТСЦ-509-0064	Профиль монтажный (DIN-рейка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	с,3	71,04				57					
223	ТЕР11-03-001-01	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг (Блоки питания + тепловычислитель) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	7	7,44	5,93			52	42			0,52 3,64	
224	Цена поставщика	Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-02 485-БП (ИДС35 л.4,58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4.Технические цены	шт	1	18488,01				18488					
225	ТЕР08-02-411-04	Ввод гибкий, наружный диаметр металлокава до 27 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 завод	3	43,45	11,14			130	33			1,03 3,09	
226	ТСЦ-509-0090	Перемычки гибкие, тип ПС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-3	7,24				-22					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
227	Цена поставщика	Сальники свертные (РГ-29 IP54) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4. Технические цены	шт.		32,19				97					
228	ТЕРМ08-02-411-05	Ввод гибкий, наружный диаметр Металлорукава до 48 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЭЛЕР-29-ЭЛМ-22-15-МАТ-4-37	1 ввод	2	43,45	11,14			87	22			1,03 2,06	
229	ТСЦ-509-0090	Перекрышки гибкие, тип ПГС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЭЛЕР-29-ЭЛМ-22-15-МАТ-4-37	шт.	-2	7,24				-14					
230	Цена поставщика	Сальники свертные (РГ-29 IP54) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4. Технические цены	шт.	1	59,34				59					
231	Цена поставщика	Сальники свертные (РГ-42 IP54) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4. Технические цены	шт.	1	104,84				105					
232	ТЕРМ08-03-575-01	Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЭЛЕР-29-ЭЛМ-22-15-МАТ-4-37	1 шт.	2	13,49	12,77			27	26			1,12 2,24	
233	Цена поставщика	Выключатели автоматические ВА47-29 2P ВА ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4. Технические цены	шт.	2	201,57				403					
234	ТЕРМ08-02-152-01	Полка-кронштейн из угловой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЭЛЕР-29-ЭЛМ-22-15-МАТ-4-37	1 т	0,00178	33088,92	1118,07	1254,6	31,35	59	2	2		101 0,18	2,11
235	ТЕРМ08-02-407-02	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЭЛЕР-29-ЭЛМ-22-15-МАТ-4-37	100 м	0,03	4052,39	449,03	1604,09	410,14	122	13	48	12	41,5 1,25	27,6 0,83
236	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 48х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЭЛЕР-29-ЭЛМ-22-15-МАТ-4-37	м	1,03	102,3				105					
237	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЭЛЕР-29-ЭЛМ-22-15-МАТ-4-37	м	2,06	102,3				211					
238	ТЕРМ08-02-411-01	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЭЛЕР-29-ЭЛМ-22-15-МАТ-4-37	100 м	0,06	6823,93	375,45	306,56	3,27	409	23	18		34,7 2,08	0,22 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
239	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 32 мм РЗ-ЦХ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Технические цены	м	6,18	80,22				496					
240	ТЕРм08-02-411-01	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукв Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перекода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,20; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,06	6823,93	375,45	306,56	3,27	409	23	18		34,7 2,08	0,22 0,01
241	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-ЦХ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Технические цены	м	6,18	39,93				247					
242	ТЕРм08-02-409-01	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом Д16) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перекода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,20; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,525	4104,85	257,52	769,47	236,42	2155	135	404	124	23,8 12,5	15,91 8,35
243	цена поставщика	ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Технические цены	м	54,075	6,63				359					
244	ТЕРм08-02-412-01	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перекода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,20; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,635	1098,2	60,7	4,54	0,15	664	37	3		5,61 3,39	0,01 0,01
245	ТЕРм08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий ВВГ от ша до подполья + от подполья до ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перекода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,20; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,06	1116,17	72,93	9,07	0,3	67	4	1		6,74 0,4	0,02
246	ТЕРм08-02-405-01	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перекода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,20; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,062	2353,1	414,41	293,18	3,72	146	26	18		38,3 2,37	0,25 0,02
247	ТЕРм08-02-412-09	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перекода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,20; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	1,39	381,34	24,78	4,54	0,15	530	34	6		2,29 3,18	0,01 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
248	ТЕРМ11-06-002-02	Электрические проводки в щитах и пультях малогабаритных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,293	170,34	158,1			50	46			12,4	3,63
249	Цена поставщика	Провод силовой ПВ 1х0,75 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4.Технические цены	М	1,236	5,39				7					
250	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг-Зк1,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4.Технические цены	М	11,22	34,29				385					
251	Цена поставщика	Кабель Витая пара экранированная FTP 2PРР 24АУG cat 5E ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4.Технические цены	М	150,96	16,55				2500					
252	Цена поставщика	Кабель Витая пара УТР 2х24АУG cat 5E ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4.Технические цены	М	82,416	8,53				707					
253	ТЕРМ08-03-545-01	Коробка (ящик) с защемками для кабелей и проводов сечением до 6 мм ² , устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество защемков до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	6	250,6	35,81	3,44		1504	215	21		3,31	19,86
254	Цена поставщика	Коробка распаячная 01п 65х85х40 IP54 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4.Технические цены	шт	5	40,31				202					
255	Цена поставщика	Коробка распаячная 01п 125х125х70 IP54 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4.Технические цены	шт	1	89,67				90					
256	ТЕРМ11-08-001-03	Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления колец с обслуживанием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 концов	1,13	183,66	120,92			208	137			10,3	11,64
257	ТЕРМ08-03-574-01	Разводка по устройствам и подключаемые жил кабелей или проводов сечением до 10 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 жил	0,28	5205,82	191,52	4,54	0,15	1458	54	1		16,8	4,7
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы.										135908			112,76	12,56
Раздел 7. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
258	ТЕРМ08-02-411-01	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,24	6823,93	375,45	306,56	3,27	1638	90	74	1	34,7	8,33
259	Цена поставщика	Рукава металлические диаметром 32 мм РЗ-ЦХ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4.Технические цены	М	24,72	80,22				1983					
260	ТЕРМ08-02-411-01	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,35	6823,93	375,45	306,56	3,27	2388	131	107	1	34,7	12,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
261	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-ЦХ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	м	36,05	39,93				1439					
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.														
Раздел 8. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.														
262	ТЕР08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15;	103 м	0,35	1116,17	72,93	9,07	0,3	391	26	3		6,74 2,36	0,02 0,01
263	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	м	35,7	34,29				1224					
264	ТЕР08-02-412-01	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15;	103 м	0,24	1098,2	60,7	4,54	0,15	264	15	1		5,61 1,35	0,01
265	ТЕР08-02-412-09	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15;	103 м	1,92	381,34	24,78	4,54	0,15	732	48	9		2,29 4,4	0,01 0,02
266	Цена поставщика	Кабель витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	м	146,88	16,56				2432					
267	Цена поставщика	Кабель витая пара UTP 2x24AWG cat 5E ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	м	73,44	8,58				630					
Итого по разделу 8 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабелѣ питающего.														
Раздел 9. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении														
268	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) (1.13.7.ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1; ТЗ=1;1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2 окрашиваемо 1 поверхности	0,015813	345,66	71,56	16,55	0,11	5	1			5,84 0,09	0,01
269	ТСЦ-113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	г	-0,0032	19552,05				-4					
Итого по разделу 9 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.										17727			13,14	0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
270	ТСЦ-101-4164	Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акрокор-1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартала 2012 г. ОЭГ=22.15	кг	0.2	24.87					5					
271	ТЕР13-03-002-04	Осрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой Ф-021 (за 2 раза) (1:13.7 ОП при нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЭГ=1.1; ТЗ=1.1; 2 слой ПЗ=2 (ОЭГ=2; ЗМ=2 к расч.; ЗТМ=2; МАТ=2 к расч.; ТЗ=2; ТЗМ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартала 2012 г. ОЭГ=22.15	100 м2 окрашиваемой и поверхности	0.015813	691.32	143.12	33.1	0.22	11	2	1		11.68 0.18	0.02	
Итого по разделу 9 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении.															
Раздел 10. Узел учета. Пусконаладочные работы.															
272	ТЕР101-11-013-01	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартала 2012 г. ОЭГ=22.15	1 токоприемник		22.1	22.1			22	22			1.5 1.5		
273	ТЕР101-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кв. предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартала 2012 г. ОЭГ=22.15	1 линия		5.89	5.89			6	6			0.4 0.4		
274	ТЕР101-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартала 2012 г. ОЭГ=22.15	100 точек		0.02	235.68	235.68		5	5			16 0.32		
275	ТЕР102-01-002-03	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобц) 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартала 2012 г. ОЭГ=22.15	1 система		1447.13	1447.13			1447	1447			85 85		
276	ТЕР102-01-002-04	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобц) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002-03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартала 2012 г. ОЭГ=22.15	1 канал		141.31	141.31			707	707			8.3 41.5		
Итого по разделу 10 Узел учета. Пусконаладочные работы.															
ИТОГИ ПО АКТУ:															
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах										165321	4537	1080	139	345.86	9.54
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам										167123	5843	1576	189	454.93	12.95
В том числе, справочно:															
МДС35 пр.1 т.1 п.3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметое (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЭГ=1.35; ЗМ=1.35; ЗТМ=1.35; ТЗМ=1.35 (Поз. 3-4, 22-43, 46-58, 60-61, 20-21, 67-68, 91-114, 116, 76-78, 88-90, 122-123, 141-158, 160-161, 139-140, 167-168, 191-201, 204-211, 213, 176-178, 188-190, 268-271)										289	217			19.754	0.014

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	МДС35 пр.1 т.3 п.2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 гр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 62-63, 59, 115, 117-118, 159, 162-163, 214-215, 212, 217)								41	39	2		4,0425	0,0015
	МДС35 пр.1 т.2 п.2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 6-12, 14-19, 44, 65, 70-75, 79-80, 82-87, 120, 125-131, 133-138, 165, 170-175, 179-180, 182-187, 202, 218-219, 223, 248, 256, 221-222, 225-226, 228-229, 232, 234-238, 240, 242, 244-247, 253, 257-258, 260, 262, 264-265)							812	514	300		49	46,8125	3,3215
	МДС40 т.2 п.3. На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), оставленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещений предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, оргтехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 272-276)							328	328				19,308	
	МДС35 пр.1 т.2 п.5. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 258, 260, 262, 264-265)							137	84	52		1	7,72	0,044
	МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-4, 22-43, 46-58, 60-61, 20-21, 67-68, 91-114, 116, 76-78, 88-90, 122-123, 141-158, 160-161, 139-140, 167-168, 191-201, 204-211, 213, 176-178, 188-190, 268-271)							195	125	70			11,43	0,015
	Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах							382636	129422	9913		4187	454,93	12,95
	Накладные расходы							105492						
	В том числе, справочно:													
	61% = 72%*0,85 ФОТ (от 55707) (Поз. 272-276)							33981						
	69% = 81%*0,85 ФОТ (от 2613) (Поз. 59, 115, 159, 212, 217)							1802						
	75% = 88%*0,85 ФОТ (от 15261) (Поз. 1, 6-12, 14-19, 44, 65, 70-75, 79-80, 82-87, 120, 125-131, 133-138, 165, 170-175, 179-180, 182-187, 202, 218-219, 223, 248, 256, 221-222, 225-226, 228-229, 232, 234-238, 240, 242, 244-247, 253, 257-258, 260, 262, 264-265)							11446						
	76% = 99%*(0,9*0,85) ФОТ (от 111) (Поз. 268-271)							84						
	89% = 105%*0,85 ФОТ (от 34666) (Поз. 220-222, 225-247, 249-255, 257-267)							30853						
	96% = 113%*0,85 ФОТ (от 4099) (Поз. 45, 62-64, 117-119, 162-164, 203, 214-216)							3934						
	108% = 141%*(0,9*0,85) ФОТ (от 17232) (Поз. 3-5, 22-43, 46-58, 60-61, 67-69, 91-114, 116, 122-124, 141-153, 160-161, 167-169, 191-201, 204-211, 213)							18610						
	122% = 143%*0,85 ФОТ (от 3920) (Поз. 20-21, 76-78, 88-90, 139-140, 176-178, 188-190)							4782						
	Сметная прибыль							58288						
	В том числе, справочно:													
	32% = 40%*0,8 ФОТ (от 55707) (Поз. 272-276)							17826						
	40% = 50%*0,8 ФОТ (от 2613) (Поз. 59, 115, 159, 212, 217)							1047						
	48% = 60%*0,8 ФОТ (от 19360) (Поз. 45, 62-64, 1, 6-12, 14-19, 44, 117-119, 65, 70-75, 79-80, 82-87, 162-164, 120, 125-131, 133-138, 203, 214-216, 165, 170-175, 179-180, 182-187, 202, 218-219, 223, 248, 256, 221-222, 225-226, 228-229, 232, 234-238, 240, 242, 244-247, 253, 257-258, 260, 262, 264-265)							9294						
	52% = 65%*0,8 ФОТ (от 34666) (Поз. 220-222, 225-247, 249-255, 257-267)							18027						
	48% = 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 111) (Поз. 268-271)							53						
	56% = 83%*(0,85*0,8) ФОТ (от 17232) (Поз. 3-5, 22-43, 46-58, 60-61, 67-69, 91-114, 116, 122-124, 141-158, 160-161, 167-169, 191-201, 204-211, 213)							9649						
	61% = 89%*(0,85*0,8) ФОТ (от 3920) (Поз. 20-21, 76-78, 88-90, 139-140, 176-178, 188-190)							2392						
	Итого по акту:													
	Итого по разделу 1 Система Т3, Т4. Узел учета ГВС							82583					45,68	
	Итого по разделу 2 Система В1. Узел учета ХВС							61146					39,54	0,04
	Итого по разделу 3 Система Т3, Т4. Узел учета ГВС. Подъезд №2							37465					21,01	
	Итого по разделу 4 Система В1. Узел учета ХВС. Подъезд №2							61936					38,1	0,04
	Итого по разделу 5 Демонтажные работы							1487					3,08	0,04
	Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы.							135908					112,76	12,56
	Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подголье. Прокладка Кабеля питающего.							40339					33,18	0,22
	Итого по разделу 8 Узел учета. Электротехнические работы. Подголье. Прокладка кабеля питающего.							17727					13,14	0,05
	Итого по разделу 9 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении.							311					0,41	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого по Езд. № 10 Уезд. учета. Пусконаладочные работы.														
Итого									107514				148,03	
В том числе									546416				454,93	12,95
Материалы									138198					
Машин-и механизмы									9913					
ФОТ									133609					
Оборудование									105103					
Накладные расходы									105492					
Сметная прибыль									58288					
ВСЕГО по акт /									546416				454,93	12,95
НДС									98354,88					
ВСЕГО по акт / с НДС									644770,88					

Принял:

Директор МУП "КОС" _____ Е.Н. Борисевич

Главный инженер МУП "КОС" _____ И.В. Деготин

Зам. главного инженера МУП "КОС" _____ Е.М. Фурман

Главный бухгалтер МУП "КОС" _____ Н.Н. Калинина

Зам. директора по экономике МУП "КОС" _____ Н.Б. Третьякова

Главный энергетик МУП "КОС" _____ В.В. Дацюк

Начальник цеха автоматизированных систем _____ П.М. Полевик

Начальник службы ЭРНС ТВСМК МУП "КОС" _____ Н.И. Сергеева

Инженер Икт. службы ЭРНС ТВСМК МУП "КОС" _____ И.В. Вильямович

Сдал: ООО "СеверСтрой"

Генеральный директор _____ А.В. Белов



