

Инвестор -  
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"  
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"  
 Стройка -  
 Объект - "МО город Норильск р-н Центральныи. Многоквартирный жилой дом по адресу ул. Ленинградская, д.3 кор.5  
 Инвентарный №  
 ОДПУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск

*р-н Центральныи, ул. Ленинградская, д.3 кор.5*

Унифицированная форма № КОС-2  
 Утверждена постановлением Госкомстата России  
 от 11 ноября 1999 года №100

Форма по ОКУД  
 по ОКПО 0322005  
 по ОКТО  
 по ОКТО  
 Вид деятельности по ОКДП  
 Договор подряда (контракт)  
 Вид операции  
 Номер  
 Дата  
 КОС-126/15  
 26.05.2015г.

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	15.08.2018	с 01.08.2018 по 15.08.2018

Смета № АУТВР - 998. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.  
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

305 433 руб. без НДС в т.ч. по акту  
 360 410,94 руб. с НДС в т.ч. по акту  
 305 433 руб. без НДС  
 360 410,94 руб. с НДС

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)	
					Всего	Осн./з/п	Эк. Маш./з/п/Мех.	Всего	Осн./з/п	Эк. Маш./з/п/Мех.			
Раздел 1. Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ													
Комплект термообразователей													
1	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Минетров Кваснояр-рп от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термообразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	100	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12	65,4 1,31
2	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,06		26,78				-2			
3	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2		17,63				-35			
4	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2		4,74				-9			
5	ТСЦ-507-2630	Пробки ПМ27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2		10,01				-20			
6	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Минетров Кваснояр-рп от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на разбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2		14,02	11,74			28	23		1,03 2,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое справочельство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,084	48,82				-4					
8	Цена поставщика	Комплект термопреобразователей КТСП-НСХ Р100 LV0, кл. Б с пильзой и бобышкой МДС35 п. 4.60 Трансформные расходи: ПЗ=6%, ОЭТ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%; МДС35 п. 4.64 Запасовительно-спадские расходи: Оборудование ПЗ=1,2% (ОЭТ=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%); МДС35 п. 4.58 Стойкость тары и упаковки - для электрооборудования: КППА (используется ПЗ=1,015 (ОЭТ=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1938,08				1938					
Датчик избыточного давления:														
9	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министров Краснояр кр от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на основное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое справочельство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4	1,31
10	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое справочельство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,06	26,78				-2					
11	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое справочельство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	17,63				-35					
12	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контройкой, диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое справочельство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	12,37				25					
13	ТСЦ-301-3240	Колпачки-затлушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое справочельство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	4,74				-9					
14	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое справочельство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	10,01				-20					
БЕЗ ДЕМПФЕРНОЙ ТРУБКИ														
15	ТЕР24-01-033-01 Пр. Министров Краснояр кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметр 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое справочельство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2	38,21	8,77			76	18			0,84	1,68
16	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметр 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое справочельство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	28,28				-57					
17	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое справочельство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	29,42				59					
18	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Министров Краснояр кр от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое справочельство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23			1,03	2,06
19	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое справочельство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,084	48,82				-4					

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
20	Цена поставщика	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1.6 МПа, МЭО-1,5 "Корунд-ДИ-001"	шт	2	3810.84					7622					
		МДС35 п. 4.60. Транспортыные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%; МДС35 п. 4.64. Заполнительно-оплавающие расходы. Оборудование ПЗ=1,2%; ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%; МДС35 п. 4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования. КПЛДА, инструменты ПЗ=1.015 (ОЗП=1.015, ЗМ=1.015, МАТ=1.015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены													
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета Т3															
Раздел 2. Система Т3. Узел учета ГВС.															
Приборы и оборудование															

21	ТЕРМ11-02-022-03 Пр. Министров Краснояр кр. отл. 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик преобразователь устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2-1-Б-25, КП Б)	1 шт.	1	20,69	10,36					21	10		1,03	1,03
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37													
22	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0.12-18.0М3/4 (МФ-5.2-1-Б-25, КП Б)	шт	1	15265,12						15265				
		МДС35 п. 4.60. Транспортыные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%; МДС35 п. 4.64. Заполнительно-оплавающие расходы. Оборудование ПЗ=1,2%; ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%; МДС35 п. 4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования. КПЛДА, инструменты ПЗ=1.015 (ОЗП=1.015, ЗМ=1.015, МАТ=1.015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены													
23	ТЕР16-02-007-01 Пр. Министров Краснояр кр. отл. 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм)	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83				202	11	7	0,96	0,96
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37													
24	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	-2	77,07						-154				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37													
25	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду=25мм ППБ. 305651.003.01	комплект	1	1005,52						1006				
		МДС35 п. 4.60. Транспортыные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%; МДС35 п. 4.64. Заполнительно-оплавающие расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, к расч., ЗПМ=2%, МАТ=2%, к расч., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены													
Термопреобразователь															
26	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министров Краснояр кр. отл. 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователь сопротивления)	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46				48	7	6	65,4	0,65
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37													
27	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	-0,03	26,78						-1				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37													
28	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные	шт.	-1	17,63						-18				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37													
29	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1"	шт.	-1	4,74						-5				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
30	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-1	10.01				-10				1.03	
31	ТЕРМ11-02-001-01 Пр.Миксирра Кресчюр.ФР от 12.11.10 №237-0	Грибор, устанавливаемый на резбовых соединениях. Масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	1	14.02	11,74			14	12			1.03	
32	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	кг	-0.042	48.82				-2					
33	Цена поставщика	Термопреобразователь ТСП-Н РЧ100 L60, кл. Б с гильзой и бобышкой МДС35 п. 4 60 Трансформные раскходы ПЗ=6%; ОЭГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6(6%); МДС35 п. 4 64 Заготовительно-складские раскходы. Обработка ПЗ=1.2%; (ОЭГ=1.2%; ЗМ=1.2%; МАТ=1.2%); МДС35 п. 4 58 Стопимость тары и упаковки - для электрооборудования. КИПЫ, инструменты ПЗ=1.015 (ОЭГ=1.015; ЗМ=1.015; МАТ=1.015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	729.5				730					

БОРОВОСНЫЕ КРАНЫ

34	ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Миксирра Кресчюр.ФР от 12.11.10 №237-0	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 шт.	0.01	4792.02	723.98	594.46		-8	7	6		65.4	0.65
35	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	кг	-0.03	26.78				-1					
36	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-1	17.63				-18					
37	ТСЦ-302-1236	Стойки стальные с муфтой и контргайкой. Диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	1	12.37				12					
38	ТСЦ-301-3240	Колпачки-затлушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-1	4.74				-5					
39	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-1	10.01				-10					
40	ТЕР24-01-033-01 Пр.Миксирра Кресчюр.ФР от 12.11.10 №237-0	Установка вентиляей и клапанов обратных муфтовых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	1	38.21	8,77			38	9			0.84	0.84
41	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2). Диаметр 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-1	28.28				-28					
42	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11БЭ7П1. Диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	1	29.42				29					

Грубопроводы, запорная арматура

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
43	ТЕР16-05-001-03 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка вентилялей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм(затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду65мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепрасчетное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	379,77	30,38	14,07	0,3	380	30	14	2,91	2,91	0,02	0,02
44	507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп2, Давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепрасчетное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	127,62				-255						
45	ТСЦ-507-1001	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп2, Давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепрасчетное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	110,58				221						
46	ТСЦ-301-3267	Затворы гидравлические диаметром до 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепрасчетное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	1007,72				1008						
трубопроводы															
47	ТЕР16-02-004-02 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепрасчетное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00611 (0,055*1+0,153*2+0,25)/100	12233,21	809,12	353,46	3,42	75	5	2	72,05	72,05	0,44	0,23
48	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепрасчетное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,611	107,5				-66						
49	ТСЦ-507-2283	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-38х2,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепрасчетное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	26,44				26						
50	ТСЦ-507-1976	Отводы 90 град, с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепрасчетное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	33,78				68						
51	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепрасчетное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,25	173,7				43						
52	ТЕР16-02-004-01 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепрасчетное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00045 (0,045*1)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	5			60,83	60,83	0,03	0,19
53	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепрасчетное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,045	97,65				-4						
					Страница \$										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	*15
54	ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ) диаметром условного прохода 50x40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57x4-45x2,5 мм (57х32) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	25,12				25				60,83 0,14	0,19
55	ТЕР16-02-004-01 Пр. Министров Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (45,38,32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0023 (0,23/100)	10937,16	683,12	289,92	2,82	25	2		1		
56	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,23	97,65				-22					
57	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской на стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,23	80,92				19					
58	ТЕРр65-23-1 Пр. Министров Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 м <sup>3</sup> объема здания	9,039 9039/1000	3,6	3,6			33	33			0,41 3,71	
59	ТЕР16-07-005-02 Пр. Министров Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00611	329,84	67,08	44,91		2				5,01 0,03	
60	ТЕР16-07-005-01 Пр. Министров Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00275 0,0023+0,00045	171,78	67,08	44,91						5,01 0,01	
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
61	ТЕРр65-5-8 Пр. Министров Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного имитатора.Демонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,01	42390,71	3215,52	330,5		424	32	3		308	3,08
62	302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см <sup>2</sup> ) 30чбр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	350,08				-350					
63	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, ДУ-25мм МДС3 п. 4.60. Транспортирные расходы П3=6%; ОЭГ=2%; ЗМ=2%; МАТ=6%; МДС3 п. 4.64. Заводские расходы, Материалы П3=2%; ОЭГ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт.	1	929,83				930				36825	2067
Итого по разделу 2 Система Т3. Узел учета ГВС.														
Раздел 3. Система В1. Узел учета ХВС.														
Приборы и оборудование														
Страница 6														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
64	ТЕРМ11-02-022-03 Пр. Министров Казань мр от 12.11.10 №237-0	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-25, КП Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	20,69	10,36			21	10			1,03	
65	Цена поставщика О	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,12- 18,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-25, КП Б) (МДС35 п. 4.60 Транспортирные расходы ПЗ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); (МДС35 п. 4.64 Заводские/вспомогательные/складские расходы, Оборудование ПЗ=1,2%; ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); (МДС35 п. 4.58 Стоимость сырья и упаковки, для электрооборудования, КПИД, инструмента ПЗ=1,015; ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт	1	15265,12				15265					
66	ТЕР16-02-007-01 Пр. Министров Казань мр от 12.11.10 №237-0	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	201,76	10,94			202	11	7		0,96	0,96
67	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154					
68	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-25мм (МДС35 п. 4.60 Транспортирные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); (МДС35 п. 4.64 Заводские/вспомогательные/складские расходы, Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2%; к расч., ЗПМ=2%; МАТ=2% к расч., ПЗ=2%; ЗМ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	комплект	1	1005,52				1006					
преобразователи избыточного давления														
69	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министров Казань мр от 12.11.10 №237-0	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного Давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46		48	7	6		65,4	0,65
70	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластичная техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,03	26,78				-1					
71	ТСЦ-108-0081	Бобышки сложенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	17,63				-18					
72	ТСЦ-302-1236	Сюны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	12,37				12					
73	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	4,74				-5					
74	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	10,01				-10					
75	ТЕР24-01-033-01 Пр. Министров Казань мр от 12.11.10 №237-0	Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	38,21	8,77			38	9			0,84	0,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
76	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	28,28				-28					
77	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовой 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	29,42				29					
78	ТЕРМ11-02-001-01 Пр.Микрогаз Крановр кр от 12.11.10 №237-О ДО 1,5 кг	Тривбор, установка/вместый на резьбовых соединениях, масса ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	14,02	11,74			14	12			1,03	1,03
79	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,042	48,82				-2					
80	Цена поставщика	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд, ДИ-001" МРС=5 п.4.60 Транспортирные расходы ПЗ=6%; ОЭГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; МРС=5 п.4.64 Заготовительные расходы Оборудование ПЗ=1,2%; ОЭГ=1,2%; ЗМ=1,2%; к расх.: ЗПМ=1,2%; МАТ=1,2%; МРС=5 п.4.58 Стоимость сырья и упаковки - для электрооборудования ИИП/ИД Инструмента ПЗ=1,015; ОЭГ=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	3810,84				3811					
сборка														
81	ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Микрогаз Крановр кр от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4	1,31
82	101-1703	Прокладки резиновые (пластичная техническая пресованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78				-2					
83	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	17,63				-35					
84	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	12,37				25					
85	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	4,74				-9					
86	507-2630	Пробки ПМ27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	10,01				-20					
87	ТЕР24-01-033-01 Пр.Микрогаз Крановр кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	38,21	8,77			76	18			0,84	1,68
88	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	28,28				-57					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
89	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	29.42				59					
90	ТЕР18-06-003-10 Пр.Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Установка воздухопроводчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	184.01	18.16	17.79	0.3	184	18	18		1.66	0.02
91	ТСЦ-507-0944	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	32.88				-33				1.66	0.02
92	ТЕР16-07-003-03 Пр.Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Краны шаровые под приварку ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 врезка	2	140.93	50.84	8.87		282	102	18		4.46	8.92
93	ТСЦ-103-0051	Трубы стальные сварные водопроводные с резьбой одинаковые обыкновенные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	-0.8	50.19				-40					
94	ТСЦ-302-1136	Вентили проходные муфтовые 1БКЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	57.69				-115					
95	ТСЦ-302-1823	Краны шаровые РН25 ВАЛЛОМАХ под приварку диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	777.1				1554					
96	ТЕР16-05-001-02 Пр.Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (кран шаровый под приварку Ду50мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	219.26	15.35	7.92		219	15	8		1.47	1.47
97	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	т	-0.0011	31424.22				-35					
98	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	77.07				-154					
99	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1000 шт.	-0.002	2573.05				-5					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
100	ТСЦ-302-1826	Краны шаровые FN25 ВАЛЛОМАХ под приварку диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		1	1231,81			1232					
101	ТЕР16-02-007-03 Пр.Министров Красноярск нр. ом 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение		0,5	284,91	16,64	10,18	142	8	5		1,46 0,73	
102	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т		-0,0004	31424,22			-13					
103	ТСЦ-104-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т		0,0008 0,0004*2	31424,22			25					
104	507-0985	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, Давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-1	111,46			-111					
105	ТСЦ-507-1002	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, Давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		1	134,65			135					
106	509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.		-0,0005	5000,27			-3					
107	ТСЦ-509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.		0,001 0,0005*2	5000,27			5					
Трубопроводы														
108	ТЕР16-02-004-03 Пр.Министров Красноярск нр. ом 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода		0,00263 (0,188**+0,075*1)/100	13562,43	895,59	498,67	5,5	36	2	1	79,75 0,21	0,37
109	302-3289	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м		-0,263	116,8			-31					
110	ТСЦ-507-1979	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		1	43,57			44					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
111	ТСЦ-507-2288	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80x50 мм, наружными диаметром и толщиной стенки 89x3,5-57x3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		1	36,84				37				
112	ТЕР16-02-004-01 Пр. Министров Красноярск №р от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,02686 (0,118*2+4,49)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	294	18	8		60,83 1,63	0,19 0,01
113	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	м	-2,686	97,65				-262					
114	ТСЦ-507-1974	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		2	25,4			51					
115	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	м	2,45	136,2				334					
116	ТЕР16-02-004-01 Пр. Министров Красноярск №р от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (48,38,38мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00768 (0,059*2+0,65)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	84	5	2		60,83 0,47	0,19
117	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,768	97,65				-75					
118	ТСЦ-507-1971	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм (Применительно 32x3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		2	17,85			36					
119	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,65	80,92				53					
120	ТЕР65-23-3 Пр. Министров Красноярск №р от 12.11.10 №237-О	Слив воды из системы [Применительно Слив и наполнение водой системы водоснабжения без осмоса системы] ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1000 м3 объема здания	9,039 9039/1000	1,84	1,84			17	17			0,21 1,9	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
121	ТЕР16-07-005-02 Пр. Минстроя Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37	100 м Трубопровода	0,00263	329,84	67,08	44,91			1			5,01 0,01	
122	ТЕР16-07-005-01 Пр. Минстроя Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37	100 м Трубопровода	0,03454 0,00768+0,02686	171,78	67,08	44,91			6	2	2	5,01 0,17	
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
123	ТЕРр65-5-8 Пр. Минстроя Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Смена габаритного имитатора 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного имитатора(Демонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,01	42390,71	3215,52	330,5			424	32	3	308 3,08	
124	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) Шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) Шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	350,08					-350				
125	Цена поставщика	Габаритный имитатор для ИФ, фланцевый, Ду=25мм ИМДС35 п. 4 60. Транспортырные расходы ПЗ=6%; ОЭТ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; ИМДС35 п. 4 64. Заготовительные-смазочные расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЭТ=2%; ЗМ=2%; ЗЛМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт	1	929,83					930			40,27	0,05

Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС.

Раздел 4. Демонтажные работы

126	ТЕРр65-14-4 Пр. Минстроя Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в заданных и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37	100 м Трубопровода	0,00375 (0,3+0,075*1)/100	762,14	640,59	59,84			3	2		65,3 0,24	
127	ТЕРр65-14-3 Пр. Минстроя Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в заданных и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37	100 м Трубопровода	0,003 (0,3)/100	477,35	427,72	23,98			1	1		43,6 0,13	
128	ТЕР16-02-007-03 Пр. Минстроя Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Демонтаж фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм ИМДС35 п. 3 1. Демонтаж (разборка) внутренних сантехнико-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водоснабжения, отопления) ОЭТ=0,4; ЗМ=0,4 к раск.; ЗЛМ=0,4; МАТ=0,4; ТЗМ=0,4; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	0,5	10,73	6,66	4,07			5	3	2	0,58 0,29	
Итого по разделу 4 Демонтажные работы														

Раздел 5. Узел учета. Электротехнические работы.

129	ТЕРм11-06-001-01 Пр. Минстроя Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Цитлы и пульты, масса до 50 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	237,05	52,48	17,96			0,59	237	52	18	1	5,15 5,15	0,04 0,04
130	Протокол согласования стоимости ДС	Шкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЦИМТ-3-0 IP54 с монтажной платой ИМДС35 п. 4 60. Транспортырные расходы ПЗ=6%; ОЭТ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; ИМДС35 п. 4 64. Заготовительные-смазочные расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЭТ=2%; ЗМ=2%; ЗЛМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт	1	467,6,25						4676					
Страница 12																

131	ТЕРМ08-02-397-01 Пр. Министров Красноярск, пр. ом 12.11.10 №237-0	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0.008 0.4*2/100	1599,08	115,77	329,12	53,64	13	1	3	10,7	3,61	
132	ТСЦ-509-0064	Профиль монтажный (DIN-рейка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	м	0,8 0,4*2	71,04				57				0,09	0,03
133	ТЕРМ11-03-001-01 Пр. Министров Красноярск, пр. ом 12.11.10 №237-0	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пульты, масса до 5 кг (Блоки питания + тепловыключатели) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	3 2*1	7,44	5,93			22	18		0,52 1,56		
134	Цена поставщика О	Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-01 485-БП МДС35 п. 4.60 Гранулярные раскоды ПЗ=6%, ОЭГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%; МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские раскоды Оборудование ПЗ=1,2% (ОЭГ=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%); МДС35 п. 4.58 Стопосполь тары и упаковки - для электрооборудования, киплы, инсталляции ПЗ=1,015 (ОЭГ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	15983,74				15984					
135	ТЕРМ08-02-411-04 Пр. Министров Красноярск, пр. ом 12.11.10 №237-0	Ввод мбкий, наружный диаметр металлошва до 27 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	1 ввод	3 2*1	43,45	11,14			130	33		1,03 3,09		
136	ТСЦ-509-0090	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	шт	-3	7,24				-22					
137	Протокол согласования стоимости ДС	Сальники ввертные (РГ-25 ПР54) МДС35 п. 4.60 Гранулярные раскоды ПЗ=1,06 (ОЭГ=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64 Заготовительно-кладские раскоды Материалы ПЗ=2% (ОЭГ=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	2	32,19				64					
138	Протокол согласования стоимости ДС	Сальники ввертные (РГ-29 ПР54) МДС35 п. 4.60 Гранулярные раскоды ПЗ=1,06 (ОЭГ=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64 Заготовительно-кладские раскоды Материалы ПЗ=2% (ОЭГ=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	59,34				59					
139	ТЕРМ08-03-575-01 Пр. Министров Красноярск, пр. ом 12.11.10 №237-0	Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2	13,49	12,77			27	26		1,12 2,24		
140	Протокол согласования стоимости ДС	Выключатели автоматические ВА47-29 2Р 6А МДС35 п. 4.60 Гранулярные раскоды ПЗ=1,06 (ОЭГ=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64 Заготовительно-кладские раскоды Материалы ПЗ=2% (ОЭГ=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	2	201,57				403					
141	ТЕРМ08-02-152-01 Пр. Министров Красноярск, пр. ом 12.11.10 №237-0	Полка-фронштейн из угловой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	1 т	0,00089 0,89*1/1000	33088,92	1118,07	1254,6	31,35	29	1	1	101 0,09	2,11	
142	ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Министров Красноярск, пр. ом 12.11.10 №237-0	Ружав металлический наружный диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,06 6*100	6823,93	375,45	306,56	3,27	409	23	18	34,7 2,08	0,22 0,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
143	Протокол согласования стоимости ДС	Ручава металлургические диаметром 22 мм РЗ-ЦХ (ИДС35 п 4 60 Трансформные расходи ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п 4 64 Завошительные-слабокие расходи. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	6,18 0,06/103	39,93				247					
144	ТЕРМ08-02-407-01 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,03 3/100	3485,26	333,26	1156,68	304,18	105	10	35	9	30,8 0,92	20,47 0,61
145	ТСЦ-103-0342	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 25 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	М	3,09 3*1,03	74,6				231					
146	ТЕРМ08-02-409-01 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (Проф-труба с зондом Д16) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,32 32/100	4104,85	257,52	769,47	236,42	1314	82	246	76	23,8 7,62	15,91 5,09
147	Протокол согласования стоимости ДС	ПВХ Гофро-Труба с зондом диаметром 16 мм (ИДС35 п 4 60 Трансформные расходи ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п 4 64 Завошительные-слабокие расходи. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	32,96 0,32*103	6,63				219					
148	ТЕРМ08-02-412-01 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлургические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витага пара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,652 (65,2)/100	1098,2	60,7	4,54	0,15	716	40	3		5,61 3,66	0,01 0,01
149	ТЕРМ08-02-412-02 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлургические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (питающий ВВГ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,06 (1*2*3)/100	1116,17	72,93	9,07	0,3	67	4	1		6,74 0,4	0,02
150	ТЕРМ08-02-405-01 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Провод по установленным стальным конструкциями и панелям, сечение до 16 мм2 (ПВ шкаф + ВВГ шкаф) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,062 (1*2*2*3)/100	2353,1	414,41	293,18	3,72	146	26	18		38,3 2,37	0,25 0,02
151	ТЕРМ08-02-412-09 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлургические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	1,19 (119)/100	381,34	24,78	4,54	0,15	454	29	5		2,29 2,73	0,01 0,01
152	ТЕРМ11-06-002-02 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Электрические проводки в щитах и пульты малогабаритных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,188 (6,8*12)/100	170,84	158,1			32		30		12,4 2,33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
153	Протокол согласования стоимости ДС	Провод силовой ПВ 1x0,75 (ИДС35 п. 4.60 Транспортирные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	1,236 (1,2)*1,03	5,39				7					
154	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель силовой ВВГнг 3x1,5 (ИДС35 п. 4.60 Транспортирные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	11,22 (11)*1,02	34,29				385					
155	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (ИДС35 п. 4.60 Транспортирные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	133,62 (131)*1,02	16,56				2213					
156	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель витая пара УТР 2x24AWG cat 5E (ИДС35 п. 4.60 Транспортирные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	73,44 (72)*1,02	8,58				630					
157	ТЕРМ08-03-545-01 Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	250,6	35,81	3,44		501	72	7		3,31 6,62	
158	Протокол согласования стоимости ДС	Коробка распаячная отп 85x85x40 ПР54 (ИДС35 п. 4.60 Транспортирные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	2	40,31				81					
159	ТЕРМ11-08-001-03 Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления колес с обслуживанием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 концов	0,82 82/100	183,66	120,92			151	99			10,3 8,45	
160	ТЕРМ08-03-574-01 Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 жил	0,16 16/100	5205,82	191,52	4,54	0,15	833	31	1		16,8 2,69	0,01
Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы.														
Раздел 6. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
161	ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,28 28/100	6823,93	375,45	306,56	3,27	1911	105	86	1	34,7 9,72	0,22 0,06
162	Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-ЦХ (ИДС35 п. 4.60 Транспортирные расходы ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	28,84 0,28*103	39,93				1152					
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
Раздел 7. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.														
										18649			15,74	0,1
										91865			70,32	7,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
163	ТЕР108-02-412-02 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Загибание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм <sup>2</sup> (Питающий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое справочничество. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗИМ=6,29; ЗТИМ=22,15; МАТ=4,37	100 м		0,28	1116,17	72,93	9,07	0,3	313			6,74 1,89	0,02 0,01
164	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель силовой ВВГнг ЭК15 (МДСЗп п. 4.60. Гранулярные раскислы; ПЗ=6%; ОЗГ=6%; ЗИМ=6%; МАТ=6%); МДСЗп п. 4.64. Завоспоялительно-спаянные раскислы; Капсулы ПЗ=2% (ОЗГ=2%; ЗИМ=2%; МАТ=2%; ЗТИМ=2%; ЗТИМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены	М		28,56 0,28*102	34,29				979			3,06	0,01
<b>Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.</b>														

**Раздел 8. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.**

165	ТЕР13-03-002-04 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Органовка металлических поверхностей за один раз Грунтовой Гр-021 (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) (При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗГ=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое справочничество. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗИМ=6,29; ЗТИМ=22,15; МАТ=4,37	100 м <sup>2</sup> окрашиваемой поверхности	0,008279 (0,028*0,1720*0,6279)/100	345,66	71,56	16,55	0,11	3	1			5,84 0,05	0,01
166	ТСЦ-113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1 Общеотраслевое справочничество. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗИМ=6,29; ЗТИМ=22,15; МАТ=4,37	Т		-0,0001	19552,05				-2				
167	ТСЦ-101-4164	Грунт водо-дисперсионный по ржавчине "Акрокор-1" (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1 Общеотраслевое справочничество. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗИМ=6,29; ЗТИМ=22,15; МАТ=4,37	кг	0,1 0,0001*1000	24,87				2					
168	ТЕР13-03-002-04 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Органовка металлических поверхностей за один раз Грунтовой ГФ-021 (за 2 раза) (При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗГ=1,1; ТЗ=1,1; 2 слоя ПЗ=2; ОЗГ=2; ЗИМ=2; МАТ=2; к раск.: ЗТИМ=2; ЗТИМ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1 Общеотраслевое справочничество. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗИМ=6,29; ЗТИМ=22,15; МАТ=4,37	100 м <sup>2</sup> окрашиваемой поверхности	0,008279	691,32	143,12	33,1	0,22	6	1			11,68 0,1	0,02
<b>Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.</b>														

**Раздел 9. Узел учета. Пусконаладочные работы.**

169	ТЕР101-11-013-01 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 2 Индексы измеренная светлой стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗГ=22,15	1 токочприменник		1	22,1	22,1		22	22			1,5 1,5	
170	ТЕР101-11-028-01 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммуникационным аппаратам и электроотребителям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 2 Индексы измеренная светлой стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗГ=22,15	1 линия		1	5,89	5,89		6	6			0,4 0,4	
171	ТЕР101-11-011-01 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 2 Индексы измеренная светлой стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗГ=22,15	100 точек		0,02	235,68	235,68		5	5			16 0,32	
172	ТЕР102-01-002-01 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (кобщ.) 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 2 Индексы измеренная светлой стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗГ=22,15	1 система		1	299,64	299,64		300	300			17,6 17,6	



№ п/п	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
173	ТЕР02-01-002-02 Пр. Министров Кузнецкого от 12.11.10 №237/0	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобд.) за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к расценке 02-01-002-01	1 канал	8 (8*2=2)	144,2	144,2				1154	1154			8,47 67,76	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Горваочн): 2 Индексы изменения сметной стоимости первоначальных работ на 4 квартал 2012 г. ОЭП=22,15													
<b>Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.</b>															
										73103				100,72	
<b>ИТОГИ ПО АКТУ:</b>															
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам										91058	2747	600	87	203,77	5,94
В том числе, справочно:										92051	3479	861	117	263,54	8,05
МДС35 пр. 1 т.1 п.3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутреннему пути (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЭП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 58, 61-62, 120, 123-124)										18	17	1		1,7655	
МДС35 пр. 1 т.2 п.2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутреннему пути ОЭП=1,35; ЗМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1-7, 9-14, 18-19, 21, 26-32, 34-39, 64, 69-74, 78-79, 81-86, 129, 133, 152, 159, 131-132, 135-136)										473	299	175	30	27,237	2,0615
МДС40 т.2 п.3. На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), оставленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещений (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, оргтехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЭП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 169-173)										223	223			13,137	
МДС35 пр.1 т.2 п.5. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЭП=1,2; ЗМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 161, 163)										57	34	24		3,134	0,018
МДС35-IV п.4 т.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЭП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 15-17, 23-24, 43-57, 59-60, 40-42, 66-67, 90-119, 121-122, 75-77, 87-89)										89	57	31		5,2215	0,0175
<b>Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах</b>															
<b>Накладные расходы</b>															
В том числе, справочно:															
61% = 72%*0,85 ФОТ (от 37877) (Поз. 169-173)															
69% = 81%*0,85 ФОТ (от 1351) (Поз. 58, 120, 126-127)															
75% = 88%*0,85 ФОТ (от 10565) (Поз. 1-7, 9-14, 18-19, 21, 26-32, 34-39, 64, 69-74, 78-79, 81-86, 129, 133, 152, 159)															
76% = 99%*(0,9*0,85) ФОТ (от 66) (Поз. 165-168)															
89% = 105%*0,85 ФОТ (от 18341) (Поз. 130-132, 135-151, 153-158, 160-164)															
96% = 113%*0,85 ФОТ (от 1640) (Поз. 61-63, 123-125)															
108% = 141%*(0,9*0,85) ФОТ (от 7974) (Поз. 23-25, 43-57, 59-60, 66-68, 90-119, 121-122, 128)															
122% = 143%*0,85 ФОТ (от 1838) (Поз. 15-17, 40-42, 75-77, 87-89)															
<b>Сметная прибыль</b>															
В том числе, справочно:															
32% = 40%*0,8 ФОТ (от 37877) (Поз. 169-173)															
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 1351) (Поз. 58, 120, 126-127)															
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 12205) (Поз. 1-7, 9-14, 18-19, 21, 26-32, 34-39, 64, 69-74, 78-79, 81-86, 129, 133, 152, 159)															
52% = 65%*0,8 ФОТ (от 18341) (Поз. 130-132, 135-151, 153-158, 160-164)															
48% = 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 66) (Поз. 165-168)															
56% = 83%*(0,85*0,8) ФОТ (от 7974) (Поз. 23-25, 43-57, 59-60, 66-68, 90-119, 121-122, 128)															
61% = 89%*(0,85*0,8) ФОТ (от 1838) (Поз. 15-17, 40-42, 75-77, 87-89)															
<b>Итого по акту:</b>															
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета Т9										16869				11,71	
Итого по разделу 2 Система Т3. Узел учета ГВС.										36825				20,67	0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС.									63561				40,27	0,05
Итого по разделу 4 Демонтажные работы									396				0,82	
Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы.									91855				70,32	7,85
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлопровода									18649				15,74	0,1
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.									3986				3,06	0,01
Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.									179				0,23	
Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.									73103				100,72	
Итого									305433				263,54	8,05
В том числе:														
Материалы									67902					
Машинны и механизмы									5416					
ФОТ									79652					
Оборудование									60615					
Накладные расходы									60763					
Сметная прибыль									33676					
ВСЕГО по акту									305433				263,54	8,05
НДС										54 977,94				
ВСЕГО по акту										360 410,94				

**Принял:**

Директор МУП "КОС" \_\_\_\_\_ Е.Н. Борисевич  
 И.о. главного инженера МУП "КОС" \_\_\_\_\_ Е.М. Фурман  
 Главный бухгалтер МУП "КОС" \_\_\_\_\_ Н.Н. Капнина  
 Зам. директора по экономике \_\_\_\_\_ Н.Б. Евсюкова  
 И.о. главного энергетика МУП "КОС" \_\_\_\_\_ В.В. Лебедева  
 Зам. начальника ЦАС \_\_\_\_\_ А.И. Новоселов  
 Начальник службы ЭРНС ТВСИК МУП "КОС" \_\_\_\_\_ Н.И. Сергеева  
 Инженер 1кат. службы ЭРНС ТВСИК МУП "КОС" \_\_\_\_\_ А.М. Мишургаев



**Сдал: ООО "СеверСтрой"**

Генеральный директор \_\_\_\_\_



А.В. Белов

Расценки проверены: СБ ПТО МУП «КОС» \_\_\_\_\_

СБ МУП "КОС" \_\_\_\_\_ КОВАЛЕВА Г.Г. \_\_\_\_\_

**РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ**