

ОДПУ по АУТВР из МКД МО г. Норильск,  
р-н Центральный, ул. Орджоникидзе, д. 10 - 1к 1/1

Унифицированная форма № КС-2  
Утверждена постановлением Госкомстата России  
от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -  
Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"  
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"  
Стройка -  
Объект - "МО город Норильск р-н Центральный. Многоквартирный жилой дом по адресу ул.Орджоникидзе, д.10 к.1  
Инвентарный № \_\_\_\_\_  
И-395

Форма по ОКУД	Код	
	по ОКПО	0322005
	по ОКПО	
	по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)	номер	КОС-126/15
	дата	26.05.2015г.
Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	31.07.2017	01.07.2017	31.07.2017

АКТ  
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № АУТВР - 705. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.  
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):  
453 034 руб. без НДС в т.ч. по акту 453 034 руб. без НДС  
534 580,12 руб. с НДС в т.ч. по акту 534 580,12 руб. с НДС

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн.раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
					Всего	В том числе			Всего	В том числе				
						Осн.3/п	Эк.Маш.	3/пМех.		Осн.3/п	Эк.Маш.	3/пМех.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Раздел 1. Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ.</b>														
Приборы и оборудование														
1	ТЕРм11-02-022-04 <small>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</small>	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм (МФ-5.2.1-Б-50, кл.Б) <small>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</small>	шт.	1	68,56	31,09	22,72		69	31	23		3,09	3,09
2	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,5-75,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-50, кл.Б) <small>(МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015 к расх.); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены</small>	шт	1	17714,95				17715					
3	ТЕР16-02-007-01 <small>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</small>	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм <small>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</small>	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96	0,96
4	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм <small>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</small>	шт.	-2	77,07				-154					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,084	48,82				-4					
18	Цена поставщика	Комплект термопреобразователей КТСП-Н Р1100 L80, кл. В с гильзой и бобышкой (МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015 к расх.); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1938,08				1938					
датчик избыточного давления:														
19	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
20	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78				-2					
21	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	17,63				-35					
22	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	12,37				25					
23	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	4,74				-9					
24	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	10,01				-20					
БЕЗ ДЕМПФЕРНОЙ ТРУБКИ														
25	ТЕРМ24-01-033-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	38,21	8,77			76	18			0,84 1,68	
26	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	28,28				-57					
27	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	29,42				59					
28	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23			1,03 2,06	
29	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,084	48,82				-4					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	ТСЦ-507-2293	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ) диаметром условного прохода 100x80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108x4-89x3,5 мм(применительно 108x4,5-89x4,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	47,37				47					
42	ТЕР16-02-004-03 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,01202 (0,188*4+0,075*4+0,15)/100	13562,43	895,59	498,67	5,5	163	11	6		79,75 0,96	0,37
43	ТСЦ-302-3289	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-1,202	116,8				-140					
44	ТСЦ-507-1980	Отводы 90 град с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм(89X4,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	4	52,42				210					
45	ТСЦ-507-2288	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ) диаметром условного прохода 80x50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89x3,5-57x3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	4	36,84				147					
46	ТСЦ-103-0389	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,15	243,93				37					
47	ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0105 (1,05)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	115	7	3		60,83 0,64	0,19
48	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-1,05	97,65				-103					
49	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	1,05	136,2				143					
50	ТЕРр65-23-1 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 м <sup>3</sup> объема здания	6,196526 58867/19*2/1000	3,6	3,6			22	22			0,41 2,54	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
60	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-25мм ППБ 305651.003-01 (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1005,52				1006					
термопреобразователь														
61	ТЕРм12-10-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46		48	7	6		65,4 0,65	
62	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,03	26,78				-1					
63	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	17,63				-18					
64	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	4,74				-5					
65	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	10,01				-10					
66	ТЕРм11-02-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	14,02	11,74			14	12			1,03 1,03	
67	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,042	48,82				-2					
68	Цена поставщика	Термопреобразователь ТСП-Н Р100 L60, кл. Б с гильзой и бобышкой (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п. 4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015 к расх.)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	729,5				730					
сбросные краны														
69	ТЕРм12-10-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46		48	7	6		65,4 0,65	
70	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,03	26,78				-1					
71	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	17,63				-18					

№	Код	Наименование	Ед. изм.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2																	
72	ТСЦ-302-1236	Сроны стальные с муфтой и контрайкой, диаметром 15 мм	шт.	1	12,37													
73	301-3240	Колпачки-заглушки 1"	шт.	-1	4,74													
74	507-2630	Пробки П-М27Х2	шт.	-1	10,01													
75	TEP24-01-033-01	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых	1 шт.	1	38,21	8,77												
76	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18н для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм	шт.	-1	28,28													
77	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм	шт.	1	29,42													
78	TEP16-05-001-01	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм (применительно под приварку ф25)	1 шт.	1	152,92	15,35	5,85							15	6		1,47	
79	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	-0,002	2573,05													
80	ТСЦ-101-2575	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм	т	-0,0011	31849,77													
81	ТСЦ-507-0980	Пластины стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм	шт.	-2	44,7													
82	ТСЦ-302-1823	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 25 мм	шт.	1	777,1													
83	TEP16-02-004-02	Пакетная трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм	100 м	0,0026	12233,21	809,12	353,46	3,42	32	2	1						72,05	0,23



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
84	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,26	107,5					-28				
85	ТСЦ-507-2283	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ) диаметром условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-38х2,5 мм(76х3,5-38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	26,44					53				
86	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,15	173,7					26				
87	ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0009 (0,045*2)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	10	1			60,83 0,05	0,19
88	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,09	97,65					-9				
89	ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм (Применительно 57х3,0-32х2,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	25,12					50				
90	ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (48-38-32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00235 (0,03*2+0,175)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	26	2	1		60,83 0,14	0,19
91	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,235	97,65					-23				
92	ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм (применительно 38х3,0-32х2,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	25,12					50				
93	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,175	80,92					14				

1	2	94	ТЕР16-07-005-02	Гр Минстроя Краснояр кр. ом 12.11.10 №237-О	«Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года ОЗТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37 1 + Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4	100 м	трубопровода	0.0026	329.84	67.08	44.91	1	11	12	13	14	15.	
		95	ТЕР16-07-005-01	Гр Минстроя Краснояр кр. ом 12.11.10 №237-О	«Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года ОЗТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37 1 + Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4	100 м	трубопровода	0.00325	171.78	67.08	44.91	1	10	11	12	13	14	15.
		96	ТЕР65-5-8	Гр Минстроя Краснояр кр. ом 12.11.10 №237-О	«Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года ОЗТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37 1 + Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4	100 шт.	Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного иммитатораДемонтаж-Монтаж)	0.01	42390.71	3215.52	330.5	32	3					
		97	ТСЦ-302-1175		«Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года ОЗТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37 1 + Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4	шт.	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30чбр диаметром 50 мм	-1	350.08			-350						
		98	Цена поставщика		«Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года ОЗТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37 1 + Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4	шт	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, ДУ-25мм (МЛС35 п 4 60 Транспортыные расходы ПЗ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%) МЛС35 п 4 64 Заготовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗТ=2%; ЗМ=2% к раск., ЗТМ=2%, МАТ=2% к раск., ТЗ=2%, ТЗМ=2%)	1	929.83			930						
Итого по разделу 2 Система Т3. Узел учета ГВС.																		
Раздел 3. Система В1. Узел учета ХВС.																		
		99	ТЕРМ11-02-022-03	Гр Минстроя Краснояр кр. ом 12.11.10 №237-О	«Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года ОЗТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37 1 + Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4	1 шт.	Роуметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на мм (МФ-5.2-1-Б-25, кл Б) фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32	1	20.69	10.36		10						
		100	Цена поставщика		«Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года ОЗТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37 1 + Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4	шт	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,12- 18,0м3/ч (МФ-5.2-1-Б-25, кл Б) (МЛС35 п 4 60 Транспортыные расходы ПЗ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%; МЛС35 п 4 64 Заготовительно-складские расходы Оборудование ПЗ=1,2%; ОЗТ=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%; МЛС35 п 4 58 Стоимость тары и упаковки - для электродорождения, КИПДА инструмента ПЗ=1,015 (ОЗТ=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015 к раск.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 + Текущие цены	1	15265,12			15265						
		101	ТЕР16-02-007-01	Гр Минстроя Краснояр кр. ом 12.11.10 №237-О	«Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года ОЗТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37 1 + Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4	1 соединение	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм)	1	201.76	10.94	6.83	202	11	7				
		102	ТСЦ-507-0983		«Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года ОЗТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37 1 + Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4	шт.	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	-2	77.07			-154						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
103	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5 2 №3 Ду-25мм ППБ.305651.003-01 (МДС35 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1005,52				1006					
преобразователи избыточного давления														
104	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46		48	7	6		65,4 0,65	
105	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,03	26,78				-1					
106	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	17,63				-18					
107	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	12,37				12					
108	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	4,74				-5					
109	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	10,01				-10					
110	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	38,21	8,77			38	9			0,84 0,84	
111	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	28,28				-28					
112	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовой 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	29,42				29					
113	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	14,02	11,74			14	12			1,03 1,03	
114	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,042	48,82				-2					
115	Цена поставщика	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" (МДС35 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2% к расх.; ЗПМ=1,2%; МАТ=1,2% к расх.); ТЗ=1,2%; ТЗМ=1,2%); МДС35 п.4.58.Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015 к расх.)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	3810,84				3811					

1	2	сборка, воздухоотводчики			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
116	ТЕРМ12-10-001-01	Гр Министр Крайов кр. om 12.11.10 №237-0	100 шт.	Бойшкы, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 + Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22.15; QM=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	0,02	4792,02	723,98	594,46	96	14	12	65,4	1,31					
117	101-1703	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 + Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22.15; QM=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	КГ	Прокладки резиновые (пластина техническая пресованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 + Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22.15; QM=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	-0,06	26,78			-2									
118	108-0081	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 + Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22.15; QM=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	ШТ.	Бойшкы скошенные														
119	ТСЦ-302-1236	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 + Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22.15; QM=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	ШТ.	Сгоны стальные с муфтой и контрайкой, диаметром 15 мм	2	12,37						25						
120	301-3240	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 + Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22.15; QM=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	ШТ.	Колпачки-заглушки 1"	-2	4,74						-9						
121	507-2630	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 + Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22.15; QM=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	ШТ.	Пробки П-М27х2	-2	10,01						-20						
122	ТЕР24-01-033-01	Гр Министр Крайов кр. om 12.11.10 №237-0	1 шт.	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 + Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22.15; QM=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	2	38,21	8,77		18			0,84						
123	ТСЦ-302-1342	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 + Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22.15; QM=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	ШТ.	Вентили проходные муфтовые 15кч18ч для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм	-2	28,28						-57						
124	ТСЦ-302-1831	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 + Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22.15; QM=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	ШТ.	Кран шаровый муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм	2	29,42						59						
125	ТЕР18-06-003-10	Гр Министр Крайов кр. om 12.11.10 №237-0	1 шт.	Установка воздухоотводчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 + Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22.15; QM=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	1	184,01	18,16	17,79	0,3	184	18	1,66	0,02					
126	507-0944	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 + Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22.15; QM=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	ШТ.	Планица стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 + Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22.15; QM=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	-1	32,88						-33						
127	ТЕР16-07-003-03	Гр Министр Крайов кр. om 12.11.10 №237-0	1 врезка	Брека в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм (с установкой кранов шаровых приварных) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 + Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22.15; QM=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	2	140,93	50,84	8,87	282	102	18	4,46	8,92					
128	103-0051	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 + Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22.15; QM=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	М	Трубы стальные сварные водопроводные с резьбой очинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 + Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22.15; QM=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	-0,8	50,19						-40						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
129	302-1136	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	57,69				-115					
130	ТСЦ-302-1823	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	777,1				1554					
Трубопроводы, запорная арматура														
131	ТЕР16-05-001-03 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм (Затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду80мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	379,77	30,38	14,07	0,3	380	30	14		2,91 2,91	0,02 0,02
132	507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	127,62				-255					
133	ТСЦ-507-1002	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	134,65				269					
134	ТСЦ-301-3268	Затворы гидравлические диаметром до 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	1073,47				1073					
трубопроводы														
135	ТЕР16-02-004-03 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00975 (0,9+0,075*1)/100	13562,43	895,59	498,67	5,5	132	9	5		79,75 0,78	0,37
136	ТСЦ-302-3289	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,975	116,8				-114					
137	ТСЦ-103-0389	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,9	243,93				220					
138	ТСЦ-507-2285	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ) диаметром условного прохода 80х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-76х3,5 мм(89х4,5-76х3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	36,84				37					
139	ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (48,38,32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00993 (0,875+0,059*2)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	109	7	3		60,83 0,6	0,19



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
150	<b>ТЕРр65-14-4</b> Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,04046 (2,7+0,97+0,188*2)/100	762,14	640,59	59,84		31	26	2		65,3 2,64	
151	<b>ТЕРр65-14-3</b> Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0103 1,03/100	477,35	427,72	23,98		5	4			43,6 0,45	
152	<b>ТЕР18-06-007-06</b> Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Демонтаж - Установка фильтров диаметром 80 мм (МДС36 п.3.3.1 Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	10 фильтров	0,1	154,35	64,25	90,1	1,31	15	6	9		6,02 0,6	0,09 0,01
153	<b>ТЕР16-02-007-03</b> Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Демонтаж - Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм (МДС36 п.3.3.1 Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	2	10,73	6,66	4,07		21	13	8		0,58 1,16	
154	<b>ТЕР16-02-007-02</b> Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Демонтаж - Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 65 мм (МДС36 п.3.3.1 Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	10,73	6,66	4,07		11	7	4		0,58 0,58	
									<b>4844</b>				<b>8,91</b>	<b>0,02</b>

Итого по разделу 4 Демонтажные работы

**Раздел 5. Узел учета. Электротехнические работы.**

155	<b>ТЕРм11-06-001-01</b> Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Щиты и пульты, масса до 50 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	237,05	52,48	17,96	0,59	237	52	18	1	5,15 5,15	0,04 0,04
156	<b>Цена поставщика</b>	Щкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЩМП-3-0 IP54 с монтажной платой (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	5538,99				5539					
157	<b>ТЕРм08-02-397-01</b> Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,008 0,4*2/100	1599,08	115,77	329,12	53,64	13	1	3		10,7 0,09	3,61 0,03
158	<b>ТСЦ-509-0064</b>	Профиль монтажный (DIN-рейка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,8 0,4*2	71,04				57					
159	<b>ТЕРм11-03-001-01</b> Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг (Блоки питания + тепловычислитель) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	6 4+1+1	7,44	5,93			45	36			0,52 3,12	





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
172	ТЕРМ08-02-412-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,5	1098,2	60,7	4,54	0,15	549	30	2		5,61 2,81	0,01 0,01
173	ТЕРМ08-02-412-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий ВВГ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,12 (9+3)/100	1116,17	72,93	9,07	0,3	134	9	1		6,74 0,81	0,02
174	ТЕРМ08-02-405-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,032 (1,2+2)/100	2353,1	414,41	293,18	3,72	75	13	9		38,3 1,23	0,25 0,01
175	ТЕРМ08-02-412-09 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,92 $(1,236/1,03+(14,28+119,34+52,836)/1,02-((0,12-0,032+0,268+0,5)*100)/100)$	381,34	24,78	4,54	0,15	351	23	4		2,29 2,11	0,01 0,01
176	ТЕРМ11-06-002-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Электрические проводки в щитах и пультах малогабаритных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,268 (15+11,8)/100	170,84	158,1			46	42			12,4 3,32	
177	Цена поставщика	Провод силовой ПВ 1х0,75 (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	1,236 1,2*1,03	6,47				8					
178	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	14,28 (2+9+3)*1,02	40,38				577					
179	Цена поставщика	Кабель витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	119,34 (15+92+10)*1,02	40,55				4839					
180	Цена поставщика	Кабель витая пара UTP 2х24AWG cat 5E (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	52,836 (11,8+36+4)*1,02	38,38				2028					
181	ТЕРМ08-03-545-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	4	250,6	35,81	3,44		1002	143	14		3,31 13,24	

182	Цена поставщика	Коробка распределительная 01П 85х85х40 IP54	шт	4	51,9	4	208	10	11	12	13	14	15
183	ТЕРМ11-08-001-03	Присоединение к приборам электрических проводов под винт	100 концов	1,06	183,66	120,92	195	128					
184	ТЕРМ08-03-574-01	Без изготовления концов с обслуживанием Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм <sup>2</sup>	100 жил	0,24	5205,82	191,52	4,54	1249	46	1		16,8	4,03
Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы. В помещении.													
185	ТЕР13-03-002-04	Органовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ПФ-021 (Применительно Преобразоват ржавчины П-1Т) П-1Т) При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗТ=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м <sup>2</sup>	0,010497	345,66	71,56	16,55	0,11	4	1		5,84	0,06
186	ТСЦ-113-0021	Грунтовка ПФ-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	т	-0,0001	19552,05			-2					
187	ТСЦ-101-4164	Грунт водо-дисперсионный по ржавчине "Акрокор-1" (Применительно Преобразоват ржавчины П-1Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	кг	0,1	24,87			2					
188	ТЕР13-03-002-04	Органовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ПФ-021 (за 2 раза) (При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗТ=1,1; ТЗ=1,1; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 зона ПЗ=2 (ОЗТ=2; ЗМ=2 к раск.; ЗТМ=2; ТЗМ=2)) 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м <sup>2</sup>	0,010497	691,32	143,12	33,1	0,22	7	2		11,68	0,12
Итого по разделу 6 Узел учета. Теплоизоляционные работы. В помещении.													
189	ТЕРп01-11-013-01	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗТ=22,15	1 токорежимник	1	22,1	22,1			22	22			1,5
190	ТЕРп01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаометром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутиационным аппаратам и электроподразделам ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗТ=22,15	1 линия	1	5,89	5,89			6	6		0,4	0,4
191	ТЕРп01-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляющими элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗТ=22,15	100 точек	0,02	235,68	235,68			5	5			0,32
Раздел 7. Узел учета. Пусконаладочные работы.													
189	ТЕРп01-11-013-01	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗТ=22,15	1 токорежимник	1	22,1	22,1			22	22			1,5
Итого по разделу 7 Узел учета. Пусконаладочные работы.													
189	ТЕРп01-11-013-01	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗТ=22,15	1 токорежимник	1	22,1	22,1			22	22			1,5
Итого по разделу 8 Узел учета. Пусконаладочные работы.													
189	ТЕРп01-11-013-01	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗТ=22,15	1 токорежимник	1	22,1	22,1			22	22			1,5
Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.													
189	ТЕРп01-11-013-01	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗТ=22,15	1 токорежимник	1	22,1	22,1			22	22			1,5
Итого по разделу 10 Узел учета. Пусконаладочные работы.													
189	ТЕРп01-11-013-01	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗТ=22,15	1 токорежимник	1	22,1	22,1			22	22			1,5
Итого по разделу 11 Узел учета. Пусконаладочные работы.													
189	ТЕРп01-11-013-01	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗТ=22,15	1 токорежимник	1	22,1	22,1			22	22			1,5
Итого по разделу 12 Узел учета. Пусконаладочные работы.													
189	ТЕРп01-11-013-01	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗТ=22,15	1 токорежимник	1	22,1	22,1			22	22			1,5
Итого по разделу 13 Узел учета. Пусконаладочные работы.													
189	ТЕРп01-11-013-01	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗТ=22,15	1 токорежимник	1	22,1	22,1			22	22			1,5
Итого по разделу 14 Узел учета. Пусконаладочные работы.													
189	ТЕРп01-11-013-01	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗТ=22,15	1 токорежимник	1	22,1	22,1			22	22			1,5
Итого по разделу 15 Узел учета. Пусконаладочные работы.													
189	ТЕРп01-11-013-01	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗТ=22,15	1 токорежимник	1	22,1	22,1			22	22			1,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
192	ТЕРп02-01-002-03 Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 система	1	1447,13	1447,13			1447	1447			85	85
193	ТЕРп02-01-002-04 Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002-03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 канал	5 (10+4+1-10)	141,31	141,31			707	707			8,3	41,5
									107514				148,03	

Итого по разделу 7 Узел учета. Пусконаладочные работы.

**Раздел 8. Узел учета проектные работы**

194	СБЦ9-5-7-4	Двухстадийная разработка проектной документации на АСУТП, количество баллов 7, часть проектной документации: ТО (Проектирование АСУТП заключается в привязке ранее разработанной АСУТП к условиям конкретного объекта управления: от 0.05 до 0.3 ПЗ=0,137 (ОЗП=0,137; ЭМ=0,137 к расч.; ЗПМ=0,137; МАТ=0,137 к расч.; ТЗ=0,137; ТЗМ=0,137); При одностадийной разработке проектной документации на АСУТП ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расч.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расч.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8); Стадия РД ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расч.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расч.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индексы изменения сметной стоимости проектных работ для строительства к справочника базовых цен на проектные работы на 4 квартал 2012 г. ОЗП=27,19	разработка проектной документации	1	1680,17	1680,17			1680	1680				
									45679					

Итого по разделу 8 Узел учета проектные работы

ИТОГИ ПО АКТУ:

									140858	5401	727	123	269,79	8,42
									142046	6293	1023	166	340,45	11,38
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.														
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам														
В том числе, справочно:														
МДС35 пр.1 т.1 п.3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35 (Поз. 3-4, 8-9, 31-49, 51-52, 25-27, 58-59, 78-95, 75-77, 101-102, 125-142, 144-145, 110-112, 122-124, 152-154, 185-188)														
									184	130	55		11,543	0,0245
МДС35 пр.1 т.3 п.2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 50, 53-54, 96-97, 143, 146-147, 149-151)														
									33	32	2		3,174	0,0015
МДС35 пр.1 т.2 п.2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35 (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 56, 61-67, 69-74, 99, 104-109, 113-114, 116-121, 155, 159, 176, 183, 157-158, 161-162, 165, 167-170, 172-175, 181, 184)														
									528	334	194	43	30,4255	2,919
МДС40 т.2 п.3. На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), остановленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещения предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, оргтехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 189-193)														
									328	328			19,308	
МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-4, 8-9, 31-49, 51-52, 25-27, 58-59, 78-95, 75-77, 101-102, 125-142, 144-145, 110-112, 122-124, 185-188)														
									115	70	46		6,204	0,02
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах														
									330438	147857	6436	3677	340,45	11,38
Накладные расходы														
									79054					
В том числе, справочно:														
61% = 72%*0.85 ФОТ (от 55707) (Поз. 189-193)														
									33981					
69% = 81%*0.85 ФОТ (от 2082) (Поз. 50, 143, 149-151)														
									1437					
75% = 88%*0.85 ФОТ (от 14176) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 56, 61-67, 69-74, 99, 104-109, 113-114, 116-121, 155, 159, 176, 183)														
									10633					
76% = 99%*(0.9*0.85) ФОТ (от 111) (Поз. 185-188)														
									84					
89% = 105%*0.85 ФОТ (от 18030) (Поз. 156-158, 161-175, 177-182, 184)														
									16047					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		96% = 113%*0.85 ФОТ (от 3279) (Поз. 53-55, 96-98, 146-148)							3147					
		108% = 141%*(0.9*0.85) ФОТ (от 10632) (Поз. 3-5, 8-10, 31-49, 51-52, 58-60, 78-95, 101-103, 125-142, 144-145, 152-154)							11483					
		122% = 143%*0.85 ФОТ (от 1838) (Поз. 25-27, 75-77, 110-112, 122-124)							2242					
		<b>Сметная прибыль</b>							43542					
		<b>В том числе, справочно:</b>												
		32% = 40%*0.8 ФОТ (от 55707) (Поз. 189-193)							17826					
		40% = 50%*0.8 ФОТ (от 2082) (Поз. 50, 143, 149-151)							833					
		48% = 60%*0.8 ФОТ (от 17455) (Поз. 53-55, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 96-98, 56, 61-67, 69-74, 146-148, 99, 104-109, 113-114, 116-121, 155, 159, 176, 183)							8379					
		52% = 65%*0.8 ФОТ (от 18030) (Поз. 156-158, 161-175, 177-182, 184)							9376					
		48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 111) (Поз. 185-188)							53					
		56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 10632) (Поз. 3-5, 8-10, 31-49, 51-52, 58-60, 78-95, 101-103, 125-142, 144-145, 152-154)							5954					
		61% = 89%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1838) (Поз. 25-27, 75-77, 110-112, 122-124)							1121					
		<b>Итого по акту:</b>												
		Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ.							86886				40,38	0,04
		Итого по разделу 2 Система Т3. Узел учета ГВС.							31173				13,78	
		Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС.							62269				39,12	0,06
		Итого по разделу 4 Демонтажные работы							4844				8,91	0,02
		Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы.							114386				89,95	11,26
		Итого по разделу 6 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении.							283				0,28	
		Итого по разделу 7 Узел учета. Пусконаладочные работы.							107514				148,03	
		Итого по разделу 8 Узел учета проектные работы							45679					
		Итого							453034				340,45	11,38
		<b>В том числе:</b>												
		Материалы							79262					
		Машины и механизмы							6436					
		ФОТ							151534					
		Оборудование							96883					
		Накладные расходы							79054					
		Сметная прибыль							43542					
		<b>ВСЕГО по акту</b>							453034				340,45	11,38
		НДС								81 546,12				
		<b>ВСЕГО по акту</b>								534 580,12				

Принял:

Директор МУП "КОС" \_\_\_\_\_

Главный инженер МУП "КОС" \_\_\_\_\_

И.о. Главного инженера МУП "КОС" \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер МУП "КОС" \_\_\_\_\_

Зам. директора по экономике \_\_\_\_\_

Главный энергетик МУП "КОС" \_\_\_\_\_

Начальник Службы АСУ \_\_\_\_\_

Начальник службы ЭРНС ТВСиК МУП "КОС" \_\_\_\_\_

Инженер 1кат. службы ЭРНС ТВСиК МУП "КОС" \_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Е.Н. Борисевич

И.В. Леготин

Е.М. Фурман

Н.Н. Калинина

Н.Б. Третьякова

В.В. Дацюк

П.М. Полевик

Н.И. Сергеева

*ЮА Рожомечко*

Сдал: ООО "СеверСтрой"

Генеральный директор \_\_\_\_\_

А.В. Белов



Расценки проверены:

СБ МУП "КОС" \_\_\_\_\_

